

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240202377818	Proyecto de inversión	600002.38	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600002.38, modificado:600002.38}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD QUINCE DE MARZO - 100827	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202379852	Proyecto de inversión	1562466.59	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562466.59, modificado:1562466.59}}	CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 106826	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202379899	Proyecto de inversión	4999342.07	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999342.07, modificado:4999342.07}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NIEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE - 106938	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202376470	Proyecto de inversión	1999999.31	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.31, modificado:1999999.31}}	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO. - 98456	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP24020237818	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100827	5	18	18	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1
CHP240202379852	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106826	5	85	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0)}	1
CHP240202379899	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106938	5	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0 }	1
CHP240202376470	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	98456	5	1442	1442	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202377818	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO KILOMETRO 8 + 100 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-LIBERTAD, CARRETERA CUXULJA, lon:-92.104403, lat:16.857196}}	01-04-2024	01-07-2024	600002.38	600002.38	600002.38	468816.08	468816.08
CHP240202379852	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-92.24958639, lat:16.91532853}}	01-04-2024	31-07-2024	1562466.59	1562466.59	1562466.59	1271792.73	1271792.73
CHP240202379899	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 80 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PALESTINA, CALLE G, lon:-91.26080757, lat:16.81731806}}	01-04-2024	31-07-2024	4999342.07	4999342.07	4999342.07	3011543.76	3011543.76
CHP240202376470	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILOMETRO 25 + 10 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L, lon:-92.21652056, lat:16.81848147}}	01-04-2024	01-07-2024	1999999.31	1999999.31	1999999.31	1559938.79	1559938.79

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202377818	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0111/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:600002.38, importe_modificado:600002.38])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.47])	(2377818/proyecto_PROCESO, 2377818/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240202379852	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0246/2024, contratista:ARQ. DASSIE FRANCISCO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562466.59, importe_modificado:1562466.59])	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.14])	(2379852/proyecto_INICIO, 2379852/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240202379899	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0266/2024, contratista:ARQ. DASSIE FRANCISCO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999342.07, importe_modificado:4999342.07])	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.18])	(2379899/proyecto_PROCESO, 2379899/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240202376470	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0100/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999999.31, importe_modificado:1999999.31])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.42])	(2376470/proyecto_INICIO, 2376470/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240202379236	Proyecto de inversión	999524.13	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999524.13, modificado:999524.13}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 106403	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202381007	Proyecto de inversión	3995581	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SACIAVEN BUENA VISTA - 109757	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202379752	Proyecto de inversión	2667336.77	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2667336.77, modificado:2667336.77}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 107831	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202381257	Proyecto de inversión	3997144.52	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997144.52, modificado:3997144.52}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 110327	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202381352	Proyecto de inversión	3006391.42	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006391.42, modificado:2991997.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA - 110625	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202379236	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106403	5	129	247	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0)}	1
CHP240202381007	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109757	5	55	63	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1
CHP240202379752	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	107831	5	86	86	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0)}	1
CHP240202381257	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	110327	5	60	110	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1
CHP240202381352	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	110625	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202379236	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 50 EJIDO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE POMARROSA LA OBRA SE LOCALIZA P, lon:-92.08159505, lat:16.89672124}}	01-04-2024	31-07-2024	999524.13	999524.13	999524.13	690424.4	690424.4
CHP240202381007	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3179, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACIAVEN BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 100 EJIDO SACIAVEN BUENA VISTA, 29950 SACIAVEN BUENA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE , lon:-92.08454366, lat:16.86632714}}	01-04-2024	31-07-2024	3995581	3995581	3995581	2808990.1	2808990.1
CHP240202379752	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SU PONENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA AGENCIAL MUNICIPAL DE FRONTERA COROZ, lon:-90.88446, lat:16.814988}}	01-04-2024	31-07-2024	2667336.77	2667336.77	2667336.77	1383376.96	1383376.96
CHP240202381257	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILOMETRO 5 + 600 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTO TOMAS-RANCHO LALTIC, TERRACERIA RANCHO LALTI, lon:-92.053731, lat:16.899305}}	01-04-2024	31-07-2024	3997144.52	3997144.52	3997144.52	2659689.83	2659689.83
CHP240202381352	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILOMETRO 28 + 900 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULIA Y CARRETERA CUXULIA-BUENOS AIRES, CARRETERA BUENOS AIRES-LA PIEDR, lon:-92.128622, lat:16.789672}}	01-04-2024	31-07-2024	2991997.41	2991997.41	2991997.41	2991997.41	2991997.41

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202379236	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0238/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999524.13, importe_modificado:999524.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.34]}	{2379236/proyecto_PROCESO, 2379236/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06]}	{obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06]}
CHP240202381007	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0084/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:44.99]}	{2381007/proyecto_PROCESO, 2381007/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07]}	{obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06]}
CHP240202379752	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0134/2024, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2667336.77, importe_modificado:2667336.77]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:22.3]}	{2379752/proyecto_PROCESO, 2379752/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06]}	{obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06]}
CHP240202381257	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0112/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTEIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997144.52, importe_modificado:3997144.52]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:42.59]}	{2381257/proyecto_INICIO, 2381257/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07]}	{obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06]}
CHP240202381352	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0221/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTVOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3006391.42, importe_modificado:3006391.42]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:49.0]}	{2381352/proyecto_INICIO, 2381352/proyecto_PROCESO, 2381352/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$14,394.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$14,394.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$14,394.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$14,394.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06]}	{obs1: [observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2024-12-19], obs2: [observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2024-12-19]}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240202373856	Proyecto de inversión	3499809.39	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499809.39, modificado:3499809.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 87846	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202378958	Proyecto de inversión	4413318.29	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4413318.29, modificado:4413318.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL GUANAL. - 105224	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202375997	Proyecto de inversión	1562365.02	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562365.02, modificado:1562365.02}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO SEIS - 97070	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202373255	Proyecto de inversión	3999393.42	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999393.42, modificado:3999393.42}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO - 87716	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202373856	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87846	5	3053	3058	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.6, meta_modificada:1712.6) }	1
CHP240202378958	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	105224	5	25	33	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1
CHP240202375997	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97070	5	168	185	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:299.3, meta_modificada:299.3)}	1
CHP240202373255	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87716	5	150	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202373856	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILOMETRO 12 + 10 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIETE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA , lon:-90.8838311, lat:16.81368512}}	01-04-2024	01-07-2024	3499809.39	3499809.39	3499809.39	2773274.45	2773274.45
CHP240202378958	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILOMETRO 139 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE A NUEVA IBARRA, TERRACERIA EL PUENTE PARA LLEGAR A LA, lon:-91.371308, lat:16.564336}}	01-04-2024	31-07-2024	4413318.29	4413318.29	4413318.29	2094657.15	2094657.15
CHP240202375997	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA C, lon:-92.26233073, lat:16.90441922}}	01-04-2024	01-07-2024	1562365.02	1562365.02	1562365.02	781182.51	781182.51
CHP240202373255	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA MARGARITAS, CALLE OROUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO , lon:-92.08721661, lat:16.90536656}}	01-04-2024	01-07-2024	3999393.42	3999393.42	3999393.42	3141150.63	3141150.63

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202373856	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0177/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499809.39, importe_modificado:3499809.39])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.08])	(2373856/proyecto_PROCESO, 2373856/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06])
CHP240202378958	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0123/2024, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4413318.29, importe_modificado:4413318.29])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:9.49])	(2378958/proyecto_PROCESO, 2378958/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06])
CHP240202375997	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0205/2024, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562365.02, importe_modificado:1562365.02])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:149.65])	(2375997/proyecto_PROCESO, 2375997/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06])
CHP240202373255	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0061/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999393.42, importe_modificado:3999393.42])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.85])	(2373255/proyecto_PROCESO, 2373255/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardríguez, fecha:2025-01-06])

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240202369103	Proyecto de inversión	5999078.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999078.39, modificado:5996292.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTE BUENA VISTA UNO - 73191	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202374783	Proyecto de inversión	1562499.9	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562499.9, modificado:1562499.9}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 91030	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202374830	Proyecto de inversión	1562105.3	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562105.3, modificado:1562105.3}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO CINCO - 91151	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202374886	Proyecto de inversión	2935489.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2935489.19, modificado:2935489.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 91344	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202369103	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	73191	5	87	99	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1
CHP240202374783	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91030	5	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:893.82, meta_modificada:893.82 }	1
CHP240202374830	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91151	5	2666	2521	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:440.6, meta_modificada:440.6}}	1
CHP240202374886	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91344	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202369103	[geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 92 + 100 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTE BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE BUENA VIST, lon:-92.11426141, lat:16.87750117}]	01-04-2024	01-07-2024	5996292	5996292	5996292	5996292	5996292
CHP240202374783	[geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 19 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHULNA Y CALLE EL ROSARIO, TERRACERIA TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASAND, lon:-92.2495951, lat:16.91584188}]	01-04-2024	01-07-2024	1562499.9	1562499.9	1562499.9	781249.95	781249.95
CHP240202374830	[geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 23 EJIDO TENANGO BARRIO CINCO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BUGA, lon:-92.26610405, lat:16.90445954}]	01-04-2024	01-07-2024	1562105.3	1562105.3	1562105.3	781052.65	781052.65
CHP240202374886	[geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILOMETRO 41 + 400 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 3, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL Y L, lon:-91.84213175, lat:16.98249782}]	01-04-2024	01-07-2024	2935489.19	2935489.19	2935489.19	2358994.65	2358994.65

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202369103	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0032/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5996292.0, importe_modificado:5996292.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}}	{2369103/proyecto_PROCESO, 2369103/proyecto_INICIO, 2369103/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2.786.39, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-12-19}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-12-19}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-12-19}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-12-19}}
CHP240202374783	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0184/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.9, importe_modificado:1562499.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.91}}	{2374783/proyecto_PROCESO, 2374783/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202374830	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0185/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562105.3, importe_modificado:1562105.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.3}}	{2374830/proyecto_PROCESO, 2374830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202374886	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0186/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2935489.19, importe_modificado:2935489.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.77}}	{2374886/proyecto_PROCESO, 2374886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2025-01-06}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240202374946	Proyecto de inversión	3059169.57	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059169.57, modificado:3059169.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SABSITIC - 91491	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202375017	Proyecto de inversión	1562493.64	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562493.64, modificado:1562493.64}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCALALUM TENANGO - 91692	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202378090	Proyecto de inversión	1992413.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992413.39, modificado:1992413.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YAXALA - 101528	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202371595	Proyecto de inversión	2999624.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999624.43, modificado:2999624.43}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 81086	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240202373170	Proyecto de inversión	6716876.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6716876.89, modificado:6714315.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 87504	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202374946	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91491	5	55	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	1
CHP240202375017	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91692	5	111	110	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.36, meta_modificada:49.36)}	1
CHP240202378090	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101528	5	64	64	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0)}	1
CHP240202371595	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81086	5	315	340	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8226.5, meta_modificada:8226.5) }	1
CHP240202373170	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87504	5	665	617	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202374946	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2791, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SABSITIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 400 EJIDO SABSITIC, 29950 SABSITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CAL, lon:-91.85111904, lat:16.98948575}}	01-04-2024	01-07-2024	3059169.57	3059169.57	3059169.57	2440767.61	2440767.61
CHP240202375017	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 20 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA LUCUMILJA Y TERRACERÍA CHULMA, CALLE TENANGO UNO LA OBRA SE LO, lon:-92.23406848, lat:16.91108071}}	01-04-2024	01-07-2024	1562493.64	1562493.64	1562493.64	781246.82	781246.82
CHP240202378090	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CASA EJ, lon:-91.704207, lat:16.898016}}	01-04-2024	01-07-2024	1992413.39	1992413.39	1992413.39	1496090.83	1496090.83
CHP240202371595	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL Y TERRACERÍA LOS OLIVOS, TERRACERÍA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-92.27358841, lat:16.88684832}}	01-04-2024	01-07-2024	2999624.43	2999624.43	2999624.43	1500374.29	1500374.29
CHP240202373170	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILOMETRO 3 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CA, lon:-92.11318346, lat:16.92780033}}	01-04-2024	01-07-2024	6714315.08	6714315.08	6714315.08	6714315.08	6714315.08

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202374946	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0187/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3059169.57, importe_modificado:3059169.57}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.09}}	{2374946/proyecto_PROCESO, 2374946/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202375017	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0188/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562493.64, importe_modificado:1562493.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.68}}	{2375017/proyecto_PROCESO, 2375017/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202378090	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0120/2024, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1992413.39, importe_modificado:1992413.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2378090/proyecto_PROCESO, 2378090/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202371595	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0145/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:299624.43, importe_modificado:299624.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:4113.25}}	{2371595/proyecto_PROCESO, 2371595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202373170	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0175/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6714315.08, importe_modificado:6714315.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}}	{2373170/proyecto_PROCESO, 2373170/proyecto_INICIO, 2373170/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,561,811, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-12-18}}	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024		4 CHP240202371342	Proyecto de inversión	2666397.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666397.16, modificado:2666397.16}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA - 80058	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240202377434	Proyecto de inversión	5999992.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999992.25, modificado:5999992.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA - 101202	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240202372857	Proyecto de inversión	2006489.4	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006489.4, modificado:2006489.4}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 84705	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240202371625	Proyecto de inversión	2940003.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940003.28, modificado:2894958.24}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO EL CEDRO - 81128	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302425200	Proyecto de inversión	2683331.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683331.75, modificado:1525318.31}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LIMONAR - 267743	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302425202	Proyecto de inversión	1994404.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1994404.59, modificado:1994404.59}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION - 267758	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202371342	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	80058	5	108	108	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2620.0, meta_modificada:2620.0) }	1
CHP240202377434	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101202	5	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2304.8, meta_modificada:2304.8) }	1
CHP240202372857	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84705	5	127	123	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:921.6, meta_modificada:921.6)} }	1
CHP240202371625	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81128	5	159	150	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0)} }	1
CHP240302425200	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267743	5	951	951	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cubicos,meta:185.41, meta_modificada:185.41) }	1
CHP240302425202	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267758	5	1228	1228	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:779.12, meta_modificada:779.12) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202371342	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA KILÓMETRO 258 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA NUEVO TENE, lon:-91.14585439, lat:16.12325251}}	01-04-2024	01-07-2024	2666397.16	2666397.16	2666397.16	1313468.14	1313468.14
CHP240202377434	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA KILÓMETRO 28 + 55 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE C, lon:-91.263471, lat:16.81194421}}	01-04-2024	01-07-2024	5999992.25	5999992.25	5999992.25	4627612.04	4627612.04
CHP240202372857	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ROSA, CAMINO EL RETIRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRACERIA, lon:-91.9593005, lat:16.88331078}}	01-04-2024	01-07-2024	2006489.4	2006489.4	2006489.4	1478175.5	1478175.5
CHP240202371625	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3198, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO PO, lon:-92.11011317, lat:16.91598167}}	01-04-2024	01-07-2024	2894958.24	2894958.24	2894958.24	2894958.24	2894958.24
CHP240302425200	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 90 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA, lon:-91.70736316, lat:17.12047177}}	25-08-2024	25-10-2024	1525318.31	1525318.31	1525318.31	1525318.31	1525318.31
CHP240302425202	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO CINTALAPA SEG, lon:-91.2602936, lat:16.81846339}}	25-08-2024	25-10-2024	1994404.59	1994404.59	1994404.59	598321.38	598321.38

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202371342	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0047/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA TABASCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666397.16, importe_modificado:2666397.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.61}}	{2371342/proyecto_PROCESO, 2371342/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377434	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0226/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999992.25, importe_modificado:5999992.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.44}}	{2377434/proyecto_INICIO, 2377434/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202372857	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0158/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2006489.4, importe_modificado:2006489.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.94}}	{2372857/proyecto_PROCESO, 2372857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO Y NO CONCLUIMOS LA OBRA PORQUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACION CAPTURADA EN EL EPE DEL 100% Y NO CONTAMOS CON LA FOTOGRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240202371625	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0148/2024, contratista:COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2940003.28, importe_modificado:2940003.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{2371625/proyecto_INICIO, 2371625/proyecto_PROCESO, 2371625/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$45,045.04, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-12-18}}	Sin observaciones
CHP240302425200	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0350/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2683331.75, importe_modificado:2683331.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:185.41}}	{2425200/proyecto_PROCESO, 2425200/proyecto_INICIO, 2425200/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE-\$1,158,013.44, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE-\$1,158,013.44, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE-\$1,158,013.44, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE-\$1,158,013.44, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-06}}	{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, Y LAS FOTOS DEBE COINCIDIR POR ETAPA, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2024-12-19}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, Y LAS FOTOS DEBE COINCIDIR POR ETAPA, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2024-12-19}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, Y LAS FOTOS DEBE COINCIDIR POR ETAPA, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2024-12-19}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% SI NO AGREGAR OBSERVACION DEL PORQUE NO ESTA AL 100%, Y LAS FOTOS DEBE COINCIDIR POR ETAPA, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2024-12-19}}
CHP240302425202	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0392/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1994404.59, importe_modificado:1994404.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.74}}	{2425202/proyecto_PROCESO, 2425202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100% EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-01-07}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240302419756	Proyecto de inversión	3867729.19	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3867729.19, modificado:3867729.19}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA BARRIO TEE TIKIL - 232438	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302419760	Proyecto de inversión	1132264.99	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132264.99, modificado:1132264.99}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 232464	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302419761	Proyecto de inversión	999783.47	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999783.47, modificado:999783.47}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA CORDAZAL BARRIO ALFREDO - 232482	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302423903	Proyecto de inversión	2969234.09	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2969234.09, modificado:2969234.09}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 259936	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302419756	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232438	5	693	666	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3267.3, meta_modificada:3267.3) }	1
CHP240302419760	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232464	5	693	666	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos,meta:221.75, meta_modificada:221.75) }	1
CHP240302419761	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232482	5	2549	2635	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:583.47, meta_modificada:583.47) }	1
CHP240302423903	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	259936	5	98	98	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302419756	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA BARRIO TEE TIKIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 900 EJIDO SIBACA BARRIO TEE TIKIL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE TEE TIKIL LA OBRA SE LOCALIZA PASND, lon:-92.13838346, lat:16.93013002}}	01-08-2024	01-11-2024	3867729.19	3867729.19	3867729.19	2614496.17	2614496.17
CHP240302419760	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 900 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE SIBACA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASND LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE J, lon:-92.14007862, lat:16.92868281}}	01-08-2024	01-11-2024	1132264.99	1132264.99	1132264.99	339679.5	339679.5
CHP240302419761	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE O, lon:-90.88211158, lat:16.81976142}}	01-08-2024	01-11-2024	999783.47	999783.47	999783.47	799109.26	799109.26
CHP240302423903	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1401, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILOMETRO 200 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y CARRETERA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA SANTA MARG, lon:-91.728401, lat:16.944353}}	20-08-2024	20-10-2024	2969234.09	2969234.09	2969234.09	890770.23	890770.23

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302419756	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0272/2024, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGLIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3867729.19, importe_modificado:3867729.19])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2208.62])	[2419756/proyecto_PROCESO, 2419756/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302419760	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2969234.09, importe_modificado:2969234.09])	(meta1: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:66.53])	[2419760/proyecto_INICIO, 2419760/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302419761	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0275/2024, contratista:DISERNO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999783.47, importe_modificado:999783.47])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.36])	[2419761/proyecto_PROCESO, 2419761/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302423903	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2969234.09, importe_modificado:2969234.09])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:14.7])	[2423903/proyecto_PROCESO, 2423903/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07])

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024		4 CHP240302420115	Proyecto de inversión	3096833.46	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096833.46, modificado:3096833.46}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LEON BARRIO UNO - 234396	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302420118	Proyecto de inversión	999756.63	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999756.63, modificado:999756.63}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 234410	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302421779	Proyecto de inversión	3562406.13	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562406.13, modificado:3562406.13}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 243168	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302422190	Proyecto de inversión	2499629.47	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499629.47, modificado:2499629.47}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TUMBALA - 245143	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302420115	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234396	5	91	95	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1
CHP240302420118	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234410	5	110	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1
CHP240302421779	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	243168	5	47	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1610.6, meta_modificada:1610.6} }	1
CHP240302422190	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245143	5	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1747.2, meta_modificada:1747.2} }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302420115	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MATAMOROS, CALLE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC, lon:-91.71276823, lat:16.94040419}}	01-08-2024	31-12-2024	3096833.46	3096833.46	3096833.46	929050.04	929050.04
CHP240302420118	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y LA CALLE TERC, lon:-92.08954242, lat:16.90296097}}	01-08-2024	31-12-2024	999756.63	999756.63	999756.63	600931.69	600931.69
CHP240302421779	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3185, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 400 EJIDO SAN LUIS, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA SANTA ROSA DOS LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.644378, lat:16.932294}}	15-08-2024	15-10-2024	3562406.13	3562406.13	3562406.13	2471655.82	2471655.82
CHP240302422190	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CALLE NUEVO TUMBALÁ EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO TUMBALÁ, CALLE ELNARANJITO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ASUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TERREN, lon:-91.242409, lat:16.983249}}	15-08-2024	15-10-2024	2499629.47	2499629.47	2499629.47	2257909.69	2257909.69

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302420115	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0283/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3096833.46, importe_modificado:3096833.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2420115/proyecto_PROCESO, 2420115/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302420118	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0284/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999756.63, importe_modificado:999756.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.66}}	{2420118/proyecto_PROCESO, 2420118/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302421779	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0354/2024, contratista:JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3562406.13, importe_modificado:3562406.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1117.46}}	{2421779/proyecto_PROCESO, 2421779/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}}
CHP240302422190	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0358/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499629.47, importe_modificado:2499629.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1578.24}}	{2422190/proyecto_INICIO, 2422190/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024		4 CHP240302422191	Proyecto de inversión	2299107.33	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299107.33, modificado:2299107.33}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMBALÁ - 245144	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302422193	Proyecto de inversión	2496190.93	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496190.93, modificado:2496190.93}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 245153	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302421623	Proyecto de inversión	3299959.94	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299959.94, modificado:3299959.94}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRÁ - 242470	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302420249	Proyecto de inversión	999999.61	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.61, modificado:999999.61}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS PINOS II - 235061	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302422191	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245144	5	74	74	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0)}	1
CHP240302422193	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245153	5	140	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:628.73, meta_modificada:628.73) }	1
CHP240302421623	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	242470	5	102	143	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:339.9, meta_modificada:339.9)}	1
CHP240302420249	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235061	5	113	128	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:33.5, meta_modificada:33.5)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302422191	(geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALÁ KILOMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA EL NARANJO-EL PARAISO, CAMINO EL NARANJ, lon:-91.242409, lat:16.983249})	15-08-2024	15-10-2024	2299107.33	2299107.33	2299107.33	1493585.37	1493585.37
CHP240302422193	(geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILOMETRO 19 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, TERRACERIA SIBACA-SAN MARC, lon:-92.21159334, lat:16.95762795})	15-08-2024	15-10-2024	2496190.93	2496190.93	2496190.93	1966683.12	1966683.12
CHP240302421623	(geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 50 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA SANTO DOMINGO, TERRACERIA UNBIL, lon:-91.44456, lat:17.08749})	15-08-2024	15-10-2024	3299959.94	3299959.94	3299959.94	2632234.66	2632234.66
CHP240302420249	(geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS II BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR, CALLE NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA OCTAVA SUR O, lon:-92.08882895, lat:16.9017086})	01-08-2024	31-12-2024	999999.61	999999.61	999999.61	417712.07	417712.07

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302422191	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0359/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299107.33, importe_modificado:2299107.33})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.04})	{2422191/proyecto_PROCESO, 2422191/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}}
CHP240302422193	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0360/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2496190.93, importe_modificado:2496190.93})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.36})	{2422193/proyecto_PROCESO, 2422193/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}}
CHP240302421623	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0349/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3299959.94, importe_modificado:3299959.94})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.12})	{2421623/proyecto_PROCESO, 2421623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}}
CHP240302420249	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0285/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.61, importe_modificado:999999.61})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.99})	{2420249/proyecto_PROCESO, 2420249/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240302423370	Proyecto de inversión	999982.21	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999982.21, modificado:999982.21}}	CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CAMPO - 253856	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302421197	Proyecto de inversión	3404065.07	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3404065.07, modificado:3404065.07}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACHUMONTE LIBANO - 240245	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302417466	Proyecto de inversión	3995581	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO LA ESPERANZITA - 218529	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302417494	Proyecto de inversión	1999920.56	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999920.56, modificado:1999920.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 218655	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302423370	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253856	5	113	119	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0)}	1
CHP240302421197	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	240245	5	110	110	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0)}	1
CHP240302417466	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218529	5	56	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1
CHP240302417494	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218655	5	315	340	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.4, meta_modificada:1298.4) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302423370	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CÉSAR SOLÓRZANO PANIA, lon:-92.08637475, lat:16.90958969}}	20-08-2024	20-10-2024	999982.21	999982.21	999982.21	299994.66	299994.66
CHP240302411197	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO,, lon:-91.628487, lat:16.900012}}	15-08-2024	15-10-2024	3404065.07	3404065.07	3404065.07	2755185.32	2755185.32
CHP240302417466	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANCITA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE A UNAS CUADRAS LA CALLE LAS ROSAS ENF, lon:-92.09529195, lat:16.89102559}}	01-08-2024	01-11-2024	3995581	3995581	3995581	2808990.1	2808990.1
CHP240302417494	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 40 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HERMOSILLO, CALLE DAMASCO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA TORRE FU, lon:-92.11687107, lat:16.90317951}}	01-08-2024	01-10-2024	1999920.56	1999920.56	1999920.56	1472461.15	1472461.15

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302423370	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0368/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999982.21, importe_modificado:999982.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}}	{2423370/proyecto_PROCESO, 2423370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-09}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-07}}
CHP240302421197	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0347/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3404065.07, importe_modificado:3404065.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.52}}	{2421197/proyecto_PROCESO, 2421197/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302417466	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0119/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.99}}	{2417466/proyecto_PROCESO, 2417466/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302417494	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0136/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999920.56, importe_modificado:1999920.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.52}}	{2417494/proyecto_PROCESO, 2417494/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:CORRREGIR SU VANCE FINANCIERO, NOS INDICA EL TRIMESTRE ANTERIOR AL 100% Y AL CUARTO TRIMESTRE 73.63% NO CONCUERDA, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:CORRREGIR SU VANCE FINANCIERO, NOS INDICA EL TRIMESTRE ANTERIOR AL 100% Y AL CUARTO TRIMESTRE 73.63% NO CONCUERDA, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:CORRREGIR SU VANCE FINANCIERO, NOS INDICA EL TRIMESTRE ANTERIOR AL 100% Y AL CUARTO TRIMESTRE 73.63% NO CONCUERDA, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:CORRREGIR SU VANCE FINANCIERO, NOS INDICA EL TRIMESTRE ANTERIOR AL 100% Y AL CUARTO TRIMESTRE 73.63% NO CONCUERDA, trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024		4 CHP240302417519	Proyecto de inversión	3999087.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999087.01, modificado:3999087.01}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 218723	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302417528	Proyecto de inversión	1999413.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999413.67, modificado:1999413.67}}	CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 218747	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302417557	Proyecto de inversión	2999993.11	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999993.11, modificado:2999993.11}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 218949	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302418374	Proyecto de inversión	1254745.9	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254745.9, modificado:1254745.9}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ UNO - 223818	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302417519	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218723	5	110	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:775.0, meta_modificada:775.0)}	1
CHP240302417528	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218747	5	119	179	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:820.75, meta_modificada:820.75) }	1
CHP240302417557	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218949	5	2138	2138	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:399.95, meta_modificada:399.95) }	1
CHP240302418374	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223818	5	75	62	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417519	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 12 EJIDO VISTE HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CEDRO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CAMPO A, lon:-92.09732624, lat:16.93211941}}	01-08-2024	31-12-2024	3999087.01	3999087.01	3999087.01	2190821.05	2190821.05
CHP240302417528	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CIPRES, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAM, lon:-92.14167033, lat:16.78480146}}	01-08-2024	31-12-2024	1999413.67	1999413.67	1999413.67	1594904.86	1594904.86
CHP240302417557	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 50 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LACANTUN Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-92.26349124, lat:16.90458725}}	01-08-2024	01-10-2024	2999993.11	2999993.11	2999993.11	2402989.31	2402989.31
CHP240302418374	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:704, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ UNO KILOMETRO 42 + 800 EJIDO SANTA CRUZ UNO, 29950 SANTA CRUZ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRAC, lon:-91.679622, lat:17.012429}}	05-08-2024	05-10-2024	1254745.9	1254745.9	1254745.9	376423.77	376423.77

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417519	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0194/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999087.01, importe_modificado:3999087.01])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.57])	[2417519/proyecto_PROCESO, 2417519/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302417528	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0200/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999413.67, importe_modificado:1999413.67])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.7])	[2417528/proyecto_PROCESO, 2417528/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302417557	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0305/2024, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999993.11, importe_modificado:2999993.11])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:320.36])	[2417557/proyecto_PROCESO, 2417557/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302418374	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0315/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1254745.9, importe_modificado:1254745.9])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:9.0])	[2418374/proyecto_INICIO, 2418374/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240302418383	Proyecto de inversión	1173029.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173029.5, modificado:1173029.5}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 223845	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302418396	Proyecto de inversión	999990.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.93, modificado:999990.93}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMENTA CALVO - 223910	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302417177	Proyecto de inversión	2094410.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094410.2, modificado:2094410.2}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA SAN JACINTO - 216695	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302417210	Proyecto de inversión	3995581	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA TEAQUIL - 216903	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302418383	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223845	5	56	56	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0)}	1
CHP240302418396	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223910	5	68	92	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:74.33, meta_modificada:74.33)}	1
CHP240302417177	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216695	5	230	230	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0)}	1
CHP240302417210	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216903	5	122	130	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302418383	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2750, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE KILOMETRO 42 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 29950 SAN FELIPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRACERIA SAN ANT, lon:-91.884617, lat:16.987178}}	05-08-2024	05-10-2024	1173029.5	1173029.5	1173029.5	351908.85	351908.85
CHP240302418396	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ORIENTE SUR ENF, lon:-92.08987233, lat:16.89800531}}	01-08-2024	31-12-2024	999990.93	999990.93	999990.93	800429.28	800429.28
CHP240302417177	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA O, lon:-91.48316111, lat:16.563575}}	01-08-2024	01-10-2024	2094410.2	2094410.2	2094410.2	1570807.65	1570807.65
CHP240302417210	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BUENAVISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 480 EJIDO BUENAVISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.12178046, lat:16.89768553}}	01-08-2024	31-12-2024	3995581	3995581	3995581	2808990.1	2808990.1

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302418383	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0316/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1173029.5, importe_modificado:1173029.5])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:8.4])	[2418383/proyecto_PROCESO, 2418383/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302418396	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0241/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999990.93, importe_modificado:999990.93])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:59.5])	[2418396/proyecto_INICIO, 2418396/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302417177	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0296/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2094410.2, importe_modificado:2094410.2])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:86.25])	[2417177/proyecto_PROCESO, 2417177/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])
CHP240302417210	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0080/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:44.99])	[2417210/proyecto_INICIO, 2417210/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs2: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs3: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07], obs4: [observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07])	(obs1: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs2: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs3: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06], obs4: [observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06])

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240302417801	Proyecto de inversión	5999823.44	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999823.44, modificado:5999823.44}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA - 220753	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302417835	Proyecto de inversión	5999074.76	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999074.76, modificado:5999074.76}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACA O IRA SECCION - 220956	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302419159	Proyecto de inversión	2205687.14	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2205687.14, modificado:2205687.14}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MORELOS. - 228611	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302417276	Proyecto de inversión	3488316.49	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3488316.49, modificado:3488316.49}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 217292	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302417801	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220753	5	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2304.8, meta_modificada:2304.8) }	1
CHP240302417835	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220956	5	725	642	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3573.2, meta_modificada:3573.2) }	1
CHP240302419159	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228611	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:1914.0, meta_modificada:1914.0) }	1
CHP240302417276	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217292	5	112	98	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417801	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO LOS PINOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO NUEVA PALESTINA ATRÁS DE LA C, lon:-91.261883, lat:16.820056}}	01-08-2024	01-10-2024	5999823.44	5999823.44	5999823.44	4648928.8	4648928.8
CHP240302417835	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE SEBASTIAN ESCOBEDO BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACAO 1RA. SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA O, lon:-91.25697594, lat:16.81839473}}	01-08-2024	01-10-2024	5999074.76	5999074.76	5999074.76	5128227.84	5128227.84
CHP240302419159	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RASTRO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DISTRUB, lon:-92.09666239, lat:16.88930614}}	06-08-2024	06-10-2024	2205687.14	2205687.14	2205687.14	1381776.42	1381776.42
CHP240302417276	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 50 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOLORES, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-91.75968385, lat:16.95242432}}	01-08-2024	01-11-2024	3488316.49	3488316.49	3488316.49	2775250.32	2775250.32

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417801	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0312/2024, contratista:ABISAÍ DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:599823.44, importe_modificado:599823.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.86}}	{2417801/proyecto_INICIO, 2417801/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302417835	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0311/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999074.76, importe_modificado:5999074.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.96}}	{2417835/proyecto_PROCESO, 2417835/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302419159	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0325/2024, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2205687.14, importe_modificado:2205687.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.05}}	{2419159/proyecto_INICIO, 2419159/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302417276	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0083/2024, contratista:WILLIAM MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3488316.49, importe_modificado:3488316.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.8}}	{2417276/proyecto_PROCESO, 2417276/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, , trimestre:4.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2025-01-06}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024		4 CHP240302417961	Proyecto de inversión	999984.58	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999984.58, modificado:999984.58}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA - 221720	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302419239	Proyecto de inversión	1999724.23	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999724.23, modificado:1999724.23}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 229380	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240302419259	Proyecto de inversión	999941.15	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999941.15, modificado:999941.15}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAGISTERIAL - 229583	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240102343379	Proyecto de inversión	2485744.79	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485744.79, modificado:2485744.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA - 10502	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240102343798	Proyecto de inversión	1785902.46	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785902.46, modificado:1785902.46}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 14044	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240102344735	Proyecto de inversión	3999820.22	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999820.22, modificado:3999820.22}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATELITE - 20273	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		4 CHP240202372211	Proyecto de inversión	1082308.4	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082308.4, modificado:1082308.4}}	CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 84529	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302417961	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221720	5	115	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:52.34, meta_modificada:52.34}}	1
CHP240302419239	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229380	5	1300	1300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:60634.0, meta_modificada:60634. 0}}	1
CHP240302419259	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229583	5	42	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:196.4, meta_modificada:196.4}}	1
CHP240102343379	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	10502	5	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1
CHP240102343798	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	14044	5	84	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1836.1, meta_modificada:1836.1 }	1
CHP240102344735	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	20273	5	561	515	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2236.0, meta_modificada:2236.0 }	1
CHP240202372211	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84529	5	60	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:92.4, meta_modificada:92.4}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417961	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 25 EJIDO LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE LA ORQUIDEA LA OBRA SE LO, lon:-92.10834477, lat:16.92201406}}	01-08-2024	01-11-2024	999984.58	999984.58	999984.58	813573.08	813573.08
CHP240302419239	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA CORDAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN COMUNIDAD NUEVA PALESTIN, lon:-91.26857677, lat:16.82015655}}	06-08-2024	06-10-2024	1999724.23	1999724.23	1999724.23	599917.27	599917.27
CHP240302419259	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA LAUREL, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO SOBRE LA CALLE CEIBA ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y , lon:-92.076971, lat:16.903312}}	06-08-2024	06-10-2024	999941.15	999941.15	999941.15	299982.35	299982.35
CHP240102343379	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 40 EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, 29950 NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL , lon:-92.17032, lat:16.863922}}	20-02-2024	05-07-2024	2485744.79	2485744.79	2485744.79	2485744.79	2485744.79
CHP240102343798	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 42 + 800 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENF, lon:-91.83261124, lat:16.9961204}}	20-02-2024	30-05-2024	1785902.46	1785902.46	1785902.46	1785902.46	1785902.46
CHP240102344735	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO VILLA SATELITE KILOMETRO 2 + 100 BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATELITE Y CALLE JUPITER, CALLE ORION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE, lon:-92.08052243, lat:16.89833705}}	20-02-2024	28-06-2024	3999820.22	3999820.22	3999820.22	3999820.22	3999820.22
CHP240202372211	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILOMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EL CHORRO, CALLEJON POMARROSA, lon:-92.07934042, lat:16.85148626}}	01-04-2024	01-07-2024	1082308.4	1082308.4	1082308.4	1082308.4	1082308.4

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417961	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0217/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999984.58, importe_modificado:999984.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.58}}	{2417961/proyecto_PROCESO, 2417961/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302419239	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0335/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999724.23, importe_modificado:1999724.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18190.2}}	{2419239/proyecto_PROCESO, 2419239/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240302419259	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0016/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999941.15, importe_modificado:999941.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.92}}	{2419259/proyecto_PROCESO, 2419259/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs2: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs3: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}, obs4: {observación:SE TIENE CAPTURADO HASTA EL DEVENGADO, PORQUE NO CONTAMOS CON INFORMACION DEL 100 % EN EL EPE, Y TAMPOCO CONTAMOS CON LA FOTOFRAFIA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2025-01-07}}	{obs1: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}, obs4: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION JUSTIFICAR EN SU AVANCE FINANCIERO, PORQUE REPORTA HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:ashleyardrodriguez, fecha:2025-01-06}}
CHP240102343379	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0027/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2485744.79, importe_modificado:2485744.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2343379/proyecto_INICIO, 2343379/proyecto_PROCESO, 2343379/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343798	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0027/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785902.46, importe_modificado:1785902.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.1}}	{2343798/proyecto_INICIO, 2343798/proyecto_PROCESO, 2343798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102344735	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999820.22, importe_modificado:3999820.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2236.0}}	{2344735/proyecto_PROCESO, 2344735/proyecto_INICIO, 2344735/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372211	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0157/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1082308.4, importe_modificado:1082308.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.4}}	{2372211/proyecto_INICIO, 2372211/proyecto_PROCESO, 2372211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240202372327	Proyecto de inversión	3183415.57	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3183415.57, modificado:3183415.57}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202374650	Proyecto de inversión	3999993.9	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999993.9, modificado:3999993.9}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202375194	Proyecto de inversión	2790050.08	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790050.08, modificado:2790050.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202375512	Proyecto de inversión	3999285.18	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999285.18, modificado:3999285.18}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202375831	Proyecto de inversión	2053770.07	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053770.07, modificado:2053770.07}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202376075	Proyecto de inversión	1195323.9	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195323.9, modificado:1195323.9}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202377452	Proyecto de inversión	1562494.79	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562494.79, modificado:1562494.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417925	Proyecto de inversión	2000529.6	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000529.6, modificado:2000529.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202369780	Proyecto de inversión	3999475.24	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999475.24, modificado:3999475.24}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202370259	Proyecto de inversión	2666411.46	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666411.46, modificado:2666411.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202370627	Proyecto de inversión	3999968.48	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999968.48, modificado:3999968.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202370764	Proyecto de inversión	3999938.84	{F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999938.84, modificado:3999938.84}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202372327	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84835	5	1364	1389	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:4746.0, meta_modificada:4746.0) }	1
CHP240202374650	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90667	5	44	29	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1
CHP240202375194	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	94502	5	284	282	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0)}	1
CHP240202375512	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93703	5	191	205	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:648.46, meta_modificada:648.46) }	1
CHP240202375831	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	94842	5	284	282	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0)}	1
CHP240202376075	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97242	5	29	32	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0)}	1
CHP240202377452	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	99830	5	151	139	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:465.46, meta_modificada:465.46) }	1
CHP240302417925	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221503	5	358	301	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1142.2, meta_modificada:1142.2) }	1
CHP240202369780	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	75303	5	116	107	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1683.7, meta_modificada:1683.7) }	1
CHP240202370259	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76619	5	82	82	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2137.8, meta_modificada:2137.8) }	1
CHP240202370627	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	79612	5	70	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1702.6, meta_modificada:1702.6) }	1
CHP240202370764	Urbanización	Sin identificar	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas	80148	5	166	166	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1568.4, meta_modificada:1568.4) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202372327	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 75 + 500 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENSO Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE EL CENSO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA, lon:-91.55972831, lat:16.86253822}}	01-04-2024	01-07-2024	3183415.57	3183415.57	3183415.57	3183415.57	3183415.57
CHP240202374650	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE MARGARITAS, CALLE LAS MALVINAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO BENITO JUAREZ UBICADA SOBRE L, lon:-92.08093704, lat:16.92544084}}	01-04-2024	01-07-2024	3999993.9	3999993.9	3999993.9	3999993.9	3999993.9
CHP240202375194	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO CUATRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO CUATRO, 29950 GETZEMANI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.2031624, lat:16.99558098}}	01-04-2024	01-07-2024	2790050.08	2790050.08	2790050.08	2790050.08	2790050.08
CHP240202375512	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3070, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARANATHA KILOMETRO 7 + 10 EJIDO MARANATHA, 29950 MARANATHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALILEA Y AVENIDA NAZARETH, CARRETERA ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LOS , lon:-92.047437, lat:16.873451}}	01-04-2024	01-07-2024	3999285.18	3999285.18	3999285.18	3999285.18	3999285.18
CHP240202375831	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO TRES MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO TRES, 29950 GETZEMANI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO P, lon:-92.20266874, lat:16.99527119}}	01-04-2024	01-07-2024	2053770.07	2053770.07	2053770.07	2053770.07	2053770.07
CHP240202376075	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 50 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLAS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, CARRETE, lon:-92.15395067, lat:16.94054462}}	01-04-2024	01-07-2024	1195323.9	1195323.9	1195323.9	1195323.9	1195323.9
CHP240202377452	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 120 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y CALLE CUATRO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVE, lon:-92.26492039, lat:16.90513346}}	01-04-2024	01-07-2024	1562494.79	1562494.79	1562494.79	1562494.79	1562494.79
CHP240302417925	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 65 + 700 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCA, lon:-91.62886633, lat:16.90042743}}	01-08-2024	01-11-2024	2000529.6	2000529.6	2000529.6	2000529.6	2000529.6
CHP240202369780	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACIÓN EL BOSQUE, OCOSINGO OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIVIENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BOSQUE, UBICAD, lon:-92.10512144, lat:16.91300414}}	01-04-2024	01-07-2024	3999475.24	3999475.24	3999475.24	3999475.24	3999475.24
CHP240202370259	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILOMETRO 253 + 100 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERÍA PEÑA BLANCA LA OBR, lon:-91.15328102, lat:16.10199476}}	01-04-2024	01-07-2024	2666411.46	2666411.46	2666411.46	2666411.46	2666411.46
CHP240202370627	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE ADILIA FLORES, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA ABARROTERA LOPEZ UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-92.10733046, lat:16.91186148}}	01-04-2024	01-07-2024	3999968.48	3999968.48	3999968.48	3999968.48	3999968.48
CHP240202370764	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILOMETRO 2 + 100 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERÍA CHAMIZAL, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDA, lon:-92.07865657, lat:16.91739587}}	01-04-2024	01-07-2024	3999938.84	3999938.84	3999938.84	3999938.84	3999938.84

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202372327	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0160/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3183415.57, importe_modificado:3183415.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4746.0}}	{2372327/proyecto_INICIO, 2372327/proyecto_PROCESO, 2372327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374650	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.9, importe_modificado:3999993.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}	{2374650/proyecto_INICIO, 2374650/proyecto_PROCESO, 2374650/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375194	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0190/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2790050.08, importe_modificado:2790050.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	{2375194/proyecto_INICIO, 2375194/proyecto_PROCESO, 2375194/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375512	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0081/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999285.18, importe_modificado:3999285.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.46}}	{2375512/proyecto_INICIO, 2375512/proyecto_PROCESO, 2375512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375831	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0191/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2053770.07, importe_modificado:2053770.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	{2375831/proyecto_INICIO, 2375831/proyecto_PROCESO, 2375831/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376075	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0206/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1195323.9, importe_modificado:1195323.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{2376075/proyecto_INICIO, 2376075/proyecto_PROCESO, 2376075/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377452	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0220/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562494.79, importe_modificado:1562494.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.46}}	{2377452/proyecto_INICIO, 2377452/proyecto_PROCESO, 2377452/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417925	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2024, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000529.6, importe_modificado:2000529.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.2}}	{2417925/proyecto_INICIO, 2417925/proyecto_PROCESO, 2417925/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369780	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0026/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999475.24, importe_modificado:3999475.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.7}}	{2369780/proyecto_PROCESO, 2369780/proyecto_INICIO, 2369780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370259	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0039/2024, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666411.46, importe_modificado:2666411.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2137.8}}	{2370259/proyecto_PROCESO, 2370259/proyecto_INICIO, 2370259/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370627	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0043/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999968.48, importe_modificado:3999968.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1702.6}}	{2370627/proyecto_INICIO, 2370627/proyecto_PROCESO, 2370627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370764	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999938.84, importe_modificado:3999938.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.4}}	{2370764/proyecto_PROCESO, 2370764/proyecto_INICIO, 2370764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240202371276	Proyecto de inversión	3999984.23 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999984.23, modificado:3999984.23})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA BAIADA - 79764	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202371312	Proyecto de inversión	3999981.09 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999981.09, modificado:3999981.09})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO CENTRO - 79936	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373308	Proyecto de inversión	999999.99 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99})	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VALLE DORADO - 86151	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202390101	Proyecto de inversión	1057538.05 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057538.05, modificado:1057538.05})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II SK INAL WINIKETIK - 148724	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302418223	Proyecto de inversión	999999.99 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99})	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS COLONIA BELEN - 223101	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302418321	Proyecto de inversión	2237840.08 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237840.08, modificado:2237840.08})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JERUSALEN - 223513	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302419346	Proyecto de inversión	2569050.6 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569050.6, modificado:2569050.6})	CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO. - 230048	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302420408	Proyecto de inversión	1498524.64 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498524.64, modificado:1498524.64})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL - 238867	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302422198	Proyecto de inversión	1238927.1 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238927.1, modificado:1238927.1})	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO FRAMBONYANT - 245170	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302422202	Proyecto de inversión	1072063.37 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072063.37, modificado:1072063.37})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE IGUALA. - 245188	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202365503	Proyecto de inversión	3999260.27 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999260.27, modificado:3999260.27})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 62857	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202370171	Proyecto de inversión	2997000.49 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997000.49, modificado:2997000.49})	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 77735	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202371276	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	79764	5	1384	1384	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1264.8, meta_modificada:1264.8) }	1
CHP240202371312	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	79936	5	612	612	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2143.2, meta_modificada:2143.2) }	1
CHP240202373308	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	86151	5	150	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:118.72, meta_modificada:118.72) }	1
CHP240202390101	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	148724	5	34	34	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0) }	1
CHP240302418223	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223101	5	569	504	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:16.0, meta_modificada:16.0) }	1
CHP240302418321	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223513	5	115	117	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0) }	1
CHP240302419346	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230048	5	80	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:592.29, meta_modificada:592.29) }	1
CHP240302420408	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235867	5	43	38	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1080.0, meta_modificada:1080.0) }	1
CHP240302422198	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245170	5	83	102	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:48.0, meta_modificada:48.0) }	1
CHP240302422202	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245188	5	40	41	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0) }	1
CHP240202365503	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	62857	5	125	80	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0) }	1
CHP240202370171	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	77735	5	166	121	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2094.0, meta_modificada:2094.0) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240202371276	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA LA BAJADA EJIDO ABASOLO BARRIO LA BAJADA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE EL POZO, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA TIENDA MENDEZ UBICADA SOBRE LA AVENIDA LA BAJADA , lon:-92.21549992, lat:16.81984359}}	01-04-2024	01-07-2024	3999984.23	3999984.23	3999984.23	3999984.23	3999984.23
CHP240202371312	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAN PABLO EJIDO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DEL PARQUE ABASOLO UBICADA SOBRE AVENIDA JUAN PABLO ES UN , lon:-92.21633516, lat:16.81794945}}	01-04-2024	01-07-2024	3999981.09	3999981.09	3999981.09	3999981.09	3999981.09
CHP240202373308	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VALLE DORADO KILOMETRO 3 + 200 EJIDO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGUITAS Y CALLE SAN DIEGO, CALLE ARIOSTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE, lon:-92.087739, lat:16.921767}}	01-04-2024	01-07-2024	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99
CHP240202390101	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK KILOMETRO 17 + 200 EJIDO MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHI, lon:-92.105588, lat:16.889525}}	01-04-2024	31-07-2024	1057538.05	1057538.05	1057538.05	1057538.05	1057538.05
CHP240302418223	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS COLONIA BELEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 5 EJIDO LOS PINOS COLONIA BELEN, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE BELEN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA, lon:-92.11089823, lat:16.92150084}}	01-08-2024	01-11-2024	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99
CHP240302418321	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 77 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO F, lon:-92.08846494, lat:16.84067067}}	01-08-2024	01-11-2024	2237840.08	2237840.08	2237840.08	2237840.08	2237840.08
CHP240302419346	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAVAMPK, CALLE PICHUCALCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.30181855, lat:16.53057164}}	01-08-2024	31-12-2024	2569050.6	2569050.6	2569050.6	2569050.6	2569050.6
CHP240302420408	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 54 EJIDO SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN MARCOS, CALLE MEQUEJIA LA OBRA SE, lon:-92.21115506, lat:16.95707946}}	01-08-2024	01-10-2024	1498524.64	1498524.64	1498524.64	1498524.64	1498524.64
CHP240302422198	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MACAPAMIAS Y CALLE EL CEDRON, CALLE LOS GUANOS PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A SALIDA SALIDA A SAN CRISTOBALA LA ALTURA DE LA , lon:-92.10359484, lat:16.89590945}}	15-08-2024	15-10-2024	1238927.1	1238927.1	1238927.1	1238927.1	1238927.1
CHP240302422202	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILOMETRO 4 + 600 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CERRS 16 EL ENCINO Y CARRETERA CERRS 16 EL ENCINO-SANTA MAR, lon:-92.0395, lat:16.864224}}	15-08-2024	15-10-2024	1072063.37	1072063.37	1072063.37	1072063.37	1072063.37
CHP240202365503	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LEQUILLUM MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 100 EJIDO LEQUILLUM, 29950 LEQUILLUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO LA VENTANA, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA ESC, lon:-92.00922281, lat:16.88622574}}	01-04-2024	01-07-2024	3999260.27	3999260.27	3999260.27	3999260.27	3999260.27
CHP240202370171	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1875, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 63 + 400 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA , lon:-91.84047365, lat:16.91240253}}	01-04-2024	01-07-2024	2997000.49	2997000.49	2997000.49	2997000.49	2997000.49

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202371276	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0044/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999984.23, importe_modificado:3999984.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.8}}	{2371276/proyecto_PROCESO, 2371276/proyecto_INICIO, 2371276/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371312	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0045/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999981.09, importe_modificado:3999981.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2143.2}}	{2371312/proyecto_INICIO, 2371312/proyecto_PROCESO, 2371312/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373308	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0058/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.72}}	{2373308/proyecto_INICIO, 2373308/proyecto_PROCESO, 2373308/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202390101	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0110/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1057538.05, importe_modificado:1057538.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{2390101/proyecto_INICIO, 2390101/proyecto_PROCESO, 2390101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418223	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0219/2024, contratista:ARQ. ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	{2418223/proyecto_INICIO, 2418223/proyecto_PROCESO, 2418223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418321	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0228/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2237840.08, importe_modificado:2237840.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}	{2418321/proyecto_INICIO, 2418321/proyecto_PROCESO, 2418321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419346	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0258/2024, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2569050.6, importe_modificado:2569050.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.29}}	{2419346/proyecto_INICIO, 2419346/proyecto_PROCESO, 2419346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420408	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0292/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1498524.64, importe_modificado:1498524.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}	{2420408/proyecto_INICIO, 2420408/proyecto_PROCESO, 2420408/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422198	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0363/2024, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1238927.1, importe_modificado:1238927.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{2422198/proyecto_INICIO, 2422198/proyecto_PROCESO, 2422198/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422202	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0364/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1072063.37, importe_modificado:1072063.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{2422202/proyecto_PROCESO, 2422202/proyecto_INICIO, 2422202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202365503	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0022/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999260.27, importe_modificado:3999260.27}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{2365503/proyecto_PROCESO, 2365503/proyecto_INICIO, 2365503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370171	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0143/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2997000.49, importe_modificado:2997000.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2094.0}}	{2370171/proyecto_PROCESO, 2370171/proyecto_INICIO, 2370171/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240202372495	Proyecto de inversión	1199167.39 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199167.39, modificado:1199167.39})	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ BULWA - 85381	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373296	Proyecto de inversión	2992861.06 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2992861.06, modificado:2992861.06})	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 86103	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202375624	Proyecto de inversión	1562460.07 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562460.07, modificado:1562460.07})	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TUTIJA TENANGO - 93978	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202376094	Proyecto de inversión	3449637.29 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449637.29, modificado:3449637.29})	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 95790	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202377365	Proyecto de inversión	2000945.48 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000945.48, modificado:2000945.48})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 99613	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202377525	Proyecto de inversión	4999964.65 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999964.65, modificado:4999964.65})	CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL - 101419	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202377854	Proyecto de inversión	2994342.45 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2994342.45, modificado:2994342.45})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO - 100918	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202380762	Proyecto de inversión	2963839.19 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963839.19, modificado:2963839.19})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 15 DE SEPTIEMBRE - 109214	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417783	Proyecto de inversión	3000000 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0})	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 220659	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302418392	Proyecto de inversión	997916.7 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997916.7, modificado:997916.7})	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUPIA CHIVILTIC - 223900	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302419144	Proyecto de inversión	995463.26 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995463.26, modificado:995463.26})	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LIBANO - 228516	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302423372	Proyecto de inversión	626346.73 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626346.73, modificado:626346.73})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL - 253882	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202367504	Proyecto de inversión	3999997.03 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999997.03, modificado:3999997.03})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 69948	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202372495	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85381	5	58	63	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0)}	1	
CHP240202373296	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	86103	5	150	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)}	1	
CHP240202375624	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93978	5	48	40	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1506.8, meta_modificada:1506.8)}	1	
CHP240202376094	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95790	5	57	59	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:974.74, meta_modificada:974.74)}	1	
CHP240202377365	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	99613	5	47	37	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0)}	1	
CHP240202377525	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101419	5	23844	23844	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0)}	1	
CHP240202377854	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100918	5	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.9, meta_modificada:1907.9)}	1	
CHP240202380762	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109214	5	40	41	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	
CHP240302417783	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220659	5	665	617	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0)}	1	
CHP240302418392	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223900	5	72	79	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0)}	1	
CHP240302419144	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228516	5	128	136	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0)}	1	
CHP240302423372	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253882	5	28	28	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	
CHP240202367504	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	69948	5	416	416	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202372495	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILOMETRO 109 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE NUEVO JATATE, CALLE BULWA LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.07777998, lat:16.80432778}}	01-04-2024	01-07-2024	1199167.39	1199167.39	1199167.39	1199167.39	1199167.39
CHP240202373296	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2864, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MORELIA Y CAMINO RIO BLANCO, TERRACERÍA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A NUEVA, lon:-91.90250457, lat:16.80721203}}	01-04-2024	01-07-2024	2992861.06	2992861.06	2992861.06	2992861.06	2992861.06
CHP240202375624	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTIA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 20 EJIDO YUTIA TENANGO, 29950 YUTIA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA TENANGO, CAMINO YUTIA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA SA, lon:-92.24433576, lat:16.92469628}}	01-04-2024	01-07-2024	1562460.07	1562460.07	1562460.07	1562460.07	1562460.07
CHP240202376094	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA CHULNA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-92.24985459, lat:16.91554469}}	01-04-2024	01-07-2024	3449637.29	3449637.29	3449637.29	3449637.29	3449637.29
CHP240202377365	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 39 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA CALLE P, lon:-92.10200333, lat:16.87219437}}	01-04-2024	01-07-2024	2000945.48	2000945.48	2000945.48	2000945.48	2000945.48
CHP240202377525	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y AVENIDA RELLENO SANITARIO, CALLE CAMINO REAL, lon:-92.07045202, lat:16.90292771}}	01-04-2024	01-07-2024	4999964.65	4999964.65	4999964.65	4999964.65	4999964.65
CHP240202377854	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO KILOMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE SA, lon:-91.26023089, lat:16.81533388}}	01-04-2024	01-07-2024	2994342.45	2994342.45	2994342.45	2994342.45	2994342.45
CHP240202380762	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 100 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-92.128389, lat:16.74983113}}	01-04-2024	31-07-2024	2963839.19	2963839.19	2963839.19	2963839.19	2963839.19
CHP240302417783	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILOMETRO 91 + 400 EJIDO AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS EN, lon:-92.11745762, lat:16.92720832}}	01-08-2024	01-10-2024	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
CHP240302418392	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1041, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUPIA CHIVILITIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 63 + 400 EJIDO NUPIA CHIVILITIC, 29950 NUPIA CHIVILITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NUEVO ROSARIO- BENITO JUÁREZ VALCHUC Y CARRETERA EL NUEVO ROSARIO-TIER, lon:-91.8276572, lat:16.80626539}}	05-08-2024	05-10-2024	997916.7	997916.7	997916.7	997916.7	997916.7
CHP240302419144	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILOMETRO 63 + 400 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, T, lon:-91.62713188, lat:16.89686252}}	06-08-2024	06-10-2024	995463.26	995463.26	995463.26	995463.26	995463.26
CHP24030243372	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILOMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL, lon:-91.667568, lat:16.680941}}	20-08-2024	20-10-2024	626346.73	626346.73	626346.73	626346.73	626346.73
CHP240202367504	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILOMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA 2DA SUR PONIENTE, AVENIDA GIRASOLES LA OBRA S, lon:-92.07292818, lat:16.88859162}}	01-04-2024	01-07-2024	3999997.03	3999997.03	3999997.03	3999997.03	3999997.03

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202372495	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0163/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1199167.39, importe_modificado:1199167.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}}	{2372495/proyecto_INICIO, 2372495/proyecto_PROCESO, 2372495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373296	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0170/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2992861.06, importe_modificado:2992861.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2373296/proyecto_INICIO, 2373296/proyecto_PROCESO, 2373296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375624	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0189/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562460.07, importe_modificado:1562460.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1506.8}}	{2375624/proyecto_INICIO, 2375624/proyecto_PROCESO, 2375624/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376094	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0196/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449637.29, importe_modificado:3449637.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:974.74}}	{2376094/proyecto_INICIO, 2376094/proyecto_PROCESO, 2376094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377365	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0215/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000945.48, importe_modificado:2000945.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.0}}	{2377365/proyecto_INICIO, 2377365/proyecto_PROCESO, 2377365/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377525	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0118/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999964.65, importe_modificado:4999964.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}}	{2377525/proyecto_INICIO, 2377525/proyecto_PROCESO, 2377525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377854	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0225/2024, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2994342.45, importe_modificado:2994342.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1907.9}}	{2377854/proyecto_INICIO, 2377854/proyecto_PROCESO, 2377854/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380762	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0075/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2963839.19, importe_modificado:2963839.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2380762/proyecto_INICIO, 2380762/proyecto_PROCESO, 2380762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417783	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0310/2024, contratista:JOSE LUIS MUJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}	{2417783/proyecto_INICIO, 2417783/proyecto_PROCESO, 2417783/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418392	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0322/2024, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:997916.7, importe_modificado:997916.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1616.0}}	{2418392/proyecto_INICIO, 2418392/proyecto_PROCESO, 2418392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419144	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0324/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:995463.26, importe_modificado:995463.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}}	{2419144/proyecto_INICIO, 2419144/proyecto_PROCESO, 2419144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423372	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0371/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:626346.73, importe_modificado:626346.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2423372/proyecto_INICIO, 2423372/proyecto_PROCESO, 2423372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367504	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0021/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999997.03, importe_modificado:3999997.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}}	{2367504/proyecto_INICIO, 2367504/proyecto_PROCESO, 2367504/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240202370165	Proyecto de inversión	2666522.74	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666522.74, modificado:266652.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202372709	Proyecto de inversión	3999760.78	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999760.78, modificado:3999760.78}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373592	Proyecto de inversión	1999938.96	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999938.96, modificado:1999938.96}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202375069	Proyecto de inversión	2421910.08	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421910.08, modificado:2421910.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202380790	Proyecto de inversión	2963839.19	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963839.19, modificado:2963839.19}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417128	Proyecto de inversión	1001132.22	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001132.22, modificado:1001132.22}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417855	Proyecto de inversión	3889943.79	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3889943.79, modificado:3889943.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302419313	Proyecto de inversión	1109349.87	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109349.87, modificado:1109349.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302425096	Proyecto de inversión	2074014.3	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074014.3, modificado:2074014.3}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240102343980	Proyecto de inversión	3999233.72	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999233.72, modificado:3999233.72}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202363648	Proyecto de inversión	1408680.36	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408680.36, modificado:1408680.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202368940	Proyecto de inversión	3999987.46	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999987.46, modificado:3999987.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202370165	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76409	5	116	117	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2380.0, meta_modificada:2380.0) }	1
CHP240202372709	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84377	5	604	604	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1821.9, meta_modificada:1821.9) }	1
CHP240202373592	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87036	5	763	764	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:680.0, meta_modificada:680.0)}	1
CHP240202375069	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91891	5	78	78	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0)}	1
CHP240202380790	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109277	5	40	41	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1
CHP240302417128	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216352	5	120	130	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:45.0, meta_modificada:45.0)}	1
CHP240302417855	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221057	5	126	126	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0)}	1
CHP240302419313	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229879	5	36	36	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)}	1
CHP240302425096	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267378	5	320	320	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:300.0, meta_modificada:300.0)}	1
CHP240102343980	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15443	5	70	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:667.71, meta_modificada:667.71) }	1
CHP240202363648	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	54197	5	32	25	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0)}	1
CHP240202368940	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	72686	5	87	99	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202370165	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILOMETRO 271 + 20 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, CARRETERA LOMA BONITA LA OBRA P, lon:-91.00048954, lat:16.08638016}}	01-04-2024	01-07-2024	2666522.74	2666522.74	2666522.74	2666522.74	2666522.74
CHP240202372709	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 21 DE MARZO, PASAJE OCOSINGO - LOS PINOS LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.11056539, lat:16.92058831}}	01-04-2024	01-07-2024	3999760.78	3999760.78	3999760.78	3999760.78	3999760.78
CHP240202373592	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y CALLE AGUA AZUL, CALLE ZAPOTAL LA OBRA SE, lon:-91.981466617, lat:16.79722123}}	01-04-2024	01-07-2024	1999938.96	1999938.96	1999938.96	1999938.96	1999938.96
CHP240202375069	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUE KILOMETRO 4 + 600 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO, lon:-92.107392, lat:16.928467}}	01-04-2024	01-07-2024	2421910.08	2421910.08	2421910.08	2421910.08	2421910.08
CHP240202380790	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 25 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CAL, lon:-92.13214566, lat:16.77450701}}	01-04-2024	31-07-2024	2963839.19	2963839.19	2963839.19	2963839.19	2963839.19
CHP240302417128	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 40 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA OBRA SE, lon:-92.10956646, lat:16.90901759}}	01-08-2024	01-10-2024	1001132.22	1001132.22	1001132.22	1001132.22	1001132.22
CHP240302417855	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA KILOMETRO 132 + 100 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA 1, CALLE FRANCISCO VILLA 2 LA OBRA SE, lon:-91.33351972, lat:16.98646611}}	01-08-2024	01-10-2024	3889943.79	3889943.79	3889943.79	3889943.79	3889943.79
CHP240302419313	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 300 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-NUEVO JERUSALEN, lon:-92.02711278, lat:16.89517583}}	06-08-2024	06-10-2024	1109349.87	1109349.87	1109349.87	1109349.87	1109349.87
CHP240302425096	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILOMETRO 80 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA SE LA LOCALIZADA ENF, lon:-92.13914008, lat:16.92928702}}	25-08-2024	25-10-2024	2074014.3	2074014.3	2074014.3	2074014.3	2074014.3
CHP240102343980	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO CUAHUTEMOC KILOMETRO 3 + 300 BARRIO CUAHUTEMOC, 29950 BARRIO CUAHUTEMOC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE GAVIOTA LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-92.084975, lat:16.886669}}	20-02-2024	28-06-2024	3999233.72	3999233.72	3999233.72	3999233.72	3999233.72
CHP240202363648	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 45 + 102 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA ZAPATA, CALLE LA CAÑADA 1 LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CALLE, lon:-92.12838264, lat:16.906352}}	01-04-2024	01-07-2024	1408680.36	1408680.36	1408680.36	1408680.36	1408680.36
CHP240202368940	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 102 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL ROSARIO, CALLE LA VICTORIA I LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA, lon:-92.10156881, lat:16.87225083}}	01-04-2024	01-07-2024	3999987.46	3999987.46	3999987.46	3999987.46	3999987.46

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202370165	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0037/2024, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666522.74, importe_modificado:2666522.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}}	{2370165/proyecto_INICIO, 2370165/proyecto_PROCESO, 2370165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372709	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0053/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999760.78, importe_modificado:3999760.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1821.9}}	{2372709/proyecto_PROCESO, 2372709/proyecto_INICIO, 2372709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373592	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0171/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999938.96, importe_modificado:1999938.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}	{2373592/proyecto_INICIO, 2373592/proyecto_FIN, 2373592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375069	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0076/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2421910.08, importe_modificado:2421910.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}	{2375069/proyecto_INICIO, 2375069/proyecto_PROCESO, 2375069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380790	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0077/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2963839.19, importe_modificado:2963839.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2380790/proyecto_INICIO, 2380790/proyecto_PROCESO, 2380790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417128	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0294/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1001132.22, importe_modificado:1001132.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}	{2417128/proyecto_INICIO, 2417128/proyecto_PROCESO, 2417128/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417855	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0313/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3889943.79, importe_modificado:3889943.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}	{2417855/proyecto_PROCESO, 2417855/proyecto_INICIO, 2417855/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419313	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0338/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1109349.87, importe_modificado:1109349.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{2419313/proyecto_INICIO, 2419313/proyecto_PROCESO, 2419313/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425096	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0222/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2074014.3, importe_modificado:2074014.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2425096/proyecto_INICIO, 2425096/proyecto_PROCESO, 2425096/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343980	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0042/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999233.72, importe_modificado:3999233.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.71}}	{2343980/proyecto_INICIO, 2343980/proyecto_PROCESO, 2343980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202363648	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0046/2024, contratista:RUBSEL GUADALUPE GÓMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1408680.36, importe_modificado:1408680.36}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}	{2363648/proyecto_INICIO, 2363648/proyecto_PROCESO, 2363648/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202368940	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0024/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999987.46, importe_modificado:3999987.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{2368940/proyecto_INICIO, 2368940/proyecto_PROCESO, 2368940/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240202369426	Proyecto de inversión	1268710.8	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268710.8, modificado:1268710.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202370832	Proyecto de inversión	1848296.25	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848296.25, modificado:1848296.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202375470	Proyecto de inversión	4000000	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202376281	Proyecto de inversión	3999937.62	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999937.62, modificado:3999937.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202376372	Proyecto de inversión	2200335.61	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200335.61, modificado:2200335.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202380521	Proyecto de inversión	1524952.67	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524952.67, modificado:1524952.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417959	Proyecto de inversión	999960.47	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999960.47, modificado:999960.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202367354	Proyecto de inversión	1418178.69	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418178.69, modificado:1418178.69}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202367551	Proyecto de inversión	1052930.26	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052930.26, modificado:1052930.26}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202369805	Proyecto de inversión	3999371.85	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999371.85, modificado:3999371.85}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202371153	Proyecto de inversión	3999863.73	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999863.73, modificado:3999863.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202372154	Proyecto de inversión	499229.73	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499229.73, modificado:499229.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202372400	Proyecto de inversión	1722261.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722261.28, modificado:1722261.28}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202369426	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76051	5	79	87	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.68, meta_modificada:628.68) }	1	
CHP240202370832	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	77864	5	128	136	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:9428.4, meta_modificada:9428.4) }	1	
CHP240202375470	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93493	5	150	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6.56, meta_modificada:6.56)} }	1	
CHP240202376281	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97788	5	150	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.5, meta_modificada:2142.5) }	1	
CHP240202376372	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	96749	5	554	555	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3633.2, meta_modificada:3633.2) }	1	
CHP240202380521	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109614	5	114	124	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0)} }	1	
CHP240302417959	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221717	5	85	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0)} }	1	
CHP240202367354	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	69425	5	68	70	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0)} }	1	
CHP240202367551	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	67645	5	80	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.31, meta_modificada:553.31) }	1	
CHP240202369805	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	75369	5	160	145	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.5, meta_modificada:2423.5) }	1	
CHP240202371153	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81449	5	62	58	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.1, meta_modificada:1329.1) }	1	
CHP240202372154	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84425	5	122	138	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0) }	1	
CHP240202372400	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85052	5	215	250	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:290.2, meta_modificada:290.2)} }	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHP240202369426	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE, lon:-92.175075, lat:16.779557}}	01-04-2024	01-07-2024	1268710.8	1268710.8	1268710.8	1268710.8	1268710.8
CHP240202370832	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA LA ILUSION Y TERRACERÍA LAS PALMAS, CAMINO ROSARIO LA OBRA SE L, lon:-91.78395308, lat:16.80597571}}	01-04-2024	01-07-2024	1848296.25	1848296.25	1848296.25	1848296.25	1848296.25
CHP240202375470	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA BIENESTAR EJIDO ABASOLO BARRIO MANANTIAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL BANCO BIENESTAR UBICADA SBRE LA AVENIDA BIENESTAR ES UN, lon:-92.21283682, lat:16.82094849}}	01-04-2024	01-07-2024	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
CHP240202376281	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, lon:-92.09607416, lat:16.92002516}}	01-04-2024	01-07-2024	3999937.62	3999937.62	3999937.62	3999937.62	3999937.62
CHP240202376372	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP, lon:-91.52444552, lat:16.81210577}}	01-04-2024	01-07-2024	2200335.61	2200335.61	2200335.61	2200335.61	2200335.61
CHP240202380521	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:694, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL Y CAMINO LA ESTRELLA, CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE, lon:-91.71792855, lat:17.13163267}}	01-04-2024	31-07-2024	1524952.67	1524952.67	1524952.67	1524952.67	1524952.67
CHP240302417959	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MILENIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIMERO DE MARZO Y LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE ENFRENTE EN, lon:-92.0795646, lat:16.90729289}}	01-08-2024	01-11-2024	999960.47	999960.47	999960.47	999960.47	999960.47
CHP240202367354	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA CAMPO ALEGRE Y TERRACERÍA LA REFORMA, TERRACERÍA, lon:-91.880586, lat:16.950826}}	01-04-2024	01-07-2024	1418178.69	1418178.69	1418178.69	1418178.69	1418178.69
CHP240202367551	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AV. NTE. PTE. Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENI, lon:-92.10146605, lat:16.90511134}}	01-04-2024	01-07-2024	1052930.26	1052930.26	1052930.26	1052930.26	1052930.26
CHP240202369805	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO ABASOLO BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE EL PUENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE, lon:-92.205058, lat:16.817942}}	01-04-2024	01-07-2024	3999371.85	3999371.85	3999371.85	3999371.85	3999371.85
CHP240202371153	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PEDREGAL, CALLE AMPLIACION SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ABARROTÉS MONTE DE S, lon:-92.09986952, lat:16.90290593}}	01-04-2024	01-07-2024	3999863.73	3999863.73	3999863.73	3999863.73	3999863.73
CHP240202372154	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 102 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL DE IGUALA Y CALLE SECUNDARIA PLAN DE IGUALA, TERRACERÍA LIRIO, lon:-92.03951609, lat:16.86420853}}	01-04-2024	01-07-2024	499229.73	499229.73	499229.73	499229.73	499229.73
CHP240202372400	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A LADO DEL COBACH 16 UBICADA SOBRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR, lon:-92.08356562, lat:16.90523211}}	01-04-2024	01-07-2024	1722261.28	1722261.28	1722261.28	1722261.28	1722261.28

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202369426	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0035/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1268710.8, importe_modificado:1268710.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.68}}	{2369426/proyecto_INICIO, 2369426/proyecto_PROCESO, 2369426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370832	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0144/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1848296.25, importe_modificado:1848296.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9428.4}}	{2370832/proyecto_INICIO, 2370832/proyecto_PROCESO, 2370832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375470	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0078/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.56}}	{2375470/proyecto_INICIO, 2375470/proyecto_PROCESO, 2375470/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376281	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0099/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999937.62, importe_modificado:3999937.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.5}}	{2376281/proyecto_INICIO, 2376281/proyecto_PROCESO, 2376281/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376372	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0199/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2200335.61, importe_modificado:2200335.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3633.2}}	{2376372/proyecto_INICIO, 2376372/proyecto_PROCESO, 2376372/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380521	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0082/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1524952.67, importe_modificado:1524952.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}	{2380521/proyecto_INICIO, 2380521/proyecto_PROCESO, 2380521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417959	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0216/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999960.47, importe_modificado:999960.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}	{2417959/proyecto_PROCESO, 2417959/proyecto_INICIO, 2417959/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367354	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0015/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1418178.69, importe_modificado:1418178.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}	{2367354/proyecto_INICIO, 2367354/proyecto_PROCESO, 2367354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367551	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0006/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1052930.26, importe_modificado:1052930.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.31}}	{2367551/proyecto_PROCESO, 2367551/proyecto_INICIO, 2367551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369805	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0028/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999371.85, importe_modificado:3999371.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.5}}	{2369805/proyecto_INICIO, 2369805/proyecto_PROCESO, 2369805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371153	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0150/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999863.73, importe_modificado:3999863.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.1}}	{2371153/proyecto_INICIO, 2371153/proyecto_PROCESO, 2371153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372154	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0156/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:499229.73, importe_modificado:499229.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}}	{2372154/proyecto_INICIO, 2372154/proyecto_PROCESO, 2372154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372400	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0161/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1722261.28, importe_modificado:1722261.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.2}}	{2372400/proyecto_INICIO, 2372400/proyecto_PROCESO, 2372400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240202372551	Proyecto de inversión	3498237.54	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3498237.54, modificado:3498237.54}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373254	Proyecto de inversión	740694.1	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740694.1, modificado:740694.1}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373683	Proyecto de inversión	2198898.38	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198898.38, modificado:2198898.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202374635	Proyecto de inversión	1340148.94	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340148.94, modificado:1340148.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202376720	Proyecto de inversión	1562491.05	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562491.05, modificado:1562491.05}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202383631	Proyecto de inversión	3640029.17	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640029.17, modificado:3640029.17}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417311	Proyecto de inversión	1676293.58	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676293.58, modificado:1676293.58}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417536	Proyecto de inversión	999577.45	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999577.45, modificado:999577.45}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417547	Proyecto de inversión	3000007.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000007.28, modificado:3000007.28}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302417578	Proyecto de inversión	999542.32	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999542.32, modificado:999542.32}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302419303	Proyecto de inversión	1130717.48	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130717.48, modificado:1130717.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302419315	Proyecto de inversión	2494479.37	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494479.37, modificado:2494479.37}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240302419351	Proyecto de inversión	958350.83	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958350.83, modificado:958350.83}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202373251	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85523	5	92	82	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0)}	1
CHP240202373254	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85908	5	693	666	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0)}	1
CHP240202373683	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87306	5	50	49	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04 }	1
CHP240202374635	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90615	5	47	37	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5)}	1
CHP240202376720	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97627	5	57	51	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:279.9, meta_modificada:279.9)}	1
CHP240202383631	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	117296	5	91	95	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	1
CHP240302417311	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217489	5	65	73	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0)}	1
CHP240302417536	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218844	5	90	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3.5, meta_modificada:3.5)}	1
CHP240302417547	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218883	5	900	900	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.6, meta_modificada:1685.6 }	1
CHP240302417578	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	219130	5	92	88	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.5, meta_modificada:547.5)}	1
CHP240302419303	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229847	5	36	36	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)}	1
CHP240302419315	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229895	5	38	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4293.0, meta_modificada:4293.0 }	1
CHP240302419351	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230057	5	70	60	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202372551	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 10 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA Y CALLE LIRIOS 1, CALLE SAN FEL, lon:-92.13284522, lat:16.82983802}}	01-04-2024	01-07-2024	3498237.54	3498237.54	3498237.54	3498237.54	3498237.54
CHP240202373254	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 52 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SIBACA Y CALLE LOS FLORES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.14320607, lat:16.93085362}}	01-04-2024	01-07-2024	740694.1	740694.1	740694.1	740694.1	740694.1
CHP240202373683	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2996, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 500 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ATOTONILCO, CAMINO LOS RAYOS DEL SOL, lon:-92.12454144, lat:16.81863567}}	01-04-2024	01-07-2024	2198898.38	2198898.38	2198898.38	2198898.38	2198898.38
CHP240202374635	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 39 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA L, lon:-92.10525827, lat:16.8722178}}	01-04-2024	01-07-2024	1340148.94	1340148.94	1340148.94	1340148.94	1340148.94
CHP240202376720	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS UK UM MARGEN DERECHO KILOMETRO 69 + 25 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS UK UM, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CINCO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASA, lon:-92.2646342, lat:16.90398733}}	01-04-2024	01-07-2024	1562491.05	1562491.05	1562491.05	1562491.05	1562491.05
CHP240202383631	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON KILOMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO PIENRETTAS LA OBRA SE LOCALIZA ENF, lon:-91.712333, lat:16.940444}}	01-04-2024	31-07-2024	3640029.17	3640029.17	3640029.17	3640029.17	3640029.17
CHP240302417311	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 45 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL SUSPIRO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA SEPTIMO DIA, lon:-91.79791332, lat:16.90349574}}	01-08-2024	01-11-2024	1676293.58	1676293.58	1676293.58	1676293.58	1676293.58
CHP240302417536	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MONTES AZULES BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LAS ÁREA VERDES DE BARRIO LACANDON UBICADA SOBRE LA CALLE MO, lon:-92.09771546, lat:16.89688167}}	01-08-2024	01-10-2024	999577.45	999577.45	999577.45	999577.45	999577.45
CHP240302417547	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE SAGRADO CORAZON BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE IGLESIA SAGRADO CORAZON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-91.25958414, lat:16.81968207}}	01-08-2024	01-10-2024	3000007.28	3000007.28	3000007.28	3000007.28	3000007.28
CHP240302417578	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA KILOMETRO 1 + 875 BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y P, lon:-92.11075607, lat:16.90631784}}	01-08-2024	01-10-2024	999542.32	999542.32	999542.32	999542.32	999542.32
CHP240302419303	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILOMETRO 8 + 200 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-LA LIBERTAD LA OBRA S, lon:-91.99989861, lat:16.91562722}}	06-08-2024	06-10-2024	1130717.48	1130717.48	1130717.48	1130717.48	1130717.48
CHP240302419315	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1358, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL BRAVO UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 85 + 50 EJIDO EL BRAVO UNO, 29950 EL BRAVO UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA TERESA DOS, TERRACERIA EL BRAVO UNO LA OBRA SE L, lon:-91.638087, lat:16.763584}}	06-08-2024	06-10-2024	2494479.37	2494479.37	2494479.37	2494479.37	2494479.37
CHP240302419351	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILOMETRO 97 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN JOSE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.39708619, lat:16.70971489}}	01-08-2024	01-11-2024	958350.83	958350.83	958350.83	958350.83	958350.83

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202372551	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0165/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3498237.54, importe_modificado:3498237.54}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}	{2372551/proyecto_INICIO, 2372551/proyecto_PROCESO, 2372551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373254	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0168/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:740694.1, importe_modificado:740694.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.0}}	{2373254/proyecto_INICIO, 2373254/proyecto_PROCESO, 2373254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373683	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0174/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2198898.38, importe_modificado:2198898.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}}	{2373683/proyecto_INICIO, 2373683/proyecto_PROCESO, 2373683/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374635	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0182/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1340148.94, importe_modificado:1340148.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}}	{2374635/proyecto_PROCESO, 2374635/proyecto_INICIO, 2374635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376720	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0208/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562491.05, importe_modificado:1562491.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.9}}	{2376720/proyecto_INICIO, 2376720/proyecto_PROCESO, 2376720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202383631	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0063/2024, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3640029.17, importe_modificado:3640029.17}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{2383631/proyecto_INICIO, 2383631/proyecto_PROCESO, 2383631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417311	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0085/2024, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}	{2417311/proyecto_PROCESO, 2417311/proyecto_INICIO, 2417311/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417536	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0303/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999577.45, importe_modificado:999577.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}}	{2417536/proyecto_INICIO, 2417536/proyecto_PROCESO, 2417536/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417547	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0304/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000007.28, importe_modificado:3000007.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.6}}	{2417547/proyecto_INICIO, 2417547/proyecto_PROCESO, 2417547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417578	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0306/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999542.32, importe_modificado:999542.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.5}}	{2417578/proyecto_INICIO, 2417578/proyecto_PROCESO, 2417578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419303	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0337/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1130717.48, importe_modificado:1130717.48}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{2419303/proyecto_PROCESO, 2419303/proyecto_INICIO, 2419303/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419315	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0339/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2494479.37, importe_modificado:2494479.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4293.0}}	{2419315/proyecto_INICIO, 2419315/proyecto_PROCESO, 2419315/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419351	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0264/2024, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:958350.83, importe_modificado:958350.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2419351/proyecto_INICIO, 2419351/proyecto_PROCESO, 2419351/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4	CHP240102343936	Proyecto de inversión	3999731.25 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999731.25, modificado:3999731.25})	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 15193	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202372106	Proyecto de inversión	3999743.07 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999743.07, modificado:3999743.07})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMPLIACION SANTA JULIA - 84325	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373209	Proyecto de inversión	1676293.58 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676293.58, modificado:1676293.58})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAIVACTIC - 85803	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373243	Proyecto de inversión	3653045.83 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3653045.83, modificado:3653045.83})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TAJALIC - 85874	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202373938	Proyecto de inversión	3999415.59 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999415.59, modificado:3999415.59})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO 2000 - 88126	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202374614	Proyecto de inversión	3449844.57 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449844.57, modificado:3449844.57})	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO CENTRO - 90562	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202374712	Proyecto de inversión	1149999.94 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149999.94, modificado:1149999.94})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUERTO BELLO METZABOK - 90781	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202374981	Proyecto de inversión	3499716.86 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499716.86, modificado:3499716.86})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 93760	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202376143	Proyecto de inversión	3699672.03 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699672.03, modificado:3699672.03})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VIRGEN - 95995	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202379818	Proyecto de inversión	3000521.97 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000521.97, modificado:3000521.97})	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHICALCO - 106599	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202381232	Proyecto de inversión	2999556.95 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999556.95, modificado:2999556.95})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 111444	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4	CHP240202381241	Proyecto de inversión	2599677.76 (F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599677.76, modificado:2599677.76})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RANCHITO. - 111458	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240102343936	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15193	5	544	544	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0) }	1
CHP240202372106	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84325	5	72	68	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.6, meta_modificada:2070.6) }	1
CHP240202373209	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85803	5	15	25	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0) }	1
CHP240202373243	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85874	5	65	73	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0) }	1
CHP240202373938	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	88126	5	75	73	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0) }	1
CHP240202374614	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90562	5	2632	2484	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:610.65, meta_modificada:610.65) }	1
CHP240202374712	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90781	5	66	65	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.66, meta_modificada:860.66) }	1
CHP240202374981	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93760	5	73	98	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.6, meta_modificada:1432.6) }	1
CHP240202376143	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95995	5	174	174	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0) }	1
CHP240202379818	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106599	5	405	398	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:9960.0, meta_modificada:9960.0) }	1
CHP240202381232	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	111444	5	96	96	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0) }	1
CHP240202381241	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	111458	5	60	80	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240102343936	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILOMETRO 4 + 995 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA AGUA AZUL, CAMINO PRINCIPAL-SALIDA AL HOSPITAL 20 CAMAS LA OBRA SE L, lon:-92.05698233, lat:16.90498619}}	20-02-2024	28-06-2024	3999731.25	3999731.25	3999731.25	3999731.25	3999731.25
CHP240202372106	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 150 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACION SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SANTA JULIA, CALLE GIRASOLES LA O, lon:-92.05823257, lat:16.92215202}}	01-04-2024	01-07-2024	3999743.07	3999743.07	3999743.07	3999743.07	3999743.07
CHP240202373209	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2871, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NAJVACTIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 46 + 50 EJIDO NAJVACTIC, 29950 NAJVACTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES LA OBRA, lon:-91.82678943, lat:16.95846979}}	01-04-2024	01-07-2024	1676293.58	1676293.58	1676293.58	1676293.58	1676293.58
CHP240202373243	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 46 + 50 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERI, lon:-91.807876, lat:16.972951}}	01-04-2024	01-07-2024	3653045.83	3653045.83	3653045.83	3653045.83	3653045.83
CHP240202373938	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3125, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO 2000 KILOMETRO 2 + 600 BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO CENTRA, CAMINO SAN DIEGO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DEL CAMINO PRIN, lon:-92.084308, lat:16.925285}}	01-04-2024	01-07-2024	3999415.59	3999415.59	3999415.59	3999415.59	3999415.59
CHP240202374614	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO CENTRO KILOMETRO 41 + 26 EJIDO TENANGO BARRIO CENTRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE LAS FLORES, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA PASAND, lon:-92.26426133, lat:16.90288564}}	01-04-2024	01-07-2024	3449844.57	3449844.57	3449844.57	3449844.57	3449844.57
CHP240202374712	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO BETZABOK MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 24 EJIDO PUERTO BELLO BETZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.62346788, lat:17.11288605}}	01-04-2024	01-07-2024	1149999.94	1149999.94	1149999.94	1149999.94	1149999.94
CHP240202374981	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 400 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOB, lon:-92.132716, lat:16.82956}}	01-04-2024	01-07-2024	3499716.86	3499716.86	3499716.86	3499716.86	3499716.86
CHP240202376143	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILOMETRO 7 + 960 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXKULA Y CARRETERA TZAJAJA, CARRETERA ABSOLO LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO, lon:-92.17875409, lat:16.8009672}}	01-04-2024	01-07-2024	3699672.03	3699672.03	3699672.03	3699672.03	3699672.03
CHP240202379818	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-91.30264467, lat:16.53058192}}	01-04-2024	31-07-2024	3000521.97	3000521.97	3000521.97	3000521.97	3000521.97
CHP240202381232	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 95 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-LAS TAZAS, TERRACERIA LAS TAZAS-SAN MAR, lon:-92.15115487, lat:16.83470585}}	01-04-2024	31-07-2024	2999556.95	2999556.95	2999556.95	2999556.95	2999556.95
CHP240202381241	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1203, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO RANCHITO KILOMETRO 36 + 50 EJIDO NUEVO RANCHITO, 29950 NUEVO RANCHITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, TERRACERI, lon:-92.120011, lat:16.808889}}	01-04-2024	31-07-2024	2599677.76	2599677.76	2599677.76	2599677.76	2599677.76

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240102343936	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0038/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999731.25, importe_modificado:3999731.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1832.0}}	{2343936/proyecto_INICIO, 2343936/proyecto_PROCESO, 2343936/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372106	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0052/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999743.07, importe_modificado:3999743.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.6}}	{2372106/proyecto_INICIO, 2372106/proyecto_PROCESO, 2372106/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373209	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0054/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2373209/proyecto_PROCESO, 2373209/proyecto_INICIO, 2373209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373243	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0055/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3653045.83, importe_modificado:3653045.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}	{2373243/proyecto_INICIO, 2373243/proyecto_PROCESO, 2373243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373938	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0065/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999415.59, importe_modificado:3999415.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2176.0}}	{2373938/proyecto_PROCESO, 2373938/proyecto_INICIO, 2373938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374614	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0179/2024, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449844.57, importe_modificado:3449844.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.65}}	{2374614/proyecto_INICIO, 2374614/proyecto_PROCESO, 2374614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374712	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0183/2024, contratista:ELISEO SANTIZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1149999.94, importe_modificado:1149999.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.66}}	{2374712/proyecto_INICIO, 2374712/proyecto_PROCESO, 2374712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374981	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0086/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499716.86, importe_modificado:3499716.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.6}}	{2374981/proyecto_INICIO, 2374981/proyecto_PROCESO, 2374981/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376143	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0091/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3699672.03, importe_modificado:3699672.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}}	{2376143/proyecto_INICIO, 2376143/proyecto_PROCESO, 2376143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379818	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0245/2024, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000521.97, importe_modificado:3000521.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9960.0}}	{2379818/proyecto_PROCESO, 2379818/proyecto_INICIO, 2379818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381232	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0180/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999556.95, importe_modificado:2999556.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2381232/proyecto_INICIO, 2381232/proyecto_PROCESO, 2381232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381241	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0236/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2599677.76, importe_modificado:2599677.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	{2381241/proyecto_INICIO, 2381241/proyecto_PROCESO, 2381241/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		4 CHP240302418399	Proyecto de inversión	775504.34	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775504.34, modificado:775504.34}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 223924	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240302419350	Proyecto de inversión	1651884	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651884.0, modificado:1651884.0}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 230056	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240102343750	Proyecto de inversión	3999721.26	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999721.26, modificado:3999721.26}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES - 13730	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202369041	Proyecto de inversión	3998299.6	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998299.6, modificado:3998299.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL CARMEN - 72951	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202370751	Proyecto de inversión	2996788.78	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996788.78, modificado:2996788.78}}	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 77640	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202371101	Proyecto de inversión	3502536.07	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502536.07, modificado:3502536.07}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO. - 81335	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202372094	Proyecto de inversión	3854002.01	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854002.01, modificado:3854002.01}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 84310	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202373625	Proyecto de inversión	5999934.64	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999934.64, modificado:5999934.64}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA BULWUA - 87099	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202374045	Proyecto de inversión	3499999.98	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499999.98, modificado:3499999.98}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO - 90518	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202376063	Proyecto de inversión	1746986.72	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746986.72, modificado:1746986.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA. - 95591	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202377741	Proyecto de inversión	2483266.75	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA CHAVARICO - 100617	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		4 CHP240202377765	Proyecto de inversión	1931555.28	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931555.28, modificado:1931555.28}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO BONAMPAK - 100717	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302418399	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223924	5	105	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:667.71, meta_modificada:667.71) }	1
CHP240302419350	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230056	5	90	100	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0) }	1
CHP240102343750	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	13730	5	182	165	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:1122.9, meta_modificada:1122.9) }	1
CHP240202369041	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	72951	5	87	99	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0) }	1
CHP240202370751	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	77640	5	314	298	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:3313.3, meta_modificada:3313.3) }	1
CHP240202371101	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81335	5	101	155	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0) }	1
CHP240202372094	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84310	5	115	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2500.0, meta_modificada:2500.0) }	1
CHP240202373625	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87099	5	300	250	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetr o,meta:2.03, meta_modificada:2.03) }	1
CHP240202374045	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90518	5	136	136	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:1312.1, meta_modificada:1312.1) }	1
CHP240202376063	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95591	5	91	95	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0) }	1
CHP240202377741	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100617	5	80	80	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0) }	1
CHP240202377765	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100717	5	10	11	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:8030.0, meta_modificada:8030.0) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240302418399	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 400 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, TERRA, lon:-91.960741, lat:16.900925}]	05-08-2024	05-10-2024	775504.34	775504.34	775504.34	775504.34	775504.34
CHP240302419350	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 94 + 600 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN CARALAMPIO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.42448652, lat:16.73763165}]	01-08-2024	01-11-2024	1651884	1651884	1651884	1651884	1651884
CHP240102343750	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y AVENIDA CAFETALES, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.0942774, lat:16.88235297}]	20-02-2024	28-06-2024	3999721.26	3999721.26	3999721.26	3999721.26	3999721.26
CHP240202369041	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 88 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARIA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE MARIA DEL CAR, lon:-92.000058, lat:16.84947809}]	01-04-2024	01-07-2024	3998299.6	3998299.6	3998299.6	3998299.6	3998299.6
CHP240202370751	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2951, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILOMETRO 58 + 100 EJIDO EL AGUACATE, 29950 EL AGUACATE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA CRUCERO COROZAL, CAMINO EL AGUACATE LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-90.89720208, lat:16.71105121}]	01-04-2024	01-07-2024	2996788.78	2996788.78	2996788.78	2996788.78	2996788.78
CHP240202371101	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2712, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE NUEVO PARAISO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-91.74573632, lat:16.91770406}]	01-04-2024	01-07-2024	3502536.07	3502536.07	3502536.07	3502536.07	3502536.07
CHP240202372094	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILOMETRO 5 + 300 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JACAB Y HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA VISTA ALEGRE, CARRET, lon:-92.05290855, lat:16.90801595}]	01-04-2024	01-07-2024	3854002.01	3854002.01	3854002.01	3854002.01	3854002.01
CHP240202373625	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO CANDELARIA BULWUA, 29950 CANDELARIA BULWUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA BULWUA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA, lon:-92.09220982, lat:16.78550736}]	01-04-2024	01-07-2024	5999934.64	5999934.64	5999934.64	5999934.64	5999934.64
CHP240202374045	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO KILOMETRO 55 + 600 EJIDO CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y TERRACERIA CAMPOV, lon:-92.17810006, lat:16.79962415}]	01-04-2024	01-07-2024	3499999.98	3499999.98	3499999.98	3499999.98	3499999.98
CHP240202376063	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILOMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO SAN FELIPE, CAR, lon:-92.14088889, lat:16.82077778}]	01-04-2024	01-07-2024	1746986.72	1746986.72	1746986.72	1746986.72	1746986.72
CHP240202377741	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO MARGEN DERECHO KILOMETRO 53 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, CARRETERA DOLORES, lon:-91.74866924, lat:16.96971845}]	01-04-2024	01-07-2024	2483266.75	2483266.75	2483266.75	2483266.75	2483266.75
CHP240202377765	[geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2642, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO BONAMPK MARGEN DERECHO KILOMETRO 235 + 231 EJIDO CRUCERO BONAMPK, 29950 CRUCERO BONAMPK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO SHUPA-CRUCERO SAN JAVI, lon:-91.10390496, lat:16.75584821}]	01-04-2024	01-07-2024	1931555.28	1931555.28	1931555.28	1931555.28	1931555.28

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302418399	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-023/2024, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:775504.34, importe_modificado:775504.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.71}}	{2418399/proyecto_INICIO, 2418399/proyecto_PROCESO, 2418399/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419350	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-026/2024, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1651884.0, importe_modificado:1651884.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2419350/proyecto_INICIO, 2419350/proyecto_PROCESO, 2419350/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343750	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999721.26, importe_modificado:3999721.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.9}}	{2343750/proyecto_INICIO, 2343750/proyecto_PROCESO, 2343750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369041	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0030/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3998299.6, importe_modificado:3998299.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{2369041/proyecto_INICIO, 2369041/proyecto_PROCESO, 2369041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370751	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0135/2024, contratista:DISERIO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996788.78, importe_modificado:2996788.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3313.3}}	{2370751/proyecto_INICIO, 2370751/proyecto_PROCESO, 2370751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371101	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0149/2024, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3502536.07, importe_modificado:3502536.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	{2371101/proyecto_INICIO, 2371101/proyecto_PROCESO, 2371101/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372094	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0051/2024, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3854002.01, importe_modificado:3854002.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2372094/proyecto_PROCESO, 2372094/proyecto_INICIO, 2372094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373625	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0173/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999934.64, importe_modificado:5999934.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.03}}	{2373625/proyecto_INICIO, 2373625/proyecto_PROCESO, 2373625/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374045	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0068/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499999.98, importe_modificado:3499999.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.1}}	{2374045/proyecto_PROCESO, 2374045/proyecto_INICIO, 2374045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376063	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0087/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746986.72, importe_modificado:1746986.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}	{2376063/proyecto_INICIO, 2376063/proyecto_PROCESO, 2376063/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377741	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0108/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2377741/proyecto_INICIO, 2377741/proyecto_PROCESO, 2377741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377765	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0109/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LUVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1931555.28, importe_modificado:1931555.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8030.0}}	{2377765/proyecto_PROCESO, 2377765/proyecto_INICIO, 2377765/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO
2024	4	CHP240302418267	Proyecto de inversión	2500030.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500030.58, modificado:2500030.58}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 223316	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302418433	Proyecto de inversión	3484069.36	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3484069.36, modificado:3484069.36}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 224039	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024	4	CHP240302418438	Proyecto de inversión	4599543.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599543.18, modificado:4599543.18}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS - 224044	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302418267	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223316	5	98	80	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:840.0, meta_modificada:840.0)}	1
CHP240302418433	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224039	5	366	35	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales,meta:14300.0, meta_modificada:14300. 0)}	1
CHP240302418438	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224044	5	63	70	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2069.8, meta_modificada:2069.8) }	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302418267	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE PARAISO, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE TONI, lon:-92.25040176, lat:16.91604252}}	01-08-2024	01-11-2024	2500030.58	2500030.58	2500030.58	2500030.58	2500030.58
CHP240302418433	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VIRGINIA UNO, CALLE VIRGINIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRI, lon:-92.17434989, lat:16.87756189}}	01-08-2024	31-12-2024	3484069.36	3484069.36	3484069.36	3484069.36	3484069.36
CHP240302418438	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 27 EJIDO LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS, 29950 LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE , lon:-91.51574446, lat:17.11539356}}	01-08-2024	01-10-2024	4599543.18	4599543.18	4599543.18	4599543.18	4599543.18

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302418267	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0223/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500030.58, importe_modificado:2500030.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{2418267/proyecto_PROCESO, 2418267/proyecto_INICIO, 2418267/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418433	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0250/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3484069.36, importe_modificado:3484069.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14300.0}}	{2418433/proyecto_PROCESO, 2418433/proyecto_INICIO, 2418433/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418438	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0253/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599543.18, importe_modificado:4599543.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2069.8}}	{2418438/proyecto_INICIO, 2418438/proyecto_PROCESO, 2418438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
CHP2402023 77818	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	600002.38	600002.38
CHP2402023 79852	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562466.59	1562466.59
CHP2402023 79899	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999342.07	4999342.07
CHP2402023 76470	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999999.31	1999999.31
CHP2402023 79236	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999524.13	999524.13
CHP2402023 81007	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995581	3995581
CHP2402023 79752	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2667336.77	2667336.77
CHP2402023 81257	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3997144.52	3997144.52
CHP2402023 81352	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3006391.42	2991997.41
CHP2402023 73856	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499809.39	3499809.39
CHP2402023 78958	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4413318.29	4413318.29
CHP2402023 75997	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562365.02	1562365.02
CHP2402023 73255	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999393.42	3999393.42
CHP2402023 69103	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999078.39	5996292
CHP2402023 74783	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562499.9	1562499.9
CHP2402023 74830	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562105.3	1562105.3
CHP2402023 74886	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2935489.19	2935489.19
CHP2402023 74946	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3059169.57	3059169.57
CHP2402023 75017	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562493.64	1562493.64
CHP2402023 78090	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1992413.39	1992413.39
CHP2402023 71595	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999624.43	2999624.43

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 73170	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6716876.89	6714315.08
CHP2402023 71342	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2666397.16	2666397.16
CHP2402023 77434	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999992.25	5999992.25
CHP2402023 72857	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2006489.4	2006489.4
CHP2402023 71625	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2940003.28	2894958.24
CHP2403024 25200	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2683331.75	1525318.31
CHP2403024 25202	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1994404.59	1994404.59
CHP2403024 19756	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3867729.19	3867729.19
CHP2403024 19760	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1132264.99	1132264.99
CHP2403024 19761	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999783.47	999783.47
CHP2403024 23903	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2969234.09	2969234.09
CHP2403024 20115	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3096833.46	3096833.46
CHP2403024 20118	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999756.63	999756.63
CHP2403024 21779	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3562406.13	3562406.13
CHP2403024 22190	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499629.47	2499629.47
CHP2403024 22191	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2299107.33	2299107.33
CHP2403024 22193	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2496190.93	2496190.93
CHP2403024 21623	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3299959.94	3299959.94
CHP2403024 20249	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.61	999999.61
CHP2403024 23370	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999982.21	999982.21
CHP2403024 21197	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3404065.07	3404065.07
CHP2403024 17466	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995581	3995581

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 17494	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999920.56	1999920.56
CHP2403024 17519	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999087.01	3999087.01
CHP2403024 17528	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999413.67	1999413.67
CHP2403024 17557	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999993.11	2999993.11
CHP2403024 18374	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1254745.9	1254745.9
CHP2403024 18383	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1173029.5	1173029.5
CHP2403024 18396	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999990.93	999990.93
CHP2403024 17177	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2094410.2	2094410.2
CHP2403024 17210	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995581	3995581
CHP2403024 17801	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999823.44	5999823.44
CHP2403024 17835	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999074.76	5999074.76
CHP2403024 19159	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2205687.14	2205687.14
CHP2403024 17276	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3488316.49	3488316.49
CHP2403024 17961	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999984.58	999984.58
CHP2403024 19239	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999724.23	1999724.23
CHP2403024 19259	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999941.15	999941.15
CHP2401023 43379	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2485744.79	2485744.79
CHP2401023 43798	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1785902.46	1785902.46
CHP2401023 44735	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999820.22	3999820.22
CHP2402023 72211	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1082308.4	1082308.4
CHP2402023 72327	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3183415.57	3183415.57
CHP2402023 74650	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999993.9	3999993.9

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 75194	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2790050.08	2790050.08
CHP2402023 75512	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999285.18	3999285.18
CHP2402023 75831	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2053770.07	2053770.07
CHP2402023 76075	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1195323.9	1195323.9
CHP2402023 77452	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562494.79	1562494.79
CHP2403024 17925	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2000529.6	2000529.6
CHP2402023 69780	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999475.24	3999475.24
CHP2402023 70259	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2666411.46	2666411.46
CHP2402023 70627	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999968.48	3999968.48
CHP2402023 70764	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999938.84	3999938.84
CHP2402023 71276	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999984.23	3999984.23
CHP2402023 71312	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999981.09	3999981.09
CHP2402023 73308	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.99	999999.99
CHP2402023 90101	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1057538.05	1057538.05
CHP2403024 18223	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.99	999999.99
CHP2403024 18321	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2237840.08	2237840.08
CHP2403024 19346	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2569050.6	2569050.6
CHP2403024 20408	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1498524.64	1498524.64
CHP2403024 22198	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1238927.1	1238927.1
CHP2403024 22202	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1072063.37	1072063.37
CHP2402023 65503	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999260.27	3999260.27
CHP2402023 70171	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2997000.49	2997000.49

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 72495	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1199167.39	1199167.39
CHP2402023 73296	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2992861.06	2992861.06
CHP2402023 75624	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562460.07	1562460.07
CHP2402023 76094	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3449637.29	3449637.29
CHP2402023 77365	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2000945.48	2000945.48
CHP2402023 77525	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999964.65	4999964.65
CHP2402023 77854	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2994342.45	2994342.45
CHP2402023 80762	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2963839.19	2963839.19
CHP2403024 17783	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000000	3000000
CHP2403024 18392	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997916.7	997916.7
CHP2403024 19144	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	995463.26	995463.26
CHP2403024 23372	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	626346.73	626346.73
CHP2402023 67504	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999997.03	3999997.03
CHP2402023 70165	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2666522.74	2666522.74
CHP2402023 72709	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999760.78	3999760.78
CHP2402023 73592	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999938.96	1999938.96
CHP2402023 75069	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2421910.08	2421910.08
CHP2402023 80790	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2963839.19	2963839.19
CHP2403024 17128	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1001132.22	1001132.22
CHP2403024 17855	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3889943.79	3889943.79
CHP2403024 19313	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1109349.87	1109349.87
CHP2403024 25096	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2074014.3	2074014.3

Fuentes de Financiamiento

CHP2401023 43980	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999233.72	3999233.72
CHP2402023 63648	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1408680.36	1408680.36
CHP2402023 68940	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999987.46	3999987.46
CHP2402023 69426	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1268710.8	1268710.8
CHP2402023 70832	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1848296.25	1848296.25
CHP2402023 75470	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000000	4000000
CHP2402023 76281	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999937.62	3999937.62
CHP2402023 76372	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2200335.61	2200335.61
CHP2402023 80521	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1524952.67	1524952.67
CHP2403024 17959	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999960.47	999960.47
CHP2402023 67354	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1418178.69	1418178.69
CHP2402023 67551	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1052930.26	1052930.26
CHP2402023 69805	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999371.85	3999371.85
CHP2402023 71153	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999863.73	3999863.73
CHP2402023 72154	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	499229.73	499229.73
CHP2402023 72400	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1722261.28	1722261.28
CHP2402023 72551	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3498237.54	3498237.54
CHP2402023 73254	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	740694.1	740694.1
CHP2402023 73683	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2198898.38	2198898.38
CHP2402023 74635	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1340148.94	1340148.94
CHP2402023 76720	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562491.05	1562491.05
CHP2402023 83631	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3640029.17	3640029.17

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 17311	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1676293.58	1676293.58
CHP2403024 17536	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999577.45	999577.45
CHP2403024 17547	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000007.28	3000007.28
CHP2403024 17578	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999542.32	999542.32
CHP2403024 19303	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1130717.48	1130717.48
CHP2403024 19315	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2494479.37	2494479.37
CHP2403024 19351	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	958350.83	958350.83
CHP2401023 43936	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999731.25	3999731.25
CHP2402023 72106	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999743.07	3999743.07
CHP2402023 73209	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1676293.58	1676293.58
CHP2402023 73243	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3653045.83	3653045.83
CHP2402023 73938	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999415.59	3999415.59
CHP2402023 74614	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3449844.57	3449844.57
CHP2402023 74712	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1149999.94	1149999.94
CHP2402023 74981	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499716.86	3499716.86
CHP2402023 76143	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3699672.03	3699672.03
CHP2402023 79818	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000521.97	3000521.97
CHP2402023 81232	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999556.95	2999556.95
CHP2402023 81241	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2599677.76	2599677.76
CHP2403024 18399	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	775504.34	775504.34
CHP2403024 19350	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1651884	1651884
CHP2401023 43750	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999721.26	3999721.26

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 69041	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3998299.6	3998299.6
CHP2402023 70751	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2996788.78	2996788.78
CHP2402023 71101	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3502536.07	3502536.07
CHP2402023 72094	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3854002.01	3854002.01
CHP2402023 73625	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999934.64	5999934.64
CHP2402023 74045	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499999.98	3499999.98
CHP2402023 76063	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1746986.72	1746986.72
CHP2402023 77741	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2483266.75	2483266.75
CHP2402023 77765	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1931555.28	1931555.28
CHP2403024 18267	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2500030.58	2500030.58
CHP2403024 18433	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3484069.36	3484069.36
CHP2403024 18438	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4599543.18	4599543.18

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202377818	Piezas	7	7
CHP240202379852	Metros cuadrados de construcción	96	96
CHP240202379899	Metros cuadrados de construcción	1750	1750
CHP240202376470	Metros Cuadrados	748	748
CHP240202379236	Metros Cuadrados	180	180
CHP240202381007	Piezas	64	64
CHP240202379752	Piezas	43	43
CHP240202381257	Piezas	64	64
CHP240202381352	Piezas	49	49
CHP240202373856	Metros Cuadrados	1712.6	1712.6
CHP240202378958	Metros lineales	20	20
CHP240202375997	Metros lineales	299.3	299.3
CHP240202373255	Metros Cuadrados	956	956
CHP240202369103	Piezas	97	97
CHP240202374783	Metros lineales	893.82	893.82
CHP240202374830	Metros lineales	440.6	440.6
CHP240202374886	Piezas	47	47
CHP240202374946	Piezas	49	49
CHP240202375017	Metros Cuadrados	49.36	49.36
CHP240202378090	Piezas	32	32
CHP240202371595	Metros cúbicos	8226.5	8226.5
CHP240202373170	Piezas	109	109
CHP240202371342	Metros lineales	2620	2620
CHP240202377434	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8
CHP240202372857	Metros lineales	921.6	921.6

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202371625	Piezas	32	32
CHP240302425200	Metros cúbicos	185.41	185.41
CHP240302425202	Metros Cuadrados	779.12	779.12
CHP240302419756	Metros Cuadrados	3267.3	3267.3
CHP240302419760	Metros cúbicos	221.75	221.75
CHP240302419761	Metros Cuadrados	583.47	583.47
CHP240302423903	Piezas	49	49
CHP240302420115	Piezas	50	50
CHP240302420118	Metros lineales	56	56
CHP240302421779	Metros lineales	1610.6	1610.6
CHP240302422190	Metros lineales	1747.2	1747.2
CHP240302422191	Piezas	37	37
CHP240302422193	Metros lineales	628.73	628.73
CHP240302421623	Metros Cuadrados	339.9	339.9
CHP240302420249	Metros Cuadrados	33.5	33.5
CHP240302423370	Metros Cuadrados	385	385
CHP240302421197	Piezas	55	55
CHP240302417466	Piezas	64	64
CHP240302417494	Metros Cuadrados	1298.4	1298.4
CHP240302417519	Metros Cuadrados	775	775
CHP240302417528	Metros Cuadrados	820.75	820.75
CHP240302417557	Metros lineales	399.95	399.95
CHP240302418374	Piezas	30	30
CHP240302418383	Piezas	28	28
CHP240302418396	Metros lineales	74.33	74.33

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302417177	Piezas	115	115
CHP240302417210	Piezas	64	64
CHP240302417801	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8
CHP240302417835	Metros Cuadrados	3573.2	3573.2
CHP240302419159	Metros lineales	1914	1914
CHP240302417276	Piezas	56	56
CHP240302417961	Metros lineales	52.34	52.34
CHP240302419239	Metros lineales	60634	60634
CHP240302419259	Metros lineales	196.4	196.4
CHP240102343379	Piezas	40	40
CHP240102343798	Metros Cuadrados	1836.1	1836.1
CHP240102344735	Metros Cuadrados	2236	2236
CHP240202372211	Metros lineales	92.4	92.4
CHP240202372327	Metros lineales	4746	4746
CHP240202374650	Metros lineales	6	6
CHP240202375194	Piezas	45	45
CHP240202375512	Metros lineales	648.46	648.46
CHP240202375831	Piezas	33	33
CHP240202376075	Piezas	19	19
CHP240202377452	Metros lineales	465.46	465.46
CHP240302417925	Metros Cuadrados	1142.2	1142.2
CHP240202369780	Metros Cuadrados	1683.7	1683.7
CHP240202370259	Metros Cuadrados	2137.8	2137.8
CHP240202370627	Metros Cuadrados	1702.6	1702.6
CHP240202370764	Metros Cuadrados	1568.4	1568.4

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202371276	Metros Cuadrados	1264.8	1264.8
CHP240202371312	Metros Cuadrados	2143.2	2143.2
CHP240202373308	Metros Cuadrados	118.72	118.72
CHP240202390101	Piezas	17	17
CHP240302418223	Metros Cuadrados	16	16
CHP240302418321	Piezas	36	36
CHP240302419346	Metros Cuadrados	592.29	592.29
CHP240302420408	Metros Cuadrados	1080	1080
CHP240302422198	Metros Cuadrados	48	48
CHP240302422202	Piezas	17	17
CHP240202365503	Piezas	64	64
CHP240202370171	Metros lineales	2094	2094
CHP240202372495	Metros lineales	820	820
CHP240202373296	Metros Cuadrados	300	300
CHP240202375624	Metros lineales	1506.8	1506.8
CHP240202376094	Metros lineales	974.74	974.74
CHP240202377365	Metros Cuadrados	982	982
CHP240202377525	Metros Cuadrados	10000	10000
CHP240202377854	Metros Cuadrados	1907.9	1907.9
CHP240202380762	Piezas	48	48
CHP240302417783	Metros lineales	520	520
CHP240302418392	Metros lineales	1616	1616
CHP240302419144	Metros lineales	2250	2250
CHP240302423372	Piezas	14	14
CHP240202367504	Metros Cuadrados	1998	1998

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202370165	Metros Cuadrados	2380	2380
CHP240202372709	Metros Cuadrados	1821.9	1821.9
CHP240202373592	Metros lineales	680	680
CHP240202375069	Piezas	39	39
CHP240202380790	Piezas	48	48
CHP240302417128	Metros lineales	45	45
CHP240302417855	Piezas	63	63
CHP240302419313	Piezas	18	18
CHP240302425096	Metros Cuadrados	300	300
CHP240102343980	Metros lineales	667.71	667.71
CHP240202363648	Piezas	22	22
CHP240202368940	Piezas	64	64
CHP240202369426	Metros Cuadrados	628.68	628.68
CHP240202370832	Metros lineales	9428.4	9428.4
CHP240202375470	Metros lineales	6.56	6.56
CHP240202376281	Metros Cuadrados	2142.5	2142.5
CHP240202376372	Metros lineales	3633.2	3633.2
CHP240202380521	Piezas	24	24
CHP240302417959	Metros Cuadrados	664	664
CHP240202367354	Piezas	34	34
CHP240202367551	Metros Cuadrados	553.31	553.31
CHP240202369805	Metros Cuadrados	2423.5	2423.5
CHP240202371153	Metros Cuadrados	1329.1	1329.1
CHP240202372154	Metros lineales	1160	1160
CHP240202372400	Metros lineales	290.2	290.2

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202372551	Piezas	53	53
CHP240202373254	Metros Cuadrados	727	727
CHP240202373683	Metros Cuadrados	586.04	586.04
CHP240202374635	Metros Cuadrados	829.5	829.5
CHP240202376720	Metros lineales	279.9	279.9
CHP240202383631	Piezas	56	56
CHP240302417311	Piezas	27	27
CHP240302417536	Metros lineales	3.5	3.5
CHP240302417547	Metros Cuadrados	1685.6	1685.6
CHP240302417578	Metros Cuadrados	547.5	547.5
CHP240302419303	Piezas	18	18
CHP240302419315	Metros lineales	4293	4293
CHP240302419351	Piezas	20	20
CHP240102343936	Metros lineales	1832	1832
CHP240202372106	Metros Cuadrados	2070.6	2070.6
CHP240202373209	Piezas	10	10
CHP240202373243	Piezas	22	22
CHP240202373938	Metros Cuadrados	2176	2176
CHP240202374614	Metros lineales	610.65	610.65
CHP240202374712	Metros Cuadrados	860.66	860.66
CHP240202374981	Metros Cuadrados	1432.6	1432.6
CHP240202376143	Metros Cuadrados	1885	1885
CHP240202379818	Metros lineales	9960	9960
CHP240202381232	Piezas	48	48
CHP240202381241	Piezas	42	42

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302418399	Metros lineales	667.71	667.71
CHP240302419350	Piezas	35	35
CHP240102343750	Metros lineales	1122.9	1122.9
CHP240202369041	Piezas	64	64
CHP240202370751	Metros lineales	3313.3	3313.3
CHP240202371101	Piezas	43	43
CHP240202372094	Metros Cuadrados	2500	2500
CHP240202373625	Kilómetro	2.03	2.03
CHP240202374045	Metros lineales	1312.1	1312.1
CHP240202376063	Piezas	28	28
CHP240202377741	Piezas	40	40
CHP240202377765	Metros lineales	8030	8030
CHP240302418267	Metros Cuadrados	840	840
CHP240302418433	Metros lineales	14300	14300
CHP240302418438	Metros lineales	2069.8	2069.8

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202377818	Chiapas	Ocosingo	Quince de Marzo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-LIBERTAD, CARRETERA CUXULJA-	-92.104403	16.857196
CHP240202379852	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA	-92.24958639	16.91532853
CHP240202379899	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PALESTINA, CALLE G	-91.26080757	16.81731806
CHP240202376470	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L	-92.21652056	16.81848147
CHP240202379236	Chiapas	Ocosingo	Pashila Pomarrosa	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE POMARROSA LA OBRA SE LOCALIZA P	-92.08159505	16.89672124
CHP240202381007	Chiapas	Ocosingo	Sacjaven Buena Vista	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACJAVEN BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 100 EJIDO SACJAVEN BUENA VISTA, 29950 SACJAVEN BUENA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE	-92.08454366	16.86832714
CHP240202379752	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	CALLE CENTRAL EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SU PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA AGENCIAL MUNICIPAL DE FRONTERA COROZ	-90.88446	16.814988
CHP240202381257	Chiapas	Ocosingo	El Parral	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTO TOMAS-RANCHO LALTIC, TERRACERIA RANCHO LALTI	-92.053731	16.899305
CHP240202381352	Chiapas	Ocosingo	La Piedra	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-BUENOS AIRES, CARRETERA BUENOS AIRES-LA PIEDR	-92.128622	16.789672
CHP240202373856	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIEE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA	-90.8838311	16.81368512

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202378958	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 139 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE A NUEVA IBARRA, TERRACERIA EL PUENTE PARA LLEGAR A LA	-91.371308	16.564336
CHP240202375997	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA C	-92.26233073	16.90441922
CHP240202373255	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE VISTA HERMOSA BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO	-92.08721661	16.90536656
CHP240202369103	Chiapas	Ocosingo	Alacté Buenavista Uno	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE BUENA VIST	-92.11426141	16.87750117
CHP240202374783	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 19 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHULNA Y CALLE EL ROSARIO, TERRACERIA TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASAND	-92.2495951	16.91584188
CHP240202374830	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 23 EJIDO TENANGO BARRIO CINCO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BUGA	-92.26610405	16.90445954
CHP240202374886	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 3, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL Y L	-91.84213175	16.98249782
CHP240202374946	Chiapas	Ocosingo	Sabsitic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SABSITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 400 EJIDO SABSITIC, 29950 SABSITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CAL	-91.85111904	16.98948575
CHP240202375017	Chiapas	Ocosingo	Locatalum Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 20 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LUCUMILJA Y TERRACERIA CHULNA, CALLE TENANGO UNO LA OBRA SE LO	-92.23406848	16.91108071
CHP240202378090	Chiapas	Ocosingo	Yaxalá	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CASA EJ	-91.704207	16.898016

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202371595	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA LOS OLIVOS, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN	-92.27358841	16.88684832
CHP240202373170	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CA	-92.11318346	16.92780033
CHP240202371342	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tenejapa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA KILÓMETRO 258 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA NUEVO TENE	-91.14585439	16.12325251
CHP240202377434	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA KILÓMETRO 28 + 55 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE C	-91.263471	16.81194421
CHP240202372857	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ROSA, CAMINO EL RETIRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRACERI	-91.9593005	16.88331078
CHP240202371625	Chiapas	Ocosingo	Barrio el Cedro	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO PO	-92.11011317	16.91598167
CHP240302425200	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 90 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA	-91.70736316	17.12047177
CHP240302425202	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO CINTALAPA SEG	-91.2602936	16.81846339
CHP240302419756	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA BARRIO TEE TIKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 900 EJIDO SIBACA BARRIO TEE TIKIL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE TEE TIKIL LA OBRA SE LOCALIZA PASND	-92.13838346	16.93013002
CHP240302419760	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE SIBACA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASND LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE J	-92.14007862	16.92868281

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302419761	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE O	-90.88211158	16.81976142
CHP240302423903	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 200 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y CARRETERA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA SANTA MARG	-91.728401	16.944353
CHP240302420115	Chiapas	Ocosingo	Nuevo León	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MATAMOROS, CALLE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC	-91.71276823	16.94040419
CHP240302420118	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y LA CALLE TERC	-92.08954242	16.90296097
CHP240302421779	Chiapas	Ocosingo	San Luis	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 400 EJIDO SAN LUIS, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA SANTA ROSA DOS LA OBRA SE LOCAL	-91.644378	16.932294
CHP240302422190	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tumbalá	CALLE NUEVO TUMBALÁ EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO TUMBALA, CALLE ELNARANJITO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ASUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TERREN	-91.242409	16.983249
CHP240302422191	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tumbalá	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALÁ KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA EL NARANJO-EL PARAISO, CAMINO EL NARANJ	-91.242409	16.983249
CHP240302422193	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, TERRACERIA SIBACA-SAN MARC	-92.21159334	16.95762795
CHP240302421623	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Sombra	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 50 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA SANTO DOMINGO, TERRACERIA UNBILI	-91.44456	17.08749
CHP240302420249	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE LOS PINOS II BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR, CALLE NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA OCTAVA SUR O	-92.08882895	16.9017086

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302423370	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR SOLORZANO PANIA	-92.08637475	16.90958969
CHP240302421197	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO,	-91.628487	16.900012
CHP240302417466	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANCITA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE A UNAS CUADRAS LA CALLE LAS ROSAS ENF	-92.09529195	16.89102559
CHP240302417494	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HERMOSILLO, CALLE DAMASCO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA IGLESIA TORRE FU	-92.11687107	16.90317951
CHP240302417519	Chiapas	Ocosingo	Vista Hermosa	CAMINO TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO VISTE HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CEDRO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CAMPO A	-92.09732624	16.93211941
CHP240302417528	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Sacrificio	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CIPRES, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAM	-92.14167033	16.78480146
CHP240302417557	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 50 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LACANTUN Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE	-92.26349124	16.90458725
CHP240302418374	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz Uno	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ UNO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO SANTA CRUZ UNO, 29950 SANTA CRUZ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRAC	-91.679622	17.012429
CHP240302418383	Chiapas	Ocosingo	San Felipe	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 29950 SAN FELIPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRACERIA SAN ANT	-91.884617	16.987178
CHP240302418396	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ORIENTE SUR ENF	-92.08987233	16.89800531

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417177	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA O	-91.48316111	16.563575
CHP240302417210	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Teaquil	CAMINO TRAMO OCOSINGO - BUENAVISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO BUENAVISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN	-92.12178046	16.89768553
CHP240302417801	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO LOS PINOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO NUEVA PALESTINA ATRÁS DE LA C	-91.261883	16.820056
CHP240302417835	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE SEBASTIAN ESCOBEDO BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACAO 1RA. SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA O	-91.25697594	16.81839473
CHP240302419159	Chiapas	Ocosingo	Morelos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RASTRO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DISTRUB	-92.09666239	16.88930614
CHP240302417276	Chiapas	Ocosingo	La Estrella	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 50 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOLORES, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	-91.75968385	16.95242432
CHP240302417961	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 25 EJIDO LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE LA ORQUIDEA LA OBRA SE LO	-92.10834477	16.92201406
CHP240302419239	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN COMUNIDAD NUEBA PALESTIN	-91.26857677	16.82015655
CHP240302419259	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE LA CEIBA BARRIO MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA LAUREL, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO SOBRE LA CALLE CEIBA ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y	-92.076971	16.903312
CHP240102343379	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Centro de Población Linda Vista	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 40 EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, 29950 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LINDA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL	-92.17032	16.863922

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240102343798	Chiapas	Ocosingo	El Laurel	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENF	-91.83261124	16.9961204
CHP240102344735	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO VILLA SATELITE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATELITE Y CALLE JUPITER, CALLE ORION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE	-92.08052243	16.89833705
CHP240202372211	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EL CHORRO, CALLEJON POMARROSA	-92.07934042	16.85148626
CHP240202372327	Chiapas	Ocosingo	El Censo	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENSO Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE EL CENSO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA	-91.55972831	16.86253822
CHP240202374650	Chiapas	Ocosingo	Barrio la Laguna	CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE MARGARITAS, CALLE LAS MALVINAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO BENITO JUAREZ UBICADA SOBRE L	-92.08093704	16.92544084
CHP240202375194	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO CUATRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO CUATRO, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALI	-92.2031624	16.99558098
CHP240202375512	Chiapas	Ocosingo	Maranatha	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARANATHA KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO MARANATHA, 29950 MARANATHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALILEA Y AVENIDA NAZARETH, CARRETERA ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LOS	-92.047437	16.87345
CHP240202375831	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO TRES, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO P	-92.20266874	16.99527119
CHP240202376075	Chiapas	Ocosingo	San Nicolás Tenanguito	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, CARRETE	-92.15395067	16.94054462
CHP240202377452	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 120 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y CALLE CUATRO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVE	-92.26492039	16.90513346

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417925	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	CAMINO TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 700 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCA	-91.62886633	16.90042743
CHP240202369780	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACIÓN EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BOSQUE, UBICAD	-92.10512144	16.91300414
CHP240202370259	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILÓMETRO 253 + 100 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA PEÑA BLANCA LA OBR	-91.15328102	16.10199476
CHP240202370627	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE ADELA FLORES, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA TIENDA ABARROTERA LÓPEZ UBICADO SOBRE LA CALL	-92.10733046	16.91186148
CHP240202370764	Chiapas	Ocosingo	El Edén	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERIA CHAMIZAL, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDA	-92.07865657	16.91739587
CHP240202371276	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA LA BAJADA EJIDO ABASOLO BARRIO LA BAJADA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE EL POZO, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA TIENDA MENDEZ UBICADA SOBRE LA AVENIDA LA BAJADA	-92.21549992	16.81984359
CHP240202371312	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA JUAN PABLO EJIDO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DEL PARQUE ABASOLO UBICADA SOBRE AVENIDA JUAN PABLO ES UN	-92.21633516	16.81794945
CHP240202373308	Chiapas	Ocosingo	Valle Dorado	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VALLE DORADO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGUITAS Y CALLE SAN DIEGO, CALLE ARIOSTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE	-92.087739	16.921767
CHP240202390101	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHI	-92.105588	16.889525
CHP240302418223	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS COLONIA BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 5 EJIDO LOS PINOS COLONIA BELEN, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE BELEN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA	-92.11089823	16.92150084

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302418321	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	CAMINO TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 77 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO F	-92.08846494	16.84067067
CHP240302419346	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE PICHUCALCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-91.30181855	16.53057164
CHP240302420408	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 54 EJIDO SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN MARCOS, CALLE MEQUEJA LA OBRA SE	-92.21115506	16.95707946
CHP240302422198	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	AVENIDA EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MACAPAMIAS Y CALLE EL CEDRON, CALLE LOS GUANOS PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A SALIDA SALIDA A SAN CRISTOBALA LA ALTURA DE LA	-92.10359484	16.89590945
CHP240302422202	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CERRS 16 EL ENCINO Y CARRETERA CERRS 16 EL ENCINO-SANTA MAR	-92.0395	16.864224
CHP240202365503	Chiapas	Ocosingo	Lequillum	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO LA VENTANA, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESC	-92.00922281	16.88622574
CHP240202370171	Chiapas	Ocosingo	San Antonio del Monte	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA	-91.84047365	16.91240253
CHP240202372495	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Bulwa	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE NUEVO JATATE, CALLE BULWA LA OBRA SE LOCALIZA	-92.07777998	16.80432778
CHP240202373296	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MORELIA Y CAMINO RIO BLANCO, TERRACERIA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A NUEVA	-91.90250457	16.80721203
CHP240202375624	Chiapas	Ocosingo	Yut'Já Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 20 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA TENANGO, CAMINO YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA SA	-92.24433576	16.92469628

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202376094	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 8 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA CHULNA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE	-92.24985459	16.91554469
CHP240202377365	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA CALLE P	-92.10200333	16.87219437
CHP240202377525	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL KILÓMETRO 5 + 800 REGION BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAFGISTERIAL Y AVENIDA RELLENO SANITARIO, CALLE CAMINO REAL	-92.07045202	16.90292771
CHP240202377854	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE SA	-91.26023089	16.81533338
CHP240202380762	Chiapas	Ocosingo	15 de Septiembre	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA	-92.128389	16.74983113
CHP240302417783	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS EN	-92.11745762	16.92720832
CHP240302418392	Chiapas	Ocosingo	Nupja Chiviltic	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUPJA CHIVILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO NUPJA CHIVILTIC, 29950 NUPJA CHIVILTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NUEVO ROSARIO- BENITO JUÁREZ YALCHUC Y CARRETERA EL NUEVO ROSARIO-TIER	-91.8276572	16.80626539
CHP240302419144	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, T	-91.62713188	16.89686252
CHP240302423372	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL	-91.667568	16.680941
CHP240202367504	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA 2DA SUR PONIENTE, AVENIDA GIRASOLES LA OBRA S	-92.07292818	16.88859162

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202370165	Chiapas	Ocosingo	Loma Bonita	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILÓMETRO 271 + 20 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, CARRETERA LOMA BONITA LA OBRA P	-91.00048954	16.08638016
CHP240202372709	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 21 DE MARZO, PASAJE OCOSINGO - LOS PINOS LA OBRA SE LOCALI	-92.11056539	16.92058831
CHP240202373592	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y CALLE AGUA AZUL, CALLE ZAPOTAL LA OBRA SE	-91.48166617	16.79722123
CHP240202375069	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUE KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO	-92.107392	16.928467
CHP240202380790	Chiapas	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 25 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CAL	-92.13214566	16.77450701
CHP240302417128	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 40 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA OBRA SE	-92.10956646	16.90901759
CHP240302417855	Chiapas	Ocosingo	Francisco Villa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA 1, CALLE FRANCISCO VILLA 2 LA OBRA SE	-91.33351972	16.98646611
CHP240302419313	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-NUEVO JERUSALEN	-92.02711278	16.89517583
CHP240302425096	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 80 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA ESTA LOCALIZADA ENF	-92.13914008	16.92928702
CHP240102343980	Chiapas	Ocosingo	Barrio Cuauhtémoc	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO CUAHUTEMOC KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO CUAHUTEMOC, 29950 BARRIO CUAHTÉMOC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE GAVIOTA LA OBRA SE LOCALIZA A U	-92.084975	16.886669

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202363648	Chiapas	Ocosingo	La Cañada	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 102 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA ZAPATA, CALLE LA CAÑADA 1 LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CALLE	-92.12838264	16.906352
CHP240202368940	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 102 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL ROSARIO, CALLE LA VICTORIA I LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA	-92.10156881	16.87225083
CHP240202369426	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE	-92.175075	16.779557
CHP240202370832	Chiapas	Ocosingo	El Nuevo Rosario	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA LAS PALMAS, CAMINO ROSARIO LA OBRA SE L	-91.78395308	16.80597571
CHP240202375470	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA BIENESTAR EJIDO ABASOLO BARRIO MANANTIAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL BANCO BIENESTAR UBICADA SBRE LA AVENIDA BIENESTAR ES UN	-92.21283682	16.82094849
CHP240202376281	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ	-92.09607416	16.92002516
CHP240202376372	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP	-91.52444552	16.81210577
CHP240202380521	Chiapas	Ocosingo	La Independencia	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ESTRELLA, CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE	-91.71792855	17.13163267
CHP240302417959	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE MILENIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIMERO DE MARZO Y LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE ENFRENTE EN	-92.0795646	16.90729289
CHP240202367354	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir Yaxchilán	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA	-91.880586	16.950826

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202367551	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AV. NTE. PTE. Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENI	-92.10146605	16.90511134
CHP240202369805	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO ABASOLO BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE EL PUENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE	-92.205058	16.817942
CHP240202371153	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PEDREGAL, CALLE AMPLIACION SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ABARROTOS MONTE DE S	-92.09986952	16.90290593
CHP240202372154	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 102 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL DE IGUALA Y CALLE SECUNDARIA PLAN DE IGUALA, TERRACERIA LIRIO	-92.03951609	16.86420853
CHP240202372400	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A LADO DEL COBACH 16 UBICADA SOBRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR	-92.08356562	16.90523221
CHP240202372551	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA Y CALLE LIRIOS 1, CALLE SAN FEL	-92.13284522	16.82983802
CHP240202373254	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 52 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SIBACA Y CALLE LOS FLORES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	-92.14320607	16.93085362
CHP240202373683	Chiapas	Ocosingo	Los Rayos del Sol	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ATOTONILCO, CAMINO LOS RAYOS DEL SOL	-92.12454144	16.81863567
CHP240202374635	Chiapas	Ocosingo	San Francisco Loma Bonita	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA L	-92.10525827	16.87222178
CHP240202376720	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS UK UM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 25 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS UK UM, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CINCO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASA	-92.2646342	16.90398733

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202383631	Chiapas	Ocosingo	Nuevo León	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO PIEDRECITAS LA OBRA SE LOCALIZA ENF	-91.712333	16.940444
CHP240302417311	Chiapas	Ocosingo	Dolores	CAMINO TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL SUSPIRO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA SEPTIMO DIA	-91.79791332	16.90349574
CHP240302417536	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE MONTES AZULES BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LAS ÁREA VERDES DE BARRIO LACANDON UBICADA SOBRE LA CALLE MO	-92.09771546	16.89688167
CHP240302417547	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE SAGRADO CORAZON BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE IGLESIA SAGRADO CORAZON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA	-91.25958414	16.81968207
CHP240302417578	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA KILÓMETRO 1 + 875 BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y P	-92.11075607	16.90631784
CHP240302419303	Chiapas	Ocosingo	La Libertad	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-LA LIBERTAD LA OBRA S	-91.99989861	16.91562722
CHP240302419315	Chiapas	Ocosingo	El Bravo Uno	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL BRAVO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 50 EJIDO EL BRAVO UNO, 29950 EL BRAVO UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA TERESA DOS, TERRACERIA EL BRAVO UNO LA OBRA SE L	-91.638087	16.763584
CHP240302419351	Chiapas	Ocosingo	San José	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN JOSE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-91.39708619	16.70971489
CHP240102343936	Chiapas	Ocosingo	Miramar	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILÓMETRO 4 + 995 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA AGUA AZUL, CAMINO PRINCIPAL-SALIDA AL HOSPITAL 20 CAMAS LA OBRA SE L	-92.05698233	16.90498619
CHP240202372106	Chiapas	Ocosingo	Ampliación Santa Julia	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACIÓN SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 150 EJIDO AMPLIACIÓN SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SANTA JULIA, CALLE GIRASOLES LA O	-92.05823257	16.92215202

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202373209	Chiapas	Ocosingo	Najvactic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAJVACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO NAJVACTIC, 29950 NAJVACTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES LA OBRA	-91.82678943	16.95846979
CHP240202373243	Chiapas	Ocosingo	Carmen Tajaltic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERI	-91.807876	16.972951
CHP240202373938	Chiapas	Ocosingo	Barrio 2000	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO 2000 KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO CENTRA, CAMINO SAN DIEGO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CAMINO PRIN	-92.084308	16.925285
CHP240202374614	Chiapas	Ocosingo	Tenango	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO CENTRO KILÓMETRO 41 + 26 EJIDO TENANGO BARRIO CENTRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE LAS FLORES, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA PASAND	-92.26426133	16.90288564
CHP240202374712	Chiapas	Ocosingo	Puerto Bello Metzabok	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO BETZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 24 EJIDO PUERTO BELLO BETZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCAL	-91.62346788	17.11288605
CHP240202374981	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOB	-92.132716	16.82956
CHP240202376143	Chiapas	Ocosingo	Campo Virgen	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO	-92.17875409	16.80099672
CHP240202379818	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA	-91.30264467	16.53058192
CHP240202381232	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-LAS TAZAS, TERRACERIA LAS TAZAS-SAN MAR	-92.15115487	16.83470585
CHP240202381241	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Ranchito	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO RANCHITO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO NUEVO RANCHITO, 29950 NUEVO RANCHITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, TERRACERI	-92.120011	16.808889

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302418399	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Porvenir	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, TERRA	-91.960741	16.900925
CHP240302419350	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 94 + 600 EJIDO SAN CARALAMPPIO, 29950 SAN CARALAMPPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN CARALAMPPIO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA	-91.42448652	16.73763165
CHP240102343750	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y AVENIDA CAFETALES, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE	-92.0942774	16.88235297
CHP240202369041	Chiapas	Ocosingo	Santa María del Carmen	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 88 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE MARIA DEL CAR	-92.000058	16.84947809
CHP240202370751	Chiapas	Ocosingo	El Aguacate	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO EL AGUACATE, 29950 EL AGUACATE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA CRUCERO COROZAL, CAMINO EL AGUACATE LA OBRA SE LOCALIZA	-90.89720208	16.71105121
CHP240202371101	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE NUEVO PARAISO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN	-91.74573632	16.91770406
CHP240202372094	Chiapas	Ocosingo	Vista Alegre	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JACAB Y HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA VISTA ALEGRE, CARRET	-92.05290855	16.90801595
CHP240202373625	Chiapas	Ocosingo	Candelaria Bulwa	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA BULWA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA	-92.09220982	16.78550736
CHP240202374045	Chiapas	Ocosingo	Campo Virgen	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y TERRACERIA CAMPOV	-92.1781006	16.79962415
CHP240202376063	Chiapas	Ocosingo	Nueva Providencia	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO SAN FELIPE, CAR	-92.14088889	16.82077778

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202377741	Chiapas	Ocosingo	Peña Chabarico	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, CARRETERA DOLORES	-91.74866924	16.96971845
CHP240202377765	Chiapas	Ocosingo	Crucero Bonampak	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO BONAMPAK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 235 + 231 EJIDO CRUCERO BONAMPAK, 29950 CRUCERO BONAMPAK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO SHUPA-CRUCERO SAN JAVI	-91.10390496	16.75584821
CHP240302418267	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE PARAISO, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE TONI	-92.25040176	16.91604252
CHP240302418433	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VIRGINA UNO, CALLE VIRGINIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRI	-92.17434989	16.87756189
CHP240302418438	Chiapas	Ocosingo	La Arena 2da. Sección (Morelos)	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 27 EJIDO LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS, 29950 LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE	-91.51574446	17.11539356

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240202377818	Obra	MOC-FAISMUN-0111/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	600002.38	600002.38
CHP240202379852	Obra	MOC-FAISMUN-0246/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562466.59	1562466.59
CHP240202379899	Obra	MOC-FAISMUN-0266/2024	ARQ. DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4999342.07	4999342.07
CHP240202376470	Obra	MOC-FAISMUN-0100/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999999.31	1999999.31
CHP240202379236	Obra	MOC-FAISMUN-0238/2024	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999524.13	999524.13
CHP240202381007	Obra	MOC-FAISMUN-0084/2024	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240202379752	Obra	MOC-FAISMUN-0134/2024	ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2667336.77	2667336.77
CHP240202381257	Obra	MOC-FAISMUN-0112/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3997144.52	3997144.52
CHP240202381352	Obra	MOC-FAISMUN-0221/2024	LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3006391.42	3006391.42
CHP240202373856	Obra	MOC-FAISMUN-0177/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499809.39	3499809.39
CHP240202378958	Obra	MOC-FAISMUN-0123/2024	CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4413318.29	4413318.29
CHP240202375997	Obra	MOC-FAISMUN-0205/2024	DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562365.02	1562365.02
CHP240202373255	Obra	MOC-FAISMUN-0061/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999393.42	3999393.42
CHP240202369103	Obra	MOC-FAISMUN-0032/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5996292	5996292.0
CHP240202374783	Obra	MOC-FAISMUN-0184/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562499.9	1562499.9
CHP240202374830	Obra	MOC-FAISMUN-0185/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562105.3	1562105.3
CHP240202374886	Obra	MOC-FAISMUN-0186/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2935489.19	2935489.19
CHP240202374946	Obra	MOC-FAISMUN-0187/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3059169.57	3059169.57
CHP240202375017	Obra	MOC-FAISMUN-0188/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562493.64	1562493.64
CHP240202378090	Obra	MOC-FAISMUN-0120/2024	RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1992413.39	1992413.39
CHP240202371595	Obra	MOC-FAISMUN-0145/2024	ERIK OLMEDO WONG	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999624.43	2999624.43
CHP240202373170	Obra	MOC-FAISMUN-0175/2024	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	6714315.08	6714315.08
CHP240202371342	Obra	MOC-FAISMUN-0047/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA TABASCO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2666397.16	2666397.16
CHP240202377434	Obra	MOC-FAISMUN-0226/2024	ABISAI DIAZ LEDESMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999992.25	5999992.25
CHP240202372857	Obra	MOC-FAISMUN-0158/2024	LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2006489.4	2006489.4
CHP240202371625	Obra	MOC-FAISMUN-0148/2024	COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2940003.28	2940003.28
CHP240302425200	Obra	MOC-FAISMUN-0350/2024	KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2683331.75	2683331.75
CHP240302425202	Obra	MOC-FAISMUN-0392/2024	ABISAI DIAZ LEDESMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1994404.59	1994404.59
CHP240302419756	Obra	MOC-FAISMUN-0272/2024	JUAN CARLOS FLORES GURGUA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3867729.19	3867729.19
CHP240302419760	Obra	MOC-FAISMUN-0300/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2969234.09	2969234.09

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302419761	Obra	MOC-FAISMUN-0275/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999783.47	999783.47
CHP240302423903	Obra	MOC-FAISMUN-0300/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2969234.09	2969234.09
CHP240302420115	Obra	MOC-FAISMUN-0283/2024	MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3096833.46	3096833.46
CHP240302420118	Obra	MOC-FAISMUN-0284/2024	FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999756.63	999756.63
CHP240302421779	Obra	MOC-FAISMUN-0354/2024	JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3562406.13	3562406.13
CHP240302422190	Obra	MOC-FAISMUN-0358/2024	OBET DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2499629.47	2499629.47
CHP240302422191	Obra	MOC-FAISMUN-0359/2024	LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2299107.33	2299107.33
CHP240302422193	Obra	MOC-FAISMUN-0360/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2496190.93	2496190.93
CHP240302421623	Obra	MOC-FAISMUN-0349/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3299959.94	3299959.94
CHP240302420249	Obra	MOC-FAISMUN-0285/2024	FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.61	999999.61
CHP240302423370	Obra	MOC-FAISMUN-0368/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999982.21	999982.21
CHP240302421197	Obra	MOC-FAISMUN-0347/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3404065.07	3404065.07
CHP240302417466	Obra	MOC-FAISMUN-0119/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240302417494	Obra	MOC-FAISMUN-0136/2024	ERIK OLMEDO WONG	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999920.56	1999920.56
CHP240302417519	Obra	MOC-FAISMUN-0194/2024	INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999087.01	3999087.01
CHP240302417528	Obra	MOC-FAISMUN-0200/2024	INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999413.67	1999413.67
CHP240302417557	Obra	MOC-FAISMUN-0305/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999993.11	2999993.11
CHP240302418374	Obra	MOC-FAISMUN-0315/2024	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1254745.9	1254745.9
CHP240302418383	Obra	MOC-FAISMUN-0316/2024	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1173029.5	1173029.5
CHP240302418396	Obra	MOC-FAISMUN-0241/2024	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999990.93	999990.93
CHP240302417177	Obra	MOC-FAISMUN-0296/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2094410.2	2094410.2
CHP240302417210	Obra	MOC-FAISMUN-0080/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240302417801	Obra	MOC-FAISMUN-0312/2024	ABISAI DIAZ LEDESMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999823.44	5999823.44
CHP240302417835	Obra	MOC-FAISMUN-0311/2024	OBET DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999074.76	5999074.76
CHP240302419159	Obra	MOC-FAISMUN-0325/2024	ALEX ANTONINO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2205687.14	2205687.14
CHP240302417276	Obra	MOC-FAISMUN-0083/2024	WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3488316.49	3488316.49
CHP240302417961	Obra	MOC-FAISMUN-0217/2024	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999984.58	999984.58
CHP240302419239	Obra	MOC-FAISMUN-0332/2024	RAUL DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999724.23	1999724.23
CHP240302419259	Obra	MOC-FAISMUN-0335/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999941.15	999941.15
CHP240102343379	Obra	MOC-FAISMUN-0016/2024	RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2485744.79	2485744.79

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240102343798	Obra	MOC-FAISMUN-0027/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1785902.46	1785902.46
CHP240102344735	Obra	MOC-FAISMUN-0019/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999820.22	3999820.22
CHP240202372211	Obra	MOC-FAISMUN-0157/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1082308.4	1082308.4
CHP240202372327	Obra	MOC-FAISMUN-0160/2024	LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3183415.57	3183415.57
CHP240202374650	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999993.9	3999993.9
CHP240202375194	Obra	MOC-FAISMUN-0190/2024	GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2790050.08	2790050.08
CHP240202375512	Obra	MOC-FAISMUN-0081/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999285.18	3999285.18
CHP240202375831	Obra	MOC-FAISMUN-0191/2024	GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2053770.07	2053770.07
CHP240202376075	Obra	MOC-FAISMUN-0206/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1195323.9	1195323.9
CHP240202377452	Obra	MOC-FAISMUN-0220/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562494.79	1562494.79
CHP240302417925	Obra	MOC-FAISMUN-0207/2024	SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2000529.6	2000529.6
CHP240202369780	Obra	MOC-FAISMUN-0026/2024	CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999475.24	3999475.24
CHP240202370259	Obra	MOC-FAISMUN-0039/2024	ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2666411.46	2666411.46
CHP240202370627	Obra	MOC-FAISMUN-0043/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999968.48	3999968.48
CHP240202370764	Obra	MOC-FAISMUN-0048/2024	CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999938.84	3999938.84
CHP240202371276	Obra	MOC-FAISMUN-0044/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999984.23	3999984.23
CHP240202371312	Obra	MOC-FAISMUN-0045/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999981.09	3999981.09
CHP240202373308	Obra	MOC-FAISMUN-0058/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.99	999999.99
CHP240202390101	Obra	MOC-FAISMUN-0110/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1057538.05	1057538.05
CHP240302418223	Obra	MOC-FAISMUN-0219/2024	ARQ. ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.99	999999.99
CHP240302418321	Obra	MOC-FAISMUN-0228/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2237840.08	2237840.08
CHP240302419346	Obra	MOC-FAISMUN-0258/2024	ZENAIDA GOMEZ AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2569050.6	2569050.6
CHP240302420408	Obra	MOC-FAISMUN-0292/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1498524.64	1498524.64
CHP240302422198	Obra	MOC-FAISMUN-0363/2024	SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1238927.1	1238927.1
CHP240302422202	Obra	MOC-FAISMUN-0364/2024	CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1072063.37	1072063.37
CHP240202365503	Obra	MOC-FAISMUN-0022/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999260.27	3999260.27
CHP240202370171	Servicios	MOC-FAISMUN-0143/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2997000.49	2997000.49
CHP240202372495	Obra	MOC-FAISMUN-0163/2024	OMAR GARCIA TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1199167.39	1199167.39
CHP240202373296	Obra	MOC-FAISMUN-0170/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2992861.06	2992861.06
CHP240202375624	Obra	MOC-FAISMUN-0189/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562460.07	1562460.07

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240202376094	Obra	MOC-FAISMUN-0196/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3449637.29	3449637.29
CHP240202377365	Obra	MOC-FAISMUN-0215/2024	ALFREDO SANTOS ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2000945.48	2000945.48
CHP240202377525	Obra	MOC-FAISMUN-0118/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4999964.65	4999964.65
CHP240202377854	Obra	MOC-FAISMUN-0225/2024	SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2994342.45	2994342.45
CHP240202380762	Obra	MOC-FAISMUN-0075/2024	YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2963839.19	2963839.19
CHP240302417783	Obra	MOC-FAISMUN-0310/2024	JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000000	3000000.0
CHP240302418392	Obra	MOC-FAISMUN-0322/2024	GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	997916.7	997916.7
CHP240302419144	Obra	MOC-FAISMUN-0324/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	995463.26	995463.26
CHP240302423372	Obra	MOC-FAISMUN-0371/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	626346.73	626346.73
CHP240202367504	Obra	MOC-FAISMUN-0021/2024	ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999997.03	3999997.03
CHP240202370165	Obra	MOC-FAISMUN-0037/2024	ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2666522.74	2666522.74
CHP240202372709	Obra	MOC-FAISMUN-0053/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999760.78	3999760.78
CHP240202373592	Obra	MOC-FAISMUN-0171/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999938.96	1999938.96
CHP240202375069	Obra	MOC-FAISMUN-0076/2024	CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2421910.08	2421910.08
CHP240202380790	Obra	MOC-FAISMUN-0077/2024	YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2963839.19	2963839.19
CHP240302417128	Obra	MOC-FAISMUN-0294/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1001132.22	1001132.22
CHP240302417855	Obra	MOC-FAISMUN-0313/2024	RAUL DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3889943.79	3889943.79
CHP240302419313	Obra	MOC-FAISMUN-0338/2024	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1109349.87	1109349.87
CHP240302425096	Obra	MOC-FAISMUN-0222/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2074014.3	2074014.3
CHP240102343980	Obra	MOC-FAISMUN-0042/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999233.72	3999233.72
CHP240202363648	Obra	MOC-FAISMUN-0046/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1408680.36	1408680.36
CHP240202368940	Obra	MOC-FAISMUN-0024/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999987.46	3999987.46
CHP240202369426	Obra	MOC-FAISMUN-0035/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1268710.8	1268710.8
CHP240202370832	Obra	MOC-FAISMUN-0144/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1848296.25	1848296.25
CHP240202375470	Obra	MOC-FAISMUN-0078/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4000000	4000000.0
CHP240202376281	Obra	MOC-FAISMUN-0099/2024	JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999937.62	3999937.62
CHP240202376372	Obra	MOC-FAISMUN-0199/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2200335.61	2200335.61
CHP240202380521	Obra	MOC-FAISMUN-0082/2024	JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1524952.67	1524952.67
CHP240302417959	Obra	MOC-FAISMUN-0216/2024	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999960.47	999960.47
CHP240202367354	Obra	MOC-FAISMUN-0015/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1418178.69	1418178.69

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240202367551	Obra	MOC-FAISMUN-0006/2024	RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1052930.26	1052930.26
CHP240202369805	Obra	MOC-FAISMUN-0028/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999371.85	3999371.85
CHP240202371153	Obra	MOC-FAISMUN-0150/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999863.73	3999863.73
CHP240202372154	Obra	MOC-FAISMUN-0156/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	499229.73	499229.73
CHP240202372400	Obra	MOC-FAISMUN-0161/2024	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1722261.28	1722261.28
CHP240202372551	Obra	MOC-FAISMUN-0165/2024	DALIA INES PEÑATE ABADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3498237.54	3498237.54
CHP240202373254	Obra	MOC-FAISMUN-0168/2024	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	740694.1	740694.1
CHP240202373683	Obra	MOC-FAISMUN-0174/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2198898.38	2198898.38
CHP240202374635	Obra	MOC-FAISMUN-0182/2024	ALFREDO SANTOS ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1340148.94	1340148.94
CHP240202376720	Obra	MOC-FAISMUN-0208/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562491.05	1562491.05
CHP240202383631	Obra	MOC-FAISMUN-0063/2024	JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3640029.17	3640029.17
CHP240302417311	Obra	MOC-FAISMUN-0085/2024	WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1676293.58	1676293.58
CHP240302417536	Obra	MOC-FAISMUN-0303/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999577.45	999577.45
CHP240302417547	Obra	MOC-FAISMUN-0304/2024	RAUL DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000007.28	3000007.28
CHP240302417578	Obra	MOC-FAISMUN-0306/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999542.32	999542.32
CHP240302419303	Obra	MOC-FAISMUN-0337/2024	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1130717.48	1130717.48
CHP240302419315	Obra	MOC-FAISMUN-0339/2024	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2494479.37	2494479.37
CHP240302419351	Obra	MOC-FAISMUN-0264/2024	JEREMIAS GOMEZ CHULIN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	958350.83	958350.83
CHP240102343936	Obra	MOC-FAISMUN-0038/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999731.25	3999731.25
CHP240202372106	Obra	MOC-FAISMUN-0052/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999743.07	3999743.07
CHP240202373209	Obra	MOC-FAISMUN-0054/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1676293.58	1676293.58
CHP240202373243	Obra	MOC-FAISMUN-0055/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3653045.83	3653045.83
CHP240202373938	Obra	MOC-FAISMUN-0065/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999415.59	3999415.59
CHP240202374614	Obra	MOC-FAISMUN-0179/2024	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3449844.57	3449844.57
CHP240202374712	Obra	MOC-FAISMUN-0183/2024	ELISEO SANTIZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1149999.94	1149999.94
CHP240202374981	Obra	MOC-FAISMUN-0086/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499716.86	3499716.86
CHP240202376143	Obra	MOC-FAISMUN-0091/2024	ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3699672.03	3699672.03
CHP240202379818	Obra	MOC-FAISMUN-0245/2024	CONSTRUSUR OCOSSELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000521.97	3000521.97
CHP240202381232	Obra	MOC-FAISMUN-0180/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999556.95	2999556.95
CHP240202381241	Obra	MOC-FAISMUN-0236/2024	LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2599677.76	2599677.76

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302418399	Obra	MOC-FAISMUN-0323/2024	GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	775504.34	775504.34
CHP240302419350	Obra	MOC-FAISMUN-0262/2024	JEREMIAS GOMEZ CHULIN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1651884	1651884.0
CHP240102343750	Obra	MOC-FAISMUN-0017/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999721.26	3999721.26
CHP240202369041	Obra	MOC-FAISMUN-0030/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3998299.6	3998299.6
CHP240202370751	Obra	MOC-FAISMUN-0135/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2996788.78	2996788.78
CHP240202371101	Obra	MOC-FAISMUN-0149/2024	COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3502536.07	3502536.07
CHP240202372094	Obra	MOC-FAISMUN-0051/2024	LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3854002.01	3854002.01
CHP240202373625	Obra	MOC-FAISMUN-0173/2024	DALIA INES PEÑATE ABADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999934.64	5999934.64
CHP240202374045	Obra	MOC-FAISMUN-0068/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499999.98	3499999.98
CHP240202376063	Obra	MOC-FAISMUN-0087/2024	DALIA INES PEÑATE ABADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1746986.72	1746986.72
CHP240202377741	Obra	MOC-FAISMUN-0108/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2483266.75	2483266.75
CHP240202377765	Obra	MOC-FAISMUN-0109/2024	DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1931555.28	1931555.28
CHP240302418267	Obra	MOC-FAISMUN-0223/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2500030.58	2500030.58
CHP240302418433	Obra	MOC-FAISMUN-0250/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3484069.36	3484069.36
CHP240302418438	Obra	MOC-FAISMUN-0253/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4599543.18	4599543.18

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202377818	2024	4	Piezas	7	7	5.47	78.14285714
CHP240202379852	2024	4	Metros cuadrados de construcción	96	96	78.14	81.39583333
CHP240202379899	2024	4	Metros cuadrados de construcción	1750	1750	1054.18	60.23885714
CHP240202376470	2024	4	Metros Cuadrados	748	748	583.42	77.9973262
CHP240202379236	2024	4	Metros Cuadrados	180	180	124.34	69.07777778
CHP240202381007	2024	4	Piezas	64	64	44.99	70.296875
CHP240202379752	2024	4	Piezas	43	43	22.3	51.86046512
CHP240202381257	2024	4	Piezas	64	64	42.59	66.546875
CHP240202381352	2024	4	Piezas	49	49	49	100
CHP240202373856	2024	4	Metros Cuadrados	1712.6	1712.6	1357.08	79.24092024
CHP240202378958	2024	4	Metros lineales	20	20	9.49	47.45
CHP240202375997	2024	4	Metros lineales	299.3	299.3	149.65	50
CHP240202373255	2024	4	Metros Cuadrados	956	956	750.85	78.54079498
CHP240202369103	2024	4	Piezas	97	97	97	100
CHP240202374783	2024	4	Metros lineales	893.82	893.82	446.91	50
CHP240202374830	2024	4	Metros lineales	440.6	440.6	220.3	50
CHP240202374886	2024	4	Piezas	47	47	37.77	80.36170213
CHP240202374946	2024	4	Piezas	49	49	39.09	79.7755102
CHP240202375017	2024	4	Metros Cuadrados	49.36	49.36	24.68	50
CHP240202378090	2024	4	Piezas	32	32	16	50
CHP240202371595	2024	4	Metros cúbicos	8226.5	8226.5	4113.25	50
CHP240202373170	2024	4	Piezas	109	109	109	100
CHP240202371342	2024	4	Metros lineales	2620	2620	1290.61	49.25992366
CHP240202377434	2024	4	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8	691.44	30
CHP240202372857	2024	4	Metros lineales	921.6	921.6	678.94	73.66970486
CHP240202371625	2024	4	Piezas	32	32	32	100
CHP240302425200	2024	4	Metros cúbicos	185.41	185.41	185.41	100
CHP240302425202	2024	4	Metros Cuadrados	779.12	779.12	233.74	30.0005134
CHP240302419756	2024	4	Metros Cuadrados	3267.3	3267.3	2208.62	67.59771065
CHP240302419760	2024	4	Metros cúbicos	221.75	221.75	66.53	30.00225479
CHP240302419761	2024	4	Metros Cuadrados	583.47	583.47	466.36	79.92870242

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302423903	2024	4	Piezas	49	49	14.7	30
CHP240302420115	2024	4	Piezas	50	50	15	30
CHP240302420118	2024	4	Metros lineales	56	56	33.66	60.10714286
CHP240302421779	2024	4	Metros lineales	1610.6	1610.6	1117.46	69.38159692
CHP240302422190	2024	4	Metros lineales	1747.2	1747.2	1578.24	90.32967033
CHP240302422191	2024	4	Piezas	37	37	24.04	64.97297297
CHP240302422193	2024	4	Metros lineales	628.73	628.73	495.36	78.78739682
CHP240302421623	2024	4	Metros Cuadrados	339.9	339.9	271.12	79.76463666
CHP240302420249	2024	4	Metros Cuadrados	33.5	33.5	13.99	41.76119403
CHP240302423370	2024	4	Metros Cuadrados	385	385	115.5	30
CHP240302421197	2024	4	Piezas	55	55	44.52	80.94545455
CHP240302417466	2024	4	Piezas	64	64	44.99	70.296875
CHP240302417494	2024	4	Metros Cuadrados	1298.4	1298.4	389.52	30
CHP240302417519	2024	4	Metros Cuadrados	775	775	424.57	54.78322581
CHP240302417528	2024	4	Metros Cuadrados	820.75	820.75	654.7	79.76850442
CHP240302417557	2024	4	Metros lineales	399.95	399.95	320.36	80.1000125
CHP240302418374	2024	4	Piezas	30	30	9	30
CHP240302418383	2024	4	Piezas	28	28	8.4	30
CHP240302418396	2024	4	Metros lineales	74.33	74.33	59.5	80.04843267
CHP240302417177	2024	4	Piezas	115	115	86.25	75
CHP240302417210	2024	4	Piezas	64	64	44.99	70.296875
CHP240302417801	2024	4	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8	1785.86	77.48438042
CHP240302417835	2024	4	Metros Cuadrados	3573.2	3573.2	1071.96	30
CHP240302419159	2024	4	Metros lineales	1914	1914	1199.05	62.64629049
CHP240302417276	2024	4	Piezas	56	56	16.8	30
CHP240302417961	2024	4	Metros lineales	52.34	52.34	42.58	81.35269392
CHP240302419239	2024	4	Metros lineales	60634	60634	18190.2	30
CHP240302419259	2024	4	Metros lineales	196.4	196.4	58.92	30
CHP240102343379	2024	4	Piezas	40	40	40	100
CHP240102343798	2024	4	Metros Cuadrados	1836.1	1836.1	1836.1	100
CHP240102344735	2024	4	Metros Cuadrados	2236	2236	2236	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202372211	2024	4	Metros lineales	92.4	92.4	92.4	100
CHP240202372327	2024	4	Metros lineales	4746	4746	4746	100
CHP240202374650	2024	4	Metros lineales	6	6	6	100
CHP240202375194	2024	4	Piezas	45	45	45	100
CHP240202375512	2024	4	Metros lineales	648.46	648.46	648.46	100
CHP240202375831	2024	4	Piezas	33	33	33	100
CHP240202376075	2024	4	Piezas	19	19	19	100
CHP240202377452	2024	4	Metros lineales	465.46	465.46	465.46	100
CHP240302417925	2024	4	Metros Cuadrados	1142.2	1142.2	1142.2	100
CHP240202369780	2024	4	Metros Cuadrados	1683.7	1683.7	1683.7	100
CHP240202370259	2024	4	Metros Cuadrados	2137.8	2137.8	2137.8	100
CHP240202370627	2024	4	Metros Cuadrados	1702.6	1702.6	1702.6	100
CHP240202370764	2024	4	Metros Cuadrados	1568.4	1568.4	1568.4	100
CHP240202371276	2024	4	Metros Cuadrados	1264.8	1264.8	1264.8	100
CHP240202371312	2024	4	Metros Cuadrados	2143.2	2143.2	2143.2	100
CHP240202373308	2024	4	Metros Cuadrados	118.72	118.72	118.72	100
CHP240202390101	2024	4	Piezas	17	17	17	100
CHP240302418223	2024	4	Metros Cuadrados	16	16	16	100
CHP240302418321	2024	4	Piezas	36	36	36	100
CHP240302419346	2024	4	Metros Cuadrados	592.29	592.29	592.29	100
CHP240302420408	2024	4	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100
CHP240302422198	2024	4	Metros Cuadrados	48	48	48	100
CHP240302422202	2024	4	Piezas	17	17	17	100
CHP240202365503	2024	4	Piezas	64	64	64	100
CHP240202370171	2024	4	Metros lineales	2094	2094	2094	100
CHP240202372495	2024	4	Metros lineales	820	820	820	100
CHP240202373296	2024	4	Metros Cuadrados	300	300	300	100
CHP240202375624	2024	4	Metros lineales	1506.8	1506.8	1506.8	100
CHP240202376094	2024	4	Metros lineales	974.74	974.74	974.74	100
CHP240202377365	2024	4	Metros Cuadrados	982	982	982	100
CHP240202377525	2024	4	Metros Cuadrados	10000	10000	10000	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202377854	2024	4	Metros Cuadrados	1907.9	1907.9	1907.9	100
CHP240202380762	2024	4	Piezas	48	48	48	100
CHP240302417783	2024	4	Metros lineales	520	520	520	100
CHP240302418392	2024	4	Metros lineales	1616	1616	1616	100
CHP240302419144	2024	4	Metros lineales	2250	2250	2250	100
CHP240302423372	2024	4	Piezas	14	14	14	100
CHP240202367504	2024	4	Metros Cuadrados	1998	1998	1998	100
CHP240202370165	2024	4	Metros Cuadrados	2380	2380	2380	100
CHP240202372709	2024	4	Metros Cuadrados	1821.9	1821.9	1821.9	100
CHP240202373592	2024	4	Metros lineales	680	680	680	100
CHP240202375069	2024	4	Piezas	39	39	39	100
CHP240202380790	2024	4	Piezas	48	48	48	100
CHP240302417128	2024	4	Metros lineales	45	45	45	100
CHP240302417855	2024	4	Piezas	63	63	63	100
CHP240302419313	2024	4	Piezas	18	18	18	100
CHP240302425096	2024	4	Metros Cuadrados	300	300	300	100
CHP240102343980	2024	4	Metros lineales	667.71	667.71	667.71	100
CHP240202363648	2024	4	Piezas	22	22	22	100
CHP240202368940	2024	4	Piezas	64	64	64	100
CHP240202369426	2024	4	Metros Cuadrados	628.68	628.68	628.68	100
CHP240202370832	2024	4	Metros lineales	9428.4	9428.4	9428.4	100
CHP240202375470	2024	4	Metros lineales	6.56	6.56	6.56	100
CHP240202376281	2024	4	Metros Cuadrados	2142.5	2142.5	2142.5	100
CHP240202376372	2024	4	Metros lineales	3633.2	3633.2	3633.2	100
CHP240202380521	2024	4	Piezas	24	24	24	100
CHP240302417959	2024	4	Metros Cuadrados	664	664	664	100
CHP240202367354	2024	4	Piezas	34	34	34	100
CHP240202367551	2024	4	Metros Cuadrados	553.31	553.31	553.31	100
CHP240202369805	2024	4	Metros Cuadrados	2423.5	2423.5	2423.5	100
CHP240202371153	2024	4	Metros Cuadrados	1329.1	1329.1	1329.1	100
CHP240202372154	2024	4	Metros lineales	1160	1160	1160	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202372400	2024	4	Metros lineales	290.2	290.2	290.2	100
CHP240202372551	2024	4	Piezas	53	53	53	100
CHP240202373254	2024	4	Metros Cuadrados	727	727	727	100
CHP240202373683	2024	4	Metros Cuadrados	586.04	586.04	586.04	100
CHP240202374635	2024	4	Metros Cuadrados	829.5	829.5	829.5	100
CHP240202376720	2024	4	Metros lineales	279.9	279.9	279.9	100
CHP240202383631	2024	4	Piezas	56	56	56	100
CHP240302417311	2024	4	Piezas	27	27	27	100
CHP240302417536	2024	4	Metros lineales	3.5	3.5	3.5	100
CHP240302417547	2024	4	Metros Cuadrados	1685.6	1685.6	1685.6	100
CHP240302417578	2024	4	Metros Cuadrados	547.5	547.5	547.5	100
CHP240302419303	2024	4	Piezas	18	18	18	100
CHP240302419315	2024	4	Metros lineales	4293	4293	4293	100
CHP240302419351	2024	4	Piezas	20	20	20	100
CHP240102343936	2024	4	Metros lineales	1832	1832	1832	100
CHP240202372106	2024	4	Metros Cuadrados	2070.6	2070.6	2070.6	100
CHP240202373209	2024	4	Piezas	10	10	10	100
CHP240202373243	2024	4	Piezas	22	22	22	100
CHP240202373938	2024	4	Metros Cuadrados	2176	2176	2176	100
CHP240202374614	2024	4	Metros lineales	610.65	610.65	610.65	100
CHP240202374712	2024	4	Metros Cuadrados	860.66	860.66	860.66	100
CHP240202374981	2024	4	Metros Cuadrados	1432.6	1432.6	1432.6	100
CHP240202376143	2024	4	Metros Cuadrados	1885	1885	1885	100
CHP240202379818	2024	4	Metros lineales	9960	9960	9960	100
CHP240202381232	2024	4	Piezas	48	48	48	100
CHP240202381241	2024	4	Piezas	42	42	42	100
CHP240302418399	2024	4	Metros lineales	667.71	667.71	667.71	100
CHP240302419350	2024	4	Piezas	35	35	35	100
CHP240102343750	2024	4	Metros lineales	1122.9	1122.9	1122.9	100
CHP240202369041	2024	4	Piezas	64	64	64	100
CHP240202370751	2024	4	Metros lineales	3313.3	3313.3	3313.3	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202371101	2024	4	Piezas	43	43	43	100
CHP240202372094	2024	4	Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
CHP240202373625	2024	4	Kilómetro	2.03	2.03	2.03	100
CHP240202374045	2024	4	Metros lineales	1312.1	1312.1	1312.1	100
CHP240202376063	2024	4	Piezas	28	28	28	100
CHP240202377741	2024	4	Piezas	40	40	40	100
CHP240202377765	2024	4	Metros lineales	8030	8030	8030	100
CHP240302418267	2024	4	Metros Cuadrados	840	840	840	100
CHP240302418433	2024	4	Metros lineales	14300	14300	14300	100
CHP240302418438	2024	4	Metros lineales	2069.8	2069.8	2069.8	100

Diccionario de Datos

1. Título del conjunto	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.

Diccionario de Datos

METAS	<p>Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	<p>Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	<p>Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	<p>Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	<p>Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	<p>Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	<p>Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En Ejecución <ol style="list-style-type: none"> 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".