

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP25020252508	3999964.7	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999964.7, modificado:3999964.7]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MAYA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO YACHILAN) - 23618	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23618	5	130	110	0
2025		2	CHP25020252510	2807152.75	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807152.75, modificado:2807152.75]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO FRONTERA EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO) - 6075	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	6075	5	110	78	0
2025		2	CHP25020252511	8476119.16	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8476119.16, modificado:8476119.16]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO) - 7209	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	7209	5	310	262	0
2025		2	CHP25020252512	3999628.52	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999628.52, modificado:3999628.52]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO LA MERCEDE) - 7771	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	7771	5	77	73	0
2025		2	CHP25020252513	3988187.41	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DURANGO - 13245	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	13245	5	71	65	0
2025		2	CHP25020252521	3999617.5	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999617.5, modificado:3999617.5]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SAMARIA Y CALLE LIBANO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO MAYA) - 15701	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15701	5	467	380	0
2025		2	CHP25020252522	3999993.65	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999993.65, modificado:3999993.65]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NOVENA ORIENTE NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO MANANTIAL) - 15744	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15744	5	110	150	0
2025		2	CHP25020252523	3997450.42	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997450.42, modificado:3997450.42]}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO EL PORVENIR) - 15860	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15860	5	185	168	0
2025		2	CHP25020252524	2999861.0	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999861.0, modificado:2999861.0]}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO - 15910	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15910	5	60	90	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MAYA Barrio YAXCHILAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 6TA SUR PONIENTE Y Calle MAYA Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA Primaria Profesor Vi, lon:-92.09902768, lat:16.90162404}}	23-05-2025	23-10-2025	3999964.7	3999964.7	3999964.7	3999964.7	3999964.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0070/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999964.7, importe_modificado:3999964.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.9}}	(252508/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio FRONTERA 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENIDO), OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. A LA DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, lon:-92.10906286, lat:16.92697905}}	15-04-2025	15-07-2025	2807152.75	2807152.75	2807152.75	1403576.38	1403576.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0001/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2807152.75, importe_modificado:2807152.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}}	(252510/proyecto_PROCESO, 252510/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.0, meta_modificada:2288.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENIDO) 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENIDO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CASA EJIDAL Y ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.11369772, lat:16.92758463}}	15-04-2025	15-08-2025	8476119.16	8476119.16	8476119.16	4236878.7	4236878.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0002/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:8473757.39, importe_modificado:8473757.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.68}}	(252511/proyecto_PROCESO, 252511/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MILENIO Barrio LA MERCED 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 15 METROS AL NORTE CON LA ACADEMA DE TENIS LOS REYES, lon:-92.07409722, lat:16.91142972}}	15-04-2025	09-09-2025	3999628.52	3999628.52	3999628.52	1199888.56	1199888.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0018/2025, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999628.52, importe_modificado:3999628.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.7}}	(252512/proyecto_PROCESO, 252512/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO DURANGO 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-91.9917017, lat:16.84638029}}	30-04-2025	30-07-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41	1196456.22	1196456.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0018/2025, contratista:GEOGUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.6}}	(252513/proyecto_PROCESO, 252513/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SAMARIA Y LIBANO Barrio MAYA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida FRANCISCO VILLA Y Avenida JORDAN Calle JATATE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAMARIA Y CALLE LIBANO, A 120 MTS. DE LA TORTILLERIA SAN JACINTO, UBICADA EN, lon:-92.09074227, lat:16.91817172}}	12-05-2025	10-10-2025	3999617.5	3999617.5	3999617.5	1199885.25	1199885.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0031/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999617.5, importe_modificado:3999617.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.8}}	(252521/proyecto_PROCESO, 252521/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3193.0, meta_modificada:3193.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NOVENA ORIENTE NORTE Barrio MANANTIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL BOSQUE Y Calle NOVENA ORIENTE NORTE Calle EL CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 M AL PONIENTE DE LA LLANTERA GOODYEAR, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AV, lon:-92.10161294, lat:16.91163652}}	12-05-2025	29-08-2025	3999993.65	3999993.65	3999993.65	399999.36	399999.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0034/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999993.65, importe_modificado:3999993.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.3}}	(252522/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio EL PORVENIR 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA DE REUNIONES DEL MISMO BARRIO EL PORVENIR, lon:-92.11129485, lat:16.90983973}}	12-05-2025	12-09-2025	3997450.42	3997450.42	3997450.42	1998725.21	1998725.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0035/2025, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3997450.42, importe_modificado:3997450.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.5}}	(252523/proyecto_PROCESO, 252523/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:Avenida MORELOS Ejido 13 DE AGOSTO 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO ENTRE Calle CABAÑAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE UBICA A 50 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.18745632, lat:16.81110051}}	15-05-2025	28-08-2025	2999861	2999861	2999861	299986.1	299986.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0036/2025, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999861.0, importe_modificado:2999861.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	(252524/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP25020252525	999999.97	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.97, modificado:999999.97]}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DECIMA ORIENTE SUR, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y LA CALLE DECIMA PRIMERA ORIENTE SUR EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO TONINAL). - 17757	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	17757	5	210	120	0
2025		2	CHP250202538173	3988187.41	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUCUL OTANIL. - 18329	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18329	5	176	169	0
2025		2	CHP250202538174	4283446.1	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4283446.1, modificado:4283446.1]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ACHLUM MONTE LIBANCO. - 30652	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	30652	5	152	136	0
2025		2	CHP250202538175	4999986.51	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999986.51, modificado:4999986.51]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA. - 30836	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	30836	5	6135	5849	0
2025		2	CHP250202538177	3474974.29	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474974.29, modificado:3474974.29]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YUTJA TENANGO - 18389	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18389	5	176	245	0
2025		2	CHP250202538179	2999827.01	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999827.01, modificado:2999827.01]}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 47735	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	47735	5	80	80	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle DECIMA ORIENTE SUR Barrio TONINA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2DA. SUR ORIENTE Y Avenida 7A. SUR ORIENTE Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL AUDITORIO DEL CBTA 91., lon:-92.08309871, lat:16.90985614]}	15-05-2025	31-08-2025	999999.97	999999.97	999999.97	100000	100000	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0044/2025, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:55.1]}	{252525/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2832, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MUCUL OTANIL 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.00352203, lat:16.86620967]}	15-05-2025	15-08-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0029/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2538173/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18]}.	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:117, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ACH LUM MONTE LIBANO 29950 ACHLUM MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DELL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.62688853, lat:16.89950033]}	06-06-2025	30-09-2025	4283446.1	4283446.1	4283446.1	1285033.83	1285033.83	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0099/2025, contratista:GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4283446.1, importe_modificado:4283446.1]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6]}	{2538174/proyecto_PROCESO, 2538174/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN SABINES Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 650 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PASCACIO GAMBOA., lon:-91.2628776, lat:16.80713744]}	09-06-2025	05-10-2025	4999986.51	4999986.51	4999986.51	1499995.95	1499995.95	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0098/2025, contratista:FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999986.51, importe_modificado:4999986.51]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:566.4]}	{2538175/proyecto_PROCESO, 2538175/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.0, meta_modificada:2635.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - YUT'JA TENANGO 0 557 29950 YUT'JA TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 121, lon:-92.24457919, lat:16.92573904]}	15-05-2025	29-08-2025	3474974.29	3474974.29	3474974.29	1042492.29	1042492.29	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0030/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3474974.29, importe_modificado:3474974.29]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.5]}	{2538177/proyecto_PROCESO, 2538177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VICENTE GUERRERO 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.24945967, lat:16.28417608]}	16-06-2025	30-09-2025	2999827.01	2999827.01	2999827.01	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0148/2025, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999827.01, importe_modificado:2999827.01]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2538179/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18]}.	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202538180	2999987.77	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999987.77, modificado:2999987.77}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IBARRA - 47394	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	47394	5	48	52	0
2025		2	CHP250202538181	909138.02	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909138.02, modificado:909138.02}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO SAUZAL) ■ 39651	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	39651	5	119	179	0
2025		2	CHP250202538182	1091776.62	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091776.62, modificado:1091776.62}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO ■ 38313	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	38313	5	21	16	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:11657.86, meta_modificada:11657.86)]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:589, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - IBARRA 115 50 29950 IBARRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-91.45450059, lat:16.60226383]]	16-06-2025	30-09-2025	2999987.77	2999987.77	2999987.77	299998.78	299998.78	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC- FAISMUN-0150/2025, contratista:ELISTRIBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999987.77, importe_modificado:2999987.77)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.78)]	[2538180/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18]]]	
[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0)]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL Barrio SAUZAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida SEXTA NORTE ORIENTE Y Calle TONINA Calle UUMMA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-92.09209075, lat:16.91472987]]	16-06-2025	05-09-2025	909138.02	909138.02	909138.02	0	0	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC- FAISMUN-0131/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:909138.02, importe_modificado:909138.02)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	[2538181/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:TODOS LOS AVANCES DEBEN SER COHERENTES AVANCE FISICO FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-07-17], obs2: [observación:TODOS LOS AVANCES DEBEN SER COHERENTES AVANCE FISICO FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-07-17], obs3: [observación:TODOS LOS AVANCES DEBEN SER COHERENTES AVANCE FISICO FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-07-17], obs4: [observación:TODOS LOS AVANCES DEBEN SER COHERENTES AVANCE FISICO FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:ashleyrodriguez, fecha:2025-07-17], obs5: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES	
[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0)]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN DIEGO 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CASA EJIDAL, lon:- 92.08660925, lat:16.9237874]]	19-06-2025	20-09-2025	1091776.62	1091776.62	1091776.62	0	0	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC- FAISMUN-0124/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1091776.62, importe_modificado:1091776.62)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2538182/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18]]]	



RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-91.26896747, lat:16.82312359}}	06-06-2025	06-08-2025	999885.11	999885.11	999885.11		0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0110/2025, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999885.11, importe_modificado:999885.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2538183/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}}	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LAJA TENDIDA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle NIÑOS HERODES Y Calle EJERCITO NACIONAL Calle ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO, lon:-92.11034708, lat:16.90902247}}	06-06-2025	05-09-2025	999995.71	999995.71	999995.71	999995.57	99999.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0097/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999995.71, importe_modificado:999995.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.9}}	{2538184/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.24203959, lat:16.927559}}	18-06-2025	30-09-2025	1874436.92	1874436.92	1874436.92		0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0123/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874436.92, importe_modificado:1874436.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2543318/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}}	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3286.0, meta_modificada:3286.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CHINKULTIK Barrio AGUA AZUL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle JATATE Y Calle SAN CRISTOBALITO Calle CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SUR DEL TEMPLO DE EVANGELICOS, lon:-92.09016927, lat:16.89143302}}	15-05-2025	06-10-2025	3999822.46	3999822.46	3999822.46	1999911.23	1999911.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0047/2025, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999822.46, importe_modificado:3999822.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.0}}	{2525469/proyecto_INICIO, 2525469/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:Calle REAL CAMPESTRE Ejido BUENOS AIRES (REAL CAMPESTRE) 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.09448804, lat:16.88245483}}	23-05-2025	25-08-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41		0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0043/2025, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2525470/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-91.4910492, lat:16.97974403}}	23-05-2025	23-09-2025	3330578.43	3330578.43	3330578.43	1665289.22	1665289.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2025, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3330578.43, importe_modificado:3330578.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:819.0}}	{2525471/proyecto_INICIO, 2525471/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	
2025		2	CHP250202525472	1999925.83	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999925.83, modificado:1999925.83]}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE COHELA - 18856	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18856	5	60	35	0
2025		2	CHP250202525474	2000006.82	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000006.82, modificado:2000006.82]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	25305	5	554	555	0
2025		2	CHP250202525475	999997.06	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.06, modificado:999997.06]}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO (BARRIO NUEVO) - 25334	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	25334	5	95	90	0
2025		2	CHP250202525476	5999273.92	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999273.92, modificado:5999273.92]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO - 24740	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	24740	5	957	909	0
2025		2	CHP250202525477	999999.96	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.96, modificado:999999.96]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO JARDINES)	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	25581	5	210	175	0
2025		2	CHP250202525478	1980428.48	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980428.48, modificado:1980428.48]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS - 25939	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	25939	5	88	77	0
2025		2	CHP250202525479	1212755.92	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212755.92, modificado:1212755.92]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	25952	5	276	317	0
2025		2	CHP250202525480	999993.81	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.81, modificado:999993.81]}	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO CHAPULTEPEC) - 26042	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26042	5	160	135	0
2025		2	CHP250202525481	2570945.81	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570945.81, modificado:2570945.81]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMOMUN	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26050	5	89	83	0
2025		2	CHP250202525482	3499959.05	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499959.05, modificado:3499959.05]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO LA BAJADA) - 26715	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26715	5	1430	1454	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION						
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2889.0, meta_modificada:2889.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido COHELA 29950 COHELA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL ESTE DEL LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, lon:-92.04345718, lat:16.90986637]}	23-05-2025	20-08-2025	1999925.83	1999925.83	1999925.83	599977.75	599977.75			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0045/2025, contratista:GEODIARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999925.83, importe_modificado:1999925.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:866.7]}	{2525472/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:4280.0, meta_modificada:4280.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle CENTRAL 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA CANCHA PUBLICA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-91.52571353, lat:16.81372289]}	01-06-2025	31-08-2025	2000006.82	2000006.82	2000006.82	1000003.41	1000003.41			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0076/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2000006.82, importe_modificado:2000006.82]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2140.0]}	{2525474/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle TERCERA ORIENTE SUR Barrio NUEVO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle AV. OCTAVA SUR ORIENTE Y Calle LOS PINOS Calle CUARTO CALLEJON SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE OCOSINGO Y A 10, lon:-92.08806519, lat:16.90169797]}	26-05-2025	12-09-2025	999997.06	999997.06	999997.06	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0075/2025, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999997.06, importe_modificado:999997.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2525475/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:15385.0, meta_modificada:15385.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:575, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - EL CENSO 78 300 29950 EL CENSO, OCOSINGO L AOBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, lon:-91.56042904, lat:16.86179254]}	30-05-2025	30-09-2025	5999273.92	5999273.92	5999273.92	599927.39	599927.39			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0074/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999273.92, importe_modificado:5999273.92]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.5]}	{2525476/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2A SUR ORIENTE Y Calle 9A PONIENTE SUR Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL AUTOTRIO DE LA ESCUELA DEL CBTA 91, lon:-92.08558262, lat:16.91193163]}	01-06-2025	30-09-2025	999999.96	999999.96	999999.96	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0077/2025, contratista:REGINA MARIA FRUILLIO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.96, importe_modificado:999999.96]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2525477/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:642, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS TACITAS 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-91.551053, lat:16.70592647]}	30-05-2025	30-08-2025	1980428.48	1980428.48	1980428.48	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0078/2025, contratista:OBRAECIAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1980428.48, importe_modificado:1980428.48]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2525478/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Calle PRINCIPAL 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.53601638, lat:16.6682677]}	30-05-2025	30-08-2025	1212755.92	1212755.92	1212755.92	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0079/2025, contratista:OBRAECIAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1212755.92, importe_modificado:1212755.92]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2525479/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio CHAPULTEPEC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA LAJA TENDIDA, lon:-92.10661587, lat:16.91089932]}	29-05-2025	25-09-2025	999993.81	999993.81	999993.81	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0080/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999993.81, importe_modificado:999993.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0]}	{2525480/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:511, direccion:Calle CENTRAL 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.99774016, lat:16.85728016]}	30-05-2025	30-08-2025	2570945.81	2570945.81	2570945.81	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0081/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2570945.81, importe_modificado:2570945.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{2525481/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LA BAJADA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL NORTE DEL MERCADO PUBLICO, lon:-92.21479282, lat:16.81959532]}	30-05-2025	30-10-2025	3499959.05	3499959.05	3499959.05	349995.91	349995.91			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0063/2025, contratista:ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499959.05, importe_modificado:3499959.05]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0]}	{2525482/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	
2025		2	CHP250202525483	4651951.92	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4651951.92, modificado:4651951.92]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 26826	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26826	5		725	642	0
2025		2	CHP250202525484	3999845.66	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999845.66, modificado:3999845.66]}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES - 26248	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26248	5		168	185	0
2025		2	CHP250202525485	3999992.64	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999992.64, modificado:3999992.64]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO JOLIA) - 26284	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26284	5	225		202	0
2025		2	CHP250202525486	4999973.43	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999973.43, modificado:4999973.43]}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO JALISCO) - 26998	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26998	5		5849	6135	0
2025		2	CHP250202525487	1999995.64	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999995.64, modificado:1999995.64]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 27064	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	27064	5		145	152	0
2025		2	CHP250202525488	3999716.8	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999716.8, modificado:3999716.8]}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO SAKILUMTIK) - 27133	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	27133	5		45	51	0
2025		2	CHP250202525489	999990.78	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.78, modificado:999990.78]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SHALOM - 27335	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	27335	5		168	185	0
2025		2	CHP250202525490	3988187.41	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, - 19173	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	19173	5		176	169	0
2025		2	CHP250202525491	2452842.36	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO CARRO WITS EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 18073	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18073	5		133	205	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.14033611, lat:16.92984905]}	30-05-2025	30-08-2025	4651951.92	4651951.92	4651951.92	2325975.96	2325975.96	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0041/2025, contratista:ELUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4651951.92, importe_modificado:4651951.92]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.0]}	{2525483/proyecto PROCESO, 2525483/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:Calle BUENOS AIRES Ejido BUENOS AIRES 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL SUR DEL RANCHO CHAPINGO EN LA CALLE BUENOS AIRES, lon:-92.09427036, lat:16.88239436]}	30-05-2025	30-09-2025	3999845.66	3999845.66	3999845.66	1199953.7	1199953.7	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0033/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLOZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999845.66, importe_modificado:3999845.66]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:172.8]}	{2525484/proyecto PROCESO, 2525484/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3458.0, meta_modificada:3458.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio JOLIA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA PENITECOSTES, lon:-92.21515626, lat:16.82338127]}	30-05-2025	30-09-2025	3999992.64	3999992.64	3999992.64	1199997.79	1199997.79	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0056/2025, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999992.64, importe_modificado:3999992.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.4]}	{2525485/proyecto PROCESO, 2525485/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:48700.0, meta_modificada:48700.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio JALISCO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA UNIVERSIDAD UNICHACH CON SEDE EN PALESTINA, lon:-91.26431991, lat:16.80558549]}	30-05-2025	30-09-2025	4999973.43	4999973.43	4999973.43	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0082/2025, contratista:NORSEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999973.43, importe_modificado:4999973.43]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2525486/proyecto PROCESO, 2525486/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2230.0, meta_modificada:2230.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:Calle CENTRAL Ejido EMILIANO ZAPATA 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-91.48612763, lat:16.76624859]}	01-06-2025	31-08-2025	1999995.64	1999995.64	1999995.64	999997.82	999997.82	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0083/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999995.64, importe_modificado:1999995.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1115.0]}	{2525487/proyecto PROCESO, 2525487/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Avenida SAKILUMTik Barrio SAKILUMTik 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle LA CUEVA Y Avenida SAKILUMTik Calle LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DEL COBACH 105 DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE LA CUEVA Y CALLE LA AURORA, lon:-92.20497758, lat:16.82030394]}	26-05-2025	29-05-2025	3999716.8	3999716.8	3999716.8	1999858.4	1999858.4	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0084/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999716.8, importe_modificado:3999716.8]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:637.5]}	{2525488/proyecto PROCESO, 2525488/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3313, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SHALOM 29950 SHALOM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA MUJER DE OCOSINGO., lon:-92.05817476, lat:16.89067311]}	30-05-2025	30-09-2025	999990.78	999990.78	999990.78	299997.23	299997.23	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0085/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999990.78, importe_modificado:999990.78]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:119.1]}	{2525489/proyecto PROCESO, 2525489/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL AUDITORIO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.10176008, lat:16.87250591]}	21-05-2025	20-08-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41	398818.74	398818.74	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.2]}	{2525490/proyecto PROCESO, 2525490/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio CABRO WITIS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-92.21662171, lat:16.81704348]}	15-05-2025	18-09-2025	2452842.36	2452842.36	2452842.36	735852.71	735852.71	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0050/2025, contratista:NORSEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.8]}	{2525491/proyecto PROCESO, 2525491/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0 ]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:Avenida PRINCIPAL Ejido PLAN DE GUADALUPE 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA., lon:-91.35104817, lat:16.59139932]}	23-05-2025	23-08-2025	4999905.13	4999905.13	4999905.13	499990.51	499990.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0054/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999905.13, importe_modificado:4999905.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:152.1 ]}	(2525492/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - SIBACA 10 900 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.14223679, lat:16.92999852]}	23-05-2025	23-08-2025	2999474.83	2999474.83	2999474.83	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0055/2025, contratista:JOSE LUIS MIANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999474.83, importe_modificado:2999474.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	(2525493/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ALACTE BUENAVISTA UNO 29950 ALACTE BUENAVISTA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION LACANTUN Y SE EXTIENDE AL NORTE DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.11424798, lat:16.87752034]}	15-05-2025	14-08-2025	1745920.48	1745920.48	1745920.48	872960.24	872960.24	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0049/2025, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1745920.48, importe_modificado:1745920.48]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0 ]}	(2525494/proyecto_PROCESO, 2525494/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0 ]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:3237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL ESFUERZO 29950 EL ESFUERZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA. EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-92.10467575, lat:16.89316683]}	23-05-2025	15-09-2025	3999676.33	3999676.33	3999676.33	1199902.9	1199902.9	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0051/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999676.33, importe_modificado:3999676.33]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0 ]}	(2525495/proyecto_PROCESO, 2525495/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.0, meta_modificada:1947.0 ]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio REFORMA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Avenida MILENIO LA OBRA SE UBICA A 70 MTS. AL SUROESTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA., lon:-92.07481337, lat:16.91024284]}	19-05-2025	19-09-2025	3999994.27	3999994.27	3999994.27	1999997.14	1999997.14	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0057/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999994.27, importe_modificado:3999994.27]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.5 ]}	(2525497/proyecto_PROCESO, 2525497/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0 ]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:379, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINIA 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 MTS. AL NORTE DE LA TERMINAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA Y A 200 MTS. HACIA EL SUR DE LA AGENCIA., lon:-92.17378998, lat:16.87855648]}	23-05-2025	23-08-2025	3999814.29	3999814.29	3999814.29	1999907.15	1999907.15	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0052/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999814.29, importe_modificado:3999814.29]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0 ]}	(2525498/proyecto_PROCESO, 2525498/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0 ]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle MILENIO Barrio LAS PALMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA SECUNDARIA TECNICA DEL MISMO BARRIO BENEFICADO., lon:-92.2097434, lat:16.82484547]}	23-05-2025	22-08-2025	3999623.13	3999623.13	3999623.13	1999811.57	1999811.57	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0062/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999623.13, importe_modificado:3999623.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.5 ]}	(2525499/proyecto_INICIO, 2525499/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:357, direccion:Calle CENTRAL RÍO BLANCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA, lon:-91.92037932, lat:16.83022764]}	01-06-2025	30-09-2025	2199296.7	2199296.7	2199296.7	219929.67	219929.67	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0065/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2199296.7, importe_modificado:2199296.7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:39.8 ]}	(2525502/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0]}		1 {geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Avenida XORAL Barrio XORAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL Y Avenida XORAL Calle LA CUEVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE CENTRAL Y LA CALLE LA CUEVA, lon:-92.21407667, lat:16.81715621]}	23-05-2025	23-08-2025	3999120.68	3999120.68	3999120.68	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0064/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999120.68, importe_modificado:3999120.68]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	(2525503/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525504	2452842.36	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA - 21634	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	21634	5	42	36	0
2025		2	CHP250202525505	4998940.23	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998940.23, modificado:4998940.23]}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSCHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO SAN PABLO) - 23391	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23391	5	5849	6135	0
2025		2	CHP250202525506	3999991.08	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999991.08, modificado:3999991.08]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL, CALLE CHIHUAHUA, CALLE 10 DE MARZO, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD EL EDEN ■ ■ ■ 23601	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23601	5	270	150	0
2025		2	CHP250202525507	3999990.98	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999990.98, modificado:3999990.98]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 23610	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23610	5	34	31	0
2025		2	CHP250202525526	3999998.47	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999998.47, modificado:3999998.47]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZUCENA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO SIBACA PUERTO ARTURO) - 17906	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	17906	5	210	120	0
2025		2	CHP250202525527	1803273.3	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1803273.3, modificado:1803273.3]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO EDEN - 18295	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18295	5	68	66	0
2025		2	CHP250202525528	3988187.41	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SUSCHILA - 18300	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18300	5	176	169	0
2025		2	CHP250202525529	3999962.8	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999962.8, modificado:3999962.8]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 18326	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18326	5	176	169	0
2025		2	CHP250202525530	3999106.61	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999106.61, modificado:3999106.61]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 18419	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18419	5	130	200	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:369, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARTHA 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR ANTES DE LLEGAR A LA ILGESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD LA VIRGINIA, lon:-92.17034446, lat:16.86706543]}	23-05-2025	23-09-2025	2452842.36	2452842.36	2452842.36	735852.71	735852.71			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0061/2025, contratista:GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.8]}	{252504/proyecto PROCESO, 252504/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:76290.0, meta_modificada:76290.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAN PABLO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. DE LA IGLESIA SAN PABLO DE LA MISMA COMUNIDAD BENEFICIADA, lon:-91.26421262, lat:16.80597064]}	23-05-2025	25-08-2025	4998940.23	4998940.23	4998940.23	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0066/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4998940.23, importe_modificado:4998940.23]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252505/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3128, direccion:Calle CENTRAL 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PUENTE QUE CONDUCE AL BARRIO, lon:-92.08532371, lat:16.9172607]}	26-05-2025	23-10-2025	3999991.08	3999991.08	3999991.08	399999.11	399999.11			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0068/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999991.08, importe_modificado:3999991.08]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:80.8]}	{252506/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3024, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VISTA HERMOSA 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-92.09725663, lat:16.93203512]}	23-05-2025	23-10-2025	3999990.98	3999990.98	3999990.98	399999.1	399999.1			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0067/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999990.98, importe_modificado:3999990.98]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.8]}	{252507/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.0, meta_modificada:1816.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida AZUCENAS Barrio SIBACA PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejn CLAVÉLES Y Calle LAURELES Calle PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA TIENDA LEXTRA CHIAPAS, lon:-92.08880239, lat:16.90653083]}	15-05-2025	30-09-2025	3999998.47	3999998.47	3999998.47	399999.85	399999.85			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0046/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999998.47, importe_modificado:3999998.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.6]}	{252526/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1430, direccion:Calle principal Ejido NUEVO EDEN 29950 NUEVO EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA EBEN EZER, lon:-91.72600992, lat:16.94031805]}	15-05-2025	15-08-2025	1803273.3	1803273.3	1803273.3	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0024/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1803273.3, importe_modificado:1803273.3]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252527/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:232, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SUSCHILA 29950 SUSCHILA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-92.01407387, lat:16.85674282]}	15-05-2025	15-08-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0023/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252528/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1198, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSE, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE, lon:-92.15103521, lat:16.81523232]}	15-05-2025	15-08-2025	3999962.8	3999962.8	3999962.8	1199988.84	1199988.84			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0028/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLOZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999962.8, importe_modificado:3999962.8]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.6]}	{252529/proyecto PROCESO, 252529/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL EDÉN 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LAS ALBERCAS EL WASH, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EL EDÉN, ENTRE LA CALLE SAN MATEO Y LA CALLE ESPERANZA, lon:-92.0794092, lat:16.91724135]}	23-05-2025	23-08-2025	3999106.61	3999106.61	3999106.61	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0003/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999106.61, importe_modificado:3999106.61]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252530/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525531	5999818.56	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999818.56, modificado:5999818.56]}	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 18451	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18451	5	32597	30687	0
2025		2	CHP250202525532	3999991.96	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999991.96, modificado:3999991.96]}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS (BARRIO SAN FRANCISCO) - 18465	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18465	5	168	185	0
2025		2	CHP250202525533	3999636.02	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999636.02, modificado:3999636.02]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA). - 17510	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	17510	5	85	75	0
2025		2	CHP250202525534	4287664.15	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4287664.15, modificado:4287664.15]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES. - 41654	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	41654	5	422	436	0
2025		2	CHP250202525535	1874990.23	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874990.23, modificado:1874990.23]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD TENANGO. ■ 41655	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	41655	5	2239	2197	0
2025		2	CHP250202525536	999995.86	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999995.86, modificado:999995.86]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ). ■ 41827	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	41827	5	220	200	0
2025		2	CHP250202525537	3279566.64	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3279566.64, modificado:3279566.64]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VALLADOLID. - 41962	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	41962	5	42	35	0
2025		2	CHP250202525538	999990.67	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.67, modificado:999990.67]}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CULEBRA. ■ 42007	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	42007	5	257	269	0
2025		2	CHP250202525558	4401549.57	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4401549.57, modificado:4401549.57]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS (GUADALUPE). - 36042	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	36042	5	422	436	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3052, direccion:Caminero / Terraceria OCOSINGO - LOS ANGELES 3 700 29950 LOS ANGELES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.039885, lat:16.91323867]}	23-05-2025	23-08-2025	5999818.56	5999818.56	5999818.56	0	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0014/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999818.56, importe_modificado:5999818.56]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0]}	{252531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:Calle LOS PINOS Barrio SAN FRANCISCO 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE AUTOS NISSAN, lon:-92.11130224, lat:16.9200093]}	23-05-2025	30-09-2025	3999991.96	3999991.96	3999991.96	1999995.98	1999995.98	1999995.98	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999991.96, importe_modificado:3999991.96]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:502.5]}	{252532/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA NORTE PONIENTE Barrio BARRIO AMPLIACION PATRIA NUEVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 500 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA J, lon:-92.10557188, lat:16.90507202]}	15-05-2025	15-09-2025	3999636.02	3999636.02	3999636.02	1199890.81	1199890.81	1199890.81	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0042/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999636.02, importe_modificado:3999636.02]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.3]}	{252533/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:285, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLACIDO FLORES 29950 PLACIDO FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 450 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-91.63575023, lat:16.90033341]}	16-06-2025	16-10-2025	4287664.15	4287664.15	4287664.15	2143832.08	2143832.08	2143832.08	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0136/2025, contratista:Diego AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4287664.15, importe_modificado:4287664.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0]}	{252534/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.26, meta_modificada:1084.26]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.2552501, lat:16.91384559]}	16-06-2025	29-08-2025	1874990.23	1874990.23	1874990.23	0	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0137/2025, contratista:VALENTIN LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874990.23, importe_modificado:1874990.23]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BELSARIO DOMINGUEZ 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGO DE JEHOVA., lon:-92.09115196, lat:16.88873465]}	16-06-2025	02-09-2025	999995.86	999995.86	999995.86	0	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0140/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999995.86, importe_modificado:999995.86]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2782, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VALLADOLID 29950 VALLADOLID, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.07213291, lat:16.91932826]}	16-06-2025	14-10-2025	3279566.64	3279566.64	3279566.64	0	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0138/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3279566.64, importe_modificado:3279566.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252537/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:54, direccion:Calle CENTRAL Ejido LA CULEBRA 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD., lon:-91.47209954, lat:16.92929311]}	16-06-2025	30-09-2025	999990.67	999990.67	999990.67	99999.07	99999.07	99999.07	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0139/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999990.67, importe_modificado:999990.67]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0]}	{252538/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1672, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN LUIS (GUADALUPE) 29950 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUROESTE DE LA CASA EIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.63078941, lat:16.9352145]}	09-06-2025	09-10-2025	4401549.57	4401549.57	4401549.57	2200774.79	2200774.79	2200774.79	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0114/2025, contratista:Diego AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4401549.57, importe_modificado:4401549.57]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0]}	{252558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525560	2334738.86	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334738.86, modificado:2334738.86]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EL LA LOCALIDAD SAN SIDRO EL TRAPICHI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	36372	5	110	85	0
2025		2	CHP250202525561	1874991.53	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874991.53, modificado:1874991.53]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TIENANGO (BARRIO CHULNA TIENANGO)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	39255	5	2632	2484	0
2025		2	CHP250202525567	1874997.63	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874997.63, modificado:1874997.63]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TIENANGO (BARRIO SEIS)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	36636	5	336	314	0
2025		2	CHP250202525568	2999648.08	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999648.08, modificado:2999648.08]}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE - 36658	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	36658	5	103	79	0
2025		2	CHP250202525569	2995974.26	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995974.26, modificado:2995974.26]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL MORENO. - 36670	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	36670	5	150	130	0
2025		2	CHP250202525570	1998761.37	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998761.37, modificado:1998761.37]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 26519	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26519	5	30	31	0
2025		2	CHP250202525572	1999999.69	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.69, modificado:1999999.69]}	CONSTRUCCION DE AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CEIBA - 26633	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26633	5	196	172	0
2025		2	CHP250202525574	2999897.8	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999897.8, modificado:2999897.8]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 28282	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	28282	5	1800	1300	0
2025		2	CHP250202525575	999995.99	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999995.99, modificado:999995.99]}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO LACANTUN)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	28306	5	150	136	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3142, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ISIDRO EL TRAPICHE 29950 SAN ISIDRO EL TRAPICHE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA TIENDA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.15566343, lat:16.85371567]}	15-06-2025	15-08-2025	2334738.86	2334738.86	2334738.86	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0116/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2334738.86, importe_modificado:2334738.86]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252560/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES., lon:-92.25791522, lat:16.91253336]}	18-06-2025	23-11-2025	1874991.53	1874991.53	1874991.53	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0128/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874991.53, importe_modificado:1874991.53]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252561/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:598.54, meta_modificada:598.54]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle CENTRAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 420 METROS AL ESTE DEL CUBOCH 86 DE LA LOCALIDAD., lon:-92.25674846, lat:16.90611967]}	16-06-2025	20-10-2025	1874997.63	1874997.63	1874997.63	937498.82	937498.82			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0118/2025, contratista:MARCOS ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874997.63, importe_modificado:1874997.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:299.27]}	{252567/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido 13 DE SEPTIEMBRE 29952 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO ENTRE Calle IXCAN Y Calle PRINCIPAL Calle LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA AMERICA ITALIA PINTO PARADA, lon:-91.02182382, lat:16.07962548]}	16-06-2025	15-10-2025	2999648.08	2999648.08	2999648.08	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0119/2025, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999648.08, importe_modificado:2999648.08]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252568/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1822, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido RAFAEL MORENO 29950 RAFAEL MORENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.74746417, lat:16.8687092]}	09-06-2025	30-09-2025	2995974.26	2995974.26	2995974.26	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0117/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2995974.26, importe_modificado:2995974.26]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252569/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL RETIRO 29950 EL RETIRO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.11680639, lat:16.90324668]}	30-05-2025	30-08-2025	1998761.37	1998761.37	1998761.37	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0053/2025, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1998761.37, importe_modificado:1998761.37]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252570/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3634, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA CEIBA 29950 LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-92.08583751, lat:16.88814252]}	30-05-2025	30-09-2025	1999999.69	1999999.69	1999999.69	599999.91	599999.91			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0059/2025, contratista:GEODIARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999999.69, importe_modificado:1999999.69]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8]}	{252572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:59781.0, meta_modificada:59781.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD UNACH CON SEDE EN NUEVA PALESTINA, lon:-91.27009444, lat:16.81855201]}	30-05-2025	15-09-2025	2999897.8	2999897.8	2999897.8	0	0			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0086/2025, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999897.8, importe_modificado:2999897.8]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252574/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LACANTUN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle RIO LAS LAJAS Y Calle PEQUEÑES Calle LAS ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.08473967, lat:16.90560773]}	01-06-2025	01-09-2025	999995.99	999995.99	999995.99	99999.6	99999.6			{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0088/2025, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999995.99, importe_modificado:999995.99]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3.4]}	{252575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
2025		2	CHP25020252576	299999.92	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299999.92, modificado:299999.92]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LOS MANGOS Y AVENIDA LAS NUBES EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO LAS FLORES). - 28358	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	28358	5	150	120	0
2025		2	CHP25020252577	3499709.44	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499709.44, modificado:3499709.44]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CALLE PANCHO VILLA Y CALLE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO (BARRIO CENTRO) ■ ■ ■ 28379	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	28379	5	165	140	0
2025		2	CHP25020252578	299999.88	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299999.88, modificado:299999.88]}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO (BARRIO 5 DE MAYO). - 28384	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	28384	5	258	242	0
2025		2	CHP25020252580	3999996.34	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999996.34, modificado:3999996.34]}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO (BARRIO LAS PALOMAS) ■ ■ ■ 30159	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	30159	5	201	186	0
2025		2	CHP25020252581	999964.81	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999964.81, modificado:999964.81]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO(BARRIO PORTAL DE HIERRO) ■ ■ ■ 29399	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	29399	5	120	135	0
2025		2	CHP25020252582	4999575.12	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999575.12, modificado:4999575.12]}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO JALAPA) ■ ■ ■ 29436	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	29436	5	5849	6135	0
2025		2	CHP25020252583	3999598.45	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999598.45, modificado:3999598.45]}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO RAMAL) - 29437	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	29437	5	45	51	0
2025		2	CHP25020252584	2452842.36	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CARRIZAL 31086	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	31086	5	107	104	0
2025		2	CHP25020252585	4671900.0	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4671900.0, modificado:4671900.0]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 31230	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	31230	5	1048	1021	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Barrio LAS FLORES 29950 OCOINGO, OCOINGO ENTRE Avenida EL FRESNO Y Calle EL CEDRON LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORTE DE LA GASQUINERA SAN JACINTO QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A SANCRISTOBAL, lon:-92.10407128, lat:16.89433737]]	02-06-2025	30-09-2025	2999999.92	2999999.92	2999999.92	2999999.99	2999999.99	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0090/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.92, importe_modificado:2999999.92]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.2]}	{252576/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195035.0, meta_modificada:195035.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle CENTRAL Barrio CENTRO 29950 ABASOLO, OCOINGO ENTRE Avenida PERIMERA SUR PONIENTE Y Calle INTERNACIONAL Calle PANCHO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL ABARROTÉS SAN MARTIN DE DONDE SE UBICA LA OBRA., lon:-92.21698481, lat:16.81979004]]	01-06-2025	31-10-2025	3499709.44	3499709.44	3499709.44	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0089/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499709.44, importe_modificado:3499709.44]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1649.0, meta_modificada:1649.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio 5 DE MAYO 29950 ABASOLO, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, lon:-92.2046353, lat:16.81909723]]	30-05-2025	23-10-2025	2999998.88	2999998.88	2999998.88	1499999.44	1499999.44	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0087/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999998.88, importe_modificado:2999998.88]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:824.5]}	{252578/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LAS PALOMAS 29950 ABASOLO, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL CORACH No. 105, lon:-92.20453618, lat:16.82203917]]	05-06-2025	02-10-2025	3999996.34	3999996.34	3999996.34	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0094/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999996.34, importe_modificado:3999996.34]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252580/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio PORTAL DE HIERRO 29950 OCOINGO, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA No. 91., lon:-92.08570816, lat:16.91435388]]	13-06-2025	30-08-2025	999964.81	999964.81	999964.81	499982.41	499982.41	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0093/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999964.81, importe_modificado:999964.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:515.5]}	{252581/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:57800.0, meta_modificada:57800.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejeido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL NORTE DE LA UNICAH DE LA LOCALIDAD., lon:-91.25751574, lat:16.80668636]]	05-06-2025	15-09-2025	4999575.12	4999575.12	4999575.12	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0091/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999575.12, importe_modificado:4999575.12]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio RAMAL 29950 ABASOLO, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCÓYOTL., lon:-92.20874444, lat:16.82262491]]	02-06-2025	30-09-2025	3999598.45	3999598.45	3999598.45	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0092/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999598.45, importe_modificado:3999598.45]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252583/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:2799, direccion:Calle PRINCIPAL Ejeido CARRIZAL 29950 CARRIZAL, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL 50 METROS AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CARRIZAL, lon:-92.04127967, lat:16.89641013]]	02-06-2025	01-09-2025	2452842.36	2452842.36	2452842.36	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0101/2025, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252584/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:34650.0, meta_modificada:34650.0]}		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:204, direccion:Camino / Terracería OCOINGO - SAN QUINTIN 74 500 29950 SAN QUINTIN, OCOINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS. DE LA CASA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.34777461, lat:16.40587143]]	02-06-2025	02-09-2025	4671900	4671900	4671900	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:356747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4671900.0, importe_modificado:4671900.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252585/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525586	989917.4	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989917.4, modificado:989917.4]}	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO (BARRIO EVARISTO PIMENTA)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	31238	5	175	185	0
2025		2	CHP250202525587	3000000	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0]}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENIDO) - 31307	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	31307	5	685	617	0
2025		2	CHP250202525588	3988187.41	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE IGUALA - 30456	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	30456	5	75	63	0
2025		2	CHP250202525589	999998	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.0, modificado:999998.0]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	30580	5	64	49	0
2025		2	CHP250202525590	3999295.36	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999295.36, modificado:3999295.36]}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO ( BARRIO JUJILTIK)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	30718	5	1760	1706	0
2025		2	CHP250202525594	1999994.71	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999994.71, modificado:1999994.71]}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA ORQUIDEA, CALLE LOS LAJUELES EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23645	5	2666	2521	0
2025		2	CHP250202525467	1389911.14	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389911.14, modificado:1389911.14]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARÍA - 18494	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18494	5	60	58	0
2025		2	CHP250202525468	1980428.48	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980428.48, modificado:1980428.48]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANAÁN(BARRIO LA ESPERANCITA) - 18676	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	18676	5	87	83	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EVARISTO PIMIENTO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida CANRAL Y Calle CORAL Calle DIAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA UNIVERSIDAD UDM, lon:-92.09313697, lat:16.89839199]]	05-06-2025	31-08-2025	989917.4	989917.4	989917.4	0	0	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0103/2025, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:989917.4, importe_modificado:989917.4]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0]]	(2525586/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:341, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) 7 300 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA VICARIO, lon:-92.11299766, lat:16.92839933]]	02-06-2025	29-08-2025	3000000	3000000	3000000	900000	900000	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0104/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0]]	(2525587/proyecto_PROCESO, 2525587/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE IGUALA 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.03952888, lat:16.86423111]]	02-06-2025	30-09-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41	1994093.71	1994093.71	[ctto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0095/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0]]	(2525588/proyecto_PROCESO, 2525588/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:3135, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.08797289, lat:16.92430744]]	02-06-2025	29-08-2025	999998	999998	999998	0	0	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0096/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999998.0, importe_modificado:999998.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2525589/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio JUXILTIK 29950 ABAZOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL COBACH 105., lon:-92.20921651, lat:16.82027826]]	02-06-2025	30-09-2025	3999295.36	3999295.36	3999295.36	1999647.68	1999647.68	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0100/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999295.36, importe_modificado:3999295.36]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0]]	(2525590/proyecto_PROCESO, 2525590/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEA OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periferico PERIFERICO SUR ORIENTE Y Calle ORQUIDEA Calle LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PARQUE TIMTE DE DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA, lon:-92.08640233, lat:16.90529972]]	23-05-2025	31-08-2025	1999994.71	1999994.71	1999994.71	0	0	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0071/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999994.71, importe_modificado:1999994.71]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	(2525594/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18]]	
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:3147, direccion:Calle PRINCIPAL Rancharía CORAZON DE MARIA 29950 CORAZON DE MARIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SURUESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.0275609, lat:16.92217402]]	23-05-2025	22-08-2025	1389911.14	1389911.14	1389911.14	0	0	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0016/2025, contratista:OCTAVIO ELUGIO ZARATE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1389911.14, importe_modificado:1389911.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2525467/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0]]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO LA ESPERANZITA 29950 CANAÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.07669937, lat:16.88332169]]	23-05-2025	25-08-2025	1980428.48	1980428.48	1980428.48	198042.85	198042.85	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0022/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1980428.48, importe_modificado:1980428.48]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.8]]	(2525468/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	
2025		2	CHP250202525496	Proyecto de inversión	3999691.14	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999691.14, modificado:3999691.14]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO - 20468	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	20468	5	160	150	0
2025		2	CHP250202525500	Proyecto de inversión	3999997.28	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999997.28, modificado:3999997.28]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO ■ 20984	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	20984	5	1706	1760	0
2025		2	CHP250202525514	Proyecto de inversión	1212755.92	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212755.92, modificado:1212755.92]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA ■ 8482	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	8482	5	44	49	0
2025		2	CHP250202525515	Proyecto de inversión	2999106.46	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999106.46, modificado:2999106.46]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CUEVA ■ 8563	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	8563	5	1280	1220	0
2025		2	CHP250202525516	Proyecto de inversión	3988187.41	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TEAQUIL ■ 13768	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	13768	5	55	63	0
2025		2	CHP250202525517	Proyecto de inversión	1094903.97	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094903.97, modificado:1094903.97]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 12175	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	12175	5	70	64	0
2025		2	CHP250202525518	Proyecto de inversión	3499542.18	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499542.18, modificado:3499542.18]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO MANANTIAL) 12573	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	12573	5	150	100	0
2025		2	CHP250202525519	Proyecto de inversión	3499487.79	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499487.79, modificado:3499487.79]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO (BARRIO CAMPO SANTO) - 15672	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15672	5	130	200	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia EL CEDRO 29950 EL CEDRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES., lon:-92.08117964, lat:16.89288241}}	23-05-2025	23-08-2025	3999691.14	3999691.14	3999691.14	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0021/2025, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999691.14, importe_modificado:3999691.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2525496/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4402.0, meta_modificada:4402.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL PREDIO DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.21694127, lat:16.81710486}}	19-05-2025	15-10-2025	3999997.28	3999997.28	3999997.28	1999998.64	1999998.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0058/2025, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999997.28, importe_modificado:3999997.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2201.0}}	{2525500/proyecto_INICIO, 2525500/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1401, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido OJO DE AGUA 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, lon:-91.72866386, lat:16.94418366}}	21-04-2025	21-07-2025	1212755.92	1212755.92	1212755.92	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0005/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1212755.92, importe_modificado:1212755.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2525514/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23450.0, meta_modificada:23450.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:OCOSINGO - LA CUEVA 27 90 29950 LA CUEVA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, DIRIGIENDOSE AL NORDESTE., lon:-91.66025898, lat:16.9521782}}	21-04-2025	20-06-2025	2999106.46	2999106.46	2999106.46	1499553.23	1499553.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0006/2025, contratista:GERARDO ROBERTO ARGUETA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999106.46, importe_modificado:2999106.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11725.0}}	{2525515/proyecto_PROCESO, 2525515/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido BUENA VISTA TEAQUIL 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECONTES DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-92.12141568, lat:16.89801403}}	30-04-2025	30-08-2025	3988187.41	3988187.41	3988187.41	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0020/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2525516/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:Camino / Terraceria CRUCERO LOS PINOS - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 4 700 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 1 KILOMETRO AL SUROESTE DE ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO VILLA, lon:-91.96661353, lat:16.85660995}}	28-04-2025	30-06-2025	1094903.97	1094903.97	1094903.97	547451.98	547451.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0013/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1094903.97, importe_modificado:1094903.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}	{2525517/proyecto_INICIO, 2525517/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{fobs: {observacion:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observacion:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observacion:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs4: {observacion:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2025-07-18}, obs5: {observacion:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, POR EL ...}}	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Avenida BIENESTAR Barrio MANANTIAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SECUNDARIA Y Calle BIENESTAR Calle CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DEL BANCO BIENESTAR EN AVENIDA BIENESTAR ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE CASCAJ., lon:-92.21403187, lat:16.81972241}}	01-05-2025	29-08-2025	3499542.18	3499542.18	3499542.18	349954.21	349954.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0015/2025, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499542.18, importe_modificado:3499542.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.8}}	{2525518/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CIPRES DOS Y Avenida PRINCIPAL CAMPO SANTO Calle RAMAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE ABASOLO, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CAMPO SANTO, lon:-92.21271679, lat:16.82724236}}	12-05-2025	29-08-2025	3499487.79	3499487.79	3499487.79	349948.78	349948.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0032/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499487.79, importe_modificado:3499487.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	{2525519/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	
2025		2	CHP250202525250	Proyecto de inversión	3313210.61	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3313210.61, modificado:3313210.61]}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA 13511	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	13511	5	150	230	0
2025		2	CHP250202525539	Proyecto de inversión	999811.18	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999811.18, modificado:999811.18]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (BELEN) 40787	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	40787	5	703	661	0
2025		2	CHP2502025252540	Proyecto de inversión	5999273.92	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999273.92, modificado:5999273.92]}	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 40850	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	40850	5	957	909	0
2025		2	CHP250202525541	Proyecto de inversión	1874984.94	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874984.94, modificado:1874984.94]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOCATALLUM TENANGO 41476	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	41476	5	111	110	0
2025		2	CHP250202525542	Proyecto de inversión	2199739.51	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199739.51, modificado:2199739.51]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTE BUENA VISTA UNO. - 39766	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	39766	5	350	250	0
2025		2	CHP250202525543	Proyecto de inversión	5000616.04	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000616.04, modificado:5000616.04]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO SAN ANTONIO) - 39768	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	39768	5	1800	1300	0
2025		2	CHP250202525544	Proyecto de inversión	999932.06	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999932.06, modificado:999932.06]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO ( BARRIO BICENTENARIO) 38708	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	38708	5	168	185	0
2025		2	CHP250202525545	Proyecto de inversión	2022999.69	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022999.69, modificado:2022999.69]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SIBACA (BARRIO DOS) 47307	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	47307	5	725	642	0
2025		2	CHP250202525546	Proyecto de inversión	3999840.68	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999840.68, modificado:3999840.68]}	CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE ENTRE LA CALLE LA POCHOTA Y LA AVENIDA LA MALINCHE EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAUHTEMOC - 47416	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	47416	5	275	155	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:161, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LA SOMBRA 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO., lon:-91.44387377, lat:17.08790288]}	01-05-2025	30-09-2025	3313210.61	3313210.61	3313210.61	331321.06	331321.06	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2025, contratista:DEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3313210.61, importe_modificado:3313210.61]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0]}	{252530/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:Calle CENTRAL Ejido LOS PINOS 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS., lon:-92.1112657, lat:16.92153003]}	16-06-2025	06-10-2025	999811.18	999811.18	999811.18	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0134/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999811.18, importe_modificado:999811.18]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:15385.0, meta_modificada:15385.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO 104 50 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 410 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-91.47896787, lat:16.79532813]}	12-06-2025	13-10-2025	5999273.92	5999273.92	5999273.92	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0132/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999273.92, importe_modificado:5999273.92]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.45, meta_modificada:875.45]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:Calle CENTRAL Ejido LOCATALUM TENANGO 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 700 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 121 DE LA LOCALIDAD., lon:-92.23932316, lat:16.93432121]}	16-06-2025	13-10-2025	1874984.94	1874984.94	1874984.94	937492.47	937492.47	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0135/2025, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874984.94, importe_modificado:1874984.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.73]}	{252541/proyecto_PROCESO, 252541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO 3 100 29950 ALACTE BUENAVISTA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.11425471, lat:16.87753558]}	12-06-2025	12-09-2025	2199739.51	2199739.51	2199739.51	879895.8	879895.8	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0129/2025, contratista:VICTOR HUGO BALLINAS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2199739.51, importe_modificado:2199739.51]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1344.0]}	{252542/proyecto_PROCESO, 252542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.34, meta_modificada:1789.34]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAN ANTONIO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA CECYT 025 DE LA LOCALIDAD PALESTINA., lon:-91.25430307, lat:16.82179621]}	11-06-2025	11-09-2025	5000616.04	5000616.04	5000616.04	500061.6	500061.6	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0130/2025, contratista:ADRIANA GUADALUPE MORALES MIOÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5000616.04, importe_modificado:5000616.04]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:178.93]}	{252543/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:357.12, meta_modificada:357.12]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL Barrio BICENTENARIO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE CRISTO., lon:-92.0738125, lat:16.90192592]}	16-06-2025	30-09-2025	999932.06	999932.06	999932.06	399972.82	399972.82	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0127/2025, contratista:EDIBERTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999932.06, importe_modificado:999932.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:142.85]}	{252544/proyecto_PROCESO, 252544/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.2, meta_modificada:680.2]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Calle CENTRAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO Y A 90 MTS AL OESTE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-92.13977821, lat:16.92922263]}	16-06-2025	30-09-2025	2022999.69	2022999.69	2022999.69	202299.97	202299.97	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0149/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2022999.69, importe_modificado:2022999.69]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0]}	{252545/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:161.0, meta_modificada:161.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:Calle LA POCHOTA Barrio CUJAHUTE:MOC 29950 BARRIO CUJAHUTE:MOC. OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida OCTAVA SUR ORIENTE Calle LA POCHOTA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL ESTE DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.08544988, lat:16.88791431]}	16-06-2025	16-10-2025	3999840.68	3999840.68	3999840.68	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0152/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999840.68, importe_modificado:3999840.68]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0]}	{252546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525547	3999999.2	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.2, modificado:3999999.2]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE BELICIAS CASCO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	43916	5	342	359	0
2025		2	CHP250202525548	2999999.86	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.86, modificado:2999999.86]}	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO FLOR DE CACAO 2a SECCION)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	44108	5	1760	1706	0
2025		2	CHP250202525549	999998.25	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.25, modificado:999998.25]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 21 DE MARZO LA PRIMAVERA - 43767	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	43767	5	223	219	0
2025		2	CHP250202525550	2999254.82	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999254.82, modificado:2999254.82]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 47751	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	47751	5	57	59	0
2025		2	CHP250202525551	4739965.68	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4739965.68, modificado:4739965.68]}	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL MIRADERO - 32757	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	32757	5	203	184	0
2025		2	CHP250202525552	3499121.38	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499121.38, modificado:3499121.38]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO TEMPLLO)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	32886	5	1698	1768	0
2025		2	CHP250202525553	2337023.64	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337023.64, modificado:2337023.64]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA GRANDEZA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	33037	5	43	40	0
2025		2	CHP250202525554	999999.15	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.15, modificado:999999.15]}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BELEN EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO OCTAVIO ALBORES)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	33460	5	328	272	0
2025		2	CHP250202525555	1874997.89	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874997.89, modificado:1874997.89]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TIENANGO (BARRIO CUATRO)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	37221	5	239	2111	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:4271.68, meta_modificada:4271.68]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:Calle CENTRAL Ejido DELICAS CASCO 29950 DELICAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL DOMO CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.69654016, lat:16.80220848]}	20-06-2025	20-10-2025	3999999.2	3999999.2	3999999.2	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0142/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999999.2, importe_modificado:3999999.2]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:4870.0, meta_modificada:4870.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio FLOR DE CACA0 2A. SECCION 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-91.25462494, lat:16.82436361]}	16-06-2025	30-09-2025	2999999.86	2999999.86	2999999.86	299999.99	299999.99	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0143/2025, contratista:NORBEL LEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.86, importe_modificado:2999999.86]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0]}	{252548/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3122, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido 21 DE MARZO LA PRIMAVERA 29950 21 DE MARZO LA PRIMAVERA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JHOVA., lon:-92.08305809, lat:16.88860196]}	16-06-2025	15-09-2025	999998.25	999998.25	999998.25	99999.82	99999.82	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0141/2025, contratista:MAG-UM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999998.25, importe_modificado:999998.25]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:65.2]}	{252549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:836.71, meta_modificada:836.71]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2662, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS 2 600 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, ENTRE LA CALLE VILLA ESCONDIDA Y CALLE C, lon:-92.07945268, lat:16.88577205]}	16-06-2025	30-09-2025	2999254.82	2999254.82	2999254.82	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0147/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:299254.82, importe_modificado:299254.82]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{252550/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2920, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - EL MIRADERO 16 650 29950 EL MIRADERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-92.07458273, lat:16.8437399]}	05-06-2025	30-09-2025	4739965.68	4739965.68	4739965.68	1421989.7	1421989.7	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0107/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4739965.68, importe_modificado:4739965.68]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.0]}	{252551/proyecto_PROCESO, 252551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.04, meta_modificada:2430.04]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio TEMPLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD ABASOLO., lon:-92.21195789, lat:16.82336516]}	10-06-2025	30-09-2025	3499121.38	3499121.38	3499121.38	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0108/2025, contratista:RAMIRO ANTONIO SOTO VIVES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499121.38, importe_modificado:3499121.38]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252552/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:Calle CENTRAL Ejido SAN MIGUEL LA GRANDEZA 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL ESTE DE LA CASA DE JUNTA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.15230097, lat:16.85630365]}	10-06-2025	30-09-2025	2337023.64	2337023.64	2337023.64	1168511.82	1168511.82	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0109/2025, contratista:CONSTRUC-FERVIC, CONSULTORIA TECNICA DE PROYECTOS AVANZADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2337023.64, importe_modificado:2337023.64]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0]}	{252553/proyecto_PROCESO, 252553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.82, meta_modificada:687.82]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida BELEN Barrio OCTAVIO ALB0RES 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle GALLEA Y Avenida BELEN Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA PRESBITERIANA PENIEL., lon:-92.10741274, lat:16.90525518]}	10-06-2025	06-10-2025	999999.15	999999.15	999999.15	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0111/2025, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.15, importe_modificado:999999.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252554/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:373.26, meta_modificada:373.26]}	1	{geo1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL SUR DEL KIOSKO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.26771338, lat:16.90016222]}	16-06-2025	15-10-2025	1874997.89	1874997.89	1874997.89	187499.79	187499.79	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0120/2025, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874997.89, importe_modificado:1874997.89]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:37.32]}	{252555/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525556	2948780.04	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948780.04, modificado:2948780.04]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	35887	5	136	134	0
2025		2	CHP250202525557	3929135.69	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3929135.69, modificado:3929135.69]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	35914	5	173	167	0
2025		2	CHP250202525559	3016618.45	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016618.45, modificado:3016618.45]}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO - 36227	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	36227	5	25247	22441	0
2025		2	CHP250202525562	2999999.99	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2999999.99]}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD KUKULKÁN. - 38301	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	38301	5	210	150	0
2025		2	CHP250202525563	999998.45	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.45, modificado:999998.45]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL LA CEIBA - 38479	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	38479	5	77	73	0
2025		2	CHP250202525564	1874321.25	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874321.25, modificado:1874321.25]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO (BARRIO OCOS)	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	38514	5	128	137	0
2025		2	CHP250202525565	999999.49	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.49, modificado:999999.49]}	CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN. EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO BELLA VISTA) - 37284	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	37284	5	77	73	0
2025		2	CHP250202525566	2948780.04	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948780.04, modificado:2948780.04]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR SERENO	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	37294	5	50	150	0
2025		2	CHP250202525579	5999999.21	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999999.21, modificado:5999999.21]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA UNION	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	29903	5	201	186	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1021, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS CHAMPAS CANCHANIVALTIC 29950 LA CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD., lon:-91.76948627, lat:16.98920439]}	16-06-2025	13-10-2025	2948780.04	2948780.04	2948780.04	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0113/2025, contratista:MARIA HERNADEZ RUIZ REPRESENTADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2948780.04, importe_modificado:2948780.04]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252556/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LEQUILUM 29950 LEQUILUM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.00870849, lat:16.88626087]}	09-06-2025	09-10-2025	3929135.69	3929135.69	3929135.69	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0112/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3929135.69, importe_modificado:3929135.69]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252557/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Periférico INTERNACIONAL Ejido OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA GASERA GAS COM Y Y TERMINA EN LA ROTONDA LA SIBATECA., lon:-92.09922802, lat:16.91370271]}	09-06-2025	31-07-2025	3016618.45	3016618.45	3016618.45	1508309.23	1508309.23	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0115/2025, contratista:CONSTRUCTORES E INGENIERIA MEXCUBI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3016618.45, importe_modificado:3016618.45]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:73.5]}	{252559/proyecto_PROCESO, 252559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2104.0, meta_modificada:2104.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2890, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido KUKULCAN 29950 KUKULCAN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL PARADOR TURISTICO TONINA, lon:-92.00434604, lat:16.88902446]}	12-06-2025	12-09-2025	2999999.99	2999999.99	2999999.99	1200000	1200000	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0125/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.99, importe_modificado:2999999.99]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:841.6]}	{252562/proyecto_PROCESO, 252562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3138, direccion:Calle MILENIO Ejido SANTA ISABEL LA CEIBA 29950 SANTA ISABEL LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES, lon:-92.08253115, lat:16.88930022]}	16-06-2025	14-11-2025	999998.45	999998.45	999998.45	399999.38	399999.38	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0133/2025, contratista:OELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999998.45, importe_modificado:999998.45]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0]}	{252563/proyecto_PROCESO, 252563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:539.8, meta_modificada:539.8]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.2559653, lat:16.90573627]}	18-06-2025	30-09-2025	1874321.25	1874321.25	1874321.25	937160.63	937160.63	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0126/2025, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874321.25, importe_modificado:1874321.25]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:269.9]}	{252564/proyecto_PROCESO, 252564/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.95, meta_modificada:23.95]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Barrio BELLA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEXTA PONIENTE SUR Y Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Avenida SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 15 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.10292119, lat:16.90739002]}	12-06-2025	12-09-2025	999999.49	999999.49	999999.49	399999.8	399999.8	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0121/2025, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.49, importe_modificado:999999.49]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.58]}	{252565/proyecto_PROCESO, 252565/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:2959, direccion:Calle CENTRAL Ejido EL PORVENIR SERENO 29950 EL PORVENIR SERENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-91.79121049, lat:16.98421197]}	18-06-2025	10-10-2025	2948780.04	2948780.04	2948780.04	0	0	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0122/2025, contratista:FEDERICO PÉREZ PATISHTAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2948780.04, importe_modificado:2948780.04]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{252566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:18365.0, meta_modificada:18365.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:258, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - LA UNION 78 100 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE AL NORTE DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.63600733, lat:16.80764284]}	05-06-2025	26-09-2025	5999999.21	5999999.21	5999999.21	599999.92	599999.92	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0012/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999999.21, importe_modificado:5999999.21]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1836.0]}	{252579/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525591	3999981.65	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999981.65, modificado:3999981.65]}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	32291	5	6135	5849	0
2025		2	CHP250202525592	4504594.28	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4504594.28, modificado:4504594.28]}	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ISRAEL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	31663	5	234	253	0
2025		2	CHP250202525593	3999226.85	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999226.85, modificado:3999226.85]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 31676	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	31676	5	488	439	0
2025		2	CHP250202525595	3473757.26	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3473757.26, modificado:3473757.26]}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 23692	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23692	5	326	361	0
2025		2	CHP250202533967	3524020.04	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3524020.04, modificado:3524020.04]}	"elaboración de doce estudios y proyectos para obras, ejecutados con recurso del fondo de aportaciones, para la infraestructura social municipal (FAISMUN)" - 2229	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	2229-GI	N	0	0	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JARDINES Avenida VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EN CUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES., lon:-91.26219095, lat:16.81484789}}	10-06-2025	10-10-2025	3999981.65	3999981.65	3999981.65	399998.16	399998.16	399998.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0106/2025, contratista:FERNNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999981.65, importe_modificado:3999981.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}}	{2525591/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ISRAEL 29950 ISRAEL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA., lon:-92.09354874, lat:16.81060453}}	06-06-2025	02-09-2025	4504594.28	4504594.28	4504594.28	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0105/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4504594.28, importe_modificado:4504594.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2525592/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.4, meta_modificada:2430.4}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Ejido NUEVO PARAISO 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida TERCERA ORIENTE SUR Avenida CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE, lon:-92.07170247, lat:16.88827667}}	05-06-2025	30-09-2025	3999226.85	3999226.85	3999226.85	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0060/2025, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999226.85, importe_modificado:3999226.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2525593/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}}	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:Carretera libre pavimentada federal OCOSINGO - CHULNA TENANGO 10 200 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS Y 800 METROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.25006916, lat:16.91559601}}	20-05-2025	30-09-2025	3473757.26	3473757.26	3473757.26	1042127.18	1042127.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3473757.26, importe_modificado:3473757.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.7}}	{2525595/proyecto _PROCESO, 2525595/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}}	
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	20-06-2025	31-12-2025	3524020.04	3524020.04	3524020.04	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON007-2025, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL KRL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3524020.04, importe_modificado:3524020.04}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO (S), avance:0.0}}	{2533967/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratzej, fecha:2025-07-18}}	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202533968	Acción	1642560	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642560.0, modificado:1642560.0}}	arrendamiento de equipo de transporte - 2227	7	Chiapas	59	Ocosingo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	2227-GI	N	0	0	0
2025		2	CHP250202533969	Acción	518000	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518000.0, modificado:518000.0}}	mantenimiento y conservación de vehiculos - 2226	7	Chiapas	59	Ocosingo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	2226-GI	N	0	0	0
2025		2	CHP250202533970	Acción	1450000	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	Evaluación específica de proyectos hidráulico - 445	7	Chiapas	59	Ocosingo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	445-GI	N	0	0	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida: Vehiculos, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0]}		1 {geo1: [cve_municipio: 59, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.095827, lat: 16.908038]}	20-06-2025	31-12-2025	1642560	1642560	1642560	0	0	{ctto1: [tipo_obra: Arrendamientos, numero_contrato: MOC-FAISMUN-GI-CON008-2025, contratista: EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto: 1642560.0, importe_modificado: 1642560.0]}	{meta1: [unidad_medida: Vehiculos, avance: 0.0]}	{2533968/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs2: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs3: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs4: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18]}	
{meta1: [unidad_medida: SERVICIOS], meta: 7.0, meta_modificada: 7.0]}		1 {geo1: [cve_municipio: 59, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.095827, lat: 16.908038]}	20-06-2025	31-12-2025	518000	518000	518000	0	0	{ctto1: [tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 156787, contratista: convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto: 518000.0, importe_modificado: 518000.0]}	{meta1: [unidad_medida: SERVICIOS], avance: 0.0]}	{2533969/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs2: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs3: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs4: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18]}	
{meta1: [unidad_medida: SERVICIOS], meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}		1 {geo1: [cve_municipio: 59, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.095827, lat: 16.908038]}	16-05-2025	31-12-2025	1450000	1450000	1450000	0	0	{ctto1: [tipo_obra: Servicios, numero_contrato: MOC-FAISMUN-GI-CON005-2025, contratista: SERMACONS DEL GOLFO, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto: 1450000.0, importe_modificado: 1450000.0]}	{meta1: [unidad_medida: SERVICIOS], avance: 0.0]}	{2533970/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs2: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs3: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18], obs4: [observación: REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre: 2.0, usuario: guadaluppearazatej, fecha: 2025-07-18]}	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202533971	Acción	2102208.02	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2102208.02, modificado:2102208.02]}	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	444-GI	N	0	0	0
2025		2	CHP250202533972	Acción	696000	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696000.0, modificado:696000.0]}	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	443-GI	N	0	0	0
2025		2	CHP250202533973	Acción	7030000	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7030000.0, modificado:7030000.0]}	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	380-GI	N	0	0	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
[meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]]	13-05-2025	31-12-2025	2102208.02	2102208.02	2102208.02	0	0	[ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC- FAISMUN-GI-CON006-2025, contratista:MEB SUMINISTROS, SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2102208.02, importe_modificado:2102208.02)]	[meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0)]	[2533971/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18]]]	
[meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]]	15-05-2025	31-12-2025	696000	696000	696000	0	0	[ctto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON003-2025, contratista:COMERCIO GLOBAL HAVAZIK SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0)]	[meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0)]	[2533972/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18]]]	
[meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]]	15-05-2025	31-12-2025	7030000	7030000	7030000	2109000	2109000	[ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC- FAISMUN-GI-CON004-2025, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7030000.0, importe_modificado:7030000.0)]	[meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3)]	[2533973/proyecto _PROCESO, 2533973/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18]]]	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	
2025		2	CHP250202533974	Acción	7345000	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7345000.0, modificado:7345000.0]}	SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS BLOQUE 2 - 349	7	Chiapas	59	Ocosingo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	349-GI	N	0	0	0	
2025		2	CHP250202533975	Acción	7854000	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7854000.0, modificado:7854000.0]}	SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS - 346	7	Chiapas	59	Ocosingo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	346-GI	N	0	0	0	
2025		2	CHP250202525509	Proyecto de inversión	5507679.89	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5507679.89, modificado:5507679.89]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS - 23641	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23641	S	358	301	0
2025		2	CHP250202538176	Proyecto de inversión	558281.9	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558281.9, modificado:558281.9]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II (SKINAL WINKETIK) - 25157	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	25157	S	121	98	0
2025		2	CHP250202538178	Proyecto de inversión	6148000	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6148000.0, modificado:6148000.0]}	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD ACHLUM MONTE LIBANO - 23688	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23688	S	358	301	0
2025		2	CHP250202525473	Proyecto de inversión	1542452	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1542452.0, modificado:1542452.0]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COHEL - 23181	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	23181	S	82	75	0
2025		2	CHP250202525501	Proyecto de inversión	541720	{f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541720.0, modificado:541720.0]}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CALIFORNIA - 21040	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	21040	S	1048	1021	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	15-05-2025	31-12-2025	7345000	7345000	7345000	2938000	2938000	{cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON002-2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDIP SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7345000.0, importe_modificado:7345000.0]}	{meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4]}	{2533974/proyecto_INICIO, 2533974/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	jobs:1: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadaluppearazatej, fecha:2025-07-18], obs2: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadaluppearazatej, fecha:2025-07-18], obs3: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadaluppearazatej, fecha:2025-07-18], obs4: [observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadaluppearazatej, fecha:2025-07-18]}	
{meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	15-04-2025	31-12-2025	7854000	7854000	7854000	2356200	2356200	{cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON001-2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7854000.0, importe_modificado:7854000.0]}	{meta1: [unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3]}	{2533975/proyecto_INICIO, 2533975/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:827, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS 67 100 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-91.80656975, lat:16.95049663]}	23-05-2025	31-07-2025	5507679.89	5507679.89	5507679.89	5507679.89	5507679.89	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155462, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5507679.9, importe_modificado:5507679.9]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:35000.0]}	{2525509/proyecto_INICIO, 2525509/proyecto_PROCESO, 2525509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:7490.0, meta_modificada:7490.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:Calle CENTRAL 29950 MUMUNTIIC II (SINAL WINIKETIK), OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.1058264, lat:16.89064807]}	30-05-2025	25-07-2025	558281.9	558281.9	558281.9	558281.9	558281.9	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155461, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1542452.0, importe_modificado:1542452.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:7490.0]}	{2538176/proyecto_INICIO, 2538176/proyecto_FIN, 2538176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50300.0, meta_modificada:50300.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:117, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO 77 900 29950 ACHLUM MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUR DEL CRUCERO MONTE LIBANO, lon:-91.62939908, lat:16.90128652]}	30-05-2025	30-08-2025	6148000	6148000	6148000	6148000	6148000	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:6148000.0, importe_modificado:6148000.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:50300.0]}	{2538178/proyecto_INICIO, 2538178/proyecto_FIN, 2538178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:9163.0, meta_modificada:9163.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - COHELA 17 800 29950 COHELA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL CENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-92.04317946, lat:16.91003235]}	30-05-2025	30-08-2025	1542452	1542452	1542452	1542452	1542452	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155461, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1542452.0, importe_modificado:1542452.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:9163.0]}	{2525473/proyecto_INICIO, 2525473/proyecto_FIN, 2525473/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0]}		{geo1: [cve_municipio:59, localidad:1638, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CALIFORNIA 3 700 29950 CALIFORNIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 450 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES UBICADA EN EL BARRIO LAJA TENDIDA, lon:-92.11411531, lat:16.8999869]}	23-05-2025	23-08-2025	541720	541720	541720	541720	541720	{cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:541720.0, importe_modificado:541720.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0]}	{2525501/proyecto_INICIO, 2525501/proyecto_FIN, 2525501/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS
2025		2	CHP250202525571	1999376	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999376.0, modificado:1999376.0}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 26549	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	26549	5	179	215	0
2025		2	CHP250202525573	4310560	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4310560.0, modificado:4310560.0}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAYOQUINTELA ■ 29713	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	29713	5	89	73	0

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:21200.0, meta_modificada:21200.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:Camino / Tercera OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA 78 100 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-91.94952449, lat:16.86009114}}	30-05-2025	30-07-2025	1999376	1999376	1999376	1999376	1999376	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155461, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1542452.0, importe_modificado:1542452.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21200.0}}	{252571/proyecto PROCESO, 252571/proyecto FIN, 252571/proyecto INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIERO AL 100 % Y FISICOS AL 0% NO ES LOGICO, trimestre:2.0, usuario:guadalupearratej, fecha:2025-07-18}}	
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:17800.0, meta_modificada:17800.0}}		{geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:Camino / Tercera OCOSINGO - YAXOQUINTELA 69 400 29950 YAXOQUINTELA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, lon:-91.72960172, lat:16.91011513}}	02-06-2025	30-09-2025	4310560	4310560	4310560	4310560	4310560	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155460, contratista: convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4310560.0, importe_modificado:4310560.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17800.0}}	{252573/proyecto PROCESO, 252573/proyecto INICIO, 252573/proyecto FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250202525508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999964.7	3999964.7
CHP250202525510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2807152.75	2807152.75
CHP250202525511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	8476119.16	8476119.16
CHP250202525512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999628.52	3999628.52
CHP250202525513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999617.5	3999617.5
CHP250202525522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999993.65	3999993.65
CHP250202525523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3997450.42	3997450.42
CHP250202525524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999861	2999861
CHP250202525525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.97	999999.97
CHP250202538173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202538174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4283446.1	4283446.1
CHP250202538175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999986.51	4999986.51
CHP250202538177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3474974.29	3474974.29
CHP250202538179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999827.01	2999827.01
CHP250202538180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999987.77	2999987.77
CHP250202538181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	909138.02	909138.02
CHP250202538182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1091776.62	1091776.62
CHP250202538183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999885.11	999885.11
CHP250202538184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999995.71	999995.71
CHP250202543318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874436.92	1874436.92
CHP250202525469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999822.46	3999822.46
CHP250202525470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3330578.43	3330578.43











## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250202525509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5507679.89	5507679.89
CHP250202538176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	558281.9	558281.9
CHP250202538178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6148000	6148000
CHP250202525473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1542452	1542452
CHP250202525501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	541720	541720
CHP250202525571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999376	1999376
CHP250202525573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4310560	4310560

# Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250202525508	Metros Cuadrados	1569	1569
CHP250202525510	Metros Cuadrados	752	752
CHP250202525511	Metros Cuadrados	2288	2288
CHP250202525512	Metros Cuadrados	1489	1489
CHP250202525513	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525521	Metros Cuadrados	1596	1596
CHP250202525522	Metros lineales	3193	3193
CHP250202525523	Metros lineales	1059	1059
CHP250202525524	Metros Cuadrados	600	600
CHP250202525525	Metros lineales	551	551
CHP250202538173	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202538174	Metros Cuadrados	1152	1152
CHP250202538175	Metros lineales	1888	1888
CHP250202538177	Metros Cuadrados	2635	2635
CHP250202538179	Metros lineales	1166	1166
CHP250202538180	Metros lineales	11657.86	11657.86
CHP250202538181	Piezas	140	140
CHP250202538182	Metros Cuadrados	483	483
CHP250202538183	Metros lineales	534	534
CHP250202538184	Metros Cuadrados	509	509
CHP250202543318	Metros Cuadrados	960	960
CHP250202525469	Metros Cuadrados	3286	3286
CHP250202525470	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525471	Metros lineales	1638	1638
CHP250202525472	Metros lineales	2889	2889
CHP250202525474	Metros lineales	4280	4280
CHP250202525475	Metros lineales	30	30
CHP250202525476	Metros lineales	15385	15385
CHP250202525477	Metros lineales	369	369
CHP250202525478	Metros Cuadrados	528	528
CHP250202525479	Metros Cuadrados	320	320
CHP250202525480	Metros cúbicos	50	50
CHP250202525481	Metros Cuadrados	688	688
CHP250202525482	Metros Cuadrados	870	870
CHP250202525483	Metros Cuadrados	2314	2314
CHP250202525484	Metros lineales	576	576
CHP250202525485	Metros lineales	3458	3458
CHP250202525486	Metros lineales	48700	48700
CHP250202525487	Metros lineales	2230	2230
CHP250202525488	Metros lineales	1275	1275
CHP250202525489	Metros lineales	397	397
CHP250202525490	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525491	Metros Cuadrados	656	656
CHP250202525492	Metros lineales	1521	1521
CHP250202525493	Metros lineales	330	330
CHP250202525494	Metros Cuadrados	464	464
CHP250202525495	Metros Cuadrados	2440	2440
CHP250202525497	Metros Cuadrados	1947	1947
CHP250202525498	Metros Cuadrados	1850	1850
CHP250202525499	Metros Cuadrados	2287	2287
CHP250202525502	Metros lineales	398	398
CHP250202525503	Metros lineales	513	513
CHP250202525504	Metros Cuadrados	656	656

# Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250202525505	Metros lineales	76290	76290
CHP250202525506	Metros lineales	808	808
CHP250202525507	Metros Cuadrados	1498	1498
CHP250202525526	Metros Cuadrados	1816	1816
CHP250202525527	Metros Cuadrados	480	480
CHP250202525528	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525529	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525530	Metros Cuadrados	2449	2449
CHP250202525531	Metros cúbicos	10000	10000
CHP250202525532	Metros lineales	1005	1005
CHP250202525533	Metros Cuadrados	1561	1561
CHP250202525534	Metros Cuadrados	1152	1152
CHP250202525535	Metros Cuadrados	1084.26	1084.26
CHP250202525536	Metros lineales	1387	1387
CHP250202525537	Metros Cuadrados	880	880
CHP250202525538	Metros lineales	700	700
CHP250202525558	Metros Cuadrados	1184	1184
CHP250202525560	Metros Cuadrados	624	624
CHP250202525561	Metros Cuadrados	1038	1038
CHP250202525567	Metros lineales	598.54	598.54
CHP250202525568	Metros Cuadrados	275	275
CHP250202525569	Metros lineales	1860	1860
CHP250202525570	Metros Cuadrados	1384	1384
CHP250202525572	Metros Cuadrados	96	96
CHP250202525574	Metros lineales	59781	59781
CHP250202525575	Metros lineales	34	34
CHP250202525576	Metros Cuadrados	1442	1442
CHP250202525577	Metros Cuadrados	195035	195035
CHP250202525578	Metros lineales	1649	1649
CHP250202525580	Metros lineales	1150	1150
CHP250202525581	Metros lineales	1031	1031
CHP250202525582	Metros lineales	57800	57800
CHP250202525583	Metros lineales	1333	1333
CHP250202525584	Metros Cuadrados	656	656
CHP250202525585	Metros lineales	34650	34650
CHP250202525586	Metros cúbicos	30	30
CHP250202525587	Metros lineales	1240	1240
CHP250202525588	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525589	Metros Cuadrados	671	671
CHP250202525590	Metros lineales	930	930
CHP250202525594	Metros lineales	214	214
CHP250202525467	Metros Cuadrados	368	368
CHP250202525468	Metros Cuadrados	528	528
CHP250202525496	Metros Cuadrados	1967	1967
CHP250202525500	Metros lineales	4402	4402
CHP250202525514	Metros Cuadrados	320	320
CHP250202525515	Metros lineales	23450	23450
CHP250202525516	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525517	Metros lineales	156	156
CHP250202525518	Metros Cuadrados	1248	1248
CHP250202525519	Metros Cuadrados	900	900
CHP250202525520	Metros Cuadrados	680	680
CHP250202525539	Metros lineales	1324	1324

# Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250202525540	Metros lineales	15385	15385
CHP250202525541	Metros Cuadrados	875.45	875.45
CHP250202525542	Metros lineales	3360	3360
CHP250202525543	Metros lineales	1789.34	1789.34
CHP250202525544	Metros lineales	357.12	357.12
CHP250202525545	Metros Cuadrados	680.2	680.2
CHP250202525546	Metros cúbicos	161	161
CHP250202525547	Metros lineales	4271.68	4271.68
CHP250202525548	Metros lineales	4870	4870
CHP250202525549	Metros lineales	652	652
CHP250202525550	Metros lineales	836.71	836.71
CHP250202525551	Metros lineales	3440	3440
CHP250202525552	Metros Cuadrados	2430.04	2430.04
CHP250202525553	Metros Cuadrados	624	624
CHP250202525554	Metros Cuadrados	687.82	687.82
CHP250202525555	Metros lineales	373.26	373.26
CHP250202525556	Metros Cuadrados	864	864
CHP250202525557	Metros Cuadrados	1056	1056
CHP250202525559	Piezas	147	147
CHP250202525562	Metros lineales	2104	2104
CHP250202525563	Metros Cuadrados	540	540
CHP250202525564	Metros lineales	539.8	539.8
CHP250202525565	Metros Cuadrados	23.95	23.95
CHP250202525566	Metros Cuadrados	864	864
CHP250202525579	Metros lineales	18365	18365
CHP250202525591	Metros Cuadrados	1134	1134
CHP250202525592	Metros lineales	11	11
CHP250202525593	Metros Cuadrados	2430.4	2430.4
CHP250202525595	Metros lineales	1129	1129
CHP250202533967	PROYECTO(S)	12	12
CHP250202533968	Vehículos	6	6
CHP250202533969	SERVICIO(S)	7	7
CHP250202533970	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533971	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533972	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533973	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533974	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533975	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202525509	Metros lineales	35000	35000
CHP250202538176	Metros lineales	7490	7490
CHP250202538178	Metros lineales	50300	50300
CHP250202525473	Metros lineales	9163	9163
CHP250202525501	Metros lineales	6030	6030
CHP250202525571	Metros lineales	21200	21200
CHP250202525573	Metros lineales	17800	17800

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525508	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MAYA Barrio YAXCHILAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 6TA SUR PONIENTE Y Calle MAYA Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA Primaria Profesor Vi	-92.09902768	16.90162404
CHP250202525510	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	Calle PRINCIPAL Barrio FRONTERA 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENITO), OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. A LA DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA	-92.10906286	16.92697905
CHP250202525511	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	Calle PRINCIPAL Ejido PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO) 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENITO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CASA EJIDAL Y ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL DE	-92.11369772	16.92758463
CHP250202525512	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MILENIO Barrio LA MERCED 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 15 METROS AL NORTE CON LA ACADEMA DE TENIS LOS REYES.	-92.07409722	16.91142972
CHP250202525513	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Durango	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO DURANGO 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-91.9917017	16.84638029
CHP250202525521	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SAMARIA Y LIBANO Barrio MAYA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida FRANCISCO VILLA Y Avenida JORDAN Calle JATATE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAMARIA Y CALLE LIBANO, A 120 MTS. DE LA TORTILLERIA	-92.09074227	16.91817172
CHP250202525522	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle NOVENA ORIENTE NORTE Barrio MANANTIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL BOSQUE Y Calle NOVENA ORIENTE NORTE Calle EL CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 M AL PONIENTE DE LA LLANERA GOODYEAR, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AV	-92.10161294	16.91163652
CHP250202525523	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle INSURGENTES Barrio EL PORVENIR 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA DE REUNIONES DEL MISMO BARRIO EL PORVENIR	-92.11129485	16.90983973
CHP250202525524	Chiapas	Ocosingo	13 de Agosto	Avenida MORELOS Ejido 13 DE AGOSTO 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO ENTRE Calle CABAÑAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE UBICA A 50 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA	-92.18745632	16.81110051

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525525	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle DECIMA ORIENTE SUR Barrio TONINA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2DA. SUR ORIENTE Y Avenida 7A. SUR ORIENTE Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL AUDITORIO DEL	-92.08309871	16.90985614
CHP250202538173	Chiapas	Ocosingo	Muc'Ul Otanil	Calle PRINCIPAL Ejido MUCUL OTANIL 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD	-92.00352203	16.86620967
CHP250202538174	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	Calle PRINCIPAL Ejido ACH`LUM MONTE LIBANO 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DELL PARQUE CENTRAL	-91.62688853	16.89950033
CHP250202538175	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN SABINES Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 650 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	-91.2628776	16.80713744
CHP250202538177	Chiapas	Ocosingo	Yut'Já Tenango	Camino / Terracería OCOSINGO - YUT`JA TENANGO 0 557 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA	-92.24457919	16.92573904
CHP250202538179	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Calle PRINCIPAL Ejido VICENTE GUERRERO 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD	-91.24945967	16.28417608
CHP250202538180	Chiapas	Ocosingo	Ibarra	Camino / Terracería OCOSINGO - IBARRA 115 50 29950 IBARRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-91.45450059	16.60226383
CHP250202538181	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL Barrio SAUZAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida SEXTA NORTE ORIENTE Y Calle TONINA Calle UXMAL LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES.	-92.09209075	16.91472987
CHP250202538182	Chiapas	Ocosingo	San Diego	Calle PRINCIPAL Ejido SAN DIEGO 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CASA EJIDAL.	-92.08660925	16.9237874
CHP250202538183	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-91.26896747	16.82312359

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202538184	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LAJA TENDIDA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EJERCITO NACIONAL Calle ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS	-92.11034708	16.90902247
CHP250202543318	Chiapas	Ocosingo	Yut'Já Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA	-92.24203959	16.927559
CHP250202525469	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CHINKULTIK Barrio AGUA AZUL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle JATATE Y Calle SAN CRISTOBALITO Calle CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SUR DEL TEMPLO DE EVANGELICOS	-92.09016927	16.89143302
CHP250202525470	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Calle REAL CAMPESTRE Ejido BUENOS AIRES (REAL CAMPESTRE) 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA	-92.09448804	16.88245483
CHP250202525471	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Calle PRINCIPAL Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA	-91.4910492	16.97974403
CHP250202525472	Chiapas	Ocosingo	Cohelá	Calle PRINCIPAL Ejido COHELA 29950 COHELÁ, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL ESTE DEL LIENZO CHARRO LOS CAPORALES	-92.04345718	16.90986637
CHP250202525474	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	Calle CENTRAL 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA CANCHA PUBLICA CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.52571353	16.81372289
CHP250202525475	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle TERCERA ORIENTE SUR Barrio NUEVO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle AV. OCTAVA SUR ORIENTE Y Calle LOS PINOS Calle CUARTO CALLEJON SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE OCOSINGO Y A 10	-92.08806519	16.90169797
CHP250202525476	Chiapas	Ocosingo	El Censo	Camino / Terracería OCOSINGO - EL CENSO 78 300 29950 EL CENSO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	-91.56042904	16.86179254

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525477	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2A SUR ORIENTE Y Calle 9A PONIENTE SUR Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL AUTORIO DE LA ESCUELA DEL CBTA 91	-92.08558262	16.91193163
CHP250202525478	Chiapas	Ocosingo	Las Tacitas	Calle PRINCIPAL Ejido LAS TACITAS 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.551053	16.70592647
CHP250202525479	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Calle PRINCIPAL 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD	-91.53601638	16.668267
CHP250202525480	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle BENITO JUAREZ Barrio CHAPULTEPEC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA LAJA TENDIDA	-92.10661587	16.91089932
CHP250202525481	Chiapas	Ocosingo	Chamomún	Calle CENTRAL 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.	-91.99774016	16.85728016
CHP250202525482	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio LA BAJADA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL NORTE DEL MERCADO PUBLICO	-92.21479282	16.81959532
CHP250202525483	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Calle PRINCIPAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD.	-92.14033611	16.92984905
CHP250202525484	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Calle BUENOS AIRES Ejido BUENOS AIRES 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL SUR DEL RANCHO CHAPINGO EN LA CALLE BUENOS AIRES	-92.09427036	16.88239436
CHP250202525485	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio JOLJA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES	-92.21515626	16.82358127
CHP250202525486	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio JALISCO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA UNIVERSIDAD UNICACH CON SEDE EN PALESTINA	-91.26431991	16.80558549

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525487	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	Calle CENTRAL Ejido EMILIANO ZAPATA 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD.	-91.48612763	16.76624859
CHP250202525488	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Avenida SAKILUM Barrio SAKILUMTIK 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle LA CUEVA Y Avenida SAKILUMTIK Calle LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DEL COBACH 105 DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE LA	-92.20497758	16.82030394
CHP250202525489	Chiapas	Ocosingo	Shalom	Calle PRINCIPAL Barrio SHALOM 29950 SHALOM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA MUJER DE OCOSINGO.	-92.05817476	16.89067311
CHP250202525490	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL AUDITORIO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.10176008	16.87250591
CHP250202525491	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio CARRO WITS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR	-92.21662171	16.81704348
CHP250202525492	Chiapas	Ocosingo	Plan de Guadalupe	Avenida PRINCIPAL Ejido PLAN DE GUADALUPE 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA PRESVITERIANA.	-91.35104817	16.59133932
CHP250202525493	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Camino / Terracería OCOSINGO - SIBACA 10 900 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	-92.14223679	16.92999852
CHP250202525494	Chiapas	Ocosingo	Alacté Buenavista Uno	Calle PRINCIPAL Ejido ALACTE BUENAVISTA UNO 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION LACANTUN Y SE EXTIENDE AL NORTE DE LA	-92.11424798	16.87752034
CHP250202525495	Chiapas	Ocosingo	El Esfuerzo	Calle PRINCIPAL Ejido EL ESFUERZO 29950 EL ESFUERZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESVITERIANA. EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD.	-92.10467575	16.89316683

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525497	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MIGUEL HIDALGO Barrio REFORMA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Avenida MILENIO LA OBRA SE UBICA A 70 MTS. AL SUROESTE DE LA IGLEISA	-92.07481337	16.91024284
CHP250202525498	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINIA 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALICA A 25 MTS. AL NORTE DE LA TERMINAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA Y A 200 MTS. HACIA EL SUR DE LA AGENCIA.	-92.17378998	16.87855648
CHP250202525499	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle MILENIO Barrio LAS PALMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA SECUNDARIA TECNICA DEL MISMO BARRIO BENEFICADO.	-92.2097434	16.82484547
CHP250202525502	Chiapas	Ocosingo	Río Blanco	Calle CENTRAL RÍO BLANCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA	-91.92037932	16.83022764
CHP250202525503	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Avenida XORAL Barrio XORAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL Y Avenida XORAL Calle LA CUEVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE CENTRAL Y LA	-92.21407667	16.81715621
CHP250202525504	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARTHA 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR ANTES DE LLEGAR A LA ILGESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ANTES DE LLEGAR A LA	-92.17034446	16.86706543
CHP250202525505	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio SAN PABLO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. DE LA IGLESIA SAN PABLO DE LA MISMA COMUNIDAD	-91.26421262	16.80597064
CHP250202525506	Chiapas	Ocosingo	El Edén	Calle CENTRAL 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PUENTE QUE CONDUCE AL	-92.08532371	16.9172607
CHP250202525507	Chiapas	Ocosingo	Vista Hermosa	Calle PRINCIPAL Ejido VISTA HERMOSA 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-92.09725663	16.93203512
CHP250202525526	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida AZUCENAS Barrio SIBACA PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón CLAVELES Y Calle LAURELES Calle PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA TIENDAELEKTRA	-92.08880239	16.90653083

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525527	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Calle principal Ejido NUEVO EDEN 29950 NUEVO EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA	-91.72600992	16.94031805
CHP250202525528	Chiapas	Ocosingo	Suschila	Calle PRINCIPAL Ejido SUSCHILA 29950 SUSCHILA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	-92.01407387	16.85674282
CHP250202525529	Chiapas	Ocosingo	San José	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE	-92.15103521	16.81523232
CHP250202525530	Chiapas	Ocosingo	El Edén	Calle PRINCIPAL Ejido EL EDEN 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LAS ALBERCAS EL WASH , LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EL EDEN, ENTRE LA CALLE SAN MATEO Y LA CALLE ESPERANZA	-92.0794092	16.91724135
CHP250202525531	Chiapas	Ocosingo	Los Ángeles	Camino / Terracería OCOSINGO - LOS ANGELES 3 700 29950 LOS ÁNGELES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL BASURERO MUNICIPAL	-92.039885	16.91323867
CHP250202525532	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	Calle LOS PINOS Barrio SAN FRANCISCO 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE AUTOS NISSAN	-92.11130224	16.9200093
CHP250202525533	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRIMERA NORTE PONIENTE Barrio BARRIO AMPLIACION PATRIA NUEVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 500 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA J	-92.10557188	16.90507202
CHP250202525534	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	Calle PRINCIPAL Ejido PLACIDO FLORES 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 450 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	-91.63575023	16.90033341
CHP250202525535	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LA	-92.25522501	16.91384559
CHP250202525536	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio BELISARIO DOMINGUEZ 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGO DE JEHOVA.	-92.09115196	16.88873465

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525537	Chiapas	Ocosingo	Valladolid	Calle PRINCIPAL Ejido VALLADOLID 29950 VALLADOLID, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.07213291	16.91932826
CHP250202525538	Chiapas	Ocosingo	La Culebra	Calle CENTRAL Ejido LA CULEBRA 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD.	-91.47209954	16.92929311
CHP250202525558	Chiapas	Ocosingo	San Luis (Guadalupe)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN LUIS (GUADALUPE) 29950 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUROESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD	-91.63078941	16.9352145
CHP250202525560	Chiapas	Ocosingo	San Isidro el Trapiche	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ISIDRO EL TRAPICHE 29950 SAN ISIDRO EL TRAPICHE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA TIENDA DE LA LOCALIDAD.	-92.15566343	16.85371567
CHP250202525561	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES.	-92.25791522	16.91253336
CHP250202525567	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle CENTRAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 420 METROS AL ESTE DEL COBACH 86 DE LA LOCALIDAD.	-92.25674846	16.90611967
CHP250202525568	Chiapas	Ocosingo	13 de Septiembre	Calle PRINCIPAL Ejido 13 DE SEPTIEMBRE 29952 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO ENTRE Calle IXCAN Y Calle PRINCIPAL Calle LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA AMERICA ITALIA PINTO	-91.02182382	16.07962548
CHP250202525569	Chiapas	Ocosingo	Rafael Moreno	Calle PRINCIPAL Ejido RAFAEL MORENO 29950 RAFAEL MORENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD	-91.74746417	16.8687092
CHP250202525570	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	Calle PRINCIPAL Ejido EL RETIRO 29950 EL RETIRO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	-92.11680639	16.90324668
CHP250202525572	Chiapas	Ocosingo	La Ceiba	Calle PRINCIPAL Ejido LA CEIBA 29950 LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA	-92.08583751	16.88814252

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525574	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD UNACH CON SEDE EN NUEVA PALESTINA	-91.27009444	16.81855201
CHP250202525575	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LACANTUN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle RIO LAS LAJAS Y Calle PEQUEÑESES Calle LAS ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	-92.08473967	16.90560773
CHP250202525576	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle LAS FLORES Barrio LAS FLORES 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida EL FRESNO Y Calle EL CEDRON LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL NORTE DE LA GASOLINERA SAN JACINTO QUE SE ENCUENTRA EN LA	-92.10407128	16.89433737
CHP250202525577	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle CENTRAL Barrio CENTRO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Avenida PERIMERA SUR PONIENTE Y Calle INTERNACIONAL Calle PANCHO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL ABARROTOS SAN	-92.21698481	16.81979004
CHP250202525578	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio 5 DE MAYO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	-92.2046353	16.81909723
CHP250202525580	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio LAS PALOMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL COBACH No. 105	-92.20453618	16.82203917
CHP250202525581	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio PORTAL DE HIERRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA	-92.08570816	16.91435388
CHP250202525582	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL NORTE DE LA UNICACH DE LA LOCALIDAD.	-91.25751574	16.80668636
CHP250202525583	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio RAMAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL.	-92.20874444	16.82262491

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525584	Chiapas	Ocosingo	Carrizal	Calle PRINCIPAL Ejido CARRIZAL 29950 CARRIZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL 50 METROS AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CARRIZAL	-92.04127967	16.89641013
CHP250202525585	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Camino / Terracería OCOSINGO - SAN QUINTIN 74 900 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS. DE LA CASA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD	-91.34777461	16.40587143
CHP250202525586	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio EVARISTO PIMIENTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida CANTRAL Y Calle CORAL Calle DIAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA UNIVERSIDAD UDM	-92.09313697	16.89839199
CHP250202525587	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contenido)	Camino / Terracería OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENIDO) 7 300 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENIDO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL	-92.11299766	16.92839933
CHP250202525588	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE IGUALA 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.03952888	16.86423111
CHP250202525589	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD	-92.08797289	16.92430744
CHP250202525590	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio JUXILTIK 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE	-92.20921651	16.82027826
CHP250202525594	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle ORQUIDEA OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico PERIFERICO SUR ORIENTE Y Calle ORQUIDEA Calle LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PARQUE TIMTE DE DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA	-92.08640233	16.90529972
CHP250202525467	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	Calle PRINCIPAL Ranchería CORAZON DE MARIA 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SURUESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA	-92.0275609	16.92217402
CHP250202525468	Chiapas	Ocosingo	Canaán	Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO LA ESPERANZITA 29950 CANAÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS, AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES DE LA MISMA	-92.07669937	16.88332169

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525496	Chiapas	Ocosingo	El Cedro	Calle PRINCIPAL Colonia EL CEDRO 29950 EL CEDRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES.	-92.08117964	16.89288241
CHP250202525500	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL PREDIO DE LA IGLESIA CATOLICA.	-92.21694127	16.81710486
CHP250202525514	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Calle PRINCIPAL Ejido OJO DE AGUA 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA	-91.72866386	16.94418366
CHP250202525515	Chiapas	Ocosingo	La Cueva	OCOSINGO - LA CUEVA 27 90 29950 LA CUEVA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, DIRIGIENDOSE AL	-91.66025898	16.9521782
CHP250202525516	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Teaquil	Calle PRINCIPAL Ejido BUENA VISTA TEAQUIL 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECONTES DE LA	-92.12141568	16.89801403
CHP250202525517	Chiapas	Ocosingo	Josefa Ortiz de Domínguez	Camino / Terracería CRUCERO LOS PINOS - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 4 700 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 1 KILOMETRO AL SUROESTE DE ESCUELA PRIMARIA	-91.96661353	16.85660995
CHP250202525518	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Avenida BIENESTAR Barrio MANANTIAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SECUNDARIA Y Calle BIENESTAR Calle CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DEL BANCO BIENESTAR EN AVENIDA BIENESTAR ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE CASCAJ	-92.21403187	16.81972241
CHP250202525519	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CIPRES DOS Y Avenida PRINCIPAL CAMPO SANTO Calle RAMAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE ABASOLO, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CAMPO SANTO	-92.21271679	16.82724236
CHP250202525520	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Sombra	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LA SOMBRA 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DEL	-91.44387377	17.08790288

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525539	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	Calle CENTRAL Ejido LOS PINOS 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS.	-92.1112657	16.92153003
CHP250202525540	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Camino / Terracería OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO 104 50 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 410 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA.	-91.47896787	16.79532813
CHP250202525541	Chiapas	Ocosingo	Locatalum Tenango	Calle CENTRAL Ejido LOCATALUM TENANGO 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 700 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 121 DE LA LOCALIDAD.	-92.23932316	16.91432212
CHP250202525542	Chiapas	Ocosingo	Alacté Buenavista Uno	Camino / Terracería OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO 3 100 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA	-92.11425471	16.87755358
CHP250202525543	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio SAN ANTONIO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA CECYT 025 DE LA	-91.25430307	16.8217962
CHP250202525544	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL Barrio BICENTENARIO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE CRISTO.	-92.0738125	16.90192592
CHP250202525545	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Calle CENTRAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO Y A 90 MTS AL OESTE DE LA UNIDAD	-92.13977821	16.92922263
CHP250202525546	Chiapas	Ocosingo	Barrio Cuauhtémoc	Calle LA POCHOTA Barrio CUAHUTEMOC 29950 BARRIO CUAUHTÉMOC, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida OCTAVA SUR ORIENTE Calle LA POCHOTA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL ESTE DEL PANTEON	-92.08544988	16.88791431
CHP250202525547	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Calle CENTRAL Ejido DELICAS CASCO 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL DOMO CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.69654016	16.80220848
CHP250202525548	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio FLOR DE CACAO 2A. SECCION 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA.	-91.25462494	16.82436361

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525549	Chiapas	Ocosingo	21 de Marzo la Primavera	Calle PRINCIPAL Ejido 21 DE MARZO LA PRIMAVERA 29950 21 DE MARZO LA PRIMAVERA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE	-92.08305809	16.88860196
CHP250202525550	Chiapas	Ocosingo	Las Golondrinas	Carretera libre pavimentada municipal OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS 2 600 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, ENTRE LA CALLE VILLA ESCONDIDA Y CALLE C	-92.07945268	16.88577205
CHP250202525551	Chiapas	Ocosingo	El Miradero	Camino / Terracería OCOSINGO - EL MIRADERO 16 650 29950 EL MIRADERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA	-92.07458273	16.843739
CHP250202525552	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio TEMPLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL DE LA	-92.21195789	16.82336516
CHP250202525553	Chiapas	Ocosingo	San Miguel la Grandeza	Calle CENTRAL Ejido SAN MIGUEL LA GRANDEZA 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL ESTE DE LA CASA DE JUNTA DE LA	-92.15230097	16.85630365
CHP250202525554	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida BELEN Barrio OCTAVIO ALBORES 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle GALILEA Y Avenida BELEN Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA PRESBITERIANA PENIEL.	-92.10741274	16.90525518
CHP250202525555	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL SUR DEL KIOSKO DE LA LOCALIDAD.	-92.26771338	16.9001622
CHP250202525556	Chiapas	Ocosingo	La Champa Canchanivaltic (Las Champitas)	Calle PRINCIPAL Ejido LAS CHAMPAS CANCHANIVALTIC 29950 LA CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD.	-91.76948627	16.98920439
CHP250202525557	Chiapas	Ocosingo	Lequilum	Calle PRINCIPAL Ejido LEQUILUM 29950 LEQUILUM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA	-92.00870849	16.88626087
CHP250202525559	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Periférico INTERNACIONAL Ejido OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA GASERA GAS COM Y Y TERMINA EN LA	-92.09922802	16.91370271

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525562	Chiapas	Ocosingo	Kukulcán	Calle PRINCIPAL Ejido KUKULCAN 29950 KUKULKÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL PARADOR TURISTICO TONINA	-92.00434604	16.88902446
CHP250202525563	Chiapas	Ocosingo	Santa Isabel la Ceiba	Calle MILENIO Ejido SANTA ISABEL LA CEIBA 29950 SANTA ISABEL LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES	-92.08253115	16.88930022
CHP250202525564	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA DE LA LOCALIDAD.	-92.2559653	16.90573627
CHP250202525565	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Barrio BELLA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEXTA PONIENTE SUR Y Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Avenida SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 15 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	-92.10292119	16.90739002
CHP250202525566	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir Sereno	Calle CENTRAL Ejido EL PORVENIR SERENO 29950 EL PORVENIR SERENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA	-91.79121049	16.98421197
CHP250202525579	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Camino / Terracería OCOSINGO - LA UNION 78 100 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE AL NORTE DE LA CASA EJIDAL	-91.63600733	16.80764284
CHP250202525591	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JARDINES Avenida VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EN CUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA	-91.26219095	16.81484789
CHP250202525592	Chiapas	Ocosingo	Israel	Calle PRINCIPAL Ejido ISRAEL 29950 ISRAEL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	-92.09354874	16.81060453
CHP250202525593	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Ejido NUEVO PARAISO 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida TERCERA ORIENTE SUR Avenida CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE	-92.07170247	16.88827667

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525595	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	Carretera libre pavimentada federal OCOSINGO - CHULNA TENANGO 10 200 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS Y A800 METROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD	-92.25006916	16.91559601
CHP250202533967	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533968	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533969	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533970	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533971	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533972	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533973	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533974	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533975	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202525509	Chiapas	Ocosingo	Chavarico las Palmas	Camino / Terracería OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS 67 100 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.80656975	16.95049663
CHP250202538176	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik)	Calle CENTRAL 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	-92.1058264	16.89064807
CHP250202538178	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	Camino / Terracería OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO 77 900 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUR DEL CRUCERO	-91.62939908	16.90128652

# Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525473	Chiapas	Ocosingo	Cohelá	Camino / Terracería OCOSINGO - COHELA 17 800 29950 COHELÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL CENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFIADA	-92.04317946	16.91003235
CHP250202525501	Chiapas	Ocosingo	California	Camino / Terracería OCOSINGO - CALIFORNIA 3 700 29950 CALIFORNIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 450 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES UBICADA EN EL BARRIO LAJA TENDIDA.	-92.11411531	16.8999869
CHP250202525571	Chiapas	Ocosingo	San Juan la Cureña	Camino / Terracería OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA 78 100 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA	-91.94952449	16.86009114
CHP250202525573	Chiapas	Ocosingo	Yaxoquintelá	Camino / Terracería OCOSINGO - YAXOQUINTELA 69 400 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA.	-91.72960172	16.91011513

# Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525508	Obra	MOC-FAISMUN-0070/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999964.7	3999964.7
CHP250202525510	Obra	MOC-FAISMUN-0001/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2807152.75	2807152.75
CHP250202525511	Obra	MOC-FAISMUN-0002/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	8473757.39	8473757.39
CHP250202525512	Obra	MOC-FAISMUN-0004/2025	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999628.52	3999628.52
CHP250202525513	Obra	MOC-FAISMUN-0018/2025	GEDUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3988187.41	3988187.41
CHP250202525521	Obra	MOC-FAISMUN-0031/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999617.5	3999617.5
CHP250202525522	Obra	MOC-FAISMUN-0034/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999993.65	3999993.65
CHP250202525523	Obra	MOC-FAISMUN-0035/2025	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3997450.42	3997450.42
CHP250202525524	Obra	MOC-FAISMUN-0036/2025	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2999861	2999861.0
CHP250202525525	Obra	MOC-FAISMUN-0044/2025	LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999999.97	999999.97
CHP250202538173	Obra	MOC-FAISMUN-0029/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3988187.41	3988187.41
CHP250202538174	Obra	MOC-FAISMUN-0099/2025	GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4283446.1	4283446.1
CHP250202538175	Obra	MOC-FAISMUN-0098/2025	FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4999986.51	4999986.51
CHP250202538177	Obra	MOC-FAISMUN-0030/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3474974.29	3474974.29
CHP250202538179	Obra	MOC-FAISMUN-0148/2025	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2999827.01	2999827.01
CHP250202538180	Obra	MOC-FAISMUN-0150/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2999987.77	2999987.77
CHP250202538181	Obra	MOC-FAISMUN-0131/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	909138.02	909138.02
CHP250202538182	Obra	MOC-FAISMUN-0124/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1091776.62	1091776.62
CHP250202538183	Obra	MOC-FAISMUN-0110/2025	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999885.11	999885.11
CHP250202538184	Obra	MOC-FAISMUN-0097/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999995.71	999995.71
CHP250202543318	Obra	MOC-FAISMUN-0123/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1874436.92	1874436.92
CHP250202525469	Obra	MOC-FAISMUN-0047/2025	OFELIA VANESSA RINCON SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999822.46	3999822.46
CHP250202525470	Obra	MOC-FAISMUN-0043/2025	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3988187.41	3988187.41
CHP250202525471	Obra	MOC-FAISMUN-0040/2025	JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3330578.43	3330578.43
CHP250202525472	Obra	MOC-FAISMUN-0045/2025	GEDUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1999925.83	1999925.83
CHP250202525474	Obra	MOC-FAISMUN-0076/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2000006.82	2000006.82
CHP250202525475	Obra	MOC-FAISMUN-0075/2025	OFELIA VANESSA RINCON SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999997.06	999997.06
CHP250202525476	Obra	MOC-FAISMUN-0074/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	5999273.92	5999273.92
CHP250202525477	Obra	MOC-FAISMUN-0077/2025	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999999.96	999999.96
CHP250202525478	Obra	MOC-FAISMUN-0078/2025	OBRA CIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1980428.48	1980428.48
CHP250202525479	Obra	MOC-FAISMUN-0079/2025	OBRA CIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1212755.92	1212755.92
CHP250202525480	Obra	MOC-FAISMUN-0080/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999993.81	999993.81
CHP250202525481	Obra	MOC-FAISMUN-0081/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2570945.81	2570945.81
CHP250202525482	Obra	MOC-FAISMUN-0063/2025	ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3499959.05	3499959.05
CHP250202525483	Obra	MOC-FAISMUN-0041/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4651951.92	4651951.92
CHP250202525484	Obra	MOC-FAISMUN-0033/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999845.66	3999845.66
CHP250202525485	Obra	MOC-FAISMUN-0056/2025	JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999992.64	3999992.64
CHP250202525486	Obra	MOC-FAISMUN-0082/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4999973.43	4999973.43
CHP250202525487	Obra	MOC-FAISMUN-0083/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1999995.64	1999995.64
CHP250202525488	Obra	MOC-FAISMUN-0084/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999716.8	3999716.8
CHP250202525489	Obra	MOC-FAISMUN-0085/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999990.78	999990.78
CHP250202525490	Obra	MOC-FAISMUN-0048/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3988187.41	3988187.41
CHP250202525491	Obra	MOC-FAISMUN-0050/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2452842.36	2452842.36
CHP250202525492	Obra	MOC-FAISMUN-0054/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4999905.13	4999905.13
CHP250202525493	Obra	MOC-FAISMUN-0055/2025	JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2999474.83	2999474.83
CHP250202525494	Obra	MOC-FAISMUN-0049/2025	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1745920.48	1745920.48
CHP250202525495	Obra	MOC-FAISMUN-0051/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999676.33	3999676.33
CHP250202525497	Obra	MOC-FAISMUN-0057/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999994.27	3999994.27
CHP250202525498	Obra	MOC-FAISMUN-0052/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999814.29	3999814.29
CHP250202525499	Obra	MOC-FAISMUN-0062/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999623.13	3999623.13
CHP250202525502	Obra	MOC-FAISMUN-0065/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2199296.7	2199296.7
CHP250202525503	Obra	MOC-FAISMUN-0064/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999120.68	3999120.68
CHP250202525504	Obra	MOC-FAISMUN-0061/2025	GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2452842.36	2452842.36
CHP250202525505	Obra	MOC-FAISMUN-0066/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4998940.23	4998940.23
CHP250202525506	Obra	MOC-FAISMUN-0068/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999991.08	3999991.08
CHP250202525507	Obra	MOC-FAISMUN-0067/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999990.98	3999990.98
CHP250202525526	Obra	MOC-FAISMUN-0046/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999998.47	3999998.47
CHP250202525527	Obra	MOC-FAISMUN-0024/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1803273.3	1803273.3

# Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525528	Obra	MOC-FAISMUN-0023/20255	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3988187.41	3988187.41
CHP250202525529	Obra	MOC-FAISMUN-0028/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORIZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999962.8	3999962.8
CHP250202525530	Obra	MOC-FAISMUN-0003/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999106.61	3999106.61
CHP250202525531	Obra	MOC-FAISMUN-0014/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	5999818.56	5999818.56
CHP250202525532	Obra	MOC-FAISMUN-0017/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999991.96	3999991.96
CHP250202525533	Obra	MOC-FAISMUN-0042/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999636.02	3999636.02
CHP250202525534	Obra	MOC-FAISMUN-0136/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	4287664.15	4287664.15
CHP250202525535	Obra	MOC-FAISMUN-0137/2025	VALENTIN LOPEZ SANTIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1874990.23	1874990.23
CHP250202525536	Obra	MOC-FAISMUN-0140/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999995.86	999995.86
CHP250202525537	Obra	MOC-FAISMUN-0138/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3279566.64	3279566.64
CHP250202525538	Obra	MOC-FAISMUN-0139/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999990.67	999990.67
CHP250202525538	Obra	MOC-FAISMUN-0114/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	4401549.57	4401549.57
CHP250202525560	Obra	MOC-FAISMUN-0116/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2334738.86	2334738.86
CHP250202525561	Obra	MOC-FAISMUN-0128/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1874991.53	1874991.53
CHP250202525567	Obra	MOC-FAISMUN-0118/2025	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1874997.63	1874997.63
CHP250202525568	Obra	MOC-FAISMUN-0119/2025	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2999648.08	2999648.08
CHP250202525569	Obra	MOC-FAISMUN-0117/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2995974.26	2995974.26
CHP250202525570	Obra	MOC-FAISMUN-0053/2025	MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1998761.37	1998761.37
CHP250202525572	Obra	MOC-FAISMUN-0059/2025	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1999999.69	1999999.69
CHP250202525574	Obra	MOC-FAISMUN-0086/2025	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2999897.8	2999897.8
CHP250202525575	Obra	MOC-FAISMUN-0088/2025	HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999995.99	999995.99
CHP250202525576	Obra	MOC-FAISMUN-0090/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2999999.92	2999999.92
CHP250202525577	Obra	MOC-FAISMUN-0089/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3499709.44	3499709.44
CHP250202525578	Obra	MOC-FAISMUN-0087/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2999998.88	2999998.88
CHP250202525580	Obra	MOC-FAISMUN-0094/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999996.34	3999996.34
CHP250202525581	Obra	MOC-FAISMUN-0093/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999964.81	999964.81
CHP250202525582	Obra	MOC-FAISMUN-0091/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	4999575.12	4999575.12
CHP250202525583	Obra	MOC-FAISMUN-0092/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999598.45	3999598.45
CHP250202525584	Obra	MOC-FAISMUN-0101/2025	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2452842.36	2452842.36
CHP250202525585	Administración directa	156747		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	4671900	4671900.0
CHP250202525586	Obra	MOC-FAISMUN-0103/2025	ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	989917.4	989917.4
CHP250202525587	Obra	MOC-FAISMUN-0104/2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3000000	3000000.0
CHP250202525588	Servicios	MOC-FAISMUN-0095/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3988187.41	3988187.41
CHP250202525589	Obra	MOC-FAISMUN-0096/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999998	999998.0
CHP250202525590	Obra	MOC-FAISMUN-0100/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999295.36	3999295.36
CHP250202525594	Obra	MOC-FAISMUN-0071/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1999994.71	1999994.71
CHP250202525467	Obra	MOC-FAISMUN-0016/2025	OCTAVIO ELIGIO ZARATE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1389911.14	1389911.14
CHP250202525468	Obra	MOC-FAISMUN-0022/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORIZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1980428.48	1980428.48
CHP250202525496	Obra	MOC-FAISMUN-0021/2025	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999691.14	3999691.14
CHP250202525500	Obra	MOC-FAISMUN-0058/2025	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999997.28	3999997.28
CHP250202525514	Obra	MOC-FAISMUN-0005/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1212755.92	1212755.92
CHP250202525515	Obra	MOC-FAISMUN-0006/2025	GERARDO ROBERTO ARGUETA RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2999106.46	2999106.46
CHP250202525516	Obra	MOC-FAISMUN-0020/2025	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3988187.41	3988187.41
CHP250202525517	Obra	MOC-FAISMUN-0013/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1094903.97	1094903.97
CHP250202525518	Obra	MOC-FAISMUN-0015/2025	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3499542.18	3499542.18
CHP250202525519	Obra	MOC-FAISMUN-0032/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3499487.79	3499487.79
CHP250202525520	Obra	MOC-FAISMUN-0019/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3313210.61	3313210.61
CHP250202525539	Obra	MOC-FAISMUN-0134/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999811.18	999811.18
CHP250202525540	Obra	MOC-FAISMUN-0132/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	5999273.92	5999273.92
CHP250202525541	Obra	MOC-FAISMUN-0135/2025	CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	1874984.94	1874984.94
CHP250202525542	Obra	MOC-FAISMUN-0129/2025	VICTOR HUGO BALLINAS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2199739.51	2199739.51
CHP250202525543	Obra	MOC-FAISMUN-0130/2025	ADRIANA GUADALUPE MORALES MIOÑO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	5000616.04	5000616.04
CHP250202525544	Obra	MOC-FAISMUN-0127/2025	EDIBERTO GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999932.06	999932.06
CHP250202525545	Obra	MOC-FAISMUN-0149/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2022999.69	2022999.69
CHP250202525546	Obra	MOC-FAISMUN-0152/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999840.68	3999840.68
CHP250202525547	Obra	MOC-FAISMUN-0142/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	3999999.2	3999999.2
CHP250202525548	Obra	MOC-FAISMUN-0143/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	2999999.86	2999999.86
CHP250202525549	Obra	MOC-FAISMUN-0141/2025	MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO Q	999998.25	999998.25

# Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525550	Obra	MOC-FAISMUN-0147/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2999254.82	2999254.82
CHP250202525551	Obra	MOC-FAISMUN-0107/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4739965.68	4739965.68
CHP250202525552	Obra	MOC-FAISMUN-0108/2025	RAMIRO ANTONIO SOTO VIVES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3499121.38	3499121.38
CHP250202525553	Obra	MOC-FAISMUN-0109/2025	CONSTRUC-FERVIC, CONSULTORIA TECNICA DE PROYECTOS AVANZADOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2337023.64	2337023.64
CHP250202525554	Obra	MOC-FAISMUN-0111/2025	GEDUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999999.15	999999.15
CHP250202525555	Obra	MOC-FAISMUN-0120/2025	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1874997.89	1874997.89
CHP250202525556	Obra	MOC-FAISMUN-0113/2025	MARIA HERNANDEZ RUIZ REPRESENTADO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2948780.04	2948780.04
CHP250202525557	Obra	MOC-FAISMUN-0112/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3929135.69	3929135.69
CHP250202525559	Obra	MOC-FAISMUN-0115/2025	CONSTRUCTORES E INGENIERIA MIXCUM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3016618.45	3016618.45
CHP250202525562	Obra	MOC-FAISMUN-0125/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2999999.99	2999999.99
CHP250202525563	Obra	MOC-FAISMUN-0133/2025	OFELIA VANESSA RINCON SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999998.45	999998.45
CHP250202525564	Obra	MOC-FAISMUN-0126/2025	BALTAZAR MENDEZ MENDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1874321.25	1874321.25
CHP250202525565	Obra	MOC-FAISMUN-0121/2025	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	999999.49	999999.49
CHP250202525566	Obra	MOC-FAISMUN-0122/2025	FEDERICO PÉREZ PATISHTAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2948780.04	2948780.04
CHP250202525579	Obra	MOC-FAISMUN-0012/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	5999999.21	5999999.21
CHP250202525591	Obra	MOC-FAISMUN-0106/2025	FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999981.65	3999981.65
CHP250202525592	Obra	MOC-FAISMUN-0105/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4504594.28	4504594.28
CHP250202525593	Obra	MOC-FAISMUN-0060/2025	JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3999226.85	3999226.85
CHP250202525595	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3473757.26	3473757.26
CHP250202533967	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON007-2025	SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL KRL, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	3524020.04	3524020.04
CHP250202533968	Arrendamientos	MOC-FAISMUN-GI-CON008-2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1642560	1642560.0
CHP250202533969	Administración directa	156787		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	518000	518000.0
CHP250202533970	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON005-2025	SERMACONS DEL GOLFO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1450000	1450000.0
CHP250202533971	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON006-2025	MEB SUMINISTROS, SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	2102208.02	2102208.02
CHP250202533972	Adquisiciones	MOC-FAISMUN-GI-CON003-2025	COMERCIO GOBAL HAVAZIK SA DE CV	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	696000	696000.0
CHP250202533973	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON004-2025	CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	7030000	7030000.0
CHP250202533974	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON002-2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM SA DE CV	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	7345000	7345000.0
CHP250202533975	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON001-2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS SA DE CV	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	7854000	7854000.0
CHP250202525509	Administración directa	155462		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	5507679.9	5507679.9
CHP250202538176	Administración directa	155461		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1542452	1542452.0
CHP250202538178	Administración directa	155463		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	6148000	6148000.0
CHP250202525473	Administración directa	155461		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1542452	1542452.0
CHP250202525501	Administración directa	155457		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	541720	541720.0
CHP250202525571	Administración directa	155461		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	1542452	1542452.0
CHP250202525573	Administración directa	155460		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO	4310560	4310560.0

# Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525508	2025	2	Metros Cuadrados	1569	1569	156.9	10
CHP250202525510	2025	2	Metros Cuadrados	752	752	376	50
CHP250202525511	2025	2	Metros Cuadrados	2288	2288	1143.68	49.98601399
CHP250202525512	2025	2	Metros Cuadrados	1489	1489	446.7	30
CHP250202525513	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	321.6	30
CHP250202525521	2025	2	Metros Cuadrados	1596	1596	478.8	30
CHP250202525522	2025	2	Metros lineales	3193	3193	319.3	10
CHP250202525523	2025	2	Metros lineales	1059	1059	529.5	50
CHP250202525524	2025	2	Metros Cuadrados	600	600	60	10
CHP250202525525	2025	2	Metros lineales	551	551	55.1	10
CHP250202538173	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	0	0
CHP250202538174	2025	2	Metros Cuadrados	1152	1152	345.6	30
CHP250202538175	2025	2	Metros lineales	1888	1888	566.4	30
CHP250202538177	2025	2	Metros Cuadrados	2635	2635	790.5	30
CHP250202538179	2025	2	Metros lineales	1166	1166	0	0
CHP250202538180	2025	2	Metros lineales	11657.86	11657.86	1165.78	9.999948533
CHP250202538181	2025	2	Piezas	140	140	0	0
CHP250202538182	2025	2	Metros Cuadrados	483	483	0	0
CHP250202538183	2025	2	Metros lineales	534	534	0	0
CHP250202538184	2025	2	Metros Cuadrados	509	509	50.9	10
CHP250202543318	2025	2	Metros Cuadrados	960	960	0	0
CHP250202525469	2025	2	Metros Cuadrados	3286	3286	1643	50
CHP250202525470	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	0	0
CHP250202525471	2025	2	Metros lineales	1638	1638	819	50
CHP250202525472	2025	2	Metros lineales	2889	2889	866.7	30
CHP250202525474	2025	2	Metros lineales	4280	4280	2140	50
CHP250202525475	2025	2	Metros lineales	30	30	0	0
CHP250202525476	2025	2	Metros lineales	15385	15385	1538.5	10
CHP250202525477	2025	2	Metros lineales	369	369	0	0
CHP250202525478	2025	2	Metros Cuadrados	528	528	0	0
CHP250202525479	2025	2	Metros Cuadrados	320	320	0	0
CHP250202525480	2025	2	Metros cúbicos	50	50	0	0
CHP250202525481	2025	2	Metros Cuadrados	688	688	0	0
CHP250202525482	2025	2	Metros Cuadrados	870	870	87	10
CHP250202525483	2025	2	Metros Cuadrados	2314	2314	1157	50
CHP250202525484	2025	2	Metros lineales	576	576	172.8	30
CHP250202525485	2025	2	Metros lineales	3458	3458	1037.4	30

# Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525486	2025	2	Metros lineales	48700	48700	0	0
CHP250202525487	2025	2	Metros lineales	2230	2230	1115	50
CHP250202525488	2025	2	Metros lineales	1275	1275	637.5	50
CHP250202525489	2025	2	Metros lineales	397	397	119.1	30
CHP250202525490	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	107.2	10
CHP250202525491	2025	2	Metros Cuadrados	656	656	196.8	30
CHP250202525492	2025	2	Metros lineales	1521	1521	152.1	10
CHP250202525493	2025	2	Metros lineales	330	330	0	0
CHP250202525494	2025	2	Metros Cuadrados	464	464	232	50
CHP250202525495	2025	2	Metros Cuadrados	2440	2440	732	30
CHP250202525497	2025	2	Metros Cuadrados	1947	1947	973.5	50
CHP250202525498	2025	2	Metros Cuadrados	1850	1850	925	50
CHP250202525499	2025	2	Metros Cuadrados	2287	2287	1143.5	50
CHP250202525502	2025	2	Metros lineales	398	398	39.8	10
CHP250202525503	2025	2	Metros lineales	513	513	0	0
CHP250202525504	2025	2	Metros Cuadrados	656	656	196.8	30
CHP250202525505	2025	2	Metros lineales	76290	76290	0	0
CHP250202525506	2025	2	Metros lineales	808	808	80.8	10
CHP250202525507	2025	2	Metros Cuadrados	1498	1498	149.8	10
CHP250202525526	2025	2	Metros Cuadrados	1816	1816	181.6	10
CHP250202525527	2025	2	Metros Cuadrados	480	480	0	0
CHP250202525528	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	0	0
CHP250202525529	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	321.6	30
CHP250202525530	2025	2	Metros Cuadrados	2449	2449	0	0
CHP250202525531	2025	2	Metros cúbicos	10000	10000	0	0
CHP250202525532	2025	2	Metros lineales	1005	1005	502.5	50
CHP250202525533	2025	2	Metros Cuadrados	1561	1561	468.3	30
CHP250202525534	2025	2	Metros Cuadrados	1152	1152	576	50
CHP250202525535	2025	2	Metros Cuadrados	1084.26	1084.26	0	0
CHP250202525536	2025	2	Metros lineales	1387	1387	0	0
CHP250202525537	2025	2	Metros Cuadrados	880	880	0	0
CHP250202525538	2025	2	Metros lineales	700	700	70	10
CHP250202525558	2025	2	Metros Cuadrados	1184	1184	592	50
CHP250202525560	2025	2	Metros Cuadrados	624	624	0	0
CHP250202525561	2025	2	Metros Cuadrados	1038	1038	0	0
CHP250202525567	2025	2	Metros lineales	598.54	598.54	299.27	50
CHP250202525568	2025	2	Metros Cuadrados	275	275	0	0

# Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525569	2025	2	Metros lineales	1860	1860	0	0
CHP250202525570	2025	2	Metros Cuadrados	1384	1384	0	0
CHP250202525572	2025	2	Metros Cuadrados	96	96	28.8	30
CHP250202525574	2025	2	Metros lineales	59781	59781	0	0
CHP250202525575	2025	2	Metros lineales	34	34	3.4	10
CHP250202525576	2025	2	Metros Cuadrados	1442	1442	144.2	10
CHP250202525577	2025	2	Metros Cuadrados	195035	195035	0	0
CHP250202525578	2025	2	Metros lineales	1649	1649	824.5	50
CHP250202525580	2025	2	Metros lineales	1150	1150	0	0
CHP250202525581	2025	2	Metros lineales	1031	1031	515.5	50
CHP250202525582	2025	2	Metros lineales	57800	57800	0	0
CHP250202525583	2025	2	Metros lineales	1333	1333	0	0
CHP250202525584	2025	2	Metros Cuadrados	656	656	0	0
CHP250202525585	2025	2	Metros lineales	34650	34650	0	0
CHP250202525586	2025	2	Metros cúbicos	30	30	0	0
CHP250202525587	2025	2	Metros lineales	1240	1240	372	30
CHP250202525588	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	536	50
CHP250202525589	2025	2	Metros Cuadrados	671	671	0	0
CHP250202525590	2025	2	Metros lineales	930	930	465	50
CHP250202525594	2025	2	Metros lineales	214	214	0	0
CHP250202525467	2025	2	Metros Cuadrados	368	368	0	0
CHP250202525468	2025	2	Metros Cuadrados	528	528	52.8	10
CHP250202525496	2025	2	Metros Cuadrados	1967	1967	0	0
CHP250202525500	2025	2	Metros lineales	4402	4402	2201	50
CHP250202525514	2025	2	Metros Cuadrados	320	320	0	0
CHP250202525515	2025	2	Metros lineales	23450	23450	11725	50
CHP250202525516	2025	2	Metros Cuadrados	1072	1072	0	0
CHP250202525517	2025	2	Metros lineales	156	156	78	50
CHP250202525518	2025	2	Metros Cuadrados	1248	1248	124.8	10
CHP250202525519	2025	2	Metros Cuadrados	900	900	90	10
CHP250202525520	2025	2	Metros Cuadrados	680	680	68	10
CHP250202525539	2025	2	Metros lineales	1324	1324	0	0
CHP250202525540	2025	2	Metros lineales	15385	15385	0	0
CHP250202525541	2025	2	Metros Cuadrados	875.45	875.45	437.73	50.00057113
CHP250202525542	2025	2	Metros lineales	3360	3360	1344	40
CHP250202525543	2025	2	Metros lineales	1789.34	1789.34	178.93	9.999776454
CHP250202525544	2025	2	Metros lineales	357.12	357.12	142.85	40.00056004

# Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525545	2025	2	Metros Cuadrados	680.2	680.2	68	9.997059688
CHP250202525546	2025	2	Metros cúbicos	161	161	0	0
CHP250202525547	2025	2	Metros lineales	4271.68	4271.68	0	0
CHP250202525548	2025	2	Metros lineales	4870	4870	487	10
CHP250202525549	2025	2	Metros lineales	652	652	65.2	10
CHP250202525550	2025	2	Metros lineales	836.71	836.71	0	0
CHP250202525551	2025	2	Metros lineales	3440	3440	1032	30
CHP250202525552	2025	2	Metros Cuadrados	2430.04	2430.04	0	0
CHP250202525553	2025	2	Metros Cuadrados	624	624	312	50
CHP250202525554	2025	2	Metros Cuadrados	687.82	687.82	0	0
CHP250202525555	2025	2	Metros lineales	373.26	373.26	37.32	9.998392541
CHP250202525556	2025	2	Metros Cuadrados	864	864	0	0
CHP250202525557	2025	2	Metros Cuadrados	1056	1056	0	0
CHP250202525559	2025	2	Piezas	147	147	73.5	50
CHP250202525562	2025	2	Metros lineales	2104	2104	841.6	40
CHP250202525563	2025	2	Metros Cuadrados	540	540	216	40
CHP250202525564	2025	2	Metros lineales	539.8	539.8	269.9	50
CHP250202525565	2025	2	Metros Cuadrados	23.95	23.95	9.58	40
CHP250202525566	2025	2	Metros Cuadrados	864	864	0	0
CHP250202525579	2025	2	Metros lineales	18365	18365	1836	9.99727743
CHP250202525591	2025	2	Metros Cuadrados	1134	1134	113.4	10
CHP250202525592	2025	2	Metros lineales	11	11	0	0
CHP250202525593	2025	2	Metros Cuadrados	2430.4	2430.4	0	0
CHP250202525595	2025	2	Metros lineales	1129	1129	338.7	30
CHP250202533967	2025	2	PROYECTO(S)	12	12	0	0
CHP250202533968	2025	2	Vehículos	6	6	0	0
CHP250202533969	2025	2	SERVICIO(S)	7	7	0	0
CHP250202533970	2025	2	SERVICIO(S)	1	1	0	0
CHP250202533971	2025	2	SERVICIO(S)	1	1	0	0
CHP250202533972	2025	2	SERVICIO(S)	1	1	0	0
CHP250202533973	2025	2	SERVICIO(S)	1	1	0.3	30
CHP250202533974	2025	2	SERVICIO(S)	1	1	0.4	40
CHP250202533975	2025	2	SERVICIO(S)	1	1	0.3	30
CHP250202525509	2025	2	Metros lineales	35000	35000	35000	100
CHP250202538176	2025	2	Metros lineales	7490	7490	7490	100
CHP250202538178	2025	2	Metros lineales	50300	50300	50300	100
CHP250202525473	2025	2	Metros lineales	9163	9163	9163	100

# Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525501	2025	2	Metros lineales	6030	6030	6030	100
CHP250202525571	2025	2	Metros lineales	21200	21200	21200	100
CHP250202525573	2025	2	Metros lineales	17800	17800	17800	100

**1. Título del conjunto****2. Contexto****3. Metodología**

Destino del Gasto Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP.  Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes:  1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC <a href="http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente">http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente</a> .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto.  Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx</a> . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx</a> . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx</a> . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf</a> .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.

HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: <b>1. En Ejecución</b> 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. <b>2. Terminado</b> 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. <b>3. Suspendido</b> 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". <b>4. Cancelado</b> 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".