

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 1 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0201PIM42612201090	42 PIM: CONSTRUCCION DE LOSA DE AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA	0317 SAN JOSE EL CONTENIDO	127,000.00	127,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	248.00	PERSONAS
--------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

127,000.00 127,000.00 0.00

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0405PIM51612301090	51 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,000.00	45,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	4,000.00	PERSONAS
0408PIM38614101090	38 PIM: ENMALLADO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	16.43	200.00	ML	80.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

75,000.00 75,000.00 0.00

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0503PIM36614301090	36 PIM: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCION DE BAÑOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	345,911.86	345,911.86	0.00	---	17.72	250.00	ML	750.00	PERSONAS
0502PIM37614301090	37 PIM: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD (IMSS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,000.00	45,000.00	0.00	---	56.52	25.00	ML	1,500.00	PERSONAS
0506PIM41614101090	41 PIM: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE DISTRIBUCION	0145 CARRIZAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

510,911.86 510,911.86 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0604PIM55614101090	55 PIM: CONSTRUCCION DE REJAS PARA LA CAPTACION DE DESAGUES PLUVIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	82.65	50.00	PZA	10,000.00	PERSONAS
0601PIM01614101090	01 PIM: INTRODUCCION DE DRENAJE (B. FLAMBOYAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	45.00	ML	2,214.00	PERSONAS
0603PIM02614101090	02 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	41.56	256.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS
0603PIM03614101090	03 PIM: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (CAB.MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	245.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS
0603PIM04614101090	04 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. FLAMBOYAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
0603PIM05614101090	05 PIM: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	12.00	ML	300.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 2 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0607PIM06614101090	06 PIM: CONSTRUCCION DE LETRINAS (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	28.00	LOTE	2,145.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,300,000.00	3,300,000.00	0.00						
08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD											
0809PIM07615101090	07 PIM: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (SAN ANTONIO)	0022 SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	---	---	11.00	ML	500.00	PERSONAS
0814PIM08615101090	08 PIM: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	10.00	ML	500.00	PERSONAS
0817PIM09615101090	09 PIM: CONSTRUCCION DE VIBRADORES (REDUCTOR DE VELOCIDADES) (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	231,936.23	231,936.23	0.00	---	0.00	14.00	PIEZA	1,542.00	PERSONAS
0801PIM60615101090	60 PIM: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	50.00	ML	5,000.00	PERSONAS
0814PIM61615101090	61 PIM: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN DIFERENTES BARRIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	5.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
0809PIM48615101090	48 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	57.31	30.00	ML	500.00	PERSONAS
0817PIM49615101090	49 PIM: CONSTRUCCION DE ANCLAS TRAMO SECUNDARIA TEC. HOSPITAL IMSS	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,870.00	19,870.00	0.00	---	0.00	20.00	PZA	400.00	PERSONAS
0817PIM39615101090	39 PIM: CONSTRUCCION DE TOPES	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.93	50.00	PZA	5,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,801,806.23	1,801,806.23	0.00						
09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES											
0909PIM10614101090	10 PIM: CONSTRUCCION DE CAMELONES EN EL PANTEON NUEVO MUNICIPAL (PANTEON NUEVO, JARDINES DE OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	500.00	ML	35,065.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			600,000.00	600,000.00	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1020PIM11612101090	11 PIM: CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	30.00	ML	1,000.00	PERSONAS
1021PIM12612101090	12 PIM: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ANEXOS (GANADERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	456.00	PERSONAS
100359PIM612301090	59 PIM: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	0137 VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	15.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
1021PIM44614101090	44 PIM: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	175,000.00	175,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1007PIM52612101090	52 PIM: CONSTRUCCION DE COMEDOR	0137 VARIAS LOCALIDADES	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	4.00	LOTE	700.00	PERSONAS
1006PIM53612301090	53 PIM: MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0057 NUEVA PALESTINA	13,200.00	13,200.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	8,000.00	PERSONAS
1021PIM54614101090	54 PIM: CONSTRUCCION DE PUERTAS PARA CARCEL TIPO REJAS	0069 LA ARENA	4,524.00	4,524.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			442,724.00	442,724.00	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1203PIM45612301090	45 PIM: REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	2.90	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1213PIM50612301090	50 PIM: MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	0031 ABASOLO	11,260.00	11,260.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1205PIM13614301090	13 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (EL CENSO)	0039 EL CENSO	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	789.00	M2	2,354.00	PERSONAS
1205PIM14614501090	14 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (B. BUGAMBILIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	2,356.00	PERSONAS
1205PIM15614301090	15 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	---	10.99	8,974.00	M2	22,145.00	PERSONAS
1206PIM16615301090	16 PIM: MANTENIMIENTO DE CAMINO (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO)	0453 PAMALA	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	---	0.00	2,000.00	M2	35,065.00	PERSONAS
1207PIM17614301090	17 PIM: MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (VIALIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	231,280.14	231,280.14	0.00	---	0.00	230.00	M2	2,214.00	PERSONAS
1207PIM18614301090	18 PIM: MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	3.41	2,000.00	M2	35,065.00	PERSONAS
1209PIM19612301090	19 PIM: MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LA SELVA (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	71.70	1,000.00	M2	35,065.00	PERSONAS
1209PIM20622301090	20 PIM: MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL (B. CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	29.58	1.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS
1209PIM21612301090	21 PIM: MANTENIMIENTO DEL SEDECO (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	13.59	220.00	M2	33,200.00	PERSONAS
1209PIM22612301090	22 PIM: MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL (CAB. MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	12.74	300.00	M2	23,561.00	PERSONAS
1209PIM23612301090	23 PIM: MANTENIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS
1209PIM24612301090	24 PIM: REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MPAL. (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,456.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209PIM56612301090	56 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE VIALIDAD Y LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	20.28	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
1208PIM57612301090	57 PIM: MANTENIMIENTO DE SANITARIO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
1209PIM58612301090	58 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	47.01	1.00	LOTE	8,000.00	PERSONAS
1213PIM25614301090	25 PIM: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL. (CAB MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	1.52	330.00	M2	22,563.00	PERSONAS
1213PM063614501090	63 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO 3A ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	379,320.00	379,320.00	0.00	---	50.00	1.00	DOCUMENTO	8,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,021,860.14	13,021,860.14	0.00						
15	GASTOS PARA SUPERVISIÓN										
1500AA02332201020	FSM 2019: RECOPIACION DE DATOS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE SITIOS HISTORICOS Y BELLEZAS NATURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	464,000.00	464,000.00	0.00	---	50.00	1.00	EXPEDIENTE	98,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			464,000.00	464,000.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602AA036541101050	36 PIM: ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (6 PIEZAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	0.00	6.00	PIEZA	198,877.00	PERSONAS
1602AA037511101050	37 PIM: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
1602AA039515101050	38 PIM: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1709PIM33612301090	33 PIM: REHABILITACION DE AGENCIA MPAL (TENANGO)	0149 TENANGO	300,000.00	300,000.00	0.00	---	8.71	300.00	M2	456.00	PERSONAS
1710PIM34614301090	34 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIF. BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	85.60	1,500.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS
1710PIM35614301090	35 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	33.74	1,000.00	PIEZA	50,000.00	PERSONAS
1701PIM26612301090	26 PIM: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (NIVEL BASICO) (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	10.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 5 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1701PIM27612301090	27 PIM: REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECUNDARIA TEC. N°16	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	400.00	M2	5,891.00	PERSONAS
1701PIM28612301090	28 PIM: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (NIVEL BASICO) (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	450,000.00	450,000.00	0.00	--	0.00	10.00	PIEZA	50,000.00	PERSONAS
1701PIM29612301090	29 PIM: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	2,545.00	PERSONAS
1704PIM30614301090	30 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	--	9.78	1,000.00	ML	35,065.00	PERSONAS
1704PIM31614301090	31 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	--	0.58	1,000.00	ML	50,000.00	PERSONAS
1705PIM32612301090	32 PIM: REHABILITACION DE LA COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES (ESC. PRIM. LUIS BRAYLER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	784.00	PERSONAS
1713PIM46612301090	46 PIM: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE TIANGUIS CAMPESINO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	--	40.13	1.00	LOTE	9,000.00	PERSONAS
1713PIM40612301090	40 PIM: DEMOLICION DE UNA AULA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,820,000.00	9,820,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			33,163,302.23	33,163,302.23	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			33,163,302.23	33,163,302.23	0.00						
AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1612AB001581101050	FSM E.A.: ADQUISICION DE 3.5 HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR "BENITO JUAREZ".	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	--	100.00	3.50	HECTAREA	3,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,375,000.00	4,375,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,375,000.00	4,375,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,375,000.00	4,375,000.00	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 6 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE											
030119301614101090	OBRA 19301 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (BARRIO LA VIRGEN).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,030,167.00	1,030,167.00	0.00	--	0.00	20.00	M3	222.00	PERSONAS
030119244624101090	OBRA 19244 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, OCOSINGO (BARRIO BETANIA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,996.27	999,996.27	0.00	--	0.00	90.00	M3	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,030,163.27	2,030,163.27	0.00						
08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE											
080119300614101090	OBRA 19300 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,006.58	3,000,006.58	0.00	---	0.00	1.00	PZA	2,890.00	PERSONAS
080119333614101090	OBRA 19333 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO VALLE ORIENTE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PZA	2,170.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,000,006.58	7,000,006.58	0.00						
09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE											
090119280614101090	OBRA 19280 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, OCOSINGO (BARRIO LAS GOLONDRINAS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,917,153.66	1,917,153.66	0.00	---	0.00	1,630.96	ML	809.00	PERSONAS
090519282614301090	OBRA 19282 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, PRIMER VALLE TONINA.	0265 PRIMER VALLE TONINA	3,233,909.11	3,233,909.11	0.00	---	0.00	3,627.72	ML	457.00	PERSONAS
090119294614101090	OBRA 19294 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,031.45	1,800,031.45	0.00	---	0.00	70.00	ML	6,546.00	PERSONAS
090119264614101090	OBRA 19264 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, NUEVO OXCHUC.	0450 NUEVO OXCHUC	1,750,451.34	1,750,451.34	0.00	---	0.00	2,009.60	ML	316.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 7 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090119205614101090	OBRA 19205 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), NUEVO TENEJAPA	0292 NUEVO TENEJAPA	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	--	0.00	2,193.17	ML	282.00	PERSONAS
090119155614101090	OBRA 19155 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (CAB MUN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,117,832.53	3,117,832.53	0.00	---	0.00	2,318.30	ML	2,890.00	PERSONAS
090119272614101090	OBRA 19272 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LA VENTANA.	0441 LA VENTANA	1,928,709.10	1,928,709.10	0.00	---	0.00	424.00	ML	96.00	PERSONAS
090119206614101090	OBRA 19206 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SLUM CHULTATIC.	0463 SLUM CHULTATIC	3,034,159.72	3,034,159.72	0.00	---	0.00	3,414.76	ML	267.00	PERSONAS
090119230614101090	OBRA 19230 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	7,999,431.80	7,999,431.80	0.00	---	0.00	3,232.00	ML	3,800.00	PERSONAS
0901E9229614101090	OBRA 19229 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , TZAJALA	0143 TZAJALA	6,129,297.59	6,129,297.59	0.00	---	0.00	3,402.00	ML	210.00	PERSONAS
090119236614101090	OBRA 19236 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD 2DA ETAPA, EL ENCANTO.	0514 EL ENCANTO	2,062,616.42	2,062,616.42	0.00	---	0.00	2,000.00	ML	728.00	PERSONAS
090519133614301090	OBRA 19133 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHULNA TENANGO.	0343 CHULNA TENANGO	1,250,012.43	1,250,012.43	0.00	---	0.00	980.00	ML	2,000.00	PERSONAS
090119208614101090	OBRA 19208 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (BARRIO LA ESPERANZA UNO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,396.54	4,000,396.54	0.00	---	0.00	2,158.53	ML	273.00	PERSONAS
090119174614101090	OBRA 19174 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CUARTA ETAPA).	0030 EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ	2,032,612.00	2,032,612.00	0.00	---	0.00	1,408.00	ML	730.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			43,131,613.69	43,131,613.69	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
110119027614101090	OBRA 19027 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (2DA ETAPA), OCOSINGO (BARRIO CANDELARIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	--	47.69	156.00	ML	255.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 8 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
110119120614101090	OBRA 19120 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO NIÑOS HEROES).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,568,361.88	1,568,361.88	0.00	---	0.00	1,088.22	ML	497.00	PERSONAS
110119241614101090	OBRA 19241 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO AMPLIACION TONINA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,005,153.50	1,005,153.50	0.00	---	0.00	311.00	ML	313.00	PERSONAS
110119219614101090	OBRA 19219 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,035,127.86	1,035,127.86	0.00	---	0.00	64.00	ML	28.00	PERSONAS
110119152614101090	OBRA 19152 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO LAS LOMITAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	873,509.73	873,509.73	0.00	---	0.00	386.00	M2	240.00	PERSONAS
110119058614101090	OBRA 19058 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	3,576,349.31	3,576,349.31	0.00	---	0.00	1,189.27	ML	875.00	PERSONAS
110119161614101090	OBRA 19161 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LA FLORIDA.	0099 LA FLORIDA	4,999,253.76	4,999,253.76	0.00	---	0.00	4,295.45	M2	363.00	PERSONAS
110119140614101090	OBRA 19140 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO SAN FRANCISCO).	0035 OCOSINGO	588,045.27	588,045.27	0.00	---	78.27	445.62	ML	376.00	PERSONAS
110119039614101090	OBRA 19039 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, (BARRIO SANTA FE) OCOSINGO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	994,197.85	994,197.85	0.00	---	0.00	743.60	ML	376.00	PERSONAS
110119038614101090	OBRA 19038 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO(BARRIO LA MERCED).	0001 CABECERA MUNICIPAL	904,372.45	904,372.45	0.00	---	87.67	544.21	ML	376.00	PERSONAS
110119032614101090	OBRA 19032 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, TENANGO	0149 TENANGO	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	---	0.00	973.86	ML	856.00	PERSONAS
110119136614101090	OBRA 19136 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO EL CEDRO).	0035 OCOSINGO	1,506,528.31	1,506,528.31	0.00	---	0.00	710.00	ML	450.00	PERSONAS
110119293614101090	OBRA 19293 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (FRACCIONAMIENTO EL HERRADERO 1).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,301,990.39	2,301,990.39	0.00	---	0.00	26.00	ML	650.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 9 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
110119263614101090	OBRA 19263 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,907,714.61	3,907,714.61	0.00	--	0.00	530.69	ML	425.00	PERSONAS
110119042614101090	OBRA 19042 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO SAUZAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,030,781.53	1,030,781.53	0.00	--	0.00	92.00	ML	1,110.00	PERSONAS
110119354614101090	OBRA 19354 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO MIRAMAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	0.00	3,217.33	ML	351.00	PERSONAS
110119254614101090	OBRA 19254 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO).	0105 PATRIA NUEVA	4,769,177.90	4,769,177.90	0.00	---	0.00	4,391.45	ML	790.00	PERSONAS
110119275614101090	OBRA 19275 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO YAXHILAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,094,403.64	1,094,403.64	0.00	---	0.00	42.00	ML	195.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			41,904,967.99	41,904,967.99	0.00						
15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES										
150119021614101090	OBRA 19021 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA, ABASOLO.	0031 ABASOLO	3,537,446.40	3,537,446.40	0.00	---	74.21	1.00	PIEZA	2,884.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,537,446.40	3,537,446.40	0.00						
Sub Total por Programa			97,604,197.93	97,604,197.93	0.00						
ED EDUCACION											
04	PREESCOLAR (AULAS)										
040119321612101090	OBRA 19321 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR "CRISTOBAL COLON" CLAVE 07DCC1257Q	0096 SAN SALVADOR	1,098,641.27	1,098,641.27	0.00	---	0.00	96.00	M2	700.00	ALUMNOS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 11 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1301E9033612101090	OBRA 19033 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE: 07DPB0343K, TENANGO.	0149 TENANGO	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	--	0.00	48.00	M2	450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,250,000.00	1,250,000.00	0.00						
20	PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)										
200119158612101090	OBRA 19158 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 07DJN1917Y, OCOSINGO (BARRIO SAN ANTONIO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,024,996.34	4,024,996.34	0.00	--	0.00	170.10	ML	230.00	PERSONAS
200119050612101090	OBRA 19050 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0219V, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,611,377.40	2,611,377.40	0.00	--	50.29	317.89	ML	212.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,636,373.74	6,636,373.74	0.00						
21	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)										
210119154612101090	OBRA 19154 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN CLAVE 07DPB26441U, OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS III)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,013,041.34	4,013,041.34	0.00	--	0.00	409.64	ML	247.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,013,041.34	4,013,041.34	0.00						
25	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA										
250119090612101090	OBRA 19090 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPB1147P, CHULNA TENANGO.	0343 CHULNA TENANGO	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	--	0.00	651.20	M2	137.00	PERSONAS
250119051612101090	OBRA 19051 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0219V, OCOSINGO (BARRIO LINDAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,388,622.59	1,388,622.59	0.00	--	68.37	691.90	M2	212.00	ALUMNOS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

250119266612101090	OBRA 19266 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CLAVE 07DPB3000J, MUMUNTIK II (SK'INAL WINIKETIK)	0510 MUMUNTIK II (SK INAL WINIKETIK)	3,635,410.36	3,635,410.36	0.00	---	0.00	813.37 M2	150.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

6,274,032.95	6,274,032.95	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

23,552,420.40	23,552,420.40	0.00
---------------	---------------	------

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA**04 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS**

040119204614101090	OBRA 19204 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, LA ARENA.	0069 LA ARENA	2,053,427.78	2,053,427.78	0.00	---	0.00	1,000.00 ML	505.00	PERSONAS
040119349614101090	OBRA 19349 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	0.00	2,640.00 ML	10,588.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

6,053,427.78	6,053,427.78	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

6,053,427.78	6,053,427.78	0.00
--------------	--------------	------

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

010619245399301090	OBRA 19245 PRODIMDF 2019.- ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,584,279.00	5,584,279.00	0.00	---	80.58	1.00 PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
010419370515101090	OBRA 19370 PRODIMDF 2019.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,615,000.00	6,615,000.00	0.00	---	46.86	98,877.00 PERSONAS	1.00	PROYECTO
010719371334101090	OBRA 19371 PRODIMDF 2019.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,066,426.33	4,066,426.33	0.00	---	50.00	98,877.00 PERSONAS	1.00	PROYECTO

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 13 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

16,265,705.33 16,265,705.33 0.00

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

020119296399301090	OBRA 19296 GI 2019.- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,099,639.50	6,099,639.50	0.00	---	50.00	12.00 INFORME	198,877.00	PERSONAS
020119297399301090	OBRA 19297 GI 2019.- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,099,639.50	6,099,639.50	0.00	---	50.00	12.00 INFORME	198,877.00	PERSONAS
020119295399301090	OBRA 19295 GI 2019.- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,099,639.50	6,099,639.50	0.00	---	50.00	12.00 INFORME	198,877.00	PERSONAS
020119298399301090	OBRA 19298 GI 2019.- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,099,639.50	6,099,639.50	0.00	---	50.00	12.00 INFORME	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

24,398,558.00 24,398,558.00 0.00

Sub Total por Programa

40,664,263.33 40,664,263.33 0.00

UR URBANIZACIÓN**03 COMEDORES COMUNITARIOS**

030119242612101090	OBRA 19242 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EL SIBAL.	0119 EL SIBAL	2,917,321.41	2,917,321.41	0.00	---	0.00	450.00 M2	1,160.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	----------	----------

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 14 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

2,917,321.41 2,917,321.41 0.00

04 ALUMBRADO PÚBLICO

040419194614101090	OBRA 19194 FISMDF 2019.- MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA,OCOSINGO (BARRIO NORTE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	259,038.09	259,038.09	0.00	--	0.00	2.00	PZA	75.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	----	------	------	-----	-------	----------

Sub Total por Subprograma

259,038.09 259,038.09 0.00

05 CAMINOS RURALES

050119328615101090	OBRA 19328 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, SAN JUAN LA CUREÑA	0297 SAN JUAN LA CUREÑA	2,048,307.21	2,048,307.21	0.00	---	0.00	780.00	ML	238.00	PERSONAS
050519125615301090	OBRA 19125 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GRACIAS A DIOS.	0545 GRACIAS A DIOS	1,765,372.36	1,765,372.36	0.00	---	75.90	4,000.00	ML	443.00	PERSONAS
050519223615301090	OBRA 19223 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA REGION CHAVARICO LAS PALMAS (DIVERSAS LOCALIDADES), CHAVARICO LAS PALMAS	0016 CHAVARICO LAS PALMAS	3,468,444.75	3,468,444.75	0.00	---	42.64	64,300.00	M2	229.00	PERSONAS
050519238615301090	OBRA 19238 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN VICENTE RIO BLANCO A BOQUERON, SAN QUINTIN.	0120 SAN QUINTIN	10,722,576.00	10,722,576.00	0.00	---	34.98	11,700.00	M2	1,742.00	PERSONAS
0505E9054615301090	OBRA 19054 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SIBACA	0042 SIBACA	807,433.60	807,433.60	0.00	---	84.32	1,400.00	ML	1,359.00	PERSONAS
050119134615101090	OBRA 19134 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TUNIMAL	0173 TUNIMAL	3,109,233.55	3,109,233.55	0.00	---	0.00	1,700.00	ML	4,436.00	PERSONAS
050119224615101090	OBRA 19224 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, YOC NAVIL	0534 YOC NAVIL	1,999,945.58	1,999,945.58	0.00	---	0.00	560.00	ML	563.00	PERSONAS
050119226615101090	OBRA 19226 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 1A ETAPA, NUEVA SAMARIA.	0025 NUEVA SAMARIA	4,620,219.25	4,620,219.25	0.00	---	0.00	3,000.00	ML	457.00	PERSONAS
050119248615101090	OBRA 19248 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, EL GUANAL	0284 EL GUANAL	2,992,812.32	2,992,812.32	0.00	---	0.00	1,340.00	ML	630.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050119369615101090	OBRA 19369 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, SAN MARCOS.	0219 SAN MARCOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	--	0.00	780.00	ML	287.00	PERSONAS
050519157615301090	OBRA 19157 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN JUAN DEL RIO	0051 SAN JUAN DEL RIO	711,733.44	711,733.44	0.00	---	0.00	5,382.00	M2	178.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			34,746,078.06	34,746,078.06	0.00						
09	CALLES										
090319151615101090	OBRA 19151 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS LOMITAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,127,409.06	3,127,409.06	0.00	---	0.00	1,968.85	M2	240.00	PERSONAS
090319049615101040	OBRA 19049 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,895.57	3,999,895.57	0.00	---	0.00	1,553.26	M2	795.00	PERSONAS
090319355615101090	OBRA 19355 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS I).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,501,357.93	2,501,357.93	0.00	---	0.00	2,177.00	M2	1,073.00	PERSONAS
0903E9132615101090	OBRA 19132 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SLOQUIB CHAY	0115 SLOQUIB CHAY	4,000,472.83	4,000,472.83	0.00	---	84.80	2,168.76	M2	372.00	PERSONAS
090319327615101090	OBRA 19327 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS GOLONDRINAS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,078,005.10	2,078,005.10	0.00	---	0.00	1,524.15	M2	809.00	PERSONAS
090319213615101090	OBRA 19213 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	980,195.28	980,195.28	0.00	---	0.00	512.00	M2	28.00	PERSONAS
090319059615101090	OBRA 19059 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, (BARRIO LAJA TENDIDA), OCOSINGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,030,717.80	4,030,717.80	0.00	---	0.00	2,794.50	M2	1,420.00	PERSONAS
090319211615101090	OBRA 19211 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO CHAPULTEPEC).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,378.50	3,999,378.50	0.00	---	0.00	3,000.00	M2	370.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO, CHIAPAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 17 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200119016614101090	OBRA 19016 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0186 SAN PEDRO CARRIZAL	2,799,953.89	2,799,953.89	0.00	--	0.00	1,428.96	M2	850.00	PERSONAS
200119209614101090	OBRA 19209 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TZACBATUL	0225 TZACBATUL	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	---	0.00	2,382.50	M2	396.00	PERSONAS
200119013614101090	OBRA 19013 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, UJCUMILJA	0283 UJCUMILJA	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	0.00	2,166.10	M2	500.00	PERSONAS
200119250614101090	OBRA 19250 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN QUINTIN.	0120 SAN QUINTIN	2,542,216.43	2,542,216.43	0.00	---	0.00	2,230.80	M2	1,732.00	PERSONAS
200119291615101090	OBRA 19291 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CUARTA ETAPA, SAN ANTONIO.	0022 SAN ANTONIO	3,749,247.63	3,749,247.63	0.00	--	0.00	3,450.00	M2	351.00	PERSONAS
200119315614101090	OBRA 19315 FISMDF 2019. CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,002,699.60	3,002,699.60	0.00	---	0.00	1,576.00	M2	700.00	PERSONAS
200119031614101090	OBRA 19031 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, YUTJA	0248 YUT-JA	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	--	68.72	880.00	M2	337.00	PERSONAS
200119040614101090	OBRA 19040 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO SANTA FE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,005,892.25	3,005,892.25	0.00	---	0.00	353.08	M2	376.00	PERSONAS
200119195614101090	OBRA 19195 FISMDF2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LIMONAL	0527 LIMONAL	989,561.43	989,561.43	0.00	--	89.48	900.00	M2	360.00	PERSONAS
200119259614101090	OBRA 19259 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (1A ETAPA), PLAN DE IGUALA.	0295 PLAN DE IGUALA	1,029,464.60	1,029,464.60	0.00	--	0.00	664.50	M2	240.00	PERSONAS
200119144614101090	OBRA 19144 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (3A ETAPA), LUCUMILJA.	0413 LUCUMILJA	4,497,125.71	4,497,125.71	0.00	--	0.00	3,906.00	M2	500.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200119235614101090	OBRA 19235 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO NORTE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,005,375.32	4,005,375.32	0.00	---	0.00	2,917.20	M2	680.00	PERSONAS
200119041614101090	OBRA 19041 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRI SAUZAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,040,316.23	4,040,316.23	0.00	---	0.00	3,195.00	M2	1,110.00	PERSONAS
200119036614101090	OBRA 19036 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA), SANTA ROSA DOS	0426 SANTA ROSA DOS	4,018,384.26	4,018,384.26	0.00	---	0.00	2,088.00	M2	738.00	PERSONAS
200119037614101090	OBRA 19037 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LA MERCED)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,095,622.25	3,095,622.25	0.00	---	75.58	688.00	M2	376.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			45,975,859.60	45,975,859.60	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
2101E9276614101090	OBRA 19276 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, 7 DE FEBRERO	0434 7 DE FEBRERO	3,999,940.69	3,999,940.69	0.00	---	0.00	1,213.53	ML	370.00	PERSONAS
2105E9203615301090	OBRA 19203 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (ZONA URBANA A)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,755,519.86	1,755,519.86	0.00	---	43.36	45,144.20	M2	41,878.00	PERSONAS
210119121615101090	OBRA 19121 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (BARRIO NIÑOS HEROES).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,784,668.64	1,784,668.64	0.00	---	0.00	6,180.00	M2	497.00	PERSONAS
210119024614301090	OBRA 19024 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, SAN QUINTIN	0120 SAN QUINTIN	2,515,387.16	2,515,387.16	0.00	---	88.44	23,440.00	M2	1,732.00	PERSONAS
210519200614301090	OBRA 19200 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,373,272.97	1,373,272.97	0.00	---	59.06	27,821.00	ML	3,500.00	PERSONAS
210119234614101090	OBRA 19234 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES, VICENTE GUERRERO	0021 VICENTE GUERRERO	2,888,392.69	2,888,392.69	0.00	---	0.00	2,662.70	M2	225.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,317,182.01	14,317,182.01	0.00						

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 19 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
24	CAMINOS/CARRETERAS										
240119124614101090	OBRA 19124 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, OCOSINGO (BARRIO EL CEDRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,066,416.29	1,066,416.29	0.00	---	0.00	6.50	ML	450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,066,416.29	1,066,416.29	0.00						
29	PUENTES										
290519066615301090	OBRA 19066 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, SAN ANTONIO.	0022 SAN ANTONIO	1,406,475.48	1,406,475.48	0.00	---	0.00	23.35	ML	1,000.00	PERSONAS
290119240615101090	OBRA 19240 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SAN ANTONIO CATARRAYA.	0333 SAN ANTONIO CATARRAYA	3,141,815.60	3,141,815.60	0.00	---	0.00	23.00	ML	213.00	PERSONAS
290119220614101090	OBRA 19220 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	2,547,154.04	2,547,154.04	0.00	---	0.00	23.00	ML	10,538.00	PERSONAS
290119237615101090	OBRA 19237 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	3,609,181.90	3,609,181.90	0.00	---	0.00	14.00	ML	10,538.00	PERSONAS
290119225615101090	OBRA 19225 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LA TRINIDAD.	0277 LA TRINIDAD	3,059,431.73	3,059,431.73	0.00	---	0.00	11.90	ML	457.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,764,058.75	13,764,058.75	0.00						
Sub Total por Programa			153,043,764.55	153,043,764.55	0.00						
VI	VIVIENDA										
01	CUARTO DORMITORIO										
010119044611101090	OBRA 19044 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIO	0515 OJO DE AGUA ZAPOTE	2,686,604.94	2,686,604.94	0.00	---	0.00	28.00	PZA	45.00	PERSONAS
010119015611101090	OBRA 19015 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO, CANDELARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,058,688.98	4,058,688.98	0.00	---	71.83	24.00	PZAS	122.00	PERSONAS
010119018611101090	OBRA 19018 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIOS, LA CUEVA	0438 LA CUEVA	3,689,575.90	3,689,575.90	0.00	---	48.46	620.00	M2	107.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01011901761101090	OBRA 19017 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, FRACCION NUEVO MONTELIBANO.	0430 NUEVO MONTE LIBANO	4,518,944.99	4,518,944.99	0.00	--	50.32	760.00	M2	118.00	PERSONAS
01011900861101090	OBRA 19008 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, CAMPET 2DA SECCION	0207 CAMPET	2,892,648.31	2,892,648.31	0.00	--	0.00	21.00	PIEZA	122.00	PERSONAS
01011913561101090	OBRA 19135 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO, CUCJA	0198 CUCJA	3,368,219.34	3,368,219.34	0.00	---	0.00	30.00	PIEZA	40.00	PERSONAS
01011909161101090	OBRA 19091 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, JOMALCHEN	0489 JOMALCHEN	2,947,491.40	2,947,491.40	0.00	---	80.28	21.00	PIEZA	122.00	PERSONAS
01011909661101090	OBRA 19096 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARTHA	0334 SANTA MARTHA	4,605,747.11	4,605,747.11	0.00	---	79.08	812.16	M2	38.00	PERSONAS
01011901461101090	OBRA 19014 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO, LA PALMA GRANDE.	0526 LA PALMA GRANDE	2,055,481.60	2,055,481.60	0.00	---	0.00	12.00	PZA	122.00	PERSONAS
01011906461101090	OBRA 19064 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO, BENITO JUAREZ BULLUA.	0524 BENITO JUAREZ BULLUA	3,356,476.80	3,356,476.80	0.00	---	0.00	24.00	PZAS	122.00	PERSONAS
01011909461101090	OBRA 19094 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO, SANTA CRUZ CHACSI.	0525 SANTA CRUZ CHACSI	3,769,797.74	3,769,797.74	0.00	---	0.00	27.00	PZAS	122.00	PERSONAS
01011901261101090	OBRA 19012 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS, EL SUSPIRO.	0237 EL SUSPIRO	2,902,496.48	2,902,496.48	0.00	---	0.00	480.00	M2	94.00	PERSONAS
01011905661101090	OBRA 19056 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, SAN JOSE VERAPAZ.	0501 SAN JOSE VERAPAZ	2,562,618.14	2,562,618.14	0.00	---	0.00	19.00	PZA	64.00	PERSONAS
01011905261101090	OBRA 19052 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, SAN ANTONIO CATARRAYA .	0333 SAN ANTONIO CATARRAYA	5,400,475.43	5,400,475.43	0.00	---	0.00	60.00	PZA	302.00	PERSONAS
01011905361101090	OBRA 19053 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS, ASIA.	0500 ASIA	4,594,562.71	4,594,562.71	0.00	---	71.71	51.00	PZA	84.00	PERSONAS
01011917561101090	OBRA 19175 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, UJCUMILJA	0283 UJCUMILJA	2,497,639.74	2,497,639.74	0.00	---	0.00	17.00	PIEZA	169.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010119019611101090	OBRA 19019 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS, SANTA MARIA LAS FLORES	0103 SANTA MARIA LAS FLORES	3,794,392.47	3,794,392.47	0.00	---	72.66	540.00	M2	122.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			59,701,862.08	59,701,862.08	0.00						
03	PISO FIRME										
030119323611101090	OBRA 19323 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA ASUNCION.	0543 LA ASUNCION	834,637.82	834,637.82	0.00	---	48.26	1,232.34	M2	46.00	PERSONAS
030119197611101090	OBRA 19197 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BALAXTHE.	0373 BALAXTHE	2,113,150.01	2,113,150.01	0.00	---	49.19	3,188.01	M2	113.00	PERSONAS
0301E9179611101090	OBRA 19179 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL PRADO	0097 EL PRADO	990,860.24	990,860.24	0.00	---	48.54	1,660.98	M2	62.00	PERSONAS
030119082611101090	OBRA 19082 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO GUAYAQUIL	0362 SAN ANTONIO GUAYAQUIL	676,985.34	676,985.34	0.00	---	48.33	937.65	M2	35.00	PERSONAS
030119004611101090	OBRA 19004 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	3,581,677.33	3,581,677.33	0.00	---	29.93	6,134.91	M2	1,282.00	PERSONAS
030119118611101090	OBRA 19118 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO LAS CURVAS).	0031 ABASOLO	1,500,163.74	1,500,163.74	0.00	---	50.00	2,250.36	M2	378.00	PERSONAS
030119116611301090	OBRA 19116 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA).	0031 ABASOLO	1,149,886.66	1,149,886.66	0.00	---	50.00	1,714.56	M2	322.00	PERSONAS
030119189611101090	OBRA 19189 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN MIGUEL.	0124 SAN MIGUEL	169,110.92	169,110.92	0.00	---	49.99	214.32	M2	21.00	PERSONAS
030119232611101090	OBRA 19232 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EMILIANO ZAPATA.	0144 EMILIANO ZAPATA	1,607,597.60	1,607,597.60	0.00	---	49.10	2,679.00	M2	100.00	PERSONAS
030119114611101090	OBRA 19114 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, IBARRA.	0131 IBARRA	510,360.54	510,360.54	0.00	---	49.96	696.54	M2	68.00	PERSONAS
030119084611101090	OBRA 19084 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME,MIGUEL HIDALGO.	0046 MIGUEL HIDALGO	584,416.00	584,416.00	0.00	---	47.52	803.70	M2	52.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0301E9160611101090	OBRA 19160 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	1,130,485.11	1,130,485.11	0.00	--	49.99	1,902.09	M2	71.00	PERSONAS
030119080611101090	OBRA 19080 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	565,902.14	565,902.14	0.00	---	47.44	776.91	M2	66.00	PERSONAS
030119063611301090	OBRA 19063 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN LUIS GETZEMANI.	0523 SAN LUIS GETZEMANI	1,068,429.61	1,068,429.61	0.00	---	48.48	1,794.93	M2	67.00	PERSONAS
030119163611101090	OBRA 19163 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (VENEZIA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	431,818.91	431,818.91	0.00	---	49.78	616.17	M2	23.00	PERSONAS
030119165611101090	OBRA 19165 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (CUXULJA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,534.94	279,534.94	0.00	---	44.81	1,333.80	M2	216.00	PERSONAS
030119217611101090	OBRA 19217 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PLAN DE AYUTLA	0072 PLAN DE AYUTLA	1,149,888.14	1,149,888.14	0.00	---	48.74	1,714.56	M2	64.00	PERSONAS
030119288611101090	OBRA 19288 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, RANCHERIA ARTICULO VEINTISIETE.	0448 RIA. ARTICULO 27	722,582.79	722,582.79	0.00	---	47.99	1,125.18	M2	42.00	PERSONAS
030119271611101090	OBRA 19271 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PAMANAVIL.	0544 PAMANAVIL	571,929.83	571,929.83	0.00	---	49.95	830.49	M2	108.00	PERSONAS
030119262611101090	OBRA 19262 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN FRANCISCO LOMA BONITA.	0542 SAN FRANCISCO LOMA BONITA	959,832.49	959,832.49	0.00	---	48.49	1,607.40	M2	226.00	PERSONAS
030119173611101090	OBRA 19173 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL CARRIZAL	0145 CARRIZAL	2,006,743.97	2,006,743.97	0.00	---	49.28	2,765.54	M2	636.00	PERSONAS
030119171611101090	OBRA 19171 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA CONCORDIA	0213 CONCORDIA	383,501.28	383,501.28	0.00	---	43.79	469.62	M2	108.00	PERSONAS
030119187611101090	OBRA 19187 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (CHETUMALITO)	0538 CHETUMALITO	239,166.39	239,166.39	0.00	---	49.88	321.48	M2	27.00	PERSONAS
030119185611101090	OBRA 19185 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TAKINTA	0539 TAKINTA	519,388.24	519,388.24	0.00	---	50.00	750.12	M2	34.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
030119169611101090	OBRA 19169 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (RANCHERIA SAN FRANCISCO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	364,843.32	364,843.32	0.00	--	46.03	469.62 M2	108.00	PERSONAS	
030119167611101090	OBRA 19167 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CUXULJA (BARRIO CENTRO)	0006 CUXULJA	1,185,793.64	1,185,793.64	0.00	--	48.78	1,617.58 M2	372.00	PERSONAS	
030119070611301090	OBRA 19070 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTA LUCIA.	0068 SANTA LUCIA	2,043,094.54	2,043,094.54	0.00	---	49.42	3,080.85 M2	500.00	PERSONAS	
030119181611101090	OBRA 19181 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PATIHUITZ.	0263 PATIHUITZ	3,409,176.06	3,409,176.06	0.00	---	49.50	5,170.47 M2	863.00	PERSONAS	
030119183611101090	OBRA 19183 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PALOMAR 2.	0532 PALOMAR 2	2,526,733.84	2,526,733.84	0.00	---	50.00	4,313.19 M2	667.00	PERSONAS	
030119192611101090	OBRA 19192 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO).	0533 ABASOLO (NCP SANTIAGO)	1,999,262.10	1,999,262.10	0.00	---	49.99	3,402.33 M2	4,314.00	PERSONAS	
030119086611101090	OBRA 19086 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (EL TIBER)	0535 EL TIBER	658,471.47	658,471.47	0.00	---	47.80	910.86 M2	68.00	PERSONAS	
030119342611101090	OBRA 19342 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, GUADALUPE (LOCALIDADES VARIAS).	0027 GUADALUPE	1,052,156.75	1,052,156.75	0.00	---	50.00	1,527.03 M2	63.00	PERSONAS	
030119325611101090	OBRA 19325 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, BUENA VISTA TIBER.	0246 BUENA VISTA TIBER	2,039,856.06	2,039,856.06	0.00	---	50.00	2,946.90 M2	110.00	PERSONAS	
030119284611101090	OBRA 19284 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA).	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	2,511,219.97	2,511,219.97	0.00	---	49.99	4,285.40 M2	875.00	PERSONAS	
030119088611101090	OBRA 19088 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, ACH' LUMAL.	0199 ACH LUMAL	624,471.82	624,471.82	0.00	--	47.68	910.86 M2	34.00	PERSONAS	
030119150611101090	OBRA 19150 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA REFORMA.	0414 LA REFORMA	1,379,583.86	1,379,583.86	0.00	---	48.78	2,169.99 M2	324.00	PERSONAS	
030119148611101090	OBRA 19148 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL MANGO.	0098 EL MANGO	1,246,192.86	1,246,192.86	0.00	--	48.65	1,955.67 M2	292.00	PERSONAS	

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
030119258611101090	OBRA 19258 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO JERUSALEN	0121 NUEVO JERUSALEN	1,332,165.48	1,332,165.48	0.00	--	48.91	2,250.36	M2	84.00	PERSONAS
030119215611101090	OBRA 19215 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COOPROPIEDAD LOS LIMARES.	0536 COOPROPIEDAD LOS LIMARES	1,495,269.95	1,495,269.95	0.00	---	49.03	1,982.99	M2	296.00	PERSONAS
030119074611101090	OBRA 19074 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CINTALAPA	0286 CINTALAPA	2,568,510.51	2,568,510.51	0.00	---	49.99	3,884.55	M2	1,402.00	PERSONAS
030119143611101090	OBRA 19143 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LA PEÑA	0294 LA PEÑA	996,084.74	996,084.74	0.00	---	48.54	1,554.24	M2	232.00	PERSONAS
030119146611101090	OBRA 19146 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN ANTONIO.	0022 SAN ANTONIO	1,429,605.48	1,429,605.48	0.00	---	48.99	2,250.36	M2	232.00	PERSONAS
030119338611101090	OBRA 19338 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, OCOSINGO (SINAI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	370,305.25	370,305.25	0.00	---	46.08	589.38	M2	85.00	PERSONAS
030119346611101090	OBRA 19346 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, NUEVO TUMBALA.	0547 NUEVO TUMBALA	2,096,625.30	2,096,625.30	0.00	---	49.99	4,581.09	M2	684.00	PERSONAS
030119351611101090	OBRA 19351 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN SALVADOR.	0096 SAN SALVADOR	951,986.51	951,986.51	0.00	---	49.99	1,366.29	M2	235.00	PERSONAS
030119268611101090	OBRA 19268 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SANTO TON	0165 SANTO TON	747,068.97	747,068.97	0.00	--	50.00	1,098.39	M2	41.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			56,776,528.52	56,776,528.52	0.00						
05	TECHO FIRME										
050519267611301090	OBRA 19267 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTO TON	0165 SANTO TON	550,499.20	550,499.20	0.00	---	50.00	1,693.30	M2	41.00	PERSONAS
050519329611301090	OBRA 19329 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,283,656.00	1,283,656.00	0.00	---	49.97	6,494.72	M2	595.00	PERSONAS
050519353611301090	OBRA 19353 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME (SEGUNDA ETAPA), EL MANGO	0098 EL MANGO	1,205,240.00	1,205,240.00	0.00	---	48.80	6,195.00	M2	480.00	PERSONAS
050519350611101090	OBRA 19350 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN SALVADOR.	0096 SAN SALVADOR	687,013.61	687,013.61	0.00	---	50.00	2,106.30	M2	235.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050519073611301090	OBRA 19073 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, CINTALAPA	0286 CINTALAPA	1,873,326.46	1,873,326.46	0.00	---	49.99	5,988.50	M2	1,402.00	PERSONAS
050519145611301090	OBRA 19145 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, RANCHERIA SAN ANTONIO	0022 SAN ANTONIO	1,097,437.40	1,097,437.40	0.00	---	48.68	3,469.20	M2	336.00	PERSONAS
050519214611301090	OBRA 19214 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, EJIDO COOPROPIEDAD LOS LIMARES	0536 COOPROPIEDAD LOS LIMARES	970,242.47	970,242.47	0.00	---	48.51	3,056.20	M2	296.00	PERSONAS
050519083611101090	OBRA 19083 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, MIGUEL HIDALGO.	0046 MIGUEL HIDALGO	410,584.78	410,584.78	0.00	---	46.47	1,239.00	M2	52.00	PERSONAS
050519257611101090	OBRA 19257 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, NUEVO JERUSALEN.	0121 NUEVO JERUSALEN	1,097,437.40	1,097,437.40	0.00	---	48.68	3,469.20	M2	84.00	PERSONAS
050519147611101090	OBRA 19147 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL MANGO.	0098 EL MANGO	957,522.97	957,522.97	0.00	---	48.47	3,014.90	M2	292.00	PERSONAS
050519142611101090	OBRA 19142 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA PEÑA.	0294 LA PEÑA	766,730.58	766,730.58	0.00	---	48.11	2,395.40	M2	232.00	PERSONAS
050519149611101090	OBRA 19149 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA REFORMA.	0414 LA REFORMA	1,059,278.92	1,059,278.92	0.00	---	48.62	3,345.30	M2	324.00	PERSONAS
050519087611101090	OBRA 19087 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, ACH' LUMAL.	0199 ACH LUMAL	461,462.76	461,462.76	0.00	---	46.86	1,404.20	M2	34.00	PERSONAS
050519341611101090	OBRA 19341 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, GUADALUPE (LOCALIDADES VARIAS).	0027 GUADALUPE	772,843.39	772,843.39	0.00	---	50.00	2,354.10	M2	63.00	PERSONAS
050519182611301090	OBRA 19182 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, PALOMAR 2.	0532 PALOMAR 2	2,076,838.34	2,076,838.34	0.00	---	50.00	6,649.30	M2	667.00	PERSONAS
050519191611301090	OBRA 19191 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (NCP SANTIAGO).	0533 ABASOLO (NCP SANTIAGO)	1,644,375.59	1,644,375.59	0.00	---	50.00	5,245.10	M2	4,314.00	PERSONAS
050519180611301090	OBRA 19180 FISDMF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, PATIHUITZ.	0263 PATIHUITZ	2,483,862.11	2,483,862.11	0.00	---	49.41	7,970.90	M2	863.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050519168611301090	OBRA 19168 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (RANCHERIA SAN FRANCISCO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	270,736.95	270,736.95	0.00	--	44.64	768.60 M2	108.00	PERSONAS	
050519166611301090	OBRA 19166 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUXULJA (BARRIO CENTRO).	0006 CUXULJA	861,649.48	861,649.48	0.00	--	48.32	2,647.40 M2	372.00	PERSONAS	
050519184611301090	OBRA 19184 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, TAKINTA	0539 TAKINTA	385,145.80	385,145.80	0.00	---	50.00	1,156.40 M2	34.00	PERSONAS	
050519186611301090	OBRA 19186 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (CHETUMALITO)	0538 CHETUMALITO	181,633.91	181,633.91	0.00	---	50.00	435.60 M2	27.00	PERSONAS	
050519170611301090	OBRA 19170 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA CONCORDIA	0213 CONCORDIA	284,166.78	284,166.78	0.00	---	42.53	811.30 M2	114.00	PERSONAS	
050519172611301090	OBRA 19172 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, CARRIZAL.	0145 CARRIZAL	1,452,562.02	1,452,562.02	0.00	---	49.00	4,526.20 M2	636.00	PERSONAS	
050519261611101090	OBRA 19261 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN FRANCISCO LOMA BONITA.	0542 SAN FRANCISCO LOMA BONITA	792,169.57	792,169.57	0.00	---	48.17	2,478.00 M2	226.00	PERSONAS	
050519283611101090	OBRA 19283 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA).	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	2,064,118.85	2,064,118.85	0.00	---	50.00	6,608.00 M2	875.00	PERSONAS	
050519270611101090	OBRA 19270 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, PAMANAVIL.	0544 PAMANAVIL	423,304.28	423,304.28	0.00	---	50.00	1,280.30 M2	108.00	PERSONAS	
050519287611301090	OBRA 19287 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, RANCHERIA ARTICULO VEINTISIETE	0448 RIA. ARTICULO 27	563,218.70	563,218.70	0.00	---	47.43	1,734.60 M2	42.00	PERSONAS	
050519069611301090	OBRA 19069 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SANTA LUCIA.	0068 SANTA LUCIA	1,491,741.67	1,491,741.67	0.00	---	49.04	4,749.50 M2	500.00	PERSONAS	
050519162611301090	OBRA 19162 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (VENEZIA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,548.33	321,548.33	0.00	---	46.46	949.90 M2	23.00	PERSONAS	
050519216611301090	OBRA 19216 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, PLAN DE AYUTLA	0072 PLAN DE AYUTLA	843,047.54	843,047.54	0.00	---	48.28	2,643.20 M2	64.00	PERSONAS	

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050519079611301090	OBRA 19079 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	397,865.29	397,865.29	0.00	--	46.31	1,197.70	M2	66.00	PERSONAS
050519085611301090	OBRA 19085 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (EL TIBER)	0535 EL TIBER	461,462.76	461,462.76	0.00	---	46.86	1,404.20	M2	68.00	PERSONAS
050519231611301090	OBRA 19231 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, EMILIANO ZAPATA.	0144 EMILIANO ZAPATA	1,450,402.06	1,450,402.06	0.00	---	49.40	4,130.00	M2	100.00	PERSONAS
050519113611301090	OBRA 19113 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, IBARRA.	0131 IBARRA	359,706.81	359,706.81	0.00	---	50.00	1,073.80	M2	68.00	PERSONAS
050519188611301090	OBRA 19188 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN MIGUEL.	0124 SAN MIGUEL	130,755.94	130,755.94	0.00	---	50.00	330.40	M2	34.00	PERSONAS
050519196611101090	OBRA 19196 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME,BALAXTHE.	0373 BALAXTHE	1,542,619.64	1,542,619.64	0.00	---	49.05	4,914.70	M2	113.00	PERSONAS
050519117611301090	OBRA 19117 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (BARRIO LAS CURVAS).	0031 ABASOLO	1,097,437.40	1,097,437.40	0.00	---	48.68	3,469.20	M2	378.00	PERSONAS
050519005611301090	OBRA 19005 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	2,941,763.85	2,941,763.85	0.00	---	29.70	9,457.70	M2	1,282.00	PERSONAS
050519081611301090	OBRA 19081 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN ANTONIO GUAYAQUIL	0362 SAN ANTONIO GUAYAQUIL	474,182.25	474,182.25	0.00	---	46.98	1,445.50	M2	35.00	PERSONAS
050519153611301090	OBRA 19153 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, ZAPOTAL.	0167 ZAPOTAL	1,926,667.20	1,926,667.20	0.00	---	49.25	9,449.44	M2	1,385.00	PERSONAS
050519106611301090	OBRA 19106 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN CARALAMPIO.	0047 SAN CARALAMPIO	1,926,209.00	1,926,209.00	0.00	---	29.55	9,133.20	M2	705.00	PERSONAS
050519115611301090	OBRA 19115 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA).	0031 ABASOLO	843,047.54	843,047.54	0.00	---	48.28	2,643.20	M2	322.00	PERSONAS
050519332611301090	OBRA 19332 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO AEREOPUERTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	519,100.00	519,100.00	0.00	---	47.21	2,560.60	M2	202.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050519337611101090	OBRA 19337 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (SINAI).	0001 CABECERA MUNICIPAL	308,828.84	308,828.84	0.00	--	45.30	908.60 M2	85.00	PERSONAS	
050519178611101090	OBRA 19178 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, EL PRADO.	0097 EL PRADO	817,608.55	817,608.55	0.00	---	48.23	2,560.60 M2	62.00	PERSONAS	
050519324611301090	OBRA 19324 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, BUENA VISTA TIBER	0246 BUENA VISTA TIBER	1,428,144.21	1,428,144.21	0.00	---	50.00	4,130.00 M2	110.00	PERSONAS	
050519388611101090	OBRA 19388 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, OCOSINGO (BARRIO PEÑA DE ORO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,793,360.00	1,793,360.00	0.00	---	49.98	9,292.50 M2	900.00	PERSONAS	
050519060611301090	OBRA 19060 FISDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN NICOLAS TENANGUITO	0395 SAN NICOLAS TENANGUITO	423,304.28	423,304.28	0.00	---	46.54	1,326.18 M2	53.00	PERSONAS	
050119061611101090	OBRA 19061 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN NICOLAS TENANGUITO	0395 SAN NICOLAS TENANGUITO	509,930.12	509,930.12	0.00	---	46.82	830.49 M2	31.00	PERSONAS	
050519062611301090	OBRA 19062 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN LUIS GETZEMANI.	0523 SAN LUIS GETZEMANI	881,206.02	881,206.02	0.00	---	48.34	2,767.10 M2	142.00	PERSONAS	
050519164611301090	OBRA 19164 FISMDF 2019.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUXULJA	0006 CUXULJA	831,984.67	831,984.67	0.00	---	48.26	3,865.68 M2	216.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			50,398,982.29	50,398,982.29	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
060119093611101090	OBRA 19093 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS PARA BAÑO, CORAZON DE MARIA.	0079 CORAZON DE MARIA	1,676,475.30	1,676,475.30	0.00	---	0.00	43.00 PIEZA	135.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,676,475.30	1,676,475.30	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
070119065611101090	OBRA 19065 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA, BENITO JUAREZ BULUA.	0524 BENITO JUAREZ BULUA	635,364.05	635,364.05	0.00	---	0.00	24.00 PZAS	122.00	PERSONAS	
070119092611101090	OBRA 19092 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA. JOMALCHEN.	0489 JOMALCHEN	555,019.19	555,019.19	0.00	---	68.53	21.00 PIEZA	122.00	PERSONAS	

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 30 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
150119348614101090	OBRA 19348 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE 17 MODULOS SOLARES, CHACAMTEL.	0546 CHACAMTEL	552,499.97	552,499.97	0.00	--	0.00	17.00	PIEZA	77.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			552,499.97	552,499.97	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN										
160219361614401090	OBRA 19361 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO ARROYITO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	457,020.85	457,020.85	0.00	---	0.00	7.00	PZA	79.00	PERSONAS
160119277614101090	OBRA 19277 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO EL JOBO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,011,352.50	1,011,352.50	0.00	---	0.00	13.00	PIEZA	79.00	PERSONAS
160219048614101090	OBRA 19048 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO LACANDON).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,969,370.44	3,969,370.44	0.00	---	0.00	46.00	PZA	880.00	PERSONAS
160119210614101090	OBRA 19210 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, SAN JUAN DEL RIO.	0051 SAN JUAN DEL RIO	3,476,380.56	3,476,380.56	0.00	---	0.00	36.00	PIEZA	240.00	PERSONAS
160219247614401090	OBRA 19247 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, RANCHERIA EL MILAGRO.	0540 RANCHERIA EL MILAGRO	1,482,396.04	1,482,396.04	0.00	---	0.00	19.00	PIEZA	140.00	PERSONAS
160219251614401090	OBRA 19251 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO EL CERRILLO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,035,578.75	1,035,578.75	0.00	---	0.00	16.00	PIEZA	400.00	PERSONAS
160119222614101090	OBRA 19222 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA), BETHEL	0140 BETHEL	2,954,269.85	2,954,269.85	0.00	---	0.00	44.00	PIEZA	381.00	PERSONAS
160119330614101090	OBRA 19330 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO 21 DE MARZO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	993,799.06	993,799.06	0.00	---	0.00	16.00	PIEZA	210.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 31 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
160219292614401090	OBRA 19292 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (RANCHO LAS PIEDRECITAS)	0174 LAS PIEDRECITAS	1,686,233.71	1,686,233.71	0.00	---	0.00	26.00	PIEZA	200.00	PERSONAS
160119228614101090	OBRA 19228 FISMDF 2049.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LAZARO CARDENAS.	0537 LAZARO CARDENAS	3,681,693.04	3,681,693.04	0.00	---	0.00	64.00	PZA	250.00	PERSONAS
160119347614101090	OBRA 19347 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO REAL PUERTO ARTURO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,791,335.74	2,791,335.74	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	272.00	PERSONAS
160219193614101090	OBRA 19193 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (RANCHERIA EL LAUREL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,410,800.91	2,410,800.91	0.00	---	0.00	38.00	POSTE	140.00	PERSONAS
160219255614401090	OBRA 19255 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LAS PIEDRECITAS.	0174 LAS PIEDRECITAS	1,691,935.88	1,691,935.88	0.00	---	0.00	23.00	PIEZA	135.00	PERSONAS
160119098614101090	OBRA 19098 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO SAN FRANCISCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,469,954.90	3,469,954.90	0.00	---	72.17	242.00	POSTE	420.00	PERSONAS
160219101614401090	OBRA 19101 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO LAS MINAS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,245,823.16	1,245,823.16	0.00	---	0.00	7.00	POSTE	450.00	PERSONAS
160119123614101090	OBRA 19123 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO EL CEDRO).	0000 NO ESTABLECIDO	1,510,075.02	1,510,075.02	0.00	---	0.00	22.00	PIEZA	75.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

160219256614401090	OBRA 19256 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO HECTOR ALBORES CRUZ).	0001 CABECERA MUNICIPAL	511,369.91	511,369.91	0.00	--	0.00	8.00	PIEZA	140.00	PERSONAS
160219006614401090	OBRA 19006 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA	0491 RANCHERIA SAN CARALAMPIO	1,595,656.49	1,595,656.49	0.00	---	0.00	24.00	PIEZA	35.00	PERSONAS
160219221614401090	OBRA 19221 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1RA. ETAPA, LA SIRIA.	0188 LA SIRIA	2,128,256.22	2,128,256.22	0.00	---	0.00	30.00	PIEZA	40.00	PERSONAS
160119246614101090	OBRA 19246 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA 1RA. ETAPA, NUEVO ROSARIO.	0371 NUEVO ROSARIO	2,024,387.48	2,024,387.48	0.00	---	0.00	53.00	PIEZA	190.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			40,127,690.51	40,127,690.51	0.00						
Sub Total por Programa			228,859,620.78	228,859,620.78	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			549,777,694.77	549,777,694.77	0.00						

EC FISMDF REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA (AULAS)

050140095612101090	OBRA 14095 FISMDF 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00	M2	279.00	PERSONAS
050130107612101090	OBRA 13107 FISMDF 2013.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	398.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			381,445.67	381,445.67	0.00						

07 PREPARATORIA (AULAS)

Municipio de : **OCOSINGO, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 33 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
070120492612101090	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANT.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	--	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			453,215.88	453,215.88	0.00						
Sub Total por Programa			834,661.55	834,661.55	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO											
150140041614101090	OBRA 14041 FISMDF 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	--	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
Sub Total por Programa			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
060090117615101090	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANT.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION)	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
020120025614401090	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANT.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETTRICA , LA GLORIA	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	168.00	PERSONAS
020140198614301090	OBRA 14198 FISMDF 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PIEZA	183.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05 CAMINOS RURALES											

Municipio de : **OCOSINGO, CHIAPAS**

AFFPOA

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 34 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050180165615101090	OBRA 80165 FISDMF EJER. ANT.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,811.41	506,811.41	0.00						
06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
060115172614101090	OBRA 15172 FISDMF 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			908,505.04	908,505.04	0.00						
Sub Total por Programa			2,573,821.79	2,573,821.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,401,716.35	7,401,716.35	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA023122102010	23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,607,520.00	1,607,520.00	0.00	---	42.34	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA024122102010	24 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	927,792.00	927,792.00	0.00	---	0.00	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA024132202010	24 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	618,528.00	618,528.00	0.00	---	0.00	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA020261102010	20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	908,608.00	908,608.00	0.00	---	43.03	57,112.72	LITRO	198,877.00	PERSONAS
0102FA021355102010	21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.79	1.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

AFFPOA

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 35 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA022122102010	22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL DEL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,298,256.00	1,298,256.00	0.00	---	98.19	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA030357102010	30 FA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	96,115.28	96,115.28	0.00	---	100.00	1.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,156,819.28	6,156,819.28	0.00						
Sub Total por Programa			6,156,819.28	6,156,819.28	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
18 ESTUDIO Y PROYECTO											
1800FA002614501090	02 FA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	30.00	1.00	DOCUMENTO	10,588.00	PERSONAS
1800FA003614501090	03 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATRIA NUEVA)	0105 PATRIA NUEVA	375,234.67	375,234.67	0.00	---	50.00	1.00	DOCUMENTO	983.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			875,234.67	875,234.67	0.00						
Sub Total por Programa			875,234.67	875,234.67	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202FA006311101040	06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	---	49.30	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0201FA005396101040	05 FA: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN JUICIO MERCANTIL 369/2018	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA031152101040	31 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 427-A-2015	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,845,138.04	1,845,138.04	0.00	---	0.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA032152101040	32 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 739-A-2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,076,404.31	2,076,404.31	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			19,721,542.35	19,721,542.35	0.00						
Sub Total por Programa			19,721,542.35	19,721,542.35	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101FA008217102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,850.00	145,850.00	0.00	---	1.06	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008441102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,028,000.00	8,028,000.00	0.00	---	40.73	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008159202010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	687,784.61	687,784.61	0.00	---	0.09	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008211102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	---	99.33	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008273102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	0.00	---	91.83	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008271102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,000.00	19,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008221102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,000.00	65,000.00	0.00	---	38.55	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008375102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008122102010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,449,420.00	1,449,420.00	0.00	---	18.65	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008132202010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,120.00	57,120.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008334202010	08 FA: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,075,174.61	11,075,174.61	0.00						
02	DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL										
0202FA009334102010	09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,500.00	76,500.00	0.00	---	42.16	15.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA010334102010	10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	612,000.00	612,000.00	0.00	---	32.68	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0203FA010375102010	10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	214,200.00	214,200.00	0.00	---	19.61	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014122102010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,244,308.83	26,244,308.83	0.00	---	46.55	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014132202010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,373,155.35	4,373,155.35	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014159202010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	526,200.00	526,200.00	0.00	---	24.12	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014154602010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,128,768.40	3,128,768.40	0.00	---	70.62	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014399202010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	360,000.00	360,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			35,535,132.58	35,535,132.58	0.00						
03	TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL										
0306FA013261102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,593,400.00	5,593,400.00	0.00	---	39.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA013375102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	255,808.80	255,808.80	0.00	---	20.09	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA013345102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,000.00	430,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA013355102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,170,415.64	2,170,415.64	0.00	---	53.06	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0304FA011515102010	11 FA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y LAPTOP	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0304FA011565102010	11 FA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y LAPTOP	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,099,952.00	1,099,952.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0305FA012565102010	12 FA: ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,778,000.00	1,778,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0305FA012353102010	12 FA: ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	467,498.00	467,498.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
030400011357102010	11 FA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y LAPTOP	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,740.00	157,740.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,052,814.44	12,052,814.44	0.00						
04	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS										

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0408FA015334102010	15 FA: TALLERES DE LA FUNCION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,800.00	60,800.00	0.00	---	50.00	16.00	TALLER	198,877.00	PERSONAS
0408FA016122102010	16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	764,265.60	764,265.60	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0408FA016132202010	16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,377.60	127,377.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0408FA016159202010	16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			964,443.20	964,443.20	0.00						
07	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANA										
0713FA017122102010	17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,194,624.00	1,194,624.00	0.00	---	38.53	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0713FA017132202010	17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	199,104.00	199,104.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0713FA018332202010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018122102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,013,472.00	1,013,472.00	0.00	---	48.62	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018132202010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,912.00	168,912.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018159202010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,200.00	19,200.00	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018375102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	148,000.00	148,000.00	0.00	---	41.29	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018211102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	18.92	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018212102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	102,000.00	102,000.00	0.00	---	62.07	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018216102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,988.00	17,988.00	0.00	---	65.63	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,093,300.00	3,093,300.00	0.00						
Sub Total por Programa			62,720,864.83	62,720,864.83	0.00						

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

Municipio de : **OCOSINGO, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 39 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA027541102010	27 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 02 PICK-UP)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,016,864.90	1,016,864.90	0.00	---	100.00	2.00	UNIDAD	198,877.00	PERSONAS
0203FA029541102010	29 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 01 PIPA, PARA LA UMPC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,574,400.00	1,574,400.00	0.00	---	100.00	1.00	UNIDAD	198,877.00	PERSONAS
0203FA025271102010	25 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	493,047.41	493,047.41	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,084,312.31	3,084,312.31	0.00						
Sub Total por Programa			3,084,312.31	3,084,312.31	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FA007221101040	07 FA: DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,076,114.60	11,076,114.60	0.00	---	0.00	1.00	DESAYUNO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,076,114.60	11,076,114.60	0.00						
Sub Total por Programa			11,076,114.60	11,076,114.60	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES											
0201FA033334201080	33 FA: CURSOS DE CAPACITACION AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	15.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
1002FA019614301090	19 FA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,520,982.34	3,520,982.34	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	2,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,520,982.34	3,520,982.34	0.00						
15 ESTUDIO Y PROYECTO											

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

26-ago.-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 40 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1500FA001614501090	01 FA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD Y ARCO DE ACCESO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	500,000.00	500,000.00	0.00	--	30.00	1.00	DOCUMENTO	10,588.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			500,000.00	500,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,020,982.34	4,020,982.34	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			110,155,870.38	110,155,870.38	0.00						

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)

03 ARMONIZACIÓN DE MARCOS DE ACTUACIÓN

0301FB187332202010	187 FB: ELABORACION Y TRAMITE DE DICTAMENES AMBIENTALES ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,787.82	101,787.82	0.00	--	100.00	2.00	DOCUMENTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			101,787.82	101,787.82	0.00						
Sub Total por Programa			101,787.82	101,787.82	0.00						

UR URBANIZACIÓN

15 ESTUDIO Y PROYECTO

1500FB062614501090	62 FB: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CAMINO RURAL (PICHUCALCO)	0129 PICHUCALCO	250,000.00	250,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	492.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			250,000.00	250,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			250,000.00	250,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			351,787.82	351,787.82	0.00						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

SM SUBSEMUN/FORTASEG

01 PROFESIONALIZACIÓN

010100001331102010	01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	--	100.00	12.00	EVALUACION	215,717.00	PERSONAS
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	----	--------	-------	------------	------------	----------

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010100001361202010	01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	12.00	EVALUACION	215,717.00	PERSONAS
0102G0002211102010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,600.00	10,600.00	0.00	---	0.00	365.00	PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
0102G0002331102010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,600.00	41,600.00	0.00	---	50.00	365.00	PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
0102G0002334102010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,696,500.00	1,696,500.00	0.00	---	30.11	365.00	PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
0102G0002361202010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	12.50	365.00	PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,828,700.00	3,828,700.00	0.00						
02	EQUIPAMIENTO										
020200005271102010	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,314,238.00	3,314,238.00	0.00	---	99.81	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200005541102010	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	---	100.00	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200005551102010	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	---	8.80	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200005282102010	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	148,000.00	148,000.00	0.00	---	0.00	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200005283102010	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,757,000.00	1,757,000.00	0.00	---	99.65	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020300006565102010	06 GA: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	---	0.00	12.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200003551102010	03 GA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00	30.00	KIT	215,717.00	PERSONAS
020200004515102010	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	371,732.00	371,732.00	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020200004353102010	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,962.00	85,962.00	0.00	--	100.00	56.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200004511102010	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	108,000.00	108,000.00	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200004523102010	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
020200004591102010	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,200.00	10,200.00	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,055,132.00	12,055,132.00	0.00						
Sub Total por Programa			15,883,832.00	15,883,832.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			15,883,832.00	15,883,832.00	0.00						
HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS											
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO											
150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00	M	22,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
Sub Total por Programa			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
Total General			722,345,305.74	722,345,305.74	0.00						

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

AFFPOA

26-ago.-19

Pág. 43 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE