

Municipio de : OCOSINGO

09-jul.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

020101PIM612101090	01 PIM: CONSTRUCCION DE UN AULA, OCOSINGO (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	400.00	PERSONAS
0204PIM02614101090	02 PIM: CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL, OCOSINGO (UNIVERSIDAD PADAGOGICA NACIONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	400.00	PERSONAS
0208PIM03612101090	03 PIM: CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO, OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	5.00	LOTE	203.00	PERSONAS
0208PIM04612101090	04 PIM: CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO, OCOSINGO (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	5.00	LOTE	285.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

03 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

0309PIM05612301090	05 PIM: CONSTRUCCION DE DOMOS HOSPITAL BASICO, OCOSINGO (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	120.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

600,000.00 600,000.00 0.00

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0402PIM07614101090	07 PIM: SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC TELESECUNDARIA 1101, IGNACIO ALTAMIRANO (NAZARETH)	0153 NAZARETH	1,438,509.34	1,438,509.34	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
0411PIM08614101090	08 PIM: CONSTRUCCION DE TRIBUNAS Y VESTIDORES DE LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, OCOSINGO (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	142.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,338,509.34 2,338,509.34 0.00

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0503PIM11614101090	11 PIM: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, OCOSINGO (B. NVO. MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	278,091.08	278,091.08	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	210.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

278,091.08 278,091.08 0.00

Municipio de : OCOSINGO

09-jul.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
06	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO										
0601PIM12614101090	12 PIM: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO SANTA ELENA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	768,444.24	768,444.24	0.00	---	0.00	100.00	ML	369.00	PERSONAS
0601PIM13614101090	13 PIM: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (BARRIO SANTA ELENA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	768,444.24	768,444.24	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	450.00	PERSONAS
0605PIM14614501090	14 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO(LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,036,888.48	2,036,888.48	0.00						
08	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD										
0801PIM17614101090	17 PIM: PAVIMENTACION DE CALLES, OCOSINGO (BARRIO GUADALUPE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	200.00	ML	400.00	PERSONAS
0809PIM16615101090	16 PIM: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, SIBACA	0042 SIBACA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			850,000.00	850,000.00	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS										
1002PIM19612301090	19 PIM: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL, EJIDO CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	900,000.00	900,000.00	0.00	---	62.37	1.00	LOTE	450.00	PERSONAS
1006PIM20612301090	20 PIM: REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, OCOSINGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1021PIM18612301090	18 PIM: CONSTRUCCION DE CARCEL CON BAÑOS, EJIDO VIRGINIA	0085 VIRGINIA	340,628.39	340,628.39	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	354.00	PERSONAS
1021PIM21614101090	21 PIM: BARDEADO PERIMETRAL DEL DIF MUNICIPAL, OCOSINGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	933,634.29	933,634.29	0.00	---	0.00	50.00	ML	362.00	PERSONAS
1021PIM22614101090	22 PIM: CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL, PATATHE NUEVO	0559 PATATHE NUEVO	2,085,272.53	2,085,272.53	0.00	---	0.00	100.00	ML	135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,759,535.21	5,759,535.21	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1201PIM23614101090	23 PIM: COLOCACION DE CANALON DE AGUA, OCOSINGO (BARRIO AEROPUERTO, ESC PRIM LUIS BRAYLER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	425.00	PERSONAS
1202PIM06612301090	06 PIM: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, OCOSINGO (CRUZ ROJA MEXICANA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1205PIM24614301090	24 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, OCOSINGO (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	---	0.00	8,974.00	M2	100.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

09-jul.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 3 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209PIM15614301090	15 PIM: DESASOLVE DE LAGUNA, NAHA	0278 NAHA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	200.00	ML	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,040,000.00	4,040,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1704PIM25614301090	25 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	585,831.47	585,831.47	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	1,500.00	PERSONAS
1704PIM26614301090	26 PIM: REHABILITACION DE AGUA POTABLE (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	1,500.00	PERSONAS
1707PIM27614301090	27 PIM: REHABILITACION DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	2,000.00	M2	200.00	PERSONAS
1709PIM28612301090	28 PIM: MANTENIMIENTO GENERAL DEL RIO JÁTATE (OCOSINGO BALNEARIO JATATE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	300.00	MTS	274.00	PERSONAS
1709PIM29622301090	29 PIM: MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MPAL, OCOSINGO (BARRIO CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1710PIM31614101090	31 PIM: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENCION, OCOSINGO (B. SAN JOSE LAS FLORES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,928,964.90	1,928,964.90	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	120.00	PERSONAS
1710PIM32614301090	32 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, OCOSINGO (CAB MPAL DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	13.21	1,500.00	PZA	1,500.00	PERSONAS
1710PIM33614301090	33 PIM: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	40.33	1,000.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
1710PIM34614101090	34 PIM: CONSTRUCCION DE RED MEDIA TENCION SUBTERRANEA, OCOSINGO CAB MPAL (PANTEON Y UNIDAD DEPORTIVA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,174,239.79	1,174,239.79	0.00	---	0.00	50.00	MTS	456.00	PERSONAS
1704PIM09614501090	09 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. OCOSINGO (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	DOCUMENTO	350.00	PERSONAS
1704PIM10614501090	10 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	DOCUMENTO	400.00	PERSONAS
1709PIM30612301090	30 PIM: REHABILITACION DE BIBLIOTECA (ABASOLO)	0031 ABASOLO	150,324.42	150,324.42	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	456.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,839,360.58	15,839,360.58	0.00						
Sub Total por Programa			34,742,384.69	34,742,384.69	0.00						

Municipio de : OCOSINGO

09-jul.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 4 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

34,742,384.69 34,742,384.69 0.00

EA FISMDF AÑO EN CURSO**AS AGUA Y SANEAMIENTO****08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE**

0801200186141010900	OBRA 20018 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE ARANGO, OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,375,327.43	5,375,327.43	0.00	---	0.00	1.00 PZA	2,890.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

5,375,327.43 5,375,327.43 0.00

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1101200086141010900	OBRA 20008 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN MATEO, SAN MATEO.	0561 SAN MATEO	1,029,996.65	1,029,996.65	0.00	---	0.00	872.09 ML	245.00	PERSONAS
---------------------	---	----------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,029,996.65 1,029,996.65 0.00

Sub Total por Programa

6,405,324.08 6,405,324.08 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

0104202935151010900	OBRA 20293 PRODIMDF 2020.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,289,386.22	10,289,386.22	0.00	---	23.42	1.00 PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0106202923993010900	OBRA 20292 PRODIMDF 2020.- ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	---	50.00	1.00 PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

14,039,386.22 14,039,386.22 0.00

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

Municipio de : OCOSINGO

09-jul.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 5 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201201253993010900	OBRA 20125 GI 2020.- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,348,494.26	6,348,494.26	0.00	--	50.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0201201263993010900	OBRA 20126 GI 2020.- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,348,494.26	6,348,494.26	0.00	---	50.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,696,988.52	12,696,988.52	0.00						
Sub Total por Programa			26,736,374.74	26,736,374.74	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
0501200036151010900	OBRA 20003 FISDMF 2020.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN EJIDO LOCATALUM TENANGO, LOCATALUM TENANGO.	0560 LOCATALUM TENANGO	2,052,310.95	2,052,310.95	0.00	---	0.00	1,500.00	ML	4,436.00	PERSONAS
0505200056153010900	OBRA 20005 FISDMF 2020.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EJIDO AMADOR HERNANDEZ	0095 AMADOR HERNANDEZ	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00	---	25.00	8,000.00	ML	407.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,908,310.95	3,908,310.95	0.00						
06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
0601200136141010900	OBRA 20013 FISDMF 2020.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OCOSINGO (BARRIO EL HERRADERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,728,476.35	1,728,476.35	0.00	---	0.00	800.00	M2	280.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,728,476.35	1,728,476.35	0.00						
19 MUROS DE CONTENCIÓN											
1901200246141010900	OBRA 20024 FISDMF 2020.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE, OCOSINGO (BARRIO LAS LOMITAS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,230,910.63	1,230,910.63	0.00	---	0.00	23.00	ML	96.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

09-jul.-20

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1901200236141010900	OBRA 20023 FISMDF.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE AZUCENA, OCOSINGO (BARRIO EL BOSQUE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	914,124.36	914,124.36	0.00	---	0.00	38.00	ML	347.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,145,034.99	2,145,034.99	0.00						
29 PUENTES											
2901200396151010900	OBRA 20039 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA EDEN DEL CARMEN.	0125 EDEN DEL CARMEN	1,722,657.26	1,722,657.26	0.00	---	0.00	30.00	ML	10,538.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,722,657.26	1,722,657.26	0.00						
Sub Total por Programa			9,504,479.55	9,504,479.55	0.00						
VI VIVIENDA											
03 PISO FIRME											
0301200376111010900	OBRA 20037 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE CINCUENTA PISOS FIRMES, LA ESTRELLA	0197 ESTRELLA	1,025,333.28	1,025,333.28	0.00	---	51.64	1,339.50	M2	210.00	PERSONAS
0301200426111010900	OBRA 20042 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN PISOS FIRMES, LINDAVISTA	0216 LINDA VISTA	915,041.18	915,041.18	0.00	---	51.55	1,366.29	M2	200.00	PERSONAS
0301200166111010900	OBRA 20016 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE CINCUENTA PISOS FIRMES, LA TRINIDAD.	0277 LA TRINIDAD	1,009,333.40	1,009,333.40	0.00	---	51.67	1,339.50	M2	457.00	PERSONAS
0301200116111010900	OBRA 20011 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTIUN PISOS FIRMES, ABASOLO	0031 ABASOLO	2,152,817.74	2,152,817.74	0.00	---	50.91	3,241.59	M2	178.00	PERSONAS
0301200216111010900	OBRA 20021 FISMDF 2020.- CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO PISOS FIRMES, EN LA RANCHERIA SANTA ROSA DOS, SANTA ROSA DOS.	0426 SANTA ROSA DOS	863,104.40	863,104.40	0.00	---	51.95	1,285.92	M2	192.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,965,630.00	5,965,630.00	0.00						
05 TECHO FIRME											
0505200156113010900	OBRA 20015 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CINCUENTA TECHOS FIRMES, EJIDO LA TRINIDAD	0277 LA TRINIDAD	669,614.64	669,614.64	0.00	---	52.51	2,065.65	M2	457.00	PERSONAS
0505200026113010900	OBRA 20002 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CIENTO ONCE TECHOS FIRMES, EN LA RANCHERIA SAN LUIS COELA, SAN LUIS COELA.	0090 SAN LUIS COELA	904,057.60	904,057.60	0.00	---	51.86	4,584.30	M2	190.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

09-jul.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 7 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050520001611010900	OBRA 20001 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN LUIS.	0313 SAN LUIS GUADALUPE	694,930.48	694,930.48	0.00	---	49.99	3,010.50	M2	150.00	PERSONAS
0505200306113010900	OBRA 20030 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CIEN TECHOS FIRMES SEGUNDA ETAPA OCOSINGO BARRIO NUEVO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	817,800.00	817,800.00	0.00	---	52.06	4,130.00	M2	440.00	PERSONAS
0505200126113010900	OBRA 20012 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CIENTO SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN OCOSINGO BARRIO SAN JUAN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,216,623.78	1,216,623.78	0.00	---	51.38	6,979.70	M2	1,360.00	PERSONAS
0505200226113010900	OBRA 20022 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE DOSCIENTOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO.	0343 CHULNA TENANGO	1,601,635.20	1,601,635.20	0.00	---	51.05	8,260.00	M2	234.00	PERSONAS
0505200286113010900	OBRA 20028 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES, EN RANCHERIA EL CARIBAL.	0163 EL CARIBAL	1,426,626.00	1,426,626.00	0.00	---	51.18	7,227.50	M2	213.00	PERSONAS
0505200106113010900	OBRA 20010 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CIENTO VEINTIUN TECHOS FIRMES, ABASOLO.	0031 ABASOLO	1,572,698.63	1,572,698.63	0.00	---	51.08	4,997.30	M2	178.00	PERSONAS
0505200076113010900	OBRA 20007 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CIENTO CUARENTA Y TRES TECHOS FIRMES, NUEVO MONTE LIBANO.	0430 NUEVO MONTE LIBANO	1,852,527.47	1,852,527.47	0.00	---	50.92	5,905.90	M2	454.00	PERSONAS
0505200046111010900	OBRA 20004 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE DOSCIENTOS ONCE TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO NUEVO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,675,196.37	1,675,196.37	0.00	---	51.00	8,714.30	M2	454.00	PERSONAS
0505200266113010900	OBRA 20026 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN ACH'LUM MONTE LIBANO, ACH'LUM MONTE LIBANO.	0244 ACHLUM MONTELIBANO	3,848,068.00	3,848,068.00	0.00	---	50.44	20,030.50	M2	485.00	PERSONAS
0505200206113010900	OBRA 20020 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRMES, SANTA ROSA DOS.	0426 SANTA ROSA DOS	644,175.65	644,175.65	0.00	---	52.61	1,982.40	M2	192.00	PERSONAS
0505200366113010900	OBRA 20036 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CINCUENTA TECHOS FIRMES EN LA ESTRELLA.	0197 ESTRELLA	712,112.98	712,112.98	0.00	---	52.36	2,065.00	M2	210.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

AFFPOA

09-jul.-20

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0505200316113010900	OBRA 20031 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN.	0023 SANTA MARIA DEL CARMEN	558,632.80	558,632.80	0.00	--	53.01	3,097.50	M2	300.00	PERSONAS
0505E0027611301090	OBRA 20027 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE DOSCIENTOS SESENTA TECHOS FIRMES, LAS TAZAS	0048 LAS TAZAS	2,108,467.04	2,108,467.04	0.00	---	50.80	10,738.00	M2	1,381.00	PERSONAS
0505200416113010900	OBRA 20041 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES, LINDAVISTA	0216 LINDA VISTA	682,334.13	682,334.13	0.00	--	52.49	2,106.30	M2	200.00	PERSONAS
0505200346113010900	OBRA 20034 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES, SAN JUAN LA CUREÑA	0297 SAN JUAN LA CUREÑA	630,634.00	630,634.00	0.00	---	52.67	3,097.50	M2	210.00	PERSONAS
0505200356113010900	OBRA 20035 FISMDF 2020.- REHABILITACION DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ.	0050 DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	630,634.00	630,634.00	0.00	---	52.67	3,097.50	M2	210.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,246,768.77	22,246,768.77	0.00						
Sub Total por Programa			28,212,398.77	28,212,398.77	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			70,858,577.14	70,858,577.14	0.00						

EC FISMDF REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA (AULAS)

0501301076121010900	OBRA 13107 FISMDF 2013.- CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	398.00	PERSONAS
0501400956121010900	OBRA 14095 FISMDF 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00	M2	279.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			381,445.67	381,445.67	0.00						

07 PREPARATORIA (AULAS)

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

AFFPOA

09-jul.-20

Pág. 9 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0701204926121010900	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	--	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			453,215.88	453,215.88	0.00						
Sub Total por Programa			834,661.55	834,661.55	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO											
1501400416141010900	OBRA 14041 FISMDF 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
Sub Total por Programa			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
0600901176151010900	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	--	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN											
0201401986143010900	OBRA 14198 FISMDF 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PIEZA	183.00	PERSONAS
0201200256144010900	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	168.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05 CAMINOS RURALES											

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

09-jul.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 10 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0501801656151010900	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	--	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
---------------------	---	------------------	------------	------------	------	----	------	------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

506,811.41 506,811.41 0.00

06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0601151726141010900	OBRA 15172 FISMDF 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
---------------------	--	----------------------	------------	------------	------	-----	------	-------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

908,505.04 908,505.04 0.00

Sub Total por Programa

2,573,821.79 2,573,821.79 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,401,716.35 7,401,716.35 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

03 ARMONIZACIÓN DE MARCOS DE ACTUACIÓN

0301FA002331101090	02 FA: ELABORACION Y TRAMITE JURIDICO DE EXCENCIONES DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	524,320.00	524,320.00	0.00	---	0.00	1.00	DOCUMENTO	582.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

524,320.00 524,320.00 0.00

Sub Total por Programa

524,320.00 524,320.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

524,320.00 524,320.00 0.00

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

1501300016141010900	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00	M	22,000.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	---	-----------	----------

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

AFFPOA

09-jul.-20

Pág. 11 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00							
Sub Total por Programa	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00							
Total General	114,763,100.37	114,763,100.37	0.00							

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE