

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

29-feb.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212PIM02612101090	PIM02 PIM 2023.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SUPERVICION ESCOLAR 706, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

400,000.00 400,000.00 0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0814PIM08615101090	PIM08 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, LOCALIDAD OCOSINGO (SANTA ELENA).	0035 OCOSINGO	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	5.00	ML	100.00	PERSONAS
--------------------	---	---------------	------------	------------	------	-----	------	------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

300,000.00 300,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIM26399301090	PIM26 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	225,629.15	225,629.15	0.00	---	0.00	38.00	SERVICIO	1,000.00	PERSONAS
1207PIM13614301090	PIM13 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	70.00	ML	800.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

825,629.15 825,629.15 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1602PIM17511101090	PIM17 PIM 2023.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	3.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1602PIM25564101090	PIM25 PIM 2023.- ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	10.00	PZA	1,000.00	PERSONAS
1601PIM16541101090	PIM16 PIM 2023.- ADQUISICION DE UNIDADES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	4.00	PZA	100.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,750,000.00 4,750,000.00 0.00

Sub Total por Programa

6,275,629.15 6,275,629.15 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

29-feb.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,275,629.15 6,275,629.15 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO**U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL****02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)**

020123017332101090	OBRA 23017 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	364,323.64	364,323.64	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,752.00	PERSONAS
020123040399301090	OBRA 23040 FAISMUN 2023 (G.I).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS DE DESTINARA PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,150,000.00	8,150,000.00	0.00	---	40.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123018332101090	OBRA 23018 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN JERONIMO	0157 SAN JERONIMO	406,931.77	406,931.77	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	127.00	PERSONAS
020123023332101090	OBRA 23023 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, FLOR DE FEBRERO	0673 FLOR DE FEBRERO	405,819.74	405,819.74	0.00	---	100.00	1.00	DOC	44.00	PERSONAS
020123024332101090	OBRA 23024 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO GUADALUPE.	0338 NUEVO GUADALUPE	394,209.02	394,209.02	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	96.00	PERSONAS
020123043332101090	OBRA 23043 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MIRAMAR	0596 MIRAMAR	415,594.58	415,594.58	0.00	---	100.00	1.00	DOC	484.00	PERSONAS
020123015332101090	OBRA 23015 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CANDELARIA	0128 CANDELARIA	408,368.22	408,368.22	0.00	---	100.00	1.00	DOC	142.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

29-feb.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020123021332101090	OBRA 23021 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO MANANTIAL EL CHORRO)	0149 TENANGO	418,364.02	418,364.02	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	367.00	PERSONAS
020123014332101090	OBRA 23014 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, BENITO JUAREZ BULWA	0316 BENITO JUAREZ BULWA	399,423.34	399,423.34	0.00	---	100.00	1.00	DOC	261.00	PERSONAS
020123019332101090	OBRA 23019 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN MARCOS EL HORIZONTE	0671 SAN MARCOS EL HORIZONTE	355,400.70	355,400.70	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	260.00	PERSONAS
020123022332101090	OBRA 23022 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	386,750.23	386,750.23	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	510.00	PERSONAS
020123042332101090	OBRA 23042 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, LACANDON	0012 LACANDON	415,400.84	415,400.84	0.00	---	100.00	1.00	DOC	752.00	PERSONAS
020123044332101090	OBRA 23044 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN.	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	412,551.52	412,551.52	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	479.00	PERSONAS
020123041332101090	OBRA 23041 FAISMUN 2023 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,451,350.00	8,451,350.00	0.00	---	40.00	10.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123020332101090	OBRA 23020 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	382,809.49	382,809.49	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,689.00	PERSONAS
020123016332101090	OBRA 23016 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ROSARIO	0081 EL ROSARIO	403,072.57	403,072.57	0.00	---	100.00	1.00	DOC	540.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

29-feb.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

22,170,369.68 22,170,369.68 0.00

Sub Total por Programa

22,170,369.68 22,170,369.68 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

22,170,369.68 22,170,369.68 0.00

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA (AULA)

050130107612101090	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	398.00	PERSONAS
050140095612101090	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00 M2	279.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

381,445.67 381,445.67 0.00

07 PREPARATORIA (AULA)

070120492612101090	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00 M2	780.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

453,215.88 453,215.88 0.00

Sub Total por Programa

834,661.55 834,661.55 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

150140041614101090	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00 M2	223.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

Sub Total por Programa

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

29-feb.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
060090117615101090	OBRA 90117 FISDMF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00 ML		648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	ELECTRIFICACIÓN (OIR)										
020140198614101090	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00 PZA		183.00	PERSONAS
020120025614401090	OBRA 12025 FISDMF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00 PZA		168.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
050180165615101090	OBRA 80165 FISDMF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00 KM		250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,811.41	506,811.41	0.00						
06	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
060115172614101090	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00 ML		370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			908,505.04	908,505.04	0.00						
Sub Total por Programa			2,573,821.79	2,573,821.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,401,716.35	7,401,716.35	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

29-feb.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UR URBANIZACIÓN

UR URBANIZACIÓN											
15 ESTUDIO Y PROYECTO											
1500FA010614501090	FA010 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, LOCALIDAD EL RETIRO	0341 EL RETIRO	404,260.00	404,260.00	0.00	--	100.00	1.00	DOC	474.00	PERSONAS
1500FA009614501090	FA009 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE, LOCALIDAD EL DIAMANTE	0470 EL DIAMANTE	370,620.00	370,620.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	655.00	PERSONAS
1500FA008332101090	FA008 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, LOCALIDAD SANTA ROSA	0127 SANTA ROSA	446,845.54	446,845.54	0.00	---	100.00	1.00	DOC	532.00	PERSONAS
1500FA006332101090	FA006 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO (TRAMO: TZOTZOKURUZ A SAM), LOCALIDAD TENANGO	0149 TENANGO	416,685.32	416,685.32	0.00	---	100.00	1.00	DOC	150.00	PERSONAS
1500FA007332101090	FA007 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PICHUCALCO, LOCALIDAD PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	400,756.50	400,756.50	0.00	---	100.00	1.00	DOC	492.00	PERSONAS
1500FA005614501090	FA005 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD OCOSINGO	0035 OCOSINGO	806,200.00	806,200.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	47,688.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,845,367.36	2,845,367.36	0.00						
Sub Total por Programa			2,845,367.36	2,845,367.36	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,845,367.36	2,845,367.36	0.00						

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

29-feb.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/03/2023

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15	INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO									
150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	--	0.00	1.00 M	2,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00					
Sub Total por Programa			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00					
Total General			39,929,184.73	39,929,184.73	0.00					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

TESORERO

LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

SINDICO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

PRESIDENTE