

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr.-24

Pág. 1 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212PIM01612101090	PIM01 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	M2	2,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00						

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0603PIM02614101090	PIM02 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES, LOCALIDAD BARRIO NUEVA PALESTINA	0670 BARRIO NUEVA PALESTINA	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	60.00	ML	2,800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00						

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

0909PIM03614101090	PIM03 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE CAMELLONES PANTEÓN MUNICIPAL (JARDINES DE OCOSINGO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	100.00	LOTE	1,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209PIM06622301090	PIM06 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	2,313,713.93	2,313,713.93	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1201PIM04612301090	PIM04 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	---	0.00	3,980.00	M2	2,000.00	PERSONAS
1205PIM05614301090	PIM05 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	0.00	700.00	ML	4,890.00	PERSONAS
1209PIM07622301090	PIM07 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO (PALACIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			20,613,713.93	20,613,713.93	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr.-24

Pág. 2 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1710PIM10614301090	PIM10 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	0.00	5,800.00	PZA	5,879.00	PERSONAS
1707PIM08614301090	PIM08 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,872,572.14	4,872,572.14	0.00	---	0.00	2,850.00	M2	2,589.00	PERSONAS
1710PIM09614301090	PIM09 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	0.00	5,800.00	PZA	5,893.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,872,572.14	22,872,572.14	0.00						
Sub Total por Programa			48,686,286.07	48,686,286.07	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			48,686,286.07	48,686,286.07	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA										
030124012612101090	OBRA 24012 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO CAMPO ALEGRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,996,425.17	2,996,425.17	0.00	---	0.00	325.00	M2	359.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,996,425.17	2,996,425.17	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL										
110524009614301090	OBRA 24009 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO GUADALUPE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,101,283.41	2,101,283.41	0.00	---	0.00	706.00	M2	200.00	PERSONAS
110524008614301090	OBRA 24008 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE DRENAJE EN OCOSINGO, (BARRIO NORTE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,053,139.25	2,053,139.25	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,154,422.66	4,154,422.66	0.00						
Sub Total por Programa			7,150,847.83	7,150,847.83	0.00						

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

Municipio de : OCOSINGO

30-abr.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 3 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01	GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES										
010224321911201090	OBRA 24321 FAISMUN 2024.- PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	170,869,560.33	170,869,560.33	0.00	---	12.08	1.00	PROYECTO	205,908.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			170,869,560.33	170,869,560.33	0.00						
Sub Total por Programa			170,869,560.33	170,869,560.33	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
050524010615301090	OBRA 24010 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, TENANGO	0149 TENANGO	2,828,455.69	2,828,455.69	0.00	---	0.00	6,600.00	ML	4,431.00	PERSONAS
050524004615301090	OBRA 24004 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, MONTE LIBANO	0161 MONTE LIBANO	2,997,838.39	2,997,838.39	0.00	---	0.00	7,000.00	ML	1,295.00	PERSONAS
050524003615301090	OBRA 24003 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, TANIPERLA	0073 TANIPERLA	2,999,995.47	2,999,995.47	0.00	---	0.00	4,833.43	ML	2,452.00	PERSONAS
050524011615301090	OBRA 24011 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, FRONTERA UNO	0406 FRONTERA UNO	3,224,439.54	3,224,439.54	0.00	---	0.00	7,535.00	ML	936.00	PERSONAS
050524002615301090	OBRA 24002 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, SANTA CLARA	0010 SANTA CLARA	3,082,529.74	3,082,529.74	0.00	---	0.00	7,200.00	ML	6,176.00	PERSONAS
05052E001615301090	OBRA 24001 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, PATIHUITZ	0263 PATIHUITZ	2,913,147.05	2,913,147.05	0.00	---	0.00	6,800.00	ML	237.00	PERSONAS
050524005615301090	OBRA 24005 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL JARDIN	0170 EL JARDIN	2,955,492.72	2,955,492.72	0.00	---	0.00	4,761.00	ML	752.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,001,898.60	21,001,898.60	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
200124006614101090	OBRA 24006 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,052,930.26	1,052,930.26	0.00	---	0.00	553.31	M2	180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,052,930.26	1,052,930.26	0.00						
Sub Total por Programa			22,054,828.86	22,054,828.86	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

30-abr.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 4 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

200,075,237.02 200,075,237.02 0.00

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

030123260612101090	OBRA 23260 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,510,669.02	3,510,669.02	0.00	---	0.00	550.87 M2	148.00	PERSONAS
--------------------	--	--------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

3,510,669.02 3,510,669.02 0.00

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

090123246614101090	OBRA 23246 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL DIAMANTE	0470 EL DIAMANTE	2,164,546.47	2,164,546.47	0.00	---	0.00	8,233.31 ML	655.00	PERSONAS
090123217614101090	OBRA 23217 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ARROYO GRANIZO	0118 ARROYO GRANIZO	1,303,274.38	1,303,274.38	0.00	---	0.00	1,138.70 ML	1,032.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,467,820.85 3,467,820.85 0.00

11 DRENAJE PLUVIAL

110123116614101090	OBRA 23116 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, SAN QUINTIN	0120 SAN QUINTIN	1,305,027.14	1,305,027.14	0.00	---	0.00	1,259.95 M2	230.00	PERSONAS
--------------------	--	------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,305,027.14 1,305,027.14 0.00

Sub Total por Programa

8,283,517.01 8,283,517.01 0.00

ED EDUCACION

05 PRIMARIA (AULA)

050130107612101090	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	398.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

30-abr.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050140095612101090	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	--	0.00	576.00	M2	279.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			381,445.67	381,445.67	0.00						
07	PREPARATORIA (AULA)										
070120492612101090	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			453,215.88	453,215.88	0.00						
Sub Total por Programa			834,661.55	834,661.55	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
15	INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO										
150140041614101090	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
Sub Total por Programa			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
060090117615101090	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	ELECTRIFICACIÓN (OIR)										
020140198614101090	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PZA	183.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

30-abr.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020120025614401090	OBRA 12025 FISDMF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PZA	168.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
050180165615101090	OBRA 80165 FISDMF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,811.41	506,811.41	0.00						
06	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
060115172614101090	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			908,505.04	908,505.04	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
190123481614101090	OBRA 23481 FAISMUN (EE) 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, LOS POCITOS	0687 LOS POCITOS	999,982.05	999,982.05	0.00	---	0.00	44.68	ML	210.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,982.05	999,982.05	0.00						
29	PUNTES										
290123479614101090	OBRA 23479 FAISMUN (EE) 2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, LA VIRGINIA	0066 LA VIRGINIA	1,188,448.04	1,188,448.04	0.00	---	0.00	6.00	ML	349.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,188,448.04	1,188,448.04	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
400123168614101090	OBRA 23168 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN OCOSINGO, TZAJALA	0143 TZAJALA	1,423,357.01	1,423,357.01	0.00	---	100.00	840.00	M2	217.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,423,357.01	1,423,357.01	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr.-24

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

6,185,608.89 6,185,608.89 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

010123341611101090	OBRA 23341 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SIRIA	0026 SIRIA	2,020,937.47	2,020,937.47	0.00	---	0.00	840.00 M2	67.00	PERSONAS
010123092611101090	OBRA 23092 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LAS TAZAS (BARRIO UNO)	0048 LAS TAZAS	2,850,946.56	2,850,946.56	0.00	---	0.00	4,368.00 M2	1,338.00	PERSONAS
010123285611101090	OBRA 23285 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO MONTE LIBANO	0430 NUEVO MONTE LIBANO	1,614,972.80	1,614,972.80	0.00	---	0.00	1,466.36 M2	105.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

6,486,856.83 6,486,856.83 0.00

05 TECHO FIRME

050123104611101090	OBRA 23104 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, RAMON F. BALBOA (BARRIO DOS)	0029 RAMON F. BALBOA	469,108.31	469,108.31	0.00	---	0.00	2,136.00 M2	1,065.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	------------	------------	------	-----	------	-------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

469,108.31 469,108.31 0.00

Sub Total por Programa

6,955,965.14 6,955,965.14 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

26,252,985.60 26,252,985.60 0.00

FC FORTAMUNDF REFRENDOS

ED EDUCACION

19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1904FA055612301090	FC055 FORTAMUN 2023.- MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BALAXTE, LOCALIDAD: BALAXTE	0658 BALAXTE	715,990.49	715,990.49	0.00	---	0.00	792.12 M2	102.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

715,990.49 715,990.49 0.00

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

30-abr.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 8 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

715,990.49 715,990.49 0.00

UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

01 REVITALIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES

0101FC071612301090	FC071 FORTAMUN 2023.- REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINA, LOCALIDAD: PRIMER VALLE TONINA	0265 PRIMER VALLE TONINA	3,999,852.61	3,999,852.61	0.00	---	0.00	932.00 M2	68.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

3,999,852.61 3,999,852.61 0.00

Sub Total por Programa

3,999,852.61 3,999,852.61 0.00

UR URBANIZACIÓN

13 EQUIPAMIENTO URBANO

1304FC062614101090	FC062 FORTAMUN 2023.- CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO, LOCALIDAD: OCOSINGO	0035 OCOSINGO	1,199,999.94	1,199,999.94	0.00	---	0.00	218.00 PIEZA	3,596.00	PERSONAS
--------------------	---	---------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,199,999.94 1,199,999.94 0.00

Sub Total por Programa

1,199,999.94 1,199,999.94 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

5,915,843.04 5,915,843.04 0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102GA002325102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	--	16.67	98,877.00 PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002441102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,700.00	700,700.00	0.00	--	25.27	98,877.00 PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

30-abr.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 9 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102GA002261102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	--	0.00	98,877.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			802,700.00	802,700.00	0.00						
Sub Total por Programa			802,700.00	802,700.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			802,700.00	802,700.00	0.00						
HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA											
030123400612101090	OBRA 23400 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO SAN ANTONIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,983.66	999,983.66	0.00	--	0.00	277.00	M2	295.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,983.66	999,983.66	0.00						
08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
080123409614101090	OBRA 23409 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, COHELA	0181 COHELA	1,404,911.56	1,404,911.56	0.00	--	0.00	200.00	ML	270.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,404,911.56	1,404,911.56	0.00						
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
090223433614101090	OBRA 23433 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, PRIMER VALLE TONINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,499,957.01	1,499,957.01	0.00	--	0.00	1,035.00	M2	160.00	PERSONAS
090123427614101090	OBRA 23427 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA GLORIA	0064 LA GLORIA	800,805.73	800,805.73	0.00	--	0.00	775.00	ML	281.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,300,762.74	2,300,762.74	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL											

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr.-24

Pág. 11 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	--	0.00	1.00	M	2,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
Sub Total por Programa			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
19 MURO DE CONTENCIÓN											
190123447614101090	OBRA 23447 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, AMPLIACION SANTA JULIA	0301 AMPLIACION SANTA JULIA	1,096,033.77	1,096,033.77	0.00	---	0.00	50.27	ML	180.00	PERSONAS
190123452614101090	OBRA 23452 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO LOS PINOS II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,397.51	250,397.51	0.00	---	0.00	49.38	ML	300.00	PERSONAS
190123408614101090	OBRA 23408 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO LAJA TENDIDA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,985.96	999,985.96	0.00	---	0.00	17.96	M2	286.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,346,417.24	2,346,417.24	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
200123411614101090	OBRA 23411 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO FLAMBOYANT)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,936.51	999,936.51	0.00	---	0.00	368.00	M2	75.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,936.51	999,936.51	0.00						
29 PUENTES											
290123359614101090	OBRA 23359 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EL CARRIZAL II	0676 EL CARRIZAL II	1,396,204.95	1,396,204.95	0.00	---	0.00	8.60	ML	95.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,396,204.95	1,396,204.95	0.00						
30 CANCHA PÚBLICA											

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

30-abr.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 12 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
30012E486612101090	OBRA 23486 BANOBRAS (HE) 2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO, NUEVO CHAMIZAL	0303 NUEVO CHAMIZAL	448,501.50	448,501.50	0.00	--	100.00	601.25	M2	663.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			448,501.50	448,501.50	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
410123453612101090	OBRA 23453 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, (BARRIO INSURGENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,801.05	999,801.05	0.00	---	0.00	672.00	M2	175.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,801.05	999,801.05	0.00						
Sub Total por Programa			6,190,861.25	6,190,861.25	0.00						
VI VIVIENDA											
16	ELECTRIFICACIÓN										
160123364614101090	OBRA 23364 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, OBRERA UNIVERSIDAD	0691 OBRERA UNIVERSIDAD	494,700.67	494,700.67	0.00	---	0.00	24.00	POSTE	460.00	PERSONAS
160223434614401090	OBRA 23434 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO PEQUEÑESES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,200,000.06	2,200,000.06	0.00	---	0.00	2.00	POSTE	111.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,694,700.73	2,694,700.73	0.00						
Sub Total por Programa			2,694,700.73	2,694,700.73	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,701,758.11	22,701,758.11	0.00						
Total General			304,434,809.84	304,434,809.84	0.00						

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr.-24

Pág. 13 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

SINDICO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO