

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240102344735	Proyecto de inversión	3999820.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999820.22, modificado:3999820.22}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343379	Proyecto de inversión	2485744.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485744.79, modificado:2485744.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343936	Proyecto de inversión	3999731.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999731.25, modificado:3999731.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343980	Proyecto de inversión	3999233.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999233.72, modificado:3999233.72}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343750	Proyecto de inversión	3999721.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999721.26, modificado:3999721.26}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343798	Proyecto de inversión	1785902.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785902.46, modificado:1785902.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202363648	Proyecto de inversión	1408680.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408680.36, modificado:1408680.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377765	Proyecto de inversión	1931555.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931555.28, modificado:1931555.28}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377818	Proyecto de inversión	600002.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600002.38, modificado:600002.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202380762	Proyecto de inversión	2963839.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963839.19, modificado:2963839.19}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377854	Proyecto de inversión	2994342.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2994342.45, modificado:2994342.45}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202367504	Proyecto de inversión	3999997.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999997.03, modificado:3999997.03}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240102344735	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	20273	5	561	515	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.0, meta_modificada:2236.0}}	1	
CHP240102343379	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	10502	5	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	
CHP240102343936	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15193	5	544	544	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}}	1	
CHP240102343980	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	15443	5	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.71, meta_modificada:667.71}}	1	
CHP240102343750	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	13730	5	182	165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}}	1	
CHP240102343798	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	14044	5	84	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.1, meta_modificada:1836.1}}	1	
CHP240202363648	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	54197	5	32	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	
CHP240202377765	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100717	5	10	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8030.0, meta_modificada:8030.0}}	1	
CHP240202377818	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100827	5	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	
CHP240202380762	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109214	5	40	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	
CHP240202377854	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100918	5	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.9, meta_modificada:1907.9}}	1	
CHP240202367504	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	69948	5	416	416	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240102344735	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO VILLA SATELITE KILOMETRO 2 + 100 BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATELITE Y CALLE JUPITER, CALLE ORION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE, lon:-92.08052243, lat:16.89833705}}	20-02-2024	28-06-2024	3999820.22	3999820.22	3999820.22	3199937.65	3199937.65
CHP240102343379	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 40 EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, 29950 NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.17032, lat:16.863922}}	20-02-2024	05-07-2024	2485744.79	2485744.79	2485744.79	1242872.4	1242872.4
CHP240102343936	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILOMETRO 4 + 995 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA AGUA AZUL, CAMINO PRINCIPAL-SALIDA AL HOSPITAL 20 CAMAS LA OBRA SE L, lon:-92.05698233, lat:16.90498619}}	20-02-2024	28-06-2024	3999731.25	3999731.25	3999731.25	2642444.45	2642444.45
CHP240102343980	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO CUAHUTEMOC KILOMETRO 3 + 300 BARRIO CUAHUTEMOC, 29950 BARRIO CUAHUTEMOC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE GAVIOTA LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-92.084975, lat:16.886699}}	20-02-2024	28-06-2024	3999233.72	3999233.72	3999233.72	1999616.86	1999616.86
CHP240102343750	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y AVENIDA CAFETALES, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.0942774, lat:16.88235297}}	20-02-2024	28-06-2024	3999721.26	3999721.26	3999721.26	2857282.97	2857282.97
CHP240102343798	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 42 + 800 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENF, lon:-91.83261124, lat:16.9961204}}	20-02-2024	30-05-2024	1785902.46	1785902.46	1785902.46	1499895.08	1499895.08
CHP240202363648	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 45 + 102 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA ZAPATA, CALLE LA CAÑADA 1 LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CALLE, lon:-92.12838264, lat:16.906352}}	01-04-2024	01-07-2024	1408680.36	1408680.36	1408680.36	704340.18	704340.18
CHP240202377765	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2642, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO BONAMPK MARGEN DERECHO KILOMETRO 235 + 231 EJIDO CRUCERO BONAMPK, 29950 CRUCERO BONAMPK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO SHUPA-CRUCERO SAN JAVI, lon:-91.10390496, lat:16.75584821}}	01-04-2024	01-07-2024	1931555.28	1931555.28	1931555.28	1500112.22	1500112.22
CHP240202377818	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO KILOMETRO 8 + 100 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULIA Y CARRETERA CUXULIA-LIBERTAD, CARRETERA CUXULIA, lon:-92.104403, lat:16.857196}}	01-04-2024	01-07-2024	600002.38	600002.38	600002.38	468816.08	468816.08
CHP240202380762	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 100 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-92.128389, lat:16.74983113}}	01-04-2024	31-07-2024	2963839.19	2963839.19	2963839.19	2324735.02	2324735.02
CHP240202377854	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO KILOMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE SA, lon:-91.26023089, lat:16.81533338}}	01-04-2024	01-07-2024	2994342.45	2994342.45	2994342.45	1848995.71	1848995.71
CHP240202367504	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILOMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA 2DA SUR PONIENTE, AVENIDA GIRASOLES LA OBRA S, lon:-92.07292818, lat:16.88859162}}	01-04-2024	01-07-2024	3999997.03	3999997.03	3999997.03	3355836.47	3355836.47

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240102344735	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999820.22, importe_modificado:3999820.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.85}}	{2344735/proyecto_INICIO, 2344735/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343379	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0016/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2485744.79, importe_modificado:2485744.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2343379/proyecto_INICIO, 2343379/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343936	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0038/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999731.25, importe_modificado:3999731.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.32}}	{2343936/proyecto_PROCESO, 2343936/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343980	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0042/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999233.72, importe_modificado:3999233.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.86}}	{2343980/proyecto_PROCESO, 2343980/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343750	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999721.26, importe_modificado:3999721.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.17}}	{2343750/proyecto_PROCESO, 2343750/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343798	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0027/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785902.46, importe_modificado:1785902.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.05}}	{2343798/proyecto_PROCESO, 2343798/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202363648	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0046/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1408680.36, importe_modificado:1408680.36}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2363648/proyecto_INICIO, 2363648/proyecto_PROCESO, 2363648/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377765	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0109/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1931555.28, importe_modificado:1931555.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6236.37}}	{2377765/proyecto_INICIO, 2377765/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377818	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0111/2024, contratista:ALAN DUJAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:600002.38, importe_modificado:600002.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.47}}	{2377818/proyecto_PROCESO, 2377818/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380762	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0075/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2963839.19, importe_modificado:2963839.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.65}}	{2380762/proyecto_PROCESO, 2380762/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377854	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0225/2024, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2994342.45, importe_modificado:2994342.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.12}}	{2377854/proyecto_PROCESO, 2377854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367504	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0021/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999997.03, importe_modificado:3999997.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.24}}	{2367504/proyecto_PROCESO, 2367504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202373625	Proyecto de inversión	5999934.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999934.64, modificado:5999934.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202379852	Proyecto de inversión	1562466.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562466.59, modificado:1562466.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202381241	Proyecto de inversión	2599677.76	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599677.76, modificado:2599677.76}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202379899	Proyecto de inversión	4999342.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999342.07, modificado:4999342.07}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376470	Proyecto de inversión	1999999.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.31, modificado:1999999.31}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202379236	Proyecto de inversión	999524.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999524.13, modificado:999524.13}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202381007	Proyecto de inversión	3995581	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.01, modificado:3995581.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202383631	Proyecto de inversión	3640029.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640029.17, modificado:3640029.17}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372094	Proyecto de inversión	3854002.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854002.01, modificado:3854002.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202381232	Proyecto de inversión	2999556.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999556.95, modificado:2999556.95}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202379752	Proyecto de inversión	2667336.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2667336.77, modificado:2667336.77}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202381257	Proyecto de inversión	3997144.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997144.52, modificado:3997144.52}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202373625	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87099	5	300	250	0	{meta1: (unidad_medida:Kilomet ro, meta:2.03, meta_modificada:2.03)}	1	
CHP240202379852	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106826	5	85	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0)}	1	
CHP240202381241	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	111458	5	60	80	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0)}	1	
CHP240202379899	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106938	5	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0)}	1	
CHP240202376470	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	98456	5	1442	1442	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0)}	1	
CHP240202379236	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106403	5	129	247	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0)}	1	
CHP240202381007	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109757	5	55	63	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240202383631	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	117296	5	91	95	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	1	
CHP240202372094	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84310	5	115	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0)}	1	
CHP240202381232	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	111444	5	96	96	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	
CHP240202379752	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	107831	5	86	86	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0)}	1	
CHP240202381257	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	110327	5	60	110	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240202373625	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA BULWA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA , lon:-92.09220982, lat:16.78550736}}	01-04-2024	01-07-2024	5999934.64	5999934.64	5999934.64	3262703.77	3262703.77
CHP240202379852	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-92.24958639, lat:16.91532853}}	01-04-2024	31-07-2024	1562466.59	1562466.59	1562466.59	468739.98	468739.98
CHP240202381241	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1203, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO RANCHITO KILOMETRO 36 + 50 EJIDO NUEVO RANCHITO, 29950 NUEVO RANCHITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ- ATOTONILCO, TERRACERÍA, lon:-92.120011, lat:16.808889}}	01-04-2024	31-07-2024	2599677.76	2599677.76	2599677.76	779903.33	779903.33
CHP240202379899	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 80 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PALESTINA, CALLE G, lon:-91.26080757, lat:16.81731806}}	01-04-2024	31-07-2024	4999342.07	4999342.07	4999342.07	3011543.76	3011543.76
CHP240202376470	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILOMETRO 25 + 10 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L, lon:-92.21652056, lat:16.81848147}}	01-04-2024	01-07-2024	1999999.31	1999999.31	1999999.31	1559938.79	1559938.79
CHP240202379236	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 50 EJIDO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE POMARROSA LA OBRA SE LOCALIZA P, lon:-92.08159505, lat:16.89672124}}	01-04-2024	31-07-2024	999524.13	999524.13	999524.13	499762.07	499762.07
CHP240202381007	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3179, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACIAVEN BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 100 EJIDO SACIAVEN BUENA VISTA, 29950 SACIAVEN BUENA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE , lon:-92.08454366, lat:16.86832714}}	01-04-2024	31-07-2024	3995581	3995581	3995581	1198674.3	1198674.3
CHP240202383631	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON KILOMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO PIEDRECITAS LA OBRA SE LOCALIZA ENF, lon:-91.712333, lat:16.940444}}	01-04-2024	31-07-2024	3640029.17	3640029.17	3640029.17	2874803.98	2874803.98
CHP240202372094	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILOMETRO 5 + 300 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JACAB Y HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERÍA VISTA ALEGRE, CARRET, lon:-92.05290855, lat:16.90801595}}	01-04-2024	01-07-2024	3854002.01	3854002.01	3854002.01	1927001.01	1927001.01
CHP240202381232	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 95 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-LAS TAZAS, TERRACERÍA LAS TAZAS-SAN MAR, lon:-92.15115487, lat:16.83470585}}	01-04-2024	31-07-2024	2999556.95	2999556.95	2999556.95	2405235.57	2405235.57
CHP240202379752	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SU PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA AGENCIAL MUNICIPAL DE FRONTERA COROZ, lon:-90.88446, lat:16.814988}}	01-04-2024	31-07-2024	2667336.77	2667336.77	2667336.77	1383376.96	1383376.96
CHP240202381257	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILOMETRO 5 + 600 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTO TOMAS-RANCHO LALTIC, TERRACERÍA RANCHO LALTI, lon:-92.053731, lat:16.899305}}	01-04-2024	31-07-2024	3997144.52	3997144.52	3997144.52	1998572.26	1998572.26

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202373625	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0173/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999934.64, importe_modificado:5999934.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.1}}	{2373625/proyecto_PROCESO, 2373625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379852	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0246/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562466.59, importe_modificado:1562466.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.8}}	{2379852/proyecto_INICIO, 2379852/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381241	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0236/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2599677.76, importe_modificado:2599677.76}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.6}}	{2381241/proyecto_PROCESO, 2381241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379899	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0266/2024, contratista:ARG. DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999342.07, importe_modificado:4999342.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.18}}	{2379899/proyecto_PROCESO, 2379899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376470	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0100/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999999.31, importe_modificado:1999999.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.42}}	{2376470/proyecto_INICIO, 2376470/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379236	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0238/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999524.13, importe_modificado:999524.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	{2379236/proyecto_PROCESO, 2379236/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381007	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0084/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.2}}	{2381007/proyecto_PROCESO, 2381007/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202383631	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0063/2024, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3640029.17, importe_modificado:3640029.17}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.23}}	{2383631/proyecto_PROCESO, 2383631/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372094	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0051/2024, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3854002.01, importe_modificado:3854002.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	{2372094/proyecto_INICIO, 2372094/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381232	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0180/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999556.95, importe_modificado:2999556.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.49}}	{2381232/proyecto_PROCESO, 2381232/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379752	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0134/2024, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2667336.77, importe_modificado:2667336.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.3}}	{2379752/proyecto_PROCESO, 2379752/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381257	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0112/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997144.52, importe_modificado:3997144.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{2381257/proyecto_INICIO, 2381257/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202379818	Proyecto de inversión	3000521.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000521.97, modificado:3000521.97}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202381352	Proyecto de inversión	3006391.42	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006391.42, modificado:3006391.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377741	Proyecto de inversión	2483266.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202380521	Proyecto de inversión	1524952.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524952.67, modificado:1524952.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202378856	Proyecto de inversión	3499809.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499809.39, modificado:3499809.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202378958	Proyecto de inversión	4413318.29	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4413318.29, modificado:4413318.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373938	Proyecto de inversión	3999415.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999415.59, modificado:3999415.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202375194	Proyecto de inversión	2790050.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790050.08, modificado:2790050.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202374045	Proyecto de inversión	3499999.98	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499999.98, modificado:3499999.98}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202380790	Proyecto de inversión	2963839.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963839.19, modificado:2963839.19}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202375470	Proyecto de inversión	4000000	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202370627	Proyecto de inversión	3999968.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999968.48, modificado:3999968.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202379818	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106599	5	405	398	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9960.0, meta_modificada:9960.0}}	1	
CHP240202381352	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	110625	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	
CHP240202377741	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100617	5	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	
CHP240202380521	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109614	5	114	124	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	
CHP240202373856	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87846	5	3053	3058	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.6, meta_modificada:1712.6}}	1	
CHP240202378958	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	105224	5	25	33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
CHP240202373938	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	88126	5	75	73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}}	1	
CHP240202375194	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	94502	5	284	282	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	
CHP240202374045	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90518	5	136	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.1, meta_modificada:1312.1}}	1	
CHP240202380790	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109277	5	40	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	
CHP240202375470	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93493	5	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.56, meta_modificada:6.56}}	1	
CHP240202370627	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	79612	5	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.6, meta_modificada:1702.6}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202379818	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PICHUICALCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 50 EJIDO PICHUICALCO, 29950 PICHUICALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-91.30264467, lat:16.53058192}}	01-04-2024	31-07-2024	3000521.97	3000521.97	3000521.97	900156.59	900156.59
CHP240202381352	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILOMETRO 28 + 900 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULIA Y CARRETERA CUXULIA-BUENOS AIRES, CARRETERA BUENOS AIRES-LA PIEDR, lon:-92.128622, lat:16.789672}}	01-04-2024	31-07-2024	3006391.42	3006391.42	3006391.42	1935176.51	1935176.51
CHP240202377741	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO MARGEN DERECHO KILOMETRO 53 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, CARRETERA DOLORES, lon:-91.74866924, lat:16.96971845}}	01-04-2024	01-07-2024	2483266.75	2483266.75	2483266.75	1964578.75	1964578.75
CHP240202380521	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:694, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 50 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ESTRELLA, CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE , lon:-91.71792855, lat:17.13163267}}	01-04-2024	31-07-2024	1524952.67	1524952.67	1524952.67	1375357.43	1375357.43
CHP240202373856	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILOMETRO 12 + 10 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIETE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA , lon:-90.8838311, lat:16.81368512}}	01-04-2024	01-07-2024	3499809.39	3499809.39	3499809.39	2773274.45	2773274.45
CHP240202378958	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILOMETRO 139 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE A NUEVA IBARRA, TERRACERIA EL PUENTE PARA LLEGAR A LA, lon:-91.371308, lat:16.564336}}	01-04-2024	31-07-2024	4413318.29	4413318.29	4413318.29	1323995.49	1323995.49
CHP240202373938	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3125, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO 2000 KILOMETRO 2 + 600 BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO CENTRA, CAMINO SAN DIEGO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DEL CAMINO PRIN, lon:-92.084308, lat:16.925285}}	01-04-2024	01-07-2024	3999415.59	3999415.59	3999415.59	1199824.68	1199824.68
CHP240202375194	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO CUATRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO CUATRO, 29950 GETZEMANI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.2031624, lat:16.99558098}}	01-04-2024	01-07-2024	2790050.08	2790050.08	2790050.08	2072793.17	2072793.17
CHP240202374045	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO KILOMETRO 55 + 600 EJIDO CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y TERRACERIA CAMPOV, lon:-92.1781006, lat:16.79962415}}	01-04-2024	01-07-2024	3499999.98	3499999.98	3499999.98	1749999.99	1749999.99
CHP240202380790	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 25 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CAL, lon:-92.13214566, lat:16.77450701}}	01-04-2024	31-07-2024	2963839.19	2963839.19	2963839.19	2324735.02	2324735.02
CHP240202375470	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA BIENESTAR EJIDO ABASOLO BARRIO MANANTIAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DEL BANCO BIENESTAR UBICADA SBRE LA AVENIDA BIENESTAR ES UN, lon:-92.21283682, lat:16.82094849}}	01-04-2024	01-07-2024	4000000	4000000	4000000	2148095.67	2148095.67
CHP240202370627	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE ADELA FLORES, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA TIENDA ABARROTERA LOPEZ UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-92.10733046, lat:16.91186148}}	01-04-2024	01-07-2024	3999968.48	3999968.48	3999968.48	1999984.24	1999984.24

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202379818	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0245/2024, contratista:CONSTRUSUR OCOSIELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000521.97, importe_modificado:3000521.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2988.0}}	{2379818/proyecto_INICIO, 2379818/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202381352	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0221/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3006391.42, importe_modificado:3006391.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.54}}	{2381352/proyecto_PROCESO, 2381352/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377741	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0108/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.65}}	{2377741/proyecto_PROCESO, 2377741/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380521	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0082/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1524952.67, importe_modificado:1524952.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.65}}	{2380521/proyecto_PROCESO, 2380521/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373856	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0177/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499809.39, importe_modificado:3499809.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.08}}	{2373856/proyecto_PROCESO, 2373856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202378958	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0123/2024, contratista:CONSORCIO J. LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4413318.29, importe_modificado:4413318.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}	{2378958/proyecto_PROCESO, 2378958/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373938	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0065/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999415.59, importe_modificado:3999415.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.8}}	{2373938/proyecto_INICIO, 2373938/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375194	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0190/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2790050.08, importe_modificado:2790050.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.43}}	{2375194/proyecto_PROCESO, 2375194/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374045	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0068/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499999.98, importe_modificado:3499999.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.05}}	{2374045/proyecto_INICIO, 2374045/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380790	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0077/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2963839.19, importe_modificado:2963839.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.65}}	{2380790/proyecto_PROCESO, 2380790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375470	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0078/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.52}}	{2375470/proyecto_PROCESO, 2375470/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370627	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0043/2024, contratista:BUENARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999968.48, importe_modificado:3999968.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.3}}	{2370627/proyecto_PROCESO, 2370627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB ADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	
2024		3	CHP240202375997	Proyecto de inversión	1562365.02	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562365.02, modificado:1562365.02}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376281	Proyecto de inversión	3999937.62	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999937.62, modificado:3999937.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202370751	Proyecto de inversión	2996788.78	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996788.78, modificado:2996788.78}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376372	Proyecto de inversión	2200335.61	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200335.61, modificado:2200335.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202370764	Proyecto de inversión	3999938.84	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999938.84, modificado:3999938.84}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373243	Proyecto de inversión	3653045.83	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3653045.83, modificado:3653045.83}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373254	Proyecto de inversión	740694.1	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740694.1, modificado:740694.1}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373255	Proyecto de inversión	3999393.42	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999393.42, modificado:3999393.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202374614	Proyecto de inversión	3449844.57	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449844.57, modificado:3449844.57}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369103	Proyecto de inversión	5999078.39	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999078.39, modificado:5999078.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373296	Proyecto de inversión	2992861.06	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2992861.06, modificado:2992861.06}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202374635	Proyecto de inversión	1340148.94	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340148.94, modificado:1340148.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202375997	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97070	5	168	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.3, meta_modificada:299.3}}	1
CHP240202376281	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97788	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.5, meta_modificada:2142.5}}	1
CHP240202370751	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	77640	5	314	298	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3313.3, meta_modificada:3313.3}}	1
CHP240202376372	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	96749	5	554	555	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3633.2, meta_modificada:3633.2}}	1
CHP240202370764	Urbanización	Sin identificar	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas	80148	5	166	166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.4, meta_modificada:1568.4}}	1
CHP240202373243	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85874	5	65	73	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1
CHP240202373254	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85908	5	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}}	1
CHP240202373255	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87716	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}}	1
CHP240202374614	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90562	5	2632	2484	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.65, meta_modificada:610.65}}	1
CHP240202369103	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	73191	5	87	99	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1
CHP240202373296	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	86103	5	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1
CHP240202374635	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90615	5	47	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202375997	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA C, lon:-92.26233073, lat:16.90441922]}	01-04-2024	01-07-2024	1562365.02	1562365.02	1562365.02	781182.51	781182.51
CHP240202376281	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, lon:-92.09607416, lat:16.92002516]}	01-04-2024	01-07-2024	3999937.62	3999937.62	3999937.62	1999968.81	1999968.81
CHP240202370751	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:2951, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILOMETRO 58 + 100 EJIDO EL AGUACATE, 29950 EL AGUACATE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA CRUCERO COROZAL, CAMINO EL AGUACATE LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-90.89720208, lat:16.71105121]}	01-04-2024	01-07-2024	2996788.78	2996788.78	2996788.78	2309370.58	2309370.58
CHP240202376372	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILOMETRO 87 + 800 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-91.52444552, lat:16.81210577]}	01-04-2024	01-07-2024	2200335.61	2200335.61	2200335.61	1100167.81	1100167.81
CHP240202370764	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDÉN KILOMETRO 2 + 100 EJIDO EL EDÉN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERÍA CHAMIZAL AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDA, lon:-92.07865657, lat:16.91739587]}	01-04-2024	01-07-2024	3999938.84	3999938.84	3999938.84	3323685.29	3323685.29
CHP240202373243	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 46 + 50 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERÍA, lon:-91.807876, lat:16.972951]}	01-04-2024	01-07-2024	3653045.83	3653045.83	3653045.83	2919472.71	2919472.71
CHP240202373254	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 52 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SIBACA Y CALLE LOS FLORES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL , lon:-92.14320607, lat:16.93085362]}	01-04-2024	01-07-2024	740694.1	740694.1	740694.1	370347.05	370347.05
CHP240202373255	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA MARGARITAS, CALLE ORQUÍDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO , lon:-92.08721661, lat:16.90536656]}	01-04-2024	01-07-2024	3999393.42	3999393.42	3999393.42	1999696.71	1999696.71
CHP240202374614	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO CENTRO KILOMETRO 41 + 26 EJIDO TENANGO BARRIO CENTRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE LAS FLORES, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA PASAND, lon:-92.26426133, lat:16.90288564]}	01-04-2024	01-07-2024	3449844.57	3449844.57	3449844.57	1034953.37	1034953.37
CHP240202369103	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 92 + 100 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTE BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE BUENA VIST, lon:-92.11426141, lat:16.87750117]}	01-04-2024	01-07-2024	5999078.39	5999078.39	5999078.39	4174275.06	4174275.06
CHP240202373296	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:2864, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MORELIA Y CAMINO RIO BLANCO, TERRACERÍA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A NUEVA, lon:-91.90250457, lat:16.80721203]}	01-04-2024	01-07-2024	2992861.06	2992861.06	2992861.06	2166207.44	2166207.44
CHP240202374635	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 39 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL Y TERRACERÍA L, lon:-92.10525827, lat:16.87222178]}	01-04-2024	01-07-2024	1340148.94	1340148.94	1340148.94	402044.68	402044.68

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202375997	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0205/2024, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562365.02, importe_modificado:1562365.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.65}}	{2375997/proyecto_PROCESO, 2375997/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376281	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0099/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999937.62, importe_modificado:3999937.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.25}}	{2376281/proyecto_PROCESO, 2376281/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370751	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0135/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996788.78, importe_modificado:2996788.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2553.28}}	{2370751/proyecto_PROCESO, 2370751/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376372	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0199/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2200335.61, importe_modificado:2200335.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1816.6}}	{2376372/proyecto_PROCESO, 2376372/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370764	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999938.84, importe_modificado:3999938.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.24}}	{2370764/proyecto_INICIO, 2370764/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373243	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0055/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3653045.83, importe_modificado:3653045.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.58}}	{2373243/proyecto_PROCESO, 2373243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373254	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0168/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:740694.1, importe_modificado:740694.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.5}}	{2373254/proyecto_PROCESO, 2373254/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373255	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0061/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999393.42, importe_modificado:3999393.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}}	{2373255/proyecto_PROCESO, 2373255/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374614	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0179/2024, contratista:MIENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449844.57, importe_modificado:3449844.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.19}}	{2374614/proyecto_PROCESO, 2374614/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369103	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0032/2024, contratista:ALAN DUJAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5996292.0, importe_modificado:5996292.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.49}}	{2369103/proyecto_INICIO, 2369103/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373296	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0170/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2992861.06, importe_modificado:2992861.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.14}}	{2373296/proyecto_PROCESO, 2373296/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374635	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0182/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1340148.94, importe_modificado:1340148.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.85}}	{2374635/proyecto_INICIO, 2374635/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202374650	Proyecto de inversión	3999993.9	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999993.9, modificado:3999993.9}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA LAGUNA - 90667	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202375624	Proyecto de inversión	1562460.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562460.07, modificado:1562460.07}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUTIA TENANGO - 93978	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202372551	Proyecto de inversión	3498237.54	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3498237.54, modificado:3498237.54}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENA VISTA - 85523	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374712	Proyecto de inversión	1149999.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149999.94, modificado:1149999.94}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUERTO BELLO METZABOK - 90781	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374783	Proyecto de inversión	1562499.9	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562499.9, modificado:1562499.9}}	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 91030	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202371101	Proyecto de inversión	3502536.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502536.07, modificado:3502536.07}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 81335	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374830	Proyecto de inversión	1562105.3	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562105.3, modificado:1562105.3}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO CINCO - 91151	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202375831	Proyecto de inversión	2053770.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053770.07, modificado:2053770.07}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI BARRIO TRES - 94842	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374886	Proyecto de inversión	2935489.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2935489.19, modificado:2935489.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 91344	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202369426	Proyecto de inversión	1268710.8	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268710.8, modificado:1268710.8}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 76051	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374946	Proyecto de inversión	3059169.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059169.57, modificado:3059169.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SABSITIC - 91491	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202365503	Proyecto de inversión	3999260.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999260.27, modificado:3999260.27}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 62857	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202370165	Proyecto de inversión	2666522.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666522.74, modificado:2666522.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA - 76409	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202374650	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90667	5	44	29	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	
CHP240202375624	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93978	5	48	40	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1506.8, meta_modificada:1506.8)}	1	
CHP240202372551	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85523	5	92	82	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0)}	1	
CHP240202374712	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90781	5	66	65	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.66, meta_modificada:860.66)}	1	
CHP240202374783	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91030	5	41	39	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:893.82, meta_modificada:893.82)}	1	
CHP240202371101	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81335	5	101	155	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0)}	1	
CHP240202374830	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91151	5	2666	2521	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:440.6, meta_modificada:440.6)}	1	
CHP240202375831	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	94842	5	284	282	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0)}	1	
CHP240202374886	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91344	5	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0)}	1	
CHP240202369426	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76051	5	79	87	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.68, meta_modificada:628.68)}	1	
CHP240202374946	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91491	5	55	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	1	
CHP240202365503	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	62857	5	125	80	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240202370165	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76409	5	116	117	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202374650	{geo: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE MARGARITAS, CALLE LAS MALVINAS LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO BENITO JUAREZ UBICADA SOBRE L, lon:-92.08093704, lat:16.92544084}}	01-04-2024	01-07-2024	3999993.9	3999993.9	3999993.9	1999996.95	1999996.95
CHP240202375624	{geo: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 20 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA TENANGO, CAMINO YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA SA, lon:-92.24433576, lat:16.92469628}}	01-04-2024	01-07-2024	1562460.07	1562460.07	1562460.07	781230.04	781230.04
CHP240202372551	{geo: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 10 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA Y CALLE LIRIOS 1, CALLE SAN FEL, lon:-92.13284522, lat:16.82983802}}	01-04-2024	01-07-2024	3498237.54	3498237.54	3498237.54	2193657.85	2193657.85
CHP240202374712	{geo: {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO BETZABOK MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 24 EJIDO PUERTO BELLO BETZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.62346788, lat:17.11288605}}	01-04-2024	01-07-2024	1149999.94	1149999.94	1149999.94	939875.3	939875.3
CHP240202374783	{geo: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 19 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHULNA Y CALLE EL ROSARIO, TERRACERÍA TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-92.2495951, lat:16.91584188}}	01-04-2024	01-07-2024	1562499.9	1562499.9	1562499.9	781249.95	781249.95
CHP240202371101	{geo: {cve_municipio:59, localidad:2712, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE NUEVO PARAISO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-91.74573632, lat:16.91770406}}	01-04-2024	01-07-2024	3502536.07	3502536.07	3502536.07	1050760.82	1050760.82
CHP240202374830	{geo: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 23 EJIDO TENANGO BARRIO CINCO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BUGA, lon:-92.26610405, lat:16.90445954}}	01-04-2024	01-07-2024	1562105.3	1562105.3	1562105.3	781052.65	781052.65
CHP240202375831	{geo: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO TRES MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO TRES, 29950 GETZEMANI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO P, lon:-92.20266874, lat:16.99527119}}	01-04-2024	01-07-2024	2053770.07	2053770.07	2053770.07	616131.02	616131.02
CHP240202374886	{geo: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILOMETRO 41 + 400 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 3, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL Y L, lon:-91.84213175, lat:16.98249782}}	01-04-2024	01-07-2024	2935489.19	2935489.19	2935489.19	2358994.65	2358994.65
CHP240202369426	{geo: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILOMETRO 27 + 500 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE, lon:-92.175075, lat:16.779557}}	01-04-2024	01-07-2024	1268710.8	1268710.8	1268710.8	634355.4	634355.4
CHP240202374946	{geo: {cve_municipio:59, localidad:2791, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SABSITIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 400 EJIDO SABSITIC, 29950 SABSITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CAL, lon:-91.85111904, lat:16.98948575}}	01-04-2024	01-07-2024	3059169.57	3059169.57	3059169.57	2440767.61	2440767.61
CHP240202365503	{geo: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 100 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO LA VENTANA, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA ESC, lon:-92.00922281, lat:16.88622574}}	01-04-2024	01-07-2024	3999260.27	3999260.27	3999260.27	1999630.14	1999630.14
CHP240202370165	{geo: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILOMETRO 271 + 20 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, CARRETERA LOMA BONITA LA OBRA P, lon:-91.00048954, lat:16.08638016}}	01-04-2024	01-07-2024	2666522.74	2666522.74	2666522.74	799956.82	799956.82

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202374650	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.9, importe_modificado:3999993.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}	{2374650/proyecto_PROCESO, 2374650/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375624	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0189/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562460.07, importe_modificado:1562460.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.4}}	{2375624/proyecto_PROCESO, 2375624/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372551	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0165/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3498237.54, importe_modificado:3498237.54}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.23}}	{2372551/proyecto_PROCESO, 2372551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374712	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0183/2024, contratista:ELISEO SANTIZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1149999.94, importe_modificado:1149999.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.4}}	{2374712/proyecto_PROCESO, 2374712/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374783	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0184/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.9, importe_modificado:1562499.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.91}}	{2374783/proyecto_PROCESO, 2374783/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371101	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0149/2024, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3502536.07, importe_modificado:3502536.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.9}}	{2371101/proyecto_PROCESO, 2371101/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374830	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0185/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562105.3, importe_modificado:1562105.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.3}}	{2374830/proyecto_PROCESO, 2374830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375831	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0191/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2053770.07, importe_modificado:2053770.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}}	{2375831/proyecto_PROCESO, 2375831/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374886	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0186/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2935489.19, importe_modificado:2935489.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.77}}	{2374886/proyecto_PROCESO, 2374886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369426	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0035/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1268710.8, importe_modificado:1268710.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.34}}	{2369426/proyecto_PROCESO, 2369426/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374946	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0187/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3059169.57, importe_modificado:3059169.57}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.09}}	{2374946/proyecto_PROCESO, 2374946/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202365503	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0022/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999260.27, importe_modificado:3999260.27}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{2365503/proyecto_INICIO, 2365503/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370165	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0037/2024, contratista:ALAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666522.74, importe_modificado:2666522.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}	{2370165/proyecto_PROCESO, 2370165/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB ADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	
2024		3	CHP240202370171	Proyecto de inversión	2997000.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997000.49, modificado:2997000.49}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372106	Proyecto de inversión	3999743.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999743.07, modificado:3999743.07}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202374981	Proyecto de inversión	3499716.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499716.86, modificado:3499716.86}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202375017	Proyecto de inversión	1562493.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562493.64, modificado:1562493.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376063	Proyecto de inversión	1746986.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746986.72, modificado:1746986.72}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202370259	Proyecto de inversión	2666411.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666411.46, modificado:2666411.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372154	Proyecto de inversión	499229.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499229.73, modificado:499229.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376075	Proyecto de inversión	1195323.9	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195323.9, modificado:1195323.9}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202378090	Proyecto de inversión	1992413.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992413.39, modificado:1992413.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202367551	Proyecto de inversión	1052930.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052930.26, modificado:1052930.26}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372211	Proyecto de inversión	1082308.4	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082308.4, modificado:1082308.4}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376143	Proyecto de inversión	3699672.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699672.03, modificado:3699672.03}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377365	Proyecto de inversión	2000945.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000945.48, modificado:2000945.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240202370171	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	77735	5	166	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}}	1
CHP240202372106	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84325	5	72	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.6, meta_modificada:2070.6}}	1
CHP240202374981	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93760	5	73	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.6, meta_modificada:1432.6}}	1
CHP240202375017	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91692	5	111	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.36, meta_modificada:49.36}}	1
CHP240202376063	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95591	5	91	95	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1
CHP240202370259	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76619	5	82	82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2137.8, meta_modificada:2137.8}}	1
CHP240202372154	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84425	5	122	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}	1
CHP240202376075	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97242	5	29	32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1
CHP240202378090	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101528	5	64	64	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1
CHP240202367551	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	67645	5	80	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.31, meta_modificada:553.31}}	1
CHP240202372211	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84529	5	60	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.4, meta_modificada:92.4}}	1
CHP240202376143	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95995	5	174	174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}}	1
CHP240202377365	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	99613	5	47	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202370171	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 63 + 400 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERÍA EL SUSPIRO, TERRACERÍA , lon:-91.84047365, lat:16.91240253}}	01-04-2024	01-07-2024	2997000.49	2997000.49	2997000.49	899100.15	899100.15
CHP240202372106	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACIÓN SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 150 EJIDO AMPLIACIÓN SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SANTA JULIA, CALLE GIRASOLES LA O, lon:-92.05823257, lat:16.92215202}}	01-04-2024	01-07-2024	3999743.07	3999743.07	3999743.07	3029109.15	3029109.15
CHP240202374981	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 400 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOB, lon:-92.132716, lat:16.82956}}	01-04-2024	01-07-2024	3499716.86	3499716.86	3499716.86	2735298.82	2735298.82
CHP240202375017	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 20 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA LUCUMILIA Y TERRACERÍA CHULNA, CALLE TENANGO UNO LA OBRA SE LÓ, lon:-92.23406848, lat:16.91108071}}	01-04-2024	01-07-2024	1562493.64	1562493.64	1562493.64	781246.82	781246.82
CHP240202376063	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILOMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO SAN FELIPE, CAR, lon:-92.14088889, lat:16.82077778}}	01-04-2024	01-07-2024	1746986.72	1746986.72	1746986.72	1378846.72	1378846.72
CHP240202370259	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILOMETRO 253 + 100 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERÍA PEÑA BLANCA LA OBR, lon:-91.15328102, lat:16.10199476}}	01-04-2024	01-07-2024	2666411.46	2666411.46	2666411.46	799923.44	799923.44
CHP240202372154	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 102 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL DE IGUALA Y CALLE SECUNDARIA PLAN DE IGUALA, TERRACERÍA LIRIO, lon:-92.03951609, lat:16.86420853}}	01-04-2024	01-07-2024	499229.73	499229.73	499229.73	149768.92	149768.92
CHP240202376075	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 50 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLAS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, CARRETE, lon:-92.15395067, lat:16.94054462}}	01-04-2024	01-07-2024	1195323.9	1195323.9	1195323.9	597661.95	597661.95
CHP240202378090	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CASA EJ, lon:-91.704207, lat:16.898016}}	01-04-2024	01-07-2024	1992413.39	1992413.39	1992413.39	996206.7	996206.7
CHP240202367551	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AV. NTE. PTE. Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENI, lon:-92.10146605, lat:16.90511134}}	01-04-2024	01-07-2024	1052930.26	1052930.26	1052930.26	526465.13	526465.13
CHP240202372211	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILOMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERÍA EL CHORRO, CALLEJON POMARROSA, lon:-92.07934042, lat:16.85348626}}	01-04-2024	01-07-2024	1082308.4	1082308.4	1082308.4	541154.2	541154.2
CHP240202376143	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILOMETRO 7 + 960 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULUA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO , lon:-92.17875409, lat:16.80099672}}	01-04-2024	01-07-2024	3699672.03	3699672.03	3699672.03	1109901.61	1109901.61
CHP240202377365	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 39 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA CALLE P, lon:-92.10200333, lat:16.87219437}}	01-04-2024	01-07-2024	2000945.48	2000945.48	2000945.48	1000472.74	1000472.74

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202370171	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0143/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2997000.49, importe_modificado:2997000.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.2}}	{2370171/proyecto_INICIO, 2370171/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372106	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0052/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999743.07, importe_modificado:3999743.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.12}}	{2372106/proyecto_PROCESO, 2372106/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374981	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0086/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499716.86, importe_modificado:3499716.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.69}}	{2374981/proyecto_PROCESO, 2374981/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375017	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0188/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562493.64, importe_modificado:1562493.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.68}}	{2375017/proyecto_PROCESO, 2375017/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376063	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0087/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746986.72, importe_modificado:1746986.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.1}}	{2376063/proyecto_PROCESO, 2376063/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370259	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0039/2024, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666411.46, importe_modificado:2666411.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.34}}	{2370259/proyecto_INICIO, 2370259/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372154	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0156/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:499229.73, importe_modificado:499229.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}}	{2372154/proyecto_PROCESO, 2372154/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376075	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0206/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1195323.9, importe_modificado:1195323.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.5}}	{2376075/proyecto_PROCESO, 2376075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202378090	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0120/2024, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1992413.39, importe_modificado:1992413.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2378090/proyecto_PROCESO, 2378090/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367551	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0006/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1052930.26, importe_modificado:1052930.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.66}}	{2367551/proyecto_INICIO, 2367551/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372211	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0157/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1082308.4, importe_modificado:1082308.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.2}}	{2372211/proyecto_PROCESO, 2372211/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376143	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0091/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3699672.03, importe_modificado:3699672.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.5}}	{2376143/proyecto_PROCESO, 2376143/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377365	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0215/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000945.48, importe_modificado:2000945.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}}	{2377365/proyecto_PROCESO, 2377365/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202376720	Proyecto de inversión	1562491.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562491.05, modificado:1562491.05}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372327	Proyecto de inversión	3183415.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3183415.57, modificado:3183415.57}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377452	Proyecto de inversión	1562494.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562494.79, modificado:1562494.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202368940	Proyecto de inversión	3999987.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999987.46, modificado:3999987.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202371595	Proyecto de inversión	2999624.43	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999624.43, modificado:2999624.43}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369780	Proyecto de inversión	3999475.24	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999475.24, modificado:3999475.24}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373170	Proyecto de inversión	6716876.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6716876.89, modificado:6716876.89}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369041	Proyecto de inversión	3998299.6	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998299.6, modificado:3998299.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369805	Proyecto de inversión	3999371.85	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999371.85, modificado:3999371.85}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372400	Proyecto de inversión	1722261.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722261.28, modificado:1722261.28}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373209	Proyecto de inversión	1676293.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676293.58, modificado:1676293.58}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202375512	Proyecto de inversión	3999285.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999285.18, modificado:3999285.18}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202376720	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97627	5	57	51	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:279.9, meta_modificada:279.9)}	1	
CHP240202372327	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84835	5	1364	1389	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4746.0, meta_modificada:4746.0)}	1	
CHP240202377452	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	99830	5	151	139	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:465.46, meta_modificada:465.46)}	1	
CHP240202368940	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	72686	5	87	99	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240202371595	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81086	5	315	340	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8226.5, meta_modificada:8226.5)}	1	
CHP240202369780	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	75303	5	116	107	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.7, meta_modificada:1683.7)}	1	
CHP240202373170	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87504	5	665	617	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0)}	1	
CHP240202369041	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	72951	5	87	99	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240202369805	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	75369	5	160	145	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.5, meta_modificada:2423.5)}	1	
CHP240202372400	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85052	5	215	250	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:290.2, meta_modificada:290.2)}	1	
CHP240202373209	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85803	5	15	25	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	
CHP240202375512	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93703	5	191	205	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:648.46, meta_modificada:648.46)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202376720	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS UK UM MARGEN DERECHO KILOMETRO 69 + 25 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS UK UM, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CINCO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASA, lon:-92.2646342, lat:16.90398733]}	01-04-2024	01-07-2024	1562491.05	1562491.05	1562491.05	781245.53	781245.53
CHP240202372327	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 75 + 500 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENSO Y CALLE TENOCCHITITLAN, CALLE EL CENSO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA, lon:-91.55972831, lat:16.86253822]}	01-04-2024	01-07-2024	3183415.57	3183415.57	3183415.57	1591707.79	1591707.79
CHP240202377452	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 120 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y CALLE CUATRO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVE, lon:-92.26492039, lat:16.90513346]}	01-04-2024	01-07-2024	1562494.79	1562494.79	1562494.79	781247.4	781247.4
CHP240202368940	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 102 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL ROSARIO, CALLE LA VICTORIA I LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA , lon:-92.10156881, lat:16.87225083]}	01-04-2024	01-07-2024	3999987.46	3999987.46	3999987.46	3130671.52	3130671.52
CHP240202371595	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL Y TERRACERÍA LOS OLIVOS, TERRACERÍA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-92.27358841, lat:16.88684832]}	01-04-2024	01-07-2024	2999624.43	2999624.43	2999624.43	1499812.22	1499812.22
CHP240202369780	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BOSQUE, UBICAD, lon:-92.10512144, lat:16.91300414]}	01-04-2024	01-07-2024	3999475.24	3999475.24	3999475.24	1999737.62	1999737.62
CHP240202373170	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILOMETRO 3 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CA, lon:-92.11318346, lat:16.92780033]}	01-04-2024	01-07-2024	6716876.89	6716876.89	6716876.89	4015655.78	4015655.78
CHP240202369041	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:941, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 89 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARIA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LINIOS, CALLE MARIA DEL CAR, lon:-92.000058, lat:16.84947809]}	01-04-2024	01-07-2024	3998299.6	3998299.6	3998299.6	3157888.92	3157888.92
CHP240202369805	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 900 EJIDO ABASOLO BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE EL PUENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE , lon:-92.205058, lat:16.817942]}	01-04-2024	01-07-2024	3999371.85	3999371.85	3999371.85	3068327.28	3068327.28
CHP240202372400	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A LADO DEL COBACH 16 UBICADA SOBRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR, lon:-92.08356562, lat:16.90523221]}	01-04-2024	01-07-2024	1722261.28	1722261.28	1722261.28	861130.64	861130.64
CHP240202373209	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:2871, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAVACTIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 46 + 50 EJIDO NAVACTIC, 29950 NAVACTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPO AGUA DULCE, TERRACERÍA DOLORES LA OBRA, lon:-91.82678943, lat:16.95846979]}	01-04-2024	01-07-2024	1676293.58	1676293.58	1676293.58	1325777.33	1325777.33
CHP240202375512	{geo:1, [cve_municipio:59, localidad:3070, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARANATHA KILOMETRO 7 + 10 EJIDO MARANATHA, 29950 MARANATHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALILEA Y AVENIDA NAZARETH, CARRETERA ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LOS , lon:-92.047437, lat:16.87345]}	01-04-2024	01-07-2024	3999285.18	3999285.18	3999285.18	1999642.59	1999642.59

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202376720	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0208/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562491.05, importe_modificado:1562491.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.95}}	{2376720/proyecto_PROCESO, 2376720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372327	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0160/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3183415.57, importe_modificado:3183415.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2373.0}}	{2372327/proyecto_PROCESO, 2372327/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377452	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0220/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562494.79, importe_modificado:1562494.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.73}}	{2377452/proyecto_PROCESO, 2377452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202368940	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0024/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999987.46, importe_modificado:3999987.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.09}}	{2368940/proyecto_PROCESO, 2368940/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371595	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0145/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999624.43, importe_modificado:2999624.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4113.25}}	{2371595/proyecto_PROCESO, 2371595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369780	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0026/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999475.24, importe_modificado:3999475.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.85}}	{2369780/proyecto_INICIO, 2369780/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373170	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0175/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6714315.08, importe_modificado:6714315.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.17}}	{2373170/proyecto_INICIO, 2373170/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369041	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0030/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3998299.6, importe_modificado:3998299.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.53}}	{2369041/proyecto_PROCESO, 2369041/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369805	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0028/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999371.85, importe_modificado:3999371.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.31}}	{2369805/proyecto_PROCESO, 2369805/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372400	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0161/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1722261.28, importe_modificado:1722261.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.1}}	{2372400/proyecto_PROCESO, 2372400/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373209	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0054/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.91}}	{2373209/proyecto_INICIO, 2373209/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375512	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0081/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999285.18, importe_modificado:3999285.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.23}}	{2375512/proyecto_PROCESO, 2375512/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202372495	Proyecto de inversión	1199167.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199167.39, modificado:1199167.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373308	Proyecto de inversión	999999.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202375069	Proyecto de inversión	2421910.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421910.08, modificado:2421910.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376094	Proyecto de inversión	3449637.29	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449637.29, modificado:3449637.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202371153	Proyecto de inversión	3999863.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999863.73, modificado:3999863.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202367354	Proyecto de inversión	1418178.69	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418178.69, modificado:1418178.69}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202371276	Proyecto de inversión	3999984.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999984.23, modificado:3999984.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202371312	Proyecto de inversión	3999981.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999981.09, modificado:3999981.09}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202371342	Proyecto de inversión	2666397.16	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666397.16, modificado:2666397.16}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372709	Proyecto de inversión	3999760.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999760.78, modificado:3999760.78}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373592	Proyecto de inversión	1999938.96	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999938.96, modificado:1999938.96}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377434	Proyecto de inversión	5999992.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999992.25, modificado:5999992.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202372495	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85381	5	58	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}	1	
CHP240202373308	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	86151	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.72, meta_modificada:118.72}}	1	
CHP240202375069	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	91891	5	78	78	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	1	
CHP240202376094	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95790	5	57	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:974.74, meta_modificada:974.74}}	1	
CHP240202371153	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81449	5	62	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.1, meta_modificada:1329.1}}	1	
CHP240202367354	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	69425	5	68	70	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	1	
CHP240202371276	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	79764	5	1384	1384	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.8, meta_modificada:1264.8}}	1	
CHP240202371312	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	79936	5	612	612	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.2, meta_modificada:2143.2}}	1	
CHP240202371342	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	80058	5	108	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}}	1	
CHP240202372709	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84377	5	604	604	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.9, meta_modificada:1821.9}}	1	
CHP240202373592	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87036	5	763	764	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}	1	
CHP240202377434	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101202	5	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.8, meta_modificada:2304.8}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202372495	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILOMETRO 109 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE NUEVO JATATE, CALLE BULWA LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.07777998, lat:16.80432778}}	01-04-2024	01-07-2024	1199167.39	1199167.39	1199167.39	359750.22	359750.22
CHP240202373308	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VALLE DORADO KILOMETRO 3 + 200 EJIDO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGUITAS Y CALLE SAN DIEGO, CALLE ARNOSTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE, lon:-92.087739, lat:16.921767}}	01-04-2024	01-07-2024	999999.99	999999.99	999999.99	500000	500000
CHP240202375069	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL KILOMETRO 4 + 600 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO), OCOSINGO, lon:-92.107392, lat:16.928467}}	01-04-2024	01-07-2024	2421910.08	2421910.08	2421910.08	1210955.04	1210955.04
CHP240202376094	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA CHULNA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-92.24985459, lat:16.91554469}}	01-04-2024	01-07-2024	3449637.29	3449637.29	3449637.29	1034891.19	1034891.19
CHP240202371153	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ Y CALLE PEDREGAL, CALLE AMPLIACION SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA TIENDA DE ABRILNOTES MONTE DE S, lon:-92.09986952, lat:16.90290593}}	01-04-2024	01-07-2024	3999863.73	3999863.73	3999863.73	2903606.14	2903606.14
CHP240202367354	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA CAMPO ALEGRE Y TERRACERÍA LA REFORMA, TERRACERÍA, lon:-91.880586, lat:16.950826}}	01-04-2024	01-07-2024	1418178.69	1418178.69	1418178.69	1132171.3	1132171.3
CHP240202371276	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA LA BAJADA EJIDO ABASOLO BARRIO LA BAJADA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE EL POZO, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA TIENDA MENDEZ UBICADA SOBRE LA AVENIDA LA BAJADA, lon:-92.21549992, lat:16.81984359}}	01-04-2024	01-07-2024	3999984.23	3999984.23	3999984.23	3347541.85	3347541.85
CHP240202371312	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAN PABLO EJIDO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DEL PARQUE ABASOLO UBICADA SOBRE AVENIDA JUAN PABLO ES UN, lon:-92.21633516, lat:16.81794945}}	01-04-2024	01-07-2024	3999981.09	3999981.09	3999981.09	3336455.82	3336455.82
CHP240202371342	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEIAPA KILOMETRO 258 + 200 EJIDO NUEVO TENEIAPA, 29950 NUEVO TENEIAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERÍA NUEVO TENÉ, lon:-91.14585439, lat:16.12325251}}	01-04-2024	01-07-2024	2666397.16	2666397.16	2666397.16	799919.15	799919.15
CHP240202372709	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILOMETRO 2 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 21 DE MARZO, PASAJE OCOSINGO - LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.11056539, lat:16.92058831}}	01-04-2024	01-07-2024	3999760.78	3999760.78	3999760.78	1199928.23	1199928.23
CHP240202373592	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PERLA DE ACAPULCO Y CALLE AGUA AZUL, CALLE ZAPOTAL LA OBRA SE, lon:-91.48166617, lat:16.79722123}}	01-04-2024	01-07-2024	1999938.96	1999938.96	1999938.96	599981.69	599981.69
CHP240202377434	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA KILOMETRO 28 + 55 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE C, lon:-91.263471, lat:16.81194421}}	01-04-2024	01-07-2024	5999992.25	5999992.25	5999992.25	1799997.68	1799997.68

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202372495	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0163/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1199167.39, importe_modificado:1199167.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}	{2372495/proyecto_PROCESO, 2372495/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373308	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0058/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.36}}	{2373308/proyecto_PROCESO, 2373308/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375069	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0076/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2421910.08, importe_modificado:2421910.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.5}}	{2375069/proyecto_PROCESO, 2375069/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376094	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0196/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449637.29, importe_modificado:3449637.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.42}}	{2376094/proyecto_PROCESO, 2376094/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371153	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0150/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999863.73, importe_modificado:3999863.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.83}}	{2371153/proyecto_PROCESO, 2371153/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367354	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0015/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1418178.69, importe_modificado:1418178.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.14}}	{2367354/proyecto_PROCESO, 2367354/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371276	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0044/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999984.23, importe_modificado:3999984.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.5}}	{2371276/proyecto_INICIO, 2371276/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371312	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0045/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999981.09, importe_modificado:3999981.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.68}}	{2371312/proyecto_PROCESO, 2371312/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371342	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0047/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA TABASCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666397.16, importe_modificado:2666397.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:786.0}}	{2371342/proyecto_PROCESO, 2371342/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372709	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0053/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999760.78, importe_modificado:3999760.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.57}}	{2372709/proyecto_INICIO, 2372709/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373592	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0171/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999938.96, importe_modificado:1999938.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}	{2373592/proyecto_PROCESO, 2373592/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377434	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0226/2024, contratista:ARISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999992.25, importe_modificado:5999992.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.44}}	{2377434/proyecto_INICIO, 2377434/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202372857	Proyecto de inversión	2006489.4	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006489.4, modificado:2006489.4}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373683	Proyecto de inversión	2198898.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198898.38, modificado:2198898.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377525	Proyecto de inversión	4999964.65	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999964.65, modificado:4999964.65}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202370832	Proyecto de inversión	1848296.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848296.25, modificado:1848296.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202371625	Proyecto de inversión	2940003.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940003.28, modificado:2940003.28}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202390101	Proyecto de inversión	1057538.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057538.05, modificado:1057538.05}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302425200	Proyecto de inversión	2683331.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683331.75, modificado:2683331.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302425202	Proyecto de inversión	1994404.59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1994404.59, modificado:1994404.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418438	Proyecto de inversión	4599543.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599543.18, modificado:4599543.18}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419756	Proyecto de inversión	3867729.19	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3867729.19, modificado:3867729.19}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419760	Proyecto de inversión	1132264.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132264.99, modificado:1132264.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419761	Proyecto de inversión	999783.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999783.47, modificado:999783.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202372857	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84705	5	127	123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.6, meta_modificada:921.6}}	1	
CHP240202373683	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87306	5	50	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04 }}	1	
CHP240202377525	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101419	5	23844	23844	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000. 0}}	1	
CHP240202370832	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	77864	5	128	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9428.4, meta_modificada:9428.4 }}	1	
CHP240202371625	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81128	5	159	150	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	
CHP240202390101	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	148724	5	34	34	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	
CHP240302425200	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267743	5	951	951	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.41, meta_modificada:185.41 }}	1	
CHP240302425202	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267758	5	1228	1228	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.12, meta_modificada:779.12 }}	1	
CHP240302418438	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224044	5	63	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2069.8, meta_modificada:2069.8 }}	1	
CHP240302419756	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232438	5	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3267.3, meta_modificada:3267.3 }}	1	
CHP240302419760	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232464	5	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:221.75, meta_modificada:221.75 }}	1	
CHP240302419761	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232482	5	2549	2635	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.47, meta_modificada:583.47 }}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHP240202372857	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL Y CAMINO LA ROSA, CAMINO EL RETIRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRACERÍA, lon:-91.9593005, lat:16.88331078}}	01-04-2024	01-07-2024	2006489.4	2006489.4	2006489.4	1478175.5	1478175.5
CHP240202373683	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2996, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 500 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ATODONILCO, CAMINO LOS RAYOS DEL SOL , lon:-92.12454144, lat:16.81863567}}	01-04-2024	01-07-2024	2198898.38	2198898.38	2198898.38	1615678.21	1615678.21
CHP240202377525	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL KILOMETRO 5 + 800 REGION BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y AVENIDA RELLENO SANITARIO, CALLE CAMINO REAL , lon:-92.07045202, lat:16.90292771}}	01-04-2024	01-07-2024	4999964.65	4999964.65	4999964.65	2499982.33	2499982.33
CHP240202370832	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA LA ILUSION Y TERRACERÍA LAS PALMAS, CAMINO ROSARIO LA OBRA SE L, lon:-91.78395308, lat:16.80597571}}	01-04-2024	01-07-2024	1848296.25	1848296.25	1848296.25	924148.13	924148.13
CHP240202371625	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3198, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL CEDRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 300 EJIDO BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE CAOSA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO PQ, lon:-92.11011317, lat:16.91598167}}	01-04-2024	01-07-2024	2940003.28	2940003.28	2940003.28	1947838.35	1947838.35
CHP240202390101	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK KILOMETRO 17 + 200 EJIDO MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SÜSCHI, lon:-92.105588, lat:16.889525}}	01-04-2024	31-07-2024	1057538.05	1057538.05	1057538.05	731477.81	731477.81
CHP240302425200	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 90 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA, lon:-91.70736316, lat:17.12047177}}	25-08-2024	25-10-2024	2683331.75	2683331.75	2683331.75	804999.53	804999.53
CHP240302425202	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERÍA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO CINTALAPA SEG, lon:-91.2602956, lat:16.81846339}}	25-08-2024	25-10-2024	1994404.59	1994404.59	1994404.59	598321.38	598321.38
CHP240302418438	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 27 EJIDO LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS, 29950 LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE , lon:-91.51574446, lat:17.11539356}}	01-08-2024	01-10-2024	4599543.18	4599543.18	4599543.18	1379862.95	1379862.95
CHP240302419756	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA BARRIO TEE TIKIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 900 EJIDO SIBACA BARRIO TEE TIKIL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE TEE TIKIL LA OBRA SE LOCALIZA PASNO, lon:-92.13838346, lat:16.93013002}}	01-08-2024	01-11-2024	3867729.19	3867729.19	3867729.19	2614496.17	2614496.17
CHP240302419760	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 900 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE SIBACA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE J, lon:-92.14007862, lat:16.92868281}}	01-08-2024	01-11-2024	1132264.99	1132264.99	1132264.99	339679.5	339679.5
CHP240302419761	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE O, lon:-90.88211158, lat:16.81976142}}	01-08-2024	01-11-2024	999783.47	999783.47	999783.47	799109.26	799109.26

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202372857	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0158/2024, contratista:LIUS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2006489.4, importe_modificado:2006489.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.94}}	{2372857/proyecto_PROCESO, 2372857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373683	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0174/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2198898.38, importe_modificado:2198898.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.6}}	{2373683/proyecto_PROCESO, 2373683/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377525	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0118/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999964.65, importe_modificado:4999964.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}	{2377525/proyecto_PROCESO, 2377525/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202370832	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0144/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1848296.25, importe_modificado:1848296.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4714.2}}	{2370832/proyecto_PROCESO, 2370832/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371625	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0148/2024, contratista:COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2940003.28, importe_modificado:2940003.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.2}}	{2371625/proyecto_PROCESO, 2371625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202390101	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0110/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1057538.05, importe_modificado:1057538.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.76}}	{2390101/proyecto_PROCESO, 2390101/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425200	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0350/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2683331.75, importe_modificado:2683331.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.62}}	{2425200/proyecto_INICIO, 2425200/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425202	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0392/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1994404.59, importe_modificado:1994404.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.74}}	{2425202/proyecto_PROCESO, 2425202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418438	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0253/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599543.18, importe_modificado:4599543.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.94}}	{2418438/proyecto_PROCESO, 2418438/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419756	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0272/2024, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3867729.19, importe_modificado:3867729.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2208.62}}	{2419756/proyecto_PROCESO, 2419756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419760	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2969234.09, importe_modificado:2969234.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.53}}	{2419760/proyecto_INICIO, 2419760/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419761	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0275/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALÁ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999783.47, importe_modificado:999783.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.36}}	{2419761/proyecto_PROCESO, 2419761/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302423903	Proyecto de inversión	2969234.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2969234.09, modificado:2969234.09}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420115	Proyecto de inversión	3096833.46	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096833.46, modificado:3096833.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420118	Proyecto de inversión	999756.63	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999756.63, modificado:999756.63}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418433	Proyecto de inversión	3484069.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3484069.36, modificado:3484069.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420408	Proyecto de inversión	1498524.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498524.64, modificado:1498524.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421779	Proyecto de inversión	3562406.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562406.13, modificado:3562406.13}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422190	Proyecto de inversión	2499629.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499629.47, modificado:2499629.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422191	Proyecto de inversión	2299107.33	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299107.33, modificado:2299107.33}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422193	Proyecto de inversión	2496190.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496190.93, modificado:2496190.93}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422198	Proyecto de inversión	1238927.1	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238927.1, modificado:1238927.1}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422202	Proyecto de inversión	1072063.37	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072063.37, modificado:1072063.37}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302425096	Proyecto de inversión	2074014.3	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074014.3, modificado:2074014.3}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421623	Proyecto de inversión	3299959.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299959.94, modificado:3299959.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302423903	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	259936	5	98	98	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1
CHP240302420115	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234396	5	91	95	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1
CHP240302420118	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234410	5	110	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1
CHP240302418433	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224039	5	366	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14300.0, meta_modificada:14300.0}}	1
CHP240302420408	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235867	5	43	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	1
CHP240302421779	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	243168	5	47	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.6, meta_modificada:1610.6}}	1
CHP240302422190	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245143	5	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1747.2, meta_modificada:1747.2}}	1
CHP240302422191	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245144	5	74	74	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
CHP240302422193	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245153	5	140	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.73, meta_modificada:628.73}}	1
CHP240302422198	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245170	5	83	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1
CHP240302422202	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245188	5	40	41	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1
CHP240302425096	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267378	5	320	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1
CHP240302421623	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	242470	5	102	143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.9, meta_modificada:339.9}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302423903	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1401, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILOMETRO 200 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y CARRETERA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA SANTA MARG, lon:-91.728401, lat:16.944353}}	20-08-2024	20-10-2024	2969234.09	2969234.09	2969234.09	890770.23	890770.23
CHP240302420115	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MATAMOROS, CALLE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC, lon:-91.71276823, lat:16.94040419}}	01-08-2024	31-12-2024	3096833.46	3096833.46	3096833.46	929050.04	929050.04
CHP240302420118	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y LA CALLE TERC, lon:-92.08954242, lat:16.90296097}}	01-08-2024	31-12-2024	999756.63	999756.63	999756.63	299926.99	299926.99
CHP240302418433	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 10 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VIRGINIA UNO, CALLE VIRGINIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRI, lon:-92.17434989, lat:16.87756189}}	01-08-2024	31-12-2024	3484069.36	3484069.36	3484069.36	2940272.76	2940272.76
CHP240302420408	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 54 EJIDO SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN MARCOS, CALLE MEQUEJA LA OBRA SE, lon:-92.21115506, lat:16.95707946}}	01-08-2024	01-10-2024	1498524.64	1498524.64	1498524.64	449557.39	449557.39
CHP240302421779	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3185, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 75 + 400 EJIDO SAN LUIS, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA SANTA ROSA DOS LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.644378, lat:16.932294}}	15-08-2024	15-10-2024	3562406.13	3562406.13	3562406.13	1859882.47	1859882.47
CHP240302422190	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CALLE NUEVO TUMBALÁ EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO TUMBALÁ, CALLE ELNARANJITO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ASUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TERREN, lon:-91.242409, lat:16.983249}}	15-08-2024	15-10-2024	2499629.47	2499629.47	2499629.47	749888.84	749888.84
CHP240302422191	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALÁ KILOMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA EL NARANJO EL PARAISO, CAMINO EL NARANJO, lon:-91.242409, lat:16.983249}}	15-08-2024	15-10-2024	2299107.33	2299107.33	2299107.33	1493585.37	1493585.37
CHP240302422193	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILOMETRO 19 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, TERRACERIA SIBACA-SAN MARC, lon:-92.21159334, lat:16.95762795}}	15-08-2024	15-10-2024	2496190.93	2496190.93	2496190.93	1966683.12	1966683.12
CHP240302422198	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MACAPAMIAS Y CALLE EL CEDRON, CALLE LOS GUANOS PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A SALIDA SAUDA A SAN CRISTOBALA LA ALTURA DE LA , lon:-92.10359484, lat:16.89590945}}	15-08-2024	15-10-2024	1238927.1	1238927.1	1238927.1	371678.13	371678.13
CHP240302422202	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILOMETRO 4 + 600 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CERRIS 16 EL ENCINO Y CARRETERA CERRIS 16 EL ENCINO-SANTA MAR, lon:-92.0395, lat:16.864224}}	15-08-2024	15-10-2024	1072063.37	1072063.37	1072063.37	826636.71	826636.71
CHP240302425096	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILOMETRO 80 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA ESTA LOCALIZADA ENF, lon:-92.13914008, lat:16.92928702}}	25-08-2024	25-10-2024	2074014.3	2074014.3	2074014.3	622204.29	622204.29
CHP240302421623	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 50 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRERA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA SANTO DOMINGO, TERRACERIA UNBILI, lon:-91.44456, lat:17.08749}}	15-08-2024	15-10-2024	3299959.94	3299959.94	3299959.94	2632234.66	2632234.66

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302423903	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2969234.09, importe_modificado:2969234.09}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.7}}	{2423903/proyecto_PROCESO, 2423903/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420115	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0283/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3096833.46, importe_modificado:3096833.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2420115/proyecto_PROCESO, 2420115/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420118	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0284/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999756.63, importe_modificado:999756.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.8}}	{2420118/proyecto_PROCESO, 2420118/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418433	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0250/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3484069.36, importe_modificado:3484069.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12068.04}}	{2418433/proyecto_INICIO, 2418433/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420408	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0292/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1498524.64, importe_modificado:1498524.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{2420408/proyecto_PROCESO, 2420408/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421779	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0354/2024, contratista:JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3562406.13, importe_modificado:3562406.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.87}}	{2421779/proyecto_PROCESO, 2421779/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422190	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0358/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499629.47, importe_modificado:2499629.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.16}}	{2422190/proyecto_INICIO, 2422190/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422191	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0359/2024, contratista:LUIS FABRICO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299107.33, importe_modificado:2299107.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.04}}	{2422191/proyecto_PROCESO, 2422191/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422193	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0360/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2496190.93, importe_modificado:2496190.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.36}}	{2422193/proyecto_PROCESO, 2422193/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422198	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0363/2024, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1238927.1, importe_modificado:1238927.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}}	{2422198/proyecto_PROCESO, 2422198/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422202	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0364/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1072063.37, importe_modificado:1072063.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.11}}	{2422202/proyecto_INICIO, 2422202/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425096	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0222/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2074014.3, importe_modificado:2074014.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	{2425096/proyecto_PROCESO, 2425096/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421623	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0349/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3299959.94, importe_modificado:3299959.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.12}}	{2421623/proyecto_PROCESO, 2421623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302420249	Proyecto de inversión	999999.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.61, modificado:999999.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423370	Proyecto de inversión	999982.21	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999982.21, modificado:999982.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423372	Proyecto de inversión	626346.73	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626346.73, modificado:626346.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421197	Proyecto de inversión	3404065.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3404065.07, modificado:3404065.07}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417466	Proyecto de inversión	3995581	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417494	Proyecto de inversión	1999920.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999920.56, modificado:1999920.56}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417519	Proyecto de inversión	3999087.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999087.01, modificado:3999087.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417528	Proyecto de inversión	1999413.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999413.67, modificado:1999413.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417536	Proyecto de inversión	999577.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999577.45, modificado:999577.45}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417547	Proyecto de inversión	3000007.28	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000007.28, modificado:3000007.28}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417557	Proyecto de inversión	2999993.11	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999993.11, modificado:2999993.11}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417578	Proyecto de inversión	999542.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999542.32, modificado:999542.32}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417925	Proyecto de inversión	2000529.6	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000529.6, modificado:2000529.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302420249	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235061	5	113	128	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:33.5, meta_modificada:33.5)}	1	
CHP240302423370	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253856	5	113	119	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:385.0, meta_modificada:385.0)}	1	
CHP240302423372	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253882	5	28	28	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	
CHP240302421197	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	240245	5	110	110	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0)}	1	
CHP240302417466	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218529	5	56	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240302417494	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218655	5	315	340	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1298.4, meta_modificada:1298.4)}	1	
CHP240302417519	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218723	5	110	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:775.0, meta_modificada:775.0)}	1	
CHP240302417528	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218747	5	119	179	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:820.75, meta_modificada:820.75)}	1	
CHP240302417536	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218844	5	90	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:3.5, meta_modificada:3.5)}	1	
CHP240302417547	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218883	5	900	900	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1685.6, meta_modificada:1685.6)}	1	
CHP240302417557	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218949	5	2138	2138	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:399.95, meta_modificada:399.95)}	1	
CHP240302417578	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	219130	5	92	88	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:547.5, meta_modificada:547.5)}	1	
CHP240302417925	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221503	5	358	301	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1142.2, meta_modificada:1142.2)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302420249	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS II BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR, CALLE NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA OCTAVA SUR O, lon:-92.08882895, lat:16.9017086]}	01-08-2024	31-12-2024	999999.61	999999.61	999999.61	299999.88	299999.88
CHP240302423370	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR SOLORZANO PANIA, lon:-92.08637475, lat:16.90958969]}	20-08-2024	20-10-2024	999982.21	999982.21	999982.21	299994.66	299994.66
CHP240302423372	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILOMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL, lon:-91.667568, lat:16.680941]}	20-08-2024	20-10-2024	626346.73	626346.73	626346.73	187904.02	187904.02
CHP240302421197	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, lon:-91.628487, lat:16.900012]}	15-08-2024	15-10-2024	3404065.07	3404065.07	3404065.07	2755185.32	2755185.32
CHP240302417466	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANCITA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE A UNAS CUADRAS LA CALLE LAS ROSAS ENF, lon:-92.09529195, lat:16.89102559]}	01-08-2024	01-11-2024	3995581	3995581	3995581	2808990.1	2808990.1
CHP240302417494	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 40 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HERMOSILLO, CALLE DAMASCO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA TORRE FUJ, lon:-92.11687107, lat:16.90317951]}	01-08-2024	01-10-2024	1999920.56	1999920.56	1999920.56	1999920.56	1999920.56
CHP240302417519	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 12 EJIDO VISTA HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CEDRO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CAMPO A, lon:-92.09732624, lat:16.93211941]}	01-08-2024	31-12-2024	3999087.01	3999087.01	3999087.01	2190821.05	2190821.05
CHP240302417528	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CIPRES, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAM, lon:-92.14167033, lat:16.78480146]}	01-08-2024	31-12-2024	1999413.67	1999413.67	1999413.67	1594904.86	1594904.86
CHP240302417536	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MONTES AZULES BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LAS ÁREA VERDES DE BARRIO LACANDON UBICADA SOBRE LA CALLE MO, lon:-92.09771546, lat:16.89688167]}	01-08-2024	01-10-2024	999577.45	999577.45	999577.45	299873.24	299873.24
CHP240302417547	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE SAGRADO CORAZON BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE IGLESIA SAGRADO CORAZON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-91.25958414, lat:16.81968207]}	01-08-2024	01-10-2024	3000007.28	3000007.28	3000007.28	900002.18	900002.18
CHP240302417557	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 50 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LACANTUN Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-92.26349124, lat:16.90458725]}	01-08-2024	01-10-2024	2999993.11	2999993.11	2999993.11	2402989.31	2402989.31
CHP240302417578	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA KILOMETRO 1 + 875 BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y P, lon:-92.11075607, lat:16.90631784]}	01-08-2024	01-10-2024	999542.32	999542.32	999542.32	299862.7	299862.7
CHP240302417925	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 65 + 700 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCA, lon:-91.62886633, lat:16.90042743]}	01-08-2024	01-11-2024	2000529.6	2000529.6	2000529.6	1683688.6	1683688.6

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302420249	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0285/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.61, importe_modificado:999999.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.05}}	{2420249/proyecto_PROCESO, 2420249/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423370	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0368/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999982.21, importe_modificado:999982.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}}	{2423370/proyecto_PROCESO, 2423370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP24030242372	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0371/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:626346.73, importe_modificado:626346.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}}	{2423372/proyecto_PROCESO, 2423372/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421197	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0347/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3404065.07, importe_modificado:3404065.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.52}}	{2421197/proyecto_PROCESO, 2421197/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417466	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0119/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.99}}	{2417466/proyecto_PROCESO, 2417466/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417494	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0136/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999920.56, importe_modificado:1999920.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.52}}	{2417494/proyecto_PROCESO, 2417494/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417519	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0194/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999087.01, importe_modificado:3999087.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.57}}	{2417519/proyecto_PROCESO, 2417519/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417528	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0200/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999413.67, importe_modificado:1999413.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.7}}	{2417528/proyecto_PROCESO, 2417528/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417536	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0303/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999577.45, importe_modificado:999577.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.05}}	{2417536/proyecto_PROCESO, 2417536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417547	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0304/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000007.28, importe_modificado:3000007.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.68}}	{2417547/proyecto_PROCESO, 2417547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417557	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0305/2024, contratista:ALAN DIVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999993.11, importe_modificado:2999993.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.36}}	{2417557/proyecto_PROCESO, 2417557/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417578	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0306/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999542.32, importe_modificado:999542.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.25}}	{2417578/proyecto_PROCESO, 2417578/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417925	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0207/2024, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000529.6, importe_modificado:2000529.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.3}}	{2417925/proyecto_PROCESO, 2417925/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSALE	ENTIDAD_RESPONSALE	ID_MUNICIPIO_RESPONSALE	MUNICIPIO_RESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302418374	Proyecto de inversión	1254745.9	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254745.9, modificado:1254745.9})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418383	Proyecto de inversión	1173029.5	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173029.5, modificado:1173029.5})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418392	Proyecto de inversión	997916.7	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997916.7, modificado:997916.7})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418396	Proyecto de inversión	999990.93	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.93, modificado:999990.93})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418399	Proyecto de inversión	775504.34	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775504.34, modificado:775504.34})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417177	Proyecto de inversión	2094410.2	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094410.2, modificado:2094410.2})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418223	Proyecto de inversión	999999.99	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417210	Proyecto de inversión	3995581	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417783	Proyecto de inversión	3000000	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417801	Proyecto de inversión	5999823.44	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999823.44, modificado:5999823.44})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418267	Proyecto de inversión	2500030.58	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500030.58, modificado:2500030.58})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419144	Proyecto de inversión	995463.26	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995463.26, modificado:995463.26})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417835	Proyecto de inversión	5999074.76	(F1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999074.76, modificado:5999074.76})	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302418374	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223818	5	75	62	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	
CHP240302418383	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223845	5	56	56	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0)}	1	
CHP240302418392	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223900	5	72	79	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0)}	1	
CHP240302418396	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223910	5	68	92	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:74.33, meta_modificada:74.33)}	1	
CHP240302418399	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223924	5	105	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:667.71, meta_modificada:667.71)}	1	
CHP240302417177	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216695	5	230	230	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0)}	1	
CHP240302418223	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223101	5	569	504	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	
CHP240302417210	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216903	5	122	130	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240302417783	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220659	5	665	617	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0)}	1	
CHP240302417801	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220753	5	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.8, meta_modificada:2304.8)}	1	
CHP240302418267	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223316	5	98	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0)}	1	
CHP240302419144	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228516	5	128	136	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0)}	1	
CHP240302417835	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220956	5	725	642	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3573.2, meta_modificada:3573.2)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302418374	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:704, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ UNO KILOMETRO 42 + 800 EJIDO SANTA CRUZ UNO, 29950 SANTA CRUZ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRAC, lon:-91.679622, lat:17.012429}}	05-08-2024	05-10-2024	1254745.9	1254745.9	1254745.9	376423.77	376423.77
CHP240302418383	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2750, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE KILOMETRO 42 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 29950 SAN FELIPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRACERIA SAN ANT, lon:-91.884617, lat:16.987178}}	05-08-2024	05-10-2024	1173029.5	1173029.5	1173029.5	351908.85	351908.85
CHP240302418392	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1041, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUPIA CHIVILITIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 63 + 400 EJIDO NUPIA CHIVILITIC, 29950 NUPIA CHIVILITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NUEVO ROSARIO-BENITO JUÁREZ VALCHUC Y CARRETERA EL NUEVO ROSARIO-TIER, lon:-91.8276572, lat:16.80626539}}	05-08-2024	05-10-2024	997916.7	997916.7	997916.7	299375.01	299375.01
CHP240302418396	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ORIENTE SUR ENF, lon:-92.08987233, lat:16.89800531}}	01-08-2024	31-12-2024	999990.93	999990.93	999990.93	299997.28	299997.28
CHP240302418399	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 400 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, TERRA, lon:-91.960741, lat:16.900925}}	05-08-2024	05-10-2024	775504.34	775504.34	775504.34	232651.3	232651.3
CHP240302417177	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA O, lon:-91.48316111, lat:16.563575}}	01-08-2024	01-10-2024	2094410.2	2094410.2	2094410.2	1570807.65	1570807.65
CHP240302418223	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS COLONIA BELEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 5 EJIDO LOS PINOS COLONIA BELEN, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE BELEN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA, lon:-92.11089823, lat:16.92150084}}	01-08-2024	01-11-2024	999999.99	999999.99	999999.99	300000	300000
CHP240302417210	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BUENAVISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 480 EJIDO BUENAVISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.12178046, lat:16.89768553}}	01-08-2024	31-12-2024	3995581	3995581	3995581	2808990.1	2808990.1
CHP240302417783	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILOMETRO 91 + 400 EJIDO AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS EN, lon:-92.11745762, lat:16.92720832}}	01-08-2024	01-10-2024	3000000	3000000	3000000	2748822.13	2748822.13
CHP240302417801	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO LOS PINOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO NUEVA PALESTINA ATRÁS DE LA C, lon:-91.261883, lat:16.820056}}	01-08-2024	01-10-2024	5999823.44	5999823.44	5999823.44	4648928.8	4648928.8
CHP240302418267	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE PARAISO, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE TON, lon:-92.25040176, lat:16.91604252}}	01-08-2024	01-11-2024	2500030.58	2500030.58	2500030.58	1998511.15	1998511.15
CHP240302419144	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILOMETRO 63 + 400 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, T, lon:-91.62713188, lat:16.89686252}}	06-08-2024	06-10-2024	995463.26	995463.26	995463.26	298638.98	298638.98
CHP240302417835	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE SEBASTIAN ESCOBEDO BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACAO 1RA. SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA O, lon:-91.25697594, lat:16.81839473}}	01-08-2024	01-10-2024	5999074.76	5999074.76	5999074.76	1799722.43	1799722.43

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302418374	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0315/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1254745.9, importe_modificado:1254745.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	[2418374/proyecto_INICIO, 2418374/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418383	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0316/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1173029.5, importe_modificado:1173029.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.4}}	[2418383/proyecto_PROCESO, 2418383/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418392	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0322/2024, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:997916.7, importe_modificado:997916.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.8}}	[2418392/proyecto_PROCESO, 2418392/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418396	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0241/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999990.93, importe_modificado:999990.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.3}}	[2418396/proyecto_INICIO, 2418396/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418399	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0323/2024, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:775504.34, importe_modificado:775504.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.31}}	[2418399/proyecto_PROCESO, 2418399/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417177	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0296/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2094410.2, importe_modificado:2094410.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.25}}	[2417177/proyecto_PROCESO, 2417177/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418223	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0219/2024, contratista:ARQ. ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}}	[2418223/proyecto_PROCESO, 2418223/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417210	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0080/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.99}}	[2417210/proyecto_INICIO, 2417210/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417783	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0310/2024, contratista:JOSE LUIS MUJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.46}}	[2417783/proyecto_PROCESO, 2417783/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417801	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0312/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999823.44, importe_modificado:5999823.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.86}}	[2417801/proyecto_INICIO, 2417801/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418267	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0223/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500030.58, importe_modificado:2500030.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.49}}	[2418267/proyecto_INICIO, 2418267/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419144	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0324/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:995463.26, importe_modificado:995463.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}}	[2419144/proyecto_PROCESO, 2419144/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417835	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0311/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999074.76, importe_modificado:5999074.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.96}}	[2417835/proyecto_PROCESO, 2417835/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB ADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	
2024		3	CHP240302417855	Proyecto de inversión	3889943.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3889943.79, modificado:3889943.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419159	Proyecto de inversión	2205687.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2205687.14, modificado:2205687.14}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417276	Proyecto de inversión	3488316.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3488316.49, modificado:3488316.49}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417311	Proyecto de inversión	1676293.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676293.58, modificado:1676293.58}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418321	Proyecto de inversión	2237840.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237840.08, modificado:2237840.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417959	Proyecto de inversión	999960.47	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999960.47, modificado:999960.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417961	Proyecto de inversión	999984.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999984.58, modificado:999984.58}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419239	Proyecto de inversión	1999724.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999724.23, modificado:1999724.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419259	Proyecto de inversión	999941.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999941.15, modificado:999941.15}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419303	Proyecto de inversión	1130717.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130717.48, modificado:1130717.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419313	Proyecto de inversión	1109349.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109349.87, modificado:1109349.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419315	Proyecto de inversión	2494479.37	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494479.37, modificado:2494479.37}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419346	Proyecto de inversión	2569050.6	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569050.6, modificado:2569050.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302417855	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221057	5	126	126	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1
CHP240302419159	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228611	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}}	1
CHP240302417276	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217292	5	112	98	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1
CHP240302417311	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217489	5	65	73	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1
CHP240302418321	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223513	5	115	117	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1
CHP240302417959	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221717	5	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}}	1
CHP240302417961	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221720	5	115	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.34, meta_modificada:52.34}}	1
CHP240302419239	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229380	5	1300	1300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60634.0, meta_modificada:60634.0}}	1
CHP240302419259	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229583	5	42	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.4, meta_modificada:196.4}}	1
CHP240302419303	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229847	5	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
CHP240302419313	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229879	5	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
CHP240302419315	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229895	5	38	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4293.0, meta_modificada:4293.0}}	1
CHP240302419346	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230048	5	80	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.29, meta_modificada:592.29}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417855	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA KILOMETRO 132 + 100 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA 1, CALLE FRANCISCO VILLA 2 LA OBRA SE , lon:-91.33351972, lat:16.98646611}}	01-08-2024	01-10-2024	3889943.79	3889943.79	3889943.79	1166983.14	1166983.14
CHP240302419159	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RASTRO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DISTRUB, lon:-92.09666239, lat:16.88930614}}	06-08-2024	06-10-2024	2205687.14	2205687.14	2205687.14	1381776.42	1381776.42
CHP240302417276	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 50 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOLORES, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL , lon:-91.75968385, lat:16.95242432}}	01-08-2024	01-11-2024	3488316.49	3488316.49	3488316.49	1046494.95	1046494.95
CHP240302417311	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 45 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL SUSPIRO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA SEPTIMO DIA , lon:-91.79791332, lat:16.90349574}}	01-08-2024	01-11-2024	1676293.58	1676293.58	1676293.58	838146.79	838146.79
CHP240302418321	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 77 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO F, lon:-92.08846494, lat:16.84067067}}	01-08-2024	01-11-2024	2237840.08	2237840.08	2237840.08	1072063.37	1072063.37
CHP240302417959	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MILENIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIMERO DE MARZO Y LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE ENFRENTE EN, lon:-92.0795646, lat:16.90729289}}	01-08-2024	01-11-2024	999960.47	999960.47	999960.47	698917.13	698917.13
CHP240302417961	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 25 EJIDO LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE LA ORQUIDEA LA OBRA SE LO, lon:-92.10834477, lat:16.92201406}}	01-08-2024	01-11-2024	999984.58	999984.58	999984.58	813573.08	813573.08
CHP240302419239	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA CORCEZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN COMUNIDAD NUEVA PALESTIN, lon:-91.26857677, lat:16.82015655}}	06-08-2024	06-10-2024	1999724.23	1999724.23	1999724.23	599917.27	599917.27
CHP240302419259	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA LAUREL, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO SOBRE LA CALLE CEIBA ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y , lon:-92.076971, lat:16.903312}}	06-08-2024	06-10-2024	999941.15	999941.15	999941.15	299982.35	299982.35
CHP240302419303	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILOMETRO 8 + 200 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-LA LIBERTAD LA OBRA S, lon:-91.99989861, lat:16.91562722}}	06-08-2024	06-10-2024	1130717.48	1130717.48	1130717.48	339215.24	339215.24
CHP240302419313	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 300 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-NUEVO JERUSALEN, lon:-92.02711278, lat:16.89517583}}	06-08-2024	06-10-2024	1109349.87	1109349.87	1109349.87	332804.96	332804.96
CHP240302419315	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1358, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL BRAVO UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 85 + 50 EJIDO EL BRAVO UNO, 29950 EL BRAVO UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA TERESA DOS, TERRACERIA EL BRAVO UNO LA OBRA SE L, lon:-91.638087, lat:16.763584}}	06-08-2024	06-10-2024	2494479.37	2494479.37	2494479.37	748343.81	748343.81
CHP240302419346	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE PICHUCALCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.30181855, lat:16.53057164}}	01-08-2024	31-12-2024	2569050.6	2569050.6	2569050.6	1069184.93	1069184.93

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417855	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0313/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3889943.79, importe_modificado:3889943.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.9}}	[2417855/proyecto_INICIO, 2417855/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419159	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0325/2024, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2205687.14, importe_modificado:2205687.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.05}}	[2419159/proyecto_INICIO, 2419159/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417276	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0083/2024, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3488316.49, importe_modificado:3488316.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.8}}	[2417276/proyecto_PROCESO, 2417276/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417311	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0085/2024, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}}	[2417311/proyecto_INICIO, 2417311/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418321	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0228/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2237840.08, importe_modificado:2237840.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.25}}	[2418321/proyecto_PROCESO, 2418321/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417959	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0216/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999960.47, importe_modificado:999960.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}}	[2417959/proyecto_INICIO, 2417959/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417961	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0217/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999984.58, importe_modificado:999984.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.58}}	[2417961/proyecto_PROCESO, 2417961/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419239	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0332/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999724.23, importe_modificado:1999724.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18190.2}}	[2419239/proyecto_PROCESO, 2419239/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419259	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0335/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999941.15, importe_modificado:999941.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.92}}	[2419259/proyecto_PROCESO, 2419259/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419303	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0337/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1130717.48, importe_modificado:1130717.48}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}}	[2419303/proyecto_INICIO, 2419303/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419313	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0338/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1109349.87, importe_modificado:1109349.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}}	[2419313/proyecto_PROCESO, 2419313/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419315	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0339/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2494479.37, importe_modificado:2494479.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1287.9}}	[2419315/proyecto_PROCESO, 2419315/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419346	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0258/2024, contratista:ZENAIIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2569050.6, importe_modificado:2569050.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.5}}	[2419346/proyecto_PROCESO, 2419346/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302419350	Proyecto de inversión	1651884	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651884.0, modificado:1651884.0}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 230056	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302419351	Proyecto de inversión	958350.83	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958350.83, modificado:958350.83}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 230057	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417128	Proyecto de inversión	1001132.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001132.22, modificado:1001132.22}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN BARRIO EL PORVENIR - 216352	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240102344756	Proyecto de inversión	2999920.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999920.95, modificado:2999920.95}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMARES - 20428	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202367240	Proyecto de inversión	2101283.41	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2101283.41, modificado:2101283.41}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 68975	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202367658	Proyecto de inversión	1032905.21	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032905.21, modificado:1032320.23}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NUEVO - 67933	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374600	Proyecto de inversión	743411.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743411.64, modificado:743411.64}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 90523	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374621	Proyecto de inversión	3499998.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499998.32, modificado:3499998.32}}	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 90571	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202376057	Proyecto de inversión	999876.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999876.07, modificado:999876.07}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 95562	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202376428	Proyecto de inversión	1500001.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500001.64, modificado:1500001.64}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 96859	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202376784	Proyecto de inversión	1231772.13	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231772.13, modificado:1231772.13}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO. - 99370	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202377534	Proyecto de inversión	1543201.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543201.97, modificado:1543201.97}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SIRIA. - 101440	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302419350	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230056	5	90	100	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	1	
CHP240302419351	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230057	5	70	60	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	
CHP240302417128	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216352	5	120	130	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0)}	1	
CHP240102344756	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	20428	5	76	76	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.2, meta_modificada:1421.2)}	1	
CHP240202367240	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	68975	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0)}	1	
CHP240202367658	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	67933	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.76, meta_modificada:750.76)}	1	
CHP240202374600	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90523	5	125	145	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	
CHP240202374621	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90571	5	1706	1760	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.97, meta_modificada:381.97)}	1	
CHP240202376057	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95562	5	156	131	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.5, meta_modificada:440.5)}	1	
CHP240202376428	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	96859	5	536	536	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2624.0, meta_modificada:2624.0)}	1	
CHP240202376784	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	99370	5	142	142	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:14700.0, meta_modificada:14700. 0)}	1	
CHP240202377534	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101440	5	189	172	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4505.9, meta_modificada:4505.9)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302419350	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 94 + 600 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN CARALAMPIO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.42448652, lat:16.73763165}}	01-08-2024	01-11-2024	1651884	1651884	1651884	1238337.11	1238337.11
CHP240302419351	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILOMETRO 97 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN JOSE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.39708619, lat:16.70971489}}	01-08-2024	01-11-2024	958350.83	958350.83	958350.83	459569.99	459569.99
CHP240302417128	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 40 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA OBRA SE, lon:-92.10956646, lat:16.90901759}}	01-08-2024	01-10-2024	1001132.22	1001132.22	1001132.22	300339.67	300339.67
CHP240102344756	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 40 + 100 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ABASOLO-AURORA Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.198326, lat:16.844015}}	20-02-2024	15-04-2024	2999920.95	2999920.95	2999920.95	2999920.95	2999920.95
CHP240202367240	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO GUADALUPE KILOMETRO 2 + 100 BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA LINDA VISTA LA OBRA S, lon:-92.09194362, lat:16.90022563}}	01-04-2024	01-07-2024	2101283.41	2101283.41	2101283.41	2101283.41	2101283.41
CHP240202367658	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NUEVO KILOMETRO 2 + 100 BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA AVENIDA SU ORIENTE, CALLEION TERCER CALLEION, lon:-92.09141008, lat:16.90521044}}	01-04-2024	01-07-2024	1032320.23	1032320.23	1032320.23	1032320.23	1032320.23
CHP240202374600	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 85 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA Y CALLE CATALINA, CA, lon:-91.20152837, lat:16.88568479}}	01-04-2024	01-07-2024	743411.64	743411.64	743411.64	743411.64	743411.64
CHP240202374621	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILOMETRO 32 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMARES Y TERRACERIA ABASOLO, TERRACERIA SECUNDARIA TECNICA LA OBRA SE LOCALIZA AL LAD, lon:-92.209758, lat:16.820471}}	01-04-2024	01-07-2024	3499998.32	3499998.32	3499998.32	3499998.32	3499998.32
CHP240202376057	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2634, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 100 EJIDO LA CEIBA, 29950 LA CEIBA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAN SABINES, CALLE LA CEIBA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP, lon:-92.08605703, lat:16.88852766}}	01-04-2024	01-07-2024	999876.07	999876.07	999876.07	999876.07	999876.07
CHP240202376428	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILOMETRO 14 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA EJIDO SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA-SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA AN, lon:-92.14844798, lat:16.9289904}}	01-04-2024	01-07-2024	1500001.64	1500001.64	1500001.64	1500001.64	1500001.64
CHP240202376784	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 50 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA SUR PONIENTE LA OBRA SE LO, lon:-91.67702973, lat:16.81891607}}	01-04-2024	01-07-2024	1231772.13	1231772.13	1231772.13	1231772.13	1231772.13
CHP240202377534	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 10 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE SIRIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAS SOBRE L, lon:-91.69068692, lat:17.19325237}}	01-04-2024	01-07-2024	1543201.97	1543201.97	1543201.97	1543201.97	1543201.97

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302419350	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0262/2024, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1651884.0, importe_modificado:1651884.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.24}}	{2419350/proyecto_PROCESO, 2419350/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419351	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0264/2024, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:958350.83, importe_modificado:958350.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.59}}	{2419351/proyecto_PROCESO, 2419351/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417128	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0294/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1001132.22, importe_modificado:1001132.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.51}}	{2417128/proyecto_PROCESO, 2417128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102344756	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0020/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999920.95, importe_modificado:2999920.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.2}}	{2344756/proyecto_INICIO, 2344756/proyecto_PROCESO, 2344756/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367240	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0009/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2101283.41, importe_modificado:2101283.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}	{2367240/proyecto_INICIO, 2367240/proyecto_PROCESO, 2367240/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367658	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0007/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1032905.21, importe_modificado:1032905.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.76}}	{2367658/proyecto_PROCESO, 2367658/proyecto_INICIO, 2367658/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$584.98 , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación: TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$584.98 , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación: TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$584.98 , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}}	{obs1: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}}
CHP240202374600	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0178/2024, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:743411.64, importe_modificado:743411.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2374600/proyecto_INICIO, 2374600/proyecto_PROCESO, 2374600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374621	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0070/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:349998.32, importe_modificado:349998.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.97}}	{2374621/proyecto_INICIO, 2374621/proyecto_PROCESO, 2374621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376057	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0193/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999876.07, importe_modificado:999876.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.51}}	{2376057/proyecto_INICIO, 2376057/proyecto_PROCESO, 2376057/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376428	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0098/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500001.64, importe_modificado:1500001.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2624.0}}	{2376428/proyecto_INICIO, 2376428/proyecto_PROCESO, 2376428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376784	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0101/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1231772.13, importe_modificado:1231772.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14700.0}}	{2376784/proyecto_INICIO, 2376784/proyecto_PROCESO, 2376784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377534	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0231/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1543201.97, importe_modificado:1543201.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4505.9}}	{2377534/proyecto_INICIO, 2377534/proyecto_PROCESO, 2377534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202379266	Proyecto de inversión	3352279.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3352279.35, modificado:3352279.35}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD CANAÁN - 106470	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202379723	Proyecto de inversión	642566.7	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642566.7, modificado:642566.7}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA - 107794	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202380934	Proyecto de inversión	1426384.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426384.79, modificado:1426384.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD XITPA MITADOR. - 110666	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202385621	Acción	7545000	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7545000.0, modificado:7545000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 126881	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302411985	Proyecto de inversión	1744497.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744497.77, modificado:1744497.77}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA. - 182503	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412611	Proyecto de inversión	3476879.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 186313	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412754	Proyecto de inversión	1283173.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283173.02, modificado:1283173.02}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 187105	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412824	Proyecto de inversión	2927108.71	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2927108.71, modificado:2927108.71}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 187392	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302416593	Acción	1423193	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423193.0, modificado:1423193.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212868	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302417292	Proyecto de inversión	1459080.8	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459080.8, modificado:1459080.8}}	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS - 217438	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417388	Proyecto de inversión	2952689.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2952689.77, modificado:2952689.77}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARROYO SANTA MARIA. - 217912	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417525	Proyecto de inversión	3995581.0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BUENAVISTA - 218739	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202379266	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106470	S	124	119	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	
CHP240202379723	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	107794	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	
CHP240202380934	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	110666	S	34	49	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0)}	1	
CHP240202385621	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	126881	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O[S], meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302411985	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	182503	S	43	43	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0)}	1	
CHP240302412611	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	186313	S	386	386	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0)}	1	
CHP240302412754	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187105	S	150	100	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}	1	
CHP240302412824	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187392	S	324	324	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0)}	1	
CHP240302416593	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	212868	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O[S], meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302417292	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217438	S	112	112	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0)}	1	
CHP240302417388	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217912	S	96	96	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	1	
CHP240302417525	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218739	S	110	112	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202379266	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CANAAN KILOMETRO 4 + 400 EJIDO CANAAN, 29950 CANAAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE NAZARETH, AVENIDA PALESTINA EL PROYECTO SERA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL AVENIDA, lon:-92.076622, lat:16.884124}}	01-04-2024	31-07-2024	3352279.35	3352279.35	3352279.35	3352279.35	3352279.35
CHP240202379723	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VENTANA KILOMETRO 12 + 100 EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE PALMIA LA OBRA SE LOCALIZA ENFREN, lon:-92.038646, lat:16.854524}}	01-04-2024	31-07-2024	642566.7	642566.7	642566.7	642566.7	642566.7
CHP240202380934	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1218, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR KILOMETRO 13 + 200 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, CARRETERA, lon:-92.103194, lat:16.831362}}	01-04-2024	31-07-2024	1426384.79	1426384.79	1426384.79	1426384.79	1426384.79
CHP240202385621	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-02-2024	30-09-2024	7545000	7545000	7545000	7545000	7545000
CHP240302411985	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2834, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYALA KILOMETRO 56 + 200 EJIDO PLAN DE AYALA, 29950 PLAN DE AYALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AVELLANAL-LAS TACITAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-91.598964, lat:16.688674}}	07-07-2024	07-10-2024	1744497.77	1744497.77	1744497.77	1744497.77	1744497.77
CHP240302412611	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILOMETRO 35 + 8 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA CAMPO ALEGRE-NAZARETH LA O, lon:-91.913789, lat:16.979245}}	08-07-2024	08-10-2024	3476879.05	3476879.05	3476879.05	3476879.05	3476879.05
CHP240302412754	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 15 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO UNAS CUAD, lon:-92.21645781, lat:16.81876474}}	08-07-2024	08-10-2024	1283173.02	1283173.02	1283173.02	1283173.02	1283173.02
CHP240302412824	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA KILOMETRO 35 + 8 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUIE Y CARRETERA CARR. INTERNACIONAL A PALENQUIE-R, lon:-92.170976, lat:16.979328}}	09-07-2024	09-10-2024	2927108.71	2927108.71	2927108.71	2927108.71	2927108.71
CHP240302416593	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-03-2024	30-09-2024	1423193	1423193	1423193	1423193	1423193
CHP240302417292	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA, lon:-91.48340495, lat:16.56297668}}	01-08-2024	01-10-2024	1459080.8	1459080.8	1459080.8	1459080.8	1459080.8
CHP240302417388	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO SANTA MARIA KILOMETRO 67 + 400 EJIDO ARROYO SANTA MARIA, 29950 ARROYO SANTA MARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA ARROYO S, lon:-91.69503, lat:16.87107277}}	01-08-2024	01-10-2024	2952689.77	2952689.77	2952689.77	2952689.77	2952689.77
CHP240302417525	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3046, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 120 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTIN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE LOS PINOS LA OBRA S, lon:-91.9955766, lat:16.85065594}}	01-08-2024	31-12-2024	3995581	3995581	3995581	3995581	3995581

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202379266	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0125/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3352279.35, importe_modificado:3352279.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2379266/proyecto_INICIO, 2379266/proyecto_PROCESO, 2379266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379723	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0129/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:642566.7, importe_modificado:642566.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2379723/proyecto_INICIO, 2379723/proyecto_PROCESO, 2379723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380934	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0127/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1426384.79, importe_modificado:1426384.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	{2380934/proyecto_INICIO, 2380934/proyecto_PROCESO, 2380934/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202385621	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1097953.99, importe_modificado:1097953.99}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2385621/proyecto_PROCESO, 2385621/proyecto_INICIO, 2385621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302411985	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0114/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1744497.77, importe_modificado:1744497.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}	{2411985/proyecto_INICIO, 2411985/proyecto_FIN, 2411985/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412611	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0117/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}	{2412611/proyecto_INICIO, 2412611/proyecto_FIN, 2412611/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412754	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0060/2024, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1283173.02, importe_modificado:1283173.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	{2412754/proyecto_INICIO, 2412754/proyecto_FIN, 2412754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412824	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0133/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2927108.71, importe_modificado:2927108.71}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}	{2412824/proyecto_INICIO, 2412824/proyecto_FIN, 2412824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302416593	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FAISMUN-030 EPR-2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1423190.0, importe_modificado:1423190.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2416593/proyecto_INICIO, 2416593/proyecto_FIN, 2416593/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417292	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0297/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1459080.8, importe_modificado:1459080.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}}	{2417292/proyecto_PROCESO, 2417292/proyecto_FIN, 2417292/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417388	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0301/2024, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2952689.77, importe_modificado:2952689.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2417388/proyecto_INICIO, 2417388/proyecto_FIN, 2417388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417525	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0197/2024, contratista:LIJANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{2417525/proyecto_INICIO, 2417525/proyecto_PROCESO, 2417525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302417962	Proyecto de inversión	2996680.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996680.01, modificado:2996680.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418333	Proyecto de inversión	7821220.11	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7821220.11, modificado:7818541.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418439	Proyecto de inversión	4262610.14	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4262610.14, modificado:4262610.14}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419253	Proyecto de inversión	1999822.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999822.67, modificado:1999822.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419342	Proyecto de inversión	999935.88	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999935.88, modificado:999935.88}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419735	Proyecto de inversión	2744428.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2744428.07, modificado:2744428.07}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419766	Acción	430005.04	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}}	7	Chiapas	59	Ocosingo		
2024		3	CHP240302419906	Proyecto de inversión	498900.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498900.93, modificado:498900.93}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420114	Proyecto de inversión	1888549.35	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888549.35, modificado:1888549.35}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420421	Proyecto de inversión	2828455.69	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2828455.69, modificado:2828455.69}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423371	Proyecto de inversión	763855.32	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763855.32, modificado:763855.32}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302417962	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221721	5	687	651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}	1
CHP240302418333	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223565	5	83	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}	1
CHP240302418439	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224046	5	115	152	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}	1
CHP240302419253	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229500	5	196	196	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:988.7, meta_modificada:988.7}}	1
CHP240302419342	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230028	5	184	175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1
CHP240302419735	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232149	5	346	369	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}	1
CHP240302419766	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232518	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
CHP240302419906	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	233413	5	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.8, meta_modificada:903.8}}	1
CHP240302420114	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234389	5	237	225	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}	1
CHP240302420421	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235915	5	2234	2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}}	1
CHP240302423371	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253858	5	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417962	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 74 + 300 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-91.61419212, lat:16.75569128}}	01-08-2024	01-11-2024	2996680.01	2996680.01	2996680.01	2996680.01	2996680.01
CHP240302418333	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 600 EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA, lon:-92.10091436, lat:16.84100213}}	01-08-2024	31-12-2024	7818541.8	7818541.8	7818541.8	7818541.8	7818541.8
CHP240302418439	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 + 12 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LOMA BONIT, lon:-92.10510108, lat:16.87279993}}	01-08-2024	31-12-2024	4262610.14	4262610.14	4262610.14	4262610.14	4262610.14
CHP240302419253	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN UNO KILOMETRO 5 + 50 EJIDO EL EDEN UNO, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE L, lon:-92.078848, lat:16.917397}}	06-08-2024	06-10-2024	1999822.67	1999822.67	1999822.67	1999822.67	1999822.67
CHP240302419342	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS VEGAS BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL BAMBU Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LAS VEGAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE EL BAMBU Y LA CALLE AGUA DULCE ENFRENTE ESTA UNA TORTILLERIA LA ILUS, lon:-92.09439185, lat:16.91901527}}	01-08-2024	01-09-2024	999935.88	999935.88	999935.88	999935.88	999935.88
CHP240302419735	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FLORE Y CALLE ROSAL, CALLE JARDIN UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE FLORES Y LA CALLE RO, lon:-91.53182165, lat:16.97084435}}	01-08-2024	01-10-2024	2744428.07	2744428.07	2744428.07	2744428.07	2744428.07
CHP240302419766	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-06-2024	31-08-2024	430005.04	430005.04	430005.04	430005.04	430005.04
CHP240302419906	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1654, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 900 EJIDO EL REFUGIO, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRERA NUEVO SUSHILA, CARRERA SAN QUINTIN LA OBRA SE LOC, lon:-92.12648617, lat:16.92559645}}	10-08-2024	10-10-2024	498900.93	498900.93	498900.93	498900.93	498900.93
CHP240302420114	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PIMIENTA, CALLE DELICIAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL, lon:-92.02714486, lat:16.89518003}}	01-08-2024	01-10-2024	1888549.35	1888549.35	1888549.35	1888549.35	1888549.35
CHP240302420421	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 12 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN TOMAS, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL FRENTE, lon:-92.26237041, lat:16.90445954}}	01-08-2024	01-10-2024	2828455.69	2828455.69	2828455.69	2828455.69	2828455.69
CHP240302423371	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 3 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIA, lon:-92.105738, lat:16.889588}}	20-08-2024	20-10-2024	763855.32	763855.32	763855.32	763855.32	763855.32

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417962	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0255/2024, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996680.01, importe_modificado:2996680.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}}	[2417962/proyecto_FIN, 2417962/proyecto_PROCESO, 2417962/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418333	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0234/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7818541.8, importe_modificado:7818541.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}}	[2418333/proyecto_INICIO, 2418333/proyecto_FIN, 2418333/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,678.31, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,678.31, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,678.31, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}}	{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-10-08}}
CHP240302418439	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0255/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4262610.14, importe_modificado:4262610.14}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}	[2418439/proyecto_FIN, 2418439/proyecto_PROCESO, 2418439/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419253	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0333/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999822.67, importe_modificado:1999822.67}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:988.7}}	[2419253/proyecto_INICIO, 2419253/proyecto_PROCESO, 2419253/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419342	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0256/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999935.88, importe_modificado:999935.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}	[2419342/proyecto_PROCESO, 2419342/proyecto_FIN, 2419342/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419735	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0270/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2744428.07, importe_modificado:2744428.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}}	[2419735/proyecto_INICIO, 2419735/proyecto_FIN, 2419735/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419766	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0141/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	[2419766/proyecto_INICIO, 2419766/proyecto_FIN, 2419766/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419906	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0340/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:498900.93, importe_modificado:498900.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.8}}	[2419906/proyecto_INICIO, 2419906/proyecto_FIN, 2419906/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420114	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0282/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1888549.35, importe_modificado:1888549.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}}	[2420114/proyecto_INICIO, 2420114/proyecto_FIN, 2420114/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420421	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0010/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2828455.69, importe_modificado:2828455.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6600.0}}	[2420421/proyecto_INICIO, 2420421/proyecto_FIN, 2420421/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423371	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0369/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:763855.32, importe_modificado:763855.32}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	[2423371/proyecto_INICIO, 2423371/proyecto_FIN, 2423371/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302423373	Proyecto de inversión	6471423.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6471423.53, modificado:6469352.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302425199	Proyecto de inversión	581851.93	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581851.93, modificado:581851.93}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369235	Proyecto de inversión	2421910.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421910.08, modificado:2421910.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369471	Proyecto de inversión	1998165.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998165.01, modificado:1998165.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376130	Proyecto de inversión	1999522.43	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999522.43, modificado:1999522.43}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377487	Proyecto de inversión	3010943.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3010943.27, modificado:3010943.27}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202380744	Proyecto de inversión	3785206.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3785206.25, modificado:3785206.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412405	Proyecto de inversión	3262503.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3262503.15, modificado:3262503.15}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412720	Proyecto de inversión	2499909.31	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499909.31, modificado:2499909.31}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412768	Proyecto de inversión	4599539.8	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599539.8, modificado:4599539.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302413076	Proyecto de inversión	3177356	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3177356.0, modificado:3177356.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302413149	Proyecto de inversión	2809507.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809507.75, modificado:2809507.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302423373	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253886	5	288	288	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0)}	1	
CHP240302425199	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267739	5	284	284	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0)}	1	
CHP240202369235	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	75479	5	78	78	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0)}	1	
CHP240202369471	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76274	5	106	88	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0)}	1	
CHP240202376130	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	95939	5	34	34	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0)}	1	
CHP240202377487	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101357	5	663	617	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0)}	1	
CHP240202380744	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	110145	5	40	41	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0)}	1	
CHP240302412405	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	185306	5	266	266	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0)}	1	
CHP240302412720	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	186985	5	324	324	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0)}	1	
CHP240302412768	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187150	5	294	294	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0)}	1	
CHP240302413076	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	188492	5	350	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0)}	1	
CHP240302413149	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	188902	5	274	274	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302423373	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILOMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL, lon:-91.667568, lat:16.680941]}	20-08-2024	20-10-2024	6469352.59	6469352.59	6469352.59	6469352.59	6469352.59
CHP240302425199	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1415, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - RINCON MANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 100 EJIDO RINCON MANGO, 29950 RINCON MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONETE SINAI Y TERRACERIA LA CUEVA, TERRACERIA RINCON MANGO LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.90494, lat:16.818196]}	25-08-2024	25-10-2024	581851.93	581851.93	581851.93	581851.93	581851.93
CHP240202369235	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILOMETRO 4 + 600 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CARRETERA MUMUNTIK , lon:-92.106492, lat:16.880716]}	01-04-2024	01-07-2024	2421910.08	2421910.08	2421910.08	2421910.08	2421910.08
CHP240202369471	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:2890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - KUKULKAN KILOMETRO 10 + 200 EJIDO KUKULKAN, 29950 KUKULKAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y CARRETERA PRIMER POBLADO ZAPATISTA, CARRETERA SEGUNDO POBLADO ZAPATISTA LA, lon:-92.00124534, lat:16.88983236]}	01-04-2024	01-07-2024	1998165.01	1998165.01	1998165.01	1998165.01	1998165.01
CHP240202376130	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MILENIO BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE DURANGO, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES LA REFORMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MILENIO QUE SE, lon:-92.07726944, lat:16.90835914]}	01-04-2024	01-07-2024	1999522.43	1999522.43	1999522.43	1999522.43	1999522.43
CHP240202377487	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILOMETRO 52 + 23 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-91.41764567, lat:17.02443258]}	01-04-2024	01-07-2024	3010943.27	3010943.27	3010943.27	3010943.27	3010943.27
CHP240202380744	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ISRAEL KILOMETRO 16 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUDS Y CARRETERA JUDS-JUAN ALVAREZ, CARRETERA JUAN ALVAREZ-ISRAEL PARA LLEGAR A LA , lon:-92.094976, lat:16.814605]}	01-04-2024	31-07-2024	3785206.25	3785206.25	3785206.25	3785206.25	3785206.25
CHP240302412405	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILOMETRO 70 + 10 EJIDO E PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JATATE Y CARRETERA JATATE-SAN QUINTIN, TERRACERIA SAN , lon:-91.667568, lat:16.680941]}	08-07-2024	08-10-2024	3262503.15	3262503.15	3262503.15	3262503.15	3262503.15
CHP240302412720	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1642, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CALLE CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R, lon:-92.12615, lat:16.929834]}	08-07-2024	08-10-2024	2499909.31	2499909.31	2499909.31	2499909.31	2499909.31
CHP240302412768	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1991, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO, 29950 CHAMPA SAN AGUSTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA , lon:-91.41404811, lat:16.46664736]}	08-07-2024	08-10-2024	4599539.8	4599539.8	4599539.8	4599539.8	4599539.8
CHP240302413076	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1052, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE SUSPIRO A UNAS CUADRAS, lon:-91.72417194, lat:16.71888613]}	09-07-2024	09-10-2024	3177356	3177356	3177356	3177356	3177356
CHP240302413149	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA KILOMETRO 23 + 8 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL H, lon:-92.150252, lat:16.785656]}	09-07-2024	09-10-2024	2809507.75	2809507.75	2809507.75	2809507.75	2809507.75

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302423373	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0331/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6469352.59, importe_modificado:6469352.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}}	{2423373/proyecto_INICIO, 2423373/proyecto_FIN, 2423373/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}}
CHP240302425199	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0372/2024, contratista:ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:581851.93, importe_modificado:581851.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}	{2425199/proyecto_FIN, 2425199/proyecto_PROCESO, 2425199/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369235	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0031/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2421910.08, importe_modificado:2421910.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}	{2369235/proyecto_INICIO, 2369235/proyecto_PROCESO, 2369235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369471	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0036/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998165.01, importe_modificado:1998165.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}	{2369471/proyecto_INICIO, 2369471/proyecto_PROCESO, 2369471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376130	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0088/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999522.43, importe_modificado:1999522.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}	{2376130/proyecto_PROCESO, 2376130/proyecto_INICIO, 2376130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377487	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0230/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3010943.27, importe_modificado:3010943.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}}	{2377487/proyecto_INICIO, 2377487/proyecto_PROCESO, 2377487/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380744	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0090/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3785206.25, importe_modificado:3785206.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}	{2380744/proyecto_INICIO, 2380744/proyecto_PROCESO, 2380744/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412405	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0116/2024, contratista:JOSE CANDELAHO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3262503.15, importe_modificado:3262503.15}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:133.0}}	{2412405/proyecto_INICIO, 2412405/proyecto_FIN, 2412405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412720	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0132/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499909.31, importe_modificado:2499909.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}	{2412720/proyecto_INICIO, 2412720/proyecto_FIN, 2412720/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412768	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0062/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599539.8, importe_modificado:4599539.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}}	{2412768/proyecto_INICIO, 2412768/proyecto_FIN, 2412768/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413076	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0097/2024, contratista:INGENIERIA EN GEOMATICA, GEOFISICA Y BIOMEDICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3177356.0, importe_modificado:3177356.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}}	{2413076/proyecto_INICIO, 2413076/proyecto_FIN, 2413076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413149	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0181/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2809507.75, importe_modificado:2809507.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}}	{2413149/proyecto_INICIO, 2413149/proyecto_PROCESO, 2413149/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSALE	ENTIDAD_RESPONSALE	ID_MUNICIPIO_RESPONSALE	MUNICIPIO_RESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302413389	Proyecto de inversión	3496428.25	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496428.25, modificado:3496428.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302413505	Acción	452700.54	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452700.54, modificado:452700.54}}	7	Chiapas	59	Ocosingo		
2024		3	CHP240302417114	Proyecto de inversión	999569.97	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999569.97, modificado:999569.97}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417395	Proyecto de inversión	999999.03	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.03, modificado:999999.03}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417499	Proyecto de inversión	1562916.73	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562916.73, modificado:1562916.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417756	Proyecto de inversión	2683314.93	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683314.93, modificado:2683314.93}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418404	Proyecto de inversión	2068743.89	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068743.89, modificado:2068743.89}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419758	Proyecto de inversión	1101633.74	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101633.74, modificado:1101633.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419762	Proyecto de inversión	4523401.62	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4523401.62, modificado:4523401.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419763	Proyecto de inversión	3902892.59	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3902892.59, modificado:3902892.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419767	Acción	379575.83	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379575.83, modificado:379575.83}}	7	Chiapas	59	Ocosingo		
2024		3	CHP240302421083	Proyecto de inversión	519853.34	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519853.34, modificado:519853.34}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302413389	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	190345	S	388	388	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0)}	1
CHP240302413505	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191152	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
CHP240302417114	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216161	S	105	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.39, meta_modificada:375.39)}	1
CHP240302417395	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217938	S	145	149	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25)}	1
CHP240302417499	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218668	S	89	121	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	1
CHP240302417756	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	220358	S	65	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.5, meta_modificada:1680.5)}	1
CHP240302418404	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223941	S	43	65	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0)}	1
CHP240302419758	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232447	S	21	28	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0)}	1
CHP240302419762	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232486	S	477	446	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0)}	1
CHP240302419763	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232489	S	132	152	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0)}	1
CHP240302419767	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232520	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
CHP240302421083	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	239475	S	16	16	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302413389	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILOMETRO 31 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CA, lon:-91.875145, lat:16.885883]}	10-07-2024	10-10-2024	3496428.25	3496428.25	3496428.25	3496428.25	3496428.25
CHP240302413505	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	07-07-2024	07-08-2024	452700.54	452700.54	452700.54	452700.54	452700.54
CHP240302417114	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CIPRES MARGEN (ZQUIERDO KILOMETRO 2 + 166 BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MONTES AZULES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN B, lon:-92.10588374, lat:16.90976261]}	01-08-2024	01-10-2024	999569.97	999569.97	999569.97	999569.97	999569.97
CHP240302417395	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE LOMA BONITA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.0882883, lat:16.90647516]}	01-08-2024	01-10-2024	999999.03	999999.03	999999.03	999999.03	999999.03
CHP240302417499	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 5 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS AVELLANOS, CALLE SAN JOSE OBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PR, lon:-92.105721, lat:16.84684392]}	01-08-2024	01-10-2024	1562916.73	1562916.73	1562916.73	1562916.73	1562916.73
CHP240302417756	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:442, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SILENCIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 200 EJIDO EL SILENCIO, 29950 EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTEUBANO, CARRETERA MONTEUBANO-EL SILENCIO L, lon:-91.67881249, lat:17.1091815]}	01-08-2024	01-10-2024	2683314.93	2683314.93	2683314.93	2683314.93	2683314.93
CHP240302418404	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:746, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 79 + 100 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE NUEVO CARIBAL LA OBRA SE LOCALIZA PASND, lon:-91.68510633, lat:16.99888386]}	01-08-2024	01-11-2024	2068743.89	2068743.89	2068743.89	2068743.89	2068743.89
CHP240302419758	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA PASND LA CALLE PINOS Y LA CALLE ORQUIDEAS ENFRENTE ESTA UN SALON DE USO, lon:-92.0871177, lat:16.90381299]}	01-08-2024	01-11-2024	1101633.74	1101633.74	1101633.74	1101633.74	1101633.74
CHP240302419762	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 800 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TONINA, CALLE REFORMA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASND LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.89939514, lat:16.95878848]}	01-08-2024	31-12-2024	4523401.62	4523401.62	4523401.62	4523401.62	4523401.62
CHP240302419763	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 42 + 800 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFUGIO, CALLE MACEDONIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASND LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.8421103, lat:16.98251834]}	01-08-2024	31-12-2024	3902892.59	3902892.59	3902892.59	3902892.59	3902892.59
CHP240302419767	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	01-06-2024	31-08-2024	379575.83	379575.83	379575.83	379575.83	379575.83
CHP240302421083	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILOMETRO 3 + 300 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA AMATITLAN, CARRETERA SANTA CRUZ CHACSI , lon:-92.116954, lat:16.894524]}	15-08-2024	15-10-2024	519853.34	519853.34	519853.34	519853.34	519853.34

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302413389	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0247/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3496428.25, importe_modificado:3496428.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}}	[2413389/proyecto_PROCESO, 2413389/proyecto_INICIO, 2413389/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413505	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0319/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:452700.54, importe_modificado:452700.54}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	[2413505/proyecto_INICIO, 2413505/proyecto_FIN, 2413505/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417114	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0293/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999569.97, importe_modificado:999569.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.39}}	[2417114/proyecto_PROCESO, 2417114/proyecto_FIN, 2417114/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417395	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0302/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.03, importe_modificado:999999.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.25}}	[2417395/proyecto_PROCESO, 2417395/proyecto_INICIO, 2417395/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417499	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0151/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562916.73, importe_modificado:1562916.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	[2417499/proyecto_INICIO, 2417499/proyecto_FIN, 2417499/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417756	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0308/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2683314.93, importe_modificado:2683314.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.5}}	[2417756/proyecto_INICIO, 2417756/proyecto_FIN, 2417756/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418404	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0248/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2068743.89, importe_modificado:2068743.89}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	[2418404/proyecto_INICIO, 2418404/proyecto_FIN, 2418404/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419758	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0273/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1101633.74, importe_modificado:1101633.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	[2419758/proyecto_INICIO, 2419758/proyecto_FIN, 2419758/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419762	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0276/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4523401.62, importe_modificado:4523401.62}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}	[2419762/proyecto_PROCESO, 2419762/proyecto_INICIO, 2419762/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419763	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0277/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3902892.59, importe_modificado:3902892.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}}	[2419763/proyecto_FIN, 2419763/proyecto_PROCESO, 2419763/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419767	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0387/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:379575.83, importe_modificado:379575.83}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	[2419767/proyecto_FIN, 2419767/proyecto_INICIO, 2419767/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421083	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0343/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:519853.34, importe_modificado:519853.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	[2421083/proyecto_FIN, 2421083/proyecto_PROCESO, 2421083/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302422189	Proyecto de inversión	2690834.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2690834.08, modificado:2690834.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422214	Proyecto de inversión	4034431.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4034431.56, modificado:4034431.56}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302424234	Proyecto de inversión	2199876.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199876.92, modificado:2199876.92}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343451	Proyecto de inversión	3099931.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099931.01, modificado:3099931.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240102343898	Proyecto de inversión	2999243.77	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999243.77, modificado:2999243.77}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202367319	Proyecto de inversión	2996425.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996425.17, modificado:2996425.17}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377384	Proyecto de inversión	5287826.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5287826.23, modificado:5287826.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377569	Proyecto de inversión	2786947.94	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2786947.94, modificado:2786947.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202377645	Proyecto de inversión	826504	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826504.0, modificado:826504.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202379353	Proyecto de inversión	544862.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544862.99, modificado:544862.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412855	Proyecto de inversión	2976289.56	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976289.56, modificado:2976289.56}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412897	Proyecto de inversión	1671607.09	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671607.09, modificado:1671607.09}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302422189	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245142	5	298	298	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0)}	1	
CHP240302422214	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245229	5	50	51	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0)}	1	
CHP240302424234	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	262905	5	41	36	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:671.55, meta_modificada:671.55)}	1	
CHP240102343451	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	11456	5	95	98	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	1	
CHP240102343898	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	14856	5	92	92	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:645.57, meta_modificada:645.57)}	1	
CHP240202367319	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	69335	5	650	650	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:325.0, meta_modificada:325.0)}	1	
CHP240202377384	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101068	5	456	456	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0)}	1	
CHP240202377569	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101525	5	618	636	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6011.0, meta_modificada:6011.0)}	1	
CHP240202377645	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101657	5	152	76	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	
CHP240202379353	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	105015	5	85	110	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:181.91, meta_modificada:181.91)}	1	
CHP240302412855	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187538	5	280	280	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	1	
CHP240302412897	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187706	5	188	188	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302422189	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MIGUEL HI, lon:-91.624494, lat:16.906561}}	15-08-2024	15-10-2024	2690834.08	2690834.08	2690834.08	2690834.08	2690834.08
CHP240302422214	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO YAALCHEN KILOMETRO 44 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULILA Y CARRETERA CUXULILA-ABASOLO, CARRETERA ABASOLO-TENANGO , lon:-92.26778175, lat:16.91312509}}	15-08-2024	15-10-2024	4034431.56	4034431.56	4034431.56	4034431.56	4034431.56
CHP240302424234	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILOMETRO 25 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TOLVILIA, TERRACERIA TZONTEALIA PARTIMOS DE LA , lon:-92.33268486, lat:16.91400186}}	20-08-2024	20-10-2024	2199876.92	2199876.92	2199876.92	2199876.92	2199876.92
CHP240102343451	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 + 200 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA SAN JUAN CANCUC, CAMINO TUNIMAL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO L, lon:-92.31220323, lat:16.90852247}}	20-02-2024	20-05-2024	3099931.01	3099931.01	3099931.01	3099931.01	3099931.01
CHP240102343898	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILOMETRO 21 + 700 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS GIRASOLES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA NUEVO LEON LA OBRA S, lon:-92.18765694, lat:16.81128012}}	20-02-2024	20-05-2024	2999243.77	2999243.77	2999243.77	2999243.77	2999243.77
CHP240202367319	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 600 BARRIO CAMPO ALEGRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE TULIPAN, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE, lon:-92.09429111, lat:16.92189722}}	01-04-2024	01-07-2024	2996425.17	2996425.17	2996425.17	2996425.17	2996425.17
CHP240202377384	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1300, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD KILOMETRO 87 + 800 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO SAN RAMON, CAMINO LA LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE , lon:-91.44784696, lat:16.50938671}}	01-04-2024	01-07-2024	5287826.23	5287826.23	5287826.23	5287826.23	5287826.23
CHP240202377569	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 12 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTOBAL COLON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CHIAPAS, CALLE COLON LO OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA A, lon:-91.63429738, lat:17.19298016}}	01-04-2024	01-07-2024	2786947.94	2786947.94	2786947.94	2786947.94	2786947.94
CHP240202377645	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.21285021, lat:16.95801333}}	01-04-2024	01-07-2024	826504	826504	826504	826504	826504
CHP240202379353	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMINGUEZ Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ISIDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PREPARATORIA COBACH 16 QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOMINGUEZ ENTRE LA CALL, lon:-92.08546, lat:16.90394}}	01-04-2024	31-07-2024	544862.99	544862.99	544862.99	544862.99	544862.99
CHP240302412855	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANIA TZEITAL KILOMETRO 130 + 100 EJIDO LACANIA TZEITAL, 29950 LACANIA TZEITAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ASIA Y TERRACERIA LACANIA TZEITAL, TERRACERIA CINTALAPA LO OB, lon:-91.297627, lat:16.941671}}	09-07-2024	09-10-2024	2976289.56	2976289.56	2976289.56	2976289.56	2976289.56
CHP240302412897	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CHORRO KILOMETRO 1 + 100 BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE ON PNIENTE SU, lon:-92.09593373, lat:16.90585315}}	09-07-2024	09-10-2024	1671607.09	1671607.09	1671607.09	1671607.09	1671607.09

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302422189	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0357/2024, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2690834.08, importe_modificado:2690834.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:149.0}}	[2422189/proyecto_FIN, 2422189/proyecto_INICIO, 2422189/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422214	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0366/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4034431.56, importe_modificado:4034431.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	[2422214/proyecto_INICIO, 2422214/proyecto_FIN, 2422214/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302424234	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0375/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199876.92, importe_modificado:2199876.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.55}}	[2424234/proyecto_INICIO, 2424234/proyecto_FIN, 2424234/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343451	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0049/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3099931.01, importe_modificado:3099931.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}	[2343451/proyecto_INICIO, 2343451/proyecto_PROCESO, 2343451/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240102343898	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0029/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999243.77, importe_modificado:2999243.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.57}}	[2343898/proyecto_PROCESO, 2343898/proyecto_INICIO, 2343898/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367319	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0012/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996425.17, importe_modificado:2996425.17}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:325.0}}	[2367319/proyecto_PROCESO, 2367319/proyecto_INICIO, 2367319/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377384	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0113/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5287826.23, importe_modificado:5287826.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}}	[2377384/proyecto_PROCESO, 2377384/proyecto_INICIO, 2377384/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377569	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0232/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2786947.94, importe_modificado:2786947.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6011.0}}	[2377569/proyecto_PROCESO, 2377569/proyecto_INICIO, 2377569/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377645	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0237/2024, contratista:JUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:826504.0, importe_modificado:826504.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	[2377645/proyecto_INICIO, 2377645/proyecto_PROCESO, 2377645/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379353	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0122/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:544862.99, importe_modificado:544862.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.91}}	[2379353/proyecto_INICIO, 2379353/proyecto_PROCESO, 2379353/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412855	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0146/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTEIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2976289.56, importe_modificado:2976289.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}	[2412855/proyecto_INICIO, 2412855/proyecto_FIN, 2412855/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412897	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0154/2024, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1671607.09, importe_modificado:1671607.09}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}}	[2412897/proyecto_FIN, 2412897/proyecto_PROCESO, 2412897/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302413176	Proyecto de inversión	2547916.82	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2547916.82, modificado:2547916.82}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DOS - 189041	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413230	Proyecto de inversión	2508901.94	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508901.94, modificado:2508901.94}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 189406	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413485	Acción	461571.11	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461571.11, modificado:461571.11}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191031	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302413493	Acción	310741.22	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310741.22, modificado:310741.22}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191099	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302413518	Acción	430005.04	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191231	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302417156	Proyecto de inversión	999993.59	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.59, modificado:999993.59}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 216519	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417457	Proyecto de inversión	1100001.98	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100001.98, modificado:1100001.98}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 218406	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417501	Proyecto de inversión	1745044.26	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745044.26, modificado:1745044.26}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE VERAPAZ - 218675	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417527	Proyecto de inversión	1000045.05	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000045.05, modificado:1000045.05}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL ARROYO - 218743	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417950	Proyecto de inversión	3338845	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338845.0, modificado:3338845.0}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA COROZAL - 221656	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302419182	Proyecto de inversión	1107877.24	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107877.24, modificado:1107877.24}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 228728	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302419190	Proyecto de inversión	999999.87	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.87, modificado:999999.87}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR - 228786	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302413176	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	189041	5	196	208	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0)}	1	
CHP240302413230	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	189406	5	130	150	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0)}	1	
CHP240302413485	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191031	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302413493	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191099	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302413518	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191231	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302417156	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	216519	S	100	115	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.3, meta_modificada:259.3)}	1	
CHP240302417457	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218406	S	276	317	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:15614.0, meta_modificada:15614.0)}	1	
CHP240302417501	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218675	S	233	226	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0)}	1	
CHP240302417527	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218743	S	355	397	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0)}	1	
CHP240302417950	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221656	S	145	147	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0)}	1	
CHP240302419182	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228728	S	36	36	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0)}	1	
CHP240302419190	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228786	S	100	115	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302413176	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 60 + 100 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ROSAS DOS, CALLE EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CA, lon:-91.67755994, lat:16.94978693}}	09-07-2024	09-10-2024	2547916.82	2547916.82	2547916.82	2547916.82	2547916.82
CHP240302413230	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 400 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE E, lon:-91.95934073, lat:16.883955}}	09-07-2024	09-10-2024	2508901.94	2508901.94	2508901.94	2508901.94	2508901.94
CHP240302413485	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	07-07-2024	07-08-2024	461571.11	461571.11	461571.11	461571.11	461571.11
CHP240302413493	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	07-07-2024	07-08-2024	310741.22	310741.22	310741.22	310741.22	310741.22
CHP240302413518	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	07-07-2024	07-08-2024	430005.04	430005.04	430005.04	430005.04	430005.04
CHP240302417156	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE COLIBRÍ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TORTILLERIA LA DELICIOSA UBICADA EN LA CALLE CANARIO ENTRE CALLE GUACAMAYAS Y L, lon:-92.07043846, lat:16.9026659}}	01-08-2024	01-10-2024	999993.59	999993.59	999993.59	999993.59	999993.59
CHP240302417457	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 12 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TACITAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-91.53576694, lat:16.66765995}}	01-08-2024	01-09-2024	1100001.98	1100001.98	1100001.98	1100001.98	1100001.98
CHP240302417501	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 5 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSE VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS DELICIAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-91.98812427, lat:16.90865259}}	01-08-2024	31-12-2024	1745044.26	1745044.26	1745044.26	1745044.26	1745044.26
CHP240302417527	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA CALLE NIÑOS H, lon:-92.11174127, lat:16.9096293}}	01-08-2024	31-12-2024	1000045.05	1000045.05	1000045.05	1000045.05	1000045.05
CHP240302417950	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE LO, lon:-91.53042863, lat:16.55670261}}	01-08-2024	01-10-2024	3338845	3338845	3338845	3338845	3338845
CHP240302419182	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 200 EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LIENZON CHARRO LOS CAPORALES DE LA SELVA Y TERRACERA PRINCIPAL, CAMINO EL LIMON PARA LLEGAR A, lon:-92.032755, lat:16.911348}}	06-08-2024	06-10-2024	1107877.24	1107877.24	1107877.24	1107877.24	1107877.24
CHP240302419190	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA MARTIR QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN PED, lon:-92.0906791, lat:16.88879437}}	06-08-2024	06-10-2024	999999.87	999999.87	999999.87	999999.87	999999.87

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302413176	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0103/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2547916.82, importe_modificado:2547916.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}}	{2413176/proyecto_INICIO, 2413176/proyecto_FIN, 2413176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413230	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0107/2024, contratista:SIDRO GUADALUPE VERA CEUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024VECI920402HV4, monto:2508901.94, importe_modificado:2508901.94}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}}	{2413230/proyecto_INICIO, 2413230/proyecto_FIN, 2413230/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413485	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0195/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:461571.11, importe_modificado:461571.11}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413485/proyecto_PROCESO, 2413485/proyecto_INICIO, 2413485/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413493	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0317/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:310741.22, importe_modificado:310741.22}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413493/proyecto_INICIO, 2413493/proyecto_PROCESO, 2413493/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413518	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0142/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413518/proyecto_INICIO, 2413518/proyecto_FIN, 2413518/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417156	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0295/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999993.59, importe_modificado:999993.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.3}}	{2417156/proyecto_INICIO, 2417156/proyecto_FIN, 2417156/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417457	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0102/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100001.98, importe_modificado:1100001.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15614.0}}	{2417457/proyecto_INICIO, 2417457/proyecto_FIN, 2417457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417501	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0153/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1745044.26, importe_modificado:1745044.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}	{2417501/proyecto_PROCESO, 2417501/proyecto_FIN, 2417501/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417527	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0198/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000045.05, importe_modificado:1000045.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}	{2417527/proyecto_INICIO, 2417527/proyecto_FIN, 2417527/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417950	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0212/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3338845.0, importe_modificado:3338845.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}}	{2417950/proyecto_INICIO, 2417950/proyecto_FIN, 2417950/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419182	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0326/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107877.24, importe_modificado:1107877.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{2419182/proyecto_INICIO, 2419182/proyecto_FIN, 2419182/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419190	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0327/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}}	{2419190/proyecto_INICIO, 2419190/proyecto_FIN, 2419190/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302420344	Proyecto de inversión	999790.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999790.53, modificado:999790.53}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 235519	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302420392	Proyecto de inversión	2000005.2	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000005.2, modificado:2000005.2}}	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 235786	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302420413	Proyecto de inversión	2913147.05	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2913147.05, modificado:2913147.05}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 235889	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302420418	Proyecto de inversión	3082529.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082529.74, modificado:3082529.74}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 235903	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302421076	Proyecto de inversión	1999852.84	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999852.84, modificado:1999852.84}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATELITE DOS - 239425	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302422207	Proyecto de inversión	1396117.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396117.18, modificado:1396117.18}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 245199	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302423385	Proyecto de inversión	996427.17	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996427.17, modificado:996427.17}}	REHABILITACION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 254491	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302423753	Proyecto de inversión	3751802.5	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MONTELIBANO BARRIO LA SELVA - 258918	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302424241	Proyecto de inversión	1000002.5	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000002.5, modificado:1000002.5}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA UNO BARRIO DOS - 262937	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202363555	Proyecto de inversión	3999602.7	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999602.7, modificado:3999602.7}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO LAS PALMAS - 53919	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202367530	Proyecto de inversión	4000000	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO EL TEMPLO. - 70008	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302420344	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235519	5	39	63	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:583.88, meta_modificada:583.88)}	1	
CHP240302420392	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235786	5	146	147	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:217.0, meta_modificada:217.0)}	1	
CHP240302420413	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235889	5	119	118	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:6800.0, meta_modificada:6800.0)}	1	
CHP240302420418	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235903	5	255	258	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:7200.0, meta_modificada:7200.0)}	1	
CHP240302421076	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	239425	5	330	300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:979.4, meta_modificada:979.4)}	1	
CHP240302422207	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245199	5	60	60	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	1	
CHP240302423385	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	254491	5	96	96	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:75.52, meta_modificada:75.52)}	1	
CHP240302423753	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	258918	5	340	340	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0)}	1	
CHP240302424241	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	262937	5	282	282	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:11375.0, meta_modificada:11375. 0)}	1	
CHP240202363555	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	53919	5	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}	1	
CHP240202367530	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	70008	5	1114	1114	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2422.2, meta_modificada:2422.2)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302420344	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL FRESNO, CALLE NUEVO MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA A 120.00 MTS AL ESTE DE LA CALLE LOS NOGALES ES UN TRAMO DE 583.88 , lon:-92.09982064, lat:16.89880346}}	01-08-2024	01-10-2024	999790.53	999790.53	999790.53	999790.53	999790.53
CHP240302420392	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 600 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA EL CENTRO, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE COROZAL CERCA DE, lon:-91.56050079, lat:16.86231233}}	01-08-2024	01-11-2024	2000005.2	2000005.2	2000005.2	2000005.2	2000005.2
CHP240302420413	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATHIJUTZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 100 EJIDO PATHIJUTZ, 29950 PATHIJUTZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE LA GARRUCHA, CALLE DON IJUAN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL A, lon:-91.73725068, lat:16.7380529}}	01-08-2024	01-09-2024	2913147.05	2913147.05	2913147.05	2913147.05	2913147.05
CHP240302420418	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 12 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE SANTA JULIA, CALLE SANTA CLARA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE TON, lon:-91.65683105, lat:16.91626957}}	01-08-2024	01-09-2024	3082529.74	3082529.74	3082529.74	3082529.74	3082529.74
CHP240302421076	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SATELITE DOS BARRIO VILLA SATELITE DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE SATURNO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE NATACION AQUA MUNDO UBI, lon:-92.08100849, lat:16.89849981}}	15-08-2024	15-10-2024	1999852.84	1999852.84	1999852.84	1999852.84	1999852.84
CHP240302422207	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 20 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE LA ESTRELLA LA OBRA , lon:-92.097605, lat:16.877721}}	15-08-2024	15-10-2024	1396117.18	1396117.18	1396117.18	1396117.18	1396117.18
CHP240302423385	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL BELLA VISTA UB, lon:-92.103028, lat:16.907319}}	20-08-2024	20-10-2024	996427.17	996427.17	996427.17	996427.17	996427.17
CHP240302423753	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MONTELIBANO BARRIO LA SELVA KILOMETRO 67 + 8 EJIDO MONTELIBANO BARRIO LA SELVA, 29950 MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE MUK'UL TE', CALLE VICENTE GUE, lon:-91.62360937, lat:16.90566561}}	20-08-2024	20-10-2024	3751802.5	3751802.5	3751802.5	3751802.5	3751802.5
CHP240302424241	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO BARRIO DOS KILOMETRO 20 + 50 EJIDO LA FRONTERA UNO BARRIO DOS, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBACA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERÍA, lon:-92.28462806, lat:16.93249944}}	20-08-2024	20-10-2024	1000002.5	1000002.5	1000002.5	1000002.5	1000002.5
CHP240202363555	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHUA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA A UN LADO DE UNA PAP, lon:-92.09600118, lat:16.89796169}}	01-04-2024	01-07-2024	3999602.7	3999602.7	3999602.7	3999602.7	3999602.7
CHP240202367530	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA EL TEMPLO BARRIO EL TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CARCAJOS Y CALLE LA PLANTA, CALLE LAS PALOMAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE ABARROTES Y PAPELERIA VELAZQUEZ UBICADA SOBRE AVENIDA EL TEMPLO ES, lon:-92.21115572, lat:16.82367828}}	01-04-2024	01-07-2024	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302420344	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0287/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999790.53, importe_modificado:999790.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.88}}	{2420344/proyecto_PROCESO, 2420344/proyecto_INICIO, 2420344/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420392	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0290/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000005.2, importe_modificado:2000005.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}	{2420392/proyecto_FIN, 2420392/proyecto_PROCESO, 2420392/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420413	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0001/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2913147.05, importe_modificado:2913147.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}}	{2420413/proyecto_INICIO, 2420413/proyecto_FIN, 2420413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420418	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0002/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3082529.74, importe_modificado:3082529.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7200.0}}	{2420418/proyecto_INICIO, 2420418/proyecto_FIN, 2420418/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421076	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0342/2024, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999852.84, importe_modificado:1999852.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.4}}	{2421076/proyecto_PROCESO, 2421076/proyecto_INICIO, 2421076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422207	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0365/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396117.18, importe_modificado:1396117.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{2422207/proyecto_PROCESO, 2422207/proyecto_FIN, 2422207/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423385	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0378/2024, contratista:FRAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:996427.17, importe_modificado:996427.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.52}}	{2423385/proyecto_PROCESO, 2423385/proyecto_INICIO, 2423385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423753	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0381/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}	{2423753/proyecto_INICIO, 2423753/proyecto_FIN, 2423753/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302424241	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0385/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000002.5, importe_modificado:1000002.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11375.0}}	{2424241/proyecto_PROCESO, 2424241/proyecto_INICIO, 2424241/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202363555	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0018/2024, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999602.7, importe_modificado:3999602.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}	{2363555/proyecto_INICIO, 2363555/proyecto_PROCESO, 2363555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs5: {observación: inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:ashleyardriguez, fecha:2024-10-18}}
CHP240202367530	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0023/2024, contratista:FRAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.2}}	{2367530/proyecto_PROCESO, 2367530/proyecto_INICIO, 2367530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202369681	Proyecto de inversión	1097953.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097953.99, modificado:1096993.97}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Rehabilitación de Pavimentación en Ocosingo en la Localidad Ocosingo Barrio Herradero - 76711	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202369705	Proyecto de inversión	1104002.91	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104002.91, modificado:1104002.91}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Rehabilitación de Pavimentación en Ocosingo en la Localidad Ocosingo Barrio Los Pinos - 76767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202373272	Proyecto de inversión	3443314.64	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443314.64, modificado:3443314.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 85953	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202375627	Proyecto de inversión	2531514.86	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531514.86, modificado:2531514.86}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 96105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202377604	Proyecto de inversión	2658936.6	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658936.6, modificado:2658936.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA SAMARIA. - 101573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202380285	Proyecto de inversión	1569790.58	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569790.58, modificado:1569790.58}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 109155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412698	Proyecto de inversión	2036850.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036850.01, modificado:2036850.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 186887	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412728	Proyecto de inversión	3209824.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209824.34, modificado:3209824.34}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 187012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412944	Proyecto de inversión	2411242.8	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2411242.8, modificado:2411242.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA. - 187921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412977	Proyecto de inversión	3420777.15	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3420777.15, modificado:3420777.15}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 188105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413470	Acción	423123.43	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423123.43, modificado:423123.43}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190914	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202369681	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76711	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:795.64, meta_modificada:795.64)}	1	
CHP240202369705	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	76767	5	120	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:780.0, meta_modificada:780.0)}	1	
CHP240202373272	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85953	5	3606	3606	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:829.02, meta_modificada:829.02)}	1	
CHP240202375627	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	96105	5	110	110	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0)}	1	
CHP240202377604	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	101573	5	361	349	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}	1	
CHP240202380285	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	109155	5	55	50	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	1	
CHP240302412698	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	186887	5	192	192	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0)}	1	
CHP240302412728	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187012	5	233	226	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0)}	1	
CHP240302412944	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187921	5	163	156	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0)}	1	
CHP240302412977	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	188105	5	494	478	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0)}	1	
CHP240302413470	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	190914	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI OS),meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240202369681	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL HERRADERO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE PROF. GENARO VAZQUEZ, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBR, lon:-92.09213591, lat:16.91753707}}	01-04-2024	01-07-2024	1096993.97	1096993.97	1096993.97	1096993.97	1096993.97
CHP240202369705	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO LOS PINOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA PONIENTE, lon:-92.07909557, lat:16.90515519}}	01-04-2024	01-07-2024	1104002.91	1104002.91	1104002.91	1104002.91	1104002.91
CHP240202373272	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y CALLE DIAZ, CALLE DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL AUDITORIO GANADERO DE NUEVA PALESTINA EN EL BOULEVARD CENTRAL, lon:-91.265182, lat:16.815209}}	01-04-2024	01-07-2024	3443314.64	3443314.64	3443314.64	3443314.64	3443314.64
CHP240202375627	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA , lon:-91.871876, lat:16.982296}}	01-04-2024	01-07-2024	2531514.86	2531514.86	2531514.86	2531514.86	2531514.86
CHP240202377604	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1340, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 20 EJIDO NUEVO SAMARIA, 29950 NUEVA SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE FRESNO, CALLE SAMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE IGUALA , lon:-91.61567892, lat:17.1973657}}	01-04-2024	01-07-2024	2658936.6	2658936.6	2658936.6	2658936.6	2658936.6
CHP240202380285	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2979, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 21 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERÍA PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE CONCORDIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRAC, lon:-92.17656357, lat:16.7745746}}	01-04-2024	31-07-2024	1569790.58	1569790.58	1569790.58	1569790.58	1569790.58
CHP240302412698	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, CARRETERA SIBACA-SAN MARCOS , lon:-92.211603, lat:16.957493}}	08-07-2024	08-10-2024	2036850.01	2036850.01	2036850.01	2036850.01	2036850.01
CHP240302412728	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 206 + 7 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-91.41725944, lat:17.02640224}}	08-07-2024	08-10-2024	3209824.34	3209824.34	3209824.34	3209824.34	3209824.34
CHP240302412944	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE LA VICTORIA UNO, CALLE SAN ANTONIO, lon:-91.62289097, lat:16.80419529}}	09-07-2024	09-10-2024	2411242.8	2411242.8	2411242.8	2411242.8	2411242.8
CHP240302412977	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PERLA, CALLE ACAPULCO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.47924145, lat:16.796379}}	09-07-2024	09-10-2024	3420777.15	3420777.15	3420777.15	3420777.15	3420777.15
CHP240302413470	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	07-07-2024	07-10-2024	423123.43	423123.43	423123.43	423123.43	423123.43

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202369681	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1097953.99, importe_modificado:1097953.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.64}}	{2369681/proyecto_INICIO, 2369681/proyecto_PROCESO, 2369681/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$960.02, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$960.02, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}}	{obs1: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguez, fecha:2024-09-17}}
CHP240202369705	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0041/2024, contratista:FRAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1104002.91, importe_modificado:1104002.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}	{2369705/proyecto_INICIO, 2369705/proyecto_PROCESO, 2369705/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373272	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0057/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3443314.64, importe_modificado:3443314.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.02}}	{2373272/proyecto_INICIO, 2373272/proyecto_PROCESO, 2373272/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375627	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0092/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2531514.86, importe_modificado:2531514.86}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}	{2375627/proyecto_INICIO, 2375627/proyecto_PROCESO, 2375627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377604	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0233/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2658936.6, importe_modificado:2658936.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}	{2377604/proyecto_INICIO, 2377604/proyecto_PROCESO, 2377604/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202380285	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0067/2024, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1569790.58, importe_modificado:1569790.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2380285/proyecto_PROCESO, 2380285/proyecto_INICIO, 2380285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412698	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0130/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2036850.01, importe_modificado:2036850.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}	{2412698/proyecto_INICIO, 2412698/proyecto_FIN, 2412698/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412728	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0033/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3209824.34, importe_modificado:3209824.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}	{2412728/proyecto_INICIO, 2412728/proyecto_FIN, 2412728/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412944	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0071/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2411242.8, importe_modificado:2411242.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{2412944/proyecto_INICIO, 2412944/proyecto_FIN, 2412944/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412977	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0095/2024, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3420777.15, importe_modificado:3420777.15}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}}	{2412977/proyecto_INICIO, 2412977/proyecto_FIN, 2412977/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413470	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0138/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:423123.43, importe_modificado:423123.43}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413470/proyecto_INICIO, 2413470/proyecto_FIN, 2413470/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB ADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	
2024		3	CHP240302417506	Proyecto de inversión	4450031.38	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4450031.38, modificado:4450031.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417510	Proyecto de inversión	2483266.75	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417909	Proyecto de inversión	2681952.22	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681952.22, modificado:2681952.22}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418327	Proyecto de inversión	1862266.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862266.61, modificado:1862266.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419222	Proyecto de inversión	2194924.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194924.74, modificado:2194924.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419344	Proyecto de inversión	999923.97	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999923.97, modificado:999923.97}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420100	Proyecto de inversión	2499999.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.49, modificado:2499999.49}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420101	Proyecto de inversión	1977384.99	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977384.99, modificado:1977384.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420274	Proyecto de inversión	645771.9	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645771.9, modificado:645771.9}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420402	Proyecto de inversión	1352311.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352311.08, modificado:1352311.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421071	Proyecto de inversión	2077355.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077355.81, modificado:2077355.81}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421809	Proyecto de inversión	2664545.62	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664545.62, modificado:2664545.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302417506	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218691	5	799	804	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8437.2, meta_modificada:8437.2}}	1	
CHP240302417510	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	218702	5	137	140	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	
CHP240302417909	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221396	5	73	72	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	
CHP240302418327	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223529	5	1048	1021	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	
CHP240302419222	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	229177	5	424	424	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}}	1	
CHP240302419344	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230039	5	51	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.36, meta_modificada:655.36}}	1	
CHP240302420100	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234342	5	170	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.4, meta_modificada:836.4}}	1	
CHP240302420101	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234350	5	251	236	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	1	
CHP240302420274	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235158	5	62	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	
CHP240302420402	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235839	5	212	184	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	
CHP240302421071	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	239395	5	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	
CHP240302421809	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	243320	5	23	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417506	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 42 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE PASANDO LA CALLE PRINCI, lon:-91.59053355, lat:16.89318281}}	01-08-2024	31-12-2024	4450031.38	4450031.38	4450031.38	4450031.38	4450031.38
CHP240302417510	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 23 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL DOBLAND, lon:-92.13070173, lat:16.96221097}}	01-08-2024	31-12-2024	2483266.75	2483266.75	2483266.75	2483266.75	2483266.75
CHP240302417909	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1566, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE TECOJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 + 300 EJIDO GUADALUPE TECOJA, 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.73071727, lat:16.85104027}}	01-08-2024	01-11-2024	2681952.22	2681952.22	2681952.22	2681952.22	2681952.22
CHP240302418327	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATHUITZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 125 + 8 EJIDO PATHUITZ, 29950 PATHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BENITO J, lon:-91.73715948, lat:16.73768817}}	01-08-2024	01-10-2024	1862266.61	1862266.61	1862266.61	1862266.61	1862266.61
CHP240302419222	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:770, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUERRERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 197 + 300 EJIDO NUEVO GUERRERO, 29950 NUEVO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA CENTRAL, PROLONGACION ESCUELA TELESECUNDARIA 1213 JAIME, lon:-91.28592, lat:16.987329}}	06-08-2024	06-10-2024	2194924.74	2194924.74	2194924.74	2194924.74	2194924.74
CHP240302419344	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 350 EJIDO LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAUCE, CALLE MANANTIAL LA OBRA, lon:-92.1023842, lat:16.8721071}}	01-08-2024	01-10-2024	999923.97	999923.97	999923.97	999923.97	999923.97
CHP240302420100	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 510 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORESTA, CALLE MANGO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CA, lon:-91.866932, lat:16.98496178}}	01-08-2024	01-11-2024	2499999.49	2499999.49	2499999.49	2499999.49	2499999.49
CHP240302420101	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 400 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIMAVE, lon:-91.96981037, lat:16.92394577}}	01-08-2024	01-10-2024	1977384.99	1977384.99	1977384.99	1977384.99	1977384.99
CHP240302420274	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANAAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 100 EJIDO CANAAN, 29950 CANAAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE BONANZA, CALLE CANAAN UNO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE JOSE VAS, lon:-92.07617014, lat:16.88339003}}	01-08-2024	01-11-2024	645771.9	645771.9	645771.9	645771.9	645771.9
CHP240302420402	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 80 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE NICHIM, CALLE ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE NICHIM Y LA CALLE S, lon:-92.25741353, lat:16.86538298}}	01-08-2024	01-10-2024	1352311.08	1352311.08	1352311.08	1352311.08	1352311.08
CHP240302421071	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - JERUSALEM MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 200 EJIDO JERUSALEM, 29950 JERUSALEM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA NUEVA ITALIA, CAMINO GRACIAS A DIOS LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.08861194, lat:16.84093}}	15-08-2024	15-10-2024	2077355.81	2077355.81	2077355.81	2077355.81	2077355.81
CHP240302421809	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:306, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILOMETRO 58 + 20 EJIDO AMAYTIC, 29950 AMAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA LIMONAR Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA YOCNAVIL-POMA ROSA LA OBRA SE LOCALIZA A UN C, lon:-91.744194, lat:17.067093}}	15-08-2024	15-10-2024	2664545.62	2664545.62	2664545.62	2664545.62	2664545.62

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417506	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0169/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4450031.38, importe_modificado:4450031.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8437.2}}	[2417506/proyecto_INICIO, 2417506/proyecto_FIN, 2417506/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417510	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0192/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	[2417510/proyecto_INICIO, 2417510/proyecto_FIN, 2417510/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417909	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0202/2024, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2681952.22, importe_modificado:2681952.22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}	[2417909/proyecto_INICIO, 2417909/proyecto_FIN, 2417909/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418327	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0229/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1862266.61, importe_modificado:1862266.61}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}	[2418327/proyecto_INICIO, 2418327/proyecto_FIN, 2418327/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419222	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0330/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194924.74, importe_modificado:2194924.74}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4340.0}}	[2419222/proyecto_PROCESO, 2419222/proyecto_INICIO, 2419222/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419344	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0257/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999923.97, importe_modificado:999923.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.36}}	[2419344/proyecto_INICIO, 2419344/proyecto_FIN, 2419344/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420100	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0278/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTEIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499999.49, importe_modificado:2499999.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.4}}	[2420100/proyecto_INICIO, 2420100/proyecto_FIN, 2420100/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420101	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0280/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1977384.99, importe_modificado:1977384.99}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}	[2420101/proyecto_FIN, 2420101/proyecto_PROCESO, 2420101/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420274	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0286/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:645771.9, importe_modificado:645771.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}}	[2420274/proyecto_INICIO, 2420274/proyecto_FIN, 2420274/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420402	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0291/2024, contratista:LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1352311.08, importe_modificado:1352311.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}	[2420402/proyecto_INICIO, 2420402/proyecto_FIN, 2420402/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421071	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0341/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2077355.81, importe_modificado:2077355.81}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	[2421071/proyecto_FIN, 2421071/proyecto_PROCESO, 2421071/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421809	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0355/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2664545.62, importe_modificado:2664545.62}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	[2421809/proyecto_INICIO, 2421809/proyecto_FIN, 2421809/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302423757	Proyecto de inversión	1549509.13	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549509.13, modificado:1549509.13})	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 258937	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202375910	Proyecto de inversión	3159658.93	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3159658.93, modificado:3159658.93})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 96897	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202376321	Proyecto de inversión	3940447.11	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3940447.11, modificado:3940447.11})	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 97843	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202379314	Proyecto de inversión	2000004.62	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000004.62, modificado:2000004.62})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 104844	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202383636	Proyecto de inversión	3110581.16	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3110581.16, modificado:3110581.16})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II - 117328	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412121	Proyecto de inversión	3476879.05	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BUSILUÁ - 183415	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412780	Proyecto de inversión	4599539.8	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599539.8, modificado:4599539.8})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS - 187201	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412908	Proyecto de inversión	1009596.73	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009596.73, modificado:1009596.73})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL CERRO - 187741	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412974	Proyecto de inversión	2642370.41	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642370.41, modificado:2642370.41})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 188077	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413216	Proyecto de inversión	2091123	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091123.0, modificado:2091123.0})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 189342	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413217	Proyecto de inversión	949426.5	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949426.5, modificado:949426.5})	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS - 189351	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413509	Acción	448452.21	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448452.21, modificado:448452.21})	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191177	7	Chiapas	59	Ocosingo	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302423757	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	258937	5	105	192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}	1	
CHP240202375910	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	96897	5	87	126	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	1	
CHP240202376321	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	97843	5	131	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45900.0, meta_modificada:45900.0}}	1	
CHP240202379314	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	104844	5	23	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.6, meta_modificada:1313.6}}	1	
CHP240202383636	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	117328	5	79	89	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	1	
CHP240302412121	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	183415	5	386	386	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6733.7, meta_modificada:6733.7}}	1	
CHP240302412780	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187201	5	294	294	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}	1	
CHP240302412908	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187741	5	126	131	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	
CHP240302412974	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	188077	5	290	290	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	
CHP240302413216	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	189342	5	80	85	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
CHP240302413217	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	189351	5	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
CHP240302413509	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191177	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302423757	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILOMETRO 24 + 750 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZON DE MARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO AL MANATIAL DE AGUA, CAMINO CORAZ, lon:-92.119992, lat:16.962125]}	20-08-2024	20-10-2024	1549509.13	1549509.13	1549509.13	1549509.13	1549509.13
CHP240202375910	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 21 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZON DE MARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBUIAS Y CALLE TULIPAN, CALLE CORAZON DE MARIA LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.11710714, lat:16.96220851]}	01-04-2024	01-07-2024	3159658.93	3159658.93	3159658.93	3159658.93	3159658.93
CHP240202376321	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 10 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LOS SOLES, CAMINO DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERR, lon:-91.87205894, lat:16.98224574]}	01-04-2024	01-07-2024	3940447.11	3940447.11	3940447.11	3940447.11	3940447.11
CHP240202379314	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILOMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA SE UBICA AL NORTE, lon:-92.21326944, lat:16.95883217]}	01-04-2024	31-07-2024	2000004.62	2000004.62	2000004.62	2000004.62	2000004.62
CHP240202383636	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL II KILOMETRO 24 + 400 EJIDO EL CARRIZAL II, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULUA, CA, lon:-92.166752, lat:16.793243]}	01-04-2024	31-07-2024	3110581.16	3110581.16	3110581.16	3110581.16	3110581.16
CHP240302412121	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUSILIA KILOMETRO 190 + 10 EJIDO BUSILIA, 29950 BUSILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA BUSILIA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L, lon:-91.360372, lat:17.060031]}	07-07-2024	07-10-2024	3476879.05	3476879.05	3476879.05	3476879.05	3476879.05
CHP240302412780	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1991, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS, 29950 CHAMPA SAN AGUSTIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA 5, lon:-91.41479913, lat:16.46695603]}	08-07-2024	08-10-2024	4599539.8	4599539.8	4599539.8	4599539.8	4599539.8
CHP240302412908	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1003, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 70 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CERRO VIEJO, CALLE BOCA DEL CERRO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-91.88046766, lat:16.98089381]}	09-07-2024	09-10-2024	1009596.73	1009596.73	1009596.73	1009596.73	1009596.73
CHP240302412974	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 50 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA ILUSION, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A FRENTE A LA CASA EJIDAL, lon:-92.10859124, lat:16.92098342]}	09-07-2024	09-10-2024	2642370.41	2642370.41	2642370.41	2642370.41	2642370.41
CHP240302413216	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 60 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA CLARA, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN, lon:-91.93515146, lat:16.8689038]}	09-07-2024	09-10-2024	2091123	2091123	2091123	2091123	2091123
CHP240302413217	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILOMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALLA Y TERRACERIA ACHULUM MONTELBANO, TERRACERIA VILLA LAS ROSA, lon:-91.58990583, lat:16.9411061]}	09-07-2024	09-10-2024	949426.5	949426.5	949426.5	949426.5	949426.5
CHP240302413509	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	07-07-2024	07-08-2024	448452.21	448452.21	448452.21	448452.21	448452.21

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302423757	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0384/2024, contratista:JUAN GÓMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1549509.13, importe_modificado:1549509.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}	{2423757/proyecto_INICIO, 2423757/proyecto_FIN, 2423757/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375910	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0203/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3159668.93, importe_modificado:3159668.93}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}	{2375910/proyecto_INICIO, 2375910/proyecto_PROCESO, 2375910/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376321	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0209/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3940447.11, importe_modificado:3940447.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45900.0}}	{2376321/proyecto_INICIO, 2376321/proyecto_PROCESO, 2376321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379314	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0121/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GÓMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000004.62, importe_modificado:2000004.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.6}}	{2379314/proyecto_INICIO, 2379314/proyecto_PROCESO, 2379314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202383636	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0164/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3110581.16, importe_modificado:3110581.16}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}	{2383636/proyecto_PROCESO, 2383636/proyecto_INICIO, 2383636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412121	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0115/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6733.7}}	{2412121/proyecto_INICIO, 2412121/proyecto_FIN, 2412121/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412780	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0064/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599539.8, importe_modificado:4599539.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}}	{2412780/proyecto_INICIO, 2412780/proyecto_FIN, 2412780/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412908	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0094/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1009596.73, importe_modificado:1009596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}	{2412908/proyecto_INICIO, 2412908/proyecto_FIN, 2412908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412974	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0159/2024, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2642370.41, importe_modificado:2642370.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}}	{2412974/proyecto_PROCESO, 2412974/proyecto_INICIO, 2412974/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413216	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0106/2024, contratista:SIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2091123.0, importe_modificado:2091123.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}	{2413216/proyecto_INICIO, 2413216/proyecto_FIN, 2413216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413217	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0243/2024, contratista:LEONARDO HERNÁNDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:949426.5, importe_modificado:949426.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2413217/proyecto_INICIO, 2413217/proyecto_FIN, 2413217/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413509	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0320/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:448452.21, importe_modificado:448452.21}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413509/proyecto_PROCESO, 2413509/proyecto_INICIO, 2413509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302417334	Proyecto de inversión	1464285.07	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464285.07, modificado:1464285.07}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417354	Proyecto de inversión	1050486.26	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050486.26, modificado:1050486.26}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418362	Proyecto de inversión	2766499.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2766499.18, modificado:2766499.18}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418385	Proyecto de inversión	1010706.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010706.72, modificado:1010706.72}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418437	Proyecto de inversión	1998278.52	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998278.52, modificado:1998278.52}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419352	Proyecto de inversión	3999683.21	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999683.21, modificado:3999683.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419768	Acción	280424.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280424.66, modificado:280424.66}}	7	Chiapas	59	Ocosingo		
2024		3	CHP240302421611	Proyecto de inversión	3999886.53	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999886.53, modificado:3999886.53}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423374	Proyecto de inversión	3000000	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302424237	Proyecto de inversión	3999760.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999760.49, modificado:3999760.49}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302425198	Proyecto de inversión	699997.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699997.51, modificado:699997.51}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202369766	Proyecto de inversión	3999948.12	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999948.12, modificado:3999948.12}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302417334	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217622	5	290	280	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}	1	
CHP240302417354	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	217709	5	235	200	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}	1	
CHP240302418362	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223757	5	134	134	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	1	
CHP240302418385	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223848	5	38	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	
CHP240302418437	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224043	5	51	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.5, meta_modificada:1228.5 }}	1	
CHP240302419352	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230059	5	115	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.3, meta_modificada:601.3}}	1	
CHP240302419768	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232521	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICI O(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
CHP240302421611	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	242438	5	150	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	
CHP240302423374	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	253888	5	696	696	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.7, meta_modificada:1116.7 }}	1	
CHP240302424237	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	262923	5	42	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6260.0, meta_modificada:6260.0 }}	1	
CHP240302425198	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267735	5	258	258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.5, meta_modificada:586.5}}	1	
CHP240202369766	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	75284	5	220	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.8, meta_modificada:132.8}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302417334	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILOMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA OJO D, lon:-91.500396, lat:16.602188}}	01-08-2024	01-10-2024	1464285.07	1464285.07	1464285.07	1464285.07	1464285.07
CHP240302417354	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA EL, lon:-91.50275, lat:16.60094167}}	01-08-2024	01-10-2024	1050486.26	1050486.26	1050486.26	1050486.26	1050486.26
CHP240302418362	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA KILOMETRO 42 + 800 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA CINCO DE FEBRERO LA OBRA SE, lon:-91.782662, lat:16.984627}}	05-08-2024	05-10-2024	2766499.18	2766499.18	2766499.18	2766499.18	2766499.18
CHP240302418385	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1486, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 2 EJIDO EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO ENFR, lon:-92.092309, lat:16.92544779}}	01-08-2024	01-10-2024	1010706.72	1010706.72	1010706.72	1010706.72	1010706.72
CHP240302418437	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 12 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL, lon:-91.9172655, lat:16.97942647}}	01-08-2024	01-09-2024	1998278.52	1998278.52	1998278.52	1998278.52	1998278.52
CHP240302419352	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3256, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 250 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y CALLE TOPACIO, CALLE LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE JADE Y LA C, lon:-92.07246303, lat:16.88983047}}	01-08-2024	31-12-2024	3999683.21	3999683.21	3999683.21	3999683.21	3999683.21
CHP240302419768	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-06-2024	31-08-2024	280424.66	280424.66	280424.66	280424.66	280424.66
CHP240302421611	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILOMETRO 5 + 300 EJIDO COHELA, 29950 COHELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-QUINTA SAN JORGE Y CALLE QUINTA SAN JORGE-BARRIO LOS LAURELES, TERRACERIA BARRIO LO, lon:-92.043484, lat:16.909843}}	15-08-2024	15-10-2024	3999886.53	3999886.53	3999886.53	3999886.53	3999886.53
CHP240302423374	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILOMETRO 4 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-92.11780331, lat:16.92941033}}	20-08-2024	20-10-2024	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
CHP240302424237	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJUMILIA KILOMETRO 45 + 400 EJIDO UJUMILIA, 29950 UJUMILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL NARANJO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE, lon:-92.17065674, lat:16.92001476}}	20-08-2024	20-10-2024	3999760.49	3999760.49	3999760.49	3999760.49	3999760.49
CHP240302425198	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:603, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD KILOMETRO 150 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TEMO Y CARRETERA TEMO-CHANCALA, CARRETERA NUEVO OJO DE AG, lon:-91.307108, lat:17.101382}}	25-08-2024	25-10-2024	699997.51	699997.51	699997.51	699997.51	699997.51
CHP240202369766	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA, lon:-92.10413699, lat:16.90819483}}	01-04-2024	01-07-2024	3999948.12	3999948.12	3999948.12	3999948.12	3999948.12

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302417334	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0298/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1464285.07, importe_modificado:1464285.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}	{2417334/proyecto_INICIO, 2417334/proyecto_FIN, 2417334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417354	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0299/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1050486.26, importe_modificado:1050486.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}	{2417354/proyecto_FIN, 2417354/proyecto_INICIO, 2417354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418362	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0314/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2766499.18, importe_modificado:2766499.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}	{2418362/proyecto_PROCESO, 2418362/proyecto_FIN, 2418362/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418385	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0235/2024, contratista:JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1010706.72, importe_modificado:1010706.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{2418385/proyecto_INICIO, 2418385/proyecto_FIN, 2418385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418437	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0252/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998278.52, importe_modificado:1998278.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.5}}	{2418437/proyecto_INICIO, 2418437/proyecto_FIN, 2418437/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419352	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0265/2024, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999683.21, importe_modificado:3999683.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.3}}	{2419352/proyecto_INICIO, 2419352/proyecto_FIN, 2419352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419768	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0388/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:280424.66, importe_modificado:280424.66}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2419768/proyecto_INICIO, 2419768/proyecto_FIN, 2419768/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421611	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0348/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999886.53, importe_modificado:3999886.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2421611/proyecto_INICIO, 2421611/proyecto_FIN, 2421611/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423374	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0373/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.7}}	{2423374/proyecto_INICIO, 2423374/proyecto_PROCESO, 2423374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302424237	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0376/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999760.49, importe_modificado:3999760.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6260.0}}	{2424237/proyecto_PROCESO, 2424237/proyecto_INICIO, 2424237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425198	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0328/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:699997.51, importe_modificado:699997.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.5}}	{2425198/proyecto_INICIO, 2425198/proyecto_FIN, 2425198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202369766	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0025/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999948.12, importe_modificado:3999948.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.8}}	{2369766/proyecto_PROCESO, 2369766/proyecto_INICIO, 2369766/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240202370790	Proyecto de inversión	3699550.16	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699550.16, modificado:3699550.16}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372441	Proyecto de inversión	3999739.23	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999739.23, modificado:3999739.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202372668	Proyecto de inversión	3360000.34	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360000.34, modificado:3360000.34}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373235	Proyecto de inversión	1221073.08	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221073.08, modificado:1221073.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202373598	Proyecto de inversión	3078807.48	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3078807.48, modificado:3078807.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202375478	Proyecto de inversión	3499777.51	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499777.51, modificado:3499777.51}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240202376189	Proyecto de inversión	2499528.78	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499528.78, modificado:2499528.78}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412691	Proyecto de inversión	4000446.38	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000446.38, modificado:4000446.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412704	Proyecto de inversión	2499909.31	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499909.31, modificado:2499909.31}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302412869	Proyecto de inversión	3018393.7	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018393.7, modificado:3018393.7}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302413181	Proyecto de inversión	2030814.24	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030814.24, modificado:2030814.24}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302413199	Proyecto de inversión	2494322.84	{#1: {id: recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494322.84, modificado:2494322.84}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240202370790	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	80267	5	122	122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1795.0, meta_modificada:1795.0 }}	1	
CHP240202372441	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85162	5	53	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:223.39, meta_modificada:223.39 }}	1	
CHP240202372668	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	84308	5	82	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:21600.0, meta_modificada:21600. 0}}	1	
CHP240202373235	Deporte	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	85853	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1882.3, meta_modificada:1882.3 }}	1	
CHP240202373598	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87051	5	316	347	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:16458.0, meta_modificada:16458. 0}}	1	
CHP240202375478	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	93600	5	220	270	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1009.0, meta_modificada:1009.0 }}	1	
CHP240202376189	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	96219	5	178	178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1502.0, meta_modificada:1502.0 }}	1	
CHP240302412691	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	186856	5	444	444	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}	1	
CHP240302412704	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	186933	5	324	324	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}	1	
CHP240302412869	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187608	5	284	284	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}	1	
CHP240302413181	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	189055	5	224	224	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	
CHP240302413199	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	189144	5	276	276	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240202370790	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO EL POZO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO EL POZO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CALLE SAN MARTIN, CALL, lon:-92.21608656, lat:16.8200626}}	01-04-2024	01-07-2024	3699550.16	3699550.16	3699550.16	3699550.16	3699550.16
CHP240202372441	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA BARRIO EVARISTO PIMENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLEJON 6A, ORIENTE SUR, CALLE EVARISTO PIMENTA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE ESMERALDA ENFRENTA DEL CALLEJON 6A, CALLE}, lon:-92.09242381, lat:16.90006069}}	01-04-2024	01-07-2024	3999739.23	3999739.23	3999739.23	3999739.23	3999739.23
CHP240202372668	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CANDELARIA Y TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL, TERRACERIA EL OCOTE LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.18540364, lat:16.98363848}}	01-04-2024	01-07-2024	3360000.34	3360000.34	3360000.34	3360000.34	3360000.34
CHP240202373235	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PIMENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PERIFERICO ORIENTE SUR ENTRE LA A, lon:-92.09122685, lat:16.89769478}}	01-04-2024	01-07-2024	1221073.08	1221073.08	1221073.08	1221073.08	1221073.08
CHP240202373598	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILOMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.8505788, lat:16.80317858}}	01-04-2024	01-07-2024	3078807.48	3078807.48	3078807.48	3078807.48	3078807.48
CHP240202375478	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO CHIMENA KILOMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO CHIMENA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULIA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA OXCHUC LA OBRA SE L, lon:-92.21804433, lat:16.82086025}}	01-04-2024	01-07-2024	3499777.51	3499777.51	3499777.51	3499777.51	3499777.51
CHP240202376189	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO KILOMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULIA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA OXCHUC LA O, lon:-92.21117698, lat:16.82603102}}	01-04-2024	01-07-2024	2499528.78	2499528.78	2499528.78	2499528.78	2499528.78
CHP240302412691	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 65 EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CE, lon:-92.091833, lat:16.924675}}	08-07-2024	08-10-2024	4000446.38	4000446.38	4000446.38	4000446.38	4000446.38
CHP240302412704	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILOMETRO 35 + 8 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, TERRACERIA EL EDEN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL RANCH, lon:-92.077294, lat:16.916417}}	08-07-2024	08-10-2024	2499909.31	2499909.31	2499909.31	2499909.31	2499909.31
CHP240302412869	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:598, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 125 + 8 EJIDO NUEVO MARISCAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRIMAVERA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA NUEVO MARISCAL LO OBRA SE LO, lon:-91.185196, lat:16.98008}}	09-07-2024	09-10-2024	3018393.7	3018393.7	3018393.7	3018393.7	3018393.7
CHP240302413181	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILOMETRO 165 + 200 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA PICHUCALCO PAR, lon:-91.302111, lat:16.530443}}	09-07-2024	09-10-2024	2030814.24	2030814.24	2030814.24	2030814.24	2030814.24
CHP240302413199	{geo:1: {cve_municipio:59, localidad:1635, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILOMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA MUMUNTIK II, CARRETERA SAN JACINTO LA OBR, lon:-92.106661, lat:16.882031}}	09-07-2024	09-10-2024	2494322.84	2494322.84	2494322.84	2494322.84	2494322.84

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240202370790	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0050/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3699550.16, importe_modificado:3699550.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}}	{2370790/proyecto_PROCESO, 2370790/proyecto_INICIO, 2370790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372441	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0162/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999739.23, importe_modificado:3999739.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.39}}	{2372441/proyecto_INICIO, 2372441/proyecto_PROCESO, 2372441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202372668	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0155/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3360000.34, importe_modificado:3360000.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21600.0}}	{2372668/proyecto_INICIO, 2372668/proyecto_PROCESO, 2372668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373235	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0167/2024, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1221073.08, importe_modificado:1221073.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1882.3}}	{2373235/proyecto_INICIO, 2373235/proyecto_PROCESO, 2373235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373598	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0059/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3078807.48, importe_modificado:3078807.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16458.0}}	{2373598/proyecto_INICIO, 2373598/proyecto_PROCESO, 2373598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202375478	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0079/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499777.51, importe_modificado:3499777.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}}	{2375478/proyecto_INICIO, 2375478/proyecto_PROCESO, 2375478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202376189	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0093/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499528.78, importe_modificado:2499528.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.0}}	{2376189/proyecto_PROCESO, 2376189/proyecto_INICIO, 2376189/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412691	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0128/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000446.38, importe_modificado:4000446.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:222.0}}	{2412691/proyecto_INICIO, 2412691/proyecto_PROCESO, 2412691/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412704	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0131/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499909.31, importe_modificado:2499909.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}	{2412704/proyecto_INICIO, 2412704/proyecto_FIN, 2412704/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412869	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0147/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3018393.7, importe_modificado:3018393.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}}	{2412869/proyecto_INICIO, 2412869/proyecto_FIN, 2412869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413181	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0240/2024, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2030814.24, importe_modificado:2030814.24}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}}	{2413181/proyecto_INICIO, 2413181/proyecto_FIN, 2413181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413199	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0242/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2494322.84, importe_modificado:2494322.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}}	{2413199/proyecto_FIN, 2413199/proyecto_PROCESO, 2413199/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302413479	Acción	400076.7	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400076.7, modificado:400076.7})	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190989	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302413500	Acción	437352.09	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437352.09, modificado:437352.09})	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191135	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302413513	Acción	430005.04	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04})	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191208	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302417087	Proyecto de inversión	1000261.42	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000261.42, modificado:1000261.42})	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 215962	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417951	Proyecto de inversión	3275804.97	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3275804.97, modificado:3275804.97})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLACIDO FLORES - 221669	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302417954	Proyecto de inversión	3380871.69	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3380871.69, modificado:3380871.69})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 221696	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302418295	Proyecto de inversión	995877.89	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995877.89, modificado:995877.89})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 223404	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302418408	Proyecto de inversión	4490605.34	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4490605.34, modificado:4490605.34})	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL - 223955	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302418435	Proyecto de inversión	2929333.43	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2929333.43, modificado:2929333.43})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA - 224041	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302419199	Proyecto de inversión	1082651.03	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082651.03, modificado:1082651.03})	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 228998	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302419354	Proyecto de inversión	2833751.36	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2833751.36, modificado:2833751.36})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULÁ - 230061	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302420376	Proyecto de inversión	2625682.92	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625682.92, modificado:2625682.92})	CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 235687	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302413479	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	190989	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O[S], meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
CHP240302413500	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191135	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O[S], meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
CHP240302413513	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	191208	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O[S], meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
CHP240302417087	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	215962	S	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1
CHP240302417951	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221669	S	435	418	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0)}	1
CHP240302417954	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221696	S	5311	5277	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0)}	1
CHP240302418295	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223404	S	95	90	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0)}	1
CHP240302418408	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223955	S	333	215	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:447.0, meta_modificada:447.0)}	1
CHP240302418435	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	224041	S	1048	1021	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0)}	1
CHP240302419199	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	228898	S	102	102	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.1, meta_modificada:1763.1)}	1
CHP240302419354	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230061	S	366	352	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0)}	1
CHP240302420376	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235687	S	763	764	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0)}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHP240302413479	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	07-07-2024	07-08-2024	400076.7	400076.7	400076.7	400076.7	400076.7
CHP240302413500	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	07-07-2024	07-08-2024	437352.09	437352.09	437352.09	437352.09	437352.09
CHP240302413513	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038]}	07-07-2024	07-08-2024	430005.04	430005.04	430005.04	430005.04	430005.04
CHP240302417087	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO D, lon:-91.87111418, lat:16.94677379]}	01-08-2024	01-11-2024	1000261.42	1000261.42	1000261.42	1000261.42	1000261.42
CHP240302417951	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLACIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-91.63593799, lat:16.90027503]}	01-08-2024	01-10-2024	3275804.97	3275804.97	3275804.97	3275804.97	3275804.97
CHP240302417954	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ASUNCION, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL, lon:-91.26338517, lat:16.81108151]}	01-08-2024	01-10-2024	3380871.69	3380871.69	3380871.69	3380871.69	3380871.69
CHP240302418295	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:3047, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 200 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE OBRERO Y CALLE IXTAPA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.09535558, lat:16.83457205]}	01-08-2024	01-11-2024	995877.89	995877.89	995877.89	995877.89	995877.89
CHP240302418408	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 10 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CARRIZAL LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-92.10648127, lat:16.88070386]}	01-08-2024	01-09-2024	4490605.34	4490605.34	4490605.34	4490605.34	4490605.34
CHP240302418435	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SELVAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 12 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-91.87521417, lat:16.88578906]}	01-08-2024	01-11-2024	2929333.43	2929333.43	2929333.43	2929333.43	2929333.43
CHP240302419199	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 400 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORDES Y TERRACERIA LUCUMILIA, TERRACERIA LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM , lon:-92.20260933, lat:16.88342137]}	06-08-2024	06-10-2024	1082651.03	1082651.03	1082651.03	1082651.03	1082651.03
CHP240302419354	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CUXULUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO CUXULUA, 29950 CUXULUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUXULUA UNO, CALLE CUXULUA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA, lon:-92.17022251, lat:16.81226576]}	01-08-2024	01-10-2024	2833751.36	2833751.36	2833751.36	2833751.36	2833751.36
CHP240302420376	{geo:1: [cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PERLA ORIENTE, CALLE PERLA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA P, lon:-91.47577485, lat:16.79317687]}	01-08-2024	01-11-2024	2625682.92	2625682.92	2625682.92	2625682.92	2625682.92

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302413479	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0318/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:400076.7, importe_modificado:400076.7}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413479/proyecto_INICIO, 2413479/proyecto_FIN, 2413479/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413500	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0318/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:437352.09, importe_modificado:437352.09}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413500/proyecto_INICIO, 2413500/proyecto_FIN, 2413500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413513	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0140/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413513/proyecto_INICIO, 2413513/proyecto_FIN, 2413513/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417087	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0073/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000261.42, importe_modificado:1000261.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2417087/proyecto_INICIO, 2417087/proyecto_FIN, 2417087/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417951	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0213/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3275804.97, importe_modificado:3275804.97}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}}	{2417951/proyecto_INICIO, 2417951/proyecto_FIN, 2417951/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417954	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0214/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3380871.69, importe_modificado:3380871.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}}	{2417954/proyecto_PROCESO, 2417954/proyecto_INICIO, 2417954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418295	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0227/2024, contratista:ELMER GAMALIEL HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:995877.89, importe_modificado:995877.89}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}}	{2418295/proyecto_PROCESO, 2418295/proyecto_INICIO, 2418295/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418408	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0249/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4490605.34, importe_modificado:4490605.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:447.0}}	{2418408/proyecto_INICIO, 2418408/proyecto_FIN, 2418408/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418435	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0251/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2929333.43, importe_modificado:2929333.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}}	{2418435/proyecto_INICIO, 2418435/proyecto_FIN, 2418435/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419199	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0329/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1082651.03, importe_modificado:1082651.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.1}}	{2419199/proyecto_INICIO, 2419199/proyecto_FIN, 2419199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419354	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0289/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2833751.36, importe_modificado:2833751.36}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}}	{2419354/proyecto_INICIO, 2419354/proyecto_FIN, 2419354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420376	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0288/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2625682.92, importe_modificado:2625682.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	{2420376/proyecto_INICIO, 2420376/proyecto_FIN, 2420376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302420426	Proyecto de inversión	3224439.54	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3224439.54, modificado:3224439.54})	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 235930	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302421090	Proyecto de inversión	3494743.71	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494743.71, modificado:3494743.71})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 239524	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302421165	Proyecto de inversión	3476879.05	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO - 240035	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302423377	Proyecto de inversión	313338.15	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313338.15, modificado:313338.15})	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJUMILJA - 254053	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302423381	Proyecto de inversión	2176483.42	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176483.42, modificado:2176483.42})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARRIOSA EL CHORRO - 254140	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202373228	Proyecto de inversión	1995300.34	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995300.34, modificado:1995300.34})	CONSTRUCCION DE PRSO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 87660	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202373785	Proyecto de inversión	4865642.48	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4865642.48, modificado:4865642.48})	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SLOQUIB CHAY. - 99659	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202377676	Proyecto de inversión	3285288.34	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3285288.34, modificado:3285288.34})	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS. - 100412	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202379753	Proyecto de inversión	3999562.05	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999562.05, modificado:3999562.05})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA TIBER - 106411	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412711	Proyecto de inversión	2955492.72	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955492.72, modificado:2955492.72})	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JARDIN. - 186946	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412742	Proyecto de inversión	3007916.6	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3007916.6, modificado:3007916.6})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 187068	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302412827	Proyecto de inversión	2940939.3	(#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940939.3, modificado:2940939.3})	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO MONTE UBANO - 187425	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302420426	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235930	5	322	614	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7535.0, meta_modificada:7535.0}}	1	
CHP240302421090	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	239524	5	388	388	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}	1	
CHP240302421165	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	240035	5	386	386	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	1	
CHP240302423377	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	254053	5	128	128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.8, meta_modificada:1193.8}}	1	
CHP240302423381	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	254140	5	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	
CHP240202373228	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87660	5	180	157	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}	1	
CHP240202377385	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	99659	5	164	164	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23000.0, meta_modificada:23000.0}}	1	
CHP240202377676	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	100412	5	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21285.0, meta_modificada:21285.0}}	1	
CHP240202379753	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	106411	5	62	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}	1	
CHP240302412711	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	186946	5	361	391	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19704.0, meta_modificada:19704.0}}	1	
CHP240302412742	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187068	5	233	226	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	
CHP240302412827	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187425	5	951	867	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
CHP240302420426	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 56 + 100 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL POZO, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE LAS, lon:-92.28435581, lat:16.9325559}}	01-08-2024	01-09-2024	3224439.54	3224439.54	3224439.54	3224439.54	3224439.54
CHP240302421090	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILOMETRO 200 + 10 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL CERESO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA EIDAL, lon:-91.525329, lat:16.821629}}	15-08-2024	15-10-2024	3494743.71	3494743.71	3494743.71	3494743.71	3494743.71
CHP240302421165	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PALESTINA, CALLE CHETUMAL LA OBRA S, lon:-91.260955, lat:16.817396}}	15-08-2024	15-10-2024	3476879.05	3476879.05	3476879.05	3476879.05	3476879.05
CHP240302423377	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJUMILIA KILOMETRO 35 + 300 EJIDO UJUMILIA, 29950 UJUMILIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BRECHA SIBACA Y CALLE BUT ZAN MATZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CA, lon:-92.17302567, lat:16.92085233}}	20-08-2024	20-10-2024	3133338.15	3133338.15	3133338.15	3133338.15	3133338.15
CHP240302423381	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILOMETRO 8 + 600 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINTA LOS PAVO REALES Y CARRETERA IGLESIA N, lon:-92.0791201, lat:16.8516002}}	20-08-2024	20-10-2024	2176483.42	2176483.42	2176483.42	2176483.42	2176483.42
CHP240202373228	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE GIRASOL, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-92.24954059, lat:16.91534471}}	01-04-2024	01-07-2024	1995300.34	1995300.34	1995300.34	1995300.34	1995300.34
CHP240202377385	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 50 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MI TIENDITA, CALLE PARQUE DE FERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.07841708, lat:16.88181172}}	01-04-2024	01-07-2024	4865642.48	4865642.48	4865642.48	4865642.48	4865642.48
CHP240202377676	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PALMALHA, C, lon:-91.80658878, lat:16.94975582}}	01-04-2024	01-07-2024	3285288.34	3285288.34	3285288.34	3285288.34	3285288.34
CHP240202379753	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUENA VISTA TIBER KILOMETRO 28 + 900 EJIDO BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.22944497, lat:16.81109872}}	01-04-2024	31-07-2024	3999562.05	3999562.05	3999562.05	3999562.05	3999562.05
CHP240302412711	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 2 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE EL JARDIN 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-91.53191116, lat:16.97051084}}	08-07-2024	08-10-2024	2955492.72	2955492.72	2955492.72	2955492.72	2955492.72
CHP240302412742	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILOMETRO 111 + 6 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTOBAL COLON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-91.6294694, lat:17.19236519}}	08-07-2024	08-10-2024	3007916.6	3007916.6	3007916.6	3007916.6	3007916.6
CHP240302412827	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 115 + 600 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JARDIN, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-91.62447791, lat:16.90655073}}	09-07-2024	09-10-2024	2940939.3	2940939.3	2940939.3	2940939.3	2940939.3

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302420426	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0011/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3224439.54, importe_modificado:3224439.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7935.0}}	{2420426/proyecto_INICIO, 2420426/proyecto_FIN, 2420426/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421090	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0344/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3494743.71, importe_modificado:3494743.71}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}}	{2421090/proyecto_INICIO, 2421090/proyecto_FIN, 2421090/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421165	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0346/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}	{2421165/proyecto_INICIO, 2421165/proyecto_FIN, 2421165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423377	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0377/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3133338.15, importe_modificado:3133338.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.8}}	{2423377/proyecto_INICIO, 2423377/proyecto_FIN, 2423377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423381	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0370/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2176483.42, importe_modificado:2176483.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2423381/proyecto_PROCESO, 2423381/proyecto_FIN, 2423381/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373228	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0176/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1995300.34, importe_modificado:1995300.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:197.0}}	{2373228/proyecto_INICIO, 2373228/proyecto_PROCESO, 2373228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377385	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0104/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4865642.48, importe_modificado:4865642.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23000.0}}	{2377385/proyecto_INICIO, 2377385/proyecto_PROCESO, 2377385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202377676	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0105/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3285288.34, importe_modificado:3285288.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21285.0}}	{2377676/proyecto_PROCESO, 2377676/proyecto_INICIO, 2377676/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202379753	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0124/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999562.05, importe_modificado:3999562.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cubicos, avance:2850.0}}	{2379753/proyecto_INICIO, 2379753/proyecto_PROCESO, 2379753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412711	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0005/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2955492.72, importe_modificado:2955492.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19704.0}}	{2412711/proyecto_INICIO, 2412711/proyecto_FIN, 2412711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412742	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0034/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3007916.6, importe_modificado:3007916.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}	{2412742/proyecto_INICIO, 2412742/proyecto_FIN, 2412742/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412827	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0089/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2940939.3, importe_modificado:2940939.3}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}}	{2412827/proyecto_INICIO, 2412827/proyecto_FIN, 2412827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302412989	Proyecto de inversión	1382547.08	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382547.08, modificado:1382547.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302413167	Proyecto de inversión	2262958.79	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262958.79, modificado:2262958.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417920	Proyecto de inversión	832909.62	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832909.62, modificado:832909.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302417944	Proyecto de inversión	1147093.97	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147093.97, modificado:1147093.97}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302418390	Proyecto de inversión	1201270.25	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201270.25, modificado:1201270.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419348	Proyecto de inversión	1532091.81	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532091.81, modificado:1532091.81}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302419355	Proyecto de inversión	2923074.65	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2923074.65, modificado:2923074.65}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420105	Proyecto de inversión	1557254.02	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557254.02, modificado:1557254.02}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420427	Proyecto de inversión	3405420.42	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3405420.42, modificado:3405420.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421100	Proyecto de inversión	1279526.08	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279526.08, modificado:1279526.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302421634	Proyecto de inversión	1377320.49	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377320.49, modificado:1377320.49}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423053	Proyecto de inversión	1623506.29	{#1: {id: {id_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623506.29, modificado:1623506.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302412989	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	188156	5	150	150	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0)}	1	
CHP240302413167	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	188993	5	272	272	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0)}	1	
CHP240302417920	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221459	5	205	168	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0)}	1	
CHP240302417944	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	221627	5	29	26	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:135.4, meta_modificada:135.4)}	1	
CHP240302418390	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	223873	5	435	418	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:937.0, meta_modificada:937.0)}	1	
CHP240302419348	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230053	5	230	225	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0)}	1	
CHP240302419355	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230062	5	482	393	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0)}	1	
CHP240302420105	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	234360	5	199	184	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0)}	1	
CHP240302420427	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235934	5	494	478	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0)}	1	
CHP240302421100	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	239585	5	140	140	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}	1	
CHP240302421634	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	242520	5	53	75	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0)}	1	
CHP240302423053	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	250320	5	202	202	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302412989	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO KILOMETRO 64 + 20 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN FRANCISCO , lon:-91.676856, lat:16.818308}}	09-07-2024	09-10-2024	1382547.08	1382547.08	1382547.08	1382547.08	1382547.08
CHP240302413167	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE EJIDO SANTO DOMINGO BARRIO CRISTOBAL COLON, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA SEG, lon:-91.416467, lat:17.027072}}	09-07-2024	09-10-2024	2262958.79	2262958.79	2262958.79	2262958.79	2262958.79
CHP240302417920	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILOMETRO 155 + 5 EJIDO FRONTERA LINO, 29950 LA FRONTERA LINO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOLES, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.28457038, lat:16.93244813}}	01-08-2024	31-12-2024	832909.62	832909.62	832909.62	832909.62	832909.62
CHP240302417944	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2813, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA CHANKIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 45 + 130 EJIDO OJO DE AGUA CHANKIN, 29950 OJO DE AGUA CHANKIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA L, lon:-91.43419, lat:17.01902043}}	01-08-2024	01-11-2024	1147093.97	1147093.97	1147093.97	1147093.97	1147093.97
CHP240302418390	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 87 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLACIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ROSALES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINC, lon:-91.63619548, lat:16.90015184}}	01-08-2024	01-09-2024	1201270.25	1201270.25	1201270.25	1201270.25	1201270.25
CHP240302419348	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 95 + 300 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LAS TACITAS LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.53589568, lat:16.66741328}}	01-08-2024	01-11-2024	1532091.81	1532091.81	1532091.81	1532091.81	1532091.81
CHP240302419355	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENT, lon:-91.87512834, lat:16.88585417}}	01-08-2024	01-10-2024	2923074.65	2923074.65	2923074.65	2923074.65	2923074.65
CHP240302420105	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 355 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMAS AXIN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AXIN, CALLE SAN TOMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL, lon:-91.97452608, lat:16.89464259}}	01-08-2024	01-10-2024	1557254.02	1557254.02	1557254.02	1557254.02	1557254.02
CHP240302420427	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 190 + 10 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JARDINES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN, lon:-91.62340568, lat:16.90526043}}	01-08-2024	01-10-2024	3405420.42	3405420.42	3405420.42	3405420.42	3405420.42
CHP240302421100	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES KILOMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO C, lon:-91.875144, lat:16.885882}}	15-08-2024	15-10-2024	1279526.08	1279526.08	1279526.08	1279526.08	1279526.08
CHP240302421634	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:882, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS CONCHITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 200 EJIDO LAS CONCHITAS, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, TERRACERIA LAS CONCHITAS LA OBRA SE, lon:-91.93356056, lat:16.979235}}	15-08-2024	15-10-2024	1377320.49	1377320.49	1377320.49	1377320.49	1377320.49
CHP240302423053	{geo:1 {cve_municipio:59, localidad:2991, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS PEÑAS KILOMETRO 9 + 100 EJIDO LAS PEÑAS, 29950 LAS PEÑAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA LAS PEÑAS LA OB, lon:-92.11284735, lat:16.96753909}}	20-08-2024	20-10-2024	1623506.29	1623506.29	1623506.29	1623506.29	1623506.29

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302412989	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0166/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1382547.08, importe_modificado:1382547.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}	[2412989/proyecto_INICIO, 2412989/proyecto_FIN, 2412989/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413167	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0211/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2262958.79, importe_modificado:2262958.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}}	[2413167/proyecto_INICIO, 2413167/proyecto_FIN, 2413167/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417920	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0204/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:832909.62, importe_modificado:832909.62}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	[2417920/proyecto_INICIO, 2417920/proyecto_FIN, 2417920/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417944	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0210/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1147093.97, importe_modificado:1147093.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.4}}	[2417944/proyecto_INICIO, 2417944/proyecto_FIN, 2417944/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302418390	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0239/2024, contratista:CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1201270.25, importe_modificado:1201270.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.0}}	[2418390/proyecto_INICIO, 2418390/proyecto_FIN, 2418390/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419348	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0259/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1532091.81, importe_modificado:1532091.81}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}}	[2419348/proyecto_FIN, 2419348/proyecto_PROCESO, 2419348/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419355	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0269/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2923074.65, importe_modificado:2923074.65}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}	[2419355/proyecto_INICIO, 2419355/proyecto_FIN, 2419355/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420105	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0281/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1557254.02, importe_modificado:1557254.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}	[2420105/proyecto_INICIO, 2420105/proyecto_FIN, 2420105/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420427	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0096/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3405420.42, importe_modificado:3405420.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}}	[2420427/proyecto_INICIO, 2420427/proyecto_FIN, 2420427/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421100	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0345/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1279526.08, importe_modificado:1279526.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	[2421100/proyecto_FIN, 2421100/proyecto_INICIO, 2421100/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302421634	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0351/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1377320.49, importe_modificado:1377320.49}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	[2421634/proyecto_PROCESO, 2421634/proyecto_FIN, 2421634/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423053	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0357/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623506.29, importe_modificado:1623506.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}}	[2423053/proyecto_INICIO, 2423053/proyecto_FIN, 2423053/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2024		3	CHP240302423414	Proyecto de inversión	3751802.5	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 256106	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302425097	Proyecto de inversión	629017.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629017.66, modificado:629017.66}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 267382	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202367098	Proyecto de inversión	2053139.25	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053139.25, modificado:2053139.25}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NORTE - 68153	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202371244	Proyecto de inversión	3999960.87	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999960.87, modificado:3999960.87}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BETANIA - 81703	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202373600	Proyecto de inversión	2953095.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2953095.79, modificado:2953095.79}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 87054	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374610	Proyecto de inversión	1999920.78	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999920.78, modificado:1999920.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 90547	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202374678	Proyecto de inversión	3999999.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.89, modificado:3999999.89}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO 5 DE MAYO - 90722	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240202385904	Acción	8955000	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8955000.0, modificado:8955000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 126413	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302412788	Proyecto de inversión	3800804.72	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800804.72, modificado:3800804.72}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAPULTEPEC - 187262	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302413451	Acción	435967.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435967.45, modificado:435967.45}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190775	7	Chiapas	59	Ocosingo	
2024		3	CHP240302417589	Proyecto de inversión	999454.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999454.34, modificado:999454.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA - 219169	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2024		3	CHP240302419353	Proyecto de inversión	1500059.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500059.95, modificado:1500059.95}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI - 230060	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
CHP240302423414	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	256106	5	240	240	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0)}	1	
CHP240302425097	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267382	5	34	34	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0)}	1	
CHP240202367098	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	68153	5	100	100	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0)}	1	
CHP240202371244	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	81703	5	95	102	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2485.6, meta_modificada:2485.6)}	1	
CHP240202373600	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	87054	5	1072	1034	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2087.6, meta_modificada:2087.6)}	1	
CHP240202374610	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90547	5	315	340	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.8, meta_modificada:1329.8)}	1	
CHP240202374678	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	90722	5	80	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3616.0, meta_modificada:3616.0)}	1	
CHP240202385904	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	126413	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302412788	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	187262	5	294	294	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0)}	1	
CHP240302413451	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	190775	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICI O(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
CHP240302417589	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	219169	5	113	97	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0)}	1	
CHP240302419353	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	230060	5	249	241	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.2, meta_modificada:1029.2)}	1	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302423414	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILOMETRO 60 + 2 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE VICTORINO, CALLE ROSARIO II LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE LAGUNA Y , lon:-91.84196885, lat:16.98128409}}	20-08-2024	20-10-2024	3751802.5	3751802.5	3751802.5	3751802.5	3751802.5
CHP240302425097	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILOMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA SAN , lon:-91.883314, lat:16.8563877}}	25-08-2024	25-10-2024	629017.66	629017.66	629017.66	629017.66	629017.66
CHP240202367098	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NORTE KILOMETRO 2 + 100 BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE SUR Y CALLE NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.09356786, lat:16.90974739}}	01-04-2024	01-07-2024	2053139.25	2053139.25	2053139.25	2053139.25	2053139.25
CHP240202371244	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CEIBA, AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL PERIFERICO ORIENTE SUR A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO DE LA SEL, lon:-92.08628155, lat:16.89595958}}	01-04-2024	01-07-2024	3999960.87	3999960.87	3999960.87	3999960.87	3999960.87
CHP240202373600	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERIA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TANIPERLA Y CALLE CENSO, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA POR LA AVENIDA TANIPERLA, , lon:-91.52601896, lat:16.8256096}}	01-04-2024	01-07-2024	2953095.79	2953095.79	2953095.79	2953095.79	2953095.79
CHP240202374610	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILOMETRO 35 + 400 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LOMAS, CALLE OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA ENFREDE DE LA CASA EIJDAL, lon:-92.14616103, lat:16.82989772}}	01-04-2024	01-07-2024	1999920.78	1999920.78	1999920.78	1999920.78	1999920.78
CHP240202374678	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO 5 DE MAYO KILOMETRO 87 + 800 EJIDO ABASOLO 5 DE MAYO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULIA Y CARRETERA CUXULIA-ABASOLO, TERRACERIA COBACH 105 , lon:-92.20499396, lat:16.81618975}}	01-04-2024	01-07-2024	3999999.89	3999999.89	3999999.89	3999999.89	3999999.89
CHP240202385904	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	01-02-2024	30-09-2024	8955000	8955000	8955000	8955000	8955000
CHP240302412788	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1325, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO , lon:-91.30832894, lat:16.48752455}}	08-07-2024	08-10-2024	3800804.72	3800804.72	3800804.72	3800804.72	3800804.72
CHP240302413451	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	07-07-2024	07-10-2024	435967.45	435967.45	435967.45	435967.45	435967.45
CHP240302417589	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA KILOMETRO 2 + 374 BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUCAN Y AVENIDA EL ROSAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.07932302, lat:16.91086753}}	01-08-2024	01-10-2024	999454.34	999454.34	999454.34	999454.34	999454.34
CHP240302419353	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 700 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE GETZEMANI UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-92.20318909, lat:16.99519424}}	01-08-2024	01-11-2024	1500059.95	1500059.95	1500059.95	1500059.95	1500059.95

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302423414	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0380/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}	{2423414/proyecto_FIN, 2423414/proyecto_PROCESO, 2423414/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425097	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0279/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:629017.66, importe_modificado:629017.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}	{2425097/proyecto_INICIO, 2425097/proyecto_FIN, 2425097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202367098	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0008/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2053139.25, importe_modificado:2053139.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}	{2367098/proyecto_INICIO, 2367098/proyecto_PROCESO, 2367098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202371244	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0152/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999960.87, importe_modificado:3999960.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2485.6}}	{2371244/proyecto_INICIO, 2371244/proyecto_PROCESO, 2371244/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202373600	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0172/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2953095.79, importe_modificado:2953095.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2087.6}}	{2373600/proyecto_INICIO, 2373600/proyecto_PROCESO, 2373600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374610	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0069/2024, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999920.78, importe_modificado:1999920.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.8}}	{2374610/proyecto_INICIO, 2374610/proyecto_PROCESO, 2374610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202374678	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0074/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999999.89, importe_modificado:3999999.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3616.0}}	{2374678/proyecto_INICIO, 2374678/proyecto_PROCESO, 2374678/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240202385904	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-001-2024, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8955000.0, importe_modificado:8955000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2385904/proyecto_INICIO, 2385904/proyecto_PROCESO, 2385904/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302412788	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0066/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3800804.72, importe_modificado:3800804.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}	{2412788/proyecto_INICIO, 2412788/proyecto_FIN, 2412788/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302413451	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0137/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:435967.45, importe_modificado:435967.45}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2413451/proyecto_INICIO, 2413451/proyecto_FIN, 2413451/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302417589	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0307/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999454.34, importe_modificado:999454.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{2417589/proyecto_INICIO, 2417589/proyecto_FIN, 2417589/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302419353	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0267/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500059.95, importe_modificado:1500059.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.2}}	{2419353/proyecto_INICIO, 2419353/proyecto_FIN, 2419353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB ADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	
2024		3	CHP240302419754	Proyecto de inversión	3562347.79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562347.79, modificado:3562347.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302420389	Proyecto de inversión	999979.8	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999979.8, modificado:999979.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422188	Proyecto de inversión	2230129.39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230129.39, modificado:2230129.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302422195	Proyecto de inversión	1785202.21	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785202.21, modificado:1785202.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423405	Proyecto de inversión	2333184.74	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333184.74, modificado:2333184.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302423756	Proyecto de inversión	3751802.5	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302424232	Proyecto de inversión	2333313.2	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333313.2, modificado:2333313.2}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2024		3	CHP240302425201	Proyecto de inversión	2155489.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155489.08, modificado:2155489.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
CHP240302419754	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	232428	5	117	116	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	1
CHP240302420389	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	235775	5	1072	1034	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:4500.0, meta_modificada:4500.0 }}	1
CHP240302422188	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245141	5	62	62	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1
CHP240302422195	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	245155	5	220	220	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1
CHP240302423405	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	255984	5	216	216	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1
CHP240302423756	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	258932	5	340	340	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1
CHP240302424232	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	262872	5	92	122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1440.0, meta_modificada:1440.0 }}	1
CHP240302425201	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ocosingo	267750	5	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO
CHP240302419754	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 24 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPANES, CALLE MORELIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE P, lon:-91.9129383, lat:16.81942262}}	01-08-2024	01-11-2024	3562347.79	3562347.79	3562347.79	3562347.79	3562347.79
CHP240302420389	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 500 + 12 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CENSO Y AVENIDA TANIPERLA, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE EL CENSO FR, lon:-91.52369308, lat:16.82015158}}	01-08-2024	01-11-2024	999979.8	999979.8	999979.8	999979.8	999979.8
CHP240302422188	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1751, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CHAMIZAL KILOMETRO 13 + 600 EJIDO EL CHAMIZAL, 29950 EL CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA EL CHAMIZAL LA OBR, lon:-91.985579, lat:16.887962}}	15-08-2024	15-10-2024	2230129.39	2230129.39	2230129.39	2230129.39	2230129.39
CHP240302422195	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILOMETRO 90 + 8 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE PARRAL, CALLE LIMONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE , lon:-91.424266, lat:17.036222}}	15-08-2024	15-10-2024	1785202.21	1785202.21	1785202.21	1785202.21	1785202.21
CHP240302423405	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS KILOMETRO 40 + 2 EJIDO TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE EL ROSARIO, CALLE NICHIM , lon:-92.25759, lat:16.865131}}	20-08-2024	20-10-2024	2333184.74	2333184.74	2333184.74	2333184.74	2333184.74
CHP240302423756	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILOMETRO 60 + 8 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA C, lon:-91.48925379, lat:16.97971635}}	20-08-2024	20-10-2024	3751802.5	3751802.5	3751802.5	3751802.5	3751802.5
CHP240302424232	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILOMETRO 22 + 200 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTIA Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA CHULNA TENANGO PAR, lon:-92.29035084, lat:16.93346033}}	20-08-2024	20-10-2024	2333313.2	2333313.2	2333313.2	2333313.2	2333313.2
CHP240302425201	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2700, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA KILOMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PRIMAVERA, TERRACERIA NUEVA IBARRA LA OBRA, lon:-91.465214, lat:16.599687}}	25-08-2024	25-10-2024	2155489.08	2155489.08	2155489.08	2155489.08	2155489.08

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP240302419754	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0271/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3562347.79, importe_modificado:3562347.79}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}	{2419754/proyecto_INICIO, 2419754/proyecto_FIN, 2419754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302420389	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0289/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999979.8, importe_modificado:999979.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}	{2420389/proyecto_PROCESO, 2420389/proyecto_FIN, 2420389/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422188	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0356/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GÓMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2230129.39, importe_modificado:2230129.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}	{2422188/proyecto_INICIO, 2422188/proyecto_FIN, 2422188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302422195	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0362/2024, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785202.21, importe_modificado:1785202.21}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}	{2422195/proyecto_INICIO, 2422195/proyecto_FIN, 2422195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423405	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0379/2024, contratista:LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333184.74, importe_modificado:2333184.74}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}}	{2423405/proyecto_FIN, 2423405/proyecto_PROCESO, 2423405/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302423756	{tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0382/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}	{2423756/proyecto_INICIO, 2423756/proyecto_FIN, 2423756/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302424232	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0374/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333313.2, importe_modificado:2333313.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{2424232/proyecto_INICIO, 2424232/proyecto_FIN, 2424232/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP240302425201	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0386/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2155489.08, importe_modificado:2155489.08}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}	{2425201/proyecto_PROCESO, 2425201/proyecto_INICIO, 2425201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
CHP2401023 44735	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999820.22	3999820.22
CHP2401023 43379	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2485744.79	2485744.79
CHP2401023 43936	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999731.25	3999731.25
CHP2401023 43980	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999233.72	3999233.72
CHP2401023 43750	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999721.26	3999721.26
CHP2401023 43798	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1785902.46	1785902.46
CHP2402023 63648	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1408680.36	1408680.36
CHP2402023 77765	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1931555.28	1931555.28
CHP2402023 77818	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	600002.38	600002.38
CHP2402023 80762	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2963839.19	2963839.19
CHP2402023 77854	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2994342.45	2994342.45
CHP2402023 67504	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999997.03	3999997.03
CHP2402023 73625	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999934.64	5999934.64
CHP2402023 79852	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562466.59	1562466.59
CHP2402023 81241	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2599677.76	2599677.76
CHP2402023 79899	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999342.07	4999342.07
CHP2402023 76470	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999999.31	1999999.31
CHP2402023 79236	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999524.13	999524.13
CHP2402023 81007	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995581	3995581
CHP2402023 83631	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3640029.17	3640029.17
CHP2402023 72094	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3854002.01	3854002.01
CHP2402023 81232	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999556.95	2999556.95

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 79752	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2667336.77	2667336.77
CHP2402023 81257	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3997144.52	3997144.52
CHP2402023 79818	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000521.97	3000521.97
CHP2402023 81352	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3006391.42	3006391.42
CHP2402023 77741	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2483266.75	2483266.75
CHP2402023 80521	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1524952.67	1524952.67
CHP2402023 73856	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499809.39	3499809.39
CHP2402023 78958	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4413318.29	4413318.29
CHP2402023 73938	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999415.59	3999415.59
CHP2402023 75194	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2790050.08	2790050.08
CHP2402023 74045	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499999.98	3499999.98
CHP2402023 80790	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2963839.19	2963839.19
CHP2402023 75470	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000000	4000000
CHP2402023 70627	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999968.48	3999968.48
CHP2402023 75997	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562365.02	1562365.02
CHP2402023 76281	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999937.62	3999937.62
CHP2402023 70751	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2996788.78	2996788.78
CHP2402023 76372	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2200335.61	2200335.61
CHP2402023 70764	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999938.84	3999938.84
CHP2402023 73243	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3653045.83	3653045.83
CHP2402023 73254	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	740694.1	740694.1
CHP2402023 73255	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999393.42	3999393.42
CHP2402023 74614	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3449844.57	3449844.57

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 69103	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999078.39	5999078.39
CHP2402023 73296	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2992861.06	2992861.06
CHP2402023 74635	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1340148.94	1340148.94
CHP2402023 74650	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999993.9	3999993.9
CHP2402023 75624	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562460.07	1562460.07
CHP2402023 72551	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3498237.54	3498237.54
CHP2402023 74712	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1149999.94	1149999.94
CHP2402023 74783	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562499.9	1562499.9
CHP2402023 71101	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3502536.07	3502536.07
CHP2402023 74830	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562105.3	1562105.3
CHP2402023 75831	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2053770.07	2053770.07
CHP2402023 74886	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2935489.19	2935489.19
CHP2402023 69426	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1268710.8	1268710.8
CHP2402023 74946	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3059169.57	3059169.57
CHP2402023 65503	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999260.27	3999260.27
CHP2402023 70165	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2666522.74	2666522.74
CHP2402023 70171	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2997000.49	2997000.49
CHP2402023 72106	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999743.07	3999743.07
CHP2402023 74981	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499716.86	3499716.86
CHP2402023 75017	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562493.64	1562493.64
CHP2402023 76063	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1746986.72	1746986.72
CHP2402023 70259	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2666411.46	2666411.46
CHP2402023 72154	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	499229.73	499229.73

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 76075	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1195323.9	1195323.9
CHP2402023 78090	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1992413.39	1992413.39
CHP2402023 67551	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1052930.26	1052930.26
CHP2402023 72211	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1082308.4	1082308.4
CHP2402023 76143	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3699672.03	3699672.03
CHP2402023 77365	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2000945.48	2000945.48
CHP2402023 76720	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562491.05	1562491.05
CHP2402023 72327	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3183415.57	3183415.57
CHP2402023 77452	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562494.79	1562494.79
CHP2402023 68940	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999987.46	3999987.46
CHP2402023 71595	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999624.43	2999624.43
CHP2402023 69780	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999475.24	3999475.24
CHP2402023 73170	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6716876.89	6716876.89
CHP2402023 69041	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3998299.6	3998299.6
CHP2402023 69805	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999371.85	3999371.85
CHP2402023 72400	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1722261.28	1722261.28
CHP2402023 73209	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1676293.58	1676293.58
CHP2402023 75512	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999285.18	3999285.18
CHP2402023 72495	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1199167.39	1199167.39
CHP2402023 73308	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.99	999999.99
CHP2402023 75069	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2421910.08	2421910.08
CHP2402023 76094	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3449637.29	3449637.29
CHP2402023 71153	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999863.73	3999863.73

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 67354	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1418178.69	1418178.69
CHP2402023 71276	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999984.23	3999984.23
CHP2402023 71312	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999981.09	3999981.09
CHP2402023 71342	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2666397.16	2666397.16
CHP2402023 72709	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999760.78	3999760.78
CHP2402023 73592	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999938.96	1999938.96
CHP2402023 77434	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999992.25	5999992.25
CHP2402023 72857	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2006489.4	2006489.4
CHP2402023 73683	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2198898.38	2198898.38
CHP2402023 77525	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999964.65	4999964.65
CHP2402023 70832	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1848296.25	1848296.25
CHP2402023 71625	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2940003.28	2940003.28
CHP2402023 90101	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1057538.05	1057538.05
CHP2403024 25200	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2683331.75	2683331.75
CHP2403024 25202	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1994404.59	1994404.59
CHP2403024 18438	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4599543.18	4599543.18
CHP2403024 19756	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3867729.19	3867729.19
CHP2403024 19760	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1132264.99	1132264.99
CHP2403024 19761	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999783.47	999783.47
CHP2403024 23903	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2969234.09	2969234.09
CHP2403024 20115	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3096833.46	3096833.46
CHP2403024 20118	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999756.63	999756.63
CHP2403024 18433	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3484069.36	3484069.36

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 18383	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1173029.5	1173029.5
CHP2403024 18392	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997916.7	997916.7
CHP2403024 18396	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999990.93	999990.93
CHP2403024 18399	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	775504.34	775504.34
CHP2403024 17177	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2094410.2	2094410.2
CHP2403024 18223	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.99	999999.99
CHP2403024 17210	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995581	3995581
CHP2403024 17783	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000000	3000000
CHP2403024 17801	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999823.44	5999823.44
CHP2403024 18267	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2500030.58	2500030.58
CHP2403024 19144	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	995463.26	995463.26
CHP2403024 17835	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999074.76	5999074.76
CHP2403024 17855	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3889943.79	3889943.79
CHP2403024 19159	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2205687.14	2205687.14
CHP2403024 17276	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3488316.49	3488316.49
CHP2403024 17311	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1676293.58	1676293.58
CHP2403024 18321	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2237840.08	2237840.08
CHP2403024 17959	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999960.47	999960.47
CHP2403024 17961	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999984.58	999984.58
CHP2403024 19239	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999724.23	1999724.23
CHP2403024 19259	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999941.15	999941.15
CHP2403024 19303	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1130717.48	1130717.48
CHP2403024 19313	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1109349.87	1109349.87

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 19315	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2494479.37	2494479.37
CHP2403024 19346	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2569050.6	2569050.6
CHP2403024 19350	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1651884	1651884
CHP2403024 19351	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	958350.83	958350.83
CHP2403024 17128	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1001132.22	1001132.22
CHP2401023 44756	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999920.95	2999920.95
CHP2402023 67240	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2101283.41	2101283.41
CHP2402023 67658	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1032905.21	1032320.23
CHP2402023 74600	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	743411.64	743411.64
CHP2402023 74621	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499998.32	3499998.32
CHP2402023 76057	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999876.07	999876.07
CHP2402023 76428	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1500001.64	1500001.64
CHP2402023 76784	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1231772.13	1231772.13
CHP2402023 77534	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1543201.97	1543201.97
CHP2402023 79266	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3352279.35	3352279.35
CHP2402023 79723	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	642566.7	642566.7
CHP2402023 80934	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1426384.79	1426384.79
CHP2402023 85621	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7545000	7545000
CHP2403024 11985	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1744497.77	1744497.77
CHP2403024 12611	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3476879.05	3476879.05
CHP2403024 12754	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1283173.02	1283173.02
CHP2403024 12824	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2927108.71	2927108.71
CHP2403024 16593	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1423193	1423193

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 17292	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1459080.8	1459080.8
CHP2403024 17388	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2952689.77	2952689.77
CHP2403024 17525	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995581	3995581
CHP2403024 17962	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2996680.01	2996680.01
CHP2403024 18333	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7821220.11	7818541.8
CHP2403024 18439	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4262610.14	4262610.14
CHP2403024 19253	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999822.67	1999822.67
CHP2403024 19342	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999935.88	999935.88
CHP2403024 19735	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2744428.07	2744428.07
CHP2403024 19766	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	430005.04	430005.04
CHP2403024 19906	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	498900.93	498900.93
CHP2403024 20114	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1888549.35	1888549.35
CHP2403024 20421	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2828455.69	2828455.69
CHP2403024 23371	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	763855.32	763855.32
CHP2403024 23373	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6471423.53	6469352.59
CHP2403024 25199	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	581851.93	581851.93
CHP2402023 69235	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2421910.08	2421910.08
CHP2402023 69471	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1998165.01	1998165.01
CHP2402023 76130	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999522.43	1999522.43
CHP2402023 77487	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3010943.27	3010943.27
CHP2402023 80744	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3785206.25	3785206.25
CHP2403024 12405	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3262503.15	3262503.15
CHP2403024 12720	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499909.31	2499909.31

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 12768	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4599539.8	4599539.8
CHP2403024 13076	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3177356	3177356
CHP2403024 13149	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2809507.75	2809507.75
CHP2403024 13389	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3496428.25	3496428.25
CHP2403024 13505	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	452700.54	452700.54
CHP2403024 17114	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999569.97	999569.97
CHP2403024 17395	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.03	999999.03
CHP2403024 17499	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1562916.73	1562916.73
CHP2403024 17756	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2683314.93	2683314.93
CHP2403024 18404	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2068743.89	2068743.89
CHP2403024 19758	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1101633.74	1101633.74
CHP2403024 19762	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4523401.62	4523401.62
CHP2403024 19763	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3902892.59	3902892.59
CHP2403024 19767	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	379575.83	379575.83
CHP2403024 21083	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	519853.34	519853.34
CHP2403024 22189	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2690834.08	2690834.08
CHP2403024 22214	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4034431.56	4034431.56
CHP2403024 24234	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2199876.92	2199876.92
CHP2401023 43451	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3099931.01	3099931.01
CHP2401023 43898	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999243.77	2999243.77
CHP2402023 67319	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2996425.17	2996425.17
CHP2402023 77384	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5287826.23	5287826.23
CHP2402023 77569	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2786947.94	2786947.94

Fuentes de Financiamiento

CHP2402023 77645	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	826504	826504
CHP2402023 79353	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	544862.99	544862.99
CHP2403024 12855	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2976289.56	2976289.56
CHP2403024 12897	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1671607.09	1671607.09
CHP2403024 13176	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2547916.82	2547916.82
CHP2403024 13230	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2508901.94	2508901.94
CHP2403024 13485	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	461571.11	461571.11
CHP2403024 13493	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	310741.22	310741.22
CHP2403024 13518	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	430005.04	430005.04
CHP2403024 17156	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999993.59	999993.59
CHP2403024 17457	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1100001.98	1100001.98
CHP2403024 17501	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1745044.26	1745044.26
CHP2403024 17527	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1000045.05	1000045.05
CHP2403024 17950	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3338845	3338845
CHP2403024 19182	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1107877.24	1107877.24
CHP2403024 19190	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.87	999999.87
CHP2403024 20344	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999790.53	999790.53
CHP2403024 20392	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2000005.2	2000005.2
CHP2403024 20413	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2913147.05	2913147.05
CHP2403024 20418	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3082529.74	3082529.74
CHP2403024 21076	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999852.84	1999852.84
CHP2403024 22207	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1396117.18	1396117.18
CHP2403024 23385	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	996427.17	996427.17

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 23753	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3751802.5	3751802.5
CHP2403024 24241	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1000002.5	1000002.5
CHP2402023 63555	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999602.7	3999602.7
CHP2402023 67530	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000000	4000000
CHP2402023 69681	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1097953.99	1096993.97
CHP2402023 69705	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1104002.91	1104002.91
CHP2402023 73272	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3443314.64	3443314.64
CHP2402023 75627	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2531514.86	2531514.86
CHP2402023 77604	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2658936.6	2658936.6
CHP2402023 80285	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1569790.58	1569790.58
CHP2403024 12698	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2036850.01	2036850.01
CHP2403024 12728	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3209824.34	3209824.34
CHP2403024 12944	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2411242.8	2411242.8
CHP2403024 12977	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3420777.15	3420777.15
CHP2403024 13470	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	423123.43	423123.43
CHP2403024 17506	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4450031.38	4450031.38
CHP2403024 17510	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2483266.75	2483266.75
CHP2403024 17909	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2681952.22	2681952.22
CHP2403024 18327	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1862266.61	1862266.61
CHP2403024 19222	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2194924.74	2194924.74
CHP2403024 19344	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999923.97	999923.97
CHP2403024 20100	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499999.49	2499999.49
CHP2403024 20101	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1977384.99	1977384.99

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 20274	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	645771.9	645771.9
CHP2403024 20402	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1352311.08	1352311.08
CHP2403024 21071	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2077355.81	2077355.81
CHP2403024 21809	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2664545.62	2664545.62
CHP2403024 23757	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1549509.13	1549509.13
CHP2402023 75910	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3159658.93	3159658.93
CHP2402023 76321	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3940447.11	3940447.11
CHP2402023 79314	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2000004.62	2000004.62
CHP2402023 83636	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3110581.16	3110581.16
CHP2403024 12121	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3476879.05	3476879.05
CHP2403024 12780	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4599539.8	4599539.8
CHP2403024 12908	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1009596.73	1009596.73
CHP2403024 12974	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2642370.41	2642370.41
CHP2403024 13216	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2091123	2091123
CHP2403024 13217	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	949426.5	949426.5
CHP2403024 13509	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	448452.21	448452.21
CHP2403024 17334	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1464285.07	1464285.07
CHP2403024 17354	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1050486.26	1050486.26
CHP2403024 18362	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2766499.18	2766499.18
CHP2403024 18385	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1010706.72	1010706.72
CHP2403024 18437	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1998278.52	1998278.52
CHP2403024 19352	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999683.21	3999683.21
CHP2403024 19768	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	280424.66	280424.66

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 21611	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999886.53	3999886.53
CHP2403024 23374	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000000	3000000
CHP2403024 24237	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999760.49	3999760.49
CHP2403024 25198	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	699997.51	699997.51
CHP2402023 69766	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999948.12	3999948.12
CHP2402023 70790	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3699550.16	3699550.16
CHP2402023 72441	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999739.23	3999739.23
CHP2402023 72668	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3360000.34	3360000.34
CHP2402023 73235	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1221073.08	1221073.08
CHP2402023 73598	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3078807.48	3078807.48
CHP2402023 75478	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499777.51	3499777.51
CHP2402023 76189	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499528.78	2499528.78
CHP2403024 12691	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000446.38	4000446.38
CHP2403024 12704	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499909.31	2499909.31
CHP2403024 12869	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3018393.7	3018393.7
CHP2403024 13181	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2030814.24	2030814.24
CHP2403024 13199	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2494322.84	2494322.84
CHP2403024 13479	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	400076.7	400076.7
CHP2403024 13500	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	437352.09	437352.09
CHP2403024 13513	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	430005.04	430005.04
CHP2403024 17087	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1000261.42	1000261.42
CHP2403024 17951	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3275804.97	3275804.97
CHP2403024 17954	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3380871.69	3380871.69

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 18295	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	995877.89	995877.89
CHP2403024 18408	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4490605.34	4490605.34
CHP2403024 18435	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2929333.43	2929333.43
CHP2403024 19199	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1082651.03	1082651.03
CHP2403024 19354	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2833751.36	2833751.36
CHP2403024 20376	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2625682.92	2625682.92
CHP2403024 20426	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3224439.54	3224439.54
CHP2403024 21090	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3494743.71	3494743.71
CHP2403024 21165	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3476879.05	3476879.05
CHP2403024 23377	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3133338.15	3133338.15
CHP2403024 23381	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2176483.42	2176483.42
CHP2402023 73228	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1995300.34	1995300.34
CHP2402023 77385	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4865642.48	4865642.48
CHP2402023 77676	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3285288.34	3285288.34
CHP2402023 79753	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999562.05	3999562.05
CHP2403024 12711	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2955492.72	2955492.72
CHP2403024 12742	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3007916.6	3007916.6
CHP2403024 12827	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2940939.3	2940939.3
CHP2403024 12989	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1382547.08	1382547.08
CHP2403024 13167	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2262958.79	2262958.79
CHP2403024 17920	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	832909.62	832909.62
CHP2403024 17944	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1147093.97	1147093.97
CHP2403024 18390	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1201270.25	1201270.25

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 19348	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1532091.81	1532091.81
CHP2403024 19355	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2923074.65	2923074.65
CHP2403024 20105	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1557254.02	1557254.02
CHP2403024 20427	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3405420.42	3405420.42
CHP2403024 21100	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1279526.08	1279526.08
CHP2403024 21634	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1377320.49	1377320.49
CHP2403024 23053	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1623506.29	1623506.29
CHP2403024 23414	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3751802.5	3751802.5
CHP2403024 25097	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	629017.66	629017.66
CHP2402023 67098	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2053139.25	2053139.25
CHP2402023 71244	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999960.87	3999960.87
CHP2402023 73600	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2953095.79	2953095.79
CHP2402023 74610	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999920.78	1999920.78
CHP2402023 74678	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999999.89	3999999.89
CHP2402023 85904	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	8955000	8955000
CHP2403024 12788	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3800804.72	3800804.72
CHP2403024 13451	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	435967.45	435967.45
CHP2403024 17589	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999454.34	999454.34
CHP2403024 19353	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1500059.95	1500059.95
CHP2403024 19754	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3562347.79	3562347.79
CHP2403024 20389	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999979.8	999979.8
CHP2403024 22188	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2230129.39	2230129.39
CHP2403024 22195	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1785202.21	1785202.21

Fuentes de Financiamiento

CHP2403024 23405	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2333184.74	2333184.74
CHP2403024 23756	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3751802.5	3751802.5
CHP2403024 24232	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2333313.2	2333313.2
CHP2403024 25201	FEDERALES (APORTACIONES,	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2155489.08	2155489.08

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240102344735	Metros Cuadrados	2236	2236
CHP240102343379	Piezas	40	40
CHP240102343936	Metros lineales	1832	1832
CHP240102343980	Metros lineales	667.71	667.71
CHP240102343750	Metros lineales	1122.9	1122.9
CHP240102343798	Metros Cuadrados	1836.1	1836.1
CHP240202363648	Piezas	22	22
CHP240202377765	Metros lineales	8030	8030
CHP240202377818	Piezas	7	7
CHP240202380762	Piezas	48	48
CHP240202377854	Metros Cuadrados	1907.9	1907.9
CHP240202367504	Metros Cuadrados	1998	1998
CHP240202373625	Kilómetro	2.03	2.03
CHP240202379852	Metros cuadrados de construcción	96	96
CHP240202381241	Piezas	42	42
CHP240202379899	Metros cuadrados de construcción	1750	1750
CHP240202376470	Metros Cuadrados	748	748
CHP240202379236	Metros Cuadrados	180	180
CHP240202381007	Piezas	64	64
CHP240202383631	Piezas	56	56
CHP240202372094	Metros Cuadrados	2500	2500
CHP240202381232	Piezas	48	48
CHP240202379752	Piezas	43	43
CHP240202381257	Piezas	64	64
CHP240202379818	Metros lineales	9960	9960

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202381352	Piezas	49	49
CHP240202377741	Piezas	40	40
CHP240202380521	Piezas	24	24
CHP240202373856	Metros Cuadrados	1712.6	1712.6
CHP240202378958	Metros lineales	20	20
CHP240202373938	Metros Cuadrados	2176	2176
CHP240202375194	Piezas	45	45
CHP240202374045	Metros lineales	1312.1	1312.1
CHP240202380790	Piezas	48	48
CHP240202375470	Metros lineales	6.56	6.56
CHP240202370627	Metros Cuadrados	1702.6	1702.6
CHP240202375997	Metros lineales	299.3	299.3
CHP240202376281	Metros Cuadrados	2142.5	2142.5
CHP240202370751	Metros lineales	3313.3	3313.3
CHP240202376372	Metros lineales	3633.2	3633.2
CHP240202370764	Metros Cuadrados	1568.4	1568.4
CHP240202373243	Piezas	22	22
CHP240202373254	Metros Cuadrados	727	727
CHP240202373255	Metros Cuadrados	956	956
CHP240202374614	Metros lineales	610.65	610.65
CHP240202369103	Piezas	97	97
CHP240202373296	Metros Cuadrados	300	300
CHP240202374635	Metros Cuadrados	829.5	829.5
CHP240202374650	Metros lineales	6	6
CHP240202375624	Metros lineales	1506.8	1506.8

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202372551	Piezas	53	53
CHP240202374712	Metros Cuadrados	860.66	860.66
CHP240202374783	Metros lineales	893.82	893.82
CHP240202371101	Piezas	43	43
CHP240202374830	Metros lineales	440.6	440.6
CHP240202375831	Piezas	33	33
CHP240202374886	Piezas	47	47
CHP240202369426	Metros Cuadrados	628.68	628.68
CHP240202374946	Piezas	49	49
CHP240202365503	Piezas	64	64
CHP240202370165	Metros Cuadrados	2380	2380
CHP240202370171	Metros lineales	2094	2094
CHP240202372106	Metros Cuadrados	2070.6	2070.6
CHP240202374981	Metros Cuadrados	1432.6	1432.6
CHP240202375017	Metros Cuadrados	49.36	49.36
CHP240202376063	Piezas	28	28
CHP240202370259	Metros Cuadrados	2137.8	2137.8
CHP240202372154	Metros lineales	1160	1160
CHP240202376075	Piezas	19	19
CHP240202378090	Piezas	32	32
CHP240202367551	Metros Cuadrados	553.31	553.31
CHP240202372211	Metros lineales	92.4	92.4
CHP240202376143	Metros Cuadrados	1885	1885
CHP240202377365	Metros Cuadrados	982	982
CHP240202376720	Metros lineales	279.9	279.9

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202372327	Metros lineales	4746	4746
CHP240202377452	Metros lineales	465.46	465.46
CHP240202368940	Piezas	64	64
CHP240202371595	Metros cúbicos	8226.5	8226.5
CHP240202369780	Metros Cuadrados	1683.7	1683.7
CHP240202373170	Piezas	109	109
CHP240202369041	Piezas	64	64
CHP240202369805	Metros Cuadrados	2423.5	2423.5
CHP240202372400	Metros lineales	290.2	290.2
CHP240202373209	Piezas	10	10
CHP240202375512	Metros lineales	648.46	648.46
CHP240202372495	Metros lineales	820	820
CHP240202373308	Metros Cuadrados	118.72	118.72
CHP240202375069	Piezas	39	39
CHP240202376094	Metros lineales	974.74	974.74
CHP240202371153	Metros Cuadrados	1329.1	1329.1
CHP240202367354	Piezas	34	34
CHP240202371276	Metros Cuadrados	1264.8	1264.8
CHP240202371312	Metros Cuadrados	2143.2	2143.2
CHP240202371342	Metros lineales	2620	2620
CHP240202372709	Metros Cuadrados	1821.9	1821.9
CHP240202373592	Metros lineales	680	680
CHP240202377434	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8
CHP240202372857	Metros lineales	921.6	921.6
CHP240202373683	Metros Cuadrados	586.04	586.04

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202377525	Metros Cuadrados	10000	10000
CHP240202370832	Metros lineales	9428.4	9428.4
CHP240202371625	Piezas	32	32
CHP240202390101	Piezas	17	17
CHP240302425200	Metros cúbicos	185.41	185.41
CHP240302425202	Metros Cuadrados	779.12	779.12
CHP240302418438	Metros lineales	2069.8	2069.8
CHP240302419756	Metros Cuadrados	3267.3	3267.3
CHP240302419760	Metros cúbicos	221.75	221.75
CHP240302419761	Metros Cuadrados	583.47	583.47
CHP240302423903	Piezas	49	49
CHP240302420115	Piezas	50	50
CHP240302420118	Metros lineales	56	56
CHP240302418433	Metros lineales	14300	14300
CHP240302420408	Metros Cuadrados	1080	1080
CHP240302421779	Metros lineales	1610.6	1610.6
CHP240302422190	Metros lineales	1747.2	1747.2
CHP240302422191	Piezas	37	37
CHP240302422193	Metros lineales	628.73	628.73
CHP240302422198	Metros Cuadrados	48	48
CHP240302422202	Piezas	17	17
CHP240302425096	Metros Cuadrados	300	300
CHP240302421623	Metros Cuadrados	339.9	339.9
CHP240302420249	Metros Cuadrados	33.5	33.5
CHP240302423370	Metros Cuadrados	385	385

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302423372	Piezas	14	14
CHP240302421197	Piezas	55	55
CHP240302417466	Piezas	64	64
CHP240302417494	Metros Cuadrados	1298.4	1298.4
CHP240302417519	Metros Cuadrados	775	775
CHP240302417528	Metros Cuadrados	820.75	820.75
CHP240302417536	Metros lineales	3.5	3.5
CHP240302417547	Metros Cuadrados	1685.6	1685.6
CHP240302417557	Metros lineales	399.95	399.95
CHP240302417578	Metros Cuadrados	547.5	547.5
CHP240302417925	Metros Cuadrados	1142.2	1142.2
CHP240302418374	Piezas	30	30
CHP240302418383	Piezas	28	28
CHP240302418392	Metros lineales	1616	1616
CHP240302418396	Metros lineales	74.33	74.33
CHP240302418399	Metros lineales	667.71	667.71
CHP240302417177	Piezas	115	115
CHP240302418223	Metros Cuadrados	16	16
CHP240302417210	Piezas	64	64
CHP240302417783	Metros lineales	520	520
CHP240302417801	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8
CHP240302418267	Metros Cuadrados	840	840
CHP240302419144	Metros lineales	2250	2250
CHP240302417835	Metros Cuadrados	3573.2	3573.2
CHP240302417855	Piezas	63	63

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302419159	Metros lineales	1914	1914
CHP240302417276	Piezas	56	56
CHP240302417311	Piezas	27	27
CHP240302418321	Piezas	36	36
CHP240302417959	Metros Cuadrados	664	664
CHP240302417961	Metros lineales	52.34	52.34
CHP240302419239	Metros lineales	60634	60634
CHP240302419259	Metros lineales	196.4	196.4
CHP240302419303	Piezas	18	18
CHP240302419313	Piezas	18	18
CHP240302419315	Metros lineales	4293	4293
CHP240302419346	Metros Cuadrados	592.29	592.29
CHP240302419350	Piezas	35	35
CHP240302419351	Piezas	20	20
CHP240302417128	Metros lineales	45	45
CHP240102344756	Metros Cuadrados	1421.2	1421.2
CHP240202367240	Metros lineales	287	287
CHP240202367658	Metros Cuadrados	750.76	750.76
CHP240202374600	Piezas	2	2
CHP240202374621	Metros Cuadrados	381.97	381.97
CHP240202376057	Metros Cuadrados	440.5	440.5
CHP240202376428	Metros lineales	2624	2624
CHP240202376784	Metros lineales	14700	14700
CHP240202377534	Metros lineales	4505.9	4505.9
CHP240202379266	Piezas	40	40

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202379723	Piezas	10	10
CHP240202380934	Piezas	23	23
CHP240202385621	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302411985	Piezas	32	32
CHP240302412611	Piezas	193	193
CHP240302412754	Piezas	70	70
CHP240302412824	Piezas	162	162
CHP240302416593	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417292	Metros Cuadrados	1344	1344
CHP240302417388	Piezas	48	48
CHP240302417525	Piezas	64	64
CHP240302417962	Metros Cuadrados	13000	13000
CHP240302418333	Metros Cuadrados	4800	4800
CHP240302418439	Piezas	69	69
CHP240302419253	Piezas	988.7	988.7
CHP240302419342	Metros Cuadrados	110	110
CHP240302419735	Piezas	152	152
CHP240302419766	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302419906	Metros lineales	903.8	903.8
CHP240302420114	Piezas	91	91
CHP240302420421	Metros lineales	6600	6600
CHP240302423371	Piezas	12	12
CHP240302423373	Piezas	144	144
CHP240302425199	Metros lineales	460	460
CHP240202369235	Piezas	39	39

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240202369471	Metros lineales	1360	1360
CHP240202376130	Metros Cuadrados	685	685
CHP240202377487	Metros lineales	6500	6500
CHP240202380744	Piezas	62	62
CHP240302412405	Piezas	133	133
CHP240302412720	Piezas	162	162
CHP240302412768	Piezas	103	103
CHP240302413076	Piezas	189	189
CHP240302413149	Piezas	137	137
CHP240302413389	Piezas	194	194
CHP240302413505	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417114	Metros Cuadrados	375.39	375.39
CHP240302417395	Metros Cuadrados	32.25	32.25
CHP240302417499	Piezas	25	25
CHP240302417756	Metros Cuadrados	1680.5	1680.5
CHP240302418404	Piezas	33	33
CHP240302419758	Metros lineales	250	250
CHP240302419762	Piezas	110	110
CHP240302419763	Piezas	91	91
CHP240302419767	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302421083	Piezas	8	8
CHP240302422189	Piezas	149	149
CHP240302422214	Metros lineales	1200	1200
CHP240302424234	Metros lineales	671.55	671.55
CHP240102343451	Metros cuadrados de construcción	50	50

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240102343898	Metros lineales	645.57	645.57
CHP240202367319	Piezas	325	325
CHP240202377384	Metros lineales	1330	1330
CHP240202377569	Metros lineales	6011	6011
CHP240202377645	Piezas	20	20
CHP240202379353	Metros lineales	181.91	181.91
CHP240302412855	Piezas	140	140
CHP240302412897	Piezas	94	94
CHP240302413176	Piezas	141	141
CHP240302413230	Piezas	138	138
CHP240302413485	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302413493	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302413518	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417156	Metros Cuadrados	259.3	259.3
CHP240302417457	Metros lineales	15614	15614
CHP240302417501	Metros Cuadrados	1134	1134
CHP240302417527	Metros lineales	69	69
CHP240302417950	Piezas	163	163
CHP240302419182	Piezas	18	18
CHP240302419190	Metros lineales	942	942
CHP240302420344	Metros Cuadrados	583.88	583.88
CHP240302420392	Metros Cuadrados	217	217
CHP240302420413	Metros lineales	6800	6800
CHP240302420418	Metros lineales	7200	7200
CHP240302421076	Metros Cuadrados	979.4	979.4

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302422207	Piezas	30	30
CHP240302423385	Metros Cuadrados	75.52	75.52
CHP240302423753	Piezas	170	170
CHP240302424241	Metros lineales	11375	11375
CHP240202363555	Piezas	64	64
CHP240202367530	Metros Cuadrados	2422.2	2422.2
CHP240202369681	Metros Cuadrados	795.64	795.64
CHP240202369705	Metros Cuadrados	780	780
CHP240202373272	Metros Cuadrados	829.02	829.02
CHP240202375627	Piezas	55	55
CHP240202377604	Metros lineales	6000	6000
CHP240202380285	Piezas	25	25
CHP240302412698	Piezas	96	96
CHP240302412728	Piezas	79	79
CHP240302412944	Piezas	44	44
CHP240302412977	Piezas	201	201
CHP240302413470	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417506	Metros lineales	8437.2	8437.2
CHP240302417510	Piezas	40	40
CHP240302417909	Piezas	49	49
CHP240302418327	Piezas	140	140
CHP240302419222	Piezas	4340	4340
CHP240302419344	Metros Cuadrados	655.36	655.36
CHP240302420100	Metros Cuadrados	836.4	836.4
CHP240302420101	Piezas	96	96

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302420274	Metros lineales	625	625
CHP240302420402	Piezas	62	62
CHP240302421071	Piezas	45	45
CHP240302421809	Piezas	30	30
CHP240302423757	Metros Cuadrados	1680	1680
CHP240202375910	Piezas	51	51
CHP240202376321	Metros lineales	45900	45900
CHP240202379314	Metros Cuadrados	1313.6	1313.6
CHP240202383636	Piezas	51	51
CHP240302412121	Metros Cuadrados	6733.7	6733.7
CHP240302412780	Piezas	103	103
CHP240302412908	Piezas	24	24
CHP240302412974	Piezas	145	145
CHP240302413216	Piezas	115	115
CHP240302413217	Piezas	12	12
CHP240302413509	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417334	Piezas	41	41
CHP240302417354	Piezas	41	41
CHP240302418362	Piezas	67	67
CHP240302418385	Piezas	16	16
CHP240302418437	Metros Cuadrados	1228.5	1228.5
CHP240302419352	Metros lineales	601.3	601.3
CHP240302419768	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302421611	Metros lineales	100	100
CHP240302423374	Metros lineales	1116.7	1116.7

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302424237	Metros lineales	6260	6260
CHP240302425198	Metros lineales	586.5	586.5
CHP240202369766	Metros lineales	132.8	132.8
CHP240202370790	Metros Cuadrados	1795	1795
CHP240202372441	Metros Cuadrados	223.39	223.39
CHP240202372668	Metros lineales	21600	21600
CHP240202373235	Metros Cuadrados	1882.3	1882.3
CHP240202373598	Metros lineales	16458	16458
CHP240202375478	Metros Cuadrados	1009	1009
CHP240202376189	Metros Cuadrados	1502	1502
CHP240302412691	Piezas	222	222
CHP240302412704	Piezas	162	162
CHP240302412869	Piezas	142	142
CHP240302413181	Piezas	112	112
CHP240302413199	Piezas	138	138
CHP240302413479	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302413500	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302413513	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417087	Piezas	14	14
CHP240302417951	Piezas	186	186
CHP240302417954	Piezas	201	201
CHP240302418295	Piezas	95	95
CHP240302418408	Piezas	447	447
CHP240302418435	Piezas	169	169
CHP240302419199	Metros Cuadrados	1763.1	1763.1

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302419354	Piezas	157	157
CHP240302420376	Metros Cuadrados	32	32
CHP240302420426	Metros lineales	7535	7535
CHP240302421090	Piezas	194	194
CHP240302421165	Piezas	193	193
CHP240302423377	Metros Cuadrados	1193.8	1193.8
CHP240302423381	Piezas	35	35
CHP240202373228	Piezas	197	197
CHP240202377385	Metros lineales	23000	23000
CHP240202377676	Metros lineales	21285	21285
CHP240202379753	Metros cúbicos	2850	2850
CHP240302412711	Metros lineales	19704	19704
CHP240302412742	Piezas	74	74
CHP240302412827	Piezas	163	163
CHP240302412989	Piezas	75	75
CHP240302413167	Piezas	136	136
CHP240302417920	Piezas	45	45
CHP240302417944	Metros lineales	135.4	135.4
CHP240302418390	Metros lineales	937	937
CHP240302419348	Piezas	135	135
CHP240302419355	Piezas	162	162
CHP240302420105	Piezas	75	75
CHP240302420427	Piezas	189	189
CHP240302421100	Piezas	70	70
CHP240302421634	Piezas	33	33

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP240302423053	Metros Cuadrados	966	966
CHP240302423414	Piezas	170	170
CHP240302425097	Piezas	34	34
CHP240202367098	Metros lineales	149	149
CHP240202371244	Metros Cuadrados	2485.6	2485.6
CHP240202373600	Metros lineales	2087.6	2087.6
CHP240202374610	Metros Cuadrados	1329.8	1329.8
CHP240202374678	Metros lineales	3616	3616
CHP240202385904	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302412788	Piezas	85	85
CHP240302413451	SERVICIO(S)	1	1
CHP240302417589	Metros Cuadrados	576	576
CHP240302419353	Metros Cuadrados	1029.2	1029.2
CHP240302419754	Piezas	193	193
CHP240302420389	Metros lineales	4500	4500
CHP240302422188	Piezas	36	36
CHP240302422195	Piezas	110	110
CHP240302423405	Piezas	108	108
CHP240302423756	Piezas	170	170
CHP240302424232	Metros Cuadrados	1440	1440
CHP240302425201	Piezas	120	120

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240102344735	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO VILLA SATELITE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATELITE Y CALLE JUPITER, CALLE ORION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE	-92.08052243	16.89833705
CHP240102343379	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Centro de Población Linda Vista	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 40 EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, 29950 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LINDA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL	-92.17032	16.863922
CHP240102343936	Chiapas	Ocosingo	Miramar	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILÓMETRO 4 + 995 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA AGUA AZUL, CAMINO PRINCIPAL-SALIDA AL HOSPITAL 20 CAMAS LA OBRA SE L	-92.05698233	16.90498619
CHP240102343980	Chiapas	Ocosingo	Barrio Cuauhtémoc	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO CUAHUTEMOC KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO CUAHUTEMOC, 29950 BARRIO CUAUHTÉMOC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE GAVIOTA LA OBRA SE LOCALIZA A U	-92.084975	16.886669
CHP240102343750	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y AVENIDA CAFETALES, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE	-92.0942774	16.88235297
CHP240102343798	Chiapas	Ocosingo	El Laurel	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENF	-91.83261124	16.9961204
CHP240202363648	Chiapas	Ocosingo	La Cañada	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 102 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA ZAPATA, CALLE LA CAÑADA 1 LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA CALLE	-92.12838264	16.906352
CHP240202377765	Chiapas	Ocosingo	Crucero Bonampak	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO BONAMPAK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 235 + 231 EJIDO CRUCERO BONAMPAK, 29950 CRUCERO BONAMPAK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO SHUPA-CRUCERO SAN JAVI	-91.10390496	16.75584821
CHP240202377818	Chiapas	Ocosingo	Quince de Marzo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-LIBERTAD, CARRETERA CUXULJA-	-92.104403	16.857196
CHP240202380762	Chiapas	Ocosingo	15 de Septiembre	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA	-92.128389	16.74983113
CHP240202377854	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE SA	-91.26023089	16.81533338

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202367504	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA 2DA SUR PONIENTE, AVENIDA GIRASOLES LA OBRA S	-92.07292818	16.88859162
CHP240202373625	Chiapas	Ocosingo	Candelaria Bulwa	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA BULWA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA	-92.09220982	16.78550736
CHP240202379852	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA	-92.24958639	16.91532853
CHP240202381241	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Ranchito	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO RANCHITO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO NUEVO RANCHITO, 29950 NUEVO RANCHITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, TERRACERI	-92.120011	16.808889
CHP240202379899	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PALESTINA, CALLE G	-91.26080757	16.81731806
CHP240202376470	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L	-92.21652056	16.81848147
CHP240202379236	Chiapas	Ocosingo	Pashila Pomarrosa	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE POMARROSA LA OBRA SE LOCALIZA P	-92.08159505	16.89672124
CHP240202381007	Chiapas	Ocosingo	Sacjaven Buena Vista	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACJAVEN BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 100 EJIDO SACJAVEN BUENA VISTA, 29950 SACJAVEN BUENA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE	-92.08454366	16.86832714
CHP240202383631	Chiapas	Ocosingo	Nuevo León	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO PIEDRECITAS LA OBRA SE LOCALIZA ENF	-91.712333	16.940444
CHP240202372094	Chiapas	Ocosingo	Vista Alegre	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JACAB Y HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA VISTA ALEGRE, CARRET	-92.05290855	16.90801595
CHP240202381232	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-LAS TAZAS, TERRACERIA LAS TAZAS-SAN MAR	-92.15115487	16.83470585

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202379752	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	CALLE CENTRAL EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SU PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA AGENCIAL MUNICIPAL DE FRONTERA COROZ	-90.88446	16.814988
CHP240202381257	Chiapas	Ocosingo	El Parral	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTO TOMAS-RANCHO LALTIC, TERRACERIA RANCHO LALTI	-92.053731	16.899305
CHP240202379818	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA	-91.30264467	16.53058192
CHP240202381352	Chiapas	Ocosingo	La Piedra	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-BUENOS AIRES, CARRETERA BUENOS AIRES-LA PIEDR	-92.128622	16.789672
CHP240202377741	Chiapas	Ocosingo	Peña Chabarico	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, CARRETERA DOLORES	-91.74866924	16.96971845
CHP240202380521	Chiapas	Ocosingo	La Independencia	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ESTRELLA, CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE	-91.71792855	17.13163267
CHP240202373856	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIEE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA	-90.8838311	16.81368512
CHP240202378958	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 139 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE A NUEVA IBARRA, TERRACERIA EL PUENTE PARA LLEGAR A LA	-91.371308	16.564336
CHP240202373938	Chiapas	Ocosingo	Barrio 2000	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO 2000 KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO CENTRA, CAMINO SAN DIEGO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CAMINO PRIN	-92.084308	16.925285
CHP240202375194	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO CUATRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO CUATRO, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALI	-92.2031624	16.99558098
CHP240202374045	Chiapas	Ocosingo	Campo Virgen	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y TERRACERIA CAMPOV	-92.1781006	16.79962415

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202380790	Chiapas	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 25 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CAL	-92.13214566	16.77450701
CHP240202375470	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA BIENESTAR EJIDO ABASOLO BARRIO MANANTIAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL BANCO BIENESTAR UBICADA SBRE LA AVENIDA BIENESTAR ES UN	-92.21283682	16.82094849
CHP240202370627	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE ADELA FLORES, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA ABARROTERA LÓPEZ UBICADO SOBRE LA CALL	-92.10733046	16.91186148
CHP240202375997	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA C	-92.26233073	16.90441922
CHP240202376281	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ	-92.09607416	16.92002516
CHP240202370751	Chiapas	Ocosingo	El Aguacate	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO EL AGUACATE, 29950 EL AGUACATE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA CRUCERO COROZAL, CAMINO EL AGUACATE LA OBRA SE LOCALIZA	-90.89720208	16.71105121
CHP240202376372	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP	-91.52444552	16.81210577
CHP240202370764	Chiapas	Ocosingo	El Edén	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERIA CHAMIZAL, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDA	-92.07865657	16.91739587
CHP240202373243	Chiapas	Ocosingo	Carmen Tajaltic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERI	-91.807876	16.972951
CHP240202373254	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 52 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SIBACA Y CALLE LOS FLORES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	-92.14320607	16.93085362
CHP240202373255	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE VISTA HERMOSA BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO	-92.08721661	16.90536656

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202374614	Chiapas	Ocosingo	Tenango	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO CENTRO KILÓMETRO 41 + 26 EJIDO TENANGO BARRIO CENTRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE LAS FLORES, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA PASAND	-92.26426133	16.90288564
CHP240202369103	Chiapas	Ocosingo	Alacté Buenavista Uno	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE BUENA VIST	-92.11426141	16.87750117
CHP240202373296	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MORELIA Y CAMINO RIO BLANCO, TERRACERIA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A NUEVA	-91.90250457	16.80721203
CHP240202374635	Chiapas	Ocosingo	San Francisco Loma Bonita	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA L	-92.10525827	16.87222178
CHP240202374650	Chiapas	Ocosingo	Barrio la Laguna	CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE MARGARITAS, CALLE LAS MALVINAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO BENITO JUAREZ UBICADA SOBRE L	-92.08093704	16.92544084
CHP240202375624	Chiapas	Ocosingo	Yut'Já Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 20 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA TENANGO, CAMINO YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA SA	-92.24433576	16.92469628
CHP240202372551	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA Y CALLE LIRIOS 1, CALLE SAN FEL	-92.13284522	16.82983802
CHP240202374712	Chiapas	Ocosingo	Puerto Bello Metzabok	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO BETZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 24 EJIDO PUERTO BELLO BETZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCAL	-91.62346788	17.11288605
CHP240202374783	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 19 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHULNA Y CALLE EL ROSARIO, TERRACERIA TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASAND	-92.2495951	16.91584188
CHP240202371101	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE NUEVO PARAISO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN	-91.74573632	16.91770406
CHP240202374830	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 23 EJIDO TENANGO BARRIO CINCO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BUGA	-92.26610405	16.90445954

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202375831	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO TRES, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO P	-92.20266874	16.99527119
CHP240202374886	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 3, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL Y L	-91.84213175	16.98249782
CHP240202369426	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE	-92.175075	16.779557
CHP240202374946	Chiapas	Ocosingo	Sabsitic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SABSITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 400 EJIDO SABSITIC, 29950 SABSITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CAL	-91.85111904	16.98948575
CHP240202365503	Chiapas	Ocosingo	Lequilum	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO LA VENTANA, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESC	-92.00922281	16.88622574
CHP240202370165	Chiapas	Ocosingo	Loma Bonita	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILÓMETRO 271 + 20 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, CARRETERA LOMA BONITA LA OBRA P	-91.00048954	16.08638016
CHP240202370171	Chiapas	Ocosingo	San Antonio del Monte	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA	-91.84047365	16.91240253
CHP240202372106	Chiapas	Ocosingo	Ampliación Santa Julia	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACIÓN SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 150 EJIDO AMPLIACIÓN SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SANTA JULIA, CALLE GIRASOLES LA O	-92.05823257	16.92215202
CHP240202374981	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOB	-92.132716	16.82956
CHP240202375017	Chiapas	Ocosingo	Locatalum Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 20 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LUCUMILJA Y TERRACERIA CHULNA, CALLE TENANGO UNO LA OBRA SE LO	-92.23406848	16.91108071
CHP240202376063	Chiapas	Ocosingo	Nueva Providencia	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO SAN FELIPE, CAR	-92.14088889	16.82077778

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202370259	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILÓMETRO 253 + 100 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA PEÑA BLANCA LA OBR	-91.15328102	16.10199476
CHP240202372154	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 102 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL DE IGUALA Y CALLE SECUNDARIA PLAN DE IGUALA, TERRACERIA LIRIO	-92.03951609	16.86420853
CHP240202376075	Chiapas	Ocosingo	San Nicolás Tenanguito	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, CARRETE	-92.15395067	16.94054462
CHP240202378090	Chiapas	Ocosingo	Yaxalá	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA CASA EJ	-91.704207	16.898016
CHP240202367551	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AV. NTE. PTE. Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENI	-92.10146605	16.90511134
CHP240202372211	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EL CHORRO, CALLEJON POMARROSA	-92.07934042	16.85148626
CHP240202376143	Chiapas	Ocosingo	Campo Virgen	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO	-92.17875409	16.80099672
CHP240202377365	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA CALLE P	-92.10200333	16.87219437
CHP240202376720	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS UK UM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 25 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS UK UM, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CINCO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASA	-92.2646342	16.90398733
CHP240202372327	Chiapas	Ocosingo	El Censo	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENSO Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE EL CENSO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA	-91.55972831	16.86253822
CHP240202377452	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 120 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y CALLE CUATRO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVE	-92.26492039	16.90513346

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202368940	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 102 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL ROSARIO, CALLE LA VICTORIA I LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA	-92.10156881	16.87225083
CHP240202371595	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA LOS OLIVOS, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN	-92.27358841	16.88684832
CHP240202369780	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACIÓN EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BOSQUE, UBICAD	-92.10512144	16.91300414
CHP240202373170	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contenido)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENIDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENIDO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENIDO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CA	-92.11318346	16.92780033
CHP240202369041	Chiapas	Ocosingo	Santa María del Carmen	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 88 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE MARIA DEL CAR	-92.000058	16.84947809
CHP240202369805	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO ABASOLO BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE EL PUENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE	-92.205058	16.817942
CHP240202372400	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A LADO DEL COBACH 16 UBICADA SOBRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR	-92.08356562	16.90523221
CHP240202373209	Chiapas	Ocosingo	Najvactic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAJVACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO NAJVACTIC, 29950 NAJVACTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES LA OBRA	-91.82678943	16.95846979
CHP240202375512	Chiapas	Ocosingo	Maranatha	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARANATHA KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO MARANATHA, 29950 MARANATHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALILEA Y AVENIDA NAZARETH, CARRETERA ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LOS	-92.047437	16.87345
CHP240202372495	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Bulwa	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE NUEVO JATATE, CALLE BULWA LA OBRA SE LOCALIZA	-92.07777998	16.80432778
CHP240202373308	Chiapas	Ocosingo	Valle Dorado	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VALLE DORADO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGUITAS Y CALLE SAN DIEGO, CALLE ARIOSTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE	-92.087739	16.921767

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202375069	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUE KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO	-92.107392	16.928467
CHP240202376094	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 8 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA CHULNA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE	-92.24985459	16.91554469
CHP240202371153	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PEDREGAL, CALLE AMPLIACION SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA TIENDA DE ABARROTOS MONTE DE S	-92.09986952	16.90290593
CHP240202367354	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir Yaxchilán	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA	-91.880586	16.950826
CHP240202371276	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA LA BAJADA EJIDO ABASOLO BARRIO LA BAJADA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE EL POZO, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DE LA TIENDA MENDEZ UBICADA SOBRE LA AVENIDA LA BAJADA	-92.21549992	16.81984359
CHP240202371312	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA JUAN PABLO EJIDO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DEL PARQUE ABASOLO UBICADA SOBRE AVENIDA JUAN PABLO ES UN	-92.21633516	16.81794945
CHP240202371342	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tenejapa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA KILÓMETRO 258 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA NUEVO TENE	-91.14585439	16.12325251
CHP240202372709	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 21 DE MARZO, PASAJE OCOSINGO - LOS PINOS LA OBRA SE LOCALI	-92.11056539	16.92058831
CHP240202373592	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y CALLE AGUA AZUL, CALLE ZAPOTAL LA OBRA SE	-91.48166617	16.79722123
CHP240202377434	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA KILÓMETRO 28 + 55 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE C	-91.263471	16.81194421
CHP240202372857	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ROSA, CAMINO EL RETIRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRACERI	-91.9593005	16.88331078

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202373683	Chiapas	Ocosingo	Los Rayos del Sol	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ATOTONILCO, CAMINO LOS RAYOS DEL SOL	-92.12454144	16.81863567
CHP240202377525	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL KILÓMETRO 5 + 800 REGION BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAFGISTERIAL Y AVENIDA RELLENO SANITARIO, CALLE CAMINO REAL	-92.07045202	16.90292771
CHP240202370832	Chiapas	Ocosingo	El Nuevo Rosario	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA LAS PALMAS, CAMINO ROSARIO LA OBRA SE L	-91.78395308	16.80597571
CHP240202371625	Chiapas	Ocosingo	Barrio el Cedro	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO PO	-92.11011317	16.91598167
CHP240202390101	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHI	-92.105588	16.889525
CHP240302425200	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 90 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA	-91.70736316	17.12047177
CHP240302425202	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO CINTALAPA SEG	-91.2602936	16.81846339
CHP240302418438	Chiapas	Ocosingo	La Arena 2da. Sección (Morelos)	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 27 EJIDO LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS, 29950 LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE	-91.51574446	17.11539356
CHP240302419756	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA BARRIO TEE TIKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 900 EJIDO SIBACA BARRIO TEE TIKIL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE TEE TIKIL LA OBRA SE LOCALIZA PASND	-92.13838346	16.93013002
CHP240302419760	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE SIBACA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE J	-92.14007862	16.92868281
CHP240302419761	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE O	-90.88211158	16.81976142

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302423903	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 200 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y CARRETERA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA SANTA MARG	-91.728401	16.944353
CHP240302420115	Chiapas	Ocosingo	Nuevo León	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MATAMOROS, CALLE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC	-91.71276823	16.94040419
CHP240302420118	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y LA CALLE TERC	-92.08954242	16.90296097
CHP240302418433	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VIRGINA UNO, CALLE VIRGINIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRI	-92.17434989	16.87756189
CHP240302420408	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 54 EJIDO SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN MARCOS, CALLE MEQUEJA LA OBRA SE	-92.21115506	16.95707946
CHP240302421779	Chiapas	Ocosingo	San Luis	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 400 EJIDO SAN LUIS, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA SANTA ROSA DOS LA OBRA SE LOCAL	-91.644378	16.932294
CHP240302422190	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tumbalá	CALLE NUEVO TUMBALÁ EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO TUMBALA, CALLE ELNARANJITO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ASUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TERREN	-91.242409	16.983249
CHP240302422191	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tumbalá	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALÁ KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA EL NARANJO-EL PARAISO, CAMINO EL NARANJ	-91.242409	16.983249
CHP240302422193	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, TERRACERIA SIBACA-SAN MARC	-92.21159334	16.95762795
CHP240302422198	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	AVENIDA EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MACAPAMIAS Y CALLE EL CEDRON, CALLE LOS GUANOS PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A SALIDA SALIDA A SAN CRISTOBALA LA ALTURA DE LA	-92.10359484	16.89590945
CHP240302422202	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CERRS 16 EL ENCINO Y CARRETERA CERRS 16 EL ENCINO-SANTA MAR	-92.0395	16.864224

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302425096	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 80 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA EL CONTENIDO, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA ESTA LOCALIZADA ENF	-92.13914008	16.92928702
CHP240302421623	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Sombra	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 50 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA SANTO DOMINGO, TERRACERIA UNBILI	-91.44456	17.08749
CHP240302420249	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE LOS PINOS II BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR, CALLE NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA OCTAVA SUR O	-92.08882895	16.9017086
CHP240302423370	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR SOLORZANO PANIA	-92.08637475	16.90958969
CHP240302423372	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL	-91.667568	16.680941
CHP240302421197	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO,	-91.628487	16.900012
CHP240302417466	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANCITA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE A UNAS CUADRAS LA CALLE LAS ROSAS ENF	-92.09529195	16.89102559
CHP240302417494	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HERMOSILLO, CALLE DAMASCO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA TORRE FU	-92.11687107	16.90317951
CHP240302417519	Chiapas	Ocosingo	Vista Hermosa	CAMINO TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO VISTE HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CEDRO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CAMPO A	-92.09732624	16.93211941
CHP240302417528	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Sacrificio	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CIPRES, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAM	-92.14167033	16.78480146
CHP240302417536	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE MONTES AZULES BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LAS ÁREA VERDES DE BARRIO LACANDON UBICADA SOBRE LA CALLE MO	-92.09771546	16.89688167

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417547	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE SAGRADO CORAZON BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE IGLESIA SAGRADO CORAZON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE LA IGLESIA CATÓLICA	-91.25958414	16.81968207
CHP240302417557	Chiapas	Ocosingo	Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 50 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LACANTUN Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE	-92.26349124	16.90458725
CHP240302417578	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA KILÓMETRO 1 + 875 BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y P	-92.11075607	16.90631784
CHP240302417925	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	CAMINO TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 700 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCA	-91.62886633	16.90042743
CHP240302418374	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz Uno	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ UNO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO SANTA CRUZ UNO, 29950 SANTA CRUZ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRAC	-91.679622	17.012429
CHP240302418383	Chiapas	Ocosingo	San Felipe	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 29950 SAN FELIPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRACERIA SAN ANT	-91.884617	16.987178
CHP240302418392	Chiapas	Ocosingo	Nupja Chiviltic	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUPJA CHIVILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO NUPJA CHIVILTIC, 29950 NUPJA CHIVILTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NUEVO ROSARIO- BENITO JUÁREZ YALCHUC Y CARRETERA EL NUEVO ROSARIO-TIER	-91.8276572	16.80626539
CHP240302418396	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ORIENTE SUR ENF	-92.08987233	16.89800531
CHP240302418399	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Porvenir	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, TERRA	-91.960741	16.900925
CHP240302417177	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA O	-91.48316111	16.563575
CHP240302418223	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS COLONIA BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 5 EJIDO LOS PINOS COLONIA BELEN, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE BELEN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA	-92.11089823	16.92150084

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417210	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Teaquil	CAMINO TRAMO OCOSINGO - BUENAVISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO BUENAVISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN	-92.12178046	16.89768553
CHP240302417783	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS EN	-92.11745762	16.92720832
CHP240302417801	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO LOS PINOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO NUEVA PALESTINA ATRÁS DE LA C	-91.261883	16.820056
CHP240302418267	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE PARAISO, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE TONI	-92.25040176	16.91604252
CHP240302419144	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, T	-91.62713188	16.89686252
CHP240302417835	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE SEBASTIAN ESCOBEDO BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACAO 1RA. SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA O	-91.25697594	16.81839473
CHP240302417855	Chiapas	Ocosingo	Francisco Villa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA 1, CALLE FRANCISCO VILLA 2 LA OBRA SE	-91.33351972	16.98646611
CHP240302419159	Chiapas	Ocosingo	Morelos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RASTRO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DISTRUB	-92.09666239	16.88930614
CHP240302417276	Chiapas	Ocosingo	La Estrella	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 50 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOLORES, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	-91.75968385	16.95242432
CHP240302417311	Chiapas	Ocosingo	Dolores	CAMINO TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL SUSPIRO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA SEPTIMO DIA	-91.79791332	16.90349574
CHP240302418321	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	CAMINO TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 77 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO F	-92.08846494	16.84067067

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417959	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE MILENIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIMERO DE MARZO Y LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE ENFRENTA EN	-92.0795646	16.90729289
CHP240302417961	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 25 EJIDO LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE LA ORQUIDEA LA OBRA SE LO	-92.10834477	16.92201406
CHP240302419239	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN COMUNIDAD NUEBA PALESTIN	-91.26857677	16.82015655
CHP240302419259	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE LA CEIBA BARRIO MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA LAUREL, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO SOBRE LA CALLE CEIBA ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y	-92.076971	16.903312
CHP240302419303	Chiapas	Ocosingo	La Libertad	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-LA LIBERTAD LA OBRA S	-91.99989861	16.91562722
CHP240302419313	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-NUEVO JERUSALEN	-92.02711278	16.89517583
CHP240302419315	Chiapas	Ocosingo	El Bravo Uno	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL BRAVO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 50 EJIDO EL BRAVO UNO, 29950 EL BRAVO UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA TERESA DOS, TERRACERIA EL BRAVO UNO LA OBRA SE L	-91.638087	16.763584
CHP240302419346	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE PICHUCALCO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-91.30181855	16.53057164
CHP240302419350	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 94 + 600 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN CARALAMPIO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA	-91.42448652	16.73763165
CHP240302419351	Chiapas	Ocosingo	San José	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN JOSE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-91.39708619	16.70971489
CHP240302417128	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 40 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA OBRA SE	-92.10956646	16.90901759

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240102344756	Chiapas	Ocosingo	Los Limares	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ABASOLO-AURORA Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN	-92.198326	16.844015
CHP240202367240	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO GUADALUPE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA LINDA VISTA LA OBRA S	-92.09194362	16.90022563
CHP240202367658	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NUEVO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA AVENIDA SU ORIENTE, CALLEJON TERCER CALLEJON	-92.09141008	16.90521044
CHP240202374600	Chiapas	Ocosingo	Crucero Nueva Palestina	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 85 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA Y CALLE CATALINA, CA	-91.20152837	16.88568479
CHP240202374621	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMARES Y TERRACERIA ABASOLO, TERRACERIA SECUNDARIA TECNICA LA OBRA SE LOCALIZA AL LAD	-92.209758	16.820471
CHP240202376057	Chiapas	Ocosingo	La Ceiba	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA CEIBA, 29950 LA CEIBA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAN SABINES, CALLE LA CEIBA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP	-92.08605703	16.88852766
CHP240202376428	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA EJIDO SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA-SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA AN	-92.14844798	16.9289904
CHP240202376784	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA SUR PONIENTE LA OBRA SE LO	-91.67702973	16.81891607
CHP240202377534	Chiapas	Ocosingo	La Siria	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE SIRIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAS SOBRE L	-91.69068692	17.19325237
CHP240202379266	Chiapas	Ocosingo	Canaán	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CANAAN KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CANAAN, 29950 CANAÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE NAZARETH, AVENIDA PALESTINA EL PROYECTO SERA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL AVENIDA	-92.076622	16.884124
CHP240202379723	Chiapas	Ocosingo	La Ventana	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VENTANA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFREN	-92.038646	16.854524

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202380934	Chiapas	Ocosingo	Ixtapa Mirador	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, CARRETER	-92.103194	16.831362
CHP240202385621	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302411985	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO PLAN DE AYALA, 29950 PLAN DE AYALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AVELLANAL-LAS TACITAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO	-91.598964	16.688674
CHP240302412611	Chiapas	Ocosingo	Nazareth	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA CAMPO ALEGRE-NAZARETH LA O	-91.913789	16.979245
CHP240302412754	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 15 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO UNAS CUAD	-92.21645781	16.81876474
CHP240302412824	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R	-92.170976	16.979328
CHP240302416593	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417292	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA	-91.48340495	16.56297668
CHP240302417388	Chiapas	Ocosingo	Arroyo Santa María	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO SANTA MARIA KILÓMETRO 67 + 400 EJIDO ARROYO SANTA MARIA, 29950 ARROYO SANTA MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA ARROYO S	-91.69503	16.87107277
CHP240302417525	Chiapas	Ocosingo	San Martín Buenavista	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE LOS PINOS LA OBRA S	-91.9955766	16.85065594
CHP240302417962	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 300 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	-91.61419212	16.75569128

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302418333	Chiapas	Ocosingo	Nueva Italia	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA	-92.10091436	16.84100213
CHP240302418439	Chiapas	Ocosingo	San Francisco Loma Bonita	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 12 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LOMA BONIT	-92.10510108	16.87279993
CHP240302419253	Chiapas	Ocosingo	El Edén	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN UNO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO EL EDEN UNO, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE L	-92.078848	16.917397
CHP240302419342	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE LAS VEGAS BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL BAMBU Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LAS VEGAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE EL BAMBU Y LA CALLE AGUA DULCE ENFRENTE ESTA UNA TORTILLERIA LA ILUS	-92.09439185	16.91901527
CHP240302419735	Chiapas	Ocosingo	El Jardín	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FLORE Y CALLE ROSAL, CALLE JARDIN UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE FLORES Y LA CALLE RO	-91.53182165	16.97084435
CHP240302419766	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302419906	Chiapas	Ocosingo	El Refugio	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO EL REFUGIO, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA NUEVO SUSHILA, CARRETERA SAN QUINTIN LA OBRA SE LOC	-92.12648617	16.92559645
CHP240302420114	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PIMIENTA, CALLE DELICIAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL	-92.02714486	16.89518003
CHP240302420421	Chiapas	Ocosingo	Tenango	CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN TOMAS, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL FRENTE	-92.26237041	16.90445954
CHP240302423371	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA, 29950 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIA	-92.105738	16.889588
CHP240302423373	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL	-91.667568	16.680941

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302425199	Chiapas	Ocosingo	Rincón Mango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RINCON MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO RINCON MANGO, 29950 RINCÓN MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONETE SINAI Y TERRACERIA LA CUEVA, TERRACERIA RINCON MANGO LA OBRA SE LOCAL	-91.90494	16.818196
CHP240202369235	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRSTOBAL DE LAS CASAS Y CARRETERA MUMUNTIK	-92.106492	16.880716
CHP240202369471	Chiapas	Ocosingo	Kukulcán	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - KUKULKAN KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO KUKULKAN, 29950 KUKULKÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y CARRETERA PRIMER POBLADO ZAPATISTA, CARRETERA SEGUNDO POBLADO ZAPATISTA LA	-92.00124534	16.88983236
CHP240202376130	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE MILENIO BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE DURANGO, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTOS LA REFORMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MILENIO QUE SE	-92.07726944	16.90835914
CHP240202377487	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 52 + 23 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO	-91.41764567	17.02443258
CHP240202380744	Chiapas	Ocosingo	Israel	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ISRAEL KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UDS Y CARRETERA UDS-JUAN ALVAREZ, CARRETERA JUAN ALVAREZ-ISRAEL PARA LLEGAR A LA	-92.094976	16.814605
CHP240302412405	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO E PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JATATE Y CARRETERA JATATE-SAN QUINTIN, TERRACERIA SAN	-91.667568	16.680941
CHP240302412720	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CALLE CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R	-92.12615	16.929834
CHP240302412768	Chiapas	Ocosingo	Champa San Agustín	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO, 29950 CHAMPA SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA	-91.41404811	16.46664736
CHP240302413076	Chiapas	Ocosingo	El Suspiro	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE SUSPIRO A UNAS CUADRAS	-91.72417194	16.71888613
CHP240302413149	Chiapas	Ocosingo	Tomás Munzer (Nueva Patria)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA KILÓMETRO 23 + 8 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL H	-92.150252	16.785656

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302413389	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CA	-91.875145	16.885883
CHP240302413505	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417114	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 166 BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MONTES AZULES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN B	-92.10588374	16.90976261
CHP240302417395	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE LOMA BONITA QUE SE ENCUENTRA	-92.0882883	16.90647516
CHP240302417499	Chiapas	Ocosingo	Atotonilco	CAMINO TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS AVELLANOS, CALLE SAN JOSE OBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PR	-92.105721	16.84684392
CHP240302417756	Chiapas	Ocosingo	El Silencio	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SILENCIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 200 EJIDO EL SILENCIO, 29950 EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, CARRETERA MONTELIBANO-EL SILENCIO L	-91.67881249	17.1091815
CHP240302418404	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Caribal	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 100 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE NUEVO CARIBAL LA OBRA SE LOCALIZA PASND	-91.68510633	16.99888386
CHP240302419758	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PINOS Y LA CALLE ORQUIDEAS ENFRENTE ESTA UN SALON DE USO	-92.0871177	16.90381299
CHP240302419762	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TONINA, CALLE REFORMA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-91.89939514	16.95878848
CHP240302419763	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	CAMINO TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFUGIO, CALLE MACEDONIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-91.8421103	16.98251834
CHP240302419767	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302421083	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz Chacsí	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSI, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA AMATITLAN, CARRETERA SANTA CRUZ CHACSI	-92.116954	16.894524
CHP240302422189	Chiapas	Ocosingo	Crucero Monte Líbano	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MIGUEL HI	-91.624494	16.906561
CHP240302422214	Chiapas	Ocosingo	Tenango	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO YAALCHEN KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOLO-TENANGO	-92.26778175	16.91312509
CHP240302424234	Chiapas	Ocosingo	San Juan del Río	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TOLVILJA, TERRACERIA TZONTEALJA PARTIMOS DE LA	-92.33268486	16.91400186
CHP240102343451	Chiapas	Ocosingo	Tunimal	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA SAN JUAN CANCUC, CAMINO TUNIMAL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO L	-92.31220323	16.90852247
CHP240102343898	Chiapas	Ocosingo	13 de Agosto	CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS GIRASOLES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA NUEVO LEON LA OBRA S	-92.18765694	16.81128012
CHP240202367319	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO CAMPO ALEGRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE TULIPAN, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE	-92.09429111	16.92189722
CHP240202377384	Chiapas	Ocosingo	La Soledad	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO SAN RAMON, CAMINO LA LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE	-91.44784696	16.50938671
CHP240202377569	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 12 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CHIAPAS, CALLE COLON LO OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA A	-91.63429738	17.19298016
CHP240202377645	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 5 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	-92.21285021	16.95801333
CHP240202379353	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE DOMINGUEZ BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMINGUEZ Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ISIDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PREPARATORIA COBACH 16 QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOMINGUEZ ENTRE LA CALL	-92.08546	16.90394

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302412855	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ASIA Y TERRACERIA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA CINTALAPA LO OB	-91.297627	16.941671
CHP240302412897	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CHORRO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLEJON PNIENTE SU	-92.09593373	16.90585315
CHP240302413176	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ROSAS DOS, CALLE EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CA	-91.67755994	16.94978693
CHP240302413230	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE E	-91.95934073	16.883955
CHP240302413485	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302413493	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302413518	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417156	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE CANARIO BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE COLIBRÍ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TORTILLERIA LA DELICIOSA UBICADA EN LA CALLE CANARIO ENTRE CALLE GUACAMAYAS Y L	-92.07043846	16.9026659
CHP240302417457	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 12 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TACITAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO	-91.53576694	16.66765995
CHP240302417501	Chiapas	Ocosingo	San José Verapaz	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 5 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS DELICIAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO	-91.98812427	16.90865259
CHP240302417527	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA CALLE NIÑOS H	-92.11174127	16.9096293

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417950	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha Corozal	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE LO	-91.53042863	16.55670261
CHP240302419182	Chiapas	Ocosingo	El Limón	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LIENZON CHARRO LOS CAPORALES DE LA SELVA Y TERRACERIA PRINCIPAL, CAMINO EL LIMON PARA LLEGAR A	-92.032755	16.911348
CHP240302419190	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA MARTIR QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN PED	-92.0906791	16.88879437
CHP240302420344	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL FRESNO, CALLE NUEVO MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA A 120.00 MTS AL ESTE DE LA CALLE LOS NOGALES ES UN TRAMO DE 583.88	-92.09982064	16.89880346
CHP240302420392	Chiapas	Ocosingo	El Censo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 600 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA EL CENTRO, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE COROZAL CERCA DE	-91.56050079	16.86231233
CHP240302420413	Chiapas	Ocosingo	Patihuitz	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE LA GARRUCHA, CALLE DON JUAN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL A	-91.73725068	16.7380529
CHP240302420418	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 12 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE SANTA JULIA, CALLE SANTA CLARA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE TON	-91.65683105	16.91626957
CHP240302421076	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE VILLA SATELITE DOS BARRIO VILLA SATELITE DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE SATURNO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE NATACION AQUA MUNDO UBI	-92.08100849	16.89849981
CHP240302422207	Chiapas	Ocosingo	La Estrella	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE LA ESTRELLA LA OBRA	-92.097605	16.877721
CHP240302423385	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL BELLA VISTA UB	-92.103028	16.907319
CHP240302423753	Chiapas	Ocosingo	Monte Líbano	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MONTELIBANO BARRIO LA SELVA KILÓMETRO 67 + 8 EJIDO MONTELIBANO BARRIO LA SELVA, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE MUK'UL TE', CALLE VICENTE GUE	-91.62360937	16.90566561

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302424241	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO BARRIO DOS KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO LA FRONTERA UNO BARRIO DOS, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBACA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERI	-92.28462806	16.93249944
CHP240202363555	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA A UN LADO DE UNA PAP	-92.09600118	16.89796169
CHP240202367530	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	AVENIDA EL TEMPLO BARRIO EL TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CARCAJOS Y CALLE LA PLANTA, CALLE LAS PALOMAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTA DE ABARROTOS Y PAPELERIA VELAZQUEZ UBICADA SOBRE AVENIDA EL TEMPLO ES	-92.21115572	16.82367828
CHP240202369681	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL HERRADERO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE PROFR. GENARO VAZQUEZ, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBR	-92.09213591	16.91753707
CHP240202369705	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO LOS PINOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA PONIEN	-92.07909557	16.90515519
CHP240202373272	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	BOULEVARD CENTRAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y CALLE DIAZ, CALLE DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL AUDITORIO GANADERO DE NUEVA PALESTINA EN EL BOULEVARD CENTRAL	-91.265182	16.815209
CHP240202375627	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA	-91.871876	16.982296
CHP240202377604	Chiapas	Ocosingo	Nueva Samaria	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 20 EJIDO NUEVO SAMARIA, 29950 NUEVA SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE FRESNO, CALLE SAMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE IGUALA	-91.61567892	17.1973657
CHP240202380285	Chiapas	Ocosingo	La Concordia	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 21 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE CONCORDIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRAC	-92.17656357	16.77745746
CHP240302412698	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, CARRETERA SIBACA-SAN MARCOS	-92.211603	16.957493
CHP240302412728	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 206 + 7 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA PAS	-91.41725944	17.02640224

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302412944	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Victoria	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE LA VICTORIA UNO, CALLE SAN ANTONIO	-91.62289097	16.80419529
CHP240302412977	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PERLA, CALLE ACAPULCO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA	-91.47924145	16.796379
CHP240302413470	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417506	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE PASANDO LA CALLE PRINCI	-91.59053355	16.89318281
CHP240302417510	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 23 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL DOBLAND	-92.13070173	16.96221097
CHP240302417909	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Tecoja	CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE TECOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 300 EJIDO GUADALUPE TECOJA, 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZ	-91.73071727	16.85104027
CHP240302418327	Chiapas	Ocosingo	Patihuitz	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BENITO J	-91.73715948	16.73768817
CHP240302419222	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Guerrero	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 197 + 300 EJIDO NUEVO GUERRERO, 29950 NUEVO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA CENTRAL, PROLONGACION ESCUELA TELESECUNDARIA 1213 JAIME	-91.28592	16.987329
CHP240302419344	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 350 EJIDO LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAUCE, CALLE MANANTIAL LA OBRA	-92.1023842	16.8721071
CHP240302420100	Chiapas	Ocosingo	El Mango	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 510 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORESTA, CALLE MANGO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CA	-91.866932	16.98496178
CHP240302420101	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Rosario	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRIMAVERA	-91.96981037	16.92394577

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302420274	Chiapas	Ocosingo	Canaán	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANAAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CANAAN, 29950 CANAÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE BONANZA, CALLE CANAAN UNO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE JOSE VAS	-92.07617014	16.88339003
CHP240302420402	Chiapas	Ocosingo	Tzacbatul	CAMINO TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 80 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE NICHIM, CALLE ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE NICHIM Y LA CALLE S	-92.25741353	16.86538298
CHP240302421071	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JERUSALEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO JERUSALEM, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA NUEVA ITALIA, CAMINO GRACIAS A DIOS LA OBRA SE LOCAL	-92.08861194	16.84093
CHP240302421809	Chiapas	Ocosingo	Amaytic	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 20 EJIDO AMAYTIC, 29950 AMAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA LIMONAR Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA YOCNAVIL-POMA ROSA LA OBRA SE LOCALIZA A UN C	-91.744194	17.067093
CHP240302423757	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO AL MANATIAL DE AGUA, CAMINO CORAZ	-92.119992	16.962125
CHP240202375910	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 21 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPAN, CALLE CORAZON DE MARIA LA OBRA SE LOCAL	-92.11710714	16.96220851
CHP240202376321	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LOS SOLES, CAMINO DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERR	-91.87205894	16.98224574
CHP240202379314	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA SE UBICA AL NORTE	-92.21326944	16.95883217
CHP240202383636	Chiapas	Ocosingo	El Carrizal Dos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL II KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO EL CARRIZAL II, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRSTOBAL DE LAS CASAS Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, CA	-92.166752	16.793243
CHP240302412121	Chiapas	Ocosingo	Busiljá	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUSILJA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO BUSILJA, 29950 BUSILJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA BUSILJA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L	-91.360372	17.060031
CHP240302412780	Chiapas	Ocosingo	Champa San Agustín	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS, 29950 CHAMPA SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA S	-91.41479913	16.46695603

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302412908	Chiapas	Ocosingo	Boca del Cerro	CAMINO TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 70 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CERRO VIEJO, CALLE BOCA DEL CERRO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN	-91.88046766	16.98089381
CHP240302412974	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA ILUSION, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A FRENTE A LA CASA EJIDAL	-92.10859124	16.92098342
CHP240302413216	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 60 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA CLARA, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN	-91.93515146	16.8683038
CHP240302413217	Chiapas	Ocosingo	Villa las Rosas	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA ACHLUM MONTELIBANO, TERRACERIA VILLA LAS ROSA	-91.58990583	16.9411061
CHP240302413509	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417334	Chiapas	Ocosingo	Laguna Santa Elena	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA OJO D	-91.500396	16.602188
CHP240302417354	Chiapas	Ocosingo	Laguna Santa Elena	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA EL	-91.50275	16.60094167
CHP240302418362	Chiapas	Ocosingo	La Champa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA CINCO DE FEBRERO LA OBRA SE	-91.782662	16.984627
CHP240302418385	Chiapas	Ocosingo	El Cedro	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 2 EJIDO EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO ENFR	-92.092309	16.92544779
CHP240302418437	Chiapas	Ocosingo	Nazareth	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 12 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL	-91.9172655	16.97942647
CHP240302419352	Chiapas	Ocosingo	Los Laureles	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y CALLE TOPACIO, CALLE LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE JADE Y LA C	-92.07246303	16.88983047

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302419768	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302421611	Chiapas	Ocosingo	Cohelá	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-QUINTA SAN JORGE Y CALLE QUINTA SAN JORGE-BARRIO LOS LAURELES, TERRACERIA BARRIO LO	-92.043484	16.909843
CHP240302423374	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENITO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENITO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENITO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNAC	-92.11780331	16.92941033
CHP240302424237	Chiapas	Ocosingo	Ujcumilja	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL NARANJO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE	-92.17065674	16.92001476
CHP240302425198	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD KILÓMETRO 150 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TEMO Y CARRETERA TEMO-CHANCALA, CARRETERA NUEVO OJO DE AG	-91.307108	17.101382
CHP240202369766	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA	-92.10413699	16.90819483
CHP240202370790	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO EL POZO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO EL POZO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRSTOBAL DE LAS CASAS Y CALLE SAN MARTIN, CALL	-92.21608656	16.8200626
CHP240202372441	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE ESMERALDA BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLEJON 6A. ORIENTE SUR, CALLE EVARISTO PIMIENTA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE ESMERALDA ENFRENTA DEL CALLEJON 6A. CALLEJ	-92.09242381	16.90006069
CHP240202372668	Chiapas	Ocosingo	El Ocotal	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CANDELARIA Y TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL, TERRACERIA EL OCOTE LA OBRA SE LOCALIZA	-92.18540364	16.98363848
CHP240202373235	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PERIFERICO ORIENTE SUR ENTRE LA A	-92.09122685	16.89769478
CHP240202373598	Chiapas	Ocosingo	San Miguel	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA LA OBRA SE LOCAL	-91.8505788	16.80317858

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240202375478	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO CHIMENA KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO CHIMENA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA OXCHUC LA OBRA SE L	-92.21804433	16.82086025
CHP240202376189	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA OXCHUC LA O	-92.21117698	16.82603102
CHP240302412691	Chiapas	Ocosingo	Blancas Mariposas de la Tercera Edad	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 65 EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CE	-92.091833	16.924675
CHP240302412704	Chiapas	Ocosingo	El Edén	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, TERRACERIA EL EDEN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL RANCH	-92.077294	16.916417
CHP240302412869	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Mariscal	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO NUEVO MARISCAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRIMAVERA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA NUEVO MARISCAL LO OBRA SE LO	-91.185196	16.98008
CHP240302413181	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILÓMETRO 165 + 200 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA PICHUCALCO PAR	-91.302111	16.530443
CHP240302413199	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA MUMUNTIK II, CARRETERA SAN JACINTO LA OBR	-92.106661	16.882031
CHP240302413479	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302413500	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302413513	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417087	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO D	-91.87111418	16.94677379

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417951	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE	-91.63593799	16.90027503
CHP240302417954	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ASUNCION, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL	-91.26338517	16.81108151
CHP240302418295	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	CAMINO TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE OBRERO Y CALLE IXTAPA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOZALIZ	-92.09535558	16.83457205
CHP240302418408	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Carrizal	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CARRIZAL LA OBRA SE LOCALIZA PAS	-92.10648127	16.88070386
CHP240302418435	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SELVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAL	-91.87521417	16.88578906
CHP240302419199	Chiapas	Ocosingo	La Aurora	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA UCUMILJA, TERRACERIA LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM	-92.20260933	16.88342137
CHP240302419354	Chiapas	Ocosingo	Cuxuljá	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUXULJA UNO, CALLE CUXULJA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA	-92.17022251	16.81226576
CHP240302420376	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PERLA ORIENTE, CALLE PERLA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA P	-91.47577485	16.79317687
CHP240302420426	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 100 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL POZO, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE LAS	-92.28435581	16.9325559
CHP240302421090	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 200 + 10 EJIDO TENIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL CERESO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA EJIDAL	-91.525329	16.821629
CHP240302421165	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PALESTINA, CALLE CHETUMAL LA OBRA S	-91.260955	16.817396

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302423377	Chiapas	Ocosingo	Ujcumilja	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BRECHA SIBACA Y CALLE BUT ZAN MATZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CA	-92.17302567	16.92085233
CHP240302423381	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINTA LOS PAVO REALES Y CARRETERA IGLESIA N	-92.0791201	16.8516002
CHP240202373228	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE GIRASOL, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE	-92.24954059	16.91534471
CHP240202377385	Chiapas	Ocosingo	Sloquib Chay	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MI TIENDITA, CALLE PARQUE DE FERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL E	-92.07841708	16.88181172
CHP240202377676	Chiapas	Ocosingo	Chavarico las Palmas	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, C	-91.80658878	16.94975582
CHP240202379753	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Tiber	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUENA VISTA TIBER KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALI	-92.22944497	16.81109872
CHP240302412711	Chiapas	Ocosingo	El Jardín	CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 2 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE EL JARDIN 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL A	-91.53191116	16.97051084
CHP240302412742	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 6 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PAS	-91.6294694	17.19236519
CHP240302412827	Chiapas	Ocosingo	Crucero Monte Líbano	CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 600 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JARDIN, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALI	-91.62447791	16.90655073
CHP240302412989	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO KILÓMETRO 64 + 20 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN FRANCISCO	-91.676856	16.818308
CHP240302413167	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE EJIDO SANTO DOMINGO BARRIO CRISTOBAL COLON, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA SEG	-91.416467	17.027072

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302417920	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 5 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOLES, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE	-92.28457038	16.93244813
CHP240302417944	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua Chankín	CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA CHANKIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 130 EJIDO OJO DE AGUA CHANKIN, 29950 OJO DE AGUA CHANKÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA L	-91.43419	17.01902043
CHP240302418390	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ROSALES LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC	-91.63619548	16.90015184
CHP240302419348	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 300 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LAS TACITAS LA OBRA SE LOCALIZA PA	-91.53589568	16.66741328
CHP240302419355	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENT	-91.87512834	16.88585417
CHP240302420105	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás Axín	CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 355 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AXIN, CALLE SAN TOMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL	-91.97452608	16.89464259
CHP240302420427	Chiapas	Ocosingo	Monte Líbano	CAMINO TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JARDINES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN	-91.62340568	16.90526043
CHP240302421100	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO C	-91.875144	16.885882
CHP240302421634	Chiapas	Ocosingo	Las Conchitas	CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS CONCHITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO LAS CONCHITAS, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, TERRACERIA LAS CONCHITAS LA OBRA SE	-91.93356056	16.979235
CHP240302423053	Chiapas	Ocosingo	Las Peñas	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS PEÑAS KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO LAS PEÑAS, 29950 LAS PEÑAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA LAS PEÑAS LA OB	-92.11284735	16.96753909
CHP240302423414	Chiapas	Ocosingo	Macedonia	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 60 + 2 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE VICTORINO, CALLE ROSARIO II LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE LAGUNA Y	-91.84196885	16.98128409

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302425097	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Samaria	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA SAN	-91.883314	16.856387
CHP240202367098	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NORTE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE SUR Y CALLE NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA	-92.09356786	16.90974739
CHP240202371244	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CALLE BETANIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CEIBA, AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL PERIFERICO ORIENTE SUR A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO DE LA SEL	-92.08628155	16.89595958
CHP240202373600	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TANIPERLA Y CALLE CENSO, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA POR LA AVENIDA TANIPERLA,	-91.52601896	16.8256096
CHP240202374610	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 35 + 400 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LOMAS, CALLE OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL	-92.14616103	16.82989772
CHP240202374678	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO 5 DE MAYO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO ABASOLO 5 DE MAYO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, TERRACERIA COBACH 105	-92.20499396	16.81618975
CHP240202385904	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302412788	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO	-91.30832894	16.48752455
CHP240302413451	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP240302417589	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA KILÓMETRO 2 + 374 BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUCAN Y AVENIDA EL ROSAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALI	-92.07932302	16.91086753
CHP240302419353	Chiapas	Ocosingo	Getzemaní	CAMINO TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE GETZEMANI UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y	-92.20318909	16.99519424

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP240302419754	Chiapas	Ocosingo	Nueva Morelia	CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 24 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPANES, CALLE MORELIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE P	-91.9129383	16.81942262
CHP240302420389	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	CAMINO TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 12 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CENSO Y AVENIDA TANIPERLA, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE EL CENSO FR	-91.52369308	16.82015158
CHP240302422188	Chiapas	Ocosingo	El Chamizal	CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CHAMIZAL KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL CHAMIZAL, 29950 EL CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA EL CHAMIZAL LA OBR	-91.985579	16.887962
CHP240302422195	Chiapas	Ocosingo	Arroyo Granizo	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 90 + 8 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE PARRAL, CALLE LIMONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE	-91.424266	17.036222
CHP240302423405	Chiapas	Ocosingo	Tzacbatul	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 40 + 2 EJIDO TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE EL ROSARIO, CALLE NICHIM	-92.25759	16.865131
CHP240302423756	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 60 + 8 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA C	-91.48925379	16.97971635
CHP240302424232	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA CHULNA TENANGO PAR	-92.29035084	16.93346033
CHP240302425201	Chiapas	Ocosingo	Nueva Ibarra	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PRIMAVERA, TERRACERIA NUEVA IBARRA LA OBRA	-91.465214	16.599687

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240102344735	Obra	MOC-FAISMUN-0019/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999820.22	3999820.22
CHP240102343379	Obra	MOC-FAISMUN-0016/2024	RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2485744.79	2485744.79
CHP240102343936	Obra	MOC-FAISMUN-0038/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999731.25	3999731.25
CHP240102343980	Obra	MOC-FAISMUN-0042/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999233.72	3999233.72
CHP240102343750	Obra	MOC-FAISMUN-0017/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999721.26	3999721.26
CHP240102343798	Obra	MOC-FAISMUN-0027/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1785902.46	1785902.46
CHP240202363648	Obra	MOC-FAISMUN-0046/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1408680.36	1408680.36
CHP240202377765	Obra	MOC-FAISMUN-0109/2024	DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1931555.28	1931555.28
CHP240202377818	Obra	MOC-FAISMUN-0111/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	600002.38	600002.38
CHP240202380762	Obra	MOC-FAISMUN-0075/2024	YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2963839.19	2963839.19
CHP240202377854	Obra	MOC-FAISMUN-0225/2024	SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2994342.45	2994342.45
CHP240202367504	Obra	MOC-FAISMUN-0021/2024	ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999997.03	3999997.03
CHP240202373625	Obra	MOC-FAISMUN-0173/2024	DALIA INES PEÑATE ABADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999934.64	5999934.64
CHP240202379852	Obra	MOC-FAISMUN-0246/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562466.59	1562466.59
CHP240202381241	Obra	MOC-FAISMUN-0236/2024	LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2599677.76	2599677.76
CHP240202379899	Obra	MOC-FAISMUN-0266/2024	ARQ. DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4999342.07	4999342.07
CHP240202376470	Obra	MOC-FAISMUN-0100/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999999.31	1999999.31
CHP240202379236	Obra	MOC-FAISMUN-0238/2024	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999524.13	999524.13
CHP240202381007	Obra	MOC-FAISMUN-0084/2024	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240202383631	Obra	MOC-FAISMUN-0063/2024	JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3640029.17	3640029.17
CHP240202372094	Obra	MOC-FAISMUN-0051/2024	LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3854002.01	3854002.01
CHP240202381232	Obra	MOC-FAISMUN-0180/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999556.95	2999556.95
CHP240202379752	Obra	MOC-FAISMUN-0134/2024	ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2667336.77	2667336.77
CHP240202381257	Obra	MOC-FAISMUN-0112/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3997144.52	3997144.52
CHP240202379818	Obra	MOC-FAISMUN-0245/2024	CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000521.97	3000521.97
CHP240202381352	Obra	MOC-FAISMUN-0221/2024	LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3006391.42	3006391.42
CHP240202377741	Obra	MOC-FAISMUN-0108/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2483266.75	2483266.75
CHP240202380521	Obra	MOC-FAISMUN-0082/2024	JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1524952.67	1524952.67
CHP240202373856	Obra	MOC-FAISMUN-0177/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499809.39	3499809.39
CHP240202378958	Obra	MOC-FAISMUN-0123/2024	CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4413318.29	4413318.29

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240202373938	Obra	MOC-FAISMUN-0065/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999415.59	3999415.59
CHP240202375194	Obra	MOC-FAISMUN-0190/2024	GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2790050.08	2790050.08
CHP240202374045	Obra	MOC-FAISMUN-0068/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499999.98	3499999.98
CHP240202380790	Obra	MOC-FAISMUN-0077/2024	YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2963839.19	2963839.19
CHP240202375470	Obra	MOC-FAISMUN-0078/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4000000	4000000.0
CHP240202370627	Obra	MOC-FAISMUN-0043/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999968.48	3999968.48
CHP240202375997	Obra	MOC-FAISMUN-0205/2024	DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562365.02	1562365.02
CHP240202376281	Obra	MOC-FAISMUN-0099/2024	JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999937.62	3999937.62
CHP240202370751	Obra	MOC-FAISMUN-0135/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2996788.78	2996788.78
CHP240202376372	Obra	MOC-FAISMUN-0199/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2200335.61	2200335.61
CHP240202370764	Obra	MOC-FAISMUN-0048/2024	CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999938.84	3999938.84
CHP240202373243	Obra	MOC-FAISMUN-0055/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3653045.83	3653045.83
CHP240202373254	Obra	MOC-FAISMUN-0168/2024	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	740694.1	740694.1
CHP240202373255	Obra	MOC-FAISMUN-0061/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999393.42	3999393.42
CHP240202374614	Obra	MOC-FAISMUN-0179/2024	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3449844.57	3449844.57
CHP240202369103	Obra	MOC-FAISMUN-0032/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5996292	5996292.0
CHP240202373296	Obra	MOC-FAISMUN-0170/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2992861.06	2992861.06
CHP240202374635	Obra	MOC-FAISMUN-0182/2024	ALFREDO SANTOS ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1340148.94	1340148.94
CHP240202374650	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999993.9	3999993.9
CHP240202375624	Obra	MOC-FAISMUN-0189/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562460.07	1562460.07
CHP240202372551	Obra	MOC-FAISMUN-0165/2024	DALIA INES PEÑATE ABADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3498237.54	3498237.54
CHP240202374712	Obra	MOC-FAISMUN-0183/2024	ELISEO SANTIZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1149999.94	1149999.94
CHP240202374783	Obra	MOC-FAISMUN-0184/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562499.9	1562499.9
CHP240202371101	Obra	MOC-FAISMUN-0149/2024	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3502536.07	3502536.07
CHP240202374830	Obra	MOC-FAISMUN-0185/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562105.3	1562105.3
CHP240202375831	Obra	MOC-FAISMUN-0191/2024	GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2053770.07	2053770.07
CHP240202374886	Obra	MOC-FAISMUN-0186/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2935489.19	2935489.19
CHP240202369426	Obra	MOC-FAISMUN-0035/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1268710.8	1268710.8
CHP240202374946	Obra	MOC-FAISMUN-0187/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3059169.57	3059169.57
CHP240202365503	Obra	MOC-FAISMUN-0022/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999260.27	3999260.27

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240202370165	Obra	MOC-FAISMUN-0037/2024	ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2666522.74	2666522.74
CHP240202370171	Servicios	MOC-FAISMUN-0143/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2997000.49	2997000.49
CHP240202372106	Obra	MOC-FAISMUN-0052/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999743.07	3999743.07
CHP240202374981	Obra	MOC-FAISMUN-0086/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499716.86	3499716.86
CHP240202375017	Obra	MOC-FAISMUN-0188/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562493.64	1562493.64
CHP240202376063	Obra	MOC-FAISMUN-0087/2024	DALIA INES PEÑATE ABADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1746986.72	1746986.72
CHP240202370259	Obra	MOC-FAISMUN-0039/2024	ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2666411.46	2666411.46
CHP240202372154	Obra	MOC-FAISMUN-0156/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	499229.73	499229.73
CHP240202376075	Obra	MOC-FAISMUN-0206/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1195323.9	1195323.9
CHP240202378090	Obra	MOC-FAISMUN-0120/2024	RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1992413.39	1992413.39
CHP240202367551	Obra	MOC-FAISMUN-0006/2024	RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1052930.26	1052930.26
CHP240202372211	Obra	MOC-FAISMUN-0157/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1082308.4	1082308.4
CHP240202376143	Obra	MOC-FAISMUN-0091/2024	ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3699672.03	3699672.03
CHP240202377365	Obra	MOC-FAISMUN-0215/2024	ALFREDO SANTOS ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2000945.48	2000945.48
CHP240202376720	Obra	MOC-FAISMUN-0208/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562491.05	1562491.05
CHP240202372327	Obra	MOC-FAISMUN-0160/2024	LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3183415.57	3183415.57
CHP240202377452	Obra	MOC-FAISMUN-0220/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562494.79	1562494.79
CHP240202368940	Obra	MOC-FAISMUN-0024/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999987.46	3999987.46
CHP240202371595	Obra	MOC-FAISMUN-0145/2024	ERIK OLMEDO WONG	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999624.43	2999624.43
CHP240202369780	Obra	MOC-FAISMUN-0026/2024	CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999475.24	3999475.24
CHP240202373170	Obra	MOC-FAISMUN-0175/2024	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	6714315.08	6714315.08
CHP240202369041	Obra	MOC-FAISMUN-0030/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3998299.6	3998299.6
CHP240202369805	Obra	MOC-FAISMUN-0028/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999371.85	3999371.85
CHP240202372400	Obra	MOC-FAISMUN-0161/2024	GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1722261.28	1722261.28
CHP240202373209	Obra	MOC-FAISMUN-0054/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1676293.58	1676293.58
CHP240202375512	Obra	MOC-FAISMUN-0081/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999285.18	3999285.18
CHP240202372495	Obra	MOC-FAISMUN-0163/2024	OMAR GARCIA TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1199167.39	1199167.39
CHP240202373308	Obra	MOC-FAISMUN-0058/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.99	999999.99
CHP240202375069	Obra	MOC-FAISMUN-0076/2024	CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2421910.08	2421910.08
CHP240202376094	Obra	MOC-FAISMUN-0196/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3449637.29	3449637.29

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240202371153	Obra	MOC-FAISMUN-0150/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999863.73	3999863.73
CHP240202367354	Obra	MOC-FAISMUN-0015/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1418178.69	1418178.69
CHP240202371276	Obra	MOC-FAISMUN-0044/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999984.23	3999984.23
CHP240202371312	Obra	MOC-FAISMUN-0045/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999981.09	3999981.09
CHP240202371342	Obra	MOC-FAISMUN-0047/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA TABASCO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2666397.16	2666397.16
CHP240202372709	Obra	MOC-FAISMUN-0053/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999760.78	3999760.78
CHP240202373592	Obra	MOC-FAISMUN-0171/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999938.96	1999938.96
CHP240202377434	Obra	MOC-FAISMUN-0226/2024	ABISAI DIAZ LEDESMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999992.25	5999992.25
CHP240202372857	Obra	MOC-FAISMUN-0158/2024	LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2006489.4	2006489.4
CHP240202373683	Obra	MOC-FAISMUN-0174/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2198898.38	2198898.38
CHP240202377525	Obra	MOC-FAISMUN-0118/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4999964.65	4999964.65
CHP240202370832	Obra	MOC-FAISMUN-0144/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1848296.25	1848296.25
CHP240202371625	Obra	MOC-FAISMUN-0148/2024	COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2940003.28	2940003.28
CHP240202390101	Obra	MOC-FAISMUN-0110/2024	JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1057538.05	1057538.05
CHP240302425200	Obra	MOC-FAISMUN-0350/2024	KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2683331.75	2683331.75
CHP240302425202	Obra	MOC-FAISMUN-0392/2024	ABISAI DIAZ LEDESMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1994404.59	1994404.59
CHP240302418438	Obra	MOC-FAISMUN-0253/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4599543.18	4599543.18
CHP240302419756	Obra	MOC-FAISMUN-0272/2024	JUAN CARLOS FLORES GURGUA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3867729.19	3867729.19
CHP240302419760	Obra	MOC-FAISMUN-0300/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2969234.09	2969234.09
CHP240302419761	Obra	MOC-FAISMUN-0275/2024	DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999783.47	999783.47
CHP240302423903	Obra	MOC-FAISMUN-0300/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2969234.09	2969234.09
CHP240302420115	Obra	MOC-FAISMUN-0283/2024	MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3096833.46	3096833.46
CHP240302420118	Obra	MOC-FAISMUN-0284/2024	FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999756.63	999756.63
CHP240302418433	Obra	MOC-FAISMUN-0250/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3484069.36	3484069.36
CHP240302420408	Obra	MOC-FAISMUN-0292/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1498524.64	1498524.64
CHP240302421779	Obra	MOC-FAISMUN-0354/2024	JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3562406.13	3562406.13
CHP240302422190	Obra	MOC-FAISMUN-0358/2024	OBET DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2499629.47	2499629.47
CHP240302422191	Obra	MOC-FAISMUN-0359/2024	LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2299107.33	2299107.33
CHP240302422193	Obra	MOC-FAISMUN-0360/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2496190.93	2496190.93
CHP240302422198	Obra	MOC-FAISMUN-0363/2024	SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1238927.1	1238927.1

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302422202	Obra	MOC-FAISMUN-0364/2024	CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1072063.37	1072063.37
CHP240302425096	Obra	MOC-FAISMUN-0222/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2074014.3	2074014.3
CHP240302421623	Obra	MOC-FAISMUN-0349/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3299959.94	3299959.94
CHP240302420249	Obra	MOC-FAISMUN-0285/2024	FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.61	999999.61
CHP240302423370	Obra	MOC-FAISMUN-0368/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999982.21	999982.21
CHP240302423372	Obra	MOC-FAISMUN-0371/2024	CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	626346.73	626346.73
CHP240302421197	Obra	MOC-FAISMUN-0347/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3404065.07	3404065.07
CHP240302417466	Obra	MOC-FAISMUN-0119/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240302417494	Obra	MOC-FAISMUN-0136/2024	ERIK OLMEDO WONG	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999920.56	1999920.56
CHP240302417519	Obra	MOC-FAISMUN-0194/2024	INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999087.01	3999087.01
CHP240302417528	Obra	MOC-FAISMUN-0200/2024	INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999413.67	1999413.67
CHP240302417536	Obra	MOC-FAISMUN-0303/2024	BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999577.45	999577.45
CHP240302417547	Obra	MOC-FAISMUN-0304/2024	RAUL DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000007.28	3000007.28
CHP240302417557	Obra	MOC-FAISMUN-0305/2024	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999993.11	2999993.11
CHP240302417578	Obra	MOC-FAISMUN-0306/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999542.32	999542.32
CHP240302417925	Obra	MOC-FAISMUN-0207/2024	SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2000529.6	2000529.6
CHP240302418374	Obra	MOC-FAISMUN-0315/2024	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1254745.9	1254745.9
CHP240302418383	Obra	MOC-FAISMUN-0316/2024	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1173029.5	1173029.5
CHP240302418392	Obra	MOC-FAISMUN-0322/2024	GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	997916.7	997916.7
CHP240302418396	Obra	MOC-FAISMUN-0241/2024	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999990.93	999990.93
CHP240302418399	Obra	MOC-FAISMUN-0323/2024	GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	775504.34	775504.34
CHP240302417177	Obra	MOC-FAISMUN-0296/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2094410.2	2094410.2
CHP240302418223	Obra	MOC-FAISMUN-0219/2024	ARQ. ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.99	999999.99
CHP240302417210	Obra	MOC-FAISMUN-0080/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240302417783	Obra	MOC-FAISMUN-0310/2024	JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000000	3000000.0
CHP240302417801	Obra	MOC-FAISMUN-0312/2024	ABISAI DIAZ LEDESMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999823.44	5999823.44
CHP240302418267	Obra	MOC-FAISMUN-0223/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2500030.58	2500030.58
CHP240302419144	Obra	MOC-FAISMUN-0324/2024	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	995463.26	995463.26
CHP240302417835	Obra	MOC-FAISMUN-0311/2024	OBET DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5999074.76	5999074.76
CHP240302417855	Obra	MOC-FAISMUN-0313/2024	RAUL DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3889943.79	3889943.79

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302419159	Obra	MOC-FAISMUN-0325/2024	ALEX ANTONINO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2205687.14	2205687.14
CHP240302417276	Obra	MOC-FAISMUN-0083/2024	WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3488316.49	3488316.49
CHP240302417311	Obra	MOC-FAISMUN-0085/2024	WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1676293.58	1676293.58
CHP240302418321	Obra	MOC-FAISMUN-0228/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2237840.08	2237840.08
CHP240302417959	Obra	MOC-FAISMUN-0216/2024	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999960.47	999960.47
CHP240302417961	Obra	MOC-FAISMUN-0217/2024	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999984.58	999984.58
CHP240302419239	Obra	MOC-FAISMUN-0332/2024	RAUL DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999724.23	1999724.23
CHP240302419259	Obra	MOC-FAISMUN-0335/2024	FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999941.15	999941.15
CHP240302419303	Obra	MOC-FAISMUN-0337/2024	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1130717.48	1130717.48
CHP240302419313	Obra	MOC-FAISMUN-0338/2024	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1109349.87	1109349.87
CHP240302419315	Obra	MOC-FAISMUN-0339/2024	ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2494479.37	2494479.37
CHP240302419346	Obra	MOC-FAISMUN-0258/2024	ZENAIDA GOMEZ AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2569050.6	2569050.6
CHP240302419350	Obra	MOC-FAISMUN-0262/2024	JEREMIAS GOMEZ CHULIN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1651884	1651884.0
CHP240302419351	Obra	MOC-FAISMUN-0264/2024	JEREMIAS GOMEZ CHULIN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	958350.83	958350.83
CHP240302417128	Obra	MOC-FAISMUN-0294/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1001132.22	1001132.22
CHP240102344756	Obra	MOC-FAISMUN-0020/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999920.95	2999920.95
CHP240202367240	Obra	MOC-FAISMUN-0009/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2101283.41	2101283.41
CHP240202367658	Obra	MOC-FAISMUN-0007/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1032905.21	1032905.21
CHP240202374600	Obra	MOC-FAISMUN-0178/2024	YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	743411.64	743411.64
CHP240202374621	Obra	MOC-FAISMUN-0070/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499998.32	3499998.32
CHP240202376057	Obra	MOC-FAISMUN-0193/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999876.07	999876.07
CHP240202376428	Obra	MOC-FAISMUN-0098/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1500001.64	1500001.64
CHP240202376784	Obra	MOC-FAISMUN-0101/2024	MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1231772.13	1231772.13
CHP240202377534	Obra	MOC-FAISMUN-0231/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1543201.97	1543201.97
CHP240202379266	Obra	MOC-FAISMUN-0125/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3352279.35	3352279.35
CHP240202379723	Obra	MOC-FAISMUN-0129/2024	OMAR GARCIA TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	642566.7	642566.7
CHP240202380934	Obra	MOC-FAISMUN-0127/2024	CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1426384.79	1426384.79
CHP240202385621	Obra	MOC-FAISMUN-0040/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1097953.99	1097953.99
CHP240302411985	Obra	MOC-FAISMUN-0114/2024	KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1744497.77	1744497.77
CHP240302412611	Obra	MOC-FAISMUN-0117/2024	JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3476879.05	3476879.05

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302412754	Obra	MOC-FAISMUN-0060/2024	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1283173.02	1283173.02
CHP240302412824	Obra	MOC-FAISMUN-0133/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2927108.71	2927108.71
CHP240302416593	Servicios	MOC-CA-FAISMUN-030-EPCR-2024	ARRENDADORA & CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1423190	1423190.0
CHP240302417292	Obra	MOC-FAISMUN-0297/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1459080.8	1459080.8
CHP240302417388	Obra	MOC-FAISMUN-0301/2024	DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2952689.77	2952689.77
CHP240302417525	Obra	MOC-FAISMUN-0197/2024	LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3995581	3995581.0
CHP240302417962	Obra	MOC-FAISMUN-0218/2024	SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2996680.01	2996680.01
CHP240302418333	Obra	MOC-FAISMUN-0234/2024	EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	7818541.8	7818541.8
CHP240302418439	Obra	MOC-FAISMUN-0255/2024	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4262610.14	4262610.14
CHP240302419253	Obra	MOC-FAISMUN-0333/2024	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999822.67	1999822.67
CHP240302419342	Obra	MOC-FAISMUN-0256/2024	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999935.88	999935.88
CHP240302419735	Obra	MOC-FAISMUN-0270/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2744428.07	2744428.07
CHP240302419766	Servicios	MOC-FAISMUN-0141/2024	EFRAIN GARCIA GOM	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	430005.04	430005.04
CHP240302419906	Obra	MOC-FAISMUN-0340/2024	FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	498900.93	498900.93
CHP240302420114	Obra	MOC-FAISMUN-0282/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1888549.35	1888549.35
CHP240302420421	Obra	MOC-FAISMUN-0010/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2828455.69	2828455.69
CHP240302423371	Obra	MOC-FAISMUN-0369/2024	FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	763855.32	763855.32
CHP240302423373	Obra	MOC-FAISMUN-0372/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	6469352.59	6469352.59
CHP240302425199	Obra	MOC-FAISMUN-0331/2024	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	581851.93	581851.93
CHP240202369235	Obra	MOC-FAISMUN-0031/2024	YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2421910.08	2421910.08
CHP240202369471	Obra	MOC-FAISMUN-0036/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1998165.01	1998165.01
CHP240202376130	Obra	MOC-FAISMUN-0088/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999522.43	1999522.43
CHP240202377487	Obra	MOC-FAISMUN-0230/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3010943.27	3010943.27
CHP240202380744	Obra	MOC-FAISMUN-0090/2024	ERIK OLMEDO WONG	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3785206.25	3785206.25
CHP240302412405	Obra	MOC-FAISMUN-0116/2024	JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3262503.15	3262503.15
CHP240302412720	Obra	MOC-FAISMUN-0132/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2499909.31	2499909.31
CHP240302412768	Obra	MOC-FAISMUN-0062/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4599539.8	4599539.8
CHP240302413076	Obra	MOC-FAISMUN-0097/2024	INGENIERIA EN GEOMATICA, GEOFISICA Y BIOMEDICA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3177356	3177356.0
CHP240302413149	Obra	MOC-FAISMUN-0181/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2809507.75	2809507.75
CHP240302413389	Obra	MOC-FAISMUN-0247/2024	ALFREDO SANTOS ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3496428.25	3496428.25

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302413505	Servicios	MOC-FAISMUN-0319/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	452700.54	452700.54
CHP240302417114	Obra	MOC-FAISMUN-0293/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999569.97	999569.97
CHP240302417395	Obra	MOC-FAISMUN-0302/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.03	999999.03
CHP240302417499	Obra	MOC-FAISMUN-0151/2024	FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1562916.73	1562916.73
CHP240302417756	Obra	MOC-FAISMUN-0308/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2683314.93	2683314.93
CHP240302418404	Obra	MOC-FAISMUN-0248/2024	ERILAY CRUZ LAGUNA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2068743.89	2068743.89
CHP240302419758	Obra	MOC-FAISMUN-0273/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1101633.74	1101633.74
CHP240302419762	Obra	MOC-FAISMUN-0276/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4523401.62	4523401.62
CHP240302419763	Obra	MOC-FAISMUN-0277/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3902892.59	3902892.59
CHP240302419767	Servicios	MOC-FAISMUN-0387/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	379575.83	379575.83
CHP240302421083	Obra	MOC-FAISMUN-0343/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	519853.34	519853.34
CHP240302422189	Obra	MOC-FAISMUN-0357/2024	JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2690834.08	2690834.08
CHP240302422214	Obra	MOC-FAISMUN-0366/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4034431.56	4034431.56
CHP240302424234	Obra	MOC-FAISMUN-0375/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2199876.92	2199876.92
CHP240102343451	Obra	MOC-FAISMUN-0049/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3099931.01	3099931.01
CHP240102343898	Obra	MOC-FAISMUN-0029/2024	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2999243.77	2999243.77
CHP240202367319	Obra	MOC-FAISMUN-0012/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2996425.17	2996425.17
CHP240202377384	Obra	MOC-FAISMUN-0113/2024	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	5287826.23	5287826.23
CHP240202377569	Obra	MOC-FAISMUN-0232/2024	MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2786947.94	2786947.94
CHP240202377645	Obra	MOC-FAISMUN-0237/2024	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	826504	826504.0
CHP240202379353	Obra	MOC-FAISMUN-0122/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	544862.99	544862.99
CHP240302412855	Obra	MOC-FAISMUN-0146/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2976289.56	2976289.56
CHP240302412897	Obra	MOC-FAISMUN-0154/2024	JUAN CARLOS FLORES GURGUA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1671607.09	1671607.09
CHP240302413176	Obra	MOC-FAISMUN-0103/2024	EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2547916.82	2547916.82
CHP240302413230	Obra	MOC-FAISMUN-0107/2024	ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024 2024VECI920402HV4	2508901.94	2508901.94
CHP240302413485	Servicios	MOC-FAISMUN-0195/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	461571.11	461571.11
CHP240302413493	Servicios	MOC-FAISMUN-0317/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	310741.22	310741.22
CHP240302413518	Servicios	MOC-FAISMUN-0142/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	430005.04	430005.04
CHP240302417156	Obra	MOC-FAISMUN-0295/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999993.59	999993.59
CHP240302417457	Obra	MOC-FAISMUN-0102/2024	MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1100001.98	1100001.98

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302417501	Obra	MOC-FAISMUN-0153/2024	ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1745044.26	1745044.26
CHP240302417527	Obra	MOC-FAISMUN-0198/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1000045.05	1000045.05
CHP240302417950	Obra	MOC-FAISMUN-0212/2024	KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3338845	3338845.0
CHP240302419182	Obra	MOC-FAISMUN-0326/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1107877.24	1107877.24
CHP240302419190	Obra	MOC-FAISMUN-0327/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999999.87	999999.87
CHP240302420344	Obra	MOC-FAISMUN-0287/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999790.53	999790.53
CHP240302420392	Obra	MOC-FAISMUN-0290/2024	DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2000005.2	2000005.2
CHP240302420413	Obra	MOC-FAISMUN-0001/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2913147.05	2913147.05
CHP240302420418	Obra	MOC-FAISMUN-0002/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3082529.74	3082529.74
CHP240302421076	Obra	MOC-FAISMUN-0342/2024	DANIEL OLVERA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999852.84	1999852.84
CHP240302422207	Obra	MOC-FAISMUN-0365/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1396117.18	1396117.18
CHP240302423385	Obra	MOC-FAISMUN-0378/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	996427.17	996427.17
CHP240302423753	Servicios	MOC-FAISMUN-0381/2024	MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3196090	3196090.0
CHP240302424241	Obra	MOC-FAISMUN-0385/2024	JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1000002.5	1000002.5
CHP240202363555	Obra	MOC-FAISMUN-0018/2024	ISABELA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999602.7	3999602.7
CHP240202367530	Obra	MOC-FAISMUN-0023/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4000000	4000000.0
CHP240202369681	Obra	MOC-FAISMUN-0040/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1097953.99	1097953.99
CHP240202369705	Obra	MOC-FAISMUN-0041/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1104002.91	1104002.91
CHP240202373272	Obra	MOC-FAISMUN-0057/2024	DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3443314.64	3443314.64
CHP240202375627	Obra	MOC-FAISMUN-0092/2024	CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2531514.86	2531514.86
CHP240202377604	Obra	MOC-FAISMUN-0233/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2658936.6	2658936.6
CHP240202380285	Obra	MOC-FAISMUN-0067/2024	LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1569790.58	1569790.58
CHP240302412698	Obra	MOC-FAISMUN-0130/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2036850.01	2036850.01
CHP240302412728	Obra	MOC-FAISMUN-0033/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3209824.34	3209824.34
CHP240302412944	Obra	MOC-FAISMUN-0071/2024	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2411242.8	2411242.8
CHP240302412977	Obra	MOC-FAISMUN-0095/2024	URBANIZADORA ZOCOTUMBAC S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3420777.15	3420777.15
CHP240302413470	Servicios	MOC-FAISMUN-0138/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	423123.43	423123.43
CHP240302417506	Obra	MOC-FAISMUN-0169/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4450031.38	4450031.38
CHP240302417510	Obra	MOC-FAISMUN-0192/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2483266.75	2483266.75
CHP240302417909	Obra	MOC-FAISMUN-0202/2024	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2681952.22	2681952.22

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302418327	Obra	MOC-FAISMUN-0229/2024	DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1862266.61	1862266.61
CHP240302419222	Obra	MOC-FAISMUN-0330/2024	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2194924.74	2194924.74
CHP240302419344	Obra	MOC-FAISMUN-0257/2024	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999923.97	999923.97
CHP240302420100	Obra	MOC-FAISMUN-0278/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2499999.49	2499999.49
CHP240302420101	Obra	MOC-FAISMUN-0280/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1977384.99	1977384.99
CHP240302420274	Obra	MOC-FAISMUN-0286/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	645771.9	645771.9
CHP240302420402	Obra	MOC-FAISMUN-0291/2024	LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1352311.08	1352311.08
CHP240302421071	Obra	MOC-FAISMUN-0341/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2077355.81	2077355.81
CHP240302421809	Obra	MOC-FAISMUN-0355/2024	CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2664545.62	2664545.62
CHP240302423757	Obra	MOC-FAISMUN-0384/2024	JUAN GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1549509.13	1549509.13
CHP240202375910	Obra	MOC-FAISMUN-0203/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3159658.93	3159658.93
CHP240202376321	Obra	MOC-FAISMUN-0209/2024	JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3940447.11	3940447.11
CHP240202379314	Obra	MOC-FAISMUN-0121/2024	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2000004.62	2000004.62
CHP240202383636	Obra	MOC-FAISMUN-0164/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3110581.16	3110581.16
CHP240302412121	Obra	MOC-FAISMUN-0115/2024	JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3476879.05	3476879.05
CHP240302412780	Obra	MOC-FAISMUN-0064/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4599539.8	4599539.8
CHP240302412908	Obra	MOC-FAISMUN-0094/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1009596.73	1009596.73
CHP240302412974	Obra	MOC-FAISMUN-0159/2024	SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2642370.41	2642370.41
CHP240302413216	Obra	MOC-FAISMUN-0106/2024	ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2091123	2091123.0
CHP240302413217	Obra	MOC-FAISMUN-0243/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	949426.5	949426.5
CHP240302413509	Servicios	MOC-FAISMUN-0320/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	448452.21	448452.21
CHP240302417334	Obra	MOC-FAISMUN-0298/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1464285.07	1464285.07
CHP240302417354	Obra	MOC-FAISMUN-0299/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1050486.26	1050486.26
CHP240302418362	Obra	MOC-FAISMUN-0314/2024	EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2766499.18	2766499.18
CHP240302418385	Obra	MOC-FAISMUN-0235/2024	JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1010706.72	1010706.72
CHP240302418437	Obra	MOC-FAISMUN-0252/2024	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1998278.52	1998278.52
CHP240302419352	Obra	MOC-FAISMUN-0265/2024	LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999683.21	3999683.21
CHP240302419768	Servicios	MOC-FAISMUN-0388/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	280424.66	280424.66
CHP240302421611	Obra	MOC-FAISMUN-0348/2024	LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999886.53	3999886.53
CHP240302423374	Obra	MOC-FAISMUN-0373/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3000000	3000000.0

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302424237	Obra	MOC-FAISMUN-0376/2024	DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999760.49	3999760.49
CHP240302425198	Obra	MOC-FAISMUN-0328/2024	CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	699997.51	699997.51
CHP240202369766	Obra	MOC-FAISMUN-0025/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999948.12	3999948.12
CHP240202370790	Obra	MOC-FAISMUN-0050/2024	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3699550.16	3699550.16
CHP240202372441	Obra	MOC-FAISMUN-0162/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999739.23	3999739.23
CHP240202372668	Obra	MOC-FAISMUN-0155/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3360000.34	3360000.34
CHP240202373235	Obra	MOC-FAISMUN-0167/2024	FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1221073.08	1221073.08
CHP240202373598	Obra	MOC-FAISMUN-0059/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3078807.48	3078807.48
CHP240202375478	Obra	MOC-FAISMUN-0079/2024	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3499777.51	3499777.51
CHP240202376189	Obra	MOC-FAISMUN-0093/2024	ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2499528.78	2499528.78
CHP240302412691	Obra	MOC-FAISMUN-0128/2024	CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4000446.38	4000446.38
CHP240302412704	Obra	MOC-FAISMUN-0131/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2499909.31	2499909.31
CHP240302412869	Obra	MOC-FAISMUN-0147/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3018393.7	3018393.7
CHP240302413181	Obra	MOC-FAISMUN-0240/2024	ZENAIDA GOMEZ AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2030814.24	2030814.24
CHP240302413199	Obra	MOC-FAISMUN-0242/2024	CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2494322.84	2494322.84
CHP240302413479	Servicios	MOC-FAISMUN-0139/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	400076.7	400076.7
CHP240302413500	Servicios	MOC-FAISMUN-0318/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	437352.09	437352.09
CHP240302413513	Servicios	MOC-FAISMUN-0140/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	430005.04	430005.04
CHP240302417087	Obra	MOC-FAISMUN-0073/2024	INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1000261.42	1000261.42
CHP240302417951	Obra	MOC-FAISMUN-0213/2024	KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3275804.97	3275804.97
CHP240302417954	Obra	MOC-FAISMUN-0214/2024	KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3380871.69	3380871.69
CHP240302418295	Obra	MOC-FAISMUN-0227/2024	ELMER GAMALIEL HIDALGO GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	995877.89	995877.89
CHP240302418408	Obra	MOC-FAISMUN-0249/2024	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4490605.34	4490605.34
CHP240302418435	Obra	MOC-FAISMUN-0251/2024	ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2929333.43	2929333.43
CHP240302419199	Obra	MOC-FAISMUN-0329/2024	CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1082651.03	1082651.03
CHP240302419354	Obra	MOC-FAISMUN-0268/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2833751.36	2833751.36
CHP240302420376	Obra	MOC-FAISMUN-0288/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2625682.92	2625682.92
CHP240302420426	Obra	MOC-FAISMUN-0011/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3224439.54	3224439.54
CHP240302421090	Obra	MOC-FAISMUN-0344/2024	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3494743.71	3494743.71
CHP240302421165	Obra	MOC-FAISMUN-0346/2024	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3476879.05	3476879.05

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302423377	Obra	MOC-FAISMUN-0377/2024	DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3133338.15	3133338.15
CHP240302423381	Obra	MOC-FAISMUN-0370/2024	FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2176483.42	2176483.42
CHP240202373228	Obra	MOC-FAISMUN-0176/2024	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1995300.34	1995300.34
CHP240202377385	Obra	MOC-FAISMUN-0104/2024	MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	4865642.48	4865642.48
CHP240202377676	Obra	MOC-FAISMUN-0105/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3285288.34	3285288.34
CHP240202379753	Obra	MOC-FAISMUN-0124/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999562.05	3999562.05
CHP240302412711	Obra	MOC-FAISMUN-0005/2024	MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2955492.72	2955492.72
CHP240302412742	Obra	MOC-FAISMUN-0034/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3007916.6	3007916.6
CHP240302412827	Obra	MOC-FAISMUN-0089/2024	OMAR GARCIA TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2940939.3	2940939.3
CHP240302412989	Obra	MOC-FAISMUN-0166/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1382547.08	1382547.08
CHP240302413167	Obra	MOC-FAISMUN-0211/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2262958.79	2262958.79
CHP240302417920	Obra	MOC-FAISMUN-0204/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	832909.62	832909.62
CHP240302417944	Obra	MOC-FAISMUN-0210/2024	REGINA LEON NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1147093.97	1147093.97
CHP240302418390	Obra	MOC-FAISMUN-0239/2024	CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1201270.25	1201270.25
CHP240302419348	Obra	MOC-FAISMUN-0259/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1532091.81	1532091.81
CHP240302419355	Obra	MOC-FAISMUN-0269/2024	IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2923074.65	2923074.65
CHP240302420105	Obra	MOC-FAISMUN-0281/2024	JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1557254.02	1557254.02
CHP240302420427	Obra	MOC-FAISMUN-0096/2024	GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3405420.42	3405420.42
CHP240302421100	Obra	MOC-FAISMUN-0345/2024	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1279526.08	1279526.08
CHP240302421634	Obra	MOC-FAISMUN-0351/2024	ERILAY CRUZ LAGUNA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1377320.49	1377320.49
CHP240302423053	Obra	MOC-FAISMUN-0367/2024	MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1623506.29	1623506.29
CHP240302423414	Servicios	MOC-FAISMUN-0380/2024	MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3196090	3196090.0
CHP240302425097	Obra	MOC-FAISMUN-0279/2024	LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	629017.66	629017.66
CHP240202367098	Obra	MOC-FAISMUN-0008/2024	INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2053139.25	2053139.25
CHP240202371244	Obra	MOC-FAISMUN-0152/2024	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999960.87	3999960.87
CHP240202373600	Obra	MOC-FAISMUN-0172/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2953095.79	2953095.79
CHP240202374610	Obra	MOC-FAISMUN-0069/2024	YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1999920.78	1999920.78
CHP240202374678	Obra	MOC-FAISMUN-0074/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3999999.89	3999999.89
CHP240202385904	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-001-2024	CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	8955000	8955000.0
CHP240302412788	Obra	MOC-FAISMUN-0066/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3800804.72	3800804.72

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP240302413451	Servicios	MOC-FAISMUN-0137/2024	EFRAIN GARCIA GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	435967.45	435967.45
CHP240302417589	Obra	MOC-FAISMUN-0307/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999454.34	999454.34
CHP240302419353	Obra	MOC-FAISMUN-0267/2024	AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1500059.95	1500059.95
CHP240302419754	Obra	MOC-FAISMUN-0271/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3562347.79	3562347.79
CHP240302420389	Obra	MOC-FAISMUN-0289/2024	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	999979.8	999979.8
CHP240302422188	Obra	MOC-FAISMUN-0356/2024	RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2230129.39	2230129.39
CHP240302422195	Obra	MOC-FAISMUN-0362/2024	RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	1785202.21	1785202.21
CHP240302423405	Obra	MOC-FAISMUN-0379/2024	LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2333184.74	2333184.74
CHP240302423756	Servicios	MOC-FAISMUN-0382/2024	MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	3196090	3196090.0
CHP240302424232	Obra	MOC-FAISMUN-0374/2024	ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2333313.2	2333313.2
CHP240302425201	Obra	MOC-FAISMUN-0386/2024	DARINEL ESQUINCA SALINAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024	2155489.08	2155489.08

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240102344735	2024	3	Metros Cuadrados	2236	2236	1788.85	80.00223614
CHP240102343379	2024	3	Piezas	40	40	20	50
CHP240102343936	2024	3	Metros lineales	1832	1832	1210.32	66.06550218
CHP240102343980	2024	3	Metros lineales	667.71	667.71	333.86	50.00074883
CHP240102343750	2024	3	Metros lineales	1122.9	1122.9	802.17	71.43734972
CHP240102343798	2024	3	Metros Cuadrados	1836.1	1836.1	1542.05	83.98507707
CHP240202363648	2024	3	Piezas	22	22	11	50
CHP240202377765	2024	3	Metros lineales	8030	8030	6236.37	77.6633873
CHP240202377818	2024	3	Piezas	7	7	5.47	78.14285714
CHP240202380762	2024	3	Piezas	48	48	37.65	78.4375
CHP240202377854	2024	3	Metros Cuadrados	1907.9	1907.9	1178.12	61.74956759
CHP240202367504	2024	3	Metros Cuadrados	1998	1998	1676.24	83.8958959
CHP240202373625	2024	3	Kilómetro	2.03	2.03	1.1	54.18719212
CHP240202379852	2024	3	Metros cuadrados de construcción	96	96	28.8	30
CHP240202381241	2024	3	Piezas	42	42	12.6	30
CHP240202379899	2024	3	Metros cuadrados de construcción	1750	1750	1054.18	60.23885714
CHP240202376470	2024	3	Metros Cuadrados	748	748	583.42	77.9973262
CHP240202379236	2024	3	Metros Cuadrados	180	180	90	50
CHP240202381007	2024	3	Piezas	64	64	19.2	30
CHP240202383631	2024	3	Piezas	56	56	44.23	78.98214286
CHP240202372094	2024	3	Metros Cuadrados	2500	2500	1250	50
CHP240202381232	2024	3	Piezas	48	48	38.49	80.1875
CHP240202379752	2024	3	Piezas	43	43	22.3	51.86046512
CHP240202381257	2024	3	Piezas	64	64	32	50
CHP240202379818	2024	3	Metros lineales	9960	9960	2988	30
CHP240202381352	2024	3	Piezas	49	49	31.54	64.36734694
CHP240202377741	2024	3	Piezas	40	40	31.65	79.125
CHP240202380521	2024	3	Piezas	24	24	21.65	90.20833333
CHP240202373856	2024	3	Metros Cuadrados	1712.6	1712.6	1357.08	79.24092024
CHP240202378958	2024	3	Metros lineales	20	20	6	30
CHP240202373938	2024	3	Metros Cuadrados	2176	2176	652.8	30

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202375194	2024	3	Piezas	45	45	33.43	74.28888889
CHP240202374045	2024	3	Metros lineales	1312.1	1312.1	656.05	50
CHP240202380790	2024	3	Piezas	48	48	37.65	78.4375
CHP240202375470	2024	3	Metros lineales	6.56	6.56	3.52	53.65853659
CHP240202370627	2024	3	Metros Cuadrados	1702.6	1702.6	851.3	50
CHP240202375997	2024	3	Metros lineales	299.3	299.3	149.65	50
CHP240202376281	2024	3	Metros Cuadrados	2142.5	2142.5	1071.25	50
CHP240202370751	2024	3	Metros lineales	3313.3	3313.3	2553.28	77.06153985
CHP240202376372	2024	3	Metros lineales	3633.2	3633.2	1816.6	50
CHP240202370764	2024	3	Metros Cuadrados	1568.4	1568.4	1303.24	83.09359857
CHP240202373243	2024	3	Piezas	22	22	17.58	79.90909091
CHP240202373254	2024	3	Metros Cuadrados	727	727	363.5	50
CHP240202373255	2024	3	Metros Cuadrados	956	956	478	50
CHP240202374614	2024	3	Metros lineales	610.65	610.65	183.19	29.9991812
CHP240202369103	2024	3	Piezas	97	97	67.49	69.57731959
CHP240202373296	2024	3	Metros Cuadrados	300	300	217.14	72.38
CHP240202374635	2024	3	Metros Cuadrados	829.5	829.5	248.85	30
CHP240202374650	2024	3	Metros lineales	6	6	3	50
CHP240202375624	2024	3	Metros lineales	1506.8	1506.8	753.4	50
CHP240202372551	2024	3	Piezas	53	53	33.23	62.69811321
CHP240202374712	2024	3	Metros Cuadrados	860.66	860.66	703.4	81.7279762
CHP240202374783	2024	3	Metros lineales	893.82	893.82	446.91	50
CHP240202371101	2024	3	Piezas	43	43	12.9	30
CHP240202374830	2024	3	Metros lineales	440.6	440.6	220.3	50
CHP240202375831	2024	3	Piezas	33	33	9.9	30
CHP240202374886	2024	3	Piezas	47	47	37.77	80.36170213
CHP240202369426	2024	3	Metros Cuadrados	628.68	628.68	314.34	50
CHP240202374946	2024	3	Piezas	49	49	39.09	79.7755102
CHP240202365503	2024	3	Piezas	64	64	32	50
CHP240202370165	2024	3	Metros Cuadrados	2380	2380	714	30
CHP240202370171	2024	3	Metros lineales	2094	2094	628.2	30

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202372106	2024	3	Metros Cuadrados	2070.6	2070.6	1568.12	75.73263788
CHP240202374981	2024	3	Metros Cuadrados	1432.6	1432.6	1119.69	78.15789474
CHP240202375017	2024	3	Metros Cuadrados	49.36	49.36	24.68	50
CHP240202376063	2024	3	Piezas	28	28	22.1	78.92857143
CHP240202370259	2024	3	Metros Cuadrados	2137.8	2137.8	641.34	30
CHP240202372154	2024	3	Metros lineales	1160	1160	348	30
CHP240202376075	2024	3	Piezas	19	19	9.5	50
CHP240202378090	2024	3	Piezas	32	32	16	50
CHP240202367551	2024	3	Metros Cuadrados	553.31	553.31	276.66	50.00090365
CHP240202372211	2024	3	Metros lineales	92.4	92.4	46.2	50
CHP240202376143	2024	3	Metros Cuadrados	1885	1885	565.5	30
CHP240202377365	2024	3	Metros Cuadrados	982	982	491	50
CHP240202376720	2024	3	Metros lineales	279.9	279.9	139.95	50
CHP240202372327	2024	3	Metros lineales	4746	4746	2373	50
CHP240202377452	2024	3	Metros lineales	465.46	465.46	232.73	50
CHP240202368940	2024	3	Piezas	64	64	50.09	78.265625
CHP240202371595	2024	3	Metros cúbicos	8226.5	8226.5	4113.25	50
CHP240202369780	2024	3	Metros Cuadrados	1683.7	1683.7	841.85	50
CHP240202373170	2024	3	Piezas	109	109	65.17	59.78899083
CHP240202369041	2024	3	Piezas	64	64	50.55	78.984375
CHP240202369805	2024	3	Metros Cuadrados	2423.5	2423.5	1859.31	76.72003301
CHP240202372400	2024	3	Metros lineales	290.2	290.2	145.1	50
CHP240202373209	2024	3	Piezas	10	10	7.91	79.1
CHP240202375512	2024	3	Metros lineales	648.46	648.46	324.23	50
CHP240202372495	2024	3	Metros lineales	820	820	246	30
CHP240202373308	2024	3	Metros Cuadrados	118.72	118.72	59.36	50
CHP240202375069	2024	3	Piezas	39	39	19.5	50
CHP240202376094	2024	3	Metros lineales	974.74	974.74	292.42	29.99979482
CHP240202371153	2024	3	Metros Cuadrados	1329.1	1329.1	964.83	72.59273192
CHP240202367354	2024	3	Piezas	34	34	27.14	79.82352941
CHP240202371276	2024	3	Metros Cuadrados	1264.8	1264.8	1058.5	83.68912081

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240202371312	2024	3	Metros Cuadrados	2143.2	2143.2	1787.68	83.41172079
CHP240202371342	2024	3	Metros lineales	2620	2620	786	30
CHP240202372709	2024	3	Metros Cuadrados	1821.9	1821.9	546.57	30
CHP240202373592	2024	3	Metros lineales	680	680	204	30
CHP240202377434	2024	3	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8	691.44	30
CHP240202372857	2024	3	Metros lineales	921.6	921.6	678.94	73.66970486
CHP240202373683	2024	3	Metros Cuadrados	586.04	586.04	430.6	73.47621323
CHP240202377525	2024	3	Metros Cuadrados	10000	10000	5000	50
CHP240202370832	2024	3	Metros lineales	9428.4	9428.4	4714.2	50
CHP240202371625	2024	3	Piezas	32	32	21.2	66.25
CHP240202390101	2024	3	Piezas	17	17	11.76	69.17647059
CHP240302425200	2024	3	Metros cúbicos	185.41	185.41	55.62	29.99838196
CHP240302425202	2024	3	Metros Cuadrados	779.12	779.12	233.74	30.0005134
CHP240302418438	2024	3	Metros lineales	2069.8	2069.8	620.94	30
CHP240302419756	2024	3	Metros Cuadrados	3267.3	3267.3	2208.62	67.59771065
CHP240302419760	2024	3	Metros cúbicos	221.75	221.75	66.53	30.00225479
CHP240302419761	2024	3	Metros Cuadrados	583.47	583.47	466.36	79.92870242
CHP240302423903	2024	3	Piezas	49	49	14.7	30
CHP240302420115	2024	3	Piezas	50	50	15	30
CHP240302420118	2024	3	Metros lineales	56	56	16.8	30
CHP240302418433	2024	3	Metros lineales	14300	14300	12068.04	84.39188811
CHP240302420408	2024	3	Metros Cuadrados	1080	1080	324	30
CHP240302421779	2024	3	Metros lineales	1610.6	1610.6	840.87	52.20849373
CHP240302422190	2024	3	Metros lineales	1747.2	1747.2	524.16	30
CHP240302422191	2024	3	Piezas	37	37	24.04	64.97297297
CHP240302422193	2024	3	Metros lineales	628.73	628.73	495.36	78.78739682
CHP240302422198	2024	3	Metros Cuadrados	48	48	14.4	30
CHP240302422202	2024	3	Piezas	17	17	13.11	77.11764706
CHP240302425096	2024	3	Metros Cuadrados	300	300	90	30
CHP240302421623	2024	3	Metros Cuadrados	339.9	339.9	271.12	79.76463666
CHP240302420249	2024	3	Metros Cuadrados	33.5	33.5	10.05	30

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302423370	2024	3	Metros Cuadrados	385	385	115.5	30
CHP240302423372	2024	3	Piezas	14	14	4.2	30
CHP240302421197	2024	3	Piezas	55	55	44.52	80.94545455
CHP240302417466	2024	3	Piezas	64	64	44.99	70.296875
CHP240302417494	2024	3	Metros Cuadrados	1298.4	1298.4	389.52	30
CHP240302417519	2024	3	Metros Cuadrados	775	775	424.57	54.78322581
CHP240302417528	2024	3	Metros Cuadrados	820.75	820.75	654.7	79.76850442
CHP240302417536	2024	3	Metros lineales	3.5	3.5	1.05	30
CHP240302417547	2024	3	Metros Cuadrados	1685.6	1685.6	505.68	30
CHP240302417557	2024	3	Metros lineales	399.95	399.95	320.36	80.1000125
CHP240302417578	2024	3	Metros Cuadrados	547.5	547.5	164.25	30
CHP240302417925	2024	3	Metros Cuadrados	1142.2	1142.2	961.3	84.16214323
CHP240302418374	2024	3	Piezas	30	30	9	30
CHP240302418383	2024	3	Piezas	28	28	8.4	30
CHP240302418392	2024	3	Metros lineales	1616	1616	484.8	30
CHP240302418396	2024	3	Metros lineales	74.33	74.33	22.3	30.00134535
CHP240302418399	2024	3	Metros lineales	667.71	667.71	200.31	29.9995507
CHP240302417177	2024	3	Piezas	115	115	86.25	75
CHP240302418223	2024	3	Metros Cuadrados	16	16	4.8	30
CHP240302417210	2024	3	Piezas	64	64	44.99	70.296875
CHP240302417783	2024	3	Metros lineales	520	520	476.46	91.62692308
CHP240302417801	2024	3	Metros Cuadrados	2304.8	2304.8	1785.86	77.48438042
CHP240302418267	2024	3	Metros Cuadrados	840	840	671.49	79.93928571
CHP240302419144	2024	3	Metros lineales	2250	2250	675	30
CHP240302417835	2024	3	Metros Cuadrados	3573.2	3573.2	1071.96	30
CHP240302417855	2024	3	Piezas	63	63	18.9	30
CHP240302419159	2024	3	Metros lineales	1914	1914	1199.05	62.64629049
CHP240302417276	2024	3	Piezas	56	56	16.8	30
CHP240302417311	2024	3	Piezas	27	27	13.5	50
CHP240302418321	2024	3	Piezas	36	36	17.25	47.91666667
CHP240302417959	2024	3	Metros Cuadrados	664	664	464.1	69.89457831

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302417961	2024	3	Metros lineales	52.34	52.34	42.58	81.35269392
CHP240302419239	2024	3	Metros lineales	60634	60634	18190.2	30
CHP240302419259	2024	3	Metros lineales	196.4	196.4	58.92	30
CHP240302419303	2024	3	Piezas	18	18	5.4	30
CHP240302419313	2024	3	Piezas	18	18	5.4	30
CHP240302419315	2024	3	Metros lineales	4293	4293	1287.9	30
CHP240302419346	2024	3	Metros Cuadrados	592.29	592.29	246.5	41.61812626
CHP240302419350	2024	3	Piezas	35	35	26.24	74.97142857
CHP240302419351	2024	3	Piezas	20	20	9.59	47.95
CHP240302417128	2024	3	Metros lineales	45	45	13.5	30
CHP240102344756	2024	3	Metros Cuadrados	1421.2	1421.2	1421.2	100
CHP240202367240	2024	3	Metros lineales	287	287	287	100
CHP240202367658	2024	3	Metros Cuadrados	750.76	750.76	750.76	100
CHP240202374600	2024	3	Piezas	2	2	2	100
CHP240202374621	2024	3	Metros Cuadrados	381.97	381.97	381.97	100
CHP240202376057	2024	3	Metros Cuadrados	440.5	440.5	440.5	100
CHP240202376428	2024	3	Metros lineales	2624	2624	2624	100
CHP240202376784	2024	3	Metros lineales	14700	14700	14700	100
CHP240202377534	2024	3	Metros lineales	4505.9	4505.9	4505.9	100
CHP240202379266	2024	3	Piezas	40	40	40	100
CHP240202379723	2024	3	Piezas	10	10	10	100
CHP240202380934	2024	3	Piezas	23	23	23	100
CHP240202385621	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302411985	2024	3	Piezas	32	32	32	100
CHP240302412611	2024	3	Piezas	193	193	193	100
CHP240302412754	2024	3	Piezas	70	70	70	100
CHP240302412824	2024	3	Piezas	162	162	162	100
CHP240302416593	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417292	2024	3	Metros Cuadrados	1344	1344	1344	100
CHP240302417388	2024	3	Piezas	48	48	48	100
CHP240302417525	2024	3	Piezas	64	64	64	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302417962	2024	3	Metros Cuadrados	13000	13000	13000	100
CHP240302418333	2024	3	Metros Cuadrados	4800	4800	4800	100
CHP240302418439	2024	3	Piezas	69	69	69	100
CHP240302419253	2024	3	Piezas	988.7	988.7	988.7	100
CHP240302419342	2024	3	Metros Cuadrados	110	110	110	100
CHP240302419735	2024	3	Piezas	152	152	152	100
CHP240302419766	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302419906	2024	3	Metros lineales	903.8	903.8	903.8	100
CHP240302420114	2024	3	Piezas	91	91	91	100
CHP240302420421	2024	3	Metros lineales	6600	6600	6600	100
CHP240302423371	2024	3	Piezas	12	12	12	100
CHP240302423373	2024	3	Piezas	144	144	144	100
CHP240302425199	2024	3	Metros lineales	460	460	460	100
CHP240202369235	2024	3	Piezas	39	39	39	100
CHP240202369471	2024	3	Metros lineales	1360	1360	1360	100
CHP240202376130	2024	3	Metros Cuadrados	685	685	685	100
CHP240202377487	2024	3	Metros lineales	6500	6500	6500	100
CHP240202380744	2024	3	Piezas	62	62	62	100
CHP240302412405	2024	3	Piezas	133	133	133	100
CHP240302412720	2024	3	Piezas	162	162	162	100
CHP240302412768	2024	3	Piezas	103	103	103	100
CHP240302413076	2024	3	Piezas	189	189	189	100
CHP240302413149	2024	3	Piezas	137	137	137	100
CHP240302413389	2024	3	Piezas	194	194	194	100
CHP240302413505	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417114	2024	3	Metros Cuadrados	375.39	375.39	375.39	100
CHP240302417395	2024	3	Metros Cuadrados	32.25	32.25	32.25	100
CHP240302417499	2024	3	Piezas	25	25	25	100
CHP240302417756	2024	3	Metros Cuadrados	1680.5	1680.5	1680.5	100
CHP240302418404	2024	3	Piezas	33	33	33	100
CHP240302419758	2024	3	Metros lineales	250	250	250	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302419762	2024	3	Piezas	110	110	110	100
CHP240302419763	2024	3	Piezas	91	91	91	100
CHP240302419767	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302421083	2024	3	Piezas	8	8	8	100
CHP240302422189	2024	3	Piezas	149	149	149	100
CHP240302422214	2024	3	Metros lineales	1200	1200	1200	100
CHP240302424234	2024	3	Metros lineales	671.55	671.55	671.55	100
CHP240102343451	2024	3	Metros cuadrados de construcción	50	50	50	100
CHP240102343898	2024	3	Metros lineales	645.57	645.57	645.57	100
CHP240202367319	2024	3	Piezas	325	325	325	100
CHP240202377384	2024	3	Metros lineales	1330	1330	1330	100
CHP240202377569	2024	3	Metros lineales	6011	6011	6011	100
CHP240202377645	2024	3	Piezas	20	20	20	100
CHP240202379353	2024	3	Metros lineales	181.91	181.91	181.91	100
CHP240302412855	2024	3	Piezas	140	140	140	100
CHP240302412897	2024	3	Piezas	94	94	94	100
CHP240302413176	2024	3	Piezas	141	141	141	100
CHP240302413230	2024	3	Piezas	138	138	138	100
CHP240302413485	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302413493	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302413518	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417156	2024	3	Metros Cuadrados	259.3	259.3	259.3	100
CHP240302417457	2024	3	Metros lineales	15614	15614	15614	100
CHP240302417501	2024	3	Metros Cuadrados	1134	1134	1134	100
CHP240302417527	2024	3	Metros lineales	69	69	69	100
CHP240302417950	2024	3	Piezas	163	163	163	100
CHP240302419182	2024	3	Piezas	18	18	18	100
CHP240302419190	2024	3	Metros lineales	942	942	942	100
CHP240302420344	2024	3	Metros Cuadrados	583.88	583.88	583.88	100
CHP240302420392	2024	3	Metros Cuadrados	217	217	217	100
CHP240302420413	2024	3	Metros lineales	6800	6800	6800	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302420418	2024	3	Metros lineales	7200	7200	7200	100
CHP240302421076	2024	3	Metros Cuadrados	979.4	979.4	979.4	100
CHP240302422207	2024	3	Piezas	30	30	30	100
CHP240302423385	2024	3	Metros Cuadrados	75.52	75.52	75.52	100
CHP240302423753	2024	3	Piezas	170	170	170	100
CHP240302424241	2024	3	Metros lineales	11375	11375	11375	100
CHP240202363555	2024	3	Piezas	64	64	64	100
CHP240202367530	2024	3	Metros Cuadrados	2422.2	2422.2	2422.2	100
CHP240202369681	2024	3	Metros Cuadrados	795.64	795.64	795.64	100
CHP240202369705	2024	3	Metros Cuadrados	780	780	780	100
CHP240202373272	2024	3	Metros Cuadrados	829.02	829.02	829.02	100
CHP240202375627	2024	3	Piezas	55	55	55	100
CHP240202377604	2024	3	Metros lineales	6000	6000	6000	100
CHP240202380285	2024	3	Piezas	25	25	25	100
CHP240302412698	2024	3	Piezas	96	96	96	100
CHP240302412728	2024	3	Piezas	79	79	79	100
CHP240302412944	2024	3	Piezas	44	44	44	100
CHP240302412977	2024	3	Piezas	201	201	201	100
CHP240302413470	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417506	2024	3	Metros lineales	8437.2	8437.2	8437.2	100
CHP240302417510	2024	3	Piezas	40	40	40	100
CHP240302417909	2024	3	Piezas	49	49	49	100
CHP240302418327	2024	3	Piezas	140	140	140	100
CHP240302419222	2024	3	Piezas	4340	4340	4340	100
CHP240302419344	2024	3	Metros Cuadrados	655.36	655.36	655.36	100
CHP240302420100	2024	3	Metros Cuadrados	836.4	836.4	836.4	100
CHP240302420101	2024	3	Piezas	96	96	96	100
CHP240302420274	2024	3	Metros lineales	625	625	625	100
CHP240302420402	2024	3	Piezas	62	62	62	100
CHP240302421071	2024	3	Piezas	45	45	45	100
CHP240302421809	2024	3	Piezas	30	30	30	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302423757	2024	3	Metros Cuadrados	1680	1680	1680	100
CHP240202375910	2024	3	Piezas	51	51	51	100
CHP240202376321	2024	3	Metros lineales	45900	45900	45900	100
CHP240202379314	2024	3	Metros Cuadrados	1313.6	1313.6	1313.6	100
CHP240202383636	2024	3	Piezas	51	51	51	100
CHP240302412121	2024	3	Metros Cuadrados	6733.7	6733.7	6733.7	100
CHP240302412780	2024	3	Piezas	103	103	103	100
CHP240302412908	2024	3	Piezas	24	24	24	100
CHP240302412974	2024	3	Piezas	145	145	145	100
CHP240302413216	2024	3	Piezas	115	115	115	100
CHP240302413217	2024	3	Piezas	12	12	12	100
CHP240302413509	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417334	2024	3	Piezas	41	41	41	100
CHP240302417354	2024	3	Piezas	41	41	41	100
CHP240302418362	2024	3	Piezas	67	67	67	100
CHP240302418385	2024	3	Piezas	16	16	16	100
CHP240302418437	2024	3	Metros Cuadrados	1228.5	1228.5	1228.5	100
CHP240302419352	2024	3	Metros lineales	601.3	601.3	601.3	100
CHP240302419768	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302421611	2024	3	Metros lineales	100	100	100	100
CHP240302423374	2024	3	Metros lineales	1116.7	1116.7	1116.7	100
CHP240302424237	2024	3	Metros lineales	6260	6260	6260	100
CHP240302425198	2024	3	Metros lineales	586.5	586.5	586.5	100
CHP240202369766	2024	3	Metros lineales	132.8	132.8	132.8	100
CHP240202370790	2024	3	Metros Cuadrados	1795	1795	1795	100
CHP240202372441	2024	3	Metros Cuadrados	223.39	223.39	223.39	100
CHP240202372668	2024	3	Metros lineales	21600	21600	21600	100
CHP240202373235	2024	3	Metros Cuadrados	1882.3	1882.3	1882.3	100
CHP240202373598	2024	3	Metros lineales	16458	16458	16458	100
CHP240202375478	2024	3	Metros Cuadrados	1009	1009	1009	100
CHP240202376189	2024	3	Metros Cuadrados	1502	1502	1502	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302412691	2024	3	Piezas	222	222	222	100
CHP240302412704	2024	3	Piezas	162	162	162	100
CHP240302412869	2024	3	Piezas	142	142	142	100
CHP240302413181	2024	3	Piezas	112	112	112	100
CHP240302413199	2024	3	Piezas	138	138	138	100
CHP240302413479	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302413500	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302413513	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417087	2024	3	Piezas	14	14	14	100
CHP240302417951	2024	3	Piezas	186	186	186	100
CHP240302417954	2024	3	Piezas	201	201	201	100
CHP240302418295	2024	3	Piezas	95	95	95	100
CHP240302418408	2024	3	Piezas	447	447	447	100
CHP240302418435	2024	3	Piezas	169	169	169	100
CHP240302419199	2024	3	Metros Cuadrados	1763.1	1763.1	1763.1	100
CHP240302419354	2024	3	Piezas	157	157	157	100
CHP240302420376	2024	3	Metros Cuadrados	32	32	32	100
CHP240302420426	2024	3	Metros lineales	7535	7535	7535	100
CHP240302421090	2024	3	Piezas	194	194	194	100
CHP240302421165	2024	3	Piezas	193	193	193	100
CHP240302423377	2024	3	Metros Cuadrados	1193.8	1193.8	1193.8	100
CHP240302423381	2024	3	Piezas	35	35	35	100
CHP240202373228	2024	3	Piezas	197	197	197	100
CHP240202377385	2024	3	Metros lineales	23000	23000	23000	100
CHP240202377676	2024	3	Metros lineales	21285	21285	21285	100
CHP240202379753	2024	3	Metros cúbicos	2850	2850	2850	100
CHP240302412711	2024	3	Metros lineales	19704	19704	19704	100
CHP240302412742	2024	3	Piezas	74	74	74	100
CHP240302412827	2024	3	Piezas	163	163	163	100
CHP240302412989	2024	3	Piezas	75	75	75	100
CHP240302413167	2024	3	Piezas	136	136	136	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP240302417920	2024	3	Piezas	45	45	45	100
CHP240302417944	2024	3	Metros lineales	135.4	135.4	135.4	100
CHP240302418390	2024	3	Metros lineales	937	937	937	100
CHP240302419348	2024	3	Piezas	135	135	135	100
CHP240302419355	2024	3	Piezas	162	162	162	100
CHP240302420105	2024	3	Piezas	75	75	75	100
CHP240302420427	2024	3	Piezas	189	189	189	100
CHP240302421100	2024	3	Piezas	70	70	70	100
CHP240302421634	2024	3	Piezas	33	33	33	100
CHP240302423053	2024	3	Metros Cuadrados	966	966	966	100
CHP240302423414	2024	3	Piezas	170	170	170	100
CHP240302425097	2024	3	Piezas	34	34	34	100
CHP240202367098	2024	3	Metros lineales	149	149	149	100
CHP240202371244	2024	3	Metros Cuadrados	2485.6	2485.6	2485.6	100
CHP240202373600	2024	3	Metros lineales	2087.6	2087.6	2087.6	100
CHP240202374610	2024	3	Metros Cuadrados	1329.8	1329.8	1329.8	100
CHP240202374678	2024	3	Metros lineales	3616	3616	3616	100
CHP240202385904	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302412788	2024	3	Piezas	85	85	85	100
CHP240302413451	2024	3	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP240302417589	2024	3	Metros Cuadrados	576	576	576	100
CHP240302419353	2024	3	Metros Cuadrados	1029.2	1029.2	1029.2	100
CHP240302419754	2024	3	Piezas	193	193	193	100
CHP240302420389	2024	3	Metros lineales	4500	4500	4500	100
CHP240302422188	2024	3	Piezas	36	36	36	100
CHP240302422195	2024	3	Piezas	110	110	110	100
CHP240302423405	2024	3	Piezas	108	108	108	100
CHP240302423756	2024	3	Piezas	170	170	170	100
CHP240302424232	2024	3	Metros Cuadrados	1440	1440	1440	100
CHP240302425201	2024	3	Piezas	120	120	120	100

Diccionario de Datos

1. Título del conjunto	Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estata_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.

Diccionario de Datos

METAS	<p>Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>unidad_medida</i>: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - <i>meta</i>: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - <i>meta modificada</i>: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	<p>Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	<p>Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>cve_municipio</i>: clave del municipio. - <i>localidad</i>: clave de la localidad. - <i>dirección</i>: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - <i>lon</i>: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - <i>lat</i>: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	<p>Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>tipo_obra</i>: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - <i>numero_contrato</i>: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - <i>contratista</i>: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - <i>convocante</i>: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	<p>Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>unidad_medida</i>: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - <i>avance</i>: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	<p>Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	<p>Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus:</p> <p>1. En Ejecución</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. <p>2. Terminado</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. <p>3. Suspendido</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". <p>4. Cancelado</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".