

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250402604998	Proyecto de inversión	4894648.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:4894648.21, modificado:4894648.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250402604997	Proyecto de inversión	736607.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:736607.98, modificado:736607.98}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250402604996	Proyecto de inversión	1508746.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1508746.93, modificado:1508746.93}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250402604995	Proyecto de inversión	923363.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:923363.06, modificado:923363.06}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250402604994	Proyecto de inversión	2094655.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2094655.11, modificado:2094655.11}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250402604993	Proyecto de inversión	999999.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:999999.12, modificado:999999.12}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250402604998	Municipio de Ocosingo	129447	5	850	650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:Camino OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO 74 0 29950 ACHLUM MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS AL SUROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.62959723, lat:16.9008528}}	31-10-2025	31-12-2025
CHP250402604997	Municipio de Ocosingo	135220	5	69	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:732.2, meta_modificada:732.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:Camino OCOSINGO - LACANJA TZELTAL 60 540 29950 LACANJA TZELTAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 4.20 KILOMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO, lon:- 91.30105085, lat:16.94231423}}	08-12-2025	31-12-2025
CHP250402604996	Municipio de Ocosingo	135049	5	66	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:871, direccion:Calle NINGUNO Ejido SAN CARALAMPIO 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS A LA REDONDA DE LA CANCHAS DE FUTBOL DEL EJIDO, lon:-91.74748095, lat:16.93370759}}	05-12-2025	31-12-2025
CHP250402604995	Municipio de Ocosingo	135030	5	957	909	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometr o,meta:1.4, meta_modificada:1.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:Camino OCOSINGO - LOS PINOS 3 600 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE AUTOS NISSAN, lon:-92.10915681, lat:16.92234829}}	05-12-2025	31-12-2025
CHP250402604994	Municipio de Ocosingo	135396	5	2532	2484	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometr o,meta:3.6, meta_modificada:3.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Camino OCOSINGO - TENANGO 60 400 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL SUROESTE DEL DOMO DE LA PLAZA MAYOR DEL EJIDO Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon:-92.2668282, lat:16.90477685}}	09-12-2025	31-12-2025
CHP250402604993	Municipio de Ocosingo	135392	5	301	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1852, direccion:Calle NINGUNO Barrio SAN ISIDRO 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO PARA LLEGAR TOMAMOS LA AV. SEGUNDA SUR OTE. HASTA EL FRACCIONAMIENTO DEL SIGLO XXI, SEGUIMOS HASTA LLEGAR AL DIF MUNICIPAL, SEGUIMOS SOBRE LA AV. SEGUNDA SUR OTE. HAS LLE, lon:- 92.06775126, lat:16.92261184}}	09-12-2025	31-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250402604998	4894648.21	4894648.21	4894648.21	489464.82	489464.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0399/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4894648.21, importe_modificado:4894648.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}}	{2604998/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250402604997	736607.98	736607.98	736607.98	73660.8	73660.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0403/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:736607.98, importe_modificado:736607.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.22}}	{2604997/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250402604996	1508746.93	1508746.93	1508746.93	150874.69	150874.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0402/2025, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1508746.93, importe_modificado:1508746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2604996/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250402604995	923363.06	923363.06	923363.06	92336.31	92336.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0401/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:923363.06, importe_modificado:923363.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}}	{2604995/proyecto_PROCESO, 2604995/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250402604994	2094655.11	2094655.11	2094655.11	209465.51	209465.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0406/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2094655.11, importe_modificado:2094655.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}}	{2604994/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250402604993	999999.12	999999.12	999999.12	99999.91	99999.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0405/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.12, importe_modificado:999999.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}}	{2604993/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250402604992	Proyecto de inversión	495358.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:495358.12, modificado:495358.12}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250402604991	Proyecto de inversión	1999608	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999608.0, modificado:1999608.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558306	Proyecto de inversión	3999999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.99, modificado:3999999.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558305	Proyecto de inversión	2010823.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010823.25, modificado:2010823.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558299	Proyecto de inversión	3999999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.99, modificado:3999999.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558295	Proyecto de inversión	3018885.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018885.53, modificado:3018885.53}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250402604992	Municipio de Ocosingo	135391	S	688	650	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.78, meta_modificada:1.78}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS TAZAS 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.61499008, lat:16.75877454}}	09-12-2025	31-12-2025
CHP250402604991	Municipio de Ocosingo	119280	S	77	73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:292.95, meta_modificada:292.95} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN ANTONIO 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.87207614, lat:16.98255332}}	10-10-2025	19-12-2025
CHP250302558306	Municipio de Ocosingo	113725	S	223	216	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OCOSINGO - EL ROSARIO 3 200 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO A 300 METROS SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA (UTS), lon:-92.06817382, lat:16.89328086}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558305	Municipio de Ocosingo	60935	S	242	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ROSARIO Barrio PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL ROSARIO Y Calle ORQUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.08736406, lat:16.90376885}}	07-07-2025	08-09-2025
CHP250302558299	Municipio de Ocosingo	113633	S	70	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Barrio OCOSINGO (BARRIO LAS GAVIOTAS) 29950 OCOSINGO, OCOSINGO A 250 MTS AL ORIENTE SE LOCALIZA LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO LAS GAVIOTAS A 200 MTS AL SUR ORIENTE SE LOCALIZA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-92.07188714, lat:16.9029114}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558295	Municipio de Ocosingo	88192	S	96	89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - TENANGO 37 200 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.26695699, lat:16.89863263}}	01-09-2025	28-11-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250402604992	495358.12	495358.12	495358.12	49535.81	49535.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0404/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:495358.12, importe_modificado:495358.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.18}}	{2604992/proyecto_PROCESO, 2604992/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250402604991	1999608	1999608	1999608	199960.8	199960.8	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161156, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999608.0, importe_modificado:1999608.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.29}}	{2604991/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558306	3999999.99	3999999.99	3999999.99	400000	400000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0376/2025, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999999.99, importe_modificado:3999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{2558306/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558305	2010823.25	2010823.25	2010823.25	1005411.63	1005411.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0194/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2010823.25, importe_modificado:2010823.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.0}}	{2558305/proyecto_PROCESO, 2558305/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558299	3999999.99	3999999.99	3999999.99	400000	400000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0377/2025, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999999.99, importe_modificado:3999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{2558299/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558295	3018885.53	3018885.53	3018885.53	2192307.58	2192307.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0301/2025, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3018885.53, importe_modificado:3018885.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}}	{2558295/proyecto_INICIO, 2558295/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558290	2866204.46	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2866204.46, modificado:2866204.46}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PEÑA CHABARICO - 77396	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558288	1425436.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425436.63, modificado:1425436.63}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN (BARRIO SAN MIGUEL) - 79530	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558286	7732212.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7732212.47, modificado:7732212.47}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 91954	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558284	3399869.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3399869.03, modificado:3399869.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 80000	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558282	2999997.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999997.48, modificado:2999997.48}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA - 79673	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558280	1999999.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.41, modificado:1999999.41}}	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JESUS GARCIA SOLANO - 113233	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558290	Municipio de Ocosingo	77396	S	100	92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA CHABARICO 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.7478458, lat:16.97030176}}	15-08-2025	17-11-2025
CHP250302558288	Municipio de Ocosingo	79530	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARTIN (BARRIO SAN MIGUEL) 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.88743034, lat:16.89034019}}	20-08-2025	20-10-2025
CHP250302558286	Municipio de Ocosingo	91954	S	605	581	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6577.2, meta_modificada:6577.2}}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA REFORMA 29950 LA REFORMA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO, lon:-91.90034465, lat:16.95879554}}	05-09-2025	05-12-2025
CHP250302558284	Municipio de Ocosingo	80000	S	404	397	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LA FRONTERA UNO 16 650 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, lon:-92.28795265, lat:16.93355501}}	22-08-2025	10-11-2025
CHP250302558282	Municipio de Ocosingo	79673	S	187	153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINIA 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM 175, lon:-92.17277812, lat:16.87561827}}	20-08-2025	20-11-2025
CHP250302558280	Municipio de Ocosingo	113233	S	200	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.6, meta_modificada:732.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3132, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido JESUS GARCIA SOLANO 29950 JESÚS GARCÍA SOLANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. AL SURESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.10956253, lat:16.90121802}}	12-09-2025	12-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558290	2866204.46	2866204.46	2866204.46	1433102.23	1433102.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0263/2025, contratista:RAFAEL ALEXANDER MONTES GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2866204.46, importe_modificado:2866204.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}	{2558290/proyecto_PROCESO, 2558290/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558288	1425436.63	1425436.63	1425436.63	1296447.8	1296447.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0272/2025, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1425436.63, importe_modificado:1425436.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{2558288/proyecto_PROCESO, 2558288/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558286	7732212.47	7732212.47	7732212.47	6161905.37	6161905.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0311/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7730092.24, importe_modificado:7730092.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3287.7}}	{2558286/proyecto_PROCESO, 2558286/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558284	3399869.03	3399869.03	3399869.03	1840572.87	1840572.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0244/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3399869.03, importe_modificado:3399869.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2558284/proyecto_PROCESO, 2558284/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558282	2999997.48	2999997.48	2999997.48	1499998.74	1499998.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0274/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999997.48, importe_modificado:2999997.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}	{2558282/proyecto_PROCESO, 2558282/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558280	1999999.41	1999999.41	1999999.41	199999.94	199999.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0370/2025, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999999.41, importe_modificado:1999999.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.26}}	{2558280/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558276	Proyecto de inversión	1572743.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572743.38, modificado:1572743.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558274	Proyecto de inversión	4815283.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4815283.13, modificado:4815283.13}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558272	Proyecto de inversión	5313888.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5313888.47, modificado:5313888.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558271	Proyecto de inversión	4868120.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4868120.11, modificado:4868120.11}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558269	Proyecto de inversión	1109528.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109528.92, modificado:1109528.92}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558268	Proyecto de inversión	4999913.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999913.64, modificado:4999913.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558276	Municipio de Ocosingo	101773	S	388	316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:857.6, meta_modificada:857.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.67718515, lat:17.11306196}}	11-09-2025	11-12-2025
CHP250302558274	Municipio de Ocosingo	52525	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:4620.0, meta_modificada:4620.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:Calle CENTRAL Ejido SANTA MARTHA COROZAL 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE DONDE UBICA LA OBRA., lon:- 91.53127688, lat:16.55652184}}	20-06-2025	05-10-2025
CHP250302558272	Municipio de Ocosingo	76786	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.86, meta_modificada:1070.8 6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Barrio CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE NORTE Y Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Avenida CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL PARQUE CENT, lon:- 92.0940956, lat:16.90942115}}	14-08-2025	15-12-2025
CHP250302558271	Municipio de Ocosingo	100995	S	85	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:20726.42, meta_modificada:20726. 42}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - FRONTERA COROZAL 101 900 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-90.88608756, lat:16.80426701}}	11-09-2025	11-12-2025
CHP250302558269	Municipio de Ocosingo	101311	S	34	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:697, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PATRIA NUEVA (LA LAGUNA) 29950 PATRIA NUEVA (LA LAGUNA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:- 91.75214942, lat:17.13057359}}	11-09-2025	11-12-2025
CHP250302558268	Municipio de Ocosingo	113585	S	235	244	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2270.4, meta_modificada:2270.4 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-92.13096817, lat:16.77364253}}	12-09-2025	12-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558276	1572743.38	1572743.38	1572743.38	786371.69	786371.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0331/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1572743.38, importe_modificado:1572743.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.8}}	{2558276/proyecto_PROCESO, 2558276/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558274	4815283.13	4815283.13	4815283.13	3818716.92	3818716.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0153/2025, contratista:CONSTRUCTORA WUACHINWACH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4815283.13, importe_modificado:4815283.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}	{2558274/proyecto_PROCESO, 2558274/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558272	5313888.47	5313888.47	5313888.47	3974736.93	3974736.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0256/2025, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5313888.47, importe_modificado:5313888.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.43}}	{2558272/proyecto_PROCESO, 2558272/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558271	4868120.11	4868120.11	4868120.11	2434060.06	2434060.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0326/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4868120.11, importe_modificado:4868120.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10363.21}}	{2558271/proyecto_PROCESO, 2558271/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558269	1109528.92	1109528.92	1109528.92	554764.46	554764.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0328/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1109528.92, importe_modificado:1109528.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2558269/proyecto_PROCESO, 2558269/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558268	4999913.64	4999913.64	4999913.64	499991.36	499991.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0372/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999913.64, importe_modificado:4999913.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}	{2558268/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558266	Proyecto de inversión	7007744.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7007744.27, modificado:7007744.27}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558265	Proyecto de inversión	4309771.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4309771.96, modificado:4309771.96}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558255	Proyecto de inversión	997158.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997158.17, modificado:997158.17}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558253	Proyecto de inversión	1508014.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508014.62, modificado:1508014.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558252	Proyecto de inversión	1357226.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357226.94, modificado:1357226.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558244	Proyecto de inversión	2974078.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2974078.91, modificado:2974078.91}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558242	Proyecto de inversión	999996.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.34, modificado:999996.34}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558266	Municipio de Ocosingo	55314	S	168	185	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2613.09, meta_modificada:2613.0 9)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle CENTRAL Ejido BETANIA 29950 BETANIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.38946843, lat:16.42888718}}	20-06-2025	31-10-2025
CHP250302558265	Municipio de Ocosingo	91861	S	160	155	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3654.0, meta_modificada:3654.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL MANGO 29950 EL MANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.86692627, lat:16.98474581}}	05-09-2025	05-12-2025
CHP250302558255	Municipio de Ocosingo	98034	S	57	47	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:780.0, meta_modificada:780.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CRUCERO NUEVA PALESTINA 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA IGLESIA CRISTO VIENE., lon:- 91.20106293, lat:16.88581406}}	09-09-2025	09-12-2025
CHP250302558253	Municipio de Ocosingo	82200	S	70	55	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1349, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO GUAYAQUIL 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ, lon:-91.66241581, lat:16.79390579}}	22-08-2025	24-11-2025
CHP250302558252	Municipio de Ocosingo	112231	S	385	400	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1110.0, meta_modificada:1110.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL PRADO PACAYAL 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO PARA LLEGAR A LA OBRA, SALIMOS RUMBO A ALTAMIRANO EN EL DESVIO DE SANTA MARTHA RUMBO Y DIRECCION A NUEVO MORELIA POR TODO EL TRAYECTO PASANDO POR CARMEN PATAT, lon:-91.66813659, lat:16.68084515}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558244	Municipio de Ocosingo	97913	S	759	738	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:3120.0, meta_modificada:3120.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LA PEÑA 42 500 29950 LA PEÑA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO DE LA LOCALIDAD EL MANGO, lon:-91.87356089, lat:16.98326162}}	09-09-2025	17-11-2025
CHP250302558242	Municipio de Ocosingo	59264	S	68	60	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.63, meta_modificada:1287.6 3)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAUZAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle TANIPERLA Y Avenida 6A NORTE ORIENTE Callejón BONAMPAK LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA., lon:-92.09108399, lat:16.91483125}}	30-06-2025	15-10-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558266	7007744.27	7007744.27	7007744.27	5137611.67	5137611.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0173/2025, contratista:CONSTRUCTORA WUACHINWACH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7007744.27, importe_modificado:7007744.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1915.74}}	{2558266/proyecto_PROCESO, 2558266/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558265	4309771.96	4309771.96	4309771.96	3237032.33	3237032.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0312/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4309771.96, importe_modificado:4309771.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.0}}	{2558265/proyecto_PROCESO, 2558265/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558255	997158.17	997158.17	997158.17	99715.82	99715.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0323/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:997158.17, importe_modificado:997158.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	{2558255/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558253	1508014.62	1508014.62	1508014.62	1131137.35	1131137.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0279/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1508014.62, importe_modificado:1508014.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2558253/proyecto_PROCESO, 2558253/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558252	1357226.94	1357226.94	1357226.94	135722.69	135722.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0364/2025, contratista:ENTORNO LOGISTICO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1357226.94, importe_modificado:1357226.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}	{2558252/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558244	2974078.91	2974078.91	2974078.91	2184681.43	2184681.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0322/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2974078.91, importe_modificado:2974078.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}	{2558244/proyecto_PROCESO, 2558244/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558242	999996.34	999996.34	999996.34	499998.17	499998.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0182/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999996.34, importe_modificado:999996.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.82}}	{2558242/proyecto_PROCESO, 2558242/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558236	Proyecto de inversión	2499898.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499898.94, modificado:2499898.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558235	Proyecto de inversión	2694868.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2694868.65, modificado:2694868.65}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558233	Proyecto de inversión	1699278.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699278.61, modificado:1699278.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025		4	CHP250302558230	Proyecto de inversión	1999997.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999997.33, modificado:1999997.33}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558229	Proyecto de inversión	1516062.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516062.42, modificado:1516062.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558227	Proyecto de inversión	1999998.9	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999998.9, modificado:1999998.9}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558221	Proyecto de inversión	3399999.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3399999.8, modificado:3399999.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558236	Municipio de Ocosingo	89567	S	3277	3276	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:622.98, meta_modificada:622.98} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio OCOSINGO (BARRIO LAJA TENDIDA) 29950 OCOSINGO, OCOSINGO A 500 MTS AL SURESTE SE LOCALIZA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:- 92.11323928, lat:16.91053182}}	01-09-2025	28-11-2025
CHP250302558235	Municipio de Ocosingo	64120	S	44	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:3000.0, meta_modificada:3000.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE 3 0 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.11605403, lat:16.92108922}}	04-07-2025	10-10-2025
CHP250302558233	Municipio de Ocosingo	113192	S	45	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:813.37, meta_modificada:813.37} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC 35 558 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 35.558 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL CENTRO DE OCOSINGO SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA MONTE LIBANO HASTA L, lon:-91.80800475, lat:16.97435682}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558230	Municipio de Ocosingo	55294	S	37	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio TLAXCALA 1A SECCION 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA PREPARATORIA CONALEP., lon:-92.08851851, lat:16.89213749}}	20-06-2025	30-09-2025
CHP250302558229	Municipio de Ocosingo	70843	S	90	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:224.0, meta_modificada:224.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA POMARROSA EL CHORRO 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-92.07893187, lat:16.85147952}}	01-08-2025	03-11-2025
CHP250302558227	Municipio de Ocosingo	78061	S	159	153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:471.9, meta_modificada:471.9} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PASHILA POMARROSA 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE MERCADO NUEVO LA SELVA, lon:- 92.08141848, lat:16.89499453}}	15-08-2025	17-11-2025
CHP250302558221	Municipio de Ocosingo	87280	S	48	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:817.22, meta_modificada:817.22} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido UJCUMILJA 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y DOMO, lon:- 92.17288586, lat:16.92073978}}	29-08-2025	29-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558236	2499898.94	2499898.94	2499898.94	2317765.85	2317765.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0305/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS ROSPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2499898.94, importe_modificado:2499898.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.19}}	{2558236/proyecto_PROCESO, 2558236/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558235	2694868.65	2694868.65	2694868.65	1827529.35	1827529.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0180/2025, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2694868.65, importe_modificado:2694868.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}	{2558235/proyecto_PROCESO, 2558235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558233	1699278.61	1699278.61	1699278.61	169927.86	169927.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0374/2025, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1699278.61, importe_modificado:1699278.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.33}}	{2558233/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558230	1999997.33	1999997.33	1999997.33	1583258.07	1583258.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0172/2025, contratista:EDIBERTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999997.33, importe_modificado:1999997.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2558230/proyecto_INICIO, 2558230/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558229	1516062.42	1516062.42	1516062.42	1301987.86	1301987.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0235/2025, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1516062.42, importe_modificado:1516062.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}}	{2558229/proyecto_PROCESO, 2558229/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558227	1999998.9	1999998.9	1999998.9	999999.45	999999.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0268/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999998.9, importe_modificado:1999998.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.95}}	{2558227/proyecto_INICIO, 2558227/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558221	3399999.8	3399999.8	3399999.8	2080279.12	2080279.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0298/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3399999.8, importe_modificado:3399999.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.61}}	{2558221/proyecto_PROCESO, 2558221/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558219	Proyecto de inversión	5376067.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5376067.34, modificado:5376067.34}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558218	Proyecto de inversión	999997.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.75, modificado:999997.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558442	Proyecto de inversión	2925256.2	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2925256.2, modificado:2925256.2}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558435	Proyecto de inversión	1999987.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999987.24, modificado:1999987.24}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558433	Proyecto de inversión	2684685.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2684685.05, modificado:2684685.05}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558432	Proyecto de inversión	449195.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449195.23, modificado:449195.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558431	Proyecto de inversión	499782.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499782.94, modificado:499782.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558219	Municipio de Ocosingo	89633	S	144	392	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:4422.0,meta_modificada:4422.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA LUCIA 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD SANTA LUCIA CON UN RADIO DE 500 METROS TOMANDO DE REFERENCIA LA CASA EJIDAL COMO PUNTO CENTRAL, lon:-91.49486656, lat:16.6209421}}	01-09-2025	01-12-2025
CHP250302558218	Municipio de Ocosingo	107742	S	154	126	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:748.0,meta_modificada:748.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:Avenida CONSTITUCION Ejido LACANJA TZELTAL 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle CUAHUTEMOC LA OBRA SE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CSA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDA, lon:-91.29768065, lat:16.94031611}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558442	Municipio de Ocosingo	76998	S	89	83	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:784.0,meta_modificada:784.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2784, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARTHA 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.69787973, lat:16.81975254}}	15-08-2025	17-11-2025
CHP250302558435	Municipio de Ocosingo	102013	S	121	98	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:949.7,meta_modificada:949.7)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MUMUNTIK II (SKINAL WINIKETIK) 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL SUR DE CASA DE MATERIALES PERISUR., lon:-92.10612547, lat:16.88974322}}	11-09-2025	11-12-2025
CHP250302558433	Municipio de Ocosingo	97890	S	278	307	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1034.0,meta_modificada:1034.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA LIMONAR 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICADA., lon:-91.70584022, lat:17.12388017}}	09-09-2025	09-12-2025
CHP250302558432	Municipio de Ocosingo	108687	S	636	618	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:226.0,meta_modificada:226.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CRISTOBAL COLON 144 300 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL DESVIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTSELVA), SEGUIMOS LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA, lon:-91.63204566, lat:17.19337828}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558431	Municipio de Ocosingo	113428	S	105	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:176.0,meta_modificada:176.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MARAVILLA Barrio LAS VEGAS 1 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LOS TULIPANES Y Calle EJIDO OCOSINGO Calle LAS VEGAS II LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA TIENDA BODEGA AURRERA., lon:-92.09258419, lat:16.91868361}}	12-09-2025	12-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558219	5376067.34	5376067.34	5376067.34	4309789.67	4309789.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0307/2025, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5376067.34, importe_modificado:5376067.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2211.0}}	{2558219/proyecto_PROCESO, 2558219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558218	999997.75	999997.75	999997.75	99999.77	99999.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0347/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999997.75, importe_modificado:999997.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.8}}	{2558218/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558442	2925256.2	2925256.2	2925256.2	2392796.09	2392796.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0261/2025, contratista:EDIBERTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2925256.2, importe_modificado:2925256.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}}	{2558442/proyecto_PROCESO, 2558442/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558435	1999987.24	1999987.24	1999987.24	199998.72	199998.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0369/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999987.24, importe_modificado:1999987.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.97}}	{2558435/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558433	2684685.05	2684685.05	2684685.05	1342342.53	1342342.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0321/2025, contratista:MARIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2684685.05, importe_modificado:2684685.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}}	{2558433/proyecto_PROCESO, 2558433/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558432	449195.23	449195.23	449195.23	44919.52	44919.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0352/2025, contratista:RAFAEL ALEXANDER MONTES GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:449195.23, importe_modificado:449195.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.6}}	{2558432/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558431	499782.94	499782.94	499782.94	49978.29	49978.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0371/2025, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:499782.94, importe_modificado:499782.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.6}}	{2558431/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558424	Proyecto de inversión	4581810.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4581810.48, modificado:4581810.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558422	Proyecto de inversión	3002838.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3002838.04, modificado:3002838.04}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558421	Proyecto de inversión	3010547.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3010547.86, modificado:3010547.86}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558420	Proyecto de inversión	1633707.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1633707.08, modificado:1633707.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558419	Proyecto de inversión	2999282.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999282.42, modificado:2999282.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558416	Proyecto de inversión	4261533.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4261533.91, modificado:4261533.91}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558424	Municipio de Ocosingo	58256	S	326	314	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1232.0, meta_modificada:1232.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:445, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido FRANCISCO GUERRERO 29950 FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.48839527, lat:17.12904915}}	01-07-2025	30-09-2025
CHP250302558422	Municipio de Ocosingo	66480	S	324	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:6200.0, meta_modificada:6200.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - EL IXCAN 98 100 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL ESTE DE LA IGLESIA DIOS SHADAI., lon:-91.08825988, lat:16.08638656}}	21-07-2025	21-10-2025
CHP250302558421	Municipio de Ocosingo	105029	S	824	856	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:137.0, meta_modificada:137.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio EJIDO OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle MARAVILLA Y Calle LAS CANELAS Calle PRIVADA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SURESTE DE LA TIENDA BODEGA AURRERA., lon:- 92.09805187, lat:16.91774056}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558420	Municipio de Ocosingo	87257	S	249	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3210.0, meta_modificada:3210.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECONTES, lon:-91.53599358, lat:16.66733282}}	01-09-2025	28-11-2025
CHP250302558419	Municipio de Ocosingo	69366	S	2154	1900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:8.0, meta_modificada:8.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio AMPLIACION BELLA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 5A. NORTE PONIENTE Y Avenida 4A. NORTE PONIENTE Calle JORDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO., lon:-92.10399452, lat:16.90779813}}	28-07-2025	28-11-2025
CHP250302558416	Municipio de Ocosingo	56810	S	250	241	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:65.0, meta_modificada:65.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido OBRERA UNIVERSIDAD 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD UTS., lon:- 92.06311721, lat:16.8966055}}	27-06-2025	27-08-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558424	4581810.48	4581810.48	4581810.48	3890193.06	3890193.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0175/2025, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4581810.48, importe_modificado:4581810.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}	{2558424/proyecto_INICIO, 2558424/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558422	3002838.04	3002838.04	3002838.04	2521661.43	2521661.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0222/2025, contratista:RAMIRO ANTONIO SOTO VIVES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3002838.04, importe_modificado:3002838.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}}	{2558422/proyecto_PROCESO, 2558422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558421	3010547.86	3010547.86	3010547.86	1505273.93	1505273.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0343/2025, contratista:ENTORNO LOGISTICO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3010547.86, importe_modificado:3010547.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}}	{2558421/proyecto_PROCESO, 2558421/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558420	1633707.08	1633707.08	1633707.08	163370.7	163370.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0296/2025, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1633707.08, importe_modificado:1633707.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}}	{2558420/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558419	2999282.42	2999282.42	2999282.42	1499641.21	1499641.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0224/2025, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999282.42, importe_modificado:2999282.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}	{2558419/proyecto_INICIO, 2558419/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558416	4261533.91	4261533.91	4261533.91	3746875.53	3746875.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0170/2025, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4261533.91, importe_modificado:4261533.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}}	{2558416/proyecto_PROCESO, 2558416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558413	Proyecto de inversión	4167393.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4167393.06, modificado:4167393.06}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558404	Proyecto de inversión	2999500.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999500.55, modificado:2999500.55}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558397	Proyecto de inversión	499279.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499279.45, modificado:499279.45}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558396	Proyecto de inversión	3281785.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3281785.02, modificado:3281785.02}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558393	Proyecto de inversión	5862189.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5862189.51, modificado:5862189.51}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558387	Proyecto de inversión	999616.9	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999616.9, modificado:999616.9}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558384	Proyecto de inversión	3000002.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000002.59, modificado:3000002.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558413	Municipio de Ocosingo	71642	S	184	177	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido DELICIAS CASCO 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.69410651, lat:16.80063991}}	04-08-2025	04-11-2025
CHP250302558404	Municipio de Ocosingo	65666	S	111	106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2211.66, meta_modificada:2211.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VILLA LAS ROSAS 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA DE SAN JACINTO, lon:-91.59040872, lat:16.9411517}}	18-07-2025	20-10-2025
CHP250302558397	Municipio de Ocosingo	113743	S	226	234	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN MATEO 29950 SAN MATEO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, lon:-92.08131696, lat:16.91727931}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558396	Municipio de Ocosingo	74392	S	125	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:399, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE 29950 GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-91.72827153, lat:16.82101464}}	11-08-2025	13-11-2025
CHP250302558393	Municipio de Ocosingo	86778	S	1899	1606	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.9, meta_modificada:606.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio SAN SEBASTIAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle TERCERA PONIENTE SUR Y Periférico FEDERAL 199 Calle CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEM, lon:-92.09758247, lat:16.90701657}}	01-09-2025	25-11-2025
CHP250302558387	Municipio de Ocosingo	53423	S	226	234	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LA PRIMAVERA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO, lon:-92.10683525, lat:16.90088638}}	20-06-2025	10-10-2025
CHP250302558384	Municipio de Ocosingo	72403	S	3053	3058	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Calle CENTRAL NORTE Ejido FRONTERA COROZAL 29935 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA SUR ORIENTE Y Calle PRIMERA SUR PONIENTE Avenida SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NORTE DEL BANCO BIENESTAR, lon:-90.88340034, lat:16.8149189}}	04-08-2025	04-11-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558413	4167393.06	4167393.06	4167393.06	2393790.61	2393790.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0239/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO RAME S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4167393.06, importe_modificado:4167393.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}	{2558413/proyecto_PROCESO, 2558413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558404	2999500.55	2999500.55	2999500.55	1199800.22	1199800.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0215/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999500.55, importe_modificado:2999500.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:884.66}}	{2558404/proyecto_INICIO, 2558404/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558397	499279.45	499279.45	499279.45	49927.94	49927.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0375/2025, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:499279.45, importe_modificado:499279.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}	{2558397/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558396	3281785.02	3281785.02	3281785.02	1640892.51	1640892.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0247/2025, contratista:LENIN AMAN PINTO PINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3281785.02, importe_modificado:3281785.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}	{2558396/proyecto_PROCESO, 2558396/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558393	5862189.51	5862189.51	5862189.51	5275970.57	5275970.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0160/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5862189.51, importe_modificado:5862189.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.45}}	{2558393/proyecto_INICIO, 2558393/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558387	999616.9	999616.9	999616.9	438065.5	438065.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0160/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999616.9, importe_modificado:999616.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}}	{2558387/proyecto_PROCESO, 2558387/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558384	3000002.59	3000002.59	3000002.59	2551690.91	2551690.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0241/2025, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE LOS RIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3000002.59, importe_modificado:3000002.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.5}}	{2558384/proyecto_PROCESO, 2558384/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558383	1004445.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004445.61, modificado:1004445.61}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO EL CHORRO) - 104872	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558381	2454043.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2454043.34, modificado:2454043.34}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATIHUITZ . - 113321	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558374	295258.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295258.68, modificado:295258.68}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS (BARRIO CENTRO) - 66243	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558373	997158.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997158.17, modificado:997158.17}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYUTLA - 97813	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558372	1499768.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499768.5, modificado:1499768.5}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA - 107297	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558371	2682999.1	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682999.1, modificado:2682999.1}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SILENCIO - 98003	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558366	6275167.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6275167.97, modificado:6275167.97}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO CENTRO) - 86723	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558383	Municipio de Ocosingo	104872	S	375	455	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:43.5, meta_modificada:43.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio EL CHORRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida TERCERA SUR PONIENTE Y Avenida SEGUNDA SUR PONIENTE Privada LOS COCOS LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL RESTAURANT BUENA VISTA, lon:-92.09750093, lat:16.90557266}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558381	Municipio de Ocosingo	113321	S	176	169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:656.0, meta_modificada:656.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PATHIUITZ 29950 PATHIUITZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PATHIUITZ, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS SON 41 CUARTOS DOMITORIOS QUE SE EXTIENDEN AL SUR Y ESTE DE LA LOCALIDAD. , lon:-91.7373754, lat:16.73883551}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558374	Municipio de Ocosingo	66243	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio CENTRO 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, lon:-91.55021576, lat:16.70515926}}	18-07-2025	18-08-2025
CHP250302558373	Municipio de Ocosingo	97813	S	57	47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:780.0, meta_modificada:780.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE AYUTLA 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.30682762, lat:16.81176473}}	09-09-2025	09-12-2025
CHP250302558372	Municipio de Ocosingo	107297	S	68	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2902, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ELENA 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.7766664, lat:16.94153482}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558371	Municipio de Ocosingo	98003	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1317.06, meta_modificada:1317.0 6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:442, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EL SILENCIO 44 700 29950 EL SILENCIO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, ENTRANDO A MANO IZQUIERDA A 250 METROS LLEGAMOS AL LUGAR, lon:-91.67873236, lat:17.10912613}}	09-09-2025	30-12-2025
CHP250302558366	Municipio de Ocosingo	86723	S	1899	1606	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:637.66, meta_modificada:637.66 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE SUR Y Calle TERCERA PONIENTE SUR Avenida CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 70 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:- 92.09714259, lat:16.90759141}}	01-09-2025	30-11-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558383	1004445.61	1004445.61	1004445.61	502222.81	502222.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0342/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1004445.61, importe_modificado:1004445.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.77}}	{2558383/proyecto_PROCESO, 2558383/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558381	2454043.34	2454043.34	2454043.34	1803273.3	1803273.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0373/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2454043.34, importe_modificado:2454043.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}}	{2558381/proyecto_PROCESO, 2558381/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558374	295258.68	295258.68	295258.68	29525.86	29525.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0219/2025, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:295258.68, importe_modificado:295258.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{2558374/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558373	997158.17	997158.17	997158.17	99715.82	99715.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0319/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:997158.17, importe_modificado:997158.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	{2558373/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558372	1499768.5	1499768.5	1499768.5	749884.25	749884.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0344/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499768.5, importe_modificado:1499768.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2558372/proyecto_PROCESO, 2558372/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558371	2682999.1	2682999.1	2682999.1	1961469.82	1961469.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0324/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2682999.1, importe_modificado:2682999.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:658.53}}	{2558371/proyecto_PROCESO, 2558371/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558366	6275167.97	6275167.97	6275167.97	5333892.78	5333892.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0293/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:6275167.97, importe_modificado:6275167.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.83}}	{2558366/proyecto_PROCESO, 2558366/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558364	Proyecto de inversión	3999809.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999809.75, modificado:3999809.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558362	Proyecto de inversión	2999999.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.41, modificado:2999999.41}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558361	Proyecto de inversión	2452842.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558355	Proyecto de inversión	2499873.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499873.35, modificado:2499873.35}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558354	Proyecto de inversión	999992.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999992.76, modificado:999992.76}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558350	Proyecto de inversión	2799565.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799565.23, modificado:2799565.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558364	Municipio de Ocosingo	52973	S	127	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.08, meta_modificada:2297.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO REAL Colonia MAGISTERIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL PARQUE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, lon:-92.07600538, lat:16.90333273}}	18-06-2025	15-10-2025
CHP250302558362	Municipio de Ocosingo	79753	S	166	179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3490.77, meta_modificada:3490.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1694, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - ROSARIO LA PACAYA 39 700 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.63267563, lat:16.71841694}}	22-08-2025	30-10-2025
CHP250302558361	Municipio de Ocosingo	53076	S	96	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN CARALAMPIO 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL ESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.42443555, lat:16.73759922}}	20-06-2025	07-10-2025
CHP250302558355	Municipio de Ocosingo	107370	S	365	395	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.37, meta_modificada:813.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CAMPO VIRGEN 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.17751873, lat:16.80123153}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558354	Municipio de Ocosingo	112901	S	198	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ROSA DOS 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.6772193, lat:16.9496827}}	12-09-2025	12-12-2025
CHP250302558350	Municipio de Ocosingo	105210	S	81	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.37, meta_modificada:813.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio LINDA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle COYOACAN Y Calle TAXQUEÑA Calle PRIVADA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE TIENDA COMERCIAL BODEHA AURRERA., lon:-92.09953074, lat:16.91684537}}	12-09-2025	15-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558364	3999809.75	3999809.75	3999809.75	2613341.4	2613341.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0157/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999809.75, importe_modificado:3999809.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.54}}	{2558364/proyecto_PROCESO, 2558364/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558362	2999999.41	2999999.41	2999999.41	2411074.6	2411074.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0218/2025, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.41, importe_modificado:2999999.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1745.39}}	{2558362/proyecto_PROCESO, 2558362/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558361	2452842.36	2452842.36	2452842.36	1754956.12	1754956.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0158/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.4}}	{2558361/proyecto_PROCESO, 2558361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558355	2499873.35	2499873.35	2499873.35	1249936.68	1249936.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0345/2025, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2499873.35, importe_modificado:2499873.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.69}}	{2558355/proyecto_PROCESO, 2558355/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558354	999992.76	999992.76	999992.76	99999.28	99999.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0365/2025, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999992.76, importe_modificado:999992.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}	{2558354/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558350	2799565.23	2799565.23	2799565.23	1399782.62	1399782.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0346/2025, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2799565.23, importe_modificado:2799565.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.69}}	{2558350/proyecto_INICIO, 2558350/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558348	Proyecto de inversión	4019526.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4019526.37, modificado:4019526.37}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558334	Proyecto de inversión	2099523.6	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099523.6, modificado:2099523.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558333	Proyecto de inversión	6822670.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6822670.62, modificado:6822670.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558323	Proyecto de inversión	5999818.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999818.56, modificado:5999818.56}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558322	Proyecto de inversión	3753399.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3753399.74, modificado:3753399.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558321	Proyecto de inversión	3999843.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999843.03, modificado:3999843.03}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558348	Municipio de Ocosingo	64439	S	89	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1072.0, meta_modificada:1072.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1091, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA RITA SEGUNDA SECCION 29950 SANTA RITA 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.10707718, lat:16.85481432}}	14-07-2025	14-11-2025
CHP250302558334	Municipio de Ocosingo	95174	S	235	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:10.0, meta_modificada:10.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.25460348, lat:16.82723395}}	08-09-2025	08-12-2025
CHP250302558333	Municipio de Ocosingo	82192	S	325	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1840.0, meta_modificada:1840.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO SAN JACINTO 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE EXTIENDE AL NORTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD A 50 M A LA REDONDA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.67805004, lat:16.8183868}}	22-08-2025	28-11-2025
CHP250302558323	Municipio de Ocosingo	70337	S	26228	21460	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos,meta:37800.0, meta_modificada:37800. 0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3052, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS ANGELES (BASURERO MUNICIPAL) 29950 LOS ANGELES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DEL LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA, lon:-92.0402015, lat:16.91298205}}	30-07-2025	31-12-2025
CHP250302558322	Municipio de Ocosingo	76698	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:142.13, meta_modificada:142.13} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Barrio BARRIO CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE NORTE Y Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Avenida CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL NORTE DEL P, lon:-92.09413181, lat:16.90936527}}	11-08-2025	22-12-2025
CHP250302558321	Municipio de Ocosingo	66587	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2222.6, meta_modificada:2222.6} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:Calle INSURGENTES Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Avenida JORDAN Calle BUENOS AIRES LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS. AL SUR DE LA GASOLINERA TONINA, lon:-92.06857257, lat:16.89152295}}	21-07-2025	21-11-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558348	4019526.37	4019526.37	4019526.37	2811534.53	2811534.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0209/2025, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4019526.37, importe_modificado:4019526.37}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}}	{2558348/proyecto_PROCESO, 2558348/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558334	2099523.6	2099523.6	2099523.6	209952.36	209952.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0315/2025, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2099523.6, importe_modificado:2099523.6}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2558334/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558333	6822670.62	6822670.62	6822670.62	5834502.08	5834502.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0280/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:6820827.44, importe_modificado:6820827.44}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.75}}	{2558333/proyecto_PROCESO, 2558333/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558323	5999818.56	5999818.56	5999818.56	2999909.28	2999909.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0230/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999818.56, importe_modificado:5999818.56}}	{unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1890.0}}	{2558323/proyecto_INICIO, 2558323/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558322	3753399.74	3753399.74	3753399.74	1982489.86	1982489.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0257/2025, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3753399.74, importe_modificado:3753399.74}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:71.07}}	{2558322/proyecto_INICIO, 2558322/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558321	3999843.03	3999843.03	3999843.03	3267728.41	3267728.41	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0223/2025, contratista:EMERGER ESTRUCTURACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999843.03, importe_modificado:3999843.03}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.3}}	{2558321/proyecto_INICIO, 2558321/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558320	Proyecto de inversión	4979756.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4979756.64, modificado:4979756.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558314	Proyecto de inversión	1572195.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572195.53, modificado:1572195.53}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558308	Proyecto de inversión	3338526.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338526.64, modificado:3338526.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525565	Proyecto de inversión	999999.49	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.49, modificado:999999.49}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025		4	CHP250202525563	Proyecto de inversión	999998.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.45, modificado:999998.45}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525553	Proyecto de inversión	2337023.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337023.64, modificado:2337023.64}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525551	Proyecto de inversión	4739965.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4739965.68, modificado:4739965.68}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558320	Municipio de Ocosingo	63835	S	93	118	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.0, meta_modificada:1328.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN FELIPE BUENAVISTA 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL DOMO DE LA CASA EJDAL., lon:-92.1327679, lat:16.82979079}}	11-07-2025	13-10-2025
CHP250302558314	Municipio de Ocosingo	112065	S	92	76	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:519, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CARMEN PATATE NUEVO 29950 CARMEN PATATE NUEVO, OCOSINGO SALIMOS EN LA CARRETERA TOMANDO EL CAMINO RUMBO AL RIO JATATE, EN EL DESVIO DE SANTA MARTA CON RUMBO A NUEVO MORELIA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-91.88843543, lat:16.80690958}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558308	Municipio de Ocosingo	112512	S	385	400	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:586, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA GARRUCHA 29950 LA GARRUCHA, OCOSINGO PARA LLEGAR A LA OBRA, SALIMOS RUMBO A ALTAMIRANO EN EL DESVIO DE SANTA MARTHA RUMBO Y DIRECCION A NUEVO MORELIA POR TODO EL TRAYECTO PASANDO POR RIO BLANCO HASTA LLEGA, lon:-91.77063729, lat:16.76235644}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250202525565	Municipio de Ocosingo	37284	S	77	73	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.95, meta_modificada:23.95)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Barrio BELLA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEXTA PONIENTE SUR Y Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Avenida SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 15 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.10292119, lat:16.90739002}}	12-06-2025	12-09-2025
CHP250202525563	Municipio de Ocosingo	38479	S	77	73	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3138, direccion:Calle MILENIO Ejido SANTA ISABEL LA CEIBA 29950 SANTA ISABEL LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES, lon:-92.08253115, lat:16.88930022}}	16-06-2025	14-11-2025
CHP250202525553	Municipio de Ocosingo	33037	S	43	40	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:Calle CENTRAL Ejido SAN MIGUEL LA GRANDEZA 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL ESTE DE LA CASA DE JUNTA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.15230097, lat:16.85630365}}	10-06-2025	30-09-2025
CHP250202525551	Municipio de Ocosingo	32757	S	203	184	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2920, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - EL MIRADERO 16 650 29950 EL MIRADERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-92.07458273, lat:16.843739}}	05-06-2025	30-09-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558320	4979756.64	4979756.64	4979756.64	2963955.39	2963955.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0205/2025, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4979756.64, importe_modificado:4979756.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}	{2558320/proyecto_INICIO, 2558320/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558314	1572195.53	1572195.53	1572195.53	786097.77	786097.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0357/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1572195.53, importe_modificado:1572195.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}}	{2558314/proyecto_PROCESO, 2558314/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558308	3338526.64	3338526.64	3338526.64	333852.66	333852.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0363/2025, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3338526.64, importe_modificado:3338526.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}}	{2558308/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525565	999999.49	999999.49	999999.49	779966.19	779966.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0121/2025, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.49, importe_modificado:999999.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.58}}	{2525565/proyecto_PROCESO, 2525565/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525563	999998.45	999998.45	999998.45	691676.69	691676.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0133/2025, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999998.45, importe_modificado:999998.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}	{2525563/proyecto_PROCESO, 2525563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525553	2337023.64	2337023.64	2337023.64	2337023.64	2337023.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0109/2025, contratista:CONSTRUC-FERVIC, CONSULTORIA TECNICA DE PROYECTOS AVANZADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2337023.64, importe_modificado:2337023.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{2525553/proyecto_PROCESO, 2525553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525551	4739965.68	4739965.68	4739965.68	2508027.04	2508027.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0107/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4739965.68, importe_modificado:4739965.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.0}}	{2525551/proyecto_PROCESO, 2525551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525549	Proyecto de inversión	999998.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.25, modificado:999998.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525547	Proyecto de inversión	399999.2	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.2, modificado:399999.2}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525546	Proyecto de inversión	3999840.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999840.68, modificado:3999840.68}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525516	Proyecto de inversión	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525577	Proyecto de inversión	3499709.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499709.44, modificado:3499709.44}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525575	Proyecto de inversión	999995.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999995.99, modificado:999995.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525574	Proyecto de inversión	2999897.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999897.8, modificado:2999897.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525549	Municipio de Ocosingo	43767	S	223	219	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:652.0, meta_modificada:652.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3122, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido 21 DE MARZO LA PRIMAVERA 29950 21 DE MARZO LA PRIMAVERA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:- 92.08305809, lat:16.88860196}}	16-06-2025	15-09-2025
CHP250202525547	Municipio de Ocosingo	43916	S	342	359	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:4271.68, meta_modificada:4271.6 8)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:Calle CENTRAL Ejido DELICAS CASCO 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL DOMO CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.69654016, lat:16.80220848}}	20-06-2025	20-10-2025
CHP250202525546	Municipio de Ocosingo	47416	S	275	155	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos,meta:161.0, meta_modificada:161.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3229, direccion:Calle LA POCHOTA Barrio CUAHUTEMOC 29950 BARRIO CUAHUTÉMOC, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida OCTAVA SUR ORIENTE Calle LA POCHOTA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL ESTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.08544988, lat:16.88791431}}	16-06-2025	16-10-2025
CHP250202525516	Municipio de Ocosingo	13768	S	55	63	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1072.0, meta_modificada:1072.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido BUENA VISTA TEAQUIL 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-92.12141568, lat:16.89801403}}	30-04-2025	30-08-2025
CHP250202525577	Municipio de Ocosingo	28379	S	165	140	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195035.0, meta_modificada:195035 .0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle CENTRAL Barrio CENTRO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Avenida PERIMERA SUR PONIENTE Y Calle INTERNACIONAL Calle PANCHO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL ABARROTES SAN MARTIN DE DONDE SE UBICA LA OBRA., lon:-92.21698481, lat:16.81979004}}	01-06-2025	31-10-2025
CHP250202525575	Municipio de Ocosingo	28306	S	150	136	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:34.0, meta_modificada:34.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LACANTUN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle RIO LAS LAJAS Y Calle PEQUEÑES Calle LAS ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:- 92.08473967, lat:16.90560773}}	01-06-2025	01-09-2025
CHP250202525574	Municipio de Ocosingo	28282	S	1800	1300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:59781.0, meta_modificada:59781. 0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD UNACH CON SEDE EN NUEVA PALESTINA, lon:-91.27009444, lat:16.81855201}}	30-05-2025	15-09-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525549	999998.25	999998.25	999998.25	399999.3	399999.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0141/2025, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999998.25, importe_modificado:999998.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.8}}	{2525549/proyecto_INICIO, 2525549/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525547	3999999.2	3999999.2	3999999.2	1999999.6	1999999.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0142/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999999.2, importe_modificado:3999999.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2135.84}}	{2525547/proyecto_INICIO, 2525547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525546	3999840.68	3999840.68	3999840.68	1999920.34	1999920.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0152/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999840.68, importe_modificado:3999840.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.5}}	{2525546/proyecto_INICIO, 2525546/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525516	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3123339.89	3123339.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0020/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}}	{2525516/proyecto_INICIO, 2525516/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525577	3499709.44	3499709.44	3499709.44	3139112.19	3139112.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0089/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499709.44, importe_modificado:3499709.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97517.5}}	{2525577/proyecto_INICIO, 2525577/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525575	999995.99	999995.99	999995.99	99999.6	99999.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0088/2025, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999995.99, importe_modificado:999995.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.4}}	{2525575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525574	2999897.8	2999897.8	2999897.8	1705933.65	1705933.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0086/2025, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999897.8, importe_modificado:2999897.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33995.3}}	{2525574/proyecto_INICIO, 2525574/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525570	1998761.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998761.37, modificado:1998761.37}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 26519	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525558	4401549.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4401549.57, modificado:4401549.57}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS (GUADALUPE). - 36042	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525506	3999991.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999991.08, modificado:3999991.08}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL, CALLE CHIHUAHUA, CALLE 10 DE MARZO, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 23601	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525485	3999992.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999992.64, modificado:3999992.64}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO JOLIA) - 26284	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525479	1212755.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212755.92, modificado:1212755.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS. - 25952	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525570	Municipio de Ocosingo	26519	S	30	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL RETIRO 29950 EL RETIRO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.11680639, lat:16.90324668}}	30-05-2025	30-08-2025
CHP250202525558	Municipio de Ocosingo	36042	S	422	436	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1672, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN LUIS (GUADALUPE) 29950 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUROESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.63078941, lat:16.9352145}}	09-06-2025	09-10-2025
CHP250202525506	Municipio de Ocosingo	23601	S	270	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3128, direccion:Calle CENTRAL 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PUENTE QUE CONDUCE AL BARRIO., lon:-92.08532371, lat:16.9172607}}	26-05-2025	23-10-2025
CHP250202525485	Municipio de Ocosingo	26284	S	225	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3458.0, meta_modificada:3458.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio JOLIA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-92.21515626, lat:16.82358127}}	30-05-2025	30-09-2025
CHP250202525479	Municipio de Ocosingo	25952	S	276	317	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Calle PRINCIPAL 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.53601638, lat:16.668267}}	30-05-2025	30-08-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525570	1998761.37	1998761.37	1998761.37	1532279.21	1532279.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0400/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:932964.32, importe_modificado:932964.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0053/2025, contratista:MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1998761.37, importe_modificado:1998761.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.68}}	{2525570/proyecto_INICIO, 2525570/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2026-01-07}}
CHP250202525558	4401549.57	4401549.57	4401549.57	2200774.79	2200774.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0114/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4401549.57, importe_modificado:4401549.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	{2525558/proyecto_PROCESO, 2525558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525506	3999991.08	3999991.08	3999991.08	3375135.28	3375135.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0068/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999991.08, importe_modificado:3999991.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.78}}	{2525506/proyecto_INICIO, 2525506/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525485	3999992.64	3999992.64	3999992.64	2790123.91	2790123.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0056/2025, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999992.64, importe_modificado:3999992.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{2525485/proyecto_PROCESO, 2525485/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525479	1212755.92	1212755.92	1212755.92	363826.78	363826.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0079/2025, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1212755.92, importe_modificado:1212755.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2525479/proyecto_INICIO, 2525479/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION
2025		4 CHP250202525478	Proyecto de inversión	1980428.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980428.48, modificado:1980428.48}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TACITAS - 25939	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4 CHP250202525524	Proyecto de inversión	2999861	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999861.0, modificado:2999861.0}}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 13 DE AGOSTO - 15910	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250202525522	Proyecto de inversión	3999993.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999993.65, modificado:3999993.65}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NOVENA ORIENTE NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO MANANTIAL) - 15744	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250202533975	Acción	7854000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7854000.0, modificado:7854000.0}}	SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS - 346	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar
2025		4 CHP250202533974	Acción	7345000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7345000.0, modificado:7345000.0}}	SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS BLOQUE 2 - 349	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar
2025		4 CHP250202533973	Acción	7030000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7030000.0, modificado:7030000.0}}	SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS - 380	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar
2025		4 CHP250202533971	Acción	2102208.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2102208.02, modificado:2102208.02}}	Evaluación de proyectos de consistencia y resultados del fondo - 444	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos Indirectos	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525478	Municipio de Ocosingo	25939	S	88	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:528.0,meta_modificada:528.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS TACITAS 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.551053, lat:16.70592647}}	30-05-2025	30-08-2025
CHP250202525524	Municipio de Ocosingo	15910	S	60	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:600.0,meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:Avenida MORELOS Ejido 13 DE AGOSTO 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO ENTRE Calle CABAÑAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE UBICA A 50 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.18745632, lat:16.81110051}}	15-05-2025	28-08-2025
CHP250202525522	Municipio de Ocosingo	15744	S	110	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:3193.0,meta_modificada:3193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NOVENA ORIENTE NORTE Barrio MANANTIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL BOSQUE Y Calle NOVENA ORIENTE NORTE Calle EL CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 M AL PONIENTE DE LA LLANTERA GOODYEAR, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AV, lon:-92.10161294, lat:16.91163652}}	12-05-2025	29-08-2025
CHP250202533975	Municipio de Ocosingo	346-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S),meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	15-04-2025	31-12-2025
CHP250202533974	Municipio de Ocosingo	349-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S),meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	15-05-2025	31-12-2025
CHP250202533973	Municipio de Ocosingo	380-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S),meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	15-05-2025	31-12-2025
CHP250202533971	Municipio de Ocosingo	444-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S),meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	13-05-2025	31-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525478	1980428.48	1980428.48	1980428.48	1518089.36	1518089.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0078/2025, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1980428.48, importe_modificado:1980428.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.4}}	{2525478/proyecto_INICIO, 2525478/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525524	2999861	2999861	2999861	2253832.14	2253832.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0036/2025, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999861.0, importe_modificado:2999861.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.79}}	{2525524/proyecto_INICIO, 2525524/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525522	3999993.65	3999993.65	3999993.65	1999922.83	1999922.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0034/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999993.65, importe_modificado:3999993.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1596.5}}	{2525522/proyecto_INICIO, 2525522/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202533975	7854000	7854000	7854000	5497800	5497800	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON001-2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7854000.0, importe_modificado:7854000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}}	{2533975/proyecto_INICIO, 2533975/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202533974	7345000	7345000	7345000	5141500	5141500	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON002-2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7345000.0, importe_modificado:7345000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}}	{2533974/proyecto_INICIO, 2533974/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202533973	7030000	7030000	7030000	4921000	4921000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON004-2025, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:7030000.0, importe_modificado:7030000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}}	{2533973/proyecto_PROCESO, 2533973/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202533971	2102208.02	2102208.02	2102208.02	1261324.8	1261324.8	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON006-2025, contratista:MEB SUMINISTROS, SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2102208.02, importe_modificado:2102208.02}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}}	{2533971/proyecto_INICIO, 2533971/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202533969	Acción	518000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518000.0, modificado:518000.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos indirectos	Sin identificar
2025		4	CHP250202525469	Proyecto de inversión	3999822.46	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999822.46, modificado:3999822.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525481	Proyecto de inversión	2570945.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570945.81, modificado:2570945.81}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525489	Proyecto de inversión	999990.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.78, modificado:999990.78}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525499	Proyecto de inversión	3999623.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999623.13, modificado:3999623.13}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525526	Proyecto de inversión	3999998.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999998.47, modificado:3999998.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525532	Proyecto de inversión	3999991.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999991.96, modificado:3999991.96}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202533969	Municipio de Ocosingo	2226-GI	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	20-06-2025	31-12-2025
CHP250202525469	Municipio de Ocosingo	18684	S	302	344	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3286.0, meta_modificada:3286.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CHINKULTIK Barrio AGUA AZUL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle JATATE Y Calle SAN CRISTOBALITO Calle CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SUR DEL TEMPLO DE EVANGELICOS, lon:-92.09016927, lat:16.89143302}}	15-05-2025	06-10-2025
CHP250202525481	Municipio de Ocosingo	26050	S	89	83	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:Calle CENTRAL 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-91.99774016, lat:16.85728016}}	30-05-2025	30-08-2025
CHP250202525489	Municipio de Ocosingo	27335	S	168	185	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3313, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SHALOM 29950 SHALOM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA MUJER DE OCOSINGO., lon:-92.05817476, lat:16.89067311}}	30-05-2025	30-09-2025
CHP250202525499	Municipio de Ocosingo	21858	S	65	60	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle MILENIO Barrio LAS PALMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA SECUNDARIA TECNICA DEL MISMO BARRIO BENEFICADO., lon:-92.2097434, lat:16.82484547}}	23-05-2025	22-08-2025
CHP250202525526	Municipio de Ocosingo	17906	S	210	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.0, meta_modificada:1816.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida AZUCENAS Barrio SIBACA PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón CLAVELES Y Calle LAURELES Calle PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA TIENDA ELEKTRA CHIAPAS , lon:-92.08880239, lat:16.90653083}}	15-05-2025	30-09-2025
CHP250202525532	Municipio de Ocosingo	18465	S	168	185	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:Calle LOS PINOS Barrio SAN FRANCISCO 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE AUTOS NISSAN, lon:-92.11130224, lat:16.9200093}}	23-05-2025	30-09-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202533969	518000	518000	518000	271601.6	271601.6	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:518000.0, importe_modificado:518000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.5}}	{2533969/proyecto_INICIO, 2533969/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525469	3999822.46	3999822.46	3999822.46	3999822.46	3999822.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0047/2025, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999822.46, importe_modificado:3999822.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3286.0}}	{2525469/proyecto_PROCESO, 2525469/proyecto_INICIO, 2525469/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525481	2570945.81	2570945.81	2570945.81	2570945.81	2570945.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0081/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2570945.81, importe_modificado:2570945.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}}	{2525481/proyecto_INICIO, 2525481/proyecto_PROCESO, 2525481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525489	999990.78	999990.78	999990.78	999990.78	999990.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0085/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999990.78, importe_modificado:999990.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}}	{2525489/proyecto_INICIO, 2525489/proyecto_PROCESO, 2525489/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525499	3999623.13	3999623.13	3999623.13	3999623.13	3999623.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0062/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999623.13, importe_modificado:3999623.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2287.0}}	{2525499/proyecto_PROCESO, 2525499/proyecto_INICIO, 2525499/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525526	3999998.47	3999998.47	3999998.47	3999998.47	3999998.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0046/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999998.47, importe_modificado:3999998.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.0}}	{2525526/proyecto_INICIO, 2525526/proyecto_PROCESO, 2525526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525532	3999991.96	3999991.96	3999991.96	3999991.96	3999991.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999991.96, importe_modificado:3999991.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1005.0}}	{2525532/proyecto_INICIO, 2525532/proyecto_PROCESO, 2525532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525533	3999636.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999636.02, modificado:3999636.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA). - 17510	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525539	999811.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999811.18, modificado:999811.18}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (BELEN). - 40787	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525543	5000616.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000616.04, modificado:5000616.04}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO SAN ANTONIO) - 39768	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525545	2022999.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022999.69, modificado:2022999.69}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SIBACA (BARRIO DOS). - 47307	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525583	3999598.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999598.45, modificado:3999598.45}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO RAMAL) - 29437	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525584	2452842.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CARRIZAL. - 31086	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525533	Municipio de Ocosingo	17510	S	85	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA NORTE PONIENTE Barrio BARRIO AMPLIACION PATRIA NUEVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 500 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA J, lon:-92.10557188, lat:16.90507202}}	15-05-2025	15-09-2025
CHP250202525539	Municipio de Ocosingo	40787	S	703	661	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:Calle CENTRAL Ejido LOS PINOS 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, lon:-92.1112657, lat:16.92153003}}	16-06-2025	06-10-2025
CHP250202525543	Municipio de Ocosingo	39768	S	1800	1300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.34, meta_modificada:1789.34} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAN ANTONIO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA CECYT 025 DE LA LOCALIDAD PALESTINA, lon:-91.25430307, lat:16.8217962}}	11-06-2025	11-09-2025
CHP250202525545	Municipio de Ocosingo	47307	S	725	642	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.2, meta_modificada:680.2} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Calle CENTRAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO Y A 90 MTS AL OESTE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL, lon:-92.13977821, lat:16.92922263}}	16-06-2025	30-09-2025
CHP250202525583	Municipio de Ocosingo	29437	S	45	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio RAMAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL, lon:-92.20874444, lat:16.82262491}}	02-06-2025	30-09-2025
CHP250202525584	Municipio de Ocosingo	31086	S	107	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2799, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CARRIZAL 29950 CARRIZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL 50 METROS AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CARRIZAL, lon:-92.04127967, lat:16.89641013}}	02-06-2025	01-09-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525533	3999636.02	3999636.02	3999636.02	3999636.02	3999636.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0042/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999636.02, importe_modificado:3999636.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}}	{2525533/proyecto_INICIO, 2525533/proyecto_PROCESO, 2525533/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525539	999811.18	999811.18	999811.18	999811.18	999811.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0134/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999811.18, importe_modificado:999811.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1324.0}}	{2525539/proyecto_INICIO, 2525539/proyecto_PROCESO, 2525539/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525543	5000616.04	5000616.04	5000616.04	5000616.04	5000616.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0130/2025, contratista:ADRIANA GUADALUPE MORALES MIOÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5000616.04, importe_modificado:5000616.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1789.34}}	{2525543/proyecto_INICIO, 2525543/proyecto_PROCESO, 2525543/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525545	2022999.69	2022999.69	2022999.69	2022999.69	2022999.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0149/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2022999.69, importe_modificado:2022999.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.2}}	{2525545/proyecto_INICIO, 2525545/proyecto_PROCESO, 2525545/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525583	3999598.45	3999598.45	3999598.45	3999598.45	3999598.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0092/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999598.45, importe_modificado:3999598.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1333.0}}	{2525583/proyecto_INICIO, 2525583/proyecto_PROCESO, 2525583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525584	2452842.36	2452842.36	2452842.36	2452842.36	2452842.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0101/2025, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{2525584/proyecto_INICIO, 2525584/proyecto_PROCESO, 2525584/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525588	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE IGUALA - 30456	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525594	1999994.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999994.71, modificado:1999994.71}}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA ORQUIDEA, CALLE LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO) - 23645	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525595	3473757.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3473757.26, modificado:3473757.26}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 23692	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202538175	4999986.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999986.51, modificado:4999986.51}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA. - 30836	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558217	682449.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682449.19, modificado:682449.19}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 75315	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558222	711342.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711342.08, modificado:711342.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 14 DE SEPTIEMBRE - 112915	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525588	Municipio de Ocosingo	30456	S	75	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE IGUALA 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.03952888, lat:16.86423111}}	02-06-2025	30-09-2025
CHP250202525594	Municipio de Ocosingo	23645	S	2666	2521	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEA OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico PERIFERICO SUR ORIENTE Y Calle ORQUIDEA Calle LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PARQUE TIMTE DE DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA, lon:-92.08640233, lat:16.90529972}}	23-05-2025	31-08-2025
CHP250202525595	Municipio de Ocosingo	23692	S	326	361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:Carretera libre pavimentada federal OCOSINGO - CHULNA TENANGO 10 200 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS Y A800 METROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.25006916, lat:16.91559601}}	20-05-2025	30-09-2025
CHP250202538175	Municipio de Ocosingo	30836	S	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN SABINES Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 650 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PASCACIO GAMBOA., lon:-91.2628776, lat:16.80713744}}	09-06-2025	05-10-2025
CHP250302558217	Municipio de Ocosingo	75315	S	270	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN MARCOS 3 300 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL ESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-91.70095814, lat:16.82623477}}	12-08-2025	13-10-2025
CHP250302558222	Municipio de Ocosingo	112915	S	72	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3226, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido 14 DE SEPTIEMBRE 29950 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO OCOSINGO-ALTAMIRANO, A 100 METROS DE LA BASE DE LA POLICIA ESTATAL., lon:-92.06514676, lat:16.88870589}}	15-09-2025	15-12-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525588	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0095/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2525588/proyecto_INICIO, 2525588/proyecto_PROCESO, 2525588/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525594	1999994.71	1999994.71	1999994.71	1999994.71	1999994.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0071/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999994.71, importe_modificado:1999994.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}}	{2525594/proyecto_INICIO, 2525594/proyecto_PROCESO, 2525594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525595	3473757.26	3473757.26	3473757.26	3473757.26	3473757.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3473757.26, importe_modificado:3473757.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1129.0}}	{2525595/proyecto_INICIO, 2525595/proyecto_PROCESO, 2525595/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538175	4999986.51	4999986.51	4999986.51	4999986.51	4999986.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0098/2025, contratista:FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999986.51, importe_modificado:4999986.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}}	{2538175/proyecto_INICIO, 2538175/proyecto_PROCESO, 2538175/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558217	682449.19	682449.19	682449.19	682449.19	682449.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0251/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:682449.19, importe_modificado:682449.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{2558217/proyecto_INICIO, 2558217/proyecto_PROCESO, 2558217/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558222	711342.08	711342.08	711342.08	711342.08	711342.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0366/2025, contratista:ROSBELI BURGUETE LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:711342.08, importe_modificado:711342.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2558222/proyecto_PROCESO, 2558222/proyecto_INICIO, 2558222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558249	Proyecto de inversión	5999239.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999239.27, modificado:5999239.27}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558261	Proyecto de inversión	1299934.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299934.29, modificado:1299934.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558264	Proyecto de inversión	999818.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999818.14, modificado:999818.14}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558293	Proyecto de inversión	2948780.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948780.04, modificado:2948780.04}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558300	Proyecto de inversión	799393.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799393.81, modificado:799393.81}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558302	Proyecto de inversión	2098531.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098531.94, modificado:2098531.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558304	Proyecto de inversión	2286275.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286275.12, modificado:2286275.12}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558249	Municipio de Ocosingo	52949	S	203	253	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18700.0, meta_modificada:18700.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:586, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA GARRUCHA 29950 LA GARRUCHA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.7719346, lat:16.76387763}}	20-06-2025	08-10-2025
CHP250302558261	Municipio de Ocosingo	104638	S	36	30	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.87381138, lat:16.88634183}}	12-09-2025	30-12-2025
CHP250302558264	Municipio de Ocosingo	78492	S	127	123	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNARIA 709 JOSE EMILIO GRAJALES., lon:-91.48812189, lat:16.97916021}}	18-08-2025	21-11-2025
CHP250302558293	Municipio de Ocosingo	51672	S	129	87	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3097, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE JAHUACA 29950 GUADALUPE JAHUACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 152 MTS. AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.84677639, lat:16.91733234}}	18-06-2025	17-10-2025
CHP250302558300	Municipio de Ocosingo	63807	S	34	33	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1121, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido JACAP UNO 29950 JACAP UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-92.03444682, lat:16.90796387}}	11-07-2025	15-10-2025
CHP250302558302	Municipio de Ocosingo	60376	S	74	71	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3041, direccion:Calle CENTRAL Ejido SAN JUAN 29950 SAN JUAN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA TIENDA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.16363146, lat:16.82669467}}	03-07-2025	10-10-2025
CHP250302558304	Municipio de Ocosingo	73872	S	138	92	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO MONTE LIBANO 29950 NUEVO MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.63275867, lat:16.91922501}}	08-08-2025	10-11-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558249	5999239.27	5999239.27	5999239.27	5999239.27	5999239.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0155/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999239.27, importe_modificado:5999239.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18700.0}}	{2558249/proyecto_INICIO, 2558249/proyecto_PROCESO, 2558249/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558261	1299934.29	1299934.29	1299934.29	1299934.29	1299934.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0341/2025, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1299934.29, importe_modificado:1299934.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}	{2558261/proyecto_INICIO, 2558261/proyecto_PROCESO, 2558261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558264	999818.14	999818.14	999818.14	999818.14	999818.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0221/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999818.14, importe_modificado:999818.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{2558264/proyecto_INICIO, 2558264/proyecto_PROCESO, 2558264/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558293	2948780.04	2948780.04	2948780.04	2948780.04	2948780.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0154/2025, contratista:DARVIN DUBIEL GOMEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2948780.04, importe_modificado:2948780.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{2558293/proyecto_INICIO, 2558293/proyecto_PROCESO, 2558293/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558300	799393.81	799393.81	799393.81	799393.81	799393.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0204/2025, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:799393.81, importe_modificado:799393.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}}	{2558300/proyecto_INICIO, 2558300/proyecto_PROCESO, 2558300/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558302	2098531.94	2098531.94	2098531.94	2098531.94	2098531.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0188/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2098531.94, importe_modificado:2098531.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}	{2558302/proyecto_INICIO, 2558302/proyecto_PROCESO, 2558302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558304	2286275.12	2286275.12	2286275.12	2286275.12	2286275.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0245/2025, contratista:CRISTIAN ANTONY STEVE PANTOJA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2286275.12, importe_modificado:2286275.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}}	{2558304/proyecto_INICIO, 2558304/proyecto_PROCESO, 2558304/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558318	1894820.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1894820.39, modificado:1894820.39}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CARMEN PATATE VIEJO - 104189	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558336	2499787.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499787.47, modificado:2499787.47}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA (BARRIO CHOTUJUX) - 74551	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558338	4798511.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4798511.07, modificado:4798511.07}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. - 71647	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558341	996380.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996380.27, modificado:996380.27}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PITA - 80010	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558358	342082.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342082.75, modificado:342082.75}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 87352	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558365	4999811.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999811.48, modificado:4999811.48}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 58680	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558375	1710299.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710299.19, modificado:1710299.19}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN. - 79542	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558318	Municipio de Ocosingo	104189	S	107	89	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO 40 800 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL INDEPENDENCIA., lon:-91.8815794, lat:16.77587458}}	12-09-2025	12-11-2025
CHP250302558336	Municipio de Ocosingo	74551	S	693	666	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SIBACA 7 300 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.14184619, lat:16.92993854}}	11-08-2025	11-11-2025
CHP250302558338	Municipio de Ocosingo	71647	S	73	95	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1899.5, meta_modificada:1899.5) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:603, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD 195 400 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL RAMAL DE NUEVO OJO DE AGUA, PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LA SELVA (SAN ANDRES) LLEGANDO A LOS LIMITES DEL MUN, lon:- 91.30789453, lat:17.10241551}}	30-07-2025	30-09-2025
CHP250302558341	Municipio de Ocosingo	80010	S	274	215	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:921, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LA PITA 4 400 29950 LA PITA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA., lon:-91.7171862, lat:16.82388782}}	22-08-2025	22-10-2025
CHP250302558358	Municipio de Ocosingo	87352	S	249	230	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL PARADOR TURISTICO SELVA MAYA, lon:-92.1012, lat:16.87219356}}	01-09-2025	28-11-2025
CHP250302558365	Municipio de Ocosingo	58680	S	123	147	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3501.8, meta_modificada:3501.8) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SACRIFICIO LA ESPERANZA 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LUIS GONZAGA URBINA., lon:-92.16833126, lat:16.84871553}}	30-06-2025	24-10-2025
CHP250302558375	Municipio de Ocosingo	79542	S	97	83	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN 28 600 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, lon:-92.1146682, lat:16.77637845}}	21-08-2025	30-11-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558318	1894820.39	1894820.39	1894820.39	1894820.39	1894820.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0338/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1894820.39, importe_modificado:1894820.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}	{2558318/proyecto_PROCESO, 2558318/proyecto_INICIO, 2558318/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558336	2499787.47	2499787.47	2499787.47	2499787.47	2499787.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0249/2025, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2499787.47, importe_modificado:2499787.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{2558336/proyecto_INICIO, 2558336/proyecto_PROCESO, 2558336/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558338	4798511.07	4798511.07	4798511.07	4798511.07	4798511.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0240/2025, contratista:CONSTRUCTORES E INGENIERIA MIXCUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4798511.07, importe_modificado:4798511.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1899.5}}	{2558338/proyecto_INICIO, 2558338/proyecto_PROCESO, 2558338/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558341	996380.27	996380.27	996380.27	996380.27	996380.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0252/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:996380.27, importe_modificado:996380.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}}	{2558341/proyecto_INICIO, 2558341/proyecto_PROCESO, 2558341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558358	342082.75	342082.75	342082.75	342082.75	342082.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0297/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:342082.75, importe_modificado:342082.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{2558358/proyecto_INICIO, 2558358/proyecto_PROCESO, 2558358/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558365	4999811.48	4999811.48	4999811.48	4999811.48	4999811.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0179/2025, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999811.48, importe_modificado:4999811.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3501.8}}	{2558365/proyecto_INICIO, 2558365/proyecto_PROCESO, 2558365/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558375	1710299.19	1710299.19	1710299.19	1710299.19	1710299.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0273/2025, contratista:DIANA BEATRIZ CASTILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1710299.19, importe_modificado:1710299.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}	{2558375/proyecto_PROCESO, 2558375/proyecto_INICIO, 2558375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558408	916402.46	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916402.46, modificado:916402.46}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 103721	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558411	1333106.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333106.57, modificado:1333106.57}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER - 79830	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558423	3346698.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3346698.54, modificado:3346698.54}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO MACEDONIA 2) - 111924	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558434	2699247.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699247.37, modificado:2699247.37}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAHA - 54073	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025		4	CHP250202525480	999993.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.81, modificado:999993.81}}	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO CHAPULTEPEC) - 26042	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525494	1745920.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745920.48, modificado:1745920.48}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTE BUENAVISTA UNO - 19359	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525496	3999691.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999691.14, modificado:3999691.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO - 20468	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558408	Municipio de Ocosingo	103721	S	188	202	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN FRANCISCO 108 100 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CONAFE., lon:-91.50504854, lat:16.67916698}}	12-09-2025	12-11-2025
CHP250302558411	Municipio de Ocosingo	79830	S	43	44	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:417, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN JAVIER 75 100 29950 SAN JAVIER, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA., lon:- 91.10489169, lat:16.80675252}}	22-08-2025	22-10-2025
CHP250302558423	Municipio de Ocosingo	111924	S	5849	6135	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 20 600 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUROESTE DE LA UNIVERSIDAD UNICACH SEDE NUEVA PALESTINA, lon:-91.26900184, lat:16.81565766}}	15-09-2025	15-12-2025
CHP250302558434	Municipio de Ocosingo	54073	S	134	130	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NAHA 29950 NAHA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS. AL NORTE DEL CENTRO ECOTURISTICO NAHA, lon:-91.58378929, lat:16.97945832}}	20-06-2025	20-10-2025
CHP250202525480	Municipio de Ocosingo	26042	S	160	135	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio CHAPULTEPEC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA LAJA TENDIDA, lon:-92.10661587, lat:16.91089932}}	29-05-2025	25-09-2025
CHP250202525494	Municipio de Ocosingo	19359	S	53	47	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ALACTE BUENAVISTA UNO 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION LACANTUN Y SE EXTIENDE AL NORTE DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICADA., lon:-92.11424798, lat:16.87752034}}	15-05-2025	14-08-2025
CHP250202525496	Municipio de Ocosingo	20468	S	160	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia EL CEDRO 29950 EL CEDRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES., lon:- 92.08117964, lat:16.89288241}}	23-05-2025	23-08-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558408	916402.46	916402.46	916402.46	916402.46	916402.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0333/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:916402.46, importe_modificado:916402.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}	{2558408/proyecto_PROCESO, 2558408/proyecto_INICIO, 2558408/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558411	1333106.57	1333106.57	1333106.57	1333106.57	1333106.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0233/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1333106.57, importe_modificado:1333106.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{2558411/proyecto_INICIO, 2558411/proyecto_PROCESO, 2558411/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558423	3346698.54	3346698.54	3346698.54	3346698.54	3346698.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0358/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3346698.54, importe_modificado:3346698.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}	{2558423/proyecto_INICIO, 2558423/proyecto_PROCESO, 2558423/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558434	2699247.37	2699247.37	2699247.37	2699247.37	2699247.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0164/2025, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2699247.37, importe_modificado:2699247.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}}	{2558434/proyecto_INICIO, 2558434/proyecto_PROCESO, 2558434/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525480	999993.81	999993.81	999993.81	999993.81	999993.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0080/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999993.81, importe_modificado:999993.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}	{2525480/proyecto_INICIO, 2525480/proyecto_PROCESO, 2525480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525494	1745920.48	1745920.48	1745920.48	1745920.48	1745920.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0049/2025, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1745920.48, importe_modificado:1745920.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}	{2525494/proyecto_INICIO, 2525494/proyecto_PROCESO, 2525494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525496	3999691.14	3999691.14	3999691.14	3999691.14	3999691.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0021/2025, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999691.14, importe_modificado:3999691.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1967.0}}	{2525496/proyecto_INICIO, 2525496/proyecto_PROCESO, 2525496/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525523	Proyecto de inversión	3997450.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997450.42, modificado:3997450.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525555	Proyecto de inversión	1874997.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874997.89, modificado:1874997.89}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525562	Proyecto de inversión	2999999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.99, modificado:2999999.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525572	Proyecto de inversión	1999999.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.69, modificado:1999999.69}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025		4	CHP250202525578	Proyecto de inversión	2999998.88	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999998.88, modificado:2999998.88}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525579	Proyecto de inversión	5999999.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999999.21, modificado:5999999.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525523	Municipio de Ocosingo	15860	S	185	168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1059.0, meta_modificada:1059.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio EL PORVENIR 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA DE REUNIONES DEL MISMO BARRIO EL PORVENIR, lon:-92.11129485, lat:16.90983973}}	12-05-2025	12-09-2025
CHP250202525555	Municipio de Ocosingo	37221	S	239	211	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:373.26, meta_modificada:373.26} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL SUR DEL KIOSKO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.26771338, lat:16.9001622}}	16-06-2025	15-10-2025
CHP250202525562	Municipio de Ocosingo	38301	S	210	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2104.0, meta_modificada:2104.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2890, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido KUKULKAN 29950 KUKULKÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL PARADOR TURISTICO TONINA, lon:-92.00434604, lat:16.88902446}}	12-06-2025	12-09-2025
CHP250202525572	Municipio de Ocosingo	26633	S	196	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:96.0, meta_modificada:96.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2634, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA CEIBA 29950 LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-92.08583751, lat:16.88814252}}	30-05-2025	30-09-2025
CHP250202525578	Municipio de Ocosingo	28384	S	258	242	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1649.0, meta_modificada:1649.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio 5 DE MAYO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, lon:- 92.2046353, lat:16.81909723}}	30-05-2025	23-10-2025
CHP250202525579	Municipio de Ocosingo	29903	S	201	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:18365.0, meta_modificada:18365. 0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LA UNION 78 100 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE AL NORTE DE LA CASA EJIDAL, lon:-91.63600733, lat:16.80764284}}	05-06-2025	26-09-2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525523	3997450.42	3997450.42	3997450.42	3997450.42	3997450.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0035/2025, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3997450.42, importe_modificado:3997450.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}}	{2525523/proyecto_INICIO, 2525523/proyecto_PROCESO, 2525523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525555	1874997.89	1874997.89	1874997.89	1874997.89	1874997.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0120/2025, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874997.89, importe_modificado:1874997.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.26}}	{2525555/proyecto_INICIO, 2525555/proyecto_PROCESO, 2525555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525562	2999999.99	2999999.99	2999999.99	2999999.99	2999999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0125/2025, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.99, importe_modificado:2999999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2104.0}}	{2525562/proyecto_INICIO, 2525562/proyecto_PROCESO, 2525562/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525572	1999999.69	1999999.69	1999999.69	1999999.69	1999999.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0059/2025, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999999.69, importe_modificado:1999999.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2525572/proyecto_INICIO, 2525572/proyecto_PROCESO, 2525572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525578	2999998.88	2999998.88	2999998.88	2999998.88	2999998.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0087/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999998.88, importe_modificado:2999998.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1649.0}}	{2525578/proyecto_INICIO, 2525578/proyecto_PROCESO, 2525578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525579	5999999.21	5999999.21	5999999.21	5999999.21	5999999.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0012/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999999.21, importe_modificado:5999999.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18365.0}}	{2525579/proyecto_INICIO, 2525579/proyecto_PROCESO, 2525579/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525581	999964.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999964.81, modificado:999964.81}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO(BARRIO PORTAL DE HIERRO) - 29399	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525587	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENITO). - 31307	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202538179	2999827.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999827.01, modificado:2999827.01}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 47735	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202538180	2999987.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999987.77, modificado:2999987.77}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IBARRA - 47394	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558231	884834.46	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884834.46, modificado:884834.46}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) - 104318	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558245	1874999.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874999.37, modificado:1874999.37}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LA LOCALIDAD DE TENANGO (BARRIO CINCO) - 56806	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558277	2440725.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2440725.28, modificado:2440725.28}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 76996	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525581	Municipio de Ocosingo	29399	S	120	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1031.0, meta_modificada:1031.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio PORTAL DE HIERRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA No. 91., lon:- 92.08570816, lat:16.91435388}}	13-06-2025	30-08-2025
CHP250202525587	Municipio de Ocosingo	31307	S	685	617	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1240.0, meta_modificada:1240.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) 7 300 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA VICARIO, lon:-92.11299766, lat:16.92839933}}	02-06-2025	29-08-2025
CHP250202538179	Municipio de Ocosingo	47735	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1166.0, meta_modificada:1166.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VICENTE GUERRERO 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:- 91.24945967, lat:16.28417608}}	16/06/2025	30/09/2025
CHP250202538180	Municipio de Ocosingo	47394	S	48	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:11657.86, meta_modificada:11657. 86}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:589, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - IBARRA 115 50 29950 IBARRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA., lon:-91.45450059, lat:16.60226383}}	16/06/2025	30/09/2025
CHP250302558231	Municipio de Ocosingo	104318	S	759	738	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:3120.0, meta_modificada:3120.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 37 900 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA., lon:-91.87503446, lat:16.88535627}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558245	Municipio de Ocosingo	56806	S	145	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:494.68, meta_modificada:494.68} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.26445995, lat:16.90263246}}	27/06/2025	31/10/2025
CHP250302558277	Municipio de Ocosingo	76996	S	70	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:272.0, meta_modificada:272.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.96832934, lat:16.85727544}}	15/08/2025	15/12/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525581	999964.81	999964.81	999964.81	999964.81	999964.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0093/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999964.81, importe_modificado:999964.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.0}}	{2525581/proyecto_INICIO, 2525581/proyecto_PROCESO, 2525581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525587	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0104/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}	{2525587/proyecto_INICIO, 2525587/proyecto_PROCESO, 2525587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538179	2999827.01	2999827.01	2999827.01	2999827.01	2999827.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0148/2025, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999827.01, importe_modificado:2999827.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1166.0}}	{2538179/proyecto_INICIO, 2538179/proyecto_PROCESO, 2538179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538180	2999987.77	2999987.77	2999987.77	2999987.77	2999987.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0150/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999987.77, importe_modificado:2999987.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.86}}	{2538180/proyecto_INICIO, 2538180/proyecto_PROCESO, 2538180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558231	884834.46	884834.46	884834.46	884834.46	884834.46	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0339/2025, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:884834.46, importe_modificado:884834.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3120.0}}	{2558231/proyecto_INICIO, 2558231/proyecto_PROCESO, 2558231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558245	1874999.37	1874999.37	1874999.37	1874999.37	1874999.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0145/2025, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874999.37, importe_modificado:1874999.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.68}}	{2558245/proyecto_INICIO, 2558245/proyecto_PROCESO, 2558245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558277	2440725.28	2440725.28	2440725.28	2440725.28	2440725.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0260/2025, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2440725.28, importe_modificado:2440725.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}}	{2558277/proyecto_PROCESO, 2558277/proyecto_INICIO, 2558277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558311	1090231.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090231.19, modificado:1090231.19}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 81157	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558317	1212755.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212755.92, modificado:1212755.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 66305	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558332	4104782.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4104782.64, modificado:4104782.64}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 78167	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558342	2786023.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2786023.01, modificado:2786023.01}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MONTE AZUL - 81053	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558382	2730374.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2730374.68, modificado:2730374.68}}	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARENAS - 116190	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558390	1744221.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744221.54, modificado:1744221.54}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ. - 65714	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558311	Municipio de Ocosingo	81157	S	105	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:5000.0, meta_modificada:5000.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - FRANCISCO VILLA 210 100 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DEL CENTRO ECOTURISTICO SAT TZI., lon:-91.33365579, lat:16.98638577}}	22/08/2025	22/10/2025
CHP250302558317	Municipio de Ocosingo	66305	S	56	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:482, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido BUENAVISTA 29950 BUENAVISTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:- 91.73797552, lat:16.91739735}}	18/07/2025	20/10/2025
CHP250302558332	Municipio de Ocosingo	78167	S	235	244	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN 19 800 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE EXTIEN, lon:-92.13220199, lat:16.77455676}}	15/08/2025	21/11/2025
CHP250302558342	Municipio de Ocosingo	81053	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000. 0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:736, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - MONTE AZUL 90 50 29950 MONTE AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA., lon:-91.55333386, lat:16.91176127}}	22/08/2025	22/10/2025
CHP250302558382	Municipio de Ocosingo	116190	S	180	155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66424.0, meta_modificada:66424. 0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3124, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia ARENAS 29950 ARENAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.08521351, lat:16.91656876}}	15/09/2025	15/12/2025
CHP250302558390	Municipio de Ocosingo	65714	S	76	73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:Calle CENTRAL Ejido PRIMER VALLE TONINA 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:- 92.0191424, lat:16.88883598}}	16/07/2025	14/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558311	1090231.19	1090231.19	1090231.19	1090231.19	1090231.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0277/2025, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1090231.19, importe_modificado:1090231.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}	{2558311/proyecto_PROCESO, 2558311/proyecto_INICIO, 2558311/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558317	1212755.92	1212755.92	1212755.92	1212755.92	1212755.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0220/2025, contratista:GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1212755.92, importe_modificado:1212755.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2558317/proyecto_INICIO, 2558317/proyecto_PROCESO, 2558317/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558332	4104782.64	4104782.64	4104782.64	4104782.64	4104782.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0270/2025, contratista:DIANA BEATRIZ CASTILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4104782.64, importe_modificado:4104782.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}}	{2558332/proyecto_INICIO, 2558332/proyecto_PROCESO, 2558332/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558342	2786023.01	2786023.01	2786023.01	2786023.01	2786023.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0276/2025, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2786023.01, importe_modificado:2786023.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}}	{2558342/proyecto_INICIO, 2558342/proyecto_FIN, 2558342/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558382	2730374.68	2730374.68	2730374.68	2730374.68	2730374.68	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161155, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2730374.68, importe_modificado:2730374.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66424.0}}	{2558382/proyecto_PROCESO, 2558382/proyecto_FIN, 2558382/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558390	1744221.54	1744221.54	1744221.54	1744221.54	1744221.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0206/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1744221.54, importe_modificado:1744221.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}	{2558390/proyecto_INICIO, 2558390/proyecto_PROCESO, 2558390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558398	Proyecto de inversión	1652309.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652309.48, modificado:1652309.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558412	Proyecto de inversión	1317803.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317803.66, modificado:1317803.66}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558415	Proyecto de inversión	2999062.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999062.25, modificado:2999062.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558417	Proyecto de inversión	1499183	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499183.0, modificado:1499183.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525472	Proyecto de inversión	1999925.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999925.83, modificado:1999925.83}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525493	Proyecto de inversión	2999474.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999474.83, modificado:2999474.83}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558398	Municipio de Ocosingo	60391	S	73	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:821, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD., lon:-91.85737527, lat:16.91416153}}	04/07/2025	31/10/2025
CHP250302558412	Municipio de Ocosingo	95062	S	1899	1606	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2938.65, meta_modificada:2938.6 5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Callejón SEXTO ORIENTE SUR Barrio GUADALUPE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón SEXTO ORIENTE SUR Y Avenida SEPTIMA SUR ORIENTE Avenida OCTAVA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA GANADERA LOCAL., lon:-92.0906911, lat:16.90013447}}	08/09/2025	10/11/2025
CHP250302558415	Municipio de Ocosingo	68460	S	127	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.11, meta_modificada:1220.1 1}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE PASHILA 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL SALON SAN CRISTOBAL., lon:-92.08428523, lat:16.88992091}}	25/07/2025	27/10/2025
CHP250302558417	Municipio de Ocosingo	80634	S	234	253	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos,meta:2289.0, meta_modificada:2289.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - ISRAEL 10 200 29950 ISRAEL, OCOSINGO SALIMOS DE CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL 199, SUMBO A SANCRISTOBAL POR APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS, HASTA LLEGAR A CRUCERO , lon:- 92.09324972, lat:16.81183857}}	22/08/2025	30/09/2025
CHP250202525472	Municipio de Ocosingo	18856	S	60	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2889.0, meta_modificada:2889.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido COHELA 29950 COHELÁ, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL ESTE DEL LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, lon:-92.04345718, lat:16.90986637}}	23/05/2025	20/08/2025
CHP250202525493	Municipio de Ocosingo	20357	S	725	642	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SIBACA 10 900 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:- 92.14223679, lat:16.92999852}}	23/05/2025	23/08/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558398	1652309.48	1652309.48	1652309.48	1652309.48	1652309.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0186/2025, contratista:FEDERICO PÉREZ PATISHATAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1652309.48, importe_modificado:1652309.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{2558398/proyecto_INICIO, 2558398/proyecto_PROCESO, 2558398/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558412	1317803.66	1317803.66	1317803.66	1317803.66	1317803.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0314/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1317803.66, importe_modificado:1317803.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2938.65}}	{2558412/proyecto_INICIO, 2558412/proyecto_PROCESO, 2558412/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558415	2999062.25	2999062.25	2999062.25	2999062.25	2999062.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0226/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999062.25, importe_modificado:2999062.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.11}}	{2558415/proyecto_INICIO, 2558415/proyecto_PROCESO, 2558415/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558417	1499183	1499183	1499183	1499183	1499183	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0275/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499183.0, importe_modificado:1499183.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2289.0}}	{2558417/proyecto_PROCESO, 2558417/proyecto_INICIO, 2558417/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525472	1999925.83	1999925.83	1999925.83	1999925.83	1999925.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0045/2025, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999925.83, importe_modificado:1999925.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2889.0}}	{2525472/proyecto_INICIO, 2525472/proyecto_PROCESO, 2525472/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525493	2999474.83	2999474.83	2999474.83	2999474.83	2999474.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0055/2025, contratista:JOSE LUIS MUANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999474.83, importe_modificado:2999474.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	{2525493/proyecto_INICIO, 2525493/proyecto_PROCESO, 2525493/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525498	Proyecto de inversión	3999814.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999814.29, modificado:3999814.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525518	Proyecto de inversión	3499542.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499542.18, modificado:3499542.18}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525530	Proyecto de inversión	3999106.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999106.61, modificado:3999106.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525534	Proyecto de inversión	4287664.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4287664.15, modificado:4287664.15}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525535	Proyecto de inversión	1874990.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874990.23, modificado:1874990.23}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525561	Proyecto de inversión	1874991.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874991.53, modificado:1874991.53}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525498	Municipio de Ocosingo	20053	S	77	73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINIA 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALICA A 25 MTS. AL NORTE DE LA TERMINAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA Y A 200 MTS. HACIA EL SUR DE LA AGENCIA., lon:-92.17378998, lat:16.87855648}}	23/05/2025	23/08/2025
CHP250202525518	Municipio de Ocosingo	12573	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Avenida BIENESTAR Barrio MANANTIAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SECUNDARIA Y Calle BIENESTAR Calle CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DEL BANCO BIENESTAR EN AVENIDA BIENESTAR ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE CASCAJ, lon:-92.21403187, lat:16.81972241}}	01/05/2025	29/08/2025
CHP250202525530	Municipio de Ocosingo	18419	S	130	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL EDEN 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LAS ALBERCAS EL WASH, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EL EDEN, ENTRE LA CALLE SAN MATEO Y LA CALLE ESPERANZA, lon:-92.0794092, lat:16.91724135}}	23/05/2025	23/08/2025
CHP250202525534	Municipio de Ocosingo	41654	S	422	436	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLACIDO FLORES 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 450 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, lon:- 91.63575023, lat:16.90033341}}	16/06/2025	16/10/2025
CHP250202525535	Municipio de Ocosingo	41655	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.26, meta_modificada:1084.2 6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LA LOCALIDAD., lon:- 92.25522501, lat:16.91384559}}	16/06/2025	29/08/2025
CHP250202525561	Municipio de Ocosingo	39255	S	2632	2484	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES., lon:-92.25791522, lat:16.91253336}}	18/06/2025	23/11/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525498	3999814.29	3999814.29	3999814.29	3999814.29	3999814.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0052/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999814.29, importe_modificado:3999814.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}	{2525498/proyecto_INICIO, 2525498/proyecto_PROCESO, 2525498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525518	3499542.18	3499542.18	3499542.18	3499542.18	3499542.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0015/2025, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499542.18, importe_modificado:3499542.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}}	{2525518/proyecto_INICIO, 2525518/proyecto_PROCESO, 2525518/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525530	3999106.61	3999106.61	3999106.61	3999106.61	3999106.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0003/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999106.61, importe_modificado:3999106.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.0}}	{2525530/proyecto_INICIO, 2525530/proyecto_PROCESO, 2525530/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525534	4287664.15	4287664.15	4287664.15	4287664.15	4287664.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0136/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4287664.15, importe_modificado:4287664.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}	{2525534/proyecto_INICIO, 2525534/proyecto_PROCESO, 2525534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525535	1874990.23	1874990.23	1874990.23	1874990.23	1874990.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0137/2025, contratista:VALENTIN LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874990.23, importe_modificado:1874990.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.26}}	{2525535/proyecto_INICIO, 2525535/proyecto_PROCESO, 2525535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525561	1874991.53	1874991.53	1874991.53	1874991.53	1874991.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0128/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874991.53, importe_modificado:1874991.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}}	{2525561/proyecto_INICIO, 2525561/proyecto_PROCESO, 2525561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525566	2948780.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948780.04, modificado:2948780.04}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR SERENO. - 37294	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525580	3999996.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999996.34, modificado:3999996.34}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO (BARRIO LAS PALOMAS). - 30159	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525593	3999226.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999226.85, modificado:3999226.85}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 31676	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202533970	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	Evaluación específica de proyectos hidráulico - 445	7	Chiapas	59	Ocosingo		Gastos indirectos	Sin identificar
2025		4	CHP250202538173	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUCUL OTANIL. - 18329	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202538174	4283446.1	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4283446.1, modificado:4283446.1}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ACHLUM MONTE LIBANO - 30652	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202538184	999995.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999995.71, modificado:999995.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO LAJA TENDIDA) - 30547	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525566	Municipio de Ocosingo	37294	S	50	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2959, direccion:Calle CENTRAL Ejido EL PORVENIR SERENO 29950 EL PORVENIR SERENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD., lon:- 91.79121049, lat:16.98421197}}	18/06/2025	10/10/2025
CHP250202525580	Municipio de Ocosingo	30159	S	201	186	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LAS PALOMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL COBACH No. 105, lon:-92.20453618, lat:16.82203917}}	05/06/2025	02/10/2025
CHP250202525593	Municipio de Ocosingo	31676	S	488	439	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.4, meta_modificada:2430.4 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Ejido NUEVO PARAISO 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida TERCERA ORIENTE SUR Avenida CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE, lon:-92.07170247, lat:16.88827667}}	05/06/2025	30/09/2025
CHP250202533970	Municipio de Ocosingo	445-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICI O(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}	16/05/2025	31/12/2025
CHP250202538173	Municipio de Ocosingo	18329	S	176	169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2832, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MUCUL OTANIL 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.00352203, lat:16.86620967}}	15/05/2025	15/08/2025
CHP250202538174	Municipio de Ocosingo	30652	S	152	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ACH'LUM MONTE LIBANO 29950 ACH'LUM MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DELL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.62688853, lat:16.89950033}}	06/06/2025	30/09/2025
CHP250202538184	Municipio de Ocosingo	30547	S	43	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LAJA TENDIDA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EJERCITO NACIONAL Calle ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO., lon:-92.11034708, lat:16.90902247}}	06/06/2025	05/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525566	2948780.04	2948780.04	2948780.04	2948780.04	2948780.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0122/2025, contratista:FEDERICO PÉREZ PATISHTAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2948780.04, importe_modificado:2948780.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{2525566/proyecto_INICIO, 2525566/proyecto_PROCESO, 2525566/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525580	3999996.34	3999996.34	3999996.34	3999996.34	3999996.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0094/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999996.34, importe_modificado:3999996.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}	{2525580/proyecto_INICIO, 2525580/proyecto_PROCESO, 2525580/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525593	3999226.85	3999226.85	3999226.85	3999226.85	3999226.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0060/2025, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999226.85, importe_modificado:3999226.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.4}}	{2525593/proyecto_INICIO, 2525593/proyecto_PROCESO, 2525593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202533970	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-CON005-2025, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2533970/proyecto_INICIO, 2533970/proyecto_PROCESO, 2533970/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538173	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0029/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2538173/proyecto_INICIO, 2538173/proyecto_PROCESO, 2538173/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538174	4283446.1	4283446.1	4283446.1	4283446.1	4283446.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0099/2025, contratista:GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4283446.1, importe_modificado:4283446.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}	{2538174/proyecto_INICIO, 2538174/proyecto_PROCESO, 2538174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538184	999995.71	999995.71	999995.71	999995.71	999995.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0097/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999995.71, importe_modificado:999995.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}}	{2538184/proyecto_INICIO, 2538184/proyecto_PROCESO, 2538184/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558232	Proyecto de inversión	998044.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998044.08, modificado:998044.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558237	Proyecto de inversión	1999998.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999998.76, modificado:1999998.76}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558257	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558258	Proyecto de inversión	1556839.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556839.02, modificado:1556839.02}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558275	Proyecto de inversión	1029317.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029317.39, modificado:1029317.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558297	Proyecto de inversión	3652543.73	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3652543.73, modificado:3652543.73}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558298	Proyecto de inversión	3161463.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3161463.14, modificado:3161463.14}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558232	Municipio de Ocosingo	54468	S	52	48	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:120.0, meta_modificada:120.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS PINOS 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD., lon:-92.10820015, lat:16.92216336}}	23/06/2025	23/09/2025
CHP250302558237	Municipio de Ocosingo	52596	S	26	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:3425.46, meta_modificada:3425.4 6)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho CAMPO ALEGRE 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 3000 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA., lon:-91.64697869, lat:16.75947773}}	20/06/2025	10/10/2025
CHP250302558257	Municipio de Ocosingo	87087	S	82	75	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos,meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAN MIGUEL II 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE JEHOVA, lon:- 91.87965859, lat:16.88812815}}	01/09/2025	28/11/2025
CHP250302558258	Municipio de Ocosingo	86384	S	950	820	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:12100.0, meta_modificada:12100. 0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2959, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EL PORVENIR SERENO 64 600 29950 EL PORVENIR SERENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.7907343, lat:16.98406413}}	29/08/2025	29/10/2025
CHP250302558275	Municipio de Ocosingo	97814	S	195	280	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1860.0, meta_modificada:1860.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO SAN JACINTO 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH), lon:-91.67784619, lat:16.81915448}}	09/09/2025	09/12/2025
CHP250302558297	Municipio de Ocosingo	108173	S	5849	6135	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2900.0, meta_modificada:2900.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA (BARRIO CHOL) 1 1930 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TONINA, PASAMOS MONTELIBANO, LLEGAMOS A CRUCERO SIBAL, LUEGO GIRAMOS , lon:- 91.27019619, lat:16.8239199}}	18/09/2025	18/11/2025
CHP250302558298	Municipio de Ocosingo	57929	S	196	208	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:848.0, meta_modificada:848.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ROSA DOS 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.6774446, lat:16.94974428}}	30/06/2025	06/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558232	998044.08	998044.08	998044.08	998044.08	998044.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0169/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:998044.08, importe_modificado:998044.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2558232/proyecto_INICIO, 2558232/proyecto_PROCESO, 2558232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558237	1999998.76	1999998.76	1999998.76	1999998.76	1999998.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0151/2025, contratista:CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999998.76, importe_modificado:1999998.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3425.46}}	{2558237/proyecto_INICIO, 2558237/proyecto_PROCESO, 2558237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558257	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0295/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}	{2558257/proyecto_INICIO, 2558257/proyecto_PROCESO, 2558257/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558258	1556839.02	1556839.02	1556839.02	1556839.02	1556839.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0290/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1556839.02, importe_modificado:1556839.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12100.0}}	{2558258/proyecto_PROCESO, 2558258/proyecto_INICIO, 2558258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558275	1029317.39	1029317.39	1029317.39	1029317.39	1029317.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0320/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1029317.39, importe_modificado:1029317.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}}	{2558275/proyecto_INICIO, 2558275/proyecto_PROCESO, 2558275/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558297	3652543.73	3652543.73	3652543.73	3652543.73	3652543.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0349/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3652543.73, importe_modificado:3652543.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}}	{2558297/proyecto_INICIO, 2558297/proyecto_PROCESO, 2558297/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558298	3161463.14	3161463.14	3161463.14	3161463.14	3161463.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0174/2025, contratista:JERONIMO GUTIERREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3161463.14, importe_modificado:3161463.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}}	{2558298/proyecto_INICIO, 2558298/proyecto_PROCESO, 2558298/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558310	Proyecto de inversión	997136.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997136.87, modificado:997136.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558319	Proyecto de inversión	2820493.7	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2820493.7, modificado:2820493.7}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558327	Proyecto de inversión	987392.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987392.87, modificado:987392.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558329	Proyecto de inversión	857302.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857302.74, modificado:857302.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558340	Proyecto de inversión	842160	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842160.0, modificado:842160.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558356	Proyecto de inversión	3570898.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3570898.53, modificado:3570898.53}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558405	Proyecto de inversión	1333103.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333103.74, modificado:1333103.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558310	Municipio de Ocosingo	86371	S	84	76	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2849, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CANDELARIA 29950 CANDELARIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS EL SUR DE LA ESCUELA TECNICA SAN VICENTE, lon:-91.73149208, lat:16.82341028}}	29/08/2025	29/10/2025
CHP250302558319	Municipio de Ocosingo	61822	S	123	119	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.0, meta_modificada:1947.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1636, direccion:Calle CENTRAL Ejido ASPULJA 29950 ASPULJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA DE CONAFE DE LA LOCALIDAD., lon:-92.12747811, lat:16.86975521}}	08/07/2025	07/10/2025
CHP250302558327	Municipio de Ocosingo	86318	S	350	300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA 44 900 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS. AL NORORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMOSO NAJERA., lon:-91.93030453, lat:16.99328814}}	29/08/2025	29/10/2025
CHP250302558329	Municipio de Ocosingo	77321	S	225	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4470.0, meta_modificada:4470.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE 55 110 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.8038112, lat:16.87855406}}	15/08/2025	15/10/2025
CHP250302558340	Municipio de Ocosingo	112284	S	200	233	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:45920.0, meta_modificada:45920.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EL GUANAL 125 100 29950 EL GUANAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA COMUNITARIA CONAFE., lon:-91.36157025, lat:16.56046104}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558356	Municipio de Ocosingo	54102	S	18	28	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1291.53, meta_modificada:1291.53)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2712, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVO PARAISO 70 200 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENDECOSTES., lon:-91.74572012, lat:16.91768988}}	23/06/2025	10/10/2025
CHP250302558405	Municipio de Ocosingo	70729	S	85	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4278.0, meta_modificada:4278.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB 125 100 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUROESTE DEL CENTRO ECOTURISTICO YAAJCHE, lon:-91.12940662, lat:16.76542377}}	01/08/2025	03/11/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558310	997136.87	997136.87	997136.87	997136.87	997136.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0291/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:997136.87, importe_modificado:997136.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	{2558310/proyecto_INICIO, 2558310/proyecto_PROCESO, 2558310/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558319	2820493.7	2820493.7	2820493.7	2820493.7	2820493.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0198/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2820493.7, importe_modificado:2820493.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1947.0}}	{2558319/proyecto_PROCESO, 2558319/proyecto_INICIO, 2558319/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558327	987392.87	987392.87	987392.87	987392.87	987392.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0288/2025, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:987392.87, importe_modificado:987392.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}}	{2558327/proyecto_INICIO, 2558327/proyecto_PROCESO, 2558327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558329	857302.74	857302.74	857302.74	857302.74	857302.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0262/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:857302.74, importe_modificado:857302.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4470.0}}	{2558329/proyecto_INICIO, 2558329/proyecto_PROCESO, 2558329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558340	842160	842160	842160	842160	842160	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3473757.26, importe_modificado:3473757.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45920.0}}	{2558340/proyecto_INICIO, 2558340/proyecto_FIN, 2558340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558356	3570898.53	3570898.53	3570898.53	3570898.53	3570898.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0165/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3570898.53, importe_modificado:3570898.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1291.53}}	{2558356/proyecto_INICIO, 2558356/proyecto_PROCESO, 2558356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558405	1333103.74	1333103.74	1333103.74	1333103.74	1333103.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0234/2025, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE LOS RIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1333103.74, importe_modificado:1333103.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4278.0}}	{2558405/proyecto_PROCESO, 2558405/proyecto_INICIO, 2558405/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558430	5169222.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5169222.08, modificado:5169222.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ISRAEL. - 74459	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558437	2389579.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389579.35, modificado:2389579.35}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RÍO FLORIDO. - 53869	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525468	1980428.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980428.48, modificado:1980428.48}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANAÁN(BARRIO LA ESPERANCITA) - 18676	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525488	3999716.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999716.8, modificado:3999716.8}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO SAKILUMTIK) - 27133	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525490	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA. - 19173	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525495	3999676.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999676.33, modificado:3999676.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ESFUERZO - 19485	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558430	Municipio de Ocosingo	74459	S	253	234	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1392.0, meta_modificada:1392.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ISRAEL 29950 ISRAEL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.09508793, lat:16.81453475}}	11/08/2025	11/11/2025
CHP250302558437	Municipio de Ocosingo	53869	S	210	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:400.0, meta_modificada:400.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:Carretera libre pavimentada federal OCOSINGO - RIO FLORIDO 18 500 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, lon:- 92.1851785, lat:16.8070584}}	13/06/2025	12/09/2025
CHP250202525468	Municipio de Ocosingo	18676	S	87	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:528.0, meta_modificada:528.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO LA ESPERANZITA 29950 CANAÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS, AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.07669937, lat:16.88332169}}	23/05/2025	25/08/2025
CHP250202525488	Municipio de Ocosingo	27133	S	45	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1275.0, meta_modificada:1275.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Avenida SAKILUM Barrio SAKILUMTIK 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle LA CUEVA Y Avenida SAKILUMTIK Calle LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DEL COBACH 105 DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE LA CUEVA Y CALLE LA AURORA, lon:-92.20497758, lat:16.82030394}}	26/05/2025	29/05/2025
CHP250202525490	Municipio de Ocosingo	19173	S	176	169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1072.0, meta_modificada:1072.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL AUDITORIO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.10176008, lat:16.87250591}}	21/05/2025	20/08/2025
CHP250202525495	Municipio de Ocosingo	19485	S	34	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2440.0, meta_modificada:2440.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL ESFUERZO 29950 EL ESFUERZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESVITERIANA. EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-92.10467575, lat:16.89316683}}	23/05/2025	15/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558430	5169222.08	5169222.08	5169222.08	5169222.08	5169222.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0248/2025, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5169222.08, importe_modificado:5169222.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.0}}	{2558430/proyecto_INICIO, 2558430/proyecto_PROCESO, 2558430/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558437	2389579.35	2389579.35	2389579.35	2389579.35	2389579.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0162/2025, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2389579.35, importe_modificado:2389579.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2558437/proyecto_PROCESO, 2558437/proyecto_INICIO, 2558437/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525468	1980428.48	1980428.48	1980428.48	1980428.48	1980428.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0022/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1980428.48, importe_modificado:1980428.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}	{2525468/proyecto_INICIO, 2525468/proyecto_PROCESO, 2525468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525488	3999716.8	3999716.8	3999716.8	3999716.8	3999716.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0084/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999716.8, importe_modificado:3999716.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}}	{2525488/proyecto_INICIO, 2525488/proyecto_PROCESO, 2525488/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525490	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2525490/proyecto_INICIO, 2525490/proyecto_PROCESO, 2525490/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525495	3999676.33	3999676.33	3999676.33	3999676.33	3999676.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0051/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999676.33, importe_modificado:3999676.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2440.0}}	{2525495/proyecto_INICIO, 2525495/proyecto_PROCESO, 2525495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525519	Proyecto de inversión	3499487.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499487.79, modificado:3499487.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525521	Proyecto de inversión	3999617.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999617.5, modificado:3999617.5}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525538	Proyecto de inversión	999990.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.67, modificado:999990.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558263	Proyecto de inversión	3499997.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499997.67, modificado:3499997.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558267	Proyecto de inversión	1999744.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999744.03, modificado:1999744.03}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558278	Proyecto de inversión	999930.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999930.87, modificado:999930.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558289	Proyecto de inversión	4404534.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4404534.29, modificado:4404534.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525519	Municipio de Ocosingo	15672	S	130	200	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CIPRES DOS Y Avenida PRINCIPAL CAMPO SANTO Calle RAMAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE ABASOLO, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CAMPO SANTO, lon:-92.21271679, lat:16.82724236}}	12/05/2025	29/08/2025
CHP250202525521	Municipio de Ocosingo	15701	S	467	380	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SAMARIA Y LIBANO Barrio MAYA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida FRANCISCO VILLA Y Avenida JORDAN Calle JATATE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAMARIA Y CALLE LIBANO, A 120 MTS. DE LA TORTILLERIA SAN JACINTO, UBICADA EN, lon:-92.09074227, lat:16.91817172}}	12/05/2025	10/10/2025
CHP250202525538	Municipio de Ocosingo	42007	S	257	269	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:Calle CENTRAL Ejido LA CULEBRA 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD., lon:-91.47209954, lat:16.92929311}}	16/06/2025	30/09/2025
CHP250302558263	Municipio de Ocosingo	65784	S	307	280	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARCOS 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECONTES., lon:-92.2098524, lat:16.95892532}}	18/07/2025	18/11/2025
CHP250302558267	Municipio de Ocosingo	82053	S	65	71	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO 41 300 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 700 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 121, lon:-92.2252727, lat:16.90817679}}	22/08/2025	22/12/2025
CHP250302558278	Municipio de Ocosingo	59303	S	190	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:352.08, meta_modificada:352.08)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3269, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio NINGUNO (OCTAVIO ALBORES) 29950 NINGUNO (OCTAVIO ALBORES), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS HACIA EL SUR DEL HOSPITAL DE PARTO HUMANIZADO QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL 20 CAMAS, lon:-92.06243398, lat:16.89257891}}	28/06/2025	29/11/2025
CHP250302558289	Municipio de Ocosingo	63702	S	220	260	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE OBRERO 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE CRISTO EN RESTAURACION DE LA LOCALIDAD., lon:-92.10763583, lat:16.83685334}}	11/07/2025	09/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525519	3499487.79	3499487.79	3499487.79	3499487.79	3499487.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0032/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499487.79, importe_modificado:3499487.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2525519/proyecto_INICIO, 2525519/proyecto_PROCESO, 2525519/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525521	3999617.5	3999617.5	3999617.5	3999617.5	3999617.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0031/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999617.5, importe_modificado:3999617.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}}	{2525521/proyecto_INICIO, 2525521/proyecto_PROCESO, 2525521/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525538	999990.67	999990.67	999990.67	999990.67	999990.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0139/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999990.67, importe_modificado:999990.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	{2525538/proyecto_INICIO, 2525538/proyecto_PROCESO, 2525538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558263	3499997.67	3499997.67	3499997.67	3499997.67	3499997.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0217/2025, contratista:ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499997.67, importe_modificado:3499997.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}	{2558263/proyecto_INICIO, 2558263/proyecto_PROCESO, 2558263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558267	1999744.03	1999744.03	1999744.03	1999744.03	1999744.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0282/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999744.03, importe_modificado:1999744.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2558267/proyecto_INICIO, 2558267/proyecto_PROCESO, 2558267/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558278	999930.87	999930.87	999930.87	999930.87	999930.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0185/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999930.87, importe_modificado:999930.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.08}}	{2558278/proyecto_INICIO, 2558278/proyecto_PROCESO, 2558278/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558289	4404534.29	4404534.29	4404534.29	4404534.29	4404534.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0191/2025, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4404534.29, importe_modificado:4404534.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}}	{2558289/proyecto_PROCESO, 2558289/proyecto_INICIO, 2558289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558296	863333.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863333.94, modificado:863333.94}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BARRIO REAL). - 76992	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558301	3500020.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500020.12, modificado:3499407.34}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 89616	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558313	999999.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.33, modificado:999999.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOMALCHEN - 102121	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558325	5936894.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5936894.62, modificado:5936894.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 63805	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558326	1869827.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869827.26, modificado:1869827.26}}	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS CAPULINES. - 59178	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558296	Municipio de Ocosingo	76992	S	142	152	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA (BARRIO REAL) 100 100 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 140 MTS. AL SUR DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JAIME NUNO, lon:- 91.48497496, lat:16.76569691}}	15/08/2025	15/10/2025
CHP250302558301	Municipio de Ocosingo	89616	S	48	47	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido GRACIAS A DIOS 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL ORIENTE DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION., lon:-92.08203972, lat:16.85243273}}	04/09/2025	28/11/2025
CHP250302558313	Municipio de Ocosingo	102121	S	74	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN 14 400 29952 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 METROS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19651429, lat:16.88879945}}	15/09/2025	15/11/2025
CHP250302558325	Municipio de Ocosingo	63805	S	218	189	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA AURORA 29950 LA AURORA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA DE MEXICO., lon:-92.20220609, lat:16.88375883}}	11/07/2025	03/11/2025
CHP250302558326	Municipio de Ocosingo	59178	S	210	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3312, direccion:Calle CENTRAL Ejido LOS CAPULINES 29950 LOS CAPULINES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA DE PEMEX SERVICIO SOLORZANO LOPEZ, lon:-92.07671489, lat:16.89853274}}	30/06/2025	24/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558296	863333.94	863333.94	863333.94	863333.94	863333.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0259/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:863333.94, importe_modificado:863333.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}}	{2558296/proyecto_INICIO, 2558296/proyecto_PROCESO, 2558296/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558301	3499407.34	3499407.34	3499407.34	3499407.34	3499407.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0304/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3500020.12, importe_modificado:3500020.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1228.0}}	{2558301/proyecto_INICIO, 2558301/proyecto_PROCESO, 2558301/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$612.78, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2026-01-12}}	{obs1: {observación:avance financiero al 100% debe ser coherente con avance fisico, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:avance financiero al 100% debe ser coherente con avance fisico, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:avance financiero al 100% debe ser coherente con avance fisico, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:avance financiero al 100% debe ser coherente con avance fisico, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}}
CHP250302558313	999999.33	999999.33	999999.33	999999.33	999999.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0334/2025, contratista:FEDERICO PÉREZ PATISHTAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.33, importe_modificado:999999.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{2558313/proyecto_INICIO, 2558313/proyecto_PROCESO, 2558313/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558325	5936894.62	5936894.62	5936894.62	5936894.62	5936894.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0203/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5936894.62, importe_modificado:5936894.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	{2558325/proyecto_INICIO, 2558325/proyecto_PROCESO, 2558325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558326	1869827.26	1869827.26	1869827.26	1869827.26	1869827.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0171/2025, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1869827.26, importe_modificado:1869827.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}	{2558326/proyecto_PROCESO, 2558326/proyecto_INICIO, 2558326/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558353	Proyecto de inversión	1871308.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1871308.54, modificado:1871308.54}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558363	Proyecto de inversión	1631840.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631840.59, modificado:1631840.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558367	Proyecto de inversión	785128.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785128.57, modificado:785128.57}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558377	Proyecto de inversión	1744221.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744221.54, modificado:1744221.54}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558378	Proyecto de inversión	5003551.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5003551.98, modificado:5003551.98}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558392	Proyecto de inversión	1499617.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499617.48, modificado:1499617.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558353	Municipio de Ocosingo	86410	S	1280	1220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:8800.0, meta_modificada:8800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO 83 100 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1396 ANGEL ALBINO CORZO, lon:-91.72766206, lat:16.99270541}}	29/08/2025	29/10/2025
CHP250302558363	Municipio de Ocosingo	113051	S	143	131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:432.0, meta_modificada:432.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA UNION 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA TIENDA EJIDAL, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, QUE CUENTA CON 25 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE EXTIENDEN AL NORTE Y AL SUR A LA REDONDA, FIN, lon:- 91.63377305, lat:16.80991999}}	15/09/2025	31/12/2025
CHP250302558367	Municipio de Ocosingo	88022	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:235.0, meta_modificada:235.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARTIN 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL COBACH SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA., lon:- 91.88754299, lat:16.89031966}}	01/09/2025	30/10/2025
CHP250302558377	Municipio de Ocosingo	64808	S	276	317	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:464.0, meta_modificada:464.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:- 91.53633154, lat:16.66668787}}	17/07/2025	07/11/2025
CHP250302558378	Municipio de Ocosingo	72462	S	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 1200 METROS A LA REDONDA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-91.26067078, lat:16.82290613}}	11/08/2025	11/11/2025
CHP250302558392	Municipio de Ocosingo	61616	S	93	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:687.19, meta_modificada:687.19} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio NUEVO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida SEPTIMA SUR ORIENTE Y Calle SEGUNDA ORIENTE SUR Calle CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 850 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09093716, lat:16.9033539}}	08/07/2025	06/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558353	1871308.54	1871308.54	1871308.54	1871308.54	1871308.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0292/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1871308.54, importe_modificado:1871308.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8800.0}}	{2558353/proyecto_PROCESO, 2558353/proyecto_INICIO, 2558353/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558363	1631840.59	1631840.59	1631840.59	1631840.59	1631840.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0368/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1631840.59, importe_modificado:1631840.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{2558363/proyecto_INICIO, 2558363/proyecto_PROCESO, 2558363/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558367	785128.57	785128.57	785128.57	785128.57	785128.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:785128.57, importe_modificado:785128.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}	{2558367/proyecto_INICIO, 2558367/proyecto_PROCESO, 2558367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558377	1744221.54	1744221.54	1744221.54	1744221.54	1744221.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0211/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1744221.54, importe_modificado:1744221.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}}	{2558377/proyecto_INICIO, 2558377/proyecto_PROCESO, 2558377/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558378	5003551.98	5003551.98	5003551.98	5003551.98	5003551.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0242/2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO J & R E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5003551.98, importe_modificado:5003551.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1079.0}}	{2558378/proyecto_INICIO, 2558378/proyecto_FIN, 2558378/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558392	1499617.48	1499617.48	1499617.48	1499617.48	1499617.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0196/2025, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499617.48, importe_modificado:1499617.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.19}}	{2558392/proyecto_INICIO, 2558392/proyecto_PROCESO, 2558392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558395	Proyecto de inversión	3499334.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499334.87, modificado:3499334.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558400	Proyecto de inversión	1869785.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869785.89, modificado:1869785.89}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558403	Proyecto de inversión	2999929.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999929.55, modificado:2999929.55}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558410	Proyecto de inversión	449998.3	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449998.3, modificado:449998.3}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558425	Proyecto de inversión	2689049.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689049.25, modificado:2689049.25}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558426	Proyecto de inversión	2999999.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.86, modificado:2999999.86}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558395	Municipio de Ocosingo	62444	S	225	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL Barrio BUGAMBILIAS 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle 05 DE FEBRERO Calle 10 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ., lon:-92.07854901, lat:16.90883461}}	10/07/2025	08/10/2025
CHP250302558400	Municipio de Ocosingo	82120	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:652.0, meta_modificada:652.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TANIPERLA 29950 TANIPERLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA FUENTE DE LUZ, lon:-91.52249052, lat:16.82104826}}	22/08/2025	24/11/2025
CHP250302558403	Municipio de Ocosingo	54452	S	168	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:295.5, meta_modificada:295.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO LA ESTRELLA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, lon:- 92.072532, lat:16.91309355}}	18/06/2025	30/09/2025
CHP250302558410	Municipio de Ocosingo	111880	S	160	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos,meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA SIRIA 29950 LA SIRIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL JOSE CLEMENTE OROZCO FLORES., lon:-91.69134272, lat:17.19229757}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558425	Municipio de Ocosingo	54405	S	125	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3067, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL SUSPIRO 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.13114542, lat:16.76683875}}	20/06/2025	30/09/2025
CHP250302558426	Municipio de Ocosingo	53077	S	1900	1650	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:5045.0, meta_modificada:5045.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA (BARRIO LACANJA) 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 1.4 KM AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA A ESCASOS 4 MINUTOS DEL CAMINO PARA LLEGAR AL BARRIO, lon:-91.25724277, lat:16.82565758}}	16/06/2025	30/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558395	3499334.87	3499334.87	3499334.87	3499334.87	3499334.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0199/2025, contratista:EDIBERTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499334.87, importe_modificado:3499334.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}}	{2558395/proyecto_INICIO, 2558395/proyecto_PROCESO, 2558395/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558400	1869785.89	1869785.89	1869785.89	1869785.89	1869785.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0281/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1869785.89, importe_modificado:1869785.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}}	{2558400/proyecto_INICIO, 2558400/proyecto_PROCESO, 2558400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558403	2999929.55	2999929.55	2999929.55	2999929.55	2999929.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0168/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999929.55, importe_modificado:2999929.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.5}}	{2558403/proyecto_INICIO, 2558403/proyecto_PROCESO, 2558403/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558410	449998.3	449998.3	449998.3	449998.3	449998.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0353/2025, contratista:RAFAEL ALEXANDER MONTES GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:449998.3, importe_modificado:449998.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}}	{2558410/proyecto_INICIO, 2558410/proyecto_FIN, 2558410/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558425	2689049.25	2689049.25	2689049.25	2689049.25	2689049.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0167/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2689049.25, importe_modificado:2689049.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2558425/proyecto_PROCESO, 2558425/proyecto_INICIO, 2558425/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558426	2999999.86	2999999.86	2999999.86	2999999.86	2999999.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0159/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.86, importe_modificado:2999999.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5045.0}}	{2558426/proyecto_INICIO, 2558426/proyecto_PROCESO, 2558426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525474	2000006.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000006.82, modificado:2000006.82}}	REAHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL - 25305	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525484	3999845.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999845.66, modificado:3999845.66}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES - 26248	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525487	1999995.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999995.64, modificado:1999995.64}}	REAHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 27064	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525492	4999905.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999905.13, modificado:4999905.13}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN GUADALUPE - 20265	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525500	3999997.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999997.28, modificado:3999997.28}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO. - 20984	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525520	3313210.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3313210.61, modificado:3313210.61}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 13511	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525474	Municipio de Ocosingo	25305	S	554	555	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:4280.0, meta_modificada:4280.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle CENTRAL 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA CANCHA PUBLICA CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.52571353, lat:16.81372289}}	01/06/2025	31/08/2025
CHP250202525484	Municipio de Ocosingo	26248	S	168	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:576.0, meta_modificada:576.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:Calle BUENOS AIRES Ejido BUENOS AIRES 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL SUR DEL RANCHO CHAPINGO EN LA CALLE BUENOS AIRES, lon:- 92.09427036, lat:16.88239436}}	30/05/2025	30/09/2025
CHP250202525487	Municipio de Ocosingo	27064	S	145	152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2230.0, meta_modificada:2230.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:Calle CENTRAL Ejido EMILIANO ZAPATA 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD., lon:- 91.48612763, lat:16.76624859}}	01/06/2025	31/08/2025
CHP250202525492	Municipio de Ocosingo	20265	S	459	575	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1521.0, meta_modificada:1521.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:Avenida PRINCIPAL Ejido PLAN DE GUADALUPE 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA., lon:- 91.35104817, lat:16.59133932}}	23/05/2025	23/08/2025
CHP250202525500	Municipio de Ocosingo	20984	S	1706	1760	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:4402.0, meta_modificada:4402.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL PREDIO DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.21694127, lat:16.81710486}}	19/05/2025	15/10/2025
CHP250202525520	Municipio de Ocosingo	13511	S	150	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:680.0, meta_modificada:680.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LA SOMBRA 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO., lon:- 91.44387377, lat:17.08790288}}	01/05/2025	30/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525474	2000006.82	2000006.82	2000006.82	2000006.82	2000006.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0076/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2000006.82, importe_modificado:2000006.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4280.0}}	{2525474/proyecto_PROCESO, 2525474/proyecto_INICIO, 2525474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525484	3999845.66	3999845.66	3999845.66	3999845.66	3999845.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0033/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999845.66, importe_modificado:3999845.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}}	{2525484/proyecto_INICIO, 2525484/proyecto_PROCESO, 2525484/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525487	1999995.64	1999995.64	1999995.64	1999995.64	1999995.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0083/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999995.64, importe_modificado:1999995.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2230.0}}	{2525487/proyecto_INICIO, 2525487/proyecto_PROCESO, 2525487/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525492	4999905.13	4999905.13	4999905.13	4999905.13	4999905.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0054/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999905.13, importe_modificado:4999905.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1521.0}}	{2525492/proyecto_INICIO, 2525492/proyecto_PROCESO, 2525492/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525500	3999997.28	3999997.28	3999997.28	3999997.28	3999997.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0058/2025, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999997.28, importe_modificado:3999997.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4402.0}}	{2525500/proyecto_PROCESO, 2525500/proyecto_INICIO, 2525500/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525520	3313210.61	3313210.61	3313210.61	3313210.61	3313210.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3313210.61, importe_modificado:3313210.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{2525520/proyecto_INICIO, 2525520/proyecto_PROCESO, 2525520/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525528	Proyecto de inversión	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525529	Proyecto de inversión	3999962.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999962.8, modificado:3999962.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525544	Proyecto de inversión	999932.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999932.06, modificado:999932.06}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525550	Proyecto de inversión	2999254.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999254.82, modificado:2999254.82}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525552	Proyecto de inversión	3499121.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499121.38, modificado:3499121.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525557	Proyecto de inversión	3929135.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3929135.69, modificado:3929135.69}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202538182	Proyecto de inversión	1091776.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091776.62, modificado:1091776.62}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525528	Municipio de Ocosingo	18300	S	176	169	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SUSCHILA 29950 SUSCHILA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-92.01407387, lat:16.85674282}}	15/05/2025	15/08/2025
CHP250202525529	Municipio de Ocosingo	18326	S	176	169	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1198, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSE, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE, lon:-92.15103521, lat:16.81523232}}	15/05/2025	15/08/2025
CHP250202525544	Municipio de Ocosingo	38708	S	168	185	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:357.12, meta_modificada:357.12)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL Barrio BICENTENARIO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE CRISTO., lon:-92.0738125, lat:16.90192592}}	16/06/2025	30/09/2025
CHP250202525550	Municipio de Ocosingo	47751	S	57	59	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:836.71, meta_modificada:836.71)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2662, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS 2 600 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, ENTRE LA CALLE VILLA ESCONDIDA Y CALLE C, lon:-92.07945268, lat:16.88577205}}	16/06/2025	30/09/2025
CHP250202525552	Municipio de Ocosingo	32886	S	1698	1768	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.04, meta_modificada:2430.04)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio TEMPLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD ABASOLO., lon:-92.21195789, lat:16.82336516}}	10/06/2025	30/09/2025
CHP250202525557	Municipio de Ocosingo	35914	S	173	167	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LEQUILUM 29950 LEQUILUM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.00870849, lat:16.88626087}}	09/06/2025	09/10/2025
CHP250202538182	Municipio de Ocosingo	38313	S	21	16	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN DIEGO 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-92.08660925, lat:16.9237874}}	19/06/2025	20/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP25020252528	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0023/20255, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2525528/proyecto_INICIO, 2525528/proyecto_PROCESO, 2525528/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP25020252529	3999962.8	3999962.8	3999962.8	3999962.8	3999962.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0028/2025, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999962.8, importe_modificado:3999962.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2525529/proyecto_INICIO, 2525529/proyecto_PROCESO, 2525529/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP25020252544	999932.06	999932.06	999932.06	999932.06	999932.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0127/2025, contratista:EDIBERTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999932.06, importe_modificado:999932.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.12}}	{2525544/proyecto_INICIO, 2525544/proyecto_PROCESO, 2525544/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP25020252550	2999254.82	2999254.82	2999254.82	2999254.82	2999254.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0147/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999254.82, importe_modificado:2999254.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.71}}	{2525550/proyecto_INICIO, 2525550/proyecto_PROCESO, 2525550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP25020252552	3499121.38	3499121.38	3499121.38	3499121.38	3499121.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0108/2025, contratista:RAMIRO ANTONIO SOTO VIVES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499121.38, importe_modificado:3499121.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.04}}	{2525552/proyecto_INICIO, 2525552/proyecto_PROCESO, 2525552/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP25020252557	3929135.69	3929135.69	3929135.69	3929135.69	3929135.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0112/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3929135.69, importe_modificado:3929135.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}	{2525557/proyecto_INICIO, 2525557/proyecto_PROCESO, 2525557/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538182	1091776.62	1091776.62	1091776.62	1091776.62	1091776.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0124/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1091776.62, importe_modificado:1091776.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}}	{2538182/proyecto_INICIO, 2538182/proyecto_PROCESO, 2538182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4 CHP250202538183	Proyecto de inversión	999885.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999885.11, modificado:999885.11}}	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 33387	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250302558220	Proyecto de inversión	2203639.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203639.56, modificado:2203639.56}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL NUEVO ROSARIO - 77162	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4 CHP250302558239	Proyecto de inversión	1199999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199999.93, modificado:1199999.93}}	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FLOR DE FEBRERO - 82473	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250302558246	Proyecto de inversión	3999215.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999215.87, modificado:3999215.87}}	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 77249	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250302558259	Proyecto de inversión	2010823.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010823.25, modificado:2010823.25}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 65089	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4 CHP250302558260	Proyecto de inversión	2163630.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163630.92, modificado:2163630.92}}	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA - 64444	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4 CHP250302558303	Proyecto de inversión	314498.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314498.82, modificado:314498.82}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEON - 89695	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202538183	Municipio de Ocosingo	33387	S	210	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:534.0, meta_modificada:534.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA, lon:-91.26896747, lat:16.82312359}}	06/06/2025	06/08/2025
CHP250302558220	Municipio de Ocosingo	77162	S	73	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO 2 0 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.78406612, lat:16.80590487}}	15/08/2025	14/11/2025
CHP250302558239	Municipio de Ocosingo	82473	S	250	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos,meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3298, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido FLOR DE FEBRERO 29950 FLOR DE FEBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS.AL PONIENTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.09029139, lat:16.87752171}}	22/08/2025	24/11/2025
CHP250302558246	Municipio de Ocosingo	77249	S	64	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MIRAMAR 29950 MIRAMAR, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DEL LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA., lon:-92.05777841, lat:16.90511077}}	15/08/2025	28/11/2025
CHP250302558259	Municipio de Ocosingo	65089	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:3690.0, meta_modificada:3690.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2969, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL TRIUNFO 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.86942314, lat:16.98366285}}	08/07/2025	08/10/2025
CHP250302558260	Municipio de Ocosingo	64444	S	138	92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:138.0, meta_modificada:138.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2600, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ANITA 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA TIENDA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD., lon:- 92.11397746, lat:16.80472627}}	15/07/2025	25/11/2025
CHP250302558303	Municipio de Ocosingo	89695	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:712.4, meta_modificada:712.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO FRANCISCO LEON 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GENERAL VICENTE RAMON, lon:-91.32040944, lat:17.026387}}	04/09/2025	28/11/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202538183	999885.11	999885.11	999885.11	999885.11	999885.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0110/2025, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999885.11, importe_modificado:999885.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}}	{2538183/proyecto_INICIO, 2538183/proyecto_PROCESO, 2538183/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558220	2203639.56	2203639.56	2203639.56	2203639.56	2203639.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0210/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2203639.56, importe_modificado:2203639.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{2558220/proyecto_INICIO, 2558220/proyecto_PROCESO, 2558220/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558239	1199999.93	1199999.93	1199999.93	1199999.93	1199999.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0284/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1199999.93, importe_modificado:1199999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}}	{2558239/proyecto_INICIO, 2558239/proyecto_PROCESO, 2558239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558246	3999215.87	3999215.87	3999215.87	3999215.87	3999215.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0229/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999215.87, importe_modificado:3999215.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2558246/proyecto_INICIO, 2558246/proyecto_PROCESO, 2558246/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558259	2010823.25	2010823.25	2010823.25	2010823.25	2010823.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0193/2025, contratista:JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2010823.25, importe_modificado:2010823.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}}	{2558259/proyecto_INICIO, 2558259/proyecto_PROCESO, 2558259/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558260	2163630.92	2163630.92	2163630.92	2163630.92	2163630.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0208/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2163630.92, importe_modificado:2163630.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}	{2558260/proyecto_PROCESO, 2558260/proyecto_INICIO, 2558260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558303	314498.82	314498.82	314498.82	314498.82	314498.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0306/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:314498.82, importe_modificado:314498.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.4}}	{2558303/proyecto_INICIO, 2558303/proyecto_PROCESO, 2558303/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558307	Proyecto de inversión	5346377.31	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5346377.31, modificado:5346377.31}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558312	Proyecto de inversión	3400032.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400032.99, modificado:3400032.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558344	Proyecto de inversión	3397670.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3397670.08, modificado:3397670.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558379	Proyecto de inversión	1699590.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699590.65, modificado:1699590.65}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558428	Proyecto de inversión	1999403.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999403.21, modificado:1999403.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250302558429	Proyecto de inversión	2040476.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040476.14, modificado:2040476.14}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558307	Municipio de Ocosingo	64137	S	250	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO JATATE 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.13581205, lat:16.78688655}}	11/07/2025	07/11/2025
CHP250302558312	Municipio de Ocosingo	68569	S	315	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.4, meta_modificada:2426.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA., lon:-92.27373386, lat:16.88715935}}	25/07/2025	25/11/2025
CHP250302558344	Municipio de Ocosingo	70558	S	79	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JUAN DEL RIO 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.33391875, lat:16.91026861}}	01/08/2025	03/11/2025
CHP250302558379	Municipio de Ocosingo	101411	S	359	379	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LA CUEVA 97 100 29950 LA CUEVA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.66021607, lat:16.95214228}}	11/09/2025	11/12/2025
CHP250302558428	Municipio de Ocosingo	108381	S	130	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CORAZON DE MARIA 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECONTES, lon:-92.11662569, lat:16.96173566}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558429	Municipio de Ocosingo	64094	S	89	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1566, direccion:Calle CENTRAL Ejido GUADALUPE TECOJA 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAS, lon:-91.73060185, lat:16.85078709}}	07/07/2025	29/11/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558307	5346377.31	5346377.31	5346377.31	5346377.31	5346377.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0207/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5346377.31, importe_modificado:5346377.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{2558307/proyecto_INICIO, 2558307/proyecto_PROCESO, 2558307/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558312	3400032.99	3400032.99	3400032.99	3400032.99	3400032.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0228/2025, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3400032.99, importe_modificado:3400032.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2426.4}}	{2558312/proyecto_INICIO, 2558312/proyecto_PROCESO, 2558312/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558344	3397670.08	3397670.08	3397670.08	3397670.08	3397670.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0232/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3397670.08, importe_modificado:3397670.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}	{2558344/proyecto_PROCESO, 2558344/proyecto_INICIO, 2558344/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558379	1699590.65	1699590.65	1699590.65	1699590.65	1699590.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0329/2025, contratista:GERARDO ROBERTO ARGUETA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1699590.65, importe_modificado:1699590.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}	{2558379/proyecto_INICIO, 2558379/proyecto_PROCESO, 2558379/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558428	1999403.21	1999403.21	1999403.21	1999403.21	1999403.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0348/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999403.21, importe_modificado:1999403.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}	{2558428/proyecto_INICIO, 2558428/proyecto_PROCESO, 2558428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558429	2040476.14	2040476.14	2040476.14	2040476.14	2040476.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0197/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2040476.14, importe_modificado:2040476.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}}	{2558429/proyecto_INICIO, 2558429/proyecto_PROCESO, 2558429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525470	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES[REAL CAMPESTRE] - 18799	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525504	2452842.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA - 21634	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525507	3999990.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999990.98, modificado:3999990.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 23610	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525508	3999964.7	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999964.7, modificado:3999964.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MAYA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO YAXCHILAN). - 23618	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525511	8476119.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8476119.16, modificado:8473757.39}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO). - 7209	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525513	3988187.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988187.41, modificado:3988187.41}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DURANGO - 13245	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525470	Municipio de Ocosingo	18799	S	176	169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:Calle REAL CAMPESTRE Ejido BUENOS AIRES (REAL CAMPESTRE) 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.09448804, lat:16.88245483}}	23/05/2025	25/08/2025
CHP250202525504	Municipio de Ocosingo	21634	S	42	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:369, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARTHA 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR ANTES DE LLEGAR A LA ILGESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD LA VIRGINIA, lon:-92.17034446, lat:16.86706543}}	23/05/2025	23/09/2025
CHP250202525507	Municipio de Ocosingo	23610	S	34	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VISTA HERMOSA 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA., lon:-92.09725663, lat:16.93203512}}	23/05/2025	23/10/2025
CHP250202525508	Municipio de Ocosingo	23618	S	130	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MAYA Barrio YAXCHILAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 6TA SUR PONIENTE Y Calle MAYA Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA Primaria Profesor Vi, lon:- 92.09902768, lat:16.90162404}}	23/05/2025	23/10/2025
CHP250202525511	Municipio de Ocosingo	7209	S	310	262	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.0, meta_modificada:2288.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CASA EJIDAL Y ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.11369772, lat:16.92758463}}	15/04/2025	15/08/2025
CHP250202525513	Municipio de Ocosingo	13245	S	71	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO DURANGO 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.9917017, lat:16.84638029}}	30/04/2025	30/07/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525470	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0043/2025, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2525470/proyecto_INICIO, 2525470/proyecto_PROCESO, 2525470/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525504	2452842.36	2452842.36	2452842.36	2452842.36	2452842.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0061/2025, contratista:GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{2525504/proyecto_INICIO, 2525504/proyecto_PROCESO, 2525504/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525507	3999990.98	3999990.98	3999990.98	3999990.98	3999990.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0067/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999990.98, importe_modificado:3999990.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.0}}	{2525507/proyecto_INICIO, 2525507/proyecto_PROCESO, 2525507/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525508	3999964.7	3999964.7	3999964.7	3999964.7	3999964.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0070/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999964.7, importe_modificado:3999964.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}}	{2525508/proyecto_INICIO, 2525508/proyecto_PROCESO, 2525508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525511	8473757.39	8473757.39	8473757.39	8473757.39	8473757.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0002/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:8473757.39, importe_modificado:8473757.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2288.0}}	{2525511/proyecto_INICIO, 2525511/proyecto_PROCESO, 2525511/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,361.77, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,361.77, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL \$2,361.77, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2026-01-07}}	Sin observaciones
CHP250202525513	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	3988187.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0018/2025, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3988187.41, importe_modificado:3988187.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}}	{2525513/proyecto_INICIO, 2525513/proyecto_PROCESO, 2525513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525514	Proyecto de inversión	1212755.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212755.92, modificado:1212755.92}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525556	Proyecto de inversión	2948780.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948780.04, modificado:2948780.04}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525567	Proyecto de inversión	1874997.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874997.63, modificado:1874997.63}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202538177	Proyecto de inversión	3474974.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474974.29, modificado:3474974.29}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558226	Proyecto de inversión	5003551.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5003551.98, modificado:5003551.98}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558234	Proyecto de inversión	4863928.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4863928.55, modificado:4863928.55}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525514	Municipio de Ocosingo	8482	S	44	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1401, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido OJO DE AGUA 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, lon:-91.72866386, lat:16.94418366}}	21/04/2025	21/07/2025
CHP250202525556	Municipio de Ocosingo	35887	S	136	134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:864.0, meta_modificada:864.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1021, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS CHAMPAS CANCHANIVALTIC 29950 LA CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD., lon:-91.76948627, lat:16.98920439}}	16/06/2025	13/10/2025
CHP250202525567	Municipio de Ocosingo	36636	S	336	314	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:598.54, meta_modificada:598.54 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle CENTRAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 420 METROS AL ESTE DEL COBACH 86 DE LA LOCALIDAD., lon:-92.25674846, lat:16.90611967}}	16/06/2025	20/10/2025
CHP250202538177	Municipio de Ocosingo	18389	S	176	245	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2635.0, meta_modificada:2635.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - YUT'JA TENANGO 0 557 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 121, lon:-92.24457919, lat:16.92573904}}	15/05/2025	29/08/2025
CHP250302558226	Municipio de Ocosingo	84674	S	6500	6800	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida CENTRAL NORTE Barrio NORTE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.08145064, lat:16.9124068}}	28/08/2025	27/11/2025
CHP250302558234	Municipio de Ocosingo	98638	S	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:15620.0, meta_modificada:15620. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SIBACA (BARRIO UNION JUAREZ) 6 300 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS. AL NOROESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.14007593, lat:16.92829631}}	09/09/2025	09/12/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525514	1212755.92	1212755.92	1212755.92	1212755.92	1212755.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0005/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1212755.92, importe_modificado:1212755.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2525514/proyecto_INICIO, 2525514/proyecto_PROCESO, 2525514/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525556	2948780.04	2948780.04	2948780.04	2948780.04	2948780.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0113/2025, contratista:MARIA HERNANDEZ RUIZ REPRESENTADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2948780.04, importe_modificado:2948780.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{2525556/proyecto_INICIO, 2525556/proyecto_PROCESO, 2525556/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525567	1874997.63	1874997.63	1874997.63	1874997.63	1874997.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0118/2025, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874997.63, importe_modificado:1874997.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.54}}	{2525567/proyecto_PROCESO, 2525567/proyecto_INICIO, 2525567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202538177	3474974.29	3474974.29	3474974.29	3474974.29	3474974.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0030/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3474974.29, importe_modificado:3474974.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.0}}	{2538177/proyecto_INICIO, 2538177/proyecto_PROCESO, 2538177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558226	5003551.98	5003551.98	5003551.98	5003551.98	5003551.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0285/2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO J & R E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5003551.98, importe_modificado:5003551.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1079.0}}	{2558226/proyecto_INICIO, 2558226/proyecto_FIN, 2558226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558234	4863928.55	4863928.55	4863928.55	4863928.55	4863928.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3473757.26, importe_modificado:3473757.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15620.0}}	{2558234/proyecto_INICIO, 2558234/proyecto_FIN, 2558234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558238	Proyecto de inversión	1013227.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013227.13, modificado:1013227.13}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558241	Proyecto de inversión	5792541.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5792541.39, modificado:5792541.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558243	Proyecto de inversión	1760329.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760329.17, modificado:1760329.17}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558281	Proyecto de inversión	3999936.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999936.89, modificado:3999936.89}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558287	Proyecto de inversión	3045727.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3045727.12, modificado:3045727.12}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558292	Proyecto de inversión	498800	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498800.0, modificado:498800.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558238	Municipio de Ocosingo	101120	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1830.0, meta_modificada:1830.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1672, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN LUIS (GUADALUPE) 29950 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.63084306, lat:16.93482448}}	11/09/2025	11/12/2025
CHP250302558241	Municipio de Ocosingo	87424	S	520	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:25.23, meta_modificada:25.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LACANJA TZELTAL 42 500 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD LACANJA TZELTAL, lon:-91.29938654, lat:16.93975419}}	29/08/2025	29/11/2025
CHP250302558243	Municipio de Ocosingo	75313	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:9000.0, meta_modificada:9000.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN JACINTO 56 200 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.4830899, lat:16.56327975}}	12/08/2025	13/10/2025
CHP250302558281	Municipio de Ocosingo	54356	S	957	909	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:13209.35, meta_modificada:13209. 35}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - PEÑA LIMONAR 33 280 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 AL SUR DE LA COMERCIALIZARA HERNANDEZ., lon:- 91.70949607, lat:17.12055492}}	20/06/2025	20/10/2025
CHP250302558287	Municipio de Ocosingo	65541	S	67	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.32, meta_modificada:1438.3 2}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL TEMPLO TEMPECOSTES., lon:- 92.25447757, lat:16.91323185}}	16/07/2025	16/10/2025
CHP250302558292	Municipio de Ocosingo	112552	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1700.0, meta_modificada:1700.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3298, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - FLOR DE FEBRERO 7 300 29950 FLOR DE FEBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, lon:-92.08825168, lat:16.87844353}}	12/09/2025	12/12/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558238	1013227.13	1013227.13	1013227.13	1013227.13	1013227.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0327/2025, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1013227.13, importe_modificado:1013227.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}}	{2558238/proyecto_INICIO, 2558238/proyecto_FIN, 2558238/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558241	5792541.39	5792541.39	5792541.39	5792541.39	5792541.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0299/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5792541.39, importe_modificado:5792541.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.23}}	{2558241/proyecto_INICIO, 2558241/proyecto_FIN, 2558241/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558243	1760329.17	1760329.17	1760329.17	1760329.17	1760329.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0253/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1760329.17, importe_modificado:1760329.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}	{2558243/proyecto_INICIO, 2558243/proyecto_PROCESO, 2558243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558281	3999936.89	3999936.89	3999936.89	3999936.89	3999936.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0166/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999936.89, importe_modificado:3999936.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13209.35}}	{2558281/proyecto_PROCESO, 2558281/proyecto_INICIO, 2558281/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558287	3045727.12	3045727.12	3045727.12	3045727.12	3045727.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0214/2025, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3045727.12, importe_modificado:3045727.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.32}}	{2558287/proyecto_INICIO, 2558287/proyecto_PROCESO, 2558287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558292	498800	498800	498800	498800	498800	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3473757.26, importe_modificado:3473757.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}	{2558292/proyecto_INICIO, 2558292/proyecto_FIN, 2558292/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558343	Proyecto de inversión	1626118.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626118.08, modificado:1626118.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558346	Proyecto de inversión	1999974.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999974.94, modificado:1999974.94}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558351	Proyecto de inversión	1389135.6	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389135.6, modificado:1389135.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558376	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558380	Proyecto de inversión	2999989.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999989.39, modificado:2999989.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558391	Proyecto de inversión	4460601.31	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4460601.31, modificado:4460601.31}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558343	Municipio de Ocosingo	78115	S	79	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:432.0,meta_modificada:432.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2856, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL RECUERDO 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.84546429, lat:16.81079859}}	15/08/2025	17/11/2025
CHP250302558346	Municipio de Ocosingo	101594	S	64	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1491.3,meta_modificada:1491.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3135, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA NAZARENOS, lon:-92.08783979, lat:16.92418844}}	11/09/2025	11/12/2025
CHP250302558351	Municipio de Ocosingo	81379	S	80	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1260.0,meta_modificada:1260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3052, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - LOS ANGELES (BARRIO PEPENADORES) 6 800 29950 LOS ANGELES, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL NORTE DEL BASURERO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS, lon:-92.0387102, lat:16.91423554}}	22/08/2025	31/10/2025
CHP250302558376	Municipio de Ocosingo	65736	S	404	389	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:44.32,meta_modificada:44.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle QUINTA PONIENTE NORTE Barrio SAN ANTONIO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida REVOLUCION Y Avenida LAZARO CARDENAS Calle QUINTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 316 JOS, lon:-92.10170392, lat:16.91004104}}	18/07/2025	18/09/2025
CHP250302558380	Municipio de Ocosingo	89300	S	85	126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2118.0,meta_modificada:2118.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CORAZON DE MARIA 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MYTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.117543, lat:16.9618588}}	04/09/2025	30/10/2025
CHP250302558391	Municipio de Ocosingo	60377	S	74	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1200.0,meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ATOTONILCO 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.10570619, lat:16.84687976}}	03/07/2025	03/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558343	1626118.08	1626118.08	1626118.08	1626118.08	1626118.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0269/2025, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1626118.08, importe_modificado:1626118.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{2558343/proyecto_INICIO, 2558343/proyecto_PROCESO, 2558343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558346	1999974.94	1999974.94	1999974.94	1999974.94	1999974.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0330/2025, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999974.94, importe_modificado:1999974.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.3}}	{2558346/proyecto_INICIO, 2558346/proyecto_PROCESO, 2558346/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558351	1389135.6	1389135.6	1389135.6	1389135.6	1389135.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0278/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1389135.6, importe_modificado:1389135.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}	{2558351/proyecto_INICIO, 2558351/proyecto_PROCESO, 2558351/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558376	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0216/2025, contratista:JOSE CARLOS AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.32}}	{2558376/proyecto_PROCESO, 2558376/proyecto_INICIO, 2558376/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558380	2999989.39	2999989.39	2999989.39	2999989.39	2999989.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0302/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999989.39, importe_modificado:2999989.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.0}}	{2558380/proyecto_PROCESO, 2558380/proyecto_INICIO, 2558380/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558391	4460601.31	4460601.31	4460601.31	4460601.31	4460601.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0187/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4460601.31, importe_modificado:4460601.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2558391/proyecto_INICIO, 2558391/proyecto_PROCESO, 2558391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558399	Proyecto de inversión	1825728.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825728.42, modificado:1825728.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558414	Proyecto de inversión	1889840.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889840.58, modificado:1889840.58}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558427	Proyecto de inversión	2217719.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217719.21, modificado:2217719.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558438	Proyecto de inversión	1500017	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500017.0, modificado:1500017.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558439	Proyecto de inversión	3002152.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3002152.77, modificado:3002152.77}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558440	Proyecto de inversión	1511036.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511036.39, modificado:1511036.39}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558399	Municipio de Ocosingo	78171	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:5900.0, meta_modificada:5900.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1343, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - PUCHUCALCO 56 200 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROBERTO KOCH AL SURESTE, lon:-91.67070898, lat:16.79137454}}	15/08/2025	29/09/2025
CHP250302558414	Municipio de Ocosingo	76991	S	1800	1300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:7740.0, meta_modificada:7740.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - ACH LUMAL 50 900 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.83313516, lat:16.85850721}}	15/08/2025	15/10/2025
CHP250302558427	Municipio de Ocosingo	73464	S	98	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:592.0, meta_modificada:592.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA., lon:-92.15124872, lat:16.83490528}}	08/08/2025	10/11/2025
CHP250302558438	Municipio de Ocosingo	104502	S	270	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:5600.0, meta_modificada:5600.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:395, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - JOL TULIJA 5 600 29950 JOL TULIJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.70882348, lat:17.17275443}}	12/09/2025	12/11/2025
CHP250302558439	Municipio de Ocosingo	60929	S	132	126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:800.0, meta_modificada:800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1508, direccion:Calle CENTRAL Ejido PARAJE NAZARET UNO 29950 PARAJE NAZARET UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN ALDAMA., lon:- 92.15617712, lat:16.90794544}}	07/07/2025	08/10/2025
CHP250302558440	Municipio de Ocosingo	92066	S	375	225	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1191.38, meta_modificada:1191.3 8} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CAMPET 22 500 29950 CAMPET, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA AGENCIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.06005214, lat:16.82056064}}	05/09/2025	05/12/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558399	1825728.42	1825728.42	1825728.42	1825728.42	1825728.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0271/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1825728.42, importe_modificado:1825728.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5900.0}}	{2558399/proyecto_INICIO, 2558399/proyecto_PROCESO, 2558399/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558414	1889840.58	1889840.58	1889840.58	1889840.58	1889840.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0258/2025, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1889840.58, importe_modificado:1889840.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7740.0}}	{2558414/proyecto_INICIO, 2558414/proyecto_PROCESO, 2558414/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558427	2217719.21	2217719.21	2217719.21	2217719.21	2217719.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0243/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2217719.21, importe_modificado:2217719.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	{2558427/proyecto_PROCESO, 2558427/proyecto_INICIO, 2558427/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558438	1500017	1500017	1500017	1500017	1500017	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0340/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1500017.0, importe_modificado:1500017.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}}	{2558438/proyecto_INICIO, 2558438/proyecto_PROCESO, 2558438/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558439	3002152.77	3002152.77	3002152.77	3002152.77	3002152.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0192/2025, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3002152.77, importe_modificado:3002152.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{2558439/proyecto_PROCESO, 2558439/proyecto_INICIO, 2558439/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558440	1511036.39	1511036.39	1511036.39	1511036.39	1511036.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0313/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1511036.39, importe_modificado:1511036.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1191.38}}	{2558440/proyecto_INICIO, 2558440/proyecto_PROCESO, 2558440/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525471	Proyecto de inversión	3330578.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3330578.43, modificado:3330578.43}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525477	Proyecto de inversión	999999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.96, modificado:999999.96}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525482	Proyecto de inversión	3499959.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499959.05, modificado:3499959.05}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525483	Proyecto de inversión	4651951.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4651951.92, modificado:4651951.92}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525491	Proyecto de inversión	2452842.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452842.36, modificado:2452842.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525471	Municipio de Ocosingo	18806	S	936	855	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1638.0, meta_modificada:1638.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-91.4910492, lat:16.97974403}}	23/05/2025	23/09/2025
CHP250202525477	Municipio de Ocosingo	25581	S	210	175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:369.0, meta_modificada:369.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2A SUR ORIENTE Y Calle 9A PONIENTE SUR Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL AUTORIO DE LA ESCUELA DEL CBTA 91, lon:- 92.08558262, lat:16.91193163}}	01/06/2025	30/09/2025
CHP250202525482	Municipio de Ocosingo	26715	S	1430	1454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:870.0, meta_modificada:870.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LA BAJADA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL NORTE DEL MERCADO PUBLICO, lon:-92.21479282, lat:16.81959532}}	30/05/2025	30/10/2025
CHP250202525483	Municipio de Ocosingo	26826	S	725	642	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2314.0, meta_modificada:2314.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.14033611, lat:16.92984905}}	30/05/2025	30/08/2025
CHP250202525491	Municipio de Ocosingo	18073	S	133	205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:656.0, meta_modificada:656.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio CARRO WITS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-92.21662171, lat:16.81704348}}	15/05/2025	18/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525471	3330578.43	3330578.43	3330578.43	3330578.43	3330578.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2025, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3330578.43, importe_modificado:3330578.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1638.0}}	{2525471/proyecto_PROCESO, 2525471/proyecto_INICIO, 2525471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525477	999999.96	999999.96	999999.96	999999.96	999999.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0077/2025, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.96, importe_modificado:999999.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}}	{2525477/proyecto_INICIO, 2525477/proyecto_PROCESO, 2525477/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525482	3499959.05	3499959.05	3499959.05	3499959.05	3499959.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0063/2025, contratista:ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499959.05, importe_modificado:3499959.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}	{2525482/proyecto_INICIO, 2525482/proyecto_PROCESO, 2525482/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525483	4651951.92	4651951.92	4651951.92	4651951.92	4651951.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0041/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4651951.92, importe_modificado:4651951.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2314.0}}	{2525483/proyecto_INICIO, 2525483/proyecto_PROCESO, 2525483/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525491	2452842.36	2452842.36	2452842.36	2452842.36	2452842.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0050/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2452842.36, importe_modificado:2452842.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}	{2525491/proyecto_INICIO, 2525491/proyecto_PROCESO, 2525491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525497	3999994.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999994.27, modificado:3999994.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO REFORMA). - 20736	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525502	2199296.7	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199296.7, modificado:2199296.7}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO. - 23191	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025		4	CHP250202525503	3999120.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999120.68, modificado:3999120.68}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO XORAL) - 22365	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525537	3279566.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3279566.64, modificado:3279566.64}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VALLADOLID. - 41962	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250202525548	2999999.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.86, modificado:2999999.86}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO FLOR DE CACAO 2a SECCION). - 44108	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525497	Municipio de Ocosingo	20736	S	138	112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.0, meta_modificada:1947.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio REFORMA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Avenida MILENIO LA OBRA SE UBICA A 70 MTS. AL SUROESTE DE LA IGLEISA PRESBITERIANA., lon:-92.07481337, lat:16.91024284}}	19/05/2025	19/09/2025
CHP250202525502	Municipio de Ocosingo	23191	S	210	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:357, direccion:Calle CENTRAL RÍO BLANCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA, lon:-91.92037932, lat:16.83022764}}	01/06/2025	30/09/2025
CHP250202525503	Municipio de Ocosingo	22365	S	45	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Avenida XORAL Barrio XORAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL Y Avenida XORAL Calle LA CUEVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE CENTRAL Y LA CALLE LA CUEVA, lon:-92.21407667, lat:16.81715621}}	23/05/2025	23/08/2025
CHP250202525537	Municipio de Ocosingo	41962	S	42	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2782, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VALLADOLID 29950 VALLADOLID, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-92.07213291, lat:16.91932826}}	16/06/2025	14/10/2025
CHP250202525548	Municipio de Ocosingo	44108	S	1760	1706	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4870.0, meta_modificada:4870.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio FLOR DE CACAO 2A. SECCION 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-91.25462494, lat:16.82436361}}	16/06/2025	30/09/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525497	3999994.27	3999994.27	3999994.27	3999994.27	3999994.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0057/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999994.27, importe_modificado:3999994.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1947.0}}	{2525497/proyecto_INICIO, 2525497/proyecto_FIN, 2525497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:enviar fotografías conforme al proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:enviar fotografías conforme al proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:enviar fotografías conforme al proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:enviar fotografías conforme al proyecto correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2026-01-09}}
CHP250202525502	2199296.7	2199296.7	2199296.7	2199296.7	2199296.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0065/2025, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2199296.7, importe_modificado:2199296.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}}	{2525502/proyecto_INICIO, 2525502/proyecto_PROCESO, 2525502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525503	3999120.68	3999120.68	3999120.68	3999120.68	3999120.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0064/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999120.68, importe_modificado:3999120.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}}	{2525503/proyecto_INICIO, 2525503/proyecto_PROCESO, 2525503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525537	3279566.64	3279566.64	3279566.64	3279566.64	3279566.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0138/2025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3279566.64, importe_modificado:3279566.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}	{2525537/proyecto_INICIO, 2525537/proyecto_PROCESO, 2525537/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525548	2999999.86	2999999.86	2999999.86	2999999.86	2999999.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0143/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999999.86, importe_modificado:2999999.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4870.0}}	{2525548/proyecto_INICIO, 2525548/proyecto_PROCESO, 2525548/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525559	Proyecto de inversión	3016618.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016618.45, modificado:3016618.45}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525586	Proyecto de inversión	989917.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989917.4, modificado:989917.4}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202525590	Proyecto de inversión	3999295.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999295.36, modificado:3999295.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250202525591	Proyecto de inversión	3999981.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999981.65, modificado:3999981.65}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558225	Proyecto de inversión	1147654.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147654.06, modificado:1147654.06}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558228	Proyecto de inversión	2844702.6	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2844702.6, modificado:2844702.6}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525559	Municipio de Ocosingo	36227	S	25247	22441	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Periférico INTERNACIONAL Ejido OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA GASERA GAS COM Y Y TERMINA EN LA ROTONDA LA SIBATECA., lon:-92.09922802, lat:16.91370271}}	09/06/2025	31/07/2025
CHP250202525586	Municipio de Ocosingo	31238	S	175	185	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EVARISTO PIMIENTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida CANTRAL Y Calle CORAL Calle DIAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA UNIVERSIDAD UDM, lon:-92.09313697, lat:16.89839199}}	05/06/2025	31/08/2025
CHP250202525590	Municipio de Ocosingo	30718	S	1760	1706	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio JUXILTIK 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL COBACH 105., lon:- 92.20921651, lat:16.82027826}}	02/06/2025	30/09/2025
CHP250202525591	Municipio de Ocosingo	32291	S	6135	5849	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JARDINES Avenida VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EN CUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES., lon:-91.26219095, lat:16.81484789}}	10/06/2025	10/10/2025
CHP250302558225	Municipio de Ocosingo	53561	S	289	252	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1312, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NORTE DE LA COMISARIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD., lon:-91.36916623, lat:16.45578916}}	23/06/2025	20/10/2025
CHP250302558228	Municipio de Ocosingo	68346	S	3000	2500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio SAN SEBASTIAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEXTA PONIENTE SUR Y Calle ARANGO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTORINO TRINIDAD, lon:-92.10461277, lat:16.90458}}	25/07/2025	27/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525559	3016618.45	3016618.45	3016618.45	3016618.45	3016618.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0115/2025, contratista:CONSTRUCTORES E INGENIERIA MIXCUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3016618.45, importe_modificado:3016618.45}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}}	{2525559/proyecto_INICIO, 2525559/proyecto_PROCESO, 2525559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525586	989917.4	989917.4	989917.4	989917.4	989917.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0103/2025, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:989917.4, importe_modificado:989917.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}	{2525586/proyecto_INICIO, 2525586/proyecto_PROCESO, 2525586/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525590	3999295.36	3999295.36	3999295.36	3999295.36	3999295.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0100/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999295.36, importe_modificado:3999295.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}}	{2525590/proyecto_INICIO, 2525590/proyecto_PROCESO, 2525590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525591	3999981.65	3999981.65	3999981.65	3999981.65	3999981.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0106/2025, contratista:FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999981.65, importe_modificado:3999981.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}	{2525591/proyecto_INICIO, 2525591/proyecto_PROCESO, 2525591/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558225	1147654.06	1147654.06	1147654.06	1147654.06	1147654.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0161/2025, contratista:HILDA GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1147654.06, importe_modificado:1147654.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}	{2558225/proyecto_INICIO, 2558225/proyecto_PROCESO, 2558225/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558228	2844702.6	2844702.6	2844702.6	2844702.6	2844702.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0225/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2844702.6, importe_modificado:2844702.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}}	{2558228/proyecto_PROCESO, 2558228/proyecto_INICIO, 2558228/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558247	Proyecto de inversión	2700185.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700185.91, modificado:2700185.91}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558262	Proyecto de inversión	999904.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999904.63, modificado:999904.63}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558324	Proyecto de inversión	1499017.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499017.83, modificado:1498686.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558330	Proyecto de inversión	999997.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.82, modificado:999997.82}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558349	Proyecto de inversión	404677.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404677.99, modificado:404677.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558385	Proyecto de inversión	1541282.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541282.59, modificado:1541282.59}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558389	Proyecto de inversión	1699873.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699873.26, modificado:1699873.26}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558247	Municipio de Ocosingo	111914	S	855	936	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:10000.0, meta_modificada:10000. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EL SIBAL 16 650 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.4892595, lat:16.97966515}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558262	Municipio de Ocosingo	112386	S	78	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:354.11, meta_modificada:354.11 }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:671, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido BETHEL 29950 BETHEL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO FERNANDEZ., lon:-91.10970596, lat:16.77292621}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558324	Municipio de Ocosingo	108938	S	492	544	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido AMADOR HERNANDEZ 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA CONAFE., lon:-91.3317048, lat:16.53883988}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558330	Municipio de Ocosingo	59250	S	116	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:811.93, meta_modificada:811.93 }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3241, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia EL ROSARIO DOS 29950 EL ROSARIO DOS, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SUROESTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, lon:- 92.06995053, lat:16.89241435}}	27/06/2025	31/10/2025
CHP250302558349	Municipio de Ocosingo	75316	S	270	230	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2200.0, meta_modificada:2200.0 }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SANTO TOMAS 2 200 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.55321187, lat:16.72446056}}	12/08/2025	13/10/2025
CHP250302558385	Municipio de Ocosingo	86242	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAN SEBASTIAN 29950 SIBACA, OCOSINGO L A OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CENTRAL DE SIBACA, lon:-92.14109517, lat:16.93136521}}	29/08/2025	29/12/2025
CHP250302558389	Municipio de Ocosingo	113576	S	143	131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:854.88, meta_modificada:854.88 }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido DOLORES 29950 DOLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA TIENDA EJIDAL, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-91.79490187, lat:16.90539698}}	15/09/2025	31/12/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558247	2700185.91	2700185.91	2700185.91	2700185.91	2700185.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0354/2025, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2700185.91, importe_modificado:2700185.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}}	{2558247/proyecto_INICIO, 2558247/proyecto_PROCESO, 2558247/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558262	999904.63	999904.63	999904.63	999904.63	999904.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0360/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999904.63, importe_modificado:999904.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.11}}	{2558262/proyecto_INICIO, 2558262/proyecto_PROCESO, 2558262/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558324	1498686.87	1498686.87	1498686.87	1498686.87	1498686.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0351/2025, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499017.83, importe_modificado:1499017.83}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2558324/proyecto_INICIO, 2558324/proyecto_PROCESO, 2558324/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL 330.96, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2026-01-09}}	Sin observaciones
CHP250302558330	999997.82	999997.82	999997.82	999997.82	999997.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0183/2025, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999997.82, importe_modificado:999997.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.93}}	{2558330/proyecto_INICIO, 2558330/proyecto_PROCESO, 2558330/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558349	404677.99	404677.99	404677.99	404677.99	404677.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0250/2025, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:404677.99, importe_modificado:404677.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}	{2558349/proyecto_INICIO, 2558349/proyecto_PROCESO, 2558349/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558385	1541282.59	1541282.59	1541282.59	1541282.59	1541282.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0286/2025, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1541282.59, importe_modificado:1541282.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2558385/proyecto_INICIO, 2558385/proyecto_PROCESO, 2558385/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558389	1699873.26	1699873.26	1699873.26	1699873.26	1699873.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0378/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1699873.26, importe_modificado:1699873.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.88}}	{2558389/proyecto_INICIO, 2558389/proyecto_PROCESO, 2558389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_ FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2025		4 CHP250302558401	Proyecto de inversión	1334608.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334608.03, modificado:1334608.03}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NAHA - 74359	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250302558441	Proyecto de inversión	2496797.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496797.5, modificado:2496797.5}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JARDIN - 112048	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4 CHP250202525486	Proyecto de inversión	4999973.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999973.43, modificado:4999973.43}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA (BARRIO JALISCO) - 26998	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4 CHP250202525525	Proyecto de inversión	999999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.97, modificado:999999.97}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DECIMA ORIENTE SUR, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y LA CALLE DECIMA PRIMERA ORIENTE SUR EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO TONINA). - 17757	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4 CHP250202525560	Proyecto de inversión	2334738.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334738.86, modificado:2334738.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EL LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EL TRAPICHE - 36372	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4 CHP250202525568	Proyecto de inversión	2999648.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999648.08, modificado:2999648.08}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE - 36658	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558401	Municipio de Ocosingo	74359	S	102	198	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:1043.2, meta_modificada:1043.2) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:600, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NAHA 29952 NAHA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA AGENCIA RURAL., lon:- 91.57854781, lat:16.97574528}}	11/08/2025	13/10/2025
CHP250302558441	Municipio de Ocosingo	112048	S	361	391	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:9500.0, meta_modificada:9500.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - EL JARDIN 16 650 29950 EL JARDIN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.53184579, lat:16.97050411}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250202525486	Municipio de Ocosingo	26998	S	5849	6135	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:48700.0, meta_modificada:48700. 0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio JALISCO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA UNIVERSIDAD UNICACH CON SEDE EN PALESTINA, lon:- 91.26431991, lat:16.80558549}}	30/05/2025	30/09/2025
CHP250202525525	Municipio de Ocosingo	17757	S	210	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:551.0, meta_modificada:551.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle DECIMA ORIENTE SUR Barrio TONINA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2DA. SUR ORIENTE Y Avenida 7A. SUR ORIENTE Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL AUDITORIO DEL CBTA 91., lon:-92.08309871, lat:16.90985614}}	15/05/2025	31/08/2025
CHP250202525560	Municipio de Ocosingo	36372	S	110	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:624.0, meta_modificada:624.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3142, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ISIDRO EL TRAPICHE 29950 SAN ISIDRO EL TRAPICHE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA TIENDA DE LA LOCALIDAD., lon:- 92.15566343, lat:16.85371567}}	15/06/2025	15/08/2025
CHP250202525568	Municipio de Ocosingo	36658	S	103	79	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:275.0, meta_modificada:275.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido 13 DE SEPTIEMBRE 29952 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO ENTRE Calle IXCAN Y Calle PRINCIPAL Calle LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA AMERICA ITALIA PINTO PARADA, lon:- 91.02182382, lat:16.07962548}}	16/06/2025	15/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558401	1334608.03	1334608.03	1334608.03	1334608.03	1334608.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0246/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1334608.03, importe_modificado:1334608.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.2}}	{2558401/proyecto_INICIO, 2558401/proyecto_PROCESO, 2558401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558441	2496797.5	2496797.5	2496797.5	2496797.5	2496797.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0355/2025, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2496797.5, importe_modificado:2496797.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9500.0}}	{2558441/proyecto_INICIO, 2558441/proyecto_PROCESO, 2558441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525486	4999973.43	4999973.43	4999973.43	4999973.43	4999973.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0082/2025, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999973.43, importe_modificado:4999973.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48700.0}}	{2525486/proyecto_INICIO, 2525486/proyecto_PROCESO, 2525486/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525525	999999.97	999999.97	999999.97	999999.97	999999.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0044/2025, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}}	{2525525/proyecto_INICIO, 2525525/proyecto_PROCESO, 2525525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525560	2334738.86	2334738.86	2334738.86	2334738.86	2334738.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0116/2025, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2334738.86, importe_modificado:2334738.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}	{2525560/proyecto_INICIO, 2525560/proyecto_PROCESO, 2525560/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202525568	2999648.08	2999648.08	2999648.08	2999648.08	2999648.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0119/2025, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999648.08, importe_modificado:2999648.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}	{2525568/proyecto_INICIO, 2525568/proyecto_PROCESO, 2525568/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250202525569	2995974.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995974.26, modificado:2995974.26}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL MORENO. - 36670	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025		4	CHP250202543318	1874436.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874436.92, modificado:1874436.92}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUTJÁ TENANGO (BARRIO YUTJIA) - 38392	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558250	1499949.1	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499949.1, modificado:1499949.1}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 113115	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558251	236206.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236206.93, modificado:236206.93}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II (SKINAL WINKETIK) - 102309	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558254	1405889.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405889.41, modificado:1405889.41}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DELICIAS CASCO - 75303	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558279	997136.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997136.87, modificado:997136.87}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO - 86301	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558339	997136.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997136.87, modificado:997136.87}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE TECOJA - 89452	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250202525569	Municipio de Ocosingo	36670	S	150	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1860.0, meta_modificada:1860.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1822, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido RAFAEL MORENO 29950 RAFAEL MORENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-91.74746417, lat:16.8687092}}	09/06/2025	30/09/2025
CHP250202543318	Municipio de Ocosingo	38392	S	47	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:960.0, meta_modificada:960.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD., lon:- 92.24203959, lat:16.927559}}	18/06/2025	30/09/2025
CHP250302558250	Municipio de Ocosingo	113115	S	951	867	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1207.1, meta_modificada:1207.1} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO 87 700 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICADA., lon:-91.47886058, lat:16.79522542}}	12/09/2025	12/12/2025
CHP250302558251	Municipio de Ocosingo	102309	S	130	147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:64.0, meta_modificada:64.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MUMUNTIK II (SKINAL WINIKETIK) 29950 MUMUNTIK II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA TIENDA DE MATERIALES SAN JUAN, lon:-92.10703859, lat:16.88932277}}	11/09/2025	11/11/2025
CHP250302558254	Municipio de Ocosingo	75303	S	254	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:5250.0, meta_modificada:5250.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2829, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - DELICIAS CASCO 52 200 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA SE LOCALIZA A 200 AL SUR METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ROBERTO KOCH., lon:-91.69414763, lat:16.80107869}}	12/08/2025	13/10/2025
CHP250302558279	Municipio de Ocosingo	86301	S	88	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1800.0, meta_modificada:1800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JACINTO 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROBERTO KOCH, lon:- 91.68926135, lat:16.81104331}}	29/08/2025	29/10/2025
CHP250302558339	Municipio de Ocosingo	89452	S	198	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1800.0, meta_modificada:1800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1566, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE TECOJA 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA BILINGUE JOSE MARTIR, lon:- 91.73081383, lat:16.85130467}}	01/09/2025	29/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250202525569	2995974.26	2995974.26	2995974.26	2995974.26	2995974.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0117/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2995974.26, importe_modificado:2995974.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}	{2525569/proyecto_INICIO, 2525569/proyecto_PROCESO, 2525569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250202543318	1874436.92	1874436.92	1874436.92	1874436.92	1874436.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0123/2025, contratista:DANIEL MATA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1874436.92, importe_modificado:1874436.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}	{2543318/proyecto_INICIO, 2543318/proyecto_PROCESO, 2543318/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558250	1499949.1	1499949.1	1499949.1	1499949.1	1499949.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0367/2025, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499949.1, importe_modificado:1499949.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1207.1}}	{2558250/proyecto_INICIO, 2558250/proyecto_PROCESO, 2558250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558251	236206.93	236206.93	236206.93	236206.93	236206.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0335/2025, contratista:RAÚL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:236206.93, importe_modificado:236206.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	{2558251/proyecto_INICIO, 2558251/proyecto_PROCESO, 2558251/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558254	1405889.41	1405889.41	1405889.41	1405889.41	1405889.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0254/2025, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1405889.41, importe_modificado:1405889.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}}	{2558254/proyecto_INICIO, 2558254/proyecto_PROCESO, 2558254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558279	997136.87	997136.87	997136.87	997136.87	997136.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0289/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:997136.87, importe_modificado:997136.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	{2558279/proyecto_INICIO, 2558279/proyecto_PROCESO, 2558279/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558339	997136.87	997136.87	997136.87	997136.87	997136.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0287/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:997136.87, importe_modificado:997136.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	{2558339/proyecto_INICIO, 2558339/proyecto_PROCESO, 2558339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558357	Proyecto de inversión	1887778.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887778.19, modificado:1887778.19}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558360	Proyecto de inversión	528662.2	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528662.2, modificado:528662.2}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558368	Proyecto de inversión	1686332.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686332.47, modificado:1686332.47}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558369	Proyecto de inversión	2999706.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999706.44, modificado:2999706.44}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558370	Proyecto de inversión	5999324.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999324.48, modificado:5999324.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558386	Proyecto de inversión	509359.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509359.79, modificado:509359.79}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558388	Proyecto de inversión	3397670.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3397670.08, modificado:3397670.08}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558357	Municipio de Ocosingo	90768	S	488	470	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3720.0, meta_modificada:3720.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido AGUA AZUL 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.523976, lat:16.81411944}}	04/09/2025	28/11/2025
CHP250302558360	Municipio de Ocosingo	103810	S	418	496	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA 34 100 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.88405022, lat:16.8549895}}	12/09/2025	13/10/2025
CHP250302558368	Municipio de Ocosingo	75308	S	259	237	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - GAUADALUPE 56 200 29950 GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA SENTIMIENTOS DE LA NACION, lon:-91.46572775, lat:16.66111438}}	12/08/2025	13/10/2025
CHP250302558369	Municipio de Ocosingo	65773	S	45	51	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN MARCOS 26 300 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KILOMETROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 553 JUSTO SIERRA., lon:-92.20230947, lat:16.95306394}}	16/07/2025	30/09/2025
CHP250302558370	Municipio de Ocosingo	52962	S	192	232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20400.0, meta_modificada:20400.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA 60 0 29950 SAN JUAN ROMULO CALZADA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL Y LA LOCALIDAD SUL, lon:-91.61219016, lat:16.63245272}}	16/06/2025	30/09/2025
CHP250302558386	Municipio de Ocosingo	89536	S	254	220	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.65, meta_modificada:1157.65)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA CRUZ CHACSI 29950 SANTA CRUZ CHACSI, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELAS PRIMARIA NICOLAS COPERNICO, lon:-92.11604408, lat:16.8945148}}	04/09/2025	28/11/2025
CHP250302558388	Municipio de Ocosingo	70542	S	118	110	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TZACBATUL 29950 TZACBATUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR Y OESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA., lon:-92.25812745, lat:16.86502294}}	01/08/2025	03/11/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558357	1887778.19	1887778.19	1887778.19	1887778.19	1887778.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0309/2025, contratista:COMPAÑIA CAMINERA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1887778.19, importe_modificado:1887778.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3720.0}}	{2558357/proyecto_INICIO, 2558357/proyecto_PROCESO, 2558357/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558360	528662.2	528662.2	528662.2	528662.2	528662.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0332/2025, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:528662.2, importe_modificado:528662.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}	{2558360/proyecto_INICIO, 2558360/proyecto_PROCESO, 2558360/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558368	1686332.47	1686332.47	1686332.47	1686332.47	1686332.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0255/2025, contratista:DIANA LAURA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1686332.47, importe_modificado:1686332.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}	{2558368/proyecto_INICIO, 2558368/proyecto_PROCESO, 2558368/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558369	2999706.44	2999706.44	2999706.44	2999706.44	2999706.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0190/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999706.44, importe_modificado:2999706.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}}	{2558369/proyecto_INICIO, 2558369/proyecto_PROCESO, 2558369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558370	5999324.48	5999324.48	5999324.48	5999324.48	5999324.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0156/2025, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999324.48, importe_modificado:5999324.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}}	{2558370/proyecto_PROCESO, 2558370/proyecto_INICIO, 2558370/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558386	509359.79	509359.79	509359.79	509359.79	509359.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0303/2025, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:509359.79, importe_modificado:509359.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.65}}	{2558386/proyecto_INICIO, 2558386/proyecto_PROCESO, 2558386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558388	3397670.08	3397670.08	3397670.08	3397670.08	3397670.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0231/2025, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3397670.08, importe_modificado:3397670.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}	{2558388/proyecto_INICIO, 2558388/proyecto_PROCESO, 2558388/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025		4	CHP250302558394	Proyecto de inversión	1999997.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999997.34, modificado:1999997.34}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558402	Proyecto de inversión	2999819.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999819.38, modificado:2999819.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558409	Proyecto de inversión	3036616.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3036616.63, modificado:3036616.63}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025		4	CHP250302558418	Proyecto de inversión	1107915.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107915.42, modificado:1107915.42}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2025		4	CHP250302558436	Proyecto de inversión	5999999.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999999.53, modificado:5999999.53}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP250302558394	Municipio de Ocosingo	59319	S	1082	1135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1080.0, meta_modificada:1080.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 1 80 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD., lon:- 91.87960763, lat:16.88810313}}	30/06/2025	15/09/2025
CHP250302558402	Municipio de Ocosingo	77075	S	85	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2180.0, meta_modificada:2180.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2912, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - TAKINTA 18 700 29950 TAKINTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS ANTES DE LLEGAR AL CRUCERO HACIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-91.98340671, lat:16.8124022}}	15/08/2025	14/11/2025
CHP250302558409	Municipio de Ocosingo	52631	S	68	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:472.5, meta_modificada:472.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SAN JUAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA, lon:-92.09905114, lat:16.90369571}}	23/06/2025	22/10/2025
CHP250302558418	Municipio de Ocosingo	90980	S	292	280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2220.0, meta_modificada:2220.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PERLA DE ACAPULCO 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION, lon:-91.47635808, lat:16.79447462}}	04/09/2025	04/12/2025
CHP250302558436	Municipio de Ocosingo	53742	S	276	317	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:23460.77, meta_modificada:23460. 77}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS 1025 850 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS AL SUR DE LA ESCUELA DE NUEVA LAS TACITAS , lon:-91.53566635, lat:16.66710927}}	23/06/2025	15/10/2025

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 4o TRIM 2025

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP250302558394	1999997.34	1999997.34	1999997.34	1999997.34	1999997.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0184/2025, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999997.34, importe_modificado:1999997.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}}	{2558394/proyecto_INICIO, 2558394/proyecto_PROCESO, 2558394/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558402	2999819.38	2999819.38	2999819.38	2999819.38	2999819.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0201/2025, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999819.38, importe_modificado:2999819.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}	{2558402/proyecto_INICIO, 2558402/proyecto_PROCESO, 2558402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558409	3036616.63	3036616.63	3036616.63	3036616.63	3036616.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0146/2025, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3036616.63, importe_modificado:3036616.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.5}}	{2558409/proyecto_PROCESO, 2558409/proyecto_INICIO, 2558409/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558418	1107915.42	1107915.42	1107915.42	1107915.42	1107915.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0310/2025, contratista:COMPAÑIA CAMINERA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1107915.42, importe_modificado:1107915.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}}	{2558418/proyecto_INICIO, 2558418/proyecto_PROCESO, 2558418/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP250302558436	5999999.53	5999999.53	5999999.53	5999999.53	5999999.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0144/2025, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999999.53, importe_modificado:5999999.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2346.77}}	{2558436/proyecto_INICIO, 2558436/proyecto_PROCESO, 2558436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250402604998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	4894648.21	4894648.21
CHP250402604997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	736607.98	736607.98
CHP250402604996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	1508746.93	1508746.93
CHP250402604995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	923363.06	923363.06
CHP250402604994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	2094655.11	2094655.11
CHP250402604993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	999999.12	999999.12
CHP250402604992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	495358.12	495358.12
CHP250402604991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999608	1999608
CHP250302558306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999999.99	3999999.99
CHP250302558305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2010823.25	2010823.25
CHP250302558299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999999.99	3999999.99
CHP250302558295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3018885.53	3018885.53
CHP250302558290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2866204.46	2866204.46
CHP250302558288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1425436.63	1425436.63
CHP250302558286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7732212.47	7732212.47
CHP250302558284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3399869.03	3399869.03
CHP250302558282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999997.48	2999997.48
CHP250302558280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999999.41	1999999.41
CHP250302558276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1572743.38	1572743.38
CHP250302558274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4815283.13	4815283.13
CHP250302558272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5313888.47	5313888.47
CHP250302558271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4868120.11	4868120.11
CHP250302558269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1109528.92	1109528.92
CHP250302558268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999913.64	4999913.64

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7007744.27	7007744.27
CHP250302558265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4309771.96	4309771.96
CHP250302558255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997158.17	997158.17
CHP250302558253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1508014.62	1508014.62
CHP250302558252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1357226.94	1357226.94
CHP250302558244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2974078.91	2974078.91
CHP250302558242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999996.34	999996.34
CHP250302558236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499898.94	2499898.94
CHP250302558235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2694868.65	2694868.65
CHP250302558233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1699278.61	1699278.61
CHP250302558230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999997.33	1999997.33
CHP250302558229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1516062.42	1516062.42
CHP250302558227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999998.9	1999998.9
CHP250302558221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3399999.8	3399999.8
CHP250302558219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5376067.34	5376067.34
CHP250302558218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999997.75	999997.75
CHP250302558442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2925256.2	2925256.2
CHP250302558435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999987.24	1999987.24
CHP250302558433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2684685.05	2684685.05
CHP250302558432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	449195.23	449195.23
CHP250302558431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	499782.94	499782.94
CHP250302558424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4581810.48	4581810.48
CHP250302558422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3002838.04	3002838.04
CHP250302558421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3010547.86	3010547.86

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1633707.08	1633707.08
CHP250302558419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999282.42	2999282.42
CHP250302558416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4261533.91	4261533.91
CHP250302558413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4167393.06	4167393.06
CHP250302558404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999500.55	2999500.55
CHP250302558397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	499279.45	499279.45
CHP250302558396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3281785.02	3281785.02
CHP250302558393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5862189.51	5862189.51
CHP250302558387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999616.9	999616.9
CHP250302558384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000002.59	3000002.59
CHP250302558383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1004445.61	1004445.61
CHP250302558381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2454043.34	2454043.34
CHP250302558374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	295258.68	295258.68
CHP250302558373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997158.17	997158.17
CHP250302558372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499768.5	1499768.5
CHP250302558371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2682999.1	2682999.1
CHP250302558366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6275167.97	6275167.97
CHP250302558364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999809.75	3999809.75
CHP250302558362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999999.41	2999999.41
CHP250302558361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2452842.36	2452842.36
CHP250302558355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499873.35	2499873.35
CHP250302558354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999992.76	999992.76
CHP250302558350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2799565.23	2799565.23
CHP250302558348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4019526.37	4019526.37

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2099523.6	2099523.6
CHP250302558333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6822670.62	6822670.62
CHP250302558323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999818.56	5999818.56
CHP250302558322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3753399.74	3753399.74
CHP250302558321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999843.03	3999843.03
CHP250302558320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4979756.64	4979756.64
CHP250302558314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1572195.53	1572195.53
CHP250302558308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3338526.64	3338526.64
CHP250202525565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.49	999999.49
CHP250202525563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999998.45	999998.45
CHP250202525553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2337023.64	2337023.64
CHP250202525551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4739965.68	4739965.68
CHP250202525549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999998.25	999998.25
CHP250202525547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999999.2	3999999.2
CHP250202525546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999840.68	3999840.68
CHP250202525516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499709.44	3499709.44
CHP250202525575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999995.99	999995.99
CHP250202525574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999897.8	2999897.8
CHP250202525570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1998761.37	1998761.37
CHP250202525558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4401549.57	4401549.57
CHP250202525506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999991.08	3999991.08
CHP250202525485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999992.64	3999992.64
CHP250202525479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1212755.92	1212755.92

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250202525478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1980428.48	1980428.48
CHP250202525524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999861	2999861
CHP250202525522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999993.65	3999993.65
CHP250202533975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7854000	7854000
CHP250202533974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7345000	7345000
CHP250202533973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	7030000	7030000
CHP250202533971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2102208.02	2102208.02
CHP250202533969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	518000	518000
CHP250202525469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999822.46	3999822.46
CHP250202525481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2570945.81	2570945.81
CHP250202525489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999990.78	999990.78
CHP250202525499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999623.13	3999623.13
CHP250202525526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999998.47	3999998.47
CHP250202525532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999991.96	3999991.96
CHP250202525533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999636.02	3999636.02
CHP250202525539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999811.18	999811.18
CHP250202525543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5000616.04	5000616.04
CHP250202525545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2022999.69	2022999.69
CHP250202525583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999598.45	3999598.45
CHP250202525584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2452842.36	2452842.36
CHP250202525588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999994.71	1999994.71
CHP250202525595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3473757.26	3473757.26
CHP250202538175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999986.51	4999986.51

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	682449.19	682449.19
CHP250302558222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	711342.08	711342.08
CHP250302558249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999239.27	5999239.27
CHP250302558261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1299934.29	1299934.29
CHP250302558264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999818.14	999818.14
CHP250302558293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2948780.04	2948780.04
CHP250302558300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	799393.81	799393.81
CHP250302558302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2098531.94	2098531.94
CHP250302558304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2286275.12	2286275.12
CHP250302558318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1894820.39	1894820.39
CHP250302558336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499787.47	2499787.47
CHP250302558338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4798511.07	4798511.07
CHP250302558341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	996380.27	996380.27
CHP250302558358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	342082.75	342082.75
CHP250302558365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999811.48	4999811.48
CHP250302558375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1710299.19	1710299.19
CHP250302558408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	916402.46	916402.46
CHP250302558411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1333106.57	1333106.57
CHP250302558423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3346698.54	3346698.54
CHP250302558434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2699247.37	2699247.37
CHP250202525480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999993.81	999993.81
CHP250202525494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1745920.48	1745920.48
CHP250202525496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999691.14	3999691.14
CHP250202525523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3997450.42	3997450.42

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250202525555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874997.89	1874997.89
CHP250202525562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999999.99	2999999.99
CHP250202525572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999999.69	1999999.69
CHP250202525578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999998.88	2999998.88
CHP250202525579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999999.21	5999999.21
CHP250202525581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999964.81	999964.81
CHP250202525587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3000000	3000000
CHP250202538179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999827.01	2999827.01
CHP250202538180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999987.77	2999987.77
CHP250302558231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	884834.46	884834.46
CHP250302558245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874999.37	1874999.37
CHP250302558277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2440725.28	2440725.28
CHP250302558311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1090231.19	1090231.19
CHP250302558317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1212755.92	1212755.92
CHP250302558332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4104782.64	4104782.64
CHP250302558342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2786023.01	2786023.01
CHP250302558382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2730374.68	2730374.68
CHP250302558390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1744221.54	1744221.54
CHP250302558398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1652309.48	1652309.48
CHP250302558412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1317803.66	1317803.66
CHP250302558415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999062.25	2999062.25
CHP250302558417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499183	1499183
CHP250202525472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999925.83	1999925.83
CHP250202525493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999474.83	2999474.83

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250202525498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999814.29	3999814.29
CHP250202525518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499542.18	3499542.18
CHP250202525530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999106.61	3999106.61
CHP250202525534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4287664.15	4287664.15
CHP250202525535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874990.23	1874990.23
CHP250202525561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874991.53	1874991.53
CHP250202525566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2948780.04	2948780.04
CHP250202525580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999996.34	3999996.34
CHP250202525593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999226.85	3999226.85
CHP250202533970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1450000	1450000
CHP250202538173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202538174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4283446.1	4283446.1
CHP250202538184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999995.71	999995.71
CHP250302558232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	998044.08	998044.08
CHP250302558237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999998.76	1999998.76
CHP250302558257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1150000	1150000
CHP250302558258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1556839.02	1556839.02
CHP250302558275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1029317.39	1029317.39
CHP250302558297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3652543.73	3652543.73
CHP250302558298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3161463.14	3161463.14
CHP250302558310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997136.87	997136.87
CHP250302558319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2820493.7	2820493.7
CHP250302558327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	987392.87	987392.87
CHP250302558329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	857302.74	857302.74

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	842160	842160
CHP250302558356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3570898.53	3570898.53
CHP250302558405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1333103.74	1333103.74
CHP250302558430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5169222.08	5169222.08
CHP250302558437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2389579.35	2389579.35
CHP250202525468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1980428.48	1980428.48
CHP250202525488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999716.8	3999716.8
CHP250202525490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999676.33	3999676.33
CHP250202525519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499487.79	3499487.79
CHP250202525521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999617.5	3999617.5
CHP250202525538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999990.67	999990.67
CHP250302558263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499997.67	3499997.67
CHP250302558267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999744.03	1999744.03
CHP250302558278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999930.87	999930.87
CHP250302558289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4404534.29	4404534.29
CHP250302558296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	863333.94	863333.94
CHP250302558301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3500020.12	3499407.34
CHP250302558313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.33	999999.33
CHP250302558325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5936894.62	5936894.62
CHP250302558326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1869827.26	1869827.26
CHP250302558353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1871308.54	1871308.54
CHP250302558363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1631840.59	1631840.59
CHP250302558367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	785128.57	785128.57

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1744221.54	1744221.54
CHP250302558378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5003551.98	5003551.98
CHP250302558392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499617.48	1499617.48
CHP250302558395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499334.87	3499334.87
CHP250302558400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1869785.89	1869785.89
CHP250302558403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999929.55	2999929.55
CHP250302558410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	449998.3	449998.3
CHP250302558425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2689049.25	2689049.25
CHP250302558426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999999.86	2999999.86
CHP250202525474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2000006.82	2000006.82
CHP250202525484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999845.66	3999845.66
CHP250202525487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999995.64	1999995.64
CHP250202525492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999905.13	4999905.13
CHP250202525500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999997.28	3999997.28
CHP250202525520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3313210.61	3313210.61
CHP250202525528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999962.8	3999962.8
CHP250202525544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999932.06	999932.06
CHP250202525550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999254.82	2999254.82
CHP250202525552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499121.38	3499121.38
CHP250202525557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3929135.69	3929135.69
CHP250202538182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1091776.62	1091776.62
CHP250202538183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999885.11	999885.11
CHP250302558220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2203639.56	2203639.56

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1199999.93	1199999.93
CHP250302558246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999215.87	3999215.87
CHP250302558259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2010823.25	2010823.25
CHP250302558260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2163630.92	2163630.92
CHP250302558303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	314498.82	314498.82
CHP250302558307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5346377.31	5346377.31
CHP250302558312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3400032.99	3400032.99
CHP250302558344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3397670.08	3397670.08
CHP250302558379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1699590.65	1699590.65
CHP250302558428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999403.21	1999403.21
CHP250302558429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2040476.14	2040476.14
CHP250202525470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2452842.36	2452842.36
CHP250202525507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999990.98	3999990.98
CHP250202525508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999964.7	3999964.7
CHP250202525511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	8476119.16	8473757.39
CHP250202525513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3988187.41	3988187.41
CHP250202525514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1212755.92	1212755.92
CHP250202525556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2948780.04	2948780.04
CHP250202525567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874997.63	1874997.63
CHP250202538177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3474974.29	3474974.29
CHP250302558226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5003551.98	5003551.98
CHP250302558234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4863928.55	4863928.55
CHP250302558238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1013227.13	1013227.13

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5792541.39	5792541.39
CHP250302558243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1760329.17	1760329.17
CHP250302558281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999936.89	3999936.89
CHP250302558287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3045727.12	3045727.12
CHP250302558292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	498800	498800
CHP250302558343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1626118.08	1626118.08
CHP250302558346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999974.94	1999974.94
CHP250302558351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1389135.6	1389135.6
CHP250302558376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000000	4000000
CHP250302558380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999989.39	2999989.39
CHP250302558391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4460601.31	4460601.31
CHP250302558399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1825728.42	1825728.42
CHP250302558414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1889840.58	1889840.58
CHP250302558427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2217719.21	2217719.21
CHP250302558438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1500017	1500017
CHP250302558439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3002152.77	3002152.77
CHP250302558440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1511036.39	1511036.39
CHP250202525471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3330578.43	3330578.43
CHP250202525477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.96	999999.96
CHP250202525482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499959.05	3499959.05
CHP250202525483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4651951.92	4651951.92
CHP250202525491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2452842.36	2452842.36
CHP250202525497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999994.27	3999994.27
CHP250202525502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2199296.7	2199296.7

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250202525503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999120.68	3999120.68
CHP250202525537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3279566.64	3279566.64
CHP250202525548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999999.86	2999999.86
CHP250202525559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3016618.45	3016618.45
CHP250202525586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	989917.4	989917.4
CHP250202525590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999295.36	3999295.36
CHP250202525591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999981.65	3999981.65
CHP250302558225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1147654.06	1147654.06
CHP250302558228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2844702.6	2844702.6
CHP250302558247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2700185.91	2700185.91
CHP250302558262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999904.63	999904.63
CHP250302558324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499017.83	1498686.87
CHP250302558330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999997.82	999997.82
CHP250302558349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	404677.99	404677.99
CHP250302558385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1541282.59	1541282.59
CHP250302558389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1699873.26	1699873.26
CHP250302558401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1334608.03	1334608.03
CHP250302558441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2496797.5	2496797.5
CHP250202525486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999973.43	4999973.43
CHP250202525525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.97	999999.97
CHP250202525560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2334738.86	2334738.86
CHP250202525568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999648.08	2999648.08
CHP250202525569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2995974.26	2995974.26
CHP250202543318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1874436.92	1874436.92

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP250302558250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499949.1	1499949.1
CHP250302558251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	236206.93	236206.93
CHP250302558254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1405889.41	1405889.41
CHP250302558279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997136.87	997136.87
CHP250302558339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	997136.87	997136.87
CHP250302558357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1887778.19	1887778.19
CHP250302558360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	528662.2	528662.2
CHP250302558368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1686332.47	1686332.47
CHP250302558369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999706.44	2999706.44
CHP250302558370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999324.48	5999324.48
CHP250302558386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	509359.79	509359.79
CHP250302558388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3397670.08	3397670.08
CHP250302558394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999997.34	1999997.34
CHP250302558402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999819.38	2999819.38
CHP250302558409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3036616.63	3036616.63
CHP250302558418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1107915.42	1107915.42
CHP250302558436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999999.53	5999999.53

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250402604998	Metros lineales	8	8
CHP250402604997	Metros lineales	732.2	732.2
CHP250402604996	Metros Cuadrados	400	400
CHP250402604995	Kilómetro	1.4	1.4
CHP250402604994	Kilómetro	3.6	3.6
CHP250402604993	Metros lineales	330	330
CHP250402604992	Kilómetro	1.78	1.78
CHP250402604991	Metros cúbicos	292.95	292.95
CHP250302558306	Metros lineales	120	120
CHP250302558305	Metros Cuadrados	3690	3690
CHP250302558299	Metros lineales	120	120
CHP250302558295	Metros lineales	1420	1420
CHP250302558290	Metros Cuadrados	768	768
CHP250302558288	Metros lineales	216	216
CHP250302558286	Metros Cuadrados	6577.2	6577.2
CHP250302558284	Metros lineales	1600	1600
CHP250302558282	Metros Cuadrados	780	780
CHP250302558280	Metros lineales	732.6	732.6
CHP250302558276	Metros lineales	857.6	857.6
CHP250302558274	Metros Cuadrados	4620	4620
CHP250302558272	Metros Cuadrados	1070.86	1070.86
CHP250302558271	Metros lineales	20726.42	20726.42
CHP250302558269	Metros Cuadrados	288	288
CHP250302558268	Metros Cuadrados	2270.4	2270.4
CHP250302558266	Metros lineales	2613.09	2613.09
CHP250302558265	Metros Cuadrados	3654	3654
CHP250302558255	Metros Cuadrados	780	780
CHP250302558253	Metros Cuadrados	400	400
CHP250302558252	Metros Cuadrados	1110	1110
CHP250302558244	Metros lineales	3120	3120
CHP250302558242	Metros Cuadrados	1287.63	1287.63
CHP250302558236	Metros lineales	622.98	622.98
CHP250302558235	Metros lineales	3000	3000
CHP250302558233	Metros Cuadrados	813.37	813.37
CHP250302558230	Metros Cuadrados	1000	1000
CHP250302558229	Metros Cuadrados	224	224
CHP250302558227	Metros lineales	471.9	471.9
CHP250302558221	Metros Cuadrados	817.22	817.22
CHP250302558219	Metros Cuadrados	4422	4422
CHP250302558218	Metros Cuadrados	748	748
CHP250302558442	Metros Cuadrados	784	784
CHP250302558435	Metros lineales	949.7	949.7
CHP250302558433	Metros Cuadrados	1034	1034
CHP250302558432	Metros lineales	226	226
CHP250302558431	Metros lineales	176	176
CHP250302558424	Metros Cuadrados	1232	1232
CHP250302558422	Metros lineales	6200	6200
CHP250302558421	Metros lineales	137	137
CHP250302558420	Metros Cuadrados	3210	3210
CHP250302558419	Metros lineales	8	8
CHP250302558416	Metros lineales	65	65
CHP250302558413	Metros Cuadrados	1120	1120
CHP250302558404	Metros lineales	2211.66	2211.66

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250302558397	Metros cúbicos	10	10
CHP250302558396	Metros Cuadrados	880	880
CHP250302558393	Metros Cuadrados	606.9	606.9
CHP250302558387	Metros cúbicos	30	30
CHP250302558384	Metros Cuadrados	425	425
CHP250302558383	Metros lineales	43.5	43.5
CHP250302558381	Metros Cuadrados	656	656
CHP250302558374	Metros Cuadrados	80	80
CHP250302558373	Metros Cuadrados	780	780
CHP250302558372	Metros lineales	1000	1000
CHP250302558371	Metros lineales	1317.06	1317.06
CHP250302558366	Metros Cuadrados	637.66	637.66
CHP250302558364	Metros Cuadrados	2297.08	2297.08
CHP250302558362	Metros lineales	3490.77	3490.77
CHP250302558361	Metros Cuadrados	656	656
CHP250302558355	Metros Cuadrados	813.37	813.37
CHP250302558354	Metros lineales	650	650
CHP250302558350	Metros Cuadrados	813.37	813.37
CHP250302558348	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250302558334	Metros lineales	10	10
CHP250302558333	Metros Cuadrados	1840	1840
CHP250302558323	Metros cúbicos	37800	37800
CHP250302558322	Metros lineales	142.13	142.13
CHP250302558321	Metros Cuadrados	2222.6	2222.6
CHP250302558320	Metros Cuadrados	1328	1328
CHP250302558314	Metros Cuadrados	1218	1218
CHP250302558308	Metros Cuadrados	2730	2730
CHP250202525565	Metros Cuadrados	23.95	23.95
CHP250202525563	Metros Cuadrados	540	540
CHP250202525553	Metros Cuadrados	624	624
CHP250202525551	Metros lineales	3440	3440
CHP250202525549	Metros lineales	652	652
CHP250202525547	Metros lineales	4271.68	4271.68
CHP250202525546	Metros cúbicos	161	161
CHP250202525516	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525577	Metros Cuadrados	195035	195035
CHP250202525575	Metros lineales	34	34
CHP250202525574	Metros lineales	59781	59781
CHP250202525570	Metros Cuadrados	1384	1384
CHP250202525558	Metros Cuadrados	1184	1184
CHP250202525506	Metros lineales	808	808
CHP250202525485	Metros lineales	3458	3458
CHP250202525479	Metros Cuadrados	320	320
CHP250202525478	Metros Cuadrados	528	528
CHP250202525524	Metros Cuadrados	600	600
CHP250202525522	Metros lineales	3193	3193
CHP250202533975	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533974	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533973	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533971	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202533969	SERVICIO(S)	7	7
CHP250202525469	Metros Cuadrados	3286	3286
CHP250202525481	Metros Cuadrados	688	688

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250202525489	Metros lineales	397	397
CHP250202525499	Metros Cuadrados	2287	2287
CHP250202525526	Metros Cuadrados	1816	1816
CHP250202525532	Metros lineales	1005	1005
CHP250202525533	Metros Cuadrados	1561	1561
CHP250202525539	Metros lineales	1324	1324
CHP250202525543	Metros lineales	1789.34	1789.34
CHP250202525545	Metros Cuadrados	680.2	680.2
CHP250202525583	Metros lineales	1333	1333
CHP250202525584	Metros Cuadrados	656	656
CHP250202525588	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525594	Metros lineales	214	214
CHP250202525595	Metros lineales	1129	1129
CHP250202538175	Metros lineales	1888	1888
CHP250302558217	Metros lineales	3000	3000
CHP250302558222	Metros Cuadrados	300	300
CHP250302558249	Metros lineales	18700	18700
CHP250302558261	Metros lineales	317	317
CHP250302558264	Metros lineales	16	16
CHP250302558293	Metros Cuadrados	864	864
CHP250302558300	Metros Cuadrados	208	208
CHP250302558302	Metros Cuadrados	560	560
CHP250302558304	Metros Cuadrados	322	322
CHP250302558318	Metros lineales	9000	9000
CHP250302558336	Metros lineales	800	800
CHP250302558338	Metros lineales	1899.5	1899.5
CHP250302558341	Metros lineales	4400	4400
CHP250302558358	Metros Cuadrados	680	680
CHP250302558365	Metros Cuadrados	3501.8	3501.8
CHP250302558375	Metros Cuadrados	828	828
CHP250302558408	Metros lineales	5000	5000
CHP250302558411	Metros lineales	2000	2000
CHP250302558423	Metros lineales	2100	2100
CHP250302558434	Metros Cuadrados	736	736
CHP250202525480	Metros cúbicos	50	50
CHP250202525494	Metros Cuadrados	464	464
CHP250202525496	Metros Cuadrados	1967	1967
CHP250202525523	Metros lineales	1059	1059
CHP250202525555	Metros lineales	373.26	373.26
CHP250202525562	Metros lineales	2104	2104
CHP250202525572	Metros Cuadrados	96	96
CHP250202525578	Metros lineales	1649	1649
CHP250202525579	Metros lineales	18365	18365
CHP250202525581	Metros lineales	1031	1031
CHP250202525587	Metros lineales	1240	1240
CHP250202538179	Metros lineales	1166	1166
CHP250202538180	Metros lineales	11657.86	11657.86
CHP250302558231	Metros lineales	3120	3120
CHP250302558245	Metros lineales	494.68	494.68
CHP250302558277	Metros Cuadrados	272	272
CHP250302558311	Metros lineales	5000	5000
CHP250302558317	Metros Cuadrados	320	320
CHP250302558332	Metros Cuadrados	616	616

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250302558342	Metros lineales	10000	10000
CHP250302558382	Metros cúbicos	66424	66424
CHP250302558390	Metros Cuadrados	464	464
CHP250302558398	Metros Cuadrados	480	480
CHP250302558412	Metros Cuadrados	2938.65	2938.65
CHP250302558415	Metros Cuadrados	1220.11	1220.11
CHP250302558417	Metros cúbicos	2289	2289
CHP250202525472	Metros lineales	2889	2889
CHP250202525493	Metros lineales	330	330
CHP250202525498	Metros Cuadrados	1850	1850
CHP250202525518	Metros Cuadrados	1248	1248
CHP250202525530	Metros Cuadrados	2449	2449
CHP250202525534	Metros Cuadrados	1152	1152
CHP250202525535	Metros Cuadrados	1084.26	1084.26
CHP250202525561	Metros Cuadrados	1038	1038
CHP250202525566	Metros Cuadrados	864	864
CHP250202525580	Metros lineales	1150	1150
CHP250202525593	Metros Cuadrados	2430.4	2430.4
CHP250202533970	SERVICIO(S)	1	1
CHP250202538173	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202538174	Metros Cuadrados	1152	1152
CHP250202538184	Metros Cuadrados	509	509
CHP250302558232	Metros lineales	120	120
CHP250302558237	Metros lineales	3425.46	3425.46
CHP250302558257	Metros cúbicos	50	50
CHP250302558258	Metros lineales	12100	12100
CHP250302558275	Metros Cuadrados	1860	1860
CHP250302558297	Metros lineales	2900	2900
CHP250302558298	Metros Cuadrados	848	848
CHP250302558310	Metros Cuadrados	1800	1800
CHP250302558319	Metros Cuadrados	1947	1947
CHP250302558327	Metros lineales	5200	5200
CHP250302558329	Metros lineales	4470	4470
CHP250302558340	Metros lineales	45920	45920
CHP250302558356	Metros lineales	1291.53	1291.53
CHP250302558405	Metros lineales	4278	4278
CHP250302558430	Metros Cuadrados	1392	1392
CHP250302558437	Metros lineales	400	400
CHP250202525468	Metros Cuadrados	528	528
CHP250202525488	Metros lineales	1275	1275
CHP250202525490	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525495	Metros Cuadrados	2440	2440
CHP250202525519	Metros Cuadrados	900	900
CHP250202525521	Metros Cuadrados	1596	1596
CHP250202525538	Metros lineales	700	700
CHP250302558263	Metros Cuadrados	1060	1060
CHP250302558267	Metros lineales	500	500
CHP250302558278	Metros lineales	352.08	352.08
CHP250302558289	Metros Cuadrados	1184	1184
CHP250302558296	Metros lineales	5200	5200
CHP250302558301	Metros lineales	1228	1228
CHP250302558313	Metros Cuadrados	656	656
CHP250302558325	Metros Cuadrados	1600	1600

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250302558326	Metros lineales	5	5
CHP250302558353	Metros lineales	8800	8800
CHP250302558363	Metros Cuadrados	432	432
CHP250302558367	Metros lineales	235	235
CHP250302558377	Metros Cuadrados	464	464
CHP250302558378	Piezas	1079	1079
CHP250302558392	Metros Cuadrados	687.19	687.19
CHP250302558395	Metros lineales	630	630
CHP250302558400	Metros lineales	652	652
CHP250302558403	Metros lineales	295.5	295.5
CHP250302558410	Metros cúbicos	20	20
CHP250302558425	Metros Cuadrados	720	720
CHP250302558426	Metros lineales	5045	5045
CHP250202525474	Metros lineales	4280	4280
CHP250202525484	Metros lineales	576	576
CHP250202525487	Metros lineales	2230	2230
CHP250202525492	Metros lineales	1521	1521
CHP250202525500	Metros lineales	4402	4402
CHP250202525520	Metros Cuadrados	680	680
CHP250202525528	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525529	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525544	Metros lineales	357.12	357.12
CHP250202525550	Metros lineales	836.71	836.71
CHP250202525552	Metros Cuadrados	2430.04	2430.04
CHP250202525557	Metros Cuadrados	1056	1056
CHP250202538182	Metros Cuadrados	483	483
CHP250202538183	Metros lineales	534	534
CHP250302558220	Metros lineales	2000	2000
CHP250302558239	Metros cúbicos	20	20
CHP250302558246	Piezas	35	35
CHP250302558259	Metros Cuadrados	3690	3690
CHP250302558260	Metros Cuadrados	138	138
CHP250302558303	Metros Cuadrados	712.4	712.4
CHP250302558307	Metros Cuadrados	1440	1440
CHP250302558312	Metros Cuadrados	2426.4	2426.4
CHP250302558344	Metros Cuadrados	912	912
CHP250302558379	Metros lineales	980	980
CHP250302558428	Metros lineales	148	148
CHP250302558429	Metros Cuadrados	544	544
CHP250202525470	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525504	Metros Cuadrados	656	656
CHP250202525507	Metros Cuadrados	1498	1498
CHP250202525508	Metros Cuadrados	1569	1569
CHP250202525511	Metros Cuadrados	2288	2288
CHP250202525513	Metros Cuadrados	1072	1072
CHP250202525514	Metros Cuadrados	320	320
CHP250202525556	Metros Cuadrados	864	864
CHP250202525567	Metros lineales	598.54	598.54
CHP250202538177	Metros Cuadrados	2635	2635
CHP250302558226	Piezas	1079	1079
CHP250302558234	Metros lineales	15620	15620
CHP250302558238	Metros Cuadrados	1830	1830
CHP250302558241	Metros lineales	25.23	25.23

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250302558243	Metros lineales	9000	9000
CHP250302558281	Metros lineales	13209.35	13209.35
CHP250302558287	Metros Cuadrados	1438.32	1438.32
CHP250302558292	Metros lineales	1700	1700
CHP250302558343	Metros Cuadrados	432	432
CHP250302558346	Metros Cuadrados	1491.3	1491.3
CHP250302558351	Metros lineales	1260	1260
CHP250302558376	Metros lineales	44.32	44.32
CHP250302558380	Metros Cuadrados	2118	2118
CHP250302558391	Metros Cuadrados	1200	1200
CHP250302558399	Metros lineales	5900	5900
CHP250302558414	Metros lineales	7740	7740
CHP250302558427	Metros Cuadrados	592	592
CHP250302558438	Metros lineales	5600	5600
CHP250302558439	Metros Cuadrados	800	800
CHP250302558440	Metros lineales	1191.38	1191.38
CHP250202525471	Metros lineales	1638	1638
CHP250202525477	Metros lineales	369	369
CHP250202525482	Metros Cuadrados	870	870
CHP250202525483	Metros Cuadrados	2314	2314
CHP250202525491	Metros Cuadrados	656	656
CHP250202525497	Metros Cuadrados	1947	1947
CHP250202525502	Metros lineales	398	398
CHP250202525503	Metros lineales	513	513
CHP250202525537	Metros Cuadrados	880	880
CHP250202525548	Metros lineales	4870	4870
CHP250202525559	Piezas	147	147
CHP250202525586	Metros cúbicos	30	30
CHP250202525590	Metros lineales	930	930
CHP250202525591	Metros Cuadrados	1134	1134
CHP250302558225	Metros Cuadrados	1080	1080
CHP250302558228	Metros lineales	187	187
CHP250302558247	Metros lineales	10000	10000
CHP250302558262	Metros Cuadrados	354.11	354.11
CHP250302558324	Piezas	15	15
CHP250302558330	Metros lineales	811.93	811.93
CHP250302558349	Metros lineales	2200	2200
CHP250302558385	Metros Cuadrados	700	700
CHP250302558389	Metros Cuadrados	854.88	854.88
CHP250302558401	Metros lineales	1043.2	1043.2
CHP250302558441	Metros lineales	9500	9500
CHP250202525486	Metros lineales	48700	48700
CHP250202525525	Metros lineales	551	551
CHP250202525560	Metros Cuadrados	624	624
CHP250202525568	Metros Cuadrados	275	275
CHP250202525569	Metros lineales	1860	1860
CHP250202543318	Metros Cuadrados	960	960
CHP250302558250	Metros lineales	1207.1	1207.1
CHP250302558251	Metros Cuadrados	64	64
CHP250302558254	Metros lineales	5250	5250
CHP250302558279	Metros Cuadrados	1800	1800
CHP250302558339	Metros Cuadrados	1800	1800
CHP250302558357	Metros Cuadrados	3720	3720

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP250302558360	Metros lineales	3000	3000
CHP250302558368	Metros lineales	6000	6000
CHP250302558369	Metros lineales	760	760
CHP250302558370	Metros lineales	20400	20400
CHP250302558386	Metros Cuadrados	1157.65	1157.65
CHP250302558388	Metros Cuadrados	912	912
CHP250302558394	Metros lineales	1080	1080
CHP250302558402	Metros lineales	2180	2180
CHP250302558409	Metros Cuadrados	472.5	472.5
CHP250302558418	Metros Cuadrados	2220	2220
CHP250302558436	Metros lineales	23460.77	23460.77

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250402604998	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	Camino OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO 74 0 29950 ACHLUM MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS AL SUROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.6295972	16.9008528
CHP250402604997	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	Camino OCOSINGO - LACANIA TZELTAL 60 540 29950 LACANIA TZELTAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 4.20 KILOMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	-91.3010509	16.9423142
CHP250402604996	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio	Calle NINGUNO Ejido SAN CARALAMPIO 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS A LA REDONDA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL EJIDO	-91.747481	16.9337076
CHP250402604995	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	Camino OCOSINGO - LOS PINOS 3 600 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE ALTOS NISSAN	-92.1091568	16.9223483
CHP250402604994	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Camino OCOSINGO - TENANGO 60 400 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL SUROESTE DEL DOMO DE LA PLAZA MAYOR DEL EJIDO Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	-92.2668282	16.9047769
CHP250402604993	Chiapas	Ocosingo	San Isidro	Calle NINGUNO Barrio SAN ISIDRO 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO PARA LLEGAR TOMAMOS LA AV. SEGUNDA SUR OTE. HASTA EL FRACCIONAMIENTO DEL SIGLO XXI, SEGUIMOS HASTA LLEGAR AL DIF MUNICIPAL, SEGUIMOS SOBRE LA AV. SEGUNDA SUR OTE. HAS LLE	-92.0677513	16.9226118
CHP250402604992	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Calle PRINCIPAL Ejido LAS TAZAS 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.6149901	16.7587745
CHP250402604991	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Calle PRINCIPAL Rancheria SAN ANTONIO 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.8720761	16.9825533
CHP250302558306	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Carretera libre pavimentada municipal OCOSINGO - EL ROSARIO 3 200 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO A 300 METROS SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA (UTS)	-92.0681738	16.8932809
CHP250302558305	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle ROSARIO Barrio PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL ROSARIO Y Calle ORQUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA	-92.0873641	16.9037689
CHP250302558299	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRINCIPAL Barrio OCOSINGO (BARRIO LAS GAVIOTAS) 29950 OCOSINGO, OCOSINGO A 250 MTS AL ORIENTE SE LOCALIZA LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO LAS GAVIOTAS A 200 MTS AL SUR ORIENTE SE LOCALIZA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	-92.0718871	16.9029114
CHP250302558295	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Camino / Terraceria OCOSINGO - TENANGO 37 200 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.266957	16.8986326
CHP250302558290	Chiapas	Ocosingo	Peña Chabarico	Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA CHABARICO 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.7478458	16.9703018
CHP250302558288	Chiapas	Ocosingo	San Martín	Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARTIN (BARRIO SAN MIGUEL) 29950 SAN MARTIN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.8874303	16.8903402
CHP250302558286	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Calle PRINCIPAL Ejido LA REFORMA 29950 LA REFORMA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO	-91.9003447	16.9587955
CHP250302558284	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Camino / Terraceria OCOSINGO - LA FRONTERA UNO 16 650 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA	-92.2879527	16.933555
CHP250302558282	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINIA 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM 175	-92.1727781	16.8756183
CHP250302558280	Chiapas	Ocosingo	Jesús García Solano	Calle PRINCIPAL Ejido JESUS GARCIA SOLANO 29950 JESUS GARCIA SOLANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. AL SURESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.1095625	16.901218
CHP250302558276	Chiapas	Ocosingo	Nueva Esperanza (La Esperanza)	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.6771852	17.113062
CHP250302558274	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha Corozal	Calle CENTRAL Ejido SANTA MARTHA COROZAL 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE DONDE UBICA LA OBRA.	-91.5312769	16.5565218
CHP250302558272	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Barrio CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE NORTE Y Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Avenida CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL PARQUE CENT	-92.0940956	16.9094212

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558271	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Camino / Terracería OCOSINGO - FRONTERA COROZAL 101 900 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-90.8860876	16.804267
CHP250302558269	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (La Laguna)	Calle PRINCIPAL Ejido PATRIA NUEVA (LA LAGUNA) 29950 PATRIA NUEVA (LA LAGUNA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.7521494	17.1305736
CHP250302558268	Chiapas	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	Calle PRINCIPAL Ejido CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	-92.1309682	16.7736425
CHP250302558266	Chiapas	Ocosingo	Betania	Calle CENTRAL Ejido BETANIA 29950 BETANIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD	-91.3894684	16.4288872
CHP250302558265	Chiapas	Ocosingo	El Mango	Calle PRINCIPAL Ranchería EL MANGO 29950 EL MANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.8669263	16.9847458
CHP250302558255	Chiapas	Ocosingo	Crucero Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido CRUCERO NUEVA PALESTINA 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA IGLESIA CRISTO VIENE.	-91.2010629	16.8858141
CHP250302558253	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Guayaquil	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO GUAYAQUIL 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ	-91.6624158	16.7939058
CHP250302558252	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	Calle PRINCIPAL Ejido EL PRADO PACAYAL 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO PARA LLEGAR A LA OBRA, SALIMOS RUMBO A ALTAMIRANO EN EL DESVIO DE SANTA MARTHA RUMBO Y DIRECCION A NUEVO MORELIA POR TODO EL TRAYECTO PASANDO POR CARMEN PATAT	-91.6681366	16.6808452
CHP250302558244	Chiapas	Ocosingo	La Peña	Camino / Terracería OCOSINGO - LA PEÑA 42 500 29950 LA PEÑA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO DE LA LOCALIDAD EL MANGO	-91.8735609	16.9832616
CHP250302558242	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio SAUZAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle TANIPERLA Y Avenida 6A NORTE ORIENTE Callejón BONAMPK LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	-92.091084	16.9148313
CHP250302558236	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio OCOSINGO (BARRIO LAJA TENDIDA) 29950 OCOSINGO, OCOSINGO A 500 MTS AL SURESTE SE LOCALIZA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	-92.1132393	16.9105318
CHP250302558235	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua Zapote	Camino / Terracería OCOSINGO - OJO DE AGUA ZAPOTE 3 0 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	-91.116054	16.9210892
CHP250302558233	Chiapas	Ocosingo	Carmen Tajaltic	Camino / Terracería OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC 35 558 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 35.558 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL CENTRO DE OCOSINGO SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA MONTE LIBANO HASTA L	-91.8080048	16.9743568
CHP250302558230	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio TLAXCALA 1A SECCION 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA PREPARATORIA CONALEP.	-92.0885185	16.8921375
CHP250302558229	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	Calle PRINCIPAL Ejido LA POMARROSA EL CHORRO 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	-92.0789319	16.8514795
CHP250302558227	Chiapas	Ocosingo	Pashila Pomarrosa	Calle PRINCIPAL Ejido PASHILA POMARROSA 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE MERCADO NUEVO LA SELVA	-92.0814185	16.8949945
CHP250302558221	Chiapas	Ocosingo	Ujcumilja	Calle PRINCIPAL Ejido UJCUMILJA 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y DOMO	-92.1728859	16.9207398
CHP250302558219	Chiapas	Ocosingo	Santa Lucia	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA LUCIA 29950 SANTA LUCIA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD SANTA LUCIA CON UN RADIO DE 500 METROS TOMANDO DE REFERENCIA LA CASA EJIDAL COMO PUNTO CENTRAL	-91.4948666	16.6209421
CHP250302558218	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	Avenida CONSTITUCION Ejido LACANJA Tzeltal 29950 LACANJA Tzeltal, OCOSINGO ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle CUAHUTEMOC LA OBRA SE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CSA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD	-91.2976807	16.9403161
CHP250302558442	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARTHA 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.6978797	16.8197525

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558435	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'nal Winiketik)	Calle PRINCIPAL Ejido MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK) 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL SUR DE CASA DE MATERIALES PERISUR.	-92.1061255	16.8897432
CHP250302558433	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA LIMONAR 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICADA.	-91.7058402	17.1238802
CHP250302558432	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	Camino / Terracería OCOSINGO - CRISTOBAL COLON 144 300 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL DESVIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTSELVA), SEGUIMOS LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA	-91.6320457	17.1933783
CHP250302558431	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MARAVILLA Barrio LAS VEGAS 1 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LOS TULIPANES Y Calle EIDO OCOSINGO Calle LAS VEGAS II LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA TIENDA BODEGA AURRERA.	-92.0925842	16.9186836
CHP250302558424	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Calle PRINCIPAL Ejido FRANCISCO GUERRERO 29950 FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.4883953	17.1290492
CHP250302558422	Chiapas	Ocosingo	El Ixcán	Camino / Terracería OCOSINGO - EL IXCAN 98 100 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL ESTE DE LA IGLESIA DIOS SHADAI.	-91.0882599	16.0863866
CHP250302558421	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SIN NOMBRE Barrio EJIDO OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle MARAVILLA Y Calle LAS CANELAS Calle PRIVADA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SURESTE DE LA TIENDA BODEGA AURRERA.	-92.0980519	16.9177406
CHP250302558420	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECONTES	-91.5359936	16.6673328
CHP250302558419	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SIN NOMBRE Barrio AMPLIACION BELLA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 5A. NORTE PONIENTE Y Avenida 4A. NORTE PONIENTE Calle JORDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO.	-92.1039945	16.9077981
CHP250302558416	Chiapas	Ocosingo	Obrera Universidad	Calle PRINCIPAL Ejido OBRERA UNIVERSIDAD 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD UTS.	-92.0631172	16.8966055
CHP250302558413	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Calle PRINCIPAL Ejido DELICIAS CASCO 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.6941065	16.8006399
CHP250302558404	Chiapas	Ocosingo	Villa las Rosas	Calle PRINCIPAL Ejido VILLA LAS ROSAS 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA DE SAN JACINTO.	-91.5904087	16.9411517
CHP250302558397	Chiapas	Ocosingo	San Mateo	Calle PRINCIPAL Ejido SAN MATEO 29950 SAN MATEO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO	-92.081317	16.9172793
CHP250302558396	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE 29950 GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA	-91.7282715	16.8210146
CHP250302558393	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio SAN SEBASTIAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle TERCERA PONIENTE SUR Y Periférico FEDERAL 199 Calle CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEM	-92.0975825	16.9070166
CHP250302558387	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LA PRIMAVERA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO.	-92.1068353	16.9008864
CHP250302558384	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Calle CENTRAL NORTE Ejido FRONTERA COROZAL 29935 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA SUR ORIENTE Y Calle PRIMERA SUR PONIENTE Avenida SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NORTE DEL BANCO BIENESTAR	-90.8834003	16.8149189
CHP250302558383	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SIN NOMBRE Barrio EL CHORRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida TERCERA SUR PONIENTE Y Avenida SEGUNDA SUR PONIENTE Privada LOS COCOS LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL RESTAURANT BUENA VISTA	-92.0975009	16.9055727
CHP250302558381	Chiapas	Ocosingo	Patihuitz	Calle PRINCIPAL Ejido PATIHUITZ 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PATIHUITZ, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS SON 41 CUARTOS DOMITORIOS QUE SE EXTIENDEN AL SUR Y ESTE DE LA LOCALIDAD.	-91.7373754	16.7388355
CHP250302558374	Chiapas	Ocosingo	Las Tacitas	Calle PRINCIPAL Barrio CENTRO 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	-91.5502158	16.7051593

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558373	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayutla	Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE AYUTLA 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.3068276	16.8117647
CHP250302558372	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ELENA 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.7766664	16.9415348
CHP250302558373	Chiapas	Ocosingo	El Silencio	Camino / Terracería OCOSINGO - EL SILENCIO 44 700 29950 EL SILENCIO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, ENTRANDO A MANO IZQUIERDA A 250 METROS LLEGAMOS AL LUGAR	-91.6787324	17.1091261
CHP250302558366	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE SUR Y Calle TERCERA PONIENTE SUR Avenida CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 70 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	-92.0971426	16.9075914
CHP250302558364	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida CAMINO REAL Colonia MAGISTERIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL PARQUE DE LA COLONIA MAGISTERIAL	-92.0760054	16.9033327
CHP250302558362	Chiapas	Ocosingo	Rosario la Pacaya	Camino / Terracería OCOSINGO - ROSARIO LA PACAYA 39 700 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.6326756	16.7184169
CHP250302558361	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio	Calle PRINCIPAL Ejido SAN CARALAMPIO 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL ESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-91.4244356	16.7375992
CHP250302558355	Chiapas	Ocosingo	Campo Virgen	Calle PRINCIPAL Ejido CAMPO VIRGEN 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.1775187	16.8012315
CHP250302558354	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ROSA DOS 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.6772193	16.9496827
CHP250302558350	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SIN NOMBRE Barrio LINDA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle COYOACAN Y Calle TAXQUEÑA Calle PRIVADA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE TIENDA COMERCIAL BODEHA AUERRERA.	-92.0995307	16.9168454
CHP250302558348	Chiapas	Ocosingo	Santa Rita 2da. Sección	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA RITA SEGUNDA SECCION 29950 SANTA RITA 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-92.1070772	16.8548143
CHP250302558334	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.2546035	16.827234
CHP250302558333	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO SAN JACINTO 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE EXTIENDE AL NORTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD A 50 M A LA REDONDA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	-91.67805	16.8183868
CHP250302558323	Chiapas	Ocosingo	Los Ángeles	Calle PRINCIPAL Ejido LOS ANGELES (BASURERO MUNICIPAL) 29950 LOS ANGELES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DEL LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA	-92.0402015	16.9129821
CHP250302558322	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Barrio BARRIO CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE NORTE Y Avenida PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Avenida CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL NORTE DEL P	-92.0941318	16.9093653
CHP250302558321	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Calle INSURGENTES Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Avenida JORDAN Calle BUENOS AIRES LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS. AL SUR DE LA GASOLINERA TONINA	-92.0685726	16.891523
CHP250302558320	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	Calle PRINCIPAL Ejido SAN FELIPE BUENAVISTA 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL DOMO DE LA CASA EJIDAL.	-92.1327679	16.8297908
CHP250302558314	Chiapas	Ocosingo	Carmen Patate Nuevo	Calle PRINCIPAL Ejido CARMEN PATATE NUEVO 29950 CARMEN PATATE NUEVO, OCOSINGO SALIMOS EN LA CARRETERA TOMANDO EL CAMINO RUMBO AL RIO JATATE, EN EL DESVIO DE SANTA MARTA CON RUMBO A NUEVO MORELIA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y	-91.8884354	16.8069096
CHP250302558308	Chiapas	Ocosingo	La Garrucha	Calle PRINCIPAL Ejido LA GARRUCHA 29950 LA GARRUCHA, OCOSINGO PARA LLEGAR A LA OBRA, SALIMOS RUMBO A ALTAMIRANO EN EL DESVIO DE SANTA MARTHA RUMBO Y DIRECCION A NUEVO MORELIA POR TODO EL TRAYECTO PASANDO POR RIO BLANCO HASTA LLEGA	-91.7706373	16.7623564

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525565	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Barrio BELLA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEXTA PONIENTE SUR Y Avenida CUARTA NORTE PONIENTE Avenida SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 15 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	-92.1029212	16.90739
CHP250202525563	Chiapas	Ocosingo	Santa Isabel la Ceiba	Calle MILENIO Ejido SANTA ISABEL LA CEIBA 29950 SANTA ISABEL LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES	-92.0825312	16.8893002
CHP250202525553	Chiapas	Ocosingo	San Miguel la Grandeza	Calle CENTRAL Ejido SAN MIGUEL LA GRANDEZA 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL ESTE DE LA CASA DE JUNTA DE LA LOCALIDAD.	-92.152301	16.8563037
CHP250202525551	Chiapas	Ocosingo	El Miradero	Camino / Terraceria OCOSINGO - EL MIRADERO 16 650 29950 EL MIRADERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA	-92.0745827	16.843739
CHP250202525549	Chiapas	Ocosingo	21 de Marzo la Primavera	Calle PRINCIPAL Ejido 21 DE MARZO LA PRIMAVERA 29950 21 DE MARZO LA PRIMAVERA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.0830581	16.888602
CHP250202525547	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Calle CENTRAL Ejido DELICIAS CASCO 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL DOMO CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.6965402	16.8022085
CHP250202525546	Chiapas	Ocosingo	Barrio Cuauhtémoc	Calle LA POCHOTA Barrio CUAUHTEMOC 29950 BARRIO CUAUHTEMOC, OCOSINGO ENTRE Calle PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida OCTAVA SUR ORIENTE Calle LA POCHOTA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL ESTE DEL PANTEON MUNICIPAL	-92.0854499	16.8879143
CHP250202525516	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Teaquil	Calle PRINCIPAL Ejido BUENA VISTA TEAQUIL 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES DE LA MISMA LOCALIDAD.	-92.1214157	16.898014
CHP250202525577	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle CENTRAL Barrio CENTRO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Avenida PERIMERA SUR PONIENTE Y Calle INTERNACIONAL Calle PANCHO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL ABARROTES SAN MARTIN DE DONDE SE UBICA LA OBRA.	-92.2169848	16.81979
CHP250202525575	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LACANTUN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle RIO LAS LAJAS Y Calle PEQUEÑES Calle LAS ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL ESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	-92.0847397	16.9056077
CHP250202525574	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD UNACH CON SEDE EN NUEVA PALESTINA.	-91.2700944	16.818552
CHP250202525570	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	Calle PRINCIPAL Ejido EL RETIRO 29950 EL RETIRO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	-92.1168064	16.9032467
CHP250202525558	Chiapas	Ocosingo	San Luis (Guadalupe)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN LUIS (GUADALUPE) 29950 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUROESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.6307894	16.9352145
CHP250202525506	Chiapas	Ocosingo	El Edén	Calle CENTRAL 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PUENTE QUE CONDUCE AL BARRIO.	-92.0853237	16.9172607
CHP250202525485	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio JOLIA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES	-92.2151563	16.8235813
CHP250202525479	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Calle PRINCIPAL 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD	-91.5360164	16.668267
CHP250202525478	Chiapas	Ocosingo	Las Tacitas	Calle PRINCIPAL Ejido LAS TACITAS 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.551053	16.7059265
CHP250202525524	Chiapas	Ocosingo	13 de Agosto	Avenida MORELOS Ejido 13 DE AGOSTO 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO ENTRE Calle CABAÑAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE UBICA A 50 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD	-92.1874563	16.8111005
CHP250202525522	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle NOVENA ORIENTE NORTE Barrio MANANTIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL BOSQUE Y Calle NOVENA ORIENTE NORTE Calle EL CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 M AL PONIENTE DE LA LLANTERA GOODYEAR, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AV	-92.1016129	16.9116365
CHP250202533975	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533974	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533973	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202533971	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202533969	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202525469	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CHINKULTIK Barrio AGUA AZUL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle JATATE Y Calle SAN CRISTOBALITO Calle CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SUR DEL TEMPLO DE EVANGELICOS	-92.0901693	16.891433
CHP250202525481	Chiapas	Ocosingo	Chamomún	Calle CENTRAL 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.	-91.9977402	16.8572802
CHP250202525489	Chiapas	Ocosingo	Shalom	Calle PRINCIPAL Barrio SHALOM 29950 SHALOM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA MUJER DE OCOSINGO.	-92.0581748	16.8906731
CHP250202525499	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle MILENIO Barrio LAS PALMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA SECUNDARIA TECNICA DEL MISMO BARRIO BENEFICADO.	-92.2097434	16.8248455
CHP250202525526	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida AZUCENAS Barrio SIBACA PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón CLAVELES Y Calle LAURELES Calle PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA TIENDA ELEKTRA CHIAPAS	-92.0888024	16.9065308
CHP250202525532	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	Calle LOS PINOS Barrio SAN FRANCISCO 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE AUTOS NISSAN	-92.1113022	16.9200093
CHP250202525533	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRIMERA NORTE PONIENTE Barrio BARRIO AMPLIACION PATRIA NUEVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 500 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA ESCUELA I	-92.1055719	16.905072
CHP250202525539	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	Calle CENTRAL Ejido LOS PINOS 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS.	-92.1112657	16.92153
CHP250202525543	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio SAN ANTONIO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA CECYT 025 DE LA LOCALIDAD PALESTINA	-91.2543031	16.8217962
CHP250202525545	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Calle CENTRAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO Y A 90 MTS AL OESTE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL.	-92.1397782	16.9292226
CHP250202525583	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio RAMAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL.	-92.2087444	16.8226249
CHP250202525584	Chiapas	Ocosingo	Carrizal	Calle PRINCIPAL Ejido CARRIZAL 29950 CARRIZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL 50 METROS AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CARRIZAL	-92.0412797	16.8964101
CHP250202525588	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE IGUALA 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.0395289	16.8642311
CHP250202525594	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle ORQUIDEA OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico PERIFERICO SUR ORIENTE Y Calle ORQUIDEA Calle LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PARQUE TIMTE DE DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA	-92.0864023	16.9052997
CHP250202525595	Chiapas	Ocosingo	Chulna Tenango	Carretera libre pavimentada federal OCOSINGO - CHULNA TENANGO 10 200 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS Y 800 METROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD	-92.2500692	16.915596
CHP250202538175	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN SABINES Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 650 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PASCACIO GAMBOA.	-91.2628776	16.8071374
CHP250302558217	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Camino / Terracería OCOSINGO - SAN MARCOS 3 300 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL ESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA	-91.7009581	16.8262348
CHP250302558222	Chiapas	Ocosingo	14 de Septiembre	Calle PRINCIPAL Ejido 14 DE SEPTIEMBRE 29950 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO OCOSINGO- ALTAMIRANO, A 100 METROS DE LA BASE DE LA POLICIA ESTATAL.	-92.0651468	16.8887059
CHP250302558249	Chiapas	Ocosingo	La Garrucha	Calle PRINCIPAL Ejido LA GARRUCHA 29950 LA GARRUCHA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-91.7719346	16.7638776
CHP250302558261	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.8738114	16.8863418

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558264	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Calle PRINCIPAL Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL SUROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNARIA 709 JOSE EMILIO GRAJALES.	-91.4881219	16.9791602
CHP250302558293	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Jahuaca	Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE JAHUACA 29950 GUADALUPE JAHUACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 152 MTS. AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.8467764	16.9173323
CHP250302558300	Chiapas	Ocosingo	Jacap Uno	Calle PRINCIPAL Ejido JACAP UNO 29950 JACAP UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.	-92.0344468	16.9079639
CHP250302558302	Chiapas	Ocosingo	San Juan	Calle CENTRAL Ejido SAN JUAN 29950 SAN JUAN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA TIENDA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-92.1636315	16.8266947
CHP250302558304	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO MONTE LIBANO 29950 NUEVO MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.6327587	16.919225
CHP250302558318	Chiapas	Ocosingo	Carmen Patate Viejo	Camino / Terraceria OCOSINGO - CARMEN PATATE VIEJO 40 800 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL INDEPENDENCIA.	-91.8815794	16.7758746
CHP250302558336	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Camino / Terraceria OCOSINGO - SIBACA 7 300 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.1418462	16.9299385
CHP250302558338	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Camino / Terraceria OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD 195 400 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR EL RAMAL DE NUEVO OJO DE AGUA, PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LA SELVA (SAN ANDRES) LLEGANDO A LOS LIMITES DEL MUN	-91.3078945	17.1024155
CHP250302558341	Chiapas	Ocosingo	La Pita	Camino / Terraceria OCOSINGO - LA PITA 4 400 29950 LA PITA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA.	-91.7171862	16.8238878
CHP250302558358	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL PARADOR TURISTICO SELVA MAYA.	-92.1012	16.8721936
CHP250302558365	Chiapas	Ocosingo	Sacrificio la Esperanza	Calle PRINCIPAL Ejido SACRIFICIO LA ESPERANZA 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LUIS GONZAGA URBINA.	-92.1683313	16.8487155
CHP250302558375	Chiapas	Ocosingo	Edén del Carmen	Camino / Terraceria OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN 28 600 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	-92.1146682	16.7763785
CHP250302558408	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN FRANCISCO 108 100 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CONAFE.	-91.5050485	16.679167
CHP250302558411	Chiapas	Ocosingo	San Javier	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN JAVIER 75 100 29950 SAN JAVIER, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.	-91.1048917	16.8067525
CHP250302558423	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Camino / Terraceria OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 20 600 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUROESTE DE LA UNIVERSIDAD UNICACH SEDE NUEVA PALESTINA.	-91.2690018	16.8156577
CHP250302558434	Chiapas	Ocosingo	Naha	Calle PRINCIPAL Ejido NAHA 29950 NAHA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS. AL NORTE DEL CENTRO ECOTURISTICO NAHA.	-91.5837893	16.9794583
CHP250202525480	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle BENITO JUAREZ Barrio CHAPULTEPEC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA LAJA TENDIDA.	-92.1066159	16.9108993
CHP250202525494	Chiapas	Ocosingo	Alacté Buenavista Uno	Calle PRINCIPAL Ejido ALACTE BUENAVISTA UNO 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION LACANTUN Y SE EXTIENDE AL NORTE DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICADA.	-92.114248	16.8775203
CHP250202525496	Chiapas	Ocosingo	El Cedro	Calle PRINCIPAL Colonia EL CEDRO 29950 EL CEDRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES.	-92.081796	16.8928824
CHP250202525523	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle INSURGENTES Barrio EL PORVENIR 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA DE REUNIONES DEL MISMO BARRIO EL PORVENIR.	-92.1112949	16.9098397
CHP250202525555	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL SUR DEL KIOSKO DE LA LOCALIDAD.	-92.2677134	16.9001622
CHP250202525562	Chiapas	Ocosingo	Kukulcán	Calle PRINCIPAL Ejido KUKULCAN 29950 KUKULKÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL PARADOR TURISTICO TONINA.	-92.004346	16.8890245
CHP250202525572	Chiapas	Ocosingo	La Ceiba	Calle PRINCIPAL Ejido LA CEIBA 29950 LA CEIBA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-92.0858375	16.8881425

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525578	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio 5 DE MAYO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	-92.2046353	16.8190972
CHP250202525579	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Camino / Terracería OCOSINGO - LA UNION 78 100 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE AL NORTE DE LA CASA EJIDAL	-91.6360073	16.8076428
CHP250202525581	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio PORTAL DE HIERRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA No. 91	-92.0857082	16.9143539
CHP250202525587	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	Camino / Terracería OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) 7 300 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA VICARIO	-92.1129977	16.9283993
CHP250202538179	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Calle PRINCIPAL Ejido VICENTE GUERRERO 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.2494597	16.2841761
CHP250202538180	Chiapas	Ocosingo	Ibarra	Camino / Terracería OCOSINGO - IBARRA 115 50 29950 IBARRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-91.4545006	16.6022638
CHP250302558231	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Camino / Terracería OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 37 900 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA.	-91.8750345	16.8853563
CHP250302558245	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-92.26446	16.9026325
CHP250302558277	Chiapas	Ocosingo	Josefa Ortiz de Domínguez	Calle PRINCIPAL Ejido JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.9683293	16.8572754
CHP250302558311	Chiapas	Ocosingo	Francisco Villa	Camino / Terracería OCOSINGO - FRANCISCO VILLA 210 100 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DEL CENTRO ECOTURISTICO SAT TZI.	-91.3336558	16.9863858
CHP250302558317	Chiapas	Ocosingo	Buenavista	Calle PRINCIPAL Ejido BUENAVISTA 29950 BUENAVISTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.7379755	16.9173974
CHP250302558332	Chiapas	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	Camino / Terracería OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN 19 800 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE EXTIEN	-92.132202	16.7745568
CHP250302558342	Chiapas	Ocosingo	Monte Azul	Camino / Terracería OCOSINGO - MONTE AZUL 90 50 29950 MONTE AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA.	-91.5533339	16.9117613
CHP250302558382	Chiapas	Ocosingo	Arenas	Calle PRINCIPAL Colonia ARENAS 29950 ARENAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	-92.0852135	16.9165688
CHP250302558390	Chiapas	Ocosingo	Primer Valle Toniná	Calle CENTRAL Ejido PRIMER VALLE TONINA 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.	-92.0191424	16.888836
CHP250302558398	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD.	-91.8573753	16.9141615
CHP250302558412	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Callejón SEXTO ORIENTE SUR Barrio GUADALUPE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón SEXTO ORIENTE SUR Y Avenida SEPTIMA SUR ORIENTE Avenida OCTAVA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA GANADERA LOCAL	-92.0906911	16.9001345
CHP250302558415	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Pashila	Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE PASHILA 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL SALON SAN CRISTOBAL.	-92.0842852	16.8899209
CHP250302558417	Chiapas	Ocosingo	Israel	Camino / Terracería OCOSINGO - ISRAEL 10 200 29950 ISRAEL, OCOSINGO SALIMOS DE CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO, TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL 199, SUMBO A SANCRISTOBAL POR APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS, HASTA LLEGAR A CRUCERO	-92.0932497	16.8118386
CHP250202525472	Chiapas	Ocosingo	Cohelá	Calle PRINCIPAL Ejido COHELA 29950 COHELÁ, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL ESTE DEL LIENZO CHARRO LOS CAPORALES	-92.0434572	16.9098664
CHP250202525493	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Camino / Terracería OCOSINGO - SIBACA 10 900 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.1422368	16.9299985

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525498	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINIA 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 MTS. AL NORTE DE LA TERMINAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA Y A 200 MTS. HACIA EL SUR DE LA AGENCIA.	-92.17379	16.8785565
CHP250202525518	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Avenida BIENESTAR Barrio MANANTIAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SECUNDARIA Y Calle BIENESTAR Calle CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DEL BANCO BIENESTAR EN AVENIDA BIENESTAR ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE CASCAJ	-92.2140319	16.8197224
CHP250202525530	Chiapas	Ocosingo	El Edén	Calle PRINCIPAL Ejido EL EDÉN 29950 EL EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LAS ALBERCAS EL WASH, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EL EDÉN, ENTRE LA CALLE SAN MATEO Y LA CALLE ESPERANZA	-92.0794092	16.9172414
CHP250202525534	Chiapas	Ocosingo	Plácido Flores	Calle PRINCIPAL Ejido PLACIDO FLORES 29950 PLACIDO FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 450 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	-91.6357502	16.9003334
CHP250202525535	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LA LOCALIDAD.	-92.255225	16.9138456
CHP250202525561	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA ACADEMIA DE TENIS LOS REYES.	-92.2579152	16.9125334
CHP250202525566	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir Sereno	Calle CENTRAL Ejido EL PORVENIR SERENO 29950 EL PORVENIR SERENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD.	-91.7912105	16.984212
CHP250202525580	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio LAS PALOMAS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL COBACH No. 105	-92.2045362	16.8220392
CHP250202525593	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Ejido NUEVO PARAISO 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRIMERA ORIENTE SUR Y Avenida TERCERA ORIENTE SUR Avenida CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE	-92.0717025	16.8882767
CHP250202533970	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-92.095827	16.908038
CHP250202538173	Chiapas	Ocosingo	Muc'Ul Otanil	Calle PRINCIPAL Ejido MUCUL OTANIL 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD	-92.003522	16.8662097
CHP250202538174	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lum Monte Libano	Calle PRINCIPAL Ejido ACH'LUM MONTE LIBANO 29950 ACHLUM MONTE LIBANO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DELL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.6268885	16.8995003
CHP250202538184	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LAJA TENDIDA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EJERCITO NACIONAL Calle ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO.	-92.1103471	16.9090225
CHP250302558232	Chiapas	Ocosingo	Los Pinos	Calle PRINCIPAL Ejido LOS PINOS 29950 LOS PINOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-92.1082002	16.9221634
CHP250302558237	Chiapas	Ocosingo	Rancho Alegre	Calle PRINCIPAL Rancho CAMPO ALEGRE 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 3000 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA.	-91.6469787	16.7594777
CHP250302558257	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Calle PRINCIPAL Barrio SAN MIGUEL II 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE JEHOVA	-91.8796586	16.8881282
CHP250302558258	Chiapas	Ocosingo	El Porvenir Sereno	Camino / Terracería OCOSINGO - EL PORVENIR SERENO 64 600 29950 EL PORVENIR SERENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA	-91.7907343	16.9840641
CHP250302558275	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Jacinto	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO SAN JACINTO 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH)	-91.6778462	16.8191545
CHP250302558297	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA (BARRIO CHOL) 1 1930 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TONINA, PASAMOS MONTELIBANO, LLEGAMOS A CRUCERO SIBAL, LUEGO GIRAMOS	-91.2701962	16.8239199
CHP250302558298	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ROSA DOS 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.6774446	16.9497443
CHP250302558310	Chiapas	Ocosingo	Candelaria	Calle PRINCIPAL Ejido CANDELARIA 29950 CANDELARIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS EL SUR DE LA ESCUELA TECNICA SAN VICENTE	-91.7314921	16.8234103

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558319	Chiapas	Ocosingo	Aspúlja	Calle CENTRAL Ejido ASPULJA 29950 ASPULJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA DE CONAFE DE LA LOCALIDAD.	-92.1274781	16.8697552
CHP250302558327	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Victoria	Camino / Terracería OCOSINGO - GUADALUPE VICTORIA 44 900 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS. AL NORORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMOSO NAJERA.	-91.9303045	16.9932881
CHP250302558329	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio Agua Dulce	Camino / Terracería OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE 55 110 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.8038112	16.8785541
CHP250302558340	Chiapas	Ocosingo	El Guanal	Camino / Terracería OCOSINGO - EL GUANAL 125 100 29950 EL GUANAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA COMUNITARIA CONAFE.	-91.3615703	16.560461
CHP250302558356	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVO PARAISO 70 200 29950 NUEVO PARAISO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENDECOSTES.	-91.7457201	16.9176899
CHP250302558405	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	Camino / Terracería OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB 125 100 29950 LACANJA CHANSAYAB, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUROESTE DEL CENTRO ECOTURISTICO YAAICHE	-91.1294066	16.7654238
CHP250302558430	Chiapas	Ocosingo	Israel	Calle PRINCIPAL Ejido ISRAEL 29950 ISRAEL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-92.0950879	16.8145348
CHP250302558437	Chiapas	Ocosingo	Río Florido	Carretera libre pavimentada federal OCOSINGO - RIO FLORIDO 18 500 29950 RIO FLORIDO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO	-92.1851785	16.8070584
CHP250202525468	Chiapas	Ocosingo	Canaán	Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO LA ESPERANZITA 29950 CANAÁN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS, AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.0766994	16.8833217
CHP250202525488	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Avenida SAKILUM Barrio SAKILUMTIK 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle LA CUEVA Y Avenida SAKILUMTIK Calle LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DEL COBACH 105 DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE LA CUEVA Y CALLE LA AURORA	-92.2049776	16.8203039
CHP250202525490	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL AUDITORIO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.1017601	16.8725059
CHP250202525495	Chiapas	Ocosingo	El Esfuerzo	Calle PRINCIPAL Ejido EL ESFUERZO 29950 EL ESFUERZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA. EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD.	-92.1046758	16.8931668
CHP250202525519	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CIPRES DOS Y Avenida PRINCIPAL CAMPO SANTO Calle RAMAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL DE ABASOLO, LA CUAL SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CAMPO SANTO	-92.2127168	16.8272424
CHP250202525521	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SAMARIA Y LIBANO Barrio MAYA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida FRANCISCO VILLA Y Avenida JORDAN Calle JATATE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAMARIA Y CALLE LIBANO, A 120 MTS. DE LA TORTILLERIA SAN JACINTO, UBICADA EN	-92.0907423	16.9181717
CHP250202525538	Chiapas	Ocosingo	La Culebra	Calle CENTRAL Ejido LA CULEBRA 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD.	-91.4720995	16.9292931
CHP250302558263	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARCOS 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES.	-92.2098524	16.9589253
CHP250302558267	Chiapas	Ocosingo	Locatalum Tenango	Camino / Terracería OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO 41 300 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 700 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 121	-92.2252727	16.9081768
CHP250302558278	Chiapas	Ocosingo	Ninguno [Octavio Albores]	Calle PRINCIPAL Barrio NINGUNO [OCTAVIO ALBORES] 29950 NINGUNO [OCTAVIO ALBORES], OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS HACIA EL SUR DEL HOSPITAL DE PARTO HUMANIZADO QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL 20 CAMAS	-92.062434	16.8925789
CHP250302558289	Chiapas	Ocosingo	San José Obrero	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE OBRERO 29950 SAN JOSE OBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE CRISTO EN RESTAURACION DE LA LOCALIDAD.	-92.1076358	16.8368533

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558296	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	Camino / Terraceria OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA (BARRIO REAL) 100 100 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 140 MTS. AL SUR DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JAIME NUNO	-91.484975	16.7656969
CHP250302558301	Chiapas	Ocosingo	Gracias a Dios	Calle PRINCIPAL Ejido GRACIAS A DIOS 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL ORIENTE DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION.	-92.0820397	16.8524327
CHP250302558313	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Jomalchén	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN 14 400 29952 SAN PEDRO JOMALCHEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25 METROS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD.	-92.1965143	16.8887995
CHP250302558325	Chiapas	Ocosingo	La Aurora	Calle PRINCIPAL Ejido LA AURORA 29950 LA AURORA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA DE MEXICO.	-92.2022061	16.8837588
CHP250302558326	Chiapas	Ocosingo	Los Capulines	Calle CENTRAL Ejido LOS CAPULINES 29950 LOS CAPULINES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA DE PEMEX SERVICIO SOLORZANO LOPEZ	-92.0767149	16.8985327
CHP250302558353	Chiapas	Ocosingo	Cinco de Febrero	Camino / Terraceria OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO 83 100 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1396 ANGEL ALBINO CORZO	-91.7276621	16.9927054
CHP250302558363	Chiapas	Ocosingo	La Unión	Calle SIN NOMBRE Ejido LA UNION 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA TIENDA EJIDAL, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, QUE CUENTA CON 25 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE EXTIENDEN AL NORTE Y AL SUR A LA REDONDA, FIN	-91.6337731	16.80992
CHP250302558367	Chiapas	Ocosingo	San Martín	Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARTIN 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL COBACH SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA.	-91.887543	16.8903197
CHP250302558377	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.	-91.5363315	16.6666879
CHP250302558378	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 1200 METROS A LA REDONDA DEL PARQUE CENTRAL	-91.2606708	16.8229061
CHP250302558392	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio NUEVO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida SEPTIMA SUR ORIENTE Y Calle SEGUNDA ORIENTE SUR Calle CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 850 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	-92.0909372	16.9033539
CHP250302558395	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL Barrio BUGAMBILIAS 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle 05 DE FEBRERO Calle 10 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	-92.078549	16.9088346
CHP250302558400	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	Calle PRINCIPAL Ejido TANIPERLA 29950 TANIPERLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA FUENTE DE LUZ	-91.5224905	16.8210483
CHP250302558403	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO LA ESTRELLA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO	-92.072532	16.9130936
CHP250302558410	Chiapas	Ocosingo	La Siria	Calle PRINCIPAL Ejido LA SIRIA 29950 LA SIRIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL JOSE CLEMENTE OROZCO FLORES.	-91.6913427	17.1922976
CHP250302558425	Chiapas	Ocosingo	El Suspiro	Calle PRINCIPAL Ejido EL SUSPIRO 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.	-92.1311454	16.7668388
CHP250302558426	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA (BARRIO LACANIA) 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 1.4 KM AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA A ESCASOS 4 MINUTOS DEL CAMINO PARA LLEGAR AL BARRIO	-91.2572428	16.8256576
CHP250202525474	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	Calle CENTRAL 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA CANCHA PUBLICA CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.5257135	16.8137229
CHP250202525484	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Calle BUENOS AIRES Ejido BUENOS AIRES 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL SUR DEL RANCHO CHAPINGO EN LA CALLE BUENOS AIRES	-92.0942704	16.8823944
CHP250202525487	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	Calle CENTRAL Ejido EMILIANO ZAPATA 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD.	-91.4861276	16.7662486

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525492	Chiapas	Ocosingo	Plan de Guadalupe	Avenida PRINCIPAL Ejido PLAN DE GUADALUPE 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-91.3510482	16.5913393
CHP250202525500	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL PREDIO DE LA IGLESIA CATOLICA.	-92.2169413	16.8171049
CHP250202525520	Chiapas	Ocosingo	San Antonio la Sombra	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LA SOMBRA 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO.	-91.4438738	17.0879029
CHP250202525528	Chiapas	Ocosingo	Suschila	Calle PRINCIPAL Ejido SUSCHILA 29950 SUSCHILA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	-92.0140739	16.8567428
CHP250202525529	Chiapas	Ocosingo	San José	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSÉ 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE	-92.1510352	16.8152323
CHP250202525544	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL Barrio BICENTENARIO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE CRISTO.	-92.0738125	16.9019259
CHP250202525550	Chiapas	Ocosingo	Las Golondrinas	Carretera libre pavimentada municipal OCOSINGO - LAS GOLONDRINAS 2 600 29950 LAS GOLONDRINAS, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, ENTRE LA CALLE VILLA ESCONDIRA Y CALLE C	-92.0794527	16.8857721
CHP250202525552	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio TEMPLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD ABASOLO.	-92.2119579	16.8233652
CHP250202525557	Chiapas	Ocosingo	Lequillum	Calle PRINCIPAL Ejido LEQUILLUM 29950 LEQUILLUM, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA.	-92.0087085	16.8862609
CHP250202538182	Chiapas	Ocosingo	San Diego	Calle PRINCIPAL Ejido SAN DIEGO 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CASA EJIDAL.	-92.0866093	16.9237874
CHP250202538183	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29936 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-91.2689675	16.8231236
CHP250302558220	Chiapas	Ocosingo	El Nuevo Rosario	Camino / Terracería OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO 2 0 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL SUR DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD.	-91.7840661	16.8059049
CHP250302558239	Chiapas	Ocosingo	Flor de Febrero	Calle PRINCIPAL Ejido FLOR DE FEBRERO 29950 FLOR DE FEBRERO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL PONIENTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.0902914	16.8775217
CHP250302558246	Chiapas	Ocosingo	Miramar	Calle PRINCIPAL Ejido MIRAMAR 29950 MIRAMAR, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DEL LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA.	-92.0577784	16.9051108
CHP250302558259	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo	Calle PRINCIPAL Ejido EL TRIUNFO 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-91.8694231	16.9836629
CHP250302558260	Chiapas	Ocosingo	Santa Anita	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ANITA 29950 SANTA ANITA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA TIENDA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD.	-92.1139775	16.8047263
CHP250302558303	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Francisco León	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO FRANCISCO LEON 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GENERAL VICENTE RAMON	-91.3204094	17.026387
CHP250302558307	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jataté	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO JATATE 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.	-92.1358121	16.7868866
CHP250302558312	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Calle PRINCIPAL Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA.	-92.2737339	16.8871594
CHP250302558344	Chiapas	Ocosingo	San Juan del Río	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JUAN DEL RIO 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.3339188	16.9102686
CHP250302558379	Chiapas	Ocosingo	La Cueva	Camino / Terracería OCOSINGO - LA CUEVA 97 100 29950 LA CUEVA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.6602161	16.9521423
CHP250302558428	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	Calle PRINCIPAL Ejido CORAZON DE MARIA 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PENTECONTES	-92.1166257	16.9617357
CHP250302558429	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Tecoja	Calle CENTRAL Ejido GUADALUPE TECOJA 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA NACIONES UNIDAS	-91.7306019	16.8507871

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525470	Chiapas	Ocosingo	Buenos Aires	Calle REAL CAMPESTRE Ejido BUENOS AIRES (REAL CAMPESTRE) 29950 BUENOS AIRES, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD	-92.094488	16.8824548
CHP250202525504	Chiapas	Ocosingo	Santa Martha	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARTHA 29950 SANTA MARTHA, OCOSSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR ANTES DE LLEGAR A LA ILGEGIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD LA VIRGINIA	-92.1703445	16.8670654
CHP250202525507	Chiapas	Ocosingo	Vista Hermosa	Calle PRINCIPAL Ejido VISTA HERMOSA 29950 VISTA HERMOSA, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA.	-92.0972566	16.9320351
CHP250202525508	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MAYA Barrio YAXCHILAN 29950 OCOSSINGO, OCOSSINGO ENTRE Avenida 6TA SUR PONIENTE Y Calle MAYA Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA Primaria Profesor VI	-92.0990277	16.901624
CHP250202525511	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	Calle PRINCIPAL Ejido PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CASA EJIDAL Y ENFRETE DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD	-92.1136977	16.9275846
CHP250202525513	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Durango	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO DURANGO 29950 NUEVO DURANGO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-91.9917017	16.8463803
CHP250202525514	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Calle PRINCIPAL Ejido OJO DE AGUA 29950 OJO DE AGUA, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA	-91.7286639	16.9441837
CHP250202525556	Chiapas	Ocosingo	La Champa Canchanivaltic (Las Champitas)	Calle PRINCIPAL Ejido LAS CHAMPAS CANCHANIVALTIC 29950 LA CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS), OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD.	-91.7694863	16.9892044
CHP250202525567	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle CENTRAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 420 METROS AL ESTE DEL COBACH 86 DE LA LOCALIDAD.	-92.2567485	16.9061197
CHP250202538177	Chiapas	Ocosingo	Yut'já Tenango	Camino / Terracería OCOSSINGO - YUT'JA TENANGO 0 557 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 121	-92.2445792	16.925739
CHP250302558226	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida CENTRAL NORTE Barrio NORTE 29950 OCOSSINGO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL	-92.0814506	16.9124068
CHP250302558234	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Camino / Terracería OCOSSINGO - SIBACA (BARRIO UNION JUAREZ) 6 300 29950 SIBACA, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS. AL NOROESTE DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.1400759	16.9282963
CHP250302558238	Chiapas	Ocosingo	San Luis (Guadalupe)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN LUIS (GUADALUPE) 29950 SAN LUIS (GUADALUPE), OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.6308431	16.9348245
CHP250302558241	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	Camino / Terracería OCOSSINGO - LACANIA TZELTAL 42 500 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD LACANIA TZELTAL	-91.2993865	16.9397542
CHP250302558243	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Camino / Terracería OCOSSINGO - SAN JACINTO 56 200 29950 SAN JACINTO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.4830899	16.5632798
CHP250302558281	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Camino / Terracería OCOSSINGO - PEÑA LIMONAR 33 280 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 AL SUR DE LA COMERCIALIZARA HERNANDEZ.	-91.7094961	17.1205549
CHP250302558287	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL TEMPLO TEMPPECOSTES.	-92.2544776	16.9132319
CHP250302558292	Chiapas	Ocosingo	Flor de Febrero	Camino / Terracería OCOSSINGO - FLOR DE FEBRERO 7 300 29950 FLOR DE FEBRERO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION	-92.0882517	16.8784435
CHP250302558343	Chiapas	Ocosingo	El Recuerdo	Calle PRINCIPAL Ejido EL RECUERDO 29950 EL RECUERDO, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL OESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.8454643	16.8107986
CHP250302558346	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle SIN NOMBRE Barrio MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA NAZARENOS.	-92.0878398	16.9241884
CHP250302558351	Chiapas	Ocosingo	Los Ángeles	Camino / Terracería OCOSSINGO - LOS ANGELES (BARRIO PEPENADORES) 6 800 29950 LOS ANGELES, OCOSSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL NORTE DEL BASURERO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	-92.0387102	16.9142355

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558376	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle QUINTA PONIENTE NORTE Barrio SAN ANTONIO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida REVOLUCION Y Avenida LAZARO CARDENAS Calle QUINTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 316 JOS	-92.1017039	16.910041
CHP250302558380	Chiapas	Ocosingo	Corazón de María	Calle PRINCIPAL Ejido CORAZON DE MARIA 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MYTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.117543	16.9618588
CHP250302558391	Chiapas	Ocosingo	Atotonilco	Calle PRINCIPAL Ejido ATOTONILCO 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	-92.1057062	16.8468798
CHP250302558399	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	Camino / Terracería OCOSINGO - PICHUCALCO 56 200 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROBERTO KOCH AL SURESTE	-91.670709	16.7913745
CHP250302558414	Chiapas	Ocosingo	Ach Lumal	Camino / Terracería OCOSINGO - ACH LUMAL 50 900 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NOROESTE DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.8331352	16.8585072
CHP250302558427	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA.	-92.1512487	16.8349053
CHP250302558438	Chiapas	Ocosingo	Jol Tulljá	Camino / Terracería OCOSINGO - JOL TULLJA 5 600 29950 JOL TULLJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.7088235	17.1727544
CHP250302558439	Chiapas	Ocosingo	Paraje Nazaret Uno	Calle CENTRAL Ejido PARAJE NAZARET UNO 29950 PARAJE NAZARET UNO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN ALDAMA.	-92.1561771	16.9079454
CHP250302558440	Chiapas	Ocosingo	Campet	Camino / Terracería OCOSINGO - CAMPET 22 500 29950 CAMPET, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA AGENCIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.0600521	16.8205606
CHP250202525471	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Calle PRINCIPAL Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA	-91.4910492	16.979744
CHP250202525477	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2A SUR ORIENTE Y Calle 9A PONIENTE SUR Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DEL AUTORIO DE LA ESCUELA DEL CBTA 91	-92.0855826	16.9119316
CHP250202525482	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio LA BAJADA 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL NORTE DEL MERCADO PUBLICO	-92.2147928	16.8195953
CHP250202525483	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Calle PRINCIPAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD.	-92.1403361	16.9298491
CHP250202525491	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio CARRO WITS 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR	-92.2166217	16.8170435
CHP250202525497	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MIGUEL HIDALGO Barrio REFORMA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Avenida MILENIO LA OBRA SE UBICA A 70 MTS. AL SUROESTE DE LA IGLEISA PRESBITERIANA.	-92.0748134	16.9102428
CHP250202525502	Chiapas	Ocosingo	Río Blanco	Calle CENTRAL RÍO BLANCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA	-91.9203793	16.8302276
CHP250202525503	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Avenida XORAL Barrio XORAL 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL Y Avenida XORAL Calle LA CUEVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DEL PARQUE CENTRAL DE ABASOLO, ENTRE LA CALLE CENTRAL Y LA CALLE LA CUEVA	-92.2140767	16.8171562
CHP250202525537	Chiapas	Ocosingo	Valladolid	Calle PRINCIPAL Ejido VALLADOLID 29950 VALLADOLID, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-92.0721329	16.9193283
CHP250202525548	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio FLOR DE CACAO 2A. SECCION 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA.	-91.2546249	16.8243636
CHP250202525559	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Periférico INTERNACIONAL Ejido OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA GASERA GAS COM Y Y TERMINA EN LA ROTONDA LA SIBATECA.	-92.099228	16.9137027
CHP250202525586	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio EVARISTO PIMIENTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida CANTRAL Y Calle CORAL Calle DIAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA UNIVERSIDAD UDM	-92.093137	16.898392
CHP250202525590	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Barrio JUXILTIK 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DEL COBACH 105.	-92.2092165	16.8202783

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250202525591	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JARDINES Avenida VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EN CUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES.	-91.262191	16.8148479
CHP250302558225	Chiapas	Ocosingo	San José	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL NORTE DE LA COMISARIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD.	-91.3691662	16.4557892
CHP250302558228	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio SAN SEBASTIAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEXTA PONIENTE SUR Y Calle ARANGO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTORINO TRINIDAD	-92.1046128	16.90458
CHP250302558247	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Camino / Terracería OCOSINGO - EL SIBAL 16 650 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.4892595	16.9796652
CHP250302558262	Chiapas	Ocosingo	Bethel	Calle PRINCIPAL Ejido BETHEL 29950 BETHEL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO FERNANDEZ.	-91.109706	16.7729262
CHP250302558324	Chiapas	Ocosingo	Amador Hernández	Calle PRINCIPAL Ejido AMADOR HERNANDEZ 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA CONAFE.	-91.3317048	16.5388399
CHP250302558330	Chiapas	Ocosingo	El Rosario Dos	Calle PRINCIPAL Colonia EL ROSARIO DOS 29950 EL ROSARIO DOS, OCOSINGO LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SUROESTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.	-92.0699505	16.8924144
CHP250302558349	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás	Camino / Terracería OCOSINGO - SANTO TOMAS 2 200 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.5532119	16.7244606
CHP250302558385	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Calle PRINCIPAL Barrio SAN SEBASTIAN 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA CENTRAL DE SIBACA.	-92.1410952	16.9313652
CHP250302558389	Chiapas	Ocosingo	Dolores	Calle PRINCIPAL Ejido DOLORES 29950 DOLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA TIENDA EJIDAL, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, AL SURESTE DE LA LOCALIDAD	-91.7949019	16.905397
CHP250302558401	Chiapas	Ocosingo	Naha	Calle PRINCIPAL Ejido NAHA 29952 NAHA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA AGENCIA RURAL.	-91.5785478	16.9757453
CHP250302558441	Chiapas	Ocosingo	El Jardín	Camino / Terracería OCOSINGO - EL JARDIN 16 650 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.5318458	16.9705041
CHP250202525486	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Barrio JALISCO 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA UNIVERSIDAD UNICACH CON SEDE EN PALESTINA	-91.2643199	16.8055855
CHP250202525525	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle DECIMA ORIENTE SUR Barrio TONINA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 2DA. SUR ORIENTE Y Avenida 7A. SUR ORIENTE Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL AUDITORIO DEL CBTA 91.	-92.0830987	16.9098561
CHP250202525560	Chiapas	Ocosingo	San Isidro el Trapiche	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ISIDRO EL TRAPICHE 29950 SAN ISIDRO EL TRAPICHE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA TIENDA DE LA LOCALIDAD.	-92.1556634	16.8537157
CHP250202525568	Chiapas	Ocosingo	13 de Septiembre	Calle PRINCIPAL Ejido 13 DE SEPTIEMBRE 29952 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO ENTRE Calle IXCAN Y Calle PRINCIPAL Calle LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ESCUELA AMERICA ITALIA PINTO PARADA	-91.0218238	16.0796255
CHP250202525569	Chiapas	Ocosingo	Rafael Moreno	Calle PRINCIPAL Ejido RAFAEL MORENO 29950 RAFAEL MORENO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-91.7474642	16.8687092
CHP250202543318	Chiapas	Ocosingo	Yut'já Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD.	-92.2420396	16.927559
CHP250302558250	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Camino / Terracería OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO 87 700 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICADA.	-91.4788606	16.7952254
CHP250302558251	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketik)	Calle PRINCIPAL Ejido MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK) 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA TIENDA DE MATERIALES SAN JUAN	-92.1070386	16.8893228
CHP250302558254	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Camino / Terracería OCOSINGO - DELICIAS CASCO 52 200 29950 DELICIAS CASCO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA SE LOCALIZA A 200 AL SUR METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ROBERTO KOCH.	-91.6941476	16.8010787
CHP250302558279	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JACINTO 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ROBERTO KOCH	-91.6892614	16.8110433

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP250302558339	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Tecoja	Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE TECOJA 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA BILINGUE JOSE MARTIR	-91.7308138	16.8513047
CHP250302558357	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	Calle PRINCIPAL Ejido AGUA AZUL 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.523976	16.8141194
CHP250302558360	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Samaria	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA 34 100 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORDESTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.8840502	16.8549895
CHP250302558368	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Camino / Terraceria OCOSINGO - GUAJADALUPE 56 200 29950 GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA SENTIMIENTOS DE LA NACION	-91.4657278	16.6611144
CHP250302558369	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN MARCOS 26 300 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KILOMETROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 553 JUSTO SIERRA.	-92.2023095	16.9530639
CHP250302558370	Chiapas	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA 60 0 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL Y LA LOCALIDAD SUL	-91.6121902	16.6324527
CHP250302558386	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz Chacsi	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA CRUZ CHACSI 29950 SANTA CRUZ CHACSI, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELAS PRIMARIA NICOLAS COPERNICO	-92.1160441	16.8945148
CHP250302558388	Chiapas	Ocosingo	Tzacbatul	Calle PRINCIPAL Ejido TZACBATUL 29950 TZACBATUL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR Y OESTE DE LA CASA EJDAL DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA.	-92.2581275	16.8650229
CHP250302558394	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 1 80 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD.	-91.8796076	16.8881031
CHP250302558402	Chiapas	Ocosingo	Takinta	Camino / Terraceria OCOSINGO - TAKINTA 18 700 29950 TAKINTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS ANTES DE LLEGAR AL CRUCERO HACIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	-91.9834067	16.8124022
CHP250302558409	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio SAN JUAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA	-92.0990511	16.9036957
CHP250302558418	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Calle PRINCIPAL Ejido PERLA DE ACAPULCO 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION	-91.4763581	16.7944746
CHP250302558436	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Camino / Terraceria OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS 1025 850 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS AL SUR DE LA ESCUELA DE NUEVA LAS TACITAS	-91.5356664	16.6671093

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250402604998	Obra	MOC-FAISMUN-0399/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4894648.21	4894648.21
CHP250402604997	Obra	MOC-FAISMUN-0403/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	736607.98	736607.98
CHP250402604996	Obra	MOC-FAISMUN-0402/2025	GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1508746.93	1508746.93
CHP250402604995	Obra	MOC-FAISMUN-0401/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	923363.06	923363.06
CHP250402604994	Obra	MOC-FAISMUN-0406/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2094655.11	2094655.11
CHP250402604993	Obra	MOC-FAISMUN-0405/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.12	999999.12
CHP250402604992	Obra	MOC-FAISMUN-0404/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	495358.12	495358.12
CHP250402604991	Administración directa	161156		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999608	1999608
CHP250302558306	Obra	MOC-FAISMUN-0376/2025	BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999999.99	3999999.99
CHP250302558305	Obra	MOC-FAISMUN-0194/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2010823.25	2010823.25
CHP250302558299	Obra	MOC-FAISMUN-0377/2025	BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999999.99	3999999.99
CHP250302558295	Obra	MOC-FAISMUN-0301/2025	CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3018885.53	3018885.53
CHP250302558290	Obra	MOC-FAISMUN-0263/2025	RAFAEL ALEXANDER MONTES GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2866204.46	2866204.46
CHP250302558288	Obra	MOC-FAISMUN-0272/2025	GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1425436.63	1425436.63
CHP250302558286	Obra	MOC-FAISMUN-0311/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	7730092.24	7730092.24
CHP250302558284	Obra	MOC-FAISMUN-0244/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3399869.03	3399869.03
CHP250302558282	Obra	MOC-FAISMUN-0274/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999997.48	2999997.48
CHP250302558280	Obra	MOC-FAISMUN-0370/2025	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999999.41	1999999.41
CHP250302558276	Obra	MOC-FAISMUN-0331/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1572743.38	1572743.38
CHP250302558274	Obra	MOC-FAISMUN-0153/2025	CONSTRUCTORA WUACHINWACH S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4815283.13	4815283.13
CHP250302558272	Obra	MOC-FAISMUN-0256/2025	SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5313888.47	5313888.47
CHP250302558271	Obra	MOC-FAISMUN-0326/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4868120.11	4868120.11
CHP250302558269	Obra	MOC-FAISMUN-0328/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1109528.92	1109528.92
CHP250302558268	Obra	MOC-FAISMUN-0372/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999913.64	4999913.64
CHP250302558266	Obra	MOC-FAISMUN-0173/2025	CONSTRUCTORA WUACHINWACH S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	7007744.27	7007744.27
CHP250302558265	Obra	MOC-FAISMUN-0312/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4309771.96	4309771.96
CHP250302558255	Obra	MOC-FAISMUN-0323/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	997158.17	997158.17
CHP250302558253	Obra	MOC-FAISMUN-0279/2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1508014.62	1508014.62
CHP250302558252	Obra	MOC-FAISMUN-0364/2025	ENTORNO LOGISTICO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1357226.94	1357226.94

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250302558244	Obra	MOC-FAISMUN-0322/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2974078.91	2974078.91
CHP250302558242	Obra	MOC-FAISMUN-0182/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999996.34	999996.34
CHP250302558236	Obra	MOC-FAISMUN-0305/2025	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS ROSPE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2499898.94	2499898.94
CHP250302558235	Obra	MOC-FAISMUN-0180/2025	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2694868.65	2694868.65
CHP250302558233	Obra	MOC-FAISMUN-0374/2025	JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1699278.61	1699278.61
CHP250302558230	Obra	MOC-FAISMUN-0172/2025	EDIBERTO GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999997.33	1999997.33
CHP250302558229	Obra	MOC-FAISMUN-0235/2025	JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1516062.42	1516062.42
CHP250302558227	Obra	MOC-FAISMUN-0268/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999998.9	1999998.9
CHP250302558221	Obra	MOC-FAISMUN-0298/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3399999.8	3399999.8
CHP250302558219	Obra	MOC-FAISMUN-0307/2025	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5376067.34	5376067.34
CHP250302558218	Obra	MOC-FAISMUN-0347/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999997.75	999997.75
CHP250302558442	Obra	MOC-FAISMUN-0261/2025	EDIBERTO GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2925256.2	2925256.2
CHP250302558435	Obra	MOC-FAISMUN-0369/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999987.24	1999987.24
CHP250302558433	Obra	MOC-FAISMUN-0321/2025	MARIA HERNANDEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2684685.05	2684685.05
CHP250302558432	Obra	MOC-FAISMUN-0352/2025	RAFAEL ALEXANDER MONTES GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	449195.23	449195.23
CHP250302558431	Obra	MOC-FAISMUN-0371/2025	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	499782.94	499782.94
CHP250302558424	Obra	MOC-FAISMUN-0175/2025	OBET DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4581810.48	4581810.48
CHP250302558422	Obra	MOC-FAISMUN-0222/2025	RAMIRO ANTONIO SOTO VIVES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3002838.04	3002838.04
CHP250302558421	Obra	MOC-FAISMUN-0343/2025	ENTORNO LOGISTICO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3010547.86	3010547.86
CHP250302558420	Obra	MOC-FAISMUN-0296/2025	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1633707.08	1633707.08
CHP250302558419	Obra	MOC-FAISMUN-0224/2025	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999282.42	2999282.42
CHP250302558416	Obra	MOC-FAISMUN-0170/2025	CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4261533.91	4261533.91
CHP250302558413	Obra	MOC-FAISMUN-0239/2025	INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO RAME S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4167393.06	4167393.06
CHP250302558404	Obra	MOC-FAISMUN-0215/2025	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999500.55	2999500.55
CHP250302558397	Obra	MOC-FAISMUN-0375/2025	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	499279.45	499279.45
CHP250302558396	Obra	MOC-FAISMUN-0247/2025	LENIN AMAN PINTO PINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3281785.02	3281785.02
CHP250302558393	Obra	MOC-FAISMUN-0294/2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5862189.51	5862189.51
CHP250302558387	Obra	MOC-FAISMUN-0160/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORIZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999616.9	999616.9
CHP250302558384	Obra	MOC-FAISMUN-0241/2025	DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE LOS RIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3000002.59	3000002.59

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250302558383	Obra	MOC-FAISMUN-0342/2025	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1004445.61	1004445.61
CHP250302558381	Obra	MOC-FAISMUN-0373/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2454043.34	2454043.34
CHP250302558374	Obra	MOC-FAISMUN-0219/2025	OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	295258.68	295258.68
CHP250302558373	Obra	MOC-FAISMUN-0319/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	997158.17	997158.17
CHP250302558372	Obra	MOC-FAISMUN-0344/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499768.5	1499768.5
CHP250302558371	Obra	MOC-FAISMUN-0324/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2682999.1	2682999.1
CHP250302558366	Obra	MOC-FAISMUN-0293/2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V..	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	6275167.97	6275167.97
CHP250302558364	Obra	MOC-FAISMUN-0157/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999809.75	3999809.75
CHP250302558362	Obra	MOC-FAISMUN-0218/2025	EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999999.41	2999999.41
CHP250302558361	Obra	MOC-FAISMUN-0158/2025	CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2452842.36	2452842.36
CHP250302558355	Obra	MOC-FAISMUN-0345/2025	MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2499873.35	2499873.35
CHP250302558354	Obra	MOC-FAISMUN-0365/2025	GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A. DE C. V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999992.76	999992.76
CHP250302558350	Obra	MOC-FAISMUN-0346/2025	MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2799565.23	2799565.23
CHP250302558348	Obra	MOC-FAISMUN-0209/2025	ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4019526.37	4019526.37
CHP250302558334	Obra	MOC-FAISMUN-0315/2025	OBET DIAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2099523.6	2099523.6
CHP250302558333	Obra	MOC-FAISMUN-0280/2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	6820827.44	6820827.44
CHP250302558323	Obra	MOC-FAISMUN-0230/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5999818.56	5999818.56
CHP250302558322	Obra	MOC-FAISMUN-0257/2025	SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3753399.74	3753399.74
CHP250302558321	Servicios	MOC-FAISMUN-0223/2025	EMERGER ESTRUCTURACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999843.03	3999843.03
CHP250302558320	Obra	MOC-FAISMUN-0205/2025	INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4979756.64	4979756.64
CHP250302558314	Obra	MOC-FAISMUN-0357/2025	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1572195.53	1572195.53
CHP250302558308	Obra	MOC-FAISMUN-0363/2025	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3338526.64	3338526.64
CHP250202525565	Obra	MOC-FAISMUN-0121/2025	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.49	999999.49
CHP250202525563	Obra	MOC-FAISMUN-0133/2025	OFELIA VANESSA RINCON SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999998.45	999998.45
CHP250202525553	Obra	MOC-FAISMUN-0109/2025	CONSTRUC-FERVIC, CONSULTORIA TECNICA DE PROYECTOS AVANZADOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2337023.64	2337023.64
CHP250202525551	Obra	MOC-FAISMUN-0107/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4739965.68	4739965.68
CHP250202525549	Obra	MOC-FAISMUN-0141/2025	MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999998.25	999998.25
CHP250202525547	Obra	MOC-FAISMUN-0142/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999999.2	3999999.2
CHP250202525546	Obra	MOC-FAISMUN-0152/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999840.68	3999840.68

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525516	Obra	MOC-FAISMUN-0020/2025	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202525577	Obra	MOC-FAISMUN-0089/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499709.44	3499709.44
CHP250202525575	Obra	MOC-FAISMUN-0088/2025	HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999995.99	999995.99
CHP250202525574	Obra	MOC-FAISMUN-0086/2025	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999897.8	2999897.8
CHP250202525570	Obra	MOC-FAISMUN-0400/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	932964.32	932964.32
CHP250202525570	Obra	MOC-FAISMUN-0053/2025	MANUEL DE JESUS LOPEZ ANZUETO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1998761.37	1998761.37
CHP250202525558	Obra	MOC-FAISMUN-0114/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4401549.57	4401549.57
CHP250202525506	Obra	MOC-FAISMUN-0068/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999991.08	3999991.08
CHP250202525485	Obra	MOC-FAISMUN-0056/2025	JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999992.64	3999992.64
CHP250202525479	Obra	MOC-FAISMUN-0079/2025	OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1212755.92	1212755.92
CHP250202525478	Obra	MOC-FAISMUN-0078/2025	OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1980428.48	1980428.48
CHP250202525524	Obra	MOC-FAISMUN-0036/2025	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999861	2999861
CHP250202525522	Obra	MOC-FAISMUN-0034/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999993.65	3999993.65
CHP250202533975	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON001-2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS SA DE CV	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	7854000	7854000
CHP250202533974	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON002-2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM SA DE CV	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	7345000	7345000
CHP250202533973	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON004-2025	CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	7030000	7030000
CHP250202533971	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON006-2025	MEB SUMINISTROS, SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2102208.02	2102208.02
CHP250202533969	Administración directa	156787		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	518000	518000
CHP250202525469	Obra	MOC-FAISMUN-0047/2025	OFELIA VANESSA RINCON SANTOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999822.46	3999822.46
CHP250202525481	Obra	MOC-FAISMUN-0081/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2570945.81	2570945.81
CHP250202525489	Obra	MOC-FAISMUN-0085/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999990.78	999990.78
CHP250202525499	Obra	MOC-FAISMUN-0062/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999623.13	3999623.13
CHP250202525526	Obra	MOC-FAISMUN-0046/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999998.47	3999998.47
CHP250202525532	Obra	MOC-FAISMUN-0017/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999991.96	3999991.96
CHP250202525533	Obra	MOC-FAISMUN-0042/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999636.02	3999636.02
CHP250202525539	Obra	MOC-FAISMUN-0134/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999811.18	999811.18
CHP250202525543	Obra	MOC-FAISMUN-0130/2025	ADRIANA GUADALUPE MORALES MIOÑO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5000616.04	5000616.04
CHP250202525545	Obra	MOC-FAISMUN-0149/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2022999.69	2022999.69
CHP250202525583	Obra	MOC-FAISMUN-0092/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999598.45	3999598.45

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525584	Obra	MOC-FAISMUN-0101/2025	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2452842.36	2452842.36
CHP250202525588	Servicios	MOC-FAISMUN-0095/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202525594	Obra	MOC-FAISMUN-0071/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999994.71	1999994.71
CHP250202525595	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3473757.26	3473757.26
CHP250202538175	Obra	MOC-FAISMUN-0098/2025	FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999986.51	4999986.51
CHP250302558217	Obra	MOC-FAISMUN-0251/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	682449.19	682449.19
CHP250302558222	Obra	MOC-FAISMUN-0366/2025	ROSBELI BURGUETE LARA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	711342.08	711342.08
CHP250302558249	Obra	MOC-FAISMUN-0155/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5999239.27	5999239.27
CHP250302558261	Obra	MOC-FAISMUN-0341/2025	ALI NUÑEZ CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1299934.29	1299934.29
CHP250302558264	Obra	MOC-FAISMUN-0221/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999818.14	999818.14
CHP250302558293	Obra	MOC-FAISMUN-0154/2025	DARVIN DUBIEL GOMEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2948780.04	2948780.04
CHP250302558300	Obra	MOC-FAISMUN-0204/2025	LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	799393.81	799393.81
CHP250302558302	Obra	MOC-FAISMUN-0188/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2098531.94	2098531.94
CHP250302558304	Obra	MOC-FAISMUN-0245/2025	CRISTIAN ANTONY STEVE PANTOJA HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2286275.12	2286275.12
CHP250302558318	Obra	MOC-FAISMUN-0338/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1894820.39	1894820.39
CHP250302558336	Obra	MOC-FAISMUN-0249/2025	GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2499787.47	2499787.47
CHP250302558338	Obra	MOC-FAISMUN-0240/2025	CONSTRUCTORES E INGENIERIA MIXCUM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4798511.07	4798511.07
CHP250302558341	Obra	MOC-FAISMUN-0252/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	996380.27	996380.27
CHP250302558358	Obra	MOC-FAISMUN-0297/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	342082.75	342082.75
CHP250302558365	Obra	MOC-FAISMUN-0179/2025	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999811.48	4999811.48
CHP250302558375	Obra	MOC-FAISMUN-0273/2025	DIANA BEATRIZ CASTILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1710299.19	1710299.19
CHP250302558408	Obra	MOC-FAISMUN-0333/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	916402.46	916402.46
CHP250302558411	Obra	MOC-FAISMUN-0233/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1333106.57	1333106.57
CHP250302558423	Obra	MOC-FAISMUN-0358/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3346698.54	3346698.54
CHP250302558434	Obra	MOC-FAISMUN-0164/2025	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2699247.37	2699247.37
CHP250202525480	Obra	MOC-FAISMUN-0080/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999993.81	999993.81
CHP250202525494	Obra	MOC-FAISMUN-0049/2025	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1745920.48	1745920.48
CHP250202525496	Obra	MOC-FAISMUN-0021/2025	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999691.14	3999691.14
CHP250202525523	Obra	MOC-FAISMUN-0035/2025	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3997450.42	3997450.42

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525555	Obra	MOC-FAISMUN-0120/2025	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1874997.89	1874997.89
CHP250202525562	Obra	MOC-FAISMUN-0125/2025	LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999999.99	2999999.99
CHP250202525572	Obra	MOC-FAISMUN-0059/2025	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999999.69	1999999.69
CHP250202525578	Obra	MOC-FAISMUN-0087/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999998.88	2999998.88
CHP250202525579	Obra	MOC-FAISMUN-0012/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5999999.21	5999999.21
CHP250202525581	Obra	MOC-FAISMUN-0093/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999964.81	999964.81
CHP250202525587	Obra	MOC-FAISMUN-0104/2025	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. DE R.L. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3000000	3000000
CHP250202538179	Obra	MOC-FAISMUN-0148/2025	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999827.01	2999827.01
CHP250202538180	Obra	MOC-FAISMUN-0150/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999987.77	2999987.77
CHP250302558231	Servicios	MOC-FAISMUN-0339/2025	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	884834.46	884834.46
CHP250302558245	Obra	MOC-FAISMUN-0145/2025	CARMEN CORDOVA ALFONZO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1874999.37	1874999.37
CHP250302558277	Obra	MOC-FAISMUN-0260/2025	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2440725.28	2440725.28
CHP250302558311	Obra	MOC-FAISMUN-0277/2025	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1090231.19	1090231.19
CHP250302558317	Obra	MOC-FAISMUN-0220/2025	GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1212755.92	1212755.92
CHP250302558332	Obra	MOC-FAISMUN-0270/2025	DIANA BEATRIZ CASTILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4104782.64	4104782.64
CHP250302558342	Obra	MOC-FAISMUN-0276/2025	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2786023.01	2786023.01
CHP250302558382	Administración directa	161155		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2730374.68	2730374.68
CHP250302558390	Obra	MOC-FAISMUN-0206/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1744221.54	1744221.54
CHP250302558398	Obra	MOC-FAISMUN-0186/2025	FEDERICO PÉREZ PATISHTAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1652309.48	1652309.48
CHP250302558412	Obra	MOC-FAISMUN-0314/2025	GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1317803.66	1317803.66
CHP250302558415	Obra	MOC-FAISMUN-0226/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999062.25	2999062.25
CHP250302558417	Obra	MOC-FAISMUN-0275/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499183	1499183
CHP250202525472	Obra	MOC-FAISMUN-0045/2025	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999925.83	1999925.83
CHP250202525493	Obra	MOC-FAISMUN-0055/2025	JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999474.83	2999474.83
CHP250202525498	Obra	MOC-FAISMUN-0052/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999814.29	3999814.29
CHP250202525518	Obra	MOC-FAISMUN-0015/2025	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499542.18	3499542.18
CHP250202525530	Obra	MOC-FAISMUN-0003/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999106.61	3999106.61
CHP250202525534	Obra	MOC-FAISMUN-0136/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4287664.15	4287664.15
CHP250202525535	Obra	MOC-FAISMUN-0137/2025	VALENTIN LOPEZ SANTIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1874990.23	1874990.23

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525561	Obra	MOC-FAISMUN-0128/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1874991.53	1874991.53
CHP250202525566	Obra	MOC-FAISMUN-0122/2025	FEDERICO PÉREZ PATISHTAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2948780.04	2948780.04
CHP250202525580	Obra	MOC-FAISMUN-0094/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999996.34	3999996.34
CHP250202525593	Obra	MOC-FAISMUN-0060/2025	JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999226.85	3999226.85
CHP250202533970	Servicios	MOC-FAISMUN-GI-CON005-2025	SERMACONS DEL GOLFO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1450000	1450000
CHP250202538173	Obra	MOC-FAISMUN-0029/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202538174	Obra	MOC-FAISMUN-0099/2025	GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4283446.1	4283446.1
CHP250202538184	Obra	MOC-FAISMUN-0097/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999995.71	999995.71
CHP250302558232	Obra	MOC-FAISMUN-0169/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	998044.08	998044.08
CHP250302558237	Obra	MOC-FAISMUN-0151/2025	CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999998.76	1999998.76
CHP250302558257	Obra	MOC-FAISMUN-0295/2025	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1150000	1150000
CHP250302558258	Obra	MOC-FAISMUN-0290/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1556839.02	1556839.02
CHP250302558275	Obra	MOC-FAISMUN-0320/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1029317.39	1029317.39
CHP250302558297	Obra	MOC-FAISMUN-0349/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3652543.73	3652543.73
CHP250302558298	Obra	MOC-FAISMUN-0174/2025	JERONIMO GUTIERREZ SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3161463.14	3161463.14
CHP250302558310	Obra	MOC-FAISMUN-0291/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	997136.87	997136.87
CHP250302558319	Obra	MOC-FAISMUN-0198/2025	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2820493.7	2820493.7
CHP250302558327	Obra	MOC-FAISMUN-0288/2025	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	987392.87	987392.87
CHP250302558329	Obra	MOC-FAISMUN-0262/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	857302.74	857302.74
CHP250302558340	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3473757.26	3473757.26
CHP250302558356	Obra	MOC-FAISMUN-0165/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3570898.53	3570898.53
CHP250302558405	Obra	MOC-FAISMUN-0234/2025	DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE LOS RIOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1333103.74	1333103.74
CHP250302558430	Obra	MOC-FAISMUN-0248/2025	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5169222.08	5169222.08
CHP250302558437	Obra	MOC-FAISMUN-0162/2025	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2389579.35	2389579.35
CHP250202525468	Obra	MOC-FAISMUN-0022/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1980428.48	1980428.48
CHP250202525488	Obra	MOC-FAISMUN-0084/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999716.8	3999716.8
CHP250202525490	Obra	MOC-FAISMUN-0048/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202525495	Obra	MOC-FAISMUN-0051/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999676.33	3999676.33
CHP250202525519	Obra	MOC-FAISMUN-0032/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499487.79	3499487.79

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525521	Obra	MOC-FAISMUN-0031/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999617.5	3999617.5
CHP250202525538	Obra	MOC-FAISMUN-0139/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999990.67	999990.67
CHP250302558263	Obra	MOC-FAISMUN-0217/2025	ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499997.67	3499997.67
CHP250302558267	Obra	MOC-FAISMUN-0282/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999744.03	1999744.03
CHP250302558278	Obra	MOC-FAISMUN-0185/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999930.87	999930.87
CHP250302558289	Obra	MOC-FAISMUN-0191/2025	FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4404534.29	4404534.29
CHP250302558296	Obra	MOC-FAISMUN-0259/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	863333.94	863333.94
CHP250302558301	Obra	MOC-FAISMUN-0304/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3500020.12	3500020.12
CHP250302558313	Obra	MOC-FAISMUN-0334/2025	FEDERICO PÉREZ PATISHTAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.33	999999.33
CHP250302558325	Obra	MOC-FAISMUN-0203/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5936894.62	5936894.62
CHP250302558326	Obra	MOC-FAISMUN-0171/2025	MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1869827.26	1869827.26
CHP250302558353	Obra	MOC-FAISMUN-0292/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1871308.54	1871308.54
CHP250302558363	Obra	MOC-FAISMUN-0368/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1631840.59	1631840.59
CHP250302558367	Obra	MOC-FAISMUN-0300/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	785128.57	785128.57
CHP250302558377	Obra	MOC-FAISMUN-0211/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1744221.54	1744221.54
CHP250302558378	Obra	MOC-FAISMUN-0242/2025	CONSORCIO CONSTRUCTIVO J & R E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5003551.98	5003551.98
CHP250302558392	Obra	MOC-FAISMUN-0196/2025	ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499617.48	1499617.48
CHP250302558395	Obra	MOC-FAISMUN-0199/2025	EDIBERTO GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499334.87	3499334.87
CHP250302558400	Obra	MOC-FAISMUN-0281/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1869785.89	1869785.89
CHP250302558403	Obra	MOC-FAISMUN-0168/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999929.55	2999929.55
CHP250302558410	Obra	MOC-FAISMUN-0353/2025	RAFAEL ALEXANDER MONTES GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	449998.3	449998.3
CHP250302558425	Obra	MOC-FAISMUN-0167/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2689049.25	2689049.25
CHP250302558426	Obra	MOC-FAISMUN-0159/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999999.86	2999999.86
CHP250202525474	Obra	MOC-FAISMUN-0076/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2000006.82	2000006.82
CHP250202525484	Obra	MOC-FAISMUN-0033/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999845.66	3999845.66
CHP250202525487	Obra	MOC-FAISMUN-0083/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999995.64	1999995.64
CHP250202525492	Obra	MOC-FAISMUN-0054/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999905.13	4999905.13
CHP250202525500	Obra	MOC-FAISMUN-0058/2025	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999997.28	3999997.28
CHP250202525520	Obra	MOC-FAISMUN-0019/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3313210.61	3313210.61

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525528	Obra	MOC-FAISMUN-0023/20255	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202525529	Obra	MOC-FAISMUN-0028/2025	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999962.8	3999962.8
CHP250202525544	Obra	MOC-FAISMUN-0127/2025	EDIBERTO GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999932.06	999932.06
CHP250202525550	Obra	MOC-FAISMUN-0147/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999254.82	2999254.82
CHP250202525552	Obra	MOC-FAISMUN-0108/2025	RAMIRO ANTONIO SOTO VIVES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499121.38	3499121.38
CHP250202525557	Obra	MOC-FAISMUN-0112/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3929135.69	3929135.69
CHP250202538182	Obra	MOC-FAISMUN-0124/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1091776.62	1091776.62
CHP250202538183	Obra	MOC-FAISMUN-0110/2025	PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999885.11	999885.11
CHP250302558220	Obra	MOC-FAISMUN-0210/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2203639.56	2203639.56
CHP250302558239	Obra	MOC-FAISMUN-0284/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1199999.93	1199999.93
CHP250302558246	Obra	MOC-FAISMUN-0229/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999215.87	3999215.87
CHP250302558259	Obra	MOC-FAISMUN-0193/2025	JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2010823.25	2010823.25
CHP250302558260	Obra	MOC-FAISMUN-0208/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2163630.92	2163630.92
CHP250302558303	Obra	MOC-FAISMUN-0306/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	314498.82	314498.82
CHP250302558307	Obra	MOC-FAISMUN-0207/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5346377.31	5346377.31
CHP250302558312	Obra	MOC-FAISMUN-0228/2025	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3400032.99	3400032.99
CHP250302558344	Obra	MOC-FAISMUN-0232/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3397670.08	3397670.08
CHP250302558379	Obra	MOC-FAISMUN-0329/2025	GERARDO ROBERTO ARGUETA RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1699590.65	1699590.65
CHP250302558428	Obra	MOC-FAISMUN-0348/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999403.21	1999403.21
CHP250302558429	Obra	MOC-FAISMUN-0197/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2040476.14	2040476.14
CHP250202525470	Obra	MOC-FAISMUN-0043/2025	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202525504	Obra	MOC-FAISMUN-0061/2025	GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2452842.36	2452842.36
CHP250202525507	Obra	MOC-FAISMUN-0067/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999990.98	3999990.98
CHP250202525508	Obra	MOC-FAISMUN-0070/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999964.7	3999964.7
CHP250202525511	Obra	MOC-FAISMUN-0002/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	8473757.39	8473757.39
CHP250202525513	Obra	MOC-FAISMUN-0018/2025	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3988187.41	3988187.41
CHP250202525514	Obra	MOC-FAISMUN-0005/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1212755.92	1212755.92
CHP250202525556	Obra	MOC-FAISMUN-0113/2025	MARIA HERNANDEZ RUIZ REPRESENTADO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2948780.04	2948780.04
CHP250202525567	Obra	MOC-FAISMUN-0118/2025	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1874997.63	1874997.63

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202538177	Obra	MOC-FAISMUN-0030/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3474974.29	3474974.29
CHP250302558226	Obra	MOC-FAISMUN-0285/2025	CONSORCIO CONSTRUCTIVO J & R E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5003551.98	5003551.98
CHP250302558234	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3473757.26	3473757.26
CHP250302558238	Obra	MOC-FAISMUN-0327/2025	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1013227.13	1013227.13
CHP250302558241	Obra	MOC-FAISMUN-0299/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5792541.39	5792541.39
CHP250302558243	Obra	MOC-FAISMUN-0253/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1760329.17	1760329.17
CHP250302558281	Obra	MOC-FAISMUN-0166/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999936.89	3999936.89
CHP250302558287	Obra	MOC-FAISMUN-0214/2025	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3045727.12	3045727.12
CHP250302558292	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3473757.26	3473757.26
CHP250302558343	Obra	MOC-FAISMUN-0269/2025	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1626118.08	1626118.08
CHP250302558346	Obra	MOC-FAISMUN-0330/2025	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999974.94	1999974.94
CHP250302558351	Obra	MOC-FAISMUN-0278/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1389135.6	1389135.6
CHP250302558376	Obra	MOC-FAISMUN-0216/2025	JOSE CARLOS AGUILAR DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4000000	4000000
CHP250302558380	Obra	MOC-FAISMUN-0302/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999989.39	2999989.39
CHP250302558391	Obra	MOC-FAISMUN-0187/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4460601.31	4460601.31
CHP250302558399	Obra	MOC-FAISMUN-0271/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1825728.42	1825728.42
CHP250302558414	Obra	MOC-FAISMUN-0258/2025	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1889840.58	1889840.58
CHP250302558427	Obra	MOC-FAISMUN-0243/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2217719.21	2217719.21
CHP250302558438	Obra	MOC-FAISMUN-0340/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1500017	1500017
CHP250302558439	Obra	MOC-FAISMUN-0192/2025	JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3002152.77	3002152.77
CHP250302558440	Obra	MOC-FAISMUN-0313/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1511036.39	1511036.39
CHP250202525471	Obra	MOC-FAISMUN-0040/2025	JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3330578.43	3330578.43
CHP250202525477	Obra	MOC-FAISMUN-0077/2025	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.96	999999.96
CHP250202525482	Obra	MOC-FAISMUN-0063/2025	ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499959.05	3499959.05
CHP250202525483	Obra	MOC-FAISMUN-0041/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4651951.92	4651951.92
CHP250202525491	Obra	MOC-FAISMUN-0050/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2452842.36	2452842.36
CHP250202525497	Obra	MOC-FAISMUN-0057/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999994.27	3999994.27
CHP250202525502	Obra	MOC-FAISMUN-0065/2025	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2199296.7	2199296.7
CHP250202525503	Obra	MOC-FAISMUN-0064/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999120.68	3999120.68

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250202525537	Obra	MOC-FAISMUN-0138/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3279566.64	3279566.64
CHP250202525548	Obra	MOC-FAISMUN-0143/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999999.86	2999999.86
CHP250202525559	Obra	MOC-FAISMUN-0115/2025	CONSTRUCTORES E INGENIERIA MIXCUM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3016618.45	3016618.45
CHP250202525586	Obra	MOC-FAISMUN-0103/2025	ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	989917.4	989917.4
CHP250202525590	Obra	MOC-FAISMUN-0100/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999295.36	3999295.36
CHP250202525591	Obra	MOC-FAISMUN-0106/2025	FERNANDA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA SELVA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999981.65	3999981.65
CHP250302558225	Obra	MOC-FAISMUN-0161/2025	HILDA GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1147654.06	1147654.06
CHP250302558228	Obra	MOC-FAISMUN-0225/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2844702.6	2844702.6
CHP250302558247	Obra	MOC-FAISMUN-0354/2025	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2700185.91	2700185.91
CHP250302558262	Obra	MOC-FAISMUN-0360/2025	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999904.63	999904.63
CHP250302558324	Obra	MOC-FAISMUN-0351/2025	BALTAZAR MENDEZ MENDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499017.83	1499017.83
CHP250302558330	Obra	MOC-FAISMUN-0183/2025	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999997.82	999997.82
CHP250302558349	Obra	MOC-FAISMUN-0250/2025	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	404677.99	404677.99
CHP250302558385	Obra	MOC-FAISMUN-0286/2025	SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1541282.59	1541282.59
CHP250302558389	Obra	MOC-FAISMUN-0378/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1699873.26	1699873.26
CHP250302558401	Obra	MOC-FAISMUN-0246/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1334608.03	1334608.03
CHP250302558441	Obra	MOC-FAISMUN-0355/2025	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2496797.5	2496797.5
CHP250202525486	Obra	MOC-FAISMUN-0082/2025	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999973.43	4999973.43
CHP250202525525	Obra	MOC-FAISMUN-0044/2025	LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.97	999999.97
CHP250202525560	Obra	MOC-FAISMUN-0116/2025	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2334738.86	2334738.86
CHP250202525568	Obra	MOC-FAISMUN-0119/2025	CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999648.08	2999648.08
CHP250202525569	Obra	MOC-FAISMUN-0117/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2995974.26	2995974.26
CHP250202543318	Obra	MOC-FAISMUN-0123/2025	DANIEL MATA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1874436.92	1874436.92
CHP250302558250	Obra	MOC-FAISMUN-0367/2025	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499949.1	1499949.1
CHP250302558251	Obra	MOC-FAISMUN-0335/2025	RAÚL DÍAZ LEDEZMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	236206.93	236206.93
CHP250302558254	Obra	MOC-FAISMUN-0254/2025	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1405889.41	1405889.41
CHP250302558279	Obra	MOC-FAISMUN-0289/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	997136.87	997136.87
CHP250302558339	Obra	MOC-FAISMUN-0287/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	997136.87	997136.87
CHP250302558357	Obra	MOC-FAISMUN-0309/2025	COMPAÑÍA CAMINERA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1887778.19	1887778.19

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP250302558360	Obra	MOC-FAISMUN-0332/2025	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	528662.2	528662.2
CHP250302558368	Obra	MOC-FAISMUN-0255/2025	DIANA LAURA PEREZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1686332.47	1686332.47
CHP250302558369	Obra	MOC-FAISMUN-0190/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999706.44	2999706.44
CHP250302558370	Obra	MOC-FAISMUN-0156/2025	OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5999324.48	5999324.48
CHP250302558386	Obra	MOC-FAISMUN-0303/2025	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	509359.79	509359.79
CHP250302558388	Obra	MOC-FAISMUN-0231/2025	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3397670.08	3397670.08
CHP250302558394	Obra	MOC-FAISMUN-0184/2025	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999997.34	1999997.34
CHP250302558402	Obra	MOC-FAISMUN-0201/2025	EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999819.38	2999819.38
CHP250302558409	Obra	MOC-FAISMUN-0146/2025	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3036616.63	3036616.63
CHP250302558418	Obra	MOC-FAISMUN-0310/2025	COMPAÑÍA CAMINERA DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1107915.42	1107915.42
CHP250302558436	Obra	MOC-FAISMUN-0144/2025	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5999999.53	5999999.53

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250402604998	2025	4	Metros lineales	8	8	0.8	10
CHP250402604997	2025	4	Metros lineales	732.2	732.2	73.22	10
CHP250402604996	2025	4	Metros Cuadrados	400	400	40	10
CHP250402604995	2025	4	Kilómetro	1.4	1.4	0.14	10
CHP250402604994	2025	4	Kilómetro	3.6	3.6	0.36	10
CHP250402604993	2025	4	Metros lineales	330	330	33	10
CHP250402604992	2025	4	Kilómetro	1.78	1.78	0.18	10.11235955
CHP250402604991	2025	4	Metros cúbicos	292.95	292.95	29.29	9.998293224
CHP250302558306	2025	4	Metros lineales	120	120	12	10
CHP250302558305	2025	4	Metros Cuadrados	3690	3690	1845	50
CHP250302558299	2025	4	Metros lineales	120	120	12	10
CHP250302558295	2025	4	Metros lineales	1420	1420	710	50
CHP250302558290	2025	4	Metros Cuadrados	768	768	384	50
CHP250302558288	2025	4	Metros lineales	216	216	108	50
CHP250302558286	2025	4	Metros Cuadrados	6577.2	6577.2	3287.7	49.98631637
CHP250302558284	2025	4	Metros lineales	1600	1600	800	50
CHP250302558282	2025	4	Metros Cuadrados	780	780	390	50
CHP250302558280	2025	4	Metros lineales	732.6	732.6	73.26	10
CHP250302558276	2025	4	Metros lineales	857.6	857.6	428.8	50
CHP250302558274	2025	4	Metros Cuadrados	4620	4620	2310	50
CHP250302558272	2025	4	Metros Cuadrados	1070.86	1070.86	535.43	50
CHP250302558271	2025	4	Metros lineales	20726.42	20726.42	10363.21	50
CHP250302558269	2025	4	Metros Cuadrados	288	288	144	50
CHP250302558268	2025	4	Metros Cuadrados	2270.4	2270.4	227	9.998238196
CHP250302558266	2025	4	Metros lineales	2613.09	2613.09	1915.74	73.31320391
CHP250302558265	2025	4	Metros Cuadrados	3654	3654	1827	50
CHP250302558255	2025	4	Metros Cuadrados	780	780	78	10
CHP250302558253	2025	4	Metros Cuadrados	400	400	200	50
CHP250302558252	2025	4	Metros Cuadrados	1110	1110	111	10
CHP250302558244	2025	4	Metros lineales	3120	3120	1560	50
CHP250302558242	2025	4	Metros Cuadrados	1287.63	1287.63	643.82	50.00038831
CHP250302558236	2025	4	Metros lineales	622.98	622.98	249.19	39.99967896
CHP250302558235	2025	4	Metros lineales	3000	3000	1500	50
CHP250302558233	2025	4	Metros Cuadrados	813.37	813.37	81.33	9.999139383
CHP250302558230	2025	4	Metros Cuadrados	1000	1000	400	40
CHP250302558229	2025	4	Metros Cuadrados	224	224	112	50
CHP250302558227	2025	4	Metros lineales	471.9	471.9	235.95	50

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250302558221	2025	4	Metros Cuadrados	817.22	817.22	408.61	50
CHP250302558219	2025	4	Metros Cuadrados	4422	4422	2211	50
CHP250302558218	2025	4	Metros Cuadrados	748	748	74.8	10
CHP250302558442	2025	4	Metros Cuadrados	784	784	392	50
CHP250302558435	2025	4	Metros lineales	949.7	949.7	94.97	10
CHP250302558433	2025	4	Metros Cuadrados	1034	1034	517	50
CHP250302558432	2025	4	Metros lineales	226	226	22.6	10
CHP250302558431	2025	4	Metros lineales	176	176	17.6	10
CHP250302558424	2025	4	Metros Cuadrados	1232	1232	616	50
CHP250302558422	2025	4	Metros lineales	6200	6200	3100	50
CHP250302558421	2025	4	Metros lineales	137	137	68.5	50
CHP250302558420	2025	4	Metros Cuadrados	3210	3210	321	10
CHP250302558419	2025	4	Metros lineales	8	8	4	50
CHP250302558416	2025	4	Metros lineales	65	65	32.5	50
CHP250302558413	2025	4	Metros Cuadrados	1120	1120	448	40
CHP250302558404	2025	4	Metros lineales	2211.66	2211.66	884.66	39.99981914
CHP250302558397	2025	4	Metros cúbicos	10	10	1	10
CHP250302558396	2025	4	Metros Cuadrados	880	880	440	50
CHP250302558393	2025	4	Metros Cuadrados	606.9	606.9	303.45	50
CHP250302558387	2025	4	Metros cúbicos	30	30	12	40
CHP250302558384	2025	4	Metros Cuadrados	425	425	212.5	50
CHP250302558383	2025	4	Metros lineales	43.5	43.5	21.77	50.04597701
CHP250302558381	2025	4	Metros Cuadrados	656	656	328	50
CHP250302558374	2025	4	Metros Cuadrados	80	80	8	10
CHP250302558373	2025	4	Metros Cuadrados	780	780	78	10
CHP250302558372	2025	4	Metros lineales	1000	1000	500	50
CHP250302558371	2025	4	Metros lineales	1317.06	1317.06	658.53	50
CHP250302558366	2025	4	Metros Cuadrados	637.66	637.66	318.83	50
CHP250302558364	2025	4	Metros Cuadrados	2297.08	2297.08	1148.54	50
CHP250302558362	2025	4	Metros lineales	3490.77	3490.77	1745.39	50.00014323
CHP250302558361	2025	4	Metros Cuadrados	656	656	262.4	40
CHP250302558355	2025	4	Metros Cuadrados	813.37	813.37	406.69	50.00061473
CHP250302558354	2025	4	Metros lineales	650	650	65	10
CHP250302558350	2025	4	Metros Cuadrados	813.37	813.37	406.69	50.00061473
CHP250302558348	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	536	50
CHP250302558334	2025	4	Metros lineales	10	10	1	10
CHP250302558333	2025	4	Metros Cuadrados	1840	1840	919.75	49.98641304

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250302558323	2025	4	Metros cúbicos	37800	37800	18900	50
CHP250302558322	2025	4	Metros lineales	142.13	142.13	71.07	50.00351791
CHP250302558321	2025	4	Metros Cuadrados	2222.6	2222.6	1111.3	50
CHP250302558320	2025	4	Metros Cuadrados	1328	1328	664	50
CHP250302558314	2025	4	Metros Cuadrados	1218	1218	609	50
CHP250302558308	2025	4	Metros Cuadrados	2730	2730	273	10
CHP250202525565	2025	4	Metros Cuadrados	23.95	23.95	9.58	40
CHP250202525563	2025	4	Metros Cuadrados	540	540	216	40
CHP250202525553	2025	4	Metros Cuadrados	624	624	312	50
CHP250202525551	2025	4	Metros lineales	3440	3440	1032	30
CHP250202525549	2025	4	Metros lineales	652	652	260.8	40
CHP250202525547	2025	4	Metros lineales	4271.68	4271.68	2135.84	50
CHP250202525546	2025	4	Metros cúbicos	161	161	80.5	50
CHP250202525516	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	536	50
CHP250202525577	2025	4	Metros Cuadrados	195035	195035	97517.5	50
CHP250202525575	2025	4	Metros lineales	34	34	3.4	10
CHP250202525574	2025	4	Metros lineales	59781	59781	33995.3	56.86639568
CHP250202525570	2025	4	Metros Cuadrados	1384	1384	1065.68	77
CHP250202525558	2025	4	Metros Cuadrados	1184	1184	592	50
CHP250202525506	2025	4	Metros lineales	808	808	681.78	84.37871287
CHP250202525485	2025	4	Metros lineales	3458	3458	2700	78.07981492
CHP250202525479	2025	4	Metros Cuadrados	320	320	96	30
CHP250202525478	2025	4	Metros Cuadrados	528	528	158.4	30
CHP250202525524	2025	4	Metros Cuadrados	600	600	450.79	75.13166667
CHP250202525522	2025	4	Metros lineales	3193	3193	1596.5	50
CHP250202533975	2025	4	SERVICIO(S)	1	1	0.7	70
CHP250202533974	2025	4	SERVICIO(S)	1	1	0.7	70
CHP250202533973	2025	4	SERVICIO(S)	1	1	0.7	70
CHP250202533971	2025	4	SERVICIO(S)	1	1	0.6	60
CHP250202533969	2025	4	SERVICIO(S)	7	7	3.5	50
CHP250202525469	2025	4	Metros Cuadrados	3286	3286	3286	100
CHP250202525481	2025	4	Metros Cuadrados	688	688	688	100
CHP250202525489	2025	4	Metros lineales	397	397	397	100
CHP250202525499	2025	4	Metros Cuadrados	2287	2287	2287	100
CHP250202525526	2025	4	Metros Cuadrados	1816	1816	1816	100
CHP250202525532	2025	4	Metros lineales	1005	1005	1005	100
CHP250202525533	2025	4	Metros Cuadrados	1561	1561	1561	100

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525539	2025	4	Metros lineales	1324	1324	1324	100
CHP250202525543	2025	4	Metros lineales	1789.34	1789.34	1789.34	100
CHP250202525545	2025	4	Metros Cuadrados	680.2	680.2	680.2	100
CHP250202525583	2025	4	Metros lineales	1333	1333	1333	100
CHP250202525584	2025	4	Metros Cuadrados	656	656	656	100
CHP250202525588	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202525594	2025	4	Metros lineales	214	214	214	100
CHP250202525595	2025	4	Metros lineales	1129	1129	1129	100
CHP250202538175	2025	4	Metros lineales	1888	1888	1888	100
CHP250302558217	2025	4	Metros lineales	3000	3000	3000	100
CHP250302558222	2025	4	Metros Cuadrados	300	300	300	100
CHP250302558249	2025	4	Metros lineales	18700	18700	18700	100
CHP250302558261	2025	4	Metros lineales	317	317	317	100
CHP250302558264	2025	4	Metros lineales	16	16	16	100
CHP250302558293	2025	4	Metros Cuadrados	864	864	864	100
CHP250302558300	2025	4	Metros Cuadrados	208	208	208	100
CHP250302558302	2025	4	Metros Cuadrados	560	560	560	100
CHP250302558304	2025	4	Metros Cuadrados	322	322	322	100
CHP250302558318	2025	4	Metros lineales	9000	9000	9000	100
CHP250302558336	2025	4	Metros lineales	800	800	800	100
CHP250302558338	2025	4	Metros lineales	1899.5	1899.5	1899.5	100
CHP250302558341	2025	4	Metros lineales	4400	4400	4400	100
CHP250302558358	2025	4	Metros Cuadrados	680	680	680	100
CHP250302558365	2025	4	Metros Cuadrados	3501.8	3501.8	3501.8	100
CHP250302558375	2025	4	Metros Cuadrados	828	828	828	100
CHP250302558408	2025	4	Metros lineales	5000	5000	5000	100
CHP250302558411	2025	4	Metros lineales	2000	2000	2000	100
CHP250302558423	2025	4	Metros lineales	2100	2100	2100	100
CHP250302558434	2025	4	Metros Cuadrados	736	736	736	100
CHP250202525480	2025	4	Metros cúbicos	50	50	50	100
CHP250202525494	2025	4	Metros Cuadrados	464	464	464	100
CHP250202525496	2025	4	Metros Cuadrados	1967	1967	1967	100
CHP250202525523	2025	4	Metros lineales	1059	1059	1059	100
CHP250202525555	2025	4	Metros lineales	373.26	373.26	373.26	100
CHP250202525562	2025	4	Metros lineales	2104	2104	2104	100
CHP250202525572	2025	4	Metros Cuadrados	96	96	96	100
CHP250202525578	2025	4	Metros lineales	1649	1649	1649	100

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525579	2025	4	Metros lineales	18365	18365	18365	100
CHP250202525581	2025	4	Metros lineales	1031	1031	1031	100
CHP250202525587	2025	4	Metros lineales	1240	1240	1240	100
CHP250202538179	2025	4	Metros lineales	1166	1166	1166	100
CHP250202538180	2025	4	Metros lineales	11657.86	11657.86	11657.86	100
CHP250302558231	2025	4	Metros lineales	3120	3120	3120	100
CHP250302558245	2025	4	Metros lineales	494.68	494.68	494.68	100
CHP250302558277	2025	4	Metros Cuadrados	272	272	272	100
CHP250302558311	2025	4	Metros lineales	5000	5000	5000	100
CHP250302558317	2025	4	Metros Cuadrados	320	320	320	100
CHP250302558332	2025	4	Metros Cuadrados	616	616	616	100
CHP250302558342	2025	4	Metros lineales	10000	10000	10000	100
CHP250302558382	2025	4	Metros cúbicos	66424	66424	66424	100
CHP250302558390	2025	4	Metros Cuadrados	464	464	464	100
CHP250302558398	2025	4	Metros Cuadrados	480	480	480	100
CHP250302558412	2025	4	Metros Cuadrados	2938.65	2938.65	2938.65	100
CHP250302558415	2025	4	Metros Cuadrados	1220.11	1220.11	1220.11	100
CHP250302558417	2025	4	Metros cúbicos	2289	2289	2289	100
CHP250202525472	2025	4	Metros lineales	2889	2889	2889	100
CHP250202525493	2025	4	Metros lineales	330	330	330	100
CHP250202525498	2025	4	Metros Cuadrados	1850	1850	1850	100
CHP250202525518	2025	4	Metros Cuadrados	1248	1248	1248	100
CHP250202525530	2025	4	Metros Cuadrados	2449	2449	2449	100
CHP250202525534	2025	4	Metros Cuadrados	1152	1152	1152	100
CHP250202525535	2025	4	Metros Cuadrados	1084.26	1084.26	1084.26	100
CHP250202525561	2025	4	Metros Cuadrados	1038	1038	1038	100
CHP250202525566	2025	4	Metros Cuadrados	864	864	864	100
CHP250202525580	2025	4	Metros lineales	1150	1150	1150	100
CHP250202525593	2025	4	Metros Cuadrados	2430.4	2430.4	2430.4	100
CHP250202533970	2025	4	SERVICIO(S)	1	1	1	100
CHP250202538173	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202538174	2025	4	Metros Cuadrados	1152	1152	1152	100
CHP250202538184	2025	4	Metros Cuadrados	509	509	509	100
CHP250302558232	2025	4	Metros lineales	120	120	120	100
CHP250302558237	2025	4	Metros lineales	3425.46	3425.46	3425.46	100
CHP250302558257	2025	4	Metros cúbicos	50	50	50	100
CHP250302558258	2025	4	Metros lineales	12100	12100	12100	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250302558275	2025	4	Metros Cuadrados	1860	1860	1860	100
CHP250302558297	2025	4	Metros lineales	2900	2900	2900	100
CHP250302558298	2025	4	Metros Cuadrados	848	848	848	100
CHP250302558310	2025	4	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
CHP250302558319	2025	4	Metros Cuadrados	1947	1947	1947	100
CHP250302558327	2025	4	Metros lineales	5200	5200	5200	100
CHP250302558329	2025	4	Metros lineales	4470	4470	4470	100
CHP250302558340	2025	4	Metros lineales	45920	45920	45920	100
CHP250302558356	2025	4	Metros lineales	1291.53	1291.53	1291.53	100
CHP250302558405	2025	4	Metros lineales	4278	4278	4278	100
CHP250302558430	2025	4	Metros Cuadrados	1392	1392	1392	100
CHP250302558437	2025	4	Metros lineales	400	400	400	100
CHP250202525468	2025	4	Metros Cuadrados	528	528	528	100
CHP250202525488	2025	4	Metros lineales	1275	1275	1275	100
CHP250202525490	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202525495	2025	4	Metros Cuadrados	2440	2440	2440	100
CHP250202525519	2025	4	Metros Cuadrados	900	900	900	100
CHP250202525521	2025	4	Metros Cuadrados	1596	1596	1596	100
CHP250202525538	2025	4	Metros lineales	700	700	700	100
CHP250302558263	2025	4	Metros Cuadrados	1060	1060	1060	100
CHP250302558267	2025	4	Metros lineales	500	500	500	100
CHP250302558278	2025	4	Metros lineales	352.08	352.08	352.08	100
CHP250302558289	2025	4	Metros Cuadrados	1184	1184	1184	100
CHP250302558296	2025	4	Metros lineales	5200	5200	5200	100
CHP250302558301	2025	4	Metros lineales	1228	1228	1228	100
CHP250302558313	2025	4	Metros Cuadrados	656	656	656	100
CHP250302558325	2025	4	Metros Cuadrados	1600	1600	1600	100
CHP250302558326	2025	4	Metros lineales	5	5	5	100
CHP250302558353	2025	4	Metros lineales	8800	8800	8800	100
CHP250302558363	2025	4	Metros Cuadrados	432	432	432	100
CHP250302558367	2025	4	Metros lineales	235	235	235	100
CHP250302558377	2025	4	Metros Cuadrados	464	464	464	100
CHP250302558378	2025	4	Piezas	1079	1079	1079	100
CHP250302558392	2025	4	Metros Cuadrados	687.19	687.19	687.19	100
CHP250302558395	2025	4	Metros lineales	630	630	630	100
CHP250302558400	2025	4	Metros lineales	652	652	652	100
CHP250302558403	2025	4	Metros lineales	295.5	295.5	295.5	100

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250302558410	2025	4	Metros cúbicos	20	20	20	100
CHP250302558425	2025	4	Metros Cuadrados	720	720	720	100
CHP250302558426	2025	4	Metros lineales	5045	5045	5045	100
CHP250202525474	2025	4	Metros lineales	4280	4280	4280	100
CHP250202525484	2025	4	Metros lineales	576	576	576	100
CHP250202525487	2025	4	Metros lineales	2230	2230	2230	100
CHP250202525492	2025	4	Metros lineales	1521	1521	1521	100
CHP250202525500	2025	4	Metros lineales	4402	4402	4402	100
CHP250202525520	2025	4	Metros Cuadrados	680	680	680	100
CHP250202525528	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202525529	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202525544	2025	4	Metros lineales	357.12	357.12	357.12	100
CHP250202525550	2025	4	Metros lineales	836.71	836.71	836.71	100
CHP250202525552	2025	4	Metros Cuadrados	2430.04	2430.04	2430.04	100
CHP250202525557	2025	4	Metros Cuadrados	1056	1056	1056	100
CHP250202538182	2025	4	Metros Cuadrados	483	483	483	100
CHP250202538183	2025	4	Metros lineales	534	534	534	100
CHP250302558220	2025	4	Metros lineales	2000	2000	2000	100
CHP250302558239	2025	4	Metros cúbicos	20	20	20	100
CHP250302558246	2025	4	Piezas	35	35	35	100
CHP250302558259	2025	4	Metros Cuadrados	3690	3690	3690	100
CHP250302558260	2025	4	Metros Cuadrados	138	138	138	100
CHP250302558303	2025	4	Metros Cuadrados	712.4	712.4	712.4	100
CHP250302558307	2025	4	Metros Cuadrados	1440	1440	1440	100
CHP250302558312	2025	4	Metros Cuadrados	2426.4	2426.4	2426.4	100
CHP250302558344	2025	4	Metros Cuadrados	912	912	912	100
CHP250302558379	2025	4	Metros lineales	980	980	980	100
CHP250302558428	2025	4	Metros lineales	148	148	148	100
CHP250302558429	2025	4	Metros Cuadrados	544	544	544	100
CHP250202525470	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202525504	2025	4	Metros Cuadrados	656	656	656	100
CHP250202525507	2025	4	Metros Cuadrados	1498	1498	1498	100
CHP250202525508	2025	4	Metros Cuadrados	1569	1569	1569	100
CHP250202525511	2025	4	Metros Cuadrados	2288	2288	2288	100
CHP250202525513	2025	4	Metros Cuadrados	1072	1072	1072	100
CHP250202525514	2025	4	Metros Cuadrados	320	320	320	100
CHP250202525556	2025	4	Metros Cuadrados	864	864	864	100

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250202525567	2025	4	Metros lineales	598.54	598.54	598.54	100
CHP250202538177	2025	4	Metros Cuadrados	2635	2635	2635	100
CHP250302558226	2025	4	Piezas	1079	1079	1079	100
CHP250302558234	2025	4	Metros lineales	15620	15620	15620	100
CHP250302558238	2025	4	Metros Cuadrados	1830	1830	1830	100
CHP250302558241	2025	4	Metros lineales	25.23	25.23	25.23	100
CHP250302558243	2025	4	Metros lineales	9000	9000	9000	100
CHP250302558281	2025	4	Metros lineales	13209.35	13209.35	13209.35	100
CHP250302558287	2025	4	Metros Cuadrados	1438.32	1438.32	1438.32	100
CHP250302558292	2025	4	Metros lineales	1700	1700	1700	100
CHP250302558343	2025	4	Metros Cuadrados	432	432	432	100
CHP250302558346	2025	4	Metros Cuadrados	1491.3	1491.3	1491.3	100
CHP250302558351	2025	4	Metros lineales	1260	1260	1260	100
CHP250302558376	2025	4	Metros lineales	44.32	44.32	44.32	100
CHP250302558380	2025	4	Metros Cuadrados	2118	2118	2118	100
CHP250302558391	2025	4	Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
CHP250302558399	2025	4	Metros lineales	5900	5900	5900	100
CHP250302558414	2025	4	Metros lineales	7740	7740	7740	100
CHP250302558427	2025	4	Metros Cuadrados	592	592	592	100
CHP250302558438	2025	4	Metros lineales	5600	5600	5600	100
CHP250302558439	2025	4	Metros Cuadrados	800	800	800	100
CHP250302558440	2025	4	Metros lineales	1191.38	1191.38	1191.38	100
CHP250202525471	2025	4	Metros lineales	1638	1638	1638	100
CHP250202525477	2025	4	Metros lineales	369	369	369	100
CHP250202525482	2025	4	Metros Cuadrados	870	870	870	100
CHP250202525483	2025	4	Metros Cuadrados	2314	2314	2314	100
CHP250202525491	2025	4	Metros Cuadrados	656	656	656	100
CHP250202525497	2025	4	Metros Cuadrados	1947	1947	1947	100
CHP250202525502	2025	4	Metros lineales	398	398	398	100
CHP250202525503	2025	4	Metros lineales	513	513	513	100
CHP250202525537	2025	4	Metros Cuadrados	880	880	880	100
CHP250202525548	2025	4	Metros lineales	4870	4870	4870	100
CHP250202525559	2025	4	Piezas	147	147	147	100
CHP250202525586	2025	4	Metros cúbicos	30	30	30	100
CHP250202525590	2025	4	Metros lineales	930	930	930	100
CHP250202525591	2025	4	Metros Cuadrados	1134	1134	1134	100
CHP250302558225	2025	4	Metros Cuadrados	1080	1080	1080	100

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP250302558228	2025	4	Metros lineales	187	187	187	100
CHP250302558247	2025	4	Metros lineales	10000	10000	10000	100
CHP250302558262	2025	4	Metros Cuadrados	354.11	354.11	354.11	100
CHP250302558324	2025	4	Piezas	15	15	15	100
CHP250302558330	2025	4	Metros lineales	811.93	811.93	811.93	100
CHP250302558349	2025	4	Metros lineales	2200	2200	2200	100
CHP250302558385	2025	4	Metros Cuadrados	700	700	700	100
CHP250302558389	2025	4	Metros Cuadrados	854.88	854.88	854.88	100
CHP250302558401	2025	4	Metros lineales	1043.2	1043.2	1043.2	100
CHP250302558441	2025	4	Metros lineales	9500	9500	9500	100
CHP250202525486	2025	4	Metros lineales	48700	48700	48700	100
CHP250202525525	2025	4	Metros lineales	551	551	551	100
CHP250202525560	2025	4	Metros Cuadrados	624	624	624	100
CHP250202525568	2025	4	Metros Cuadrados	275	275	275	100
CHP250202525569	2025	4	Metros lineales	1860	1860	1860	100
CHP250202543318	2025	4	Metros Cuadrados	960	960	960	100
CHP250302558250	2025	4	Metros lineales	1207.1	1207.1	1207.1	100
CHP250302558251	2025	4	Metros Cuadrados	64	64	64	100
CHP250302558254	2025	4	Metros lineales	5250	5250	5250	100
CHP250302558279	2025	4	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
CHP250302558339	2025	4	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100
CHP250302558357	2025	4	Metros Cuadrados	3720	3720	3720	100
CHP250302558360	2025	4	Metros lineales	3000	3000	3000	100
CHP250302558368	2025	4	Metros lineales	6000	6000	6000	100
CHP250302558369	2025	4	Metros lineales	760	760	760	100
CHP250302558370	2025	4	Metros lineales	20400	20400	20400	100
CHP250302558386	2025	4	Metros Cuadrados	1157.65	1157.65	1157.65	100
CHP250302558388	2025	4	Metros Cuadrados	912	912	912	100
CHP250302558394	2025	4	Metros lineales	1080	1080	1080	100
CHP250302558402	2025	4	Metros lineales	2180	2180	2180	100
CHP250302558409	2025	4	Metros Cuadrados	472.5	472.5	472.5	100
CHP250302558418	2025	4	Metros Cuadrados	2220	2220	2220	100
CHP250302558436	2025	4	Metros lineales	23460.77	23460.77	23460.77	100

1. Título del conjunto**2. Contexto****3. Metodología**

Destino del Gasto Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.

HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".