

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630424	Proyecto de inversión	1349002.83	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349002.83, modificado:1349002.83}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630432	Proyecto de inversión	1232422.35	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232422.35, modificado:1232422.35}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630472	Proyecto de inversión	3999982.75	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999982.75, modificado:3999982.75}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630494	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630497	Proyecto de inversión	1272684.99	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272684.99, modificado:1272684.99}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630501	Proyecto de inversión	1369100.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369100.52, modificado:1369100.52}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630506	Proyecto de inversión	999995.96	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999995.96, modificado:999995.96}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630424	Municipio de Ocosingo	137872	S	168	156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2916.0, meta_modificada:2916.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MIGUEL HIDALGO (BARRIO UNO) 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA 13 552, lon:-91.71382776, lat:17.03060584}}	06-04-2026	15-06-2026
CHP260202630432	Municipio de Ocosingo	138089	S	212	198	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE VICTORIA 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES DIVINO REDENTOR, lon:-91.93019907, lat:16.99303823}}	06-04-2026	29-05-2026
CHP260202630472	Municipio de Ocosingo	146038	S	404	377	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2811.92, meta_modificada:2811.92} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio AMPLIACION AGUA AZUL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-92.09491979, lat:16.89149397}}	08-05-2026	08-09-2026
CHP260202630494	Municipio de Ocosingo	148787	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Barrio SAN JOSE LAS LOMITAS 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MTS AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL SEPTIMO DIA, lon:-92.11208012, lat:16.91091563}}	13-05-2026	13-08-2026
CHP260202630497	Municipio de Ocosingo	149134	S	137	127	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL PRADO PACAYAL 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1329 BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-91.66862922, lat:16.67945759}}	14-05-2026	14-07-2026
CHP260202630501	Municipio de Ocosingo	149726	S	148	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.0, meta_modificada:2566.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CAMPET 29950 CAMPET, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ESCUELA JARDIN DE NILOS EMILIO CARRRNZA , lon:-92.06130208, lat:16.81915065}}	18-05-2026	18-08-2026
CHP260202630506	Municipio de Ocosingo	149858	S	317	302	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 75MTS AL ESTE DE LA IGLESIA EVANGELIO COMPLETO MONTE SINAI, lon:-91.25888777, lat:16.81570908}}	18-05-2026	18-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630424	1349002.83	1349002.83	1349002.83	674501.42	674501.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0004/2026, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1349002.83, importe_modificado:1349002.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}}	{2630424/proyecto_PROCESO, 2630424/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630432	1232422.35	1232422.35	1232422.35	1232422.35	1232422.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0016/2026, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1232422.35, importe_modificado:1232422.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}}	{2630432/proyecto_INICIO, 2630432/proyecto_FIN, 2630432/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630472	3999982.75	3999982.75	3999982.75	1999991.38	1999991.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0039/2026, contratista:MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999982.75, importe_modificado:3999982.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.96}}	{2630472/proyecto_PROCESO, 2630472/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630494	4000000	4000000	4000000	2000000	2000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0080/2026, contratista:ENRIQUE TREJO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.5}}	{2630494/proyecto_PROCESO, 2630494/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630497	1272684.99	1272684.99	1272684.99	636342.5	636342.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0082/2026, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1272684.99, importe_modificado:1272684.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}	{2630497/proyecto_INICIO, 2630497/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630501	1369100.52	1369100.52	1369100.52	684550.26	684550.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0086/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1369100.52, importe_modificado:1369100.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.0}}	{2630501/proyecto_PROCESO, 2630501/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630506	999995.96	999995.96	999995.96	299998.79	299998.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0084/2026, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999995.96, importe_modificado:999995.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}	{2630506/proyecto_PROCESO, 2630506/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630517	Proyecto de inversión	1999986.81	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999986.81, modificado:1999986.81}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630527	Proyecto de inversión	1199969.26	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199969.26, modificado:1199969.26}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630530	Proyecto de inversión	2069827.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069827.74, modificado:2069827.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630532	Proyecto de inversión	848456.67	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848456.67, modificado:848456.67}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630534	Proyecto de inversión	1999540.43	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999540.43, modificado:1999540.43}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630538	Proyecto de inversión	2999879.55	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999879.55, modificado:2999879.55}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630551	Proyecto de inversión	999996.93	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.93, modificado:999996.93}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630517	Municipio de Ocosingo	150479	S	21	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13935.2, meta_modificada:13935.2}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3124, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio ARENAS 29950 ARENAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS , lon:-92.08475659, lat:16.9166291}}	20-05-2026	20-09-2026
CHP260202630527	Municipio de Ocosingo	151478	S	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.31, meta_modificada:621.31} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 400MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA, lon:-91.25917332, lat:16.8135219}}	22-05-2026	22-09-2026
CHP260202630530	Municipio de Ocosingo	152312	S	49	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - GUADALUPE 100 200 29950 GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA , lon:-91.46563339, lat:16.66095446}}	25-05-2026	25-08-2026
CHP260202630532	Municipio de Ocosingo	152403	S	92	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA ITALIA 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-92.10098794, lat:16.84114633}}	25-05-2026	25-08-2026
CHP260202630534	Municipio de Ocosingo	152517	S	480	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEA Barrio LA SELVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 70MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE. MARTIN, lon:-92.08938765, lat:16.88898601}}	25-05-2026	25-07-2026
CHP260202630538	Municipio de Ocosingo	152945	S	77	73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.36, meta_modificada:1302.36}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle FLOR DE CACAO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYT 025, lon:-91.25484069, lat:16.8243113}}	26-05-2026	26-08-2026
CHP260202630551	Municipio de Ocosingo	153891	S	85	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3307, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SANTA ELENA 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO ENTRE Calle QUINTA SUR Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-92.08535169, lat:16.89396394}}	28-05-2026	28-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630517	1999986.81	1999986.81	1999986.81	599996.04	599996.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0090/2026, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999986.81, importe_modificado:1999986.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4180.56}}	{2630517/proyecto_INICIO, 2630517/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630527	1199969.26	1199969.26	1199969.26	359990.78	359990.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0105/2026, contratista:EDIBERTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1199969.26, importe_modificado:1199969.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.39}}	{2630527/proyecto_PROCESO, 2630527/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630530	2069827.74	2069827.74	2069827.74	620948.32	620948.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0134/2026, contratista:DARVIN DUBIEL GOMEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2069827.74, importe_modificado:2069827.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}	{2630530/proyecto_PROCESO, 2630530/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630532	848456.67	848456.67	848456.67	424228.34	424228.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0130/2026, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:848456.67, importe_modificado:848456.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}	{2630532/proyecto_INICIO, 2630532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630534	1999540.43	1999540.43	1999540.43	599862.13	599862.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0116/2026, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999540.43, importe_modificado:1999540.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.5}}	{2630534/proyecto_PROCESO, 2630534/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630538	2999879.55	2999879.55	2999879.55	899963.87	899963.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0126/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999879.55, importe_modificado:2999879.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.71}}	{2630538/proyecto_INICIO, 2630538/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630551	999996.93	999996.93	999996.93	299999.08	299999.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0125/2026, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999996.93, importe_modificado:999996.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.9}}	{2630551/proyecto_PROCESO, 2630551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630553	Proyecto de inversión	1156986.36	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156986.36, modificado:1156986.36}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630554	Proyecto de inversión	4999827.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999827.74, modificado:4999827.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630558	Proyecto de inversión	1783551.73	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783551.73, modificado:1783551.73}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630571	Proyecto de inversión	3999742.71	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999742.71, modificado:3999742.71}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630572	Proyecto de inversión	1407666.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407666.74, modificado:1407666.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630574	Proyecto de inversión	3999999.73	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.73, modificado:3999999.73}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630553	Municipio de Ocosingo	154149	S	125	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3306, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS POCITOS 29950 LOS POCITOS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, lon:- 92.07493673, lat:16.90047653}}	28-05-2026	28-08-2026
CHP260202630554	Municipio de Ocosingo	154217	S	1280	1220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118040.0, meta_modificada:118040 .0}} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 180 100 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 60MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, lon:- 91.25761316, lat:16.80663876}}	28-05-2026	28-09-2026
CHP260202630558	Municipio de Ocosingo	155246	S	38	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE IGUALA 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS A LA REDONDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA, lon:-92.03952978, lat:16.86424712}}	28-05-2026	28-09-2026
CHP260202630571	Municipio de Ocosingo	156172	S	35	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1501, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - WOY AQUIL 31 500 29950 WOY AQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:- 92.22858375, lat:16.84290428}}	01-06-2026	31-08-2026
CHP260202630572	Municipio de Ocosingo	156208	S	152	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2628.0, meta_modificada:2628.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PICHUCALCO 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR VICTORINO TRINIDAD, lon:-91.30330106, lat:16.53114907}}	29-05-2026	29-08-2026
CHP260202630574	Municipio de Ocosingo	156278	S	3053	3058	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o, meta:13.07, meta_modificada:13.07}} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Calle 5A PTR. NTR. Ejido FRONTERA COROZAL 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO ENTRE Avenida 4A NTE. PTE. Y Calle 4A PTE. NTE. Avenida CENTRAL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALFREDO , lon:-90.88428485, lat:16.8097377}}	29-05-2026	29-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630553	1156986.36	1156986.36	1156986.36	578493.18	578493.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0169/2026, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1156986.36, importe_modificado:1156986.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0 }}	{2630553/proyecto_PROCESO, 2630553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630554	4999827.74	4999827.74	4999827.74	1499948.32	1499948.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0143/2026, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999827.74, importe_modificado:4999827.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35412.0 }}	{2630554/proyecto_PROCESO, 2630554/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630558	1783551.73	1783551.73	1783551.73	891775.87	891775.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0138/2026, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1783551.73, importe_modificado:1783551.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0 }}	{2630558/proyecto_PROCESO, 2630558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630571	3999742.71	3999742.71	3999742.71	1199922.81	1199922.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0150/2026, contratista:CINTHYA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999742.71, importe_modificado:3999742.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0 }}	{2630571/proyecto_PROCESO, 2630571/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630572	1407666.74	1407666.74	1407666.74	703833.37	703833.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0154/2026, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1407666.74, importe_modificado:1407666.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0 }}	{2630572/proyecto_PROCESO, 2630572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630574	3999999.73	3999999.73	3999999.73	1199999.92	1199999.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0149/2026, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999999.73, importe_modificado:3999999.73}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4 }}	{2630574/proyecto_PROCESO, 2630574/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630587	Proyecto de inversión	2021358.6 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021358.6, modificado:2021358.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LOS PINOS - 157602	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630591	Proyecto de inversión	655625.61 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655625.61, modificado:655625.61}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA GALILEA - 158044	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630606	Proyecto de inversión	1523365.38 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523365.38, modificado:1523365.38}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS - 160258	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630607	Proyecto de inversión	1118420.15 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118420.15, modificado:1118420.15}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) (BARRIO 3) - 160264	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630609	Proyecto de inversión	1996664.41 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996664.41, modificado:1996664.41}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO LA PALOMA) - 160487	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630644	Proyecto de inversión	5999841.89 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999841.89, modificado:5999841.89}}	REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA TZOTZIL - 168033	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630648	Proyecto de inversión	3995584.56 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995584.56, modificado:3995584.56}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK) - 170176	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630587	Municipio de Ocosingo	157602	S	21	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2718, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido VILLA LOS PINOS 29950 VILLA LOS PINOS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA , lon:-91.74431391, lat:16.8920142}}	03-06-2026	03-09-2026
CHP260202630591	Municipio de Ocosingo	158044	S	71	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:606, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA GALILEA 29950 NUEVA GALILEA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.26491885, lat:16.45592553}}	03-06-2026	04-08-2026
CHP260202630606	Municipio de Ocosingo	160258	S	164	152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:899, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS PALOMAS 29950 LAS PALOMAS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257) , lon:-91.73087438, lat:16.92705297}}	08-06-2026	08-08-2026
CHP260202630607	Municipio de Ocosingo	160264	S	121	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 3 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL TEMPLO ADVENTISTA, lon:-91.87866316, lat:16.88426708}}	08-06-2026	08-09-2026
CHP260202630609	Municipio de Ocosingo	160487	S	1706	1760	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - CHIAPAS 33 100 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIO COBACH PLANTEL 105, lon:-92.20649994, lat:16.82236624}}	08-06-2026	08-10-2026
CHP260202630644	Municipio de Ocosingo	168033	S	91	89	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o, meta:5.8, meta_modificada:5.8}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2720, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - OJO DE AGUA TZOTZIL 180 200 29950 OJO DE AGUA TZOTZIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.08418806, lat:16.90588307}}	16-06-2026	16-09-2026
CHP260202630648	Municipio de Ocosingo	170176	S	116	103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1361.13, meta_modificada:1361.13}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:Calle FEDERAL Ejido MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK) 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA IGLESIA GENERACION DE JESUS DE R, lon:-92.10513593, lat:16.89055397}}	17-06-2026	17-10-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630587	2021358.6	2021358.6	2021358.6	606407.58	606407.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0159/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2021358.6, importe_modificado:2021358.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}	{2630587/proyecto_PROCESO, 2630587/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630591	655625.61	655625.61	655625.61	327812.81	327812.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0174/2026, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:655625.61, importe_modificado:655625.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}	{2630591/proyecto_INICIO, 2630591/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630606	1523365.38	1523365.38	1523365.38	152336.54	152336.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0210/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1523365.38, importe_modificado:1523365.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.4}}	{2630606/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630607	1118420.15	1118420.15	1118420.15	111842.01	111842.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0209/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1118420.15, importe_modificado:1118420.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.8}}	{2630607/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630609	1996664.41	1996664.41	1996664.41	598999.32	598999.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0189/2026, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1996664.41, importe_modificado:1996664.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2630609/proyecto_PROCESO, 2630609/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630644	5999841.89	5999841.89	5999841.89	599984.19	599984.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0231/2026, contratista:JOAQUIN DE JESUS GOMEZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5999841.89, importe_modificado:5999841.89}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}}	{2630644/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630648	3995584.56	3995584.56	3995584.56	1198675.37	1198675.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0243/2026, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3995584.56, importe_modificado:3995584.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.0}}	{2630648/proyecto_PROCESO, 2630648/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630425	Proyecto de inversión	1149150.57	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149150.57, modificado:1149150.57}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630427	Proyecto de inversión	1265731.05	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265731.05, modificado:1265731.05}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630437	Proyecto de inversión	1132496.21	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132496.21, modificado:1132496.21}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630446	Proyecto de inversión	1340701.23	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340701.23, modificado:1340701.23}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630453	Proyecto de inversión	999999.4	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.4, modificado:999999.4}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2026		2	CHP260202630463	Proyecto de inversión	3999993.15	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999993.15, modificado:3999993.15}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630425	Municipio de Ocosingo	137920	S	82	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL OCOTAL 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS. AL ESTE DE LA IGLESIA JESUS EL BUEN PASTOR, lon:-92.18506394, lat:16.98353031}}	06-04-2026	22-06-2026
CHP260202630427	Municipio de Ocosingo	138028	S	158	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2736.0, meta_modificada:2736.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ARROYO GRANIZO 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.42886172, lat:17.03976574}}	06-04-2026	06-06-2026
CHP260202630437	Municipio de Ocosingo	138181	S	553	552	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINA (BARRIO 2) 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 327 SAN JOSE MARTI, lon:-92.17267016, lat:16.88173013}}	06-04-2026	23-06-2026
CHP260202630446	Municipio de Ocosingo	140943	S	148	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2556.0, meta_modificada:2556.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL CARIBAL 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD, lon:-91.67327271, lat:16.98125274}}	22-04-2026	30-06-2026
CHP260202630453	Municipio de Ocosingo	142772	S	2487	2172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CUARTA PONIENTE SUR Barrio GUADALUPE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle OCTAVA SUR PONIENTE Y Calle SEPTIMA SUR PONIENTE Calle CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESTAURANT EL VERGEL DEL PALA, lon:-92.09609472, lat:16.90044332}}	29-04-2026	28-08-2026
CHP260202630463	Municipio de Ocosingo	144561	S	198	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2653.0, meta_modificada:2653.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1848, direccion:Camino OCOSINGO - SAN JACINTO 3 400 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JACINTO Y A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.07725596, lat:16.93674563}}	29-04-2026	28-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630425	1149150.57	1149150.57	1149150.57	574575.29	574575.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0006/2026, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1149150.57, importe_modificado:1149150.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0 }}	{2630425/proyecto_PROCESO, 2630425/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630427	1265731.05	1265731.05	1265731.05	632865.53	632865.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0009/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1265731.05, importe_modificado:1265731.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0 }}	{2630427/proyecto_PROCESO, 2630427/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630437	1132496.21	1132496.21	1132496.21	566248.11	566248.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0021/2026, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1132496.21, importe_modificado:1132496.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0 }}	{2630437/proyecto_PROCESO, 2630437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630446	1340701.23	1340701.23	1340701.23	670350.62	670350.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0003/2026, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1340701.23, importe_modificado:1340701.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0 }}	{2630446/proyecto_PROCESO, 2630446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630453	999999.4	999999.4	999999.4	299999.82	299999.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2026, contratista:MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.4, importe_modificado:999999.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.4}}	{2630453/proyecto_PROCESO, 2630453/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630463	3999993.15	3999993.15	3999993.15	1199997.95	1199997.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0052/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999993.15, importe_modificado:3999993.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.9}}	{2630463/proyecto_PROCESO, 2630463/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630469	Proyecto de inversión	6999874.03	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6999874.03, modificado:6999874.03}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630476	Proyecto de inversión	774207.75	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774207.75, modificado:774207.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630500	Proyecto de inversión	4991520.88	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4991520.88, modificado:4991520.88}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630533	Proyecto de inversión	1156986.36	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156986.36, modificado:1156986.36}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630535	Proyecto de inversión	2499953.48	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499953.48, modificado:2499953.48}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630541	Proyecto de inversión	578493.18	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578493.18, modificado:578493.18}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630557	Proyecto de inversión	3296771.61	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296771.61, modificado:3296771.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630469	Municipio de Ocosingo	145679	S	644	638	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - TANIPERLA 79 300 29950 TANIPERLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:- 91.54046903, lat:16.83122182}}	05-05-2026	05-09-2026
CHP260202630476	Municipio de Ocosingo	146264	S	85	79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.10183167, lat:16.87211544}}	08-05-2026	08-07-2026
CHP260202630500	Municipio de Ocosingo	149575	S	766	757	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30859.0, meta_modificada:30859. 0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido FRONTERA COROZAL 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEANDRO VALLE, lon:- 90.87572314, lat:16.80855052}}	15-05-2026	15-08-2026
CHP260202630533	Municipio de Ocosingo	152434	S	125	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido BENITO JUAREZ BULWA 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.07768863, lat:16.80667367}}	25-05-2026	25-07-2026
CHP260202630535	Municipio de Ocosingo	152576	S	66	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle CALLE MILENIO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELES Y PAVON, lon:-91.25392274, lat:16.8141108}}	25-05-2026	25-08-2026
CHP260202630541	Municipio de Ocosingo	153047	S	759	738	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS(PAMALA) 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIM, lon:- 91.87646467, lat:16.88583927}}	26-06-2026	26-08-2026
CHP260202630557	Municipio de Ocosingo	155112	S	660	620	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2482.0, meta_modificada:2482.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - SANTO DOMINGO 100 70 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 60MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:- 91.41695874, lat:17.02737534}}	28-05-2026	28-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630469	6999874.03	6999874.03	6999874.03	3499937.02	3499937.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0053/2026, contratista:MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:6999874.03, importe_modificado:6999874.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}}	{2630469/proyecto_PROCESO, 2630469/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630476	774207.75	774207.75	774207.75	387103.88	387103.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0081/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:774207.75, importe_modificado:774207.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}}	{2630476/proyecto_PROCESO, 2630476/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630500	4991520.88	4991520.88	4991520.88	2495760.44	2495760.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0085/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4991520.88, importe_modificado:4991520.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15429.5}}	{2630500/proyecto_PROCESO, 2630500/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630533	1156986.36	1156986.36	1156986.36	578493.18	578493.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0115/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1156986.36, importe_modificado:1156986.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}	{2630533/proyecto_INICIO, 2630533/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630535	2499953.48	2499953.48	2499953.48	749986.04	749986.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0124/2026, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2499953.48, importe_modificado:2499953.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.1}}	{2630535/proyecto_PROCESO, 2630535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630541	578493.18	578493.18	578493.18	289246.59	289246.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0127/2026, contratista:FEDERICO PÉREZ PATISHTAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:578493.18, importe_modificado:578493.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{2630541/proyecto_PROCESO, 2630541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630557	3296771.61	3296771.61	3296771.61	1648385.81	1648385.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0137/2026, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3296771.61, importe_modificado:3296771.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.0}}	{2630557/proyecto_PROCESO, 2630557/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630565	Proyecto de inversión	375467.54	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375467.54, modificado:375467.54}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630566	Proyecto de inversión	998528.67	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998528.67, modificado:998528.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630618	Proyecto de inversión	3999596.14	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999596.14, modificado:3999596.14}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630619	Proyecto de inversión	721904.3	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721904.3, modificado:721904.3}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630620	Proyecto de inversión	4194784.02	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4194784.02, modificado:4194784.02}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630631	Proyecto de inversión	999650.31	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999650.31, modificado:999650.31}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2026		2	CHP260202630632	Proyecto de inversión	2204958.75	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204958.75, modificado:2204958.75}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630565	Municipio de Ocosingo	155593	S	46	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.6, meta_modificada:269.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTO TOMAS AXIN 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.97460702, lat:16.89458334}}	29-05-2026	29-08-2026
CHP260202630566	Municipio de Ocosingo	155924	S	143	131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL Barrio SAN SEBASTIAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL PONIENTE Y Avenida CENTRAL PONIENTE Calle SAN SEBASTIAN LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, lon:-92.103693, lat:16.90523626}}	01-06-2026	30-09-2026
CHP260202630618	Municipio de Ocosingo	162792	S	404	389	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle VICENTE SUAREZ Barrio MANANTIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle SANTA MARIA Calle SAN JACINTO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROEZ, lon:-92.10388075, lat:16.91075887}}	11-06-2026	11-10-2026
CHP260202630619	Municipio de Ocosingo	162976	S	216	243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.6, meta_modificada:591.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1315, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL CARMEN 29950 EL CARMEN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 120MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JERUSALEN, lon:-91.3662516, lat:16.45174964}}	10-06-2026	10-10-2026
CHP260202630620	Municipio de Ocosingo	163058	S	187	153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2867.0, meta_modificada:2867.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE AYUTLA 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA ETV 935, lon:- 91.30756314, lat:16.8123917}}	10-06-2026	10-09-2026
CHP260202630631	Municipio de Ocosingo	165809	S	45	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.5, meta_modificada:415.5}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PERIFERICO ORIENTE NORTE Barrio LINDA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle PERIFERICO ORIENTE NORTE Y Calle CION.1ER OTE,NTE Calle PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 300MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA J, lon:-92.09833518, lat:16.91580729}}	15-06-2026	15-09-2026
CHP260202630632	Municipio de Ocosingo	165832	S	687	651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1867.6, meta_modificada:1867.6} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS TAZAS 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO ENTRE Calle REAL Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO., lon:-91.61533139, lat:16.75843424}}	15-06-2026	15-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630565	375467.54	375467.54	375467.54	37546.75	37546.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0141/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:375467.54, importe_modificado:375467.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}	{2630565/proyecto_INICIO, 2630565/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630566	998528.67	998528.67	998528.67	499264.34	499264.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0146/2026, contratista:CRISTIAN ANTONY STEVE PANTOJA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:998528.67, importe_modificado:998528.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.5}}	{2630566/proyecto_PROCESO, 2630566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630618	3999596.14	3999596.14	3999596.14	1999798.07	1999798.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0197/2026, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999596.14, importe_modificado:3999596.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{2630618/proyecto_PROCESO, 2630618/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630619	721904.3	721904.3	721904.3	360952.15	360952.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0193/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:721904.3, importe_modificado:721904.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2630619/proyecto_INICIO, 2630619/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630620	4194784.02	4194784.02	4194784.02	2097392.01	2097392.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0195/2026, contratista:JOAQUIN DE JESUS GOMEZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4194784.02, importe_modificado:4194784.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.0}}	{2630620/proyecto_INICIO, 2630620/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630631	999650.31	999650.31	999650.31	299895.09	299895.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0230/2026, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999650.31, importe_modificado:999650.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.65}}	{2630631/proyecto_PROCESO, 2630631/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630632	2204958.75	2204958.75	2204958.75	661487.63	661487.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0241/2026, contratista:JOAQUIN DE JESUS GOMEZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2204958.75, importe_modificado:2204958.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}	{2630632/proyecto_PROCESO, 2630632/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630633	Proyecto de inversión	3474998.3 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474998.3, modificado:3474998.3}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 165941	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630637	Proyecto de inversión	1299427.73 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299427.73, modificado:1299427.73}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JERUSALEN - 166393	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630426	Proyecto de inversión	1032570.07 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032570.07, modificado:1032570.07}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 138006	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630433	Proyecto de inversión	1199113.63 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199113.63, modificado:1199113.63}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS. - 138106	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630445	Proyecto de inversión	1149150.57 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149150.57, modificado:1149150.57}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 138361	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630448	Proyecto de inversión	1491766.17 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491766.17, modificado:1491766.17}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DAMASCO - 141373	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630462	Proyecto de inversión	999935.73 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999935.73, modificado:999935.73}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO(BARRIO EJIDO OCOSINGO) - 144560	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630633	Municipio de Ocosingo	165941	S	524	506	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA FRONTERA UNO 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO ENTRE Calle SIBACA Y Callejón SAN JUAN CANCUC Callejón TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-92.28547538, lat:16.93265934}}	15-06-2026	15-11-2026
CHP260202630637	Municipio de Ocosingo	166393	S	216	243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.88, meta_modificada:1064.8 8}}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1313, direccion:Calle ALMENDROS Ejido JERUSALEN 29950 JERUSALEN, OCOSINGO ENTRE Calle BELEN Y Calle BELLAVISTA Calle AGUA DULCE LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO JAVIER MINA LARREA, lon:-91.36384614, lat:16.44835329}}	15-06-2026	15-10-2026
CHP260202630426	Municipio de Ocosingo	138006	S	129	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA AGENCIA Y A 300 MTS. AL OESTE DE LA TELESECUNDARIA 164 ARQUELES VELA, lon:-92.14115116, lat:16.93164907}}	08-04-2026	08-06-2026
CHP260202630433	Municipio de Ocosingo	138106	S	460	417	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARCOS 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 553 JUSTO SIERRA, lon: 92.21160128, lat:16.95796336}}	06-04-2026	29-05-2026
CHP260202630445	Municipio de Ocosingo	138361	S	144	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE UNA TIENDA DE LA LOCALIDAD LLAMADA TANIPERLA, lon:-91.72503745, lat:16.93212937}}	15-04-2026	15-06-2026
CHP260202630448	Municipio de Ocosingo	141373	S	164	152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2884.0, meta_modificada:2884.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:Calle principal Ejido damasco 29950 DAMASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, QUE CUENTA CON 90 PISOS FIRMES QUE SE EXTIENDEN AL NORTE, AL SUR, AL ESTE Y , lon:-91.60129197, lat:17.16269459}}	22-04-2026	30-06-2026
CHP260202630462	Municipio de Ocosingo	144560	S	2601	2350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.63, meta_modificada:149.63} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Periférico OTE. NTE. Barrio EJIDO OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle TAXQUEÑA Y LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL SUR DE LA FERRETERIA LOS ALTOS, lon:- 92.09641506, lat:16.91746166}}	27-04-2026	27-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630633	3474998.3	3474998.3	3474998.3	1737499.15	1737499.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0221/2026, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3474998.3, importe_modificado:3474998.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.5}}	{2630633/proyecto_INICIO, 2630633/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630637	1299427.73	1299427.73	1299427.73	649713.87	649713.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0226/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1299427.73, importe_modificado:1299427.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.44}}	{2630637/proyecto_INICIO, 2630637/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630426	1032570.07	1032570.07	1032570.07	516285.04	516285.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0008/2026, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1032570.07, importe_modificado:1032570.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}}	{2630426/proyecto_PROCESO, 2630426/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630433	1199113.63	1199113.63	1199113.63	599556.82	599556.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2026, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1199113.63, importe_modificado:1199113.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}	{2630433/proyecto_PROCESO, 2630433/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630445	1149150.57	1149150.57	1149150.57	574575.29	574575.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0030/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1149150.57, importe_modificado:1149150.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}}	{2630445/proyecto_PROCESO, 2630445/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630448	1491766.17	1491766.17	1491766.17	745883.09	745883.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0015/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1491766.17, importe_modificado:1491766.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.0}}	{2630448/proyecto_INICIO, 2630448/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630462	999935.73	999935.73	999935.73	499967.87	499967.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0058/2026, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999935.73, importe_modificado:999935.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.82}}	{2630462/proyecto_PROCESO, 2630462/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630482	Proyecto de inversión	999950.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999950.74, modificado:999950.74}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630484	Proyecto de inversión	3999888.05	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999888.05, modificado:3999888.05}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630496	Proyecto de inversión	3999567.76	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999567.76, modificado:3999567.76}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630518	Proyecto de inversión	1246285.65	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246285.65, modificado:1246285.65}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630523	Proyecto de inversión	3999915	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999915.0, modificado:3999915.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630525	Proyecto de inversión	1999644.7	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999644.7, modificado:1999644.7}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630482	Municipio de Ocosingo	147377	S	150	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:386.0, meta_modificada:386.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Barrio BARRIO TONINA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 7A. SUR ORIENTE Y Avenida AQUILES SERDAN Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA 91 , lon:- 92.08426011, lat:16.90912781}}	12-05-2026	12-09-2026
CHP260202630484	Municipio de Ocosingo	147658	S	165	145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.96, meta_modificada:1799.9 6}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2945, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CIPRES 29950 CIPRÉS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA REFUGIO DE ESPERANDA A.R, lon:-92.13903075, lat:16.82322011}}	12-05-2026	12-09-2026
CHP260202630496	Municipio de Ocosingo	148979	S	168	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:916.45, meta_modificada:916.45} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO EL PORVENIR 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL SEPTIMO DIA, lon:-92.11250519, lat:16.91065259}}	13-05-2026	13-10-2026
CHP260202630518	Municipio de Ocosingo	150512	S	137	126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2376.0, meta_modificada:2376.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:416, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido OJO DE AGUA 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD Y A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:- 91.48535445, lat:17.06324612}}	21-05-2026	21-08-2026
CHP260202630523	Municipio de Ocosingo	150850	S	311	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.78, meta_modificada:1879.7 8}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio 21 DE MARZO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL RASTRO MUNICIPAL Y Calle SAN CARALAMPIO LA OBRA SE LOCALIZA A 25MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:- 92.09033135, lat:16.88965497}}	21-05-2026	21-09-2026
CHP260202630525	Municipio de Ocosingo	151207	S	93	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:8300.0, meta_modificada:8300.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.56198615, lat:16.79274781}}	21-05-2026	21-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630482	999950.74	999950.74	999950.74	299985.22	299985.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0070/2026, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999950.74, importe_modificado:999950.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.8}}	{2630482/proyecto_PROCESO, 2630482/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630484	3999888.05	3999888.05	3999888.05	1199966.42	1199966.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0069/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999888.05, importe_modificado:3999888.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.99}}	{2630484/proyecto_PROCESO, 2630484/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630496	3999567.76	3999567.76	3999567.76	1199870.33	1199870.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0077/2026, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999567.76, importe_modificado:3999567.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.94}}	{2630496/proyecto_PROCESO, 2630496/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630518	1246285.65	1246285.65	1246285.65	623142.83	623142.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0047/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1246285.65, importe_modificado:1246285.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}	{2630518/proyecto_PROCESO, 2630518/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630523	3999915	3999915	3999915	1199974.5	1199974.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0095/2026, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999915.0, importe_modificado:3999915.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.93}}	{2630523/proyecto_PROCESO, 2630523/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630525	1999644.7	1999644.7	1999644.7	1558587	1558587	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0104/2026, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999644.7, importe_modificado:1999644.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6469.29}}	{2630525/proyecto_PROCESO, 2630525/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630542	Proyecto de inversión	4995492.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4995492.64, modificado:4995492.64}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630548	Proyecto de inversión	3999612.69	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999612.69, modificado:3999612.69}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2026		2	CHP260202630559	Proyecto de inversión	3999726.66	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999726.66, modificado:3999726.66}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630564	Proyecto de inversión	375467.54	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375467.54, modificado:375467.54}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630594	Proyecto de inversión	1407666.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407666.74, modificado:1407666.74}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630600	Proyecto de inversión	1234118.79	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1234118.79, modificado:1234118.79}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630542	Municipio de Ocosingo	153164	S	766	757	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24074.0, meta_modificada:24074.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - FRONTERA COROZAL (BARRIO OJO DE AGUA 103 100 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-90.89622635, lat:16.80815632}}	27-05-2026	27-08-2026
CHP260202630548	Municipio de Ocosingo	153743	S	89	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Barrio LAJA TENDIDA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EJERCITO NACIONAL Y Callejón ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL SEPTIMO DIA, lon:-92.1113891, lat:16.91025923}}	28-05-2026	28-10-2026
CHP260202630559	Municipio de Ocosingo	155261	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3917.31, meta_modificada:3917.31}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL PONIENTE Barrio CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL PONIENTE Y Calle SEGUNDA SUR PONIENTE Calle TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-92.0953435, lat:16.9084325}}	29-05-2026	29-09-2026
CHP260202630564	Municipio de Ocosingo	155573	S	46	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.6, meta_modificada:269.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ARTICULO VEINTISIETE 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.95766627, lat:16.8870584}}	29-05-2026	29-08-2026
CHP260202630594	Municipio de Ocosingo	158430	S	152	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2628.0, meta_modificada:2628.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CAMRMEN PATATE VIEJO 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 70MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.88160115, lat:16.77540872}}	04-06-2026	04-08-2026
CHP260202630600	Municipio de Ocosingo	158899	S	133	123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido UBILIO GARCIA 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257), lon:-91.47128939, lat:17.08274054}}	04-06-2026	04-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630542	4995492.64	4995492.64	4995492.64	2497746.32	2497746.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0118/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4995492.64, importe_modificado:4995492.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12037.0}}	{2630542/proyecto_PROCESO, 2630542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630548	3999612.69	3999612.69	3999612.69	1199883.81	1199883.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0131/2026, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999612.69, importe_modificado:3999612.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}}	{2630548/proyecto_PROCESO, 2630548/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630559	3999726.66	3999726.66	3999726.66	1999863.33	1999863.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0142/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999726.66, importe_modificado:3999726.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}}	{2630559/proyecto_PROCESO, 2630559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630564	375467.54	375467.54	375467.54	37546.75	37546.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0145/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:375467.54, importe_modificado:375467.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}	{2630564/proyecto_PROCESO, 2630564/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630594	1407666.74	1407666.74	1407666.74	703833.37	703833.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0173/2026, contratista:GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1407666.74, importe_modificado:1407666.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}}	{2630594/proyecto_PROCESO, 2630594/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630600	1234118.79	1234118.79	1234118.79	123411.88	123411.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0180/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1234118.79, importe_modificado:1234118.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}}	{2630600/proyecto_PROCESO, 2630600/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	
2026		2	CHP260202630601	Proyecto de inversión	1407666.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407666.74, modificado:1407666.74}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630636	Proyecto de inversión	625650.4	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625650.4, modificado:625650.4}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630659	Proyecto de inversión	1575492.59	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575492.59, modificado:1575492.59}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630423	Proyecto de inversión	383050.19	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383050.19, modificado:383050.19}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630450	Proyecto de inversión	1478293.11	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478293.11, modificado:1478293.11}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630451	Proyecto de inversión	755324.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755324.64, modificado:755324.64}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630464	Proyecto de inversión	1499810.19	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499810.19, modificado:1499810.19}}		7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630601	Municipio de Ocosingo	159069	S	152	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2628.0, meta_modificada:2628.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTO DOMINGO 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida CENTRAL Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257), lon:-91.41690119, lat:17.02746688}}	04-06-2026	04-08-2026
CHP260202630636	Municipio de Ocosingo	166182	S	216	243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.72, meta_modificada:512.72} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1312, direccion:Calle LA SOLEDAD Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSE, OCOSINGO ENTRE Calle LA SULTANA Y Calle RAMON F Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:- 91.36914036, lat:16.45579895}}	15-06-2026	15-10-2026
CHP260202630659	Municipio de Ocosingo	172138	S	113	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle HECTOR ALBORES CRUZ Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500MTS AL SURORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE. MARTI , lon:-91.25467976, lat:16.82871691}}	22-06-2026	22-08-2026
CHP260202630423	Municipio de Ocosingo	137739	S	48	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle TERCERA PONIENTE SUR Barrio GUADALUPE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 6TA. SUR PONIENTE Y Calle QUINTA SUR ORIENTE Calle SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA HERMITA DE GUADALUPE, lon:-92.0962637, lat:16.90368589}}	01-04-2026	30-04-2026
CHP260202630450	Municipio de Ocosingo	142210	S	129	87	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1430, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO EDEN 29950 NUEVO EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.72595359, lat:16.94024749}}	20-04-2026	15-07-2026
CHP260202630451	Municipio de Ocosingo	142605	S	83	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SUSCHILA 29950 SUSCHILA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1477 AMADO NERVO, lon:-92.01364938, lat:16.85634379}}	27-04-2026	24-06-2026
CHP260202630464	Municipio de Ocosingo	144578	S	104	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1217.26, meta_modificada:1217.2 6} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1402, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - GUADALUPE LAS FLORES 60 650 29950 GUADALUPE LAS FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:- 91.74947964, lat:16.92811515}}	30-04-2026	30-07-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630601	1407666.74	1407666.74	1407666.74	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0177/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1407666.74, importe_modificado:1407666.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2630601/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630636	625650.4	625650.4	625650.4	312825.2	312825.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0234/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:625650.4, importe_modificado:625650.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.36}}	{2630636/proyecto_PROCESO, 2630636/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630659	1575492.59	1575492.59	1575492.59	419994.8	419994.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0120/2026, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1399982.67, importe_modificado:1399982.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}	{2630659/proyecto_INICIO, 2630659/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630423	383050.19	383050.19	383050.19	383050.19	383050.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0002/2026, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:383050.19, importe_modificado:383050.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}	{2630423/proyecto_INICIO, 2630423/proyecto_PROCESO, 2630423/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630450	1478293.11	1478293.11	1478293.11	1224959.76	1224959.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0032/2026, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1478293.11, importe_modificado:1478293.11}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.72}}	{2630450/proyecto_PROCESO, 2630450/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630451	755324.64	755324.64	755324.64	377662.32	377662.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0036/2026, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:755324.64, importe_modificado:755324.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2630451/proyecto_PROCESO, 2630451/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630464	1499810.19	1499810.19	1499810.19	749905.1	749905.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0054/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499810.19, importe_modificado:1499810.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.63}}	{2630464/proyecto_INICIO, 2630464/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630467	Proyecto de inversión	1499680.16 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499680.16, modificado:1499680.16}}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO - 144842	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630486	Proyecto de inversión	999919 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999919.0, modificado:999919.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULUA (BARRIO EL OCOTE) - 147698	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630489	Proyecto de inversión	3998369.36 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998369.36, modificado:3998369.36}}	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO EN LA CALLE TULIPANES (BARRIO TULIPANES PUERTO ARTURO) - 148036	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630498	Proyecto de inversión	1272684.99 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272684.99, modificado:1272684.99}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL (BARRIO DOS) - 149302	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630503	Proyecto de inversión	999975.32 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999975.32, modificado:999975.32}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO MAHANAI) - 149832	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630504	Proyecto de inversión	964155.3 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964155.3, modificado:964155.3}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO LAS VEGAS) - 149833	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630514	Proyecto de inversión	752041.14 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752041.14, modificado:752041.14}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO PUERTO ARTURO) - 150397	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630467	Municipio de Ocosingo	144842	S	2876	3467	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRTERA OCOSINGO-SAN MARCOS AL SUR DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS, lon:-92.26670992, lat:16.90697947}}	05-05-2026	05-08-2026
CHP260202630486	Municipio de Ocosingo	147698	S	187	153	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.32, meta_modificada:327.32 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUXULJA 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS HACIA EL OESTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.17279542, lat:16.81550857}}	12-05-2026	12-08-2026
CHP260202630489	Municipio de Ocosingo	148036	S	480	450	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Barrio TULIPANES PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida GUACAMAYAS Y Calle JAZMIN Calle GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOROESTE DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, lon:-92.08633342, lat:16.90666685}}	14-05-2026	14-08-2026
CHP260202630498	Municipio de Ocosingo	149302	S	137	127	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL PRADO PACAYAL 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA VIDA VICTORIOSA, lon:-91.66662906, lat:16.67713803}}	13-05-2026	13-07-2026
CHP260202630503	Municipio de Ocosingo	149832	S	135	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.69, meta_modificada:640.69 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio MAHANAI 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.10733913, lat:16.9118739}}	18-05-2026	18-08-2026
CHP260202630504	Municipio de Ocosingo	149833	S	104	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO LAS VEGAS 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico SUR PONIENTE Y Calle CALLE COYOACAN LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:- 92.09401542, lat:16.91240241}}	18-05-2026	18-07-2026
CHP260202630514	Municipio de Ocosingo	150397	S	92	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0 }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico ORIENTE SUR Y Calle ORQUIDEAS Calle ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA A 15MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 16, lon:-92.08684629, lat:16.90498078}}	20-05-2026	20-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630467	1499680.16	1499680.16	1499680.16	749840.08	749840.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0059/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499680.16, importe_modificado:1499680.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{2630467/proyecto_PROCESO, 2630467/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630486	999919	999919	999919	499959.5	499959.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0087/2026, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999919.0, importe_modificado:999919.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.66}}	{2630486/proyecto_PROCESO, 2630486/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630489	3998369.36	3998369.36	3998369.36	1999184.68	1999184.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0073/2026, contratista:ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3998369.36, importe_modificado:3998369.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}	{2630489/proyecto_PROCESO, 2630489/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630498	1272684.99	1272684.99	1272684.99	636342.5	636342.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0109/2026, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1272684.99, importe_modificado:1272684.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}	{2630498/proyecto_INICIO, 2630498/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630503	999975.32	999975.32	999975.32	299992.6	299992.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0097/2026, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999975.32, importe_modificado:999975.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.21}}	{2630503/proyecto_PROCESO, 2630503/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630504	964155.3	964155.3	964155.3	482077.65	482077.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0089/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:964155.3, importe_modificado:964155.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2630504/proyecto_PROCESO, 2630504/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630514	752041.14	752041.14	752041.14	376020.57	376020.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0091/2026, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:752041.14, importe_modificado:752041.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}}	{2630514/proyecto_PROCESO, 2630514/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630519	Proyecto de inversión	2972586.2	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2972586.2, modificado:2972586.2}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630524	Proyecto de inversión	1369100.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369100.52, modificado:1369100.52}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630536	Proyecto de inversión	848456.67	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848456.67, modificado:848456.67}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630550	Proyecto de inversión	999999.38	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.38, modificado:999999.38}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630576	Proyecto de inversión	3499910.61	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499910.61, modificado:3499910.61}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630577	Proyecto de inversión	4299859.87	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4299859.87, modificado:4299859.87}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630603	Proyecto de inversión	2300228.0	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300228.0, modificado:2300228.0}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630519	Municipio de Ocosingo	150533	S	71	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO DURANGO 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-91.99127474, lat:16.84606927}}	22-05-2026	22-09-2026
CHP260202630524	Municipio de Ocosingo	150904	S	148	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2556.0, meta_modificada:2556.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL TUMBO 29950 EL TUMBO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 40MTS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE EMAUS, lon:-91.62704524, lat:17.07790573}}	21-05-2026	21-08-2026
CHP260202630536	Municipio de Ocosingo	152597	S	92	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:326, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TIERRA BLANCA 29950 TIERRA BLANCA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.72577529, lat:16.71446498}}	25-05-2026	25-08-2026
CHP260202630550	Municipio de Ocosingo	153815	S	64	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida TULIPANES Barrio CHAPULTEPEC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAJAS Y Avenida TULIPANES Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1059 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ, lon:-92.1057941, lat:16.91075337}}	28-05-2026	28-09-2026
CHP260202630576	Municipio de Ocosingo	156818	S	140	128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.34, meta_modificada:2177.34}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 90MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 70., lon:-92.20980961, lat:16.82293235}}	02-06-2026	02-10-2026
CHP260202630577	Municipio de Ocosingo	156848	S	93	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.4, meta_modificada:1789.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - QUINCE DE MARZO 80 700 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN, lon:-92.10383029, lat:16.85791088}}	02-06-2026	02-10-2026
CHP260202630603	Municipio de Ocosingo	160032	S	205	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - LA CULEBRA 97 800 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.47977661, lat:16.93019168}}	05-06-2026	05-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630519	2972586.2	2972586.2	2972586.2	1486293.1	1486293.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0093/2026, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2972586.2, importe_modificado:2972586.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2630519/proyecto_PROCESO, 2630519/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630524	1369100.52	1369100.52	1369100.52	684550.26	684550.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0103/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1369100.52, importe_modificado:1369100.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}}	{2630524/proyecto_PROCESO, 2630524/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630536	848456.67	848456.67	848456.67	424228.34	424228.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0111/2026, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:848456.67, importe_modificado:848456.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}	{2630536/proyecto_PROCESO, 2630536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630550	999999.38	999999.38	999999.38	299999.81	299999.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0133/2026, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.38, importe_modificado:999999.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{2630550/proyecto_PROCESO, 2630550/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630576	3499910.61	3499910.61	3499910.61	1049973.18	1049973.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0148/2026, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3499910.61, importe_modificado:3499910.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.2}}	{2630576/proyecto_PROCESO, 2630576/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630577	4299859.87	4299859.87	4299859.87	1289957.96	1289957.96	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0168/2026, contratista:CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4299859.87, importe_modificado:4299859.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.82}}	{2630577/proyecto_INICIO, 2630577/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630603	2300228	2300228	2300228	690068.4	690068.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0183/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2300228.0, importe_modificado:2300228.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}}	{2630603/proyecto_PROCESO, 2630603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630615	Proyecto de inversión	2615875.81	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615875.81, modificado:2615875.81}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630616	Proyecto de inversión	594517.24	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594517.24, modificado:594517.24}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630621	Proyecto de inversión	3999938.42	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999938.42, modificado:3999938.42}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630622	Proyecto de inversión	999633.16	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999633.16, modificado:999633.16}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630628	Proyecto de inversión	3474996.97	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474996.97, modificado:3474996.97}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630646	Proyecto de inversión	1774975.04	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774975.04, modificado:1774975.04}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630422	Proyecto de inversión	1032570.07	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032570.07, modificado:1032570.07}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630615	Municipio de Ocosingo	162088	S	116	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2692, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA TRINITARIA 29950 LA TRINITARIA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, lon:-91.68094899, lat:16.80636371}}	10-06-2026	10-10-2026
CHP260202630616	Municipio de Ocosingo	162392	S	51	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL RETIRO 29950 EL RETIRO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-91.73721073, lat:16.94786162}}	10-06-2026	10-09-2026
CHP260202630621	Municipio de Ocosingo	163069	S	88	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:Calle LA POCHOTA Ejido EL JOBO 29950 EL JOBO, OCOSINGO ENTRE Avenida OCTAVA SUR OTE. Y Calle LA POCHOTA Calle SEPTIMA SUR PTE. LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL TEMPLO SAN JUDAS TADEO Y A 350 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA SE, lon:-92.0820448, lat:16.88816342}}	11-06-2026	11-10-2026
CHP260202630622	Municipio de Ocosingo	163172	S	85	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Barrio OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL PINO Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , lon:-92.07338739, lat:16.90418533}}	11-06-2026	11-10-2026
CHP260202630628	Municipio de Ocosingo	165150	S	232	214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:Calle SIBACA PINABETAL Ejido YUTJA TENANGO 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO ENTRE Calle LA FRONTERA UNO Y Calle TENANGO Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-92.2418592, lat:16.92788051}}	15-06-2026	15-10-2026
CHP260202630646	Municipio de Ocosingo	169315	S	6	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:821, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 10 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA JAHUACA Y DE LA ESCUELA PRIM, lon:-91.8574172, lat:16.91402993}}	18-06-2026	16-10-2026
CHP260202630422	Municipio de Ocosingo	137721	S	1048	1021	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:Calle TUCAN Ejido SAN QUINTIN 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO ENTRE Calle PERLAS Y Avenida MONTEBELLO Calle TUCAN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOBA, lon:-91.35003337, lat:16.40851003}}	06-04-2026	22-06-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630615	2615875.81	2615875.81	2615875.81	784762.74	784762.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0192/2026, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2615875.81, importe_modificado:2615875.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{2630615/proyecto_PROCESO, 2630615/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630616	594517.24	594517.24	594517.24	178355.17	178355.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0185/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:594517.24, importe_modificado:594517.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	{2630616/proyecto_PROCESO, 2630616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630621	3999938.42	3999938.42	3999938.42	1199981.53	1199981.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0196/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999938.42, importe_modificado:3999938.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}}	{2630621/proyecto_PROCESO, 2630621/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630622	999633.16	999633.16	999633.16	299889.95	299889.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0194/2026, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999633.16, importe_modificado:999633.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.4}}	{2630622/proyecto_PROCESO, 2630622/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630628	3474996.97	3474996.97	3474996.97	1737498.49	1737498.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0232/2026, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3474996.97, importe_modificado:3474996.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}	{2630628/proyecto_PROCESO, 2630628/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630646	1774975.04	1774975.04	1774975.04	887487.52	887487.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0253/2026, contratista:GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1774975.04, importe_modificado:1774975.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2630646/proyecto_PROCESO, 2630646/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630422	1032570.07	1032570.07	1032570.07	516285.04	516285.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0001/2026, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1032570.07, importe_modificado:1032570.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}}	{2630422/proyecto_PROCESO, 2630422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630431	Proyecto de inversión	1498892.04	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498892.04, modificado:1498892.04}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630441	Proyecto de inversión	1049224.43	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049224.43, modificado:1049224.43}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630480	Proyecto de inversión	5199999.92	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5199999.92, modificado:5199999.92}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630499	Proyecto de inversión	578493.18	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578493.18, modificado:578493.18}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630511	Proyecto de inversión	1349817.42	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349817.42, modificado:1349817.42}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630537	Proyecto de inversión	1137703.26	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137703.26, modificado:1137703.26}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630546	Proyecto de inversión	999428.19	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999428.19, modificado:999428.19}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630431	Municipio de Ocosingo	138087	S	187	173	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:Boulevard BENITO JUAREZ Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO LOPEZ RAMIREZ, lon:-91.49057311, lat:16.98190528}}	06-04-2026	06-06-2026
CHP260202630441	Municipio de Ocosingo	138271	S	210	191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:307, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUAUHTÉMOC 29950 CUAUHTÉMOC, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA IGLESIA PREBISTERIANA , lon:-91.69997047, lat:17.12463393}}	08-04-2026	08-06-2026
CHP260202630480	Municipio de Ocosingo	146651	S	344	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2305.08, meta_modificada:2305.08} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUXULIA 29950 CUXULIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL SUR DE LA IGLEASIA SAN LORENZO, lon:-92.17299404, lat:16.81631269}}	08-05-2026	08-09-2026
CHP260202630499	Municipio de Ocosingo	149394	S	87	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:792, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MIGUEL HIDALGO 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA, lon:-91.69536978, lat:16.83552263}}	15-05-2026	15-07-2026
CHP260202630511	Municipio de Ocosingo	150335	S	146	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.5361497, lat:16.66872156}}	18-05-2026	18-08-2026
CHP260202630537	Municipio de Ocosingo	152619	S	123	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:732, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JERONIMO 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO ENTRE Calle A ALTAMIRANO Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.53335889, lat:16.76831684}}	25-05-2026	25-07-2026
CHP260202630546	Municipio de Ocosingo	153467	S	2264	2057	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.78, meta_modificada:109.78} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LA SELVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-92.09624416, lat:16.89699695}}	27-05-2026	27-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630431	1498892.04	1498892.04	1498892.04	749446.02	749446.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0014/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1498892.04, importe_modificado:1498892.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}}	{2630431/proyecto_PROCESO, 2630431/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630441	1049224.43	1049224.43	1049224.43	524612.22	524612.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0025/2026, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1049224.43, importe_modificado:1049224.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}	{2630441/proyecto_PROCESO, 2630441/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630480	5199999.92	5199999.92	5199999.92	1559999.98	1559999.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0067/2026, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS ROSPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:5199999.92, importe_modificado:5199999.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.52}}	{2630480/proyecto_PROCESO, 2630480/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630499	578493.18	578493.18	578493.18	289246.59	289246.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0096/2026, contratista:FEDERICO PÉREZ PATISHTAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:578493.18, importe_modificado:578493.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{2630499/proyecto_PROCESO, 2630499/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630511	1349817.42	1349817.42	1349817.42	674908.71	674908.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0099/2026, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1349817.42, importe_modificado:1349817.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2630511/proyecto_INICIO, 2630511/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630537	1137703.26	1137703.26	1137703.26	568851.63	568851.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0107/2026, contratista:NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1137703.26, importe_modificado:1137703.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}}	{2630537/proyecto_PROCESO, 2630537/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630546	999428.19	999428.19	999428.19	299828.46	299828.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0121/2026, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999428.19, importe_modificado:999428.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.93}}	{2630546/proyecto_PROCESO, 2630546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630555	Proyecto de inversión	4916006.5	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4916006.5, modificado:4916006.5}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630573	Proyecto de inversión	2999987.0	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999987.0, modificado:2999987.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630583	Proyecto de inversión	1002721.51	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002721.51, modificado:1002721.51}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630589	Proyecto de inversión	3674121.23	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3674121.23, modificado:3674121.23}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630602	Proyecto de inversión	1151870.07	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151870.07, modificado:1151870.07}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630604	Proyecto de inversión	1099137.04	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099137.04, modificado:1099137.04}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630613	Proyecto de inversión	3999995.84	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999995.84, modificado:3999995.84}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630555	Municipio de Ocosingo	154607	S	188	390	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.0, meta_modificada:1328.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL , lon:-91.50488485, lat:16.6797998}}	28-05-2026	28-09-2026
CHP260202630573	Municipio de Ocosingo	156246	S	2521	2666	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.0, meta_modificada:2019.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL SUR DEL COBACH PLANTEL 86, lon:-92.26789711, lat:16.90009162}}	01-06-2026	31-08-2026
CHP260202630583	Municipio de Ocosingo	157249	S	108	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.27388995, lat:16.88717331}}	02-06-2026	31-08-2026
CHP260202630589	Municipio de Ocosingo	157991	S	62	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1572.6, meta_modificada:1572.6} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO SACRIFICIO 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 60MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-92.14194915, lat:16.78480624}}	03-06-2026	03-10-2026
CHP260202630602	Municipio de Ocosingo	159336	S	235	215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2178.43, meta_modificada:2178.43} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle COYOACAN Barrio SANTO DOMINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico ORIENTE Y Calle AGUA DULCE Calle MARAVILLA LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL ESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES Y ACABADOS DON BOSCO, lon:-92.09716758, lat:16.91690945}}	05-06-2026	05-09-2026
CHP260202630604	Municipio de Ocosingo	160045	S	119	109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.0, meta_modificada:2052.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TOMAS MUNZER (PATRIA NUEVA) 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL SALON DEL REINO DE TESTIGOS DE JE, lon:-92.15001349, lat:16.78548971}}	08-06-2026	08-09-2026
CHP260202630613	Municipio de Ocosingo	161426	S	10830	12600	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.06, meta_modificada:1248.06} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle CENTRO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle CINTALAPA Y Calle JALISCO Calle GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL BANCO BIENESTAR Y ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-91.25900886, lat:16.81764471}}	09-06-2026	09-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630555	4916006.5	4916006.5	4916006.5	1474801.95	1474801.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0135/2026, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4916006.5, importe_modificado:4916006.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.4}}	{2630555/proyecto_PROCESO, 2630555/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630573	2999987	2999987	2999987	899996.1	899996.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0162/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2999987.0, importe_modificado:2999987.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}	{2630573/proyecto_PROCESO, 2630573/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630583	1002721.51	1002721.51	1002721.51	501360.76	501360.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0156/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1002721.51, importe_modificado:1002721.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}}	{2630583/proyecto_INICIO, 2630583/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630589	3674121.23	3674121.23	3674121.23	1102236.37	1102236.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0166/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3674121.23, importe_modificado:3674121.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:471.78}}	{2630589/proyecto_INICIO, 2630589/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630602	1151870.07	1151870.07	1151870.07	575935.04	575935.04	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0028/2026, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1151870.07, importe_modificado:1151870.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.22}}	{2630602/proyecto_PROCESO, 2630602/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630604	1099137.04	1099137.04	1099137.04	109913.7	109913.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0212/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1099137.04, importe_modificado:1099137.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.2}}	{2630604/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630613	3999995.84	3999995.84	3999995.84	1199998.75	1199998.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0188/2026, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999995.84, importe_modificado:3999995.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{2630613/proyecto_PROCESO, 2630613/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630634	Proyecto de inversión	1499988.48	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499988.48, modificado:1499988.48}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630641	Proyecto de inversión	3999133.94	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999133.94, modificado:3999133.94}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630443	Proyecto de inversión	766100.37	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766100.37, modificado:766100.37}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630461	Proyecto de inversión	3996903.62	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3996903.62, modificado:3996903.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630465	Proyecto de inversión	999980.0	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999980.0, modificado:999980.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630473	Proyecto de inversión	3999996.88	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999996.88, modificado:3999996.88}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630485	Proyecto de inversión	4499994.31	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499994.31, modificado:4499994.31}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630634	Municipio de Ocosingo	166081	S	236	317	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.85, meta_modificada:87.85)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 1800MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA LAS TACITAS, lon:-91.54027736, lat:16.67872083}}	15-06-2026	15-10-2026
CHP260202630641	Municipio de Ocosingo	167189	S	63	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:Calle SLOQUIB CHAY Ejido SANTA ROSA DOS 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO ENTRE Avenida SANTA ROSA DOS Y Calle FLOR DE FEBRERO Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150MTS AL NORTE DEL MERCADO NUEVO DE LA SELVA , lon:-92.08403422, lat:16.88151327}}	16-06-2026	16-10-2026
CHP260202630443	Municipio de Ocosingo	138301	S	84	98	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio GUADALUPE PASHILA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA TIENDA ACEROS DEL GRIJALVA, COLINDA AL NORTE CON BARRIO EVARISTO PIMIENTA, EL NOROESTE CON EL BARRIO SAN CARALAMPIO, lon:- 92.08963973, lat:16.8957978}}	08-04-2026	26-06-2026
CHP260202630461	Municipio de Ocosingo	144557	S	160	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2564.8, meta_modificada:2564.8) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:Calle BUENOS AIRES Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle HIDALGO Calle JORDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS HACIA EL OESTE DE LA ESCUELA AMADO NERVO ORDAZ, lon:- 92.06889448, lat:16.89115216}}	27-04-2026	31-08-2026
CHP260202630465	Municipio de Ocosingo	144685	S	143	131	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1194.87, meta_modificada:1194.8 7)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3133, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA FLORESTA 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-92.10841461, lat:16.9017426}}	05-05-2026	07-09-2026
CHP260202630473	Municipio de Ocosingo	146131	S	1489	1268	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.4, meta_modificada:1410.4) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MILENIO Barrio REFORMA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVENIDA MILENIO, lon:-92.07813453, lat:16.90695903}}	08-05-2026	08-09-2026
CHP260202630485	Municipio de Ocosingo	147675	S	172	158	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.66, meta_modificada:1150.6 6)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio TEPEYAC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL, lon:- 92.07885788, lat:16.90061153}}	12-05-2026	12-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630634	1499988.48	1499988.48	1499988.48	749994.24	749994.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0222/2026, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1499988.48, importe_modificado:1499988.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.93}}	{2630634/proyecto_PROCESO, 2630634/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630641	3999133.94	3999133.94	3999133.94	1999566.97	1999566.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0224/2026, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999133.94, importe_modificado:3999133.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.0}}	{2630641/proyecto_INICIO, 2630641/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630443	766100.37	766100.37	766100.37	383050.19	383050.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0027/2026, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:766100.37, importe_modificado:766100.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}	{2630443/proyecto_PROCESO, 2630443/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630461	3996903.62	3996903.62	3996903.62	1199071.09	1199071.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0055/2026, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3996903.62, importe_modificado:3996903.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.44}}	{2630461/proyecto_PROCESO, 2630461/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630465	999980	999980	999980	499990	499990	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0056/2026, contratista:ANA LAURA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999980.0, importe_modificado:999980.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.44}}	{2630465/proyecto_PROCESO, 2630465/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630473	3999996.88	3999996.88	3999996.88	1199999.06	1199999.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0064/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999996.88, importe_modificado:3999996.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.12}}	{2630473/proyecto_PROCESO, 2630473/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630485	4499994.31	4499994.31	4499994.31	2249997.16	2249997.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0088/2026, contratista:MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4499994.31, importe_modificado:4499994.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.33}}	{2630485/proyecto_PROCESO, 2630485/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630495	Proyecto de inversión	3999978.62	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999978.62, modificado:3999978.62}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630507	Proyecto de inversión	2082218.73	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2082218.73, modificado:2082218.73}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630508	Proyecto de inversión	1369100.52	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369100.52, modificado:1369100.52}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630515	Proyecto de inversión	1038571.38	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038571.38, modificado:1038571.38}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630521	Proyecto de inversión	1699957.69	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699957.69, modificado:1699957.69}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630526	Proyecto de inversión	1118420.15	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118420.15, modificado:1118420.15}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630495	Municipio de Ocosingo	148896	S	189	178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2363.62, meta_modificada:2363.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARIA DE LAS FLORES 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, lon:-92.04232331, lat:16.8404386}}	13-05-2026	13-09-2026
CHP260202630507	Municipio de Ocosingo	149865	S	155	167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.76, meta_modificada:1509.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTO TOMAS AXIN 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 130 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.97464947, lat:16.8946118}}	18-05-2026	18-08-2026
CHP260202630508	Municipio de Ocosingo	150039	S	148	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2556.0, meta_modificada:2556.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 3A. SUR OTE. Barrio NUEVO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 3A. SUR OTE. Y Calle 4A. SUR OTE. Avenida 3A. SUR OTE. LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.09153999, lat:16.90332632}}	20-05-2026	20-08-2026
CHP260202630515	Municipio de Ocosingo	150405	S	295	322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA TRINIDAD 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 160 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1340 VENUSTIANO CARRANZA GARZA, lon:-91.61850088, lat:16.77993107}}	27-05-2026	27-08-2026
CHP260202630521	Municipio de Ocosingo	150634	S	180	205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.44, meta_modificada:926.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GANINO BARRERA AL NOROESTE Y 150 METROS DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA AL SUROESTE EN UN TRAMO DE 103 ME, lon:-91.2586162, lat:16.81354673}}	21-05-2026	21-08-2026
CHP260202630526	Municipio de Ocosingo	151309	S	121	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO CATARRAYA 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Avenida SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-91.74664932, lat:17.03677866}}	22-05-2026	22-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630495	3999978.62	3999978.62	3999978.62	1999989.31	1999989.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0079/2026, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999978.62, importe_modificado:3999978.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.81}}	{2630495/proyecto_PROCESO, 2630495/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630507	2082218.73	2082218.73	2082218.73	1041109.37	1041109.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0037/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2082218.73, importe_modificado:2082218.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.88}}	{2630507/proyecto_PROCESO, 2630507/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630508	1369100.52	1369100.52	1369100.52	684550.26	684550.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0114/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1369100.52, importe_modificado:1369100.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}}	{2630508/proyecto_INICIO, 2630508/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630515	1038571.38	1038571.38	1038571.38	519285.69	519285.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0005/2026, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1038571.38, importe_modificado:1038571.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}	{2630515/proyecto_INICIO, 2630515/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630521	1699957.69	1699957.69	1699957.69	509987.31	509987.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0102/2026, contratista:GUILLERMO FERNANDO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1699957.69, importe_modificado:1699957.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.93}}	{2630521/proyecto_PROCESO, 2630521/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630526	1118420.15	1118420.15	1118420.15	559210.08	559210.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0112/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION R2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1118420.15, importe_modificado:1118420.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}	{2630526/proyecto_INICIO, 2630526/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630539	Proyecto de inversión	1277482.12	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277482.12, modificado:1277482.12}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630545	Proyecto de inversión	1999532.8	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999532.8, modificado:1999532.8}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630491	Proyecto de inversión	3999994.93	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999994.93, modificado:3999994.93}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630563	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630575	Proyecto de inversión	2378068.94	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2378068.94, modificado:2378068.94}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630593	Proyecto de inversión	999225.9	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999225.9, modificado:999225.9}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2026		2	CHP260202630605	Proyecto de inversión	1726507.57	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1726507.57, modificado:1726507.57}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630539	Municipio de Ocosingo	152951	S	605	650	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:4.49, meta_modificada:4.49)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio SINAI 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SAN CRISTOBALITO Y Calle CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA A 20MTS DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 316, lon:-92.08839404, lat:16.89449839}}	26-05-2026	26-07-2026
CHP260202630545	Municipio de Ocosingo	153400	S	164	145	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:670.69, meta_modificada:670.69) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio CALIFORNIA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida LA POCHOTA Y Calle A BARRIO CHAPINGO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA MONTE DE LOS OLIVOS, lon:-92.08985168, lat:16.88664501}}	27-05-2026	27-09-2026
CHP260202630491	Municipio de Ocosingo	148532	S	130	110	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.35, meta_modificada:1565.3 5)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio YAXCHILAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEPTIMA SUR PONIENTE Y Calle PERIFERICO ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA PARROQUIA DE SAN JACINTO DE POLONIA , lon:-92.0980419, lat:16.90051681}}	13-05-2026	13-10-2026
CHP260202630563	Municipio de Ocosingo	155524	S	350	270	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio PRIMAVERA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRIMERA SUR PTE Y Calle ARANGO Avenida PALESTINA LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL NORTE DE LA UNIVERSIDA PEDAGOGICA NACIONAL, lon:-92.1057549, lat:16.90147359}}	29-05-2026	29-09-2026
CHP260202630575	Municipio de Ocosingo	156357	S	179	215	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN JUAN LA CUREÑA 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, lon:-91.94920916, lat:16.85978332}}	02-06-2026	31-08-2026
CHP260202630593	Municipio de Ocosingo	158425	S	1706	1760	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.8, meta_modificada:394.8)}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle ABASOLO Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Avenida ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.70 Y Calle AURORA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 10MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NM.70, lon:-92.20928015, lat:16.82033571}}	04-06-2026	04-10-2026
CHP260202630605	Municipio de Ocosingo	160066	S	93	118	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.52, meta_modificada:786.52) }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS A LA REDONDA DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.15123014, lat:16.83495202}}	05-06-2026	05-10-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630539	1277482.12	1277482.12	1277482.12	638741.06	638741.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0144/2026, contratista:CINTHYA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1277482.12, importe_modificado:1277482.12}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.25}}	{2630539/proyecto_PROCESO, 2630539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630545	1999532.8	1999532.8	1999532.8	999766.4	999766.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0123/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1999532.8, importe_modificado:1999532.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.35}}	{2630545/proyecto_PROCESO, 2630545/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630491	3999994.93	3999994.93	3999994.93	1199998.48	1199998.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0075/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999994.93, importe_modificado:3999994.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.61}}	{2630491/proyecto_PROCESO, 2630491/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630563	4000000	4000000	4000000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0153/2026, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}	{2630563/proyecto_PROCESO, 2630563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630575	2378068.94	2378068.94	2378068.94	1189034.47	1189034.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0152/2026, contratista:EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2378068.94, importe_modificado:2378068.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2630575/proyecto_PROCESO, 2630575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630593	999225.9	999225.9	999225.9	299767.77	299767.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0161/2026, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999225.9, importe_modificado:999225.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	{2630593/proyecto_PROCESO, 2630593/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630605	1726507.57	1726507.57	1726507.57	863253.79	863253.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0182/2026, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1726507.57, importe_modificado:1726507.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}	{2630605/proyecto_PROCESO, 2630605/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630610	Proyecto de inversión	3999813.46	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999813.46, modificado:3999813.46}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630612	Proyecto de inversión	944872.2	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944872.2, modificado:944872.2}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630614	Proyecto de inversión	3126344.01	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3126344.01, modificado:3126344.01}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630652	Proyecto de inversión	4999360.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999360.32, modificado:4999360.32}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630656	Proyecto de inversión	4499999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499999.99, modificado:4499999.99}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630430	Proyecto de inversión	1132496.21	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132496.21, modificado:1132496.21}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630434	Proyecto de inversión	832717.8	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832717.8, modificado:832717.8}}	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630610	Municipio de Ocosingo	160593	S	307	280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.41, meta_modificada:479.41} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL ARROYO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 1272, lon:-92.11173573, lat:16.91063655}}	08-06-2026	08-09-2026
CHP260202630612	Municipio de Ocosingo	161412	S	102	94	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3113, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SUSPIRO OJO DE AGUA 29950 SUSPIRO OJO DE AGUA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257), lon:-91.75665728, lat:16.93660635}}	09-06-2026	09-08-2026
CHP260202630614	Municipio de Ocosingo	161698	S	235	244	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.59, meta_modificada:1432.5 9}}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR, lon:- 92.13179868, lat:16.77406817}}	09-06-2026	09-10-2026
CHP260202630652	Municipio de Ocosingo	170541	S	680	550	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7701.24, meta_modificada:7701.2 4}}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 100 700 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC, lon:- 91.25456591, lat:16.82883622}}	17-06-2026	17-10-2026
CHP260202630656	Municipio de Ocosingo	171095	S	350	270	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2232.51, meta_modificada:2232.5 1}}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3131, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL TEPEYAC 29950 EL TEPEYAC, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DEL PARQUE DE FERIA MUNICIPAL, lon:-92.0740123, lat:16.8817973}}	19-06-2026	19-10-2026
CHP260202630430	Municipio de Ocosingo	138061	S	553	552	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NAZARETH BARRIO 1 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS. AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNARIA 327 SAN JOSE MARTI, lon:- 92.17158655, lat:16.87752083}}	06-04-2026	25-06-2026
CHP260202630434	Municipio de Ocosingo	138112	S	104	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CHAMOMUN 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-91.99769988, lat:16.85722274}}	06-04-2026	08-06-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630610	3999813.46	3999813.46	3999813.46	1999906.73	1999906.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0187/2026, contratista:ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999813.46, importe_modificado:3999813.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.71}}	{2630610/proyecto_PROCESO, 2630610/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630612	944872.2	944872.2	944872.2	94487.22	94487.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0208/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:944872.2, importe_modificado:944872.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.4}}	{2630612/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630614	3126344.01	3126344.01	3126344.01	937903.2	937903.2	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0191/2026, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3126344.01, importe_modificado:3126344.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{2630614/proyecto_PROCESO, 2630614/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630652	4999360.32	4999360.32	4999360.32	2499680.16	2499680.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0244/2026, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999360.32, importe_modificado:4999360.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3850.62}}	{2630652/proyecto_PROCESO, 2630652/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630656	4499999.99	4499999.99	4499999.99	2250000	2250000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0238/2026, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.26}}	{2630656/proyecto_PROCESO, 2630656/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630430	1132496.21	1132496.21	1132496.21	566248.11	566248.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0011/2026, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1132496.21, importe_modificado:1132496.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}}	{2630430/proyecto_PROCESO, 2630430/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630434	832717.8	832717.8	832717.8	416358.9	416358.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0018/2026, contratista:HUMBERTO DE JESUS TREJO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:832717.8, importe_modificado:832717.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{2630434/proyecto_PROCESO, 2630434/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630435	Proyecto de inversión	816063.45 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816063.45, modificado:816063.45}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RINCON MANGO - 138117	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630439	Proyecto de inversión	1482237.69 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482237.69, modificado:1482237.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) - 138262	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630468	Proyecto de inversión	1340701.23 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340701.23, modificado:1340701.23}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 145269	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630470	Proyecto de inversión	3999919.92 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999919.92, modificado:3999919.92}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULIÁ - 145681	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2026		2	CHP260202630487	Proyecto de inversión	3999134.14 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999134.14, modificado:3999134.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES - 147750	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630505	Proyecto de inversión	887022.87 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887022.87, modificado:887022.87}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO(BARRIO TLAXCALA) - 149850	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630516	Proyecto de inversión	829173.56 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829173.56, modificado:829173.56}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO MAYA) - 150447	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630435	Municipio de Ocosingo	138117	S	102	94	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1415, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido RINCON MANGO 29950 RINCÓN MANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA COMUNITARIA INDIGENA SENTIMIENTOS DE LA NACION, lon:-91.90479622, lat:16.81824301}}	08-04-2026	08-06-2026
CHP260202630439	Municipio de Ocosingo	138262	S	778	719	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3204.0, meta_modificada:3204.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DEL ENSAD 123, lon:-91.87358842, lat:16.88729563}}	08-04-2026	08-06-2026
CHP260202630468	Municipio de Ocosingo	145269	S	148	136	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2556.0, meta_modificada:2556.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CRISTOBAL COLON 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL SUR DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD, lon:-91.62867949, lat:17.19244334}}	05-05-2026	05-07-2026
CHP260202630470	Municipio de Ocosingo	145681	S	334	330	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.48, meta_modificada:678.48)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUXULJÁ 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE EN CUENTRA EN EL COBACH PLANTEL 106 CUXULJÁ, A 200 MTS DEL BANCO BIENESTAR , lon:-92.16773534, lat:16.8124165}}	05-05-2026	05-09-2026
CHP260202630487	Municipio de Ocosingo	147750	S	81	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio INSURGENTES 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 100 METROS DEL BALNEARIO LAS BUGAMBILIAS, lon:-92.0929394, lat:16.92867892}}	12-05-2026	12-10-2026
CHP260202630505	Municipio de Ocosingo	149850	S	96	88	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio TLAXCALA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle JALISCO Y Calle COAHUILA LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS BRAILE, lon:-92.08922997, lat:16.89320578}}	18-05-2026	18-08-2026
CHP260202630516	Municipio de Ocosingo	150447	S	100	96	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio MAYA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEPTIMA NTE.PTE. Y Calle PROF.R, GENARO VAZQUEZ Calle LIBANO LA OBRA SE LOCALIZA A 35MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS BRAILE, lon:-92.09123122, lat:16.91865484}}	20-05-2026	20-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630435	816063.45	816063.45	816063.45	408031.73	408031.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2026, contratista:HUMBERTO DE JESUS TREJO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:816063.45, importe_modificado:816063.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}}	{2630435/proyecto_INICIO, 2630435/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630439	1482237.69	1482237.69	1482237.69	741118.85	741118.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0023/2026, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1482237.69, importe_modificado:1482237.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.0}}}	{2630439/proyecto_PROCESO, 2630439/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630468	1340701.23	1340701.23	1340701.23	670350.62	670350.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0046/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1340701.23, importe_modificado:1340701.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.0}}}	{2630468/proyecto_PROCESO, 2630468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630470	3999919.92	3999919.92	3999919.92	1199975.98	1199975.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0063/2026, contratista:CINTHYA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999919.92, importe_modificado:3999919.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.54}}}	{2630470/proyecto_PROCESO, 2630470/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630487	3999134.14	3999134.14	3999134.14	1199740.24	1199740.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0078/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999134.14, importe_modificado:3999134.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}}	{2630487/proyecto_PROCESO, 2630487/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630505	887022.87	887022.87	887022.87	443511.44	443511.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0098/2026, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:887022.87, importe_modificado:887022.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}}	{2630505/proyecto_PROCESO, 2630505/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630516	829173.56	829173.56	829173.56	414586.78	414586.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0092/2026, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:829173.56, importe_modificado:829173.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}}}	{2630516/proyecto_INICIO, 2630516/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630529	Proyecto de inversión	3999222.43 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999222.43, modificado:3999222.43}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA CALLE FRAMBOYANT, CALLE LAUREL, CALLE LA CEIBA EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (COLONIA MAGISTERIAL) - 151549	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630531	Proyecto de inversión	999599.87 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999599.87, modificado:999599.87}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO (BARRIO LA MARIMBA) - 152334	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630540	Proyecto de inversión	3999999.27 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.27, modificado:3999999.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO JACAP - 152953	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630544	Proyecto de inversión	1514626.23 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514626.23, modificado:1514626.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO - 153333	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630556	Proyecto de inversión	1879866.9 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879866.9, modificado:1879866.9}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE - 154750	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630582	Proyecto de inversión	2080810.32 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080810.32, modificado:2080810.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUCUL OTANIL - 157190	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630529	Municipio de Ocosingo	151549	S	610	575	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.6, meta_modificada:570.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle FRAMBOYANT Colonia MAGISTERIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida SAUCE Y Avenida LAUREL Calle CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ, lon:-92.07724366, lat:16.90447843}}	25-05-2026	25-09-2026
CHP260202630531	Municipio de Ocosingo	152334	S	108	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.6, meta_modificada:419.6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio LA MARIMBA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DEL TEMPLO PENTECOSTES, lon:-92.08636273, lat:16.9147597}}	25-05-2026	25-08-2026
CHP260202630540	Municipio de Ocosingo	152953	S	190	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:Camino / Terraceria OCOSINGO - SAN ANTONIO JACAP 6 200 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE BENITO JUAREZ, lon:-92.0566579, lat:16.91960352}}	27-05-2026	27-08-2026
CHP260202630544	Municipio de Ocosingo	153333	S	305	203	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0} }		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIBACA Calle LOCATALUM LA OBRA SE LOCALIZA A MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA , lon:- 92.26670989, lat:16.90707588}}	27-05-2026	27-08-2026
CHP260202630556	Municipio de Ocosingo	154750	S	185	165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.46, meta_modificada:1230.4 6}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido 15 DE SEPTIEMBRE 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-92.12854524, lat:16.74985454}}	28-05-2026	28-09-2026
CHP260202630582	Municipio de Ocosingo	157190	S	150	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}		1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2832, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MUCUL OTANIL 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 15 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA . BIL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-92.00394186, lat:16.86614833}}	02-06-2026	02-10-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630529	3999222.43	3999222.43	3999222.43	1199766.73	1199766.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0106/2026, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999222.43, importe_modificado:3999222.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.18 }}	{2630529/proyecto_PROCESO, 2630529/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630531	999599.87	999599.87	999599.87	299879.96	299879.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0110/2026, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999599.87, importe_modificado:999599.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.88 }}	{2630531/proyecto_PROCESO, 2630531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630540	3999999.27	3999999.27	3999999.27	1199999.78	1199999.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0117/2026, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999999.27, importe_modificado:3999999.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}}	{2630540/proyecto_PROCESO, 2630540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630544	1514626.23	1514626.23	1514626.23	454387.87	454387.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0119/2026, contratista:: DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1514626.23, importe_modificado:1514626.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}}	{2630544/proyecto_PROCESO, 2630544/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630556	1879866.9	1879866.9	1879866.9	563960.07	563960.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0136/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1879866.9, importe_modificado:1879866.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.14 }}	{2630556/proyecto_PROCESO, 2630556/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630582	2080810.32	2080810.32	2080810.32	624243.1	624243.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0164/2026, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2080810.32, importe_modificado:2080810.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}	{2630582/proyecto_PROCESO, 2630582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630586	Proyecto de inversión	1022004.62	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022004.62, modificado:1022004.62}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630595	Proyecto de inversión	4999277.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999277.74, modificado:4999277.74}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630599	Proyecto de inversión	964155.3	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964155.3, modificado:964155.3}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630624	Proyecto de inversión	2499999.78	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.78, modificado:2499999.78}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630635	Proyecto de inversión	866285.18	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866285.18, modificado:866285.18}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630639	Proyecto de inversión	4599999.27	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599999.27, modificado:4599999.27}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630647	Proyecto de inversión	4999862.82	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999862.82, modificado:4999862.82}}		7 Chiapas		59 Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630586	Municipio de Ocosingo	157364	S	110	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA POMARROSA EL CHORRO 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-92.07884712, lat:16.85160167}}	02-06-2026	02-08-2026
CHP260202630595	Municipio de Ocosingo	158462	S	97	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN 24 200 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA, lon:- 92.11258717, lat:16.77192302}}	04-06-2026	04-09-2026
CHP260202630599	Municipio de Ocosingo	158879	S	104	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ROSITA 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257), lon:- 91.74514211, lat:16.94493499}}	04-06-2026	04-08-2026
CHP260202630624	Municipio de Ocosingo	164217	S	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.64, meta_modificada:206.64} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle CENTRO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle FLOR DE CACAO Y Calle SAN PABLO Calle SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE Y A 300 MTS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-91.2597443, lat:16.8154437}}	11-06-2026	11-10-2026
CHP260202630635	Municipio de Ocosingo	166141	S	216	243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.92, meta_modificada:709.92} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:494, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LA ZARCA 29950 LA ZARCA, OCOSINGO ENTRE Calle REAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO, lon:-91.40963976, lat:16.43337693}}	15-06-2026	15-09-2026
CHP260202630639	Municipio de Ocosingo	166639	S	936	855	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36000.0, meta_modificada:36000. 0}} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:Camino / Terracería OCOSINGO - EL SIBAL 187 200 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, lon:- 91.48601335, lat:16.981069}}	15-06-2026	15-09-2026
CHP260202630647	Municipio de Ocosingo	170122	S	6135	5849	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Calle MACEDONIA Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N127, lon:-91.27184749, lat:16.82009859}}	17-06-2026	17-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630586	1022004.62	1022004.62	1022004.62	511002.31	511002.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0155/2026, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1022004.62, importe_modificado:1022004.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.0}}	{2630586/proyecto_PROCESO, 2630586/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630595	4999277.74	4999277.74	4999277.74	1499783.32	1499783.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0175/2026, contratista:DIANA BEATRIZ CASTILLO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999277.74, importe_modificado:4999277.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}}	{2630595/proyecto_PROCESO, 2630595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630599	964155.3	964155.3	964155.3	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0178/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:964155.3, importe_modificado:964155.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2630599/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630624	2499999.78	2499999.78	2499999.78	749999.93	749999.93	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0207/2026, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2499999.78, importe_modificado:2499999.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.99}}	{2630624/proyecto_PROCESO, 2630624/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630635	866285.18	866285.18	866285.18	433142.59	433142.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0247/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:866285.18, importe_modificado:866285.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.96}}	{2630635/proyecto_PROCESO, 2630635/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630639	4599999.27	4599999.27	4599999.27	2299999.64	2299999.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0223/2026, contratista:CRISTINA ROVIROSA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4599999.27, importe_modificado:4599999.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}}	{2630639/proyecto_INICIO, 2630639/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630647	4999862.82	4999862.82	4999862.82	2499931.41	2499931.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0252/2026, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:4999862.82, importe_modificado:4999862.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2630647/proyecto_INICIO, 2630647/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630428	Proyecto de inversión	1049224.43	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049224.43, modificado:1049224.43}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630444	Proyecto de inversión	1165804.92	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165804.92, modificado:1165804.92}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630447	Proyecto de inversión	1076337.61	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076337.61, modificado:1076337.61}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630456	Proyecto de inversión	1302935.01	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302935.01, modificado:1302935.01}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630457	Proyecto de inversión	755324.64	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755324.64, modificado:755324.64}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630477	Proyecto de inversión	999999.44	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.44, modificado:999999.44}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2026		2	CHP260202630481	Proyecto de inversión	999888.56	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999888.56, modificado:999888.56}}		7 Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630428	Municipio de Ocosingo	138032	S	64	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EDEN DEL CARMEN 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE A LA CASA DE REUNIONES Y A 50 METROS DE LA CASA DE ORACION VIDA DE LUZ., lon:-92.11507086, lat:16.77686839}}	06-04-2026	06-05-2026
CHP260202630444	Municipio de Ocosingo	138356	S	146	134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO LEON 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO URRIETA, lon:-91.71256665, lat:16.94034069}}	15-04-2026	15-06-2026
CHP260202630447	Municipio de Ocosingo	141340	S	112	116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.0, meta_modificada:2052.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NAZARETH 29950 NAZARETH, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA ESCUELA EMSAD 208 A TODO LO LARGO DE LA COMUNIDAD, lon:-91.91399152, lat:16.97926998}}	20-04-2026	19-06-2026
CHP260202630456	Municipio de Ocosingo	143155	S	144	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:395, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido JOL TULIJÁ 29950 JOL TULIJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL SALON DEL REYNO DE JEHOVA, lon:-91.71034087, lat:17.17280038}}	27-04-2026	27-06-2026
CHP260202630457	Municipio de Ocosingo	143207	S	83	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA ARENA 29950 LA ARENA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD, lon:-91.52180441, lat:17.1155659}}	29-04-2026	29-06-2026
CHP260202630477	Municipio de Ocosingo	146308	S	70	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:165.6, meta_modificada:165.6} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MARAVILLA TIBER 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN, lon:-92.23246997, lat:16.80036782}}	08-05-2026	07-08-2026
CHP260202630481	Municipio de Ocosingo	146879	S	22	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.23, meta_modificada:519.23} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3255, direccion:Calle principal Ejido los doctores 29950 LOS DOCTORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO I. MADERO , lon:-92.06288899, lat:16.89356293}}	13-05-2026	13-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630428	1049224.43	1049224.43	1049224.43	524612.22	524612.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0010/2026, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1049224.43, importe_modificado:1049224.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}	{2630428/proyecto_PROCESO, 2630428/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630444	1165804.92	1165804.92	1165804.92	582902.46	582902.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0029/2026, contratista:SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1165804.92, importe_modificado:1165804.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2630444/proyecto_INICIO, 2630444/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630447	1076337.61	1076337.61	1076337.61	1076337.61	1076337.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0012/2026, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1076337.61, importe_modificado:1076337.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.0}}	{2630447/proyecto_FIN, 2630447/proyecto_PROCESO, 2630447/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630456	1302935.01	1302935.01	1302935.01	651467.51	651467.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0045/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1302935.01, importe_modificado:1302935.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}}	{2630456/proyecto_INICIO, 2630456/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630457	755324.64	755324.64	755324.64	377662.32	377662.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2026, contratista:IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:755324.64, importe_modificado:755324.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2630457/proyecto_PROCESO, 2630457/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630477	999999.44	999999.44	999999.44	499999.72	499999.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0031/2026, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999999.44, importe_modificado:999999.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.8}}	{2630477/proyecto_INICIO, 2630477/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630481	999888.56	999888.56	999888.56	299966.57	299966.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2026, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:999888.56, importe_modificado:999888.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.77}}	{2630481/proyecto_PROCESO, 2630481/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630502	Proyecto de inversión	925589.09 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925589.09, modificado:925589.09}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CUXULJA - 149738	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630509	Proyecto de inversión	482077.65 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482077.65, modificado:482077.65}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL MILAGRO - 150071	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630510	Proyecto de inversión	324032.58 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324032.58, modificado:324032.58}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO(BARRIO GUADALUPE 2) - 150090	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630513	Proyecto de inversión	2973740.85 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2973740.85, modificado:2973740.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BALAXTE - 150377	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630520	Proyecto de inversión	887022.87 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887022.87, modificado:887022.87}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 150616	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630522	Proyecto de inversión	3999955.82 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999955.82, modificado:3999955.82}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDA EL RETIRO - 150670	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630528	Proyecto de inversión	3999996.42 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999996.42, modificado:3999996.42}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO(BARRIO YANXBAL) - 151533	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630502	Municipio de Ocosingo	149738	S	100	92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido CUXULIA 29950 CUXULIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN GRAJALES, lon:-92.17257893, lat:16.81379277}}	18-05-2026	18-07-2026
CHP260202630509	Municipio de Ocosingo	150071	S	52	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3151, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido EL MILAGRO 29950 EL MILAGRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE, lon:-91.94862173, lat:16.93588688}}	20-05-2026	20-08-2026
CHP260202630510	Municipio de Ocosingo	150090	S	48	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CUARTA PONIENTE SUR Barrio GUADALUPE 2 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 9A SUR PONIENTE Y Calle 6A SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 35MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.0953877, lat:16.902295}}	25-05-2026	25-07-2026
CHP260202630513	Municipio de Ocosingo	150377	S	46	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.8, meta_modificada:2156.8} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido BALAXTE 29950 BALAXTE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-91.97518028, lat:16.90036959}}	18-05-2026	18-08-2026
CHP260202630520	Municipio de Ocosingo	150616	S	118	128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3068, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS MINAS 29950 LAS MINAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 119, lon:-92.08437649, lat:16.91805733}}	21-05-2026	21-08-2026
CHP260202630522	Municipio de Ocosingo	150670	S	195	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.85, meta_modificada:1240.85} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LAS MINAS 29950 EL RETIRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 35 MTS AL SUR DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO, lon:-92.11770287, lat:16.90202436}}	21-05-2026	21-09-2026
CHP260202630528	Municipio de Ocosingo	151533	S	390	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2244.6, meta_modificada:2244.6} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE. MARTIN, lon:-92.2183159, lat:16.82332019}}	22-05-2026	22-09-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630502	925589.09	925589.09	925589.09	462794.55	462794.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0083/2026, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:925589.09, importe_modificado:925589.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	{2630502/proyecto_INICIO, 2630502/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630509	482077.65	482077.65	482077.65	144623.3	144623.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0100/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:482077.65, importe_modificado:482077.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}	{2630509/proyecto_PROCESO, 2630509/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630510	324032.58	324032.58	324032.58	162016.29	162016.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0108/2026, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:324032.58, importe_modificado:324032.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}}	{2630510/proyecto_PROCESO, 2630510/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630513	2973740.85	2973740.85	2973740.85	1486870.43	1486870.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0034/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2973740.85, importe_modificado:2973740.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.4}}	{2630513/proyecto_PROCESO, 2630513/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630520	887022.87	887022.87	887022.87	443511.44	443511.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0101/2026, contratista:OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:887022.87, importe_modificado:887022.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}	{2630520/proyecto_PROCESO, 2630520/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630522	3999955.82	3999955.82	3999955.82	1199986.75	1199986.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0094/2026, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999955.82, importe_modificado:3999955.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.26}}	{2630522/proyecto_PROCESO, 2630522/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630528	3999996.42	3999996.42	3999996.42	1199998.93	1199998.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0113/2026, contratista:MARIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3999996.42, importe_modificado:3999996.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.38}}	{2630528/proyecto_PROCESO, 2630528/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION
2026		2	CHP260202630561	Proyecto de inversión	3358526.8 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358526.8, modificado:3358526.8}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD NUEVO BALANCAN - 155357	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2026		2	CHP260202630568	Proyecto de inversión	3996451.44 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3996451.44, modificado:3996451.44}}	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO SAN ISIDRO) - 156092	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630569	Proyecto de inversión	2021358.6 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021358.6, modificado:2021358.6}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GUAYAQUIL - 156112	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2026		2	CHP260202630598	Proyecto de inversión	1099137.04 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099137.04, modificado:1099137.04}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTÉ BUENAVISTA UNO - 158773	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
CHP260202630561	Municipio de Ocosingo	155357	S	79	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2702, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO BALANCAN 29950 NUEVO BALANCÁN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA, lon:- 91.7683638, lat:16.91620856}}	29-05-2026	29-09-2026
CHP260202630568	Municipio de Ocosingo	156092	S	40	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos,meta:637.0, meta_modificada:637.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio SAN ISIDRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SANTA MARIA Calle SAN JACINTO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-92.10498582, lat:16.91021226}}	01-06-2026	31-08-2026
CHP260202630569	Municipio de Ocosingo	156112	S	41	47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1349, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO GUAYAQUIL 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE , lon:-91.66251595, lat:16.79404595}}	29-05-2026	29-09-2026
CHP260202630598	Municipio de Ocosingo	158773	S	119	109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2052.0, meta_modificada:2052.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ALACTE BUENAVISTA UNO 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD UDS, lon:-92.11407946, lat:16.87763606}}	04-06-2026	04-08-2026

RepFin DESTINO DEL GASTO FAISM 2o TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
CHP260202630561	3358526.8	3358526.8	3358526.8	1679263.4	1679263.4	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0139/2026, contratista:LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3358526.8, importe_modificado:3358526.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2630561/proyecto_PROCESO, 2630561/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630568	3996451.44	3996451.44	3996451.44	1198935.43	1198935.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0190/2026, contratista:PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:3996451.44, importe_modificado:3996451.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:192.0}}	{2630568/proyecto_PROCESO, 2630568/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630569	2021358.6	2021358.6	2021358.6	606407.58	606407.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0184/2026, contratista:ADALBERTO CASTILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:2021358.6, importe_modificado:2021358.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}	{2630569/proyecto_PROCESO, 2630569/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CHP260202630598	1099137.04	1099137.04	1099137.04	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0179/2026, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027, monto:1099137.04, importe_modificado:1099137.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2630598/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1349002.83	1349002.83
CHP260202630432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1232422.35	1232422.35
CHP260202630472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999982.75	3999982.75
CHP260202630494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000000	4000000
CHP260202630497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1272684.99	1272684.99
CHP260202630501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1369100.52	1369100.52
CHP260202630506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999995.96	999995.96
CHP260202630517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999986.81	1999986.81
CHP260202630527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1199969.26	1199969.26
CHP260202630530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2069827.74	2069827.74
CHP260202630532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	848456.67	848456.67
CHP260202630534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999540.43	1999540.43
CHP260202630538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999879.55	2999879.55
CHP260202630551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999996.93	999996.93
CHP260202630553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1156986.36	1156986.36
CHP260202630554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999827.74	4999827.74
CHP260202630558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1783551.73	1783551.73
CHP260202630571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999742.71	3999742.71
CHP260202630572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1407666.74	1407666.74
CHP260202630574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999999.73	3999999.73
CHP260202630587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2021358.6	2021358.6
CHP260202630591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	655625.61	655625.61
CHP260202630606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1523365.38	1523365.38
CHP260202630607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1118420.15	1118420.15

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1996664.41	1996664.41
CHP260202630644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5999841.89	5999841.89
CHP260202630648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3995584.56	3995584.56
CHP260202630425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1149150.57	1149150.57
CHP260202630427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1265731.05	1265731.05
CHP260202630437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1132496.21	1132496.21
CHP260202630446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1340701.23	1340701.23
CHP260202630453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.4	999999.4
CHP260202630463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999993.15	3999993.15
CHP260202630469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	6999874.03	6999874.03
CHP260202630476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	774207.75	774207.75
CHP260202630500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4991520.88	4991520.88
CHP260202630533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1156986.36	1156986.36
CHP260202630535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499953.48	2499953.48
CHP260202630541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	578493.18	578493.18
CHP260202630557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3296771.61	3296771.61
CHP260202630565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	375467.54	375467.54
CHP260202630566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	998528.67	998528.67
CHP260202630618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999596.14	3999596.14
CHP260202630619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	721904.3	721904.3
CHP260202630620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4194784.02	4194784.02
CHP260202630631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999650.31	999650.31
CHP260202630632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2204958.75	2204958.75
CHP260202630633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3474998.3	3474998.3

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1299427.73	1299427.73
CHP260202630426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1032570.07	1032570.07
CHP260202630433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1199113.63	1199113.63
CHP260202630445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1149150.57	1149150.57
CHP260202630448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1491766.17	1491766.17
CHP260202630462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999935.73	999935.73
CHP260202630482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999950.74	999950.74
CHP260202630484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999888.05	3999888.05
CHP260202630496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999567.76	3999567.76
CHP260202630518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1246285.65	1246285.65
CHP260202630523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999915	3999915
CHP260202630525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999644.7	1999644.7
CHP260202630542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4995492.64	4995492.64
CHP260202630548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999612.69	3999612.69
CHP260202630559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999726.66	3999726.66
CHP260202630564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	375467.54	375467.54
CHP260202630594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1407666.74	1407666.74
CHP260202630600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1234118.79	1234118.79
CHP260202630601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1407666.74	1407666.74
CHP260202630636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	625650.4	625650.4
CHP260202630659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1575492.59	1575492.59
CHP260202630423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	383050.19	383050.19
CHP260202630450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1478293.11	1478293.11
CHP260202630451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	755324.64	755324.64

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499810.19	1499810.19
CHP260202630467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499680.16	1499680.16
CHP260202630486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999919	999919
CHP260202630489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3998369.36	3998369.36
CHP260202630498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1272684.99	1272684.99
CHP260202630503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999975.32	999975.32
CHP260202630504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	964155.3	964155.3
CHP260202630514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	752041.14	752041.14
CHP260202630519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2972586.2	2972586.2
CHP260202630524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1369100.52	1369100.52
CHP260202630536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	848456.67	848456.67
CHP260202630550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.38	999999.38
CHP260202630576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3499910.61	3499910.61
CHP260202630577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4299859.87	4299859.87
CHP260202630603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2300228	2300228
CHP260202630615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2615875.81	2615875.81
CHP260202630616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	594517.24	594517.24
CHP260202630621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999938.42	3999938.42
CHP260202630622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999633.16	999633.16
CHP260202630628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3474996.97	3474996.97
CHP260202630646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1774975.04	1774975.04
CHP260202630422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1032570.07	1032570.07
CHP260202630431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1498892.04	1498892.04
CHP260202630441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1049224.43	1049224.43

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5199999.92	5199999.92
CHP260202630499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	578493.18	578493.18
CHP260202630511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1349817.42	1349817.42
CHP260202630537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1137703.26	1137703.26
CHP260202630546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999428.19	999428.19
CHP260202630555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4916006.5	4916006.5
CHP260202630573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2999987	2999987
CHP260202630583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1002721.51	1002721.51
CHP260202630589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3674121.23	3674121.23
CHP260202630602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1151870.07	1151870.07
CHP260202630604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1099137.04	1099137.04
CHP260202630613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999995.84	3999995.84
CHP260202630634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1499988.48	1499988.48
CHP260202630641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999133.94	3999133.94
CHP260202630443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	766100.37	766100.37
CHP260202630461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3996903.62	3996903.62
CHP260202630465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999980	999980
CHP260202630473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999996.88	3999996.88
CHP260202630485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4499994.31	4499994.31
CHP260202630495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999978.62	3999978.62
CHP260202630507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2082218.73	2082218.73
CHP260202630508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1369100.52	1369100.52
CHP260202630515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1038571.38	1038571.38
CHP260202630521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1699957.69	1699957.69

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1118420.15	1118420.15
CHP260202630539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1277482.12	1277482.12
CHP260202630545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1999532.8	1999532.8
CHP260202630491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999994.93	3999994.93
CHP260202630563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4000000	4000000
CHP260202630575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2378068.94	2378068.94
CHP260202630593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999225.9	999225.9
CHP260202630605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1726507.57	1726507.57
CHP260202630610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999813.46	3999813.46
CHP260202630612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	944872.2	944872.2
CHP260202630614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3126344.01	3126344.01
CHP260202630652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999360.32	4999360.32
CHP260202630656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4499999.99	4499999.99
CHP260202630430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1132496.21	1132496.21
CHP260202630434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	832717.8	832717.8
CHP260202630435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	816063.45	816063.45
CHP260202630439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1482237.69	1482237.69
CHP260202630468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1340701.23	1340701.23
CHP260202630470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999919.92	3999919.92
CHP260202630487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999134.14	3999134.14
CHP260202630505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	887022.87	887022.87
CHP260202630516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	829173.56	829173.56
CHP260202630529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999222.43	3999222.43
CHP260202630531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999599.87	999599.87

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999999.27	3999999.27
CHP260202630544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1514626.23	1514626.23
CHP260202630556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1879866.9	1879866.9
CHP260202630582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2080810.32	2080810.32
CHP260202630586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1022004.62	1022004.62
CHP260202630595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999277.74	4999277.74
CHP260202630599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	964155.3	964155.3
CHP260202630624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2499999.78	2499999.78
CHP260202630635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	866285.18	866285.18
CHP260202630639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4599999.27	4599999.27
CHP260202630647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4999862.82	4999862.82
CHP260202630428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1049224.43	1049224.43
CHP260202630444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1165804.92	1165804.92
CHP260202630447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1076337.61	1076337.61
CHP260202630456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1302935.01	1302935.01
CHP260202630457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	755324.64	755324.64
CHP260202630477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999999.44	999999.44
CHP260202630481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	999888.56	999888.56
CHP260202630502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	925589.09	925589.09
CHP260202630509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	482077.65	482077.65
CHP260202630510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	324032.58	324032.58
CHP260202630513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2973740.85	2973740.85
CHP260202630520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	887022.87	887022.87
CHP260202630522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999955.82	3999955.82

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202630528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3999996.42	3999996.42
CHP260202630561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3358526.8	3358526.8
CHP260202630568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3996451.44	3996451.44
CHP260202630569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2021358.6	2021358.6
CHP260202630598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1099137.04	1099137.04

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP260202630424	Metros Cuadrados	2916	2916
CHP260202630432	Metros Cuadrados	2664	2664
CHP260202630472	Metros Cuadrados	2811.92	2811.92
CHP260202630494	Metros Cuadrados	1439	1439
CHP260202630497	Metros Cuadrados	2376	2376
CHP260202630501	Metros Cuadrados	2566	2566
CHP260202630506	Metros lineales	60	60
CHP260202630517	Metros cúbicos	13935.2	13935.2
CHP260202630527	Metros Cuadrados	621.31	621.31
CHP260202630530	Metros lineales	2500	2500
CHP260202630532	Metros Cuadrados	1584	1584
CHP260202630534	Metros lineales	155	155
CHP260202630538	Metros Cuadrados	1302.36	1302.36
CHP260202630551	Metros lineales	33	33
CHP260202630553	Metros Cuadrados	2160	2160
CHP260202630554	Metros lineales	118040	118040
CHP260202630558	Metros Cuadrados	480	480
CHP260202630571	Metros Cuadrados	2490	2490
CHP260202630572	Metros Cuadrados	2628	2628
CHP260202630574	Kilómetro	13.07	13.07
CHP260202630587	Metros Cuadrados	850	850
CHP260202630591	Metros Cuadrados	1224	1224
CHP260202630606	Metros Cuadrados	2844	2844
CHP260202630607	Metros Cuadrados	2088	2088
CHP260202630609	Metros lineales	900	900
CHP260202630644	Kilómetro	5.8	5.8
CHP260202630648	Metros cuadrados de construcc	1361.13	1361.13
CHP260202630425	Metros Cuadrados	2484	2484
CHP260202630427	Metros Cuadrados	2736	2736
CHP260202630437	Metros Cuadrados	2448	2448
CHP260202630446	Metros Cuadrados	2556	2556
CHP260202630453	Metros cuadrados de construcc	48	48
CHP260202630463	Metros Cuadrados	2653	2653
CHP260202630469	Metros lineales	21	21
CHP260202630476	Metros Cuadrados	1476	1476
CHP260202630500	Metros lineales	30859	30859
CHP260202630533	Metros Cuadrados	2160	2160
CHP260202630535	Metros lineales	357	357
CHP260202630541	Metros Cuadrados	1080	1080
CHP260202630557	Metros Cuadrados	2482	2482
CHP260202630565	Metros Cuadrados	269.6	269.6
CHP260202630566	Metros lineales	335	335
CHP260202630618	Metros lineales	230	230
CHP260202630619	Metros Cuadrados	591.6	591.6
CHP260202630620	Metros Cuadrados	2867	2867
CHP260202630631	Metros Cuadrados	415.5	415.5
CHP260202630632	Metros Cuadrados	1867.6	1867.6
CHP260202630633	Metros Cuadrados	1755	1755
CHP260202630637	Metros Cuadrados	1064.88	1064.88
CHP260202630426	Metros Cuadrados	2232	2232
CHP260202630433	Metros Cuadrados	2592	2592
CHP260202630445	Metros Cuadrados	2484	2484
CHP260202630448	Metros Cuadrados	2884	2884

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP260202630462	Metros Cuadrados	149.63	149.63
CHP260202630482	Metros lineales	386	386
CHP260202630484	Metros Cuadrados	1799.96	1799.96
CHP260202630496	Metros lineales	916.45	916.45
CHP260202630518	Metros Cuadrados	2376	2376
CHP260202630523	Metros Cuadrados	1879.78	1879.78
CHP260202630525	Metros lineales	8300	8300
CHP260202630542	Metros lineales	24074	24074
CHP260202630548	Metros Cuadrados	96	96
CHP260202630559	Metros Cuadrados	3917.31	3917.31
CHP260202630564	Metros Cuadrados	269.6	269.6
CHP260202630594	Metros Cuadrados	2628	2628
CHP260202630600	Metros Cuadrados	2304	2304
CHP260202630601	Metros Cuadrados	2628	2628
CHP260202630636	Metros Cuadrados	512.72	512.72
CHP260202630659	Metros Cuadrados	900	900
CHP260202630423	Metros Cuadrados	828	828
CHP260202630450	Piezas	25	25
CHP260202630451	Metros Cuadrados	1440	1440
CHP260202630464	Metros lineales	1217.26	1217.26
CHP260202630467	Metros lineales	680	680
CHP260202630486	Metros Cuadrados	327.32	327.32
CHP260202630489	Metros lineales	12	12
CHP260202630498	Metros Cuadrados	2376	2376
CHP260202630503	Metros Cuadrados	640.69	640.69
CHP260202630504	Metros Cuadrados	1800	1800
CHP260202630514	Metros Cuadrados	1404	1404
CHP260202630519	Metros Cuadrados	800	800
CHP260202630524	Metros Cuadrados	2556	2556
CHP260202630536	Metros Cuadrados	1584	1584
CHP260202630550	Metros lineales	36	36
CHP260202630576	Metros Cuadrados	2177.34	2177.34
CHP260202630577	Metros lineales	1789.4	1789.4
CHP260202630603	Metros lineales	1000	1000
CHP260202630615	Metros Cuadrados	1100	1100
CHP260202630616	Metros Cuadrados	250	250
CHP260202630621	Metros lineales	330	330
CHP260202630622	Metros lineales	8	8
CHP260202630628	Metros Cuadrados	2250	2250
CHP260202630646	Metros Cuadrados	715	715
CHP260202630422	Metros Cuadrados	2232	2232
CHP260202630431	Metros Cuadrados	3240	3240
CHP260202630441	Metros Cuadrados	2268	2268
CHP260202630480	Metros Cuadrados	2305.08	2305.08
CHP260202630499	Metros Cuadrados	1080	1080
CHP260202630511	Metros Cuadrados	2520	2520
CHP260202630537	Metros Cuadrados	2124	2124
CHP260202630546	Metros lineales	109.78	109.78
CHP260202630555	Metros Cuadrados	1328	1328
CHP260202630573	Metros Cuadrados	2019	2019
CHP260202630583	Metros Cuadrados	1872	1872
CHP260202630589	Metros cuadrados de construcc	1572.6	1572.6
CHP260202630602	Metros Cuadrados	2178.43	2178.43

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP260202630604	Metros Cuadrados	2052	2052
CHP260202630613	Metros Cuadrados	1248.06	1248.06
CHP260202630634	Metros cúbicos	87.85	87.85
CHP260202630641	Metros lineales	2328	2328
CHP260202630443	Metros Cuadrados	1656	1656
CHP260202630461	Metros Cuadrados	2564.8	2564.8
CHP260202630465	Metros lineales	1194.87	1194.87
CHP260202630473	Metros Cuadrados	1410.4	1410.4
CHP260202630485	Metros lineales	1150.66	1150.66
CHP260202630495	Metros Cuadrados	2363.62	2363.62
CHP260202630507	Metros Cuadrados	1509.76	1509.76
CHP260202630508	Metros Cuadrados	2556	2556
CHP260202630515	Metros Cuadrados	1980	1980
CHP260202630521	Metros Cuadrados	926.44	926.44
CHP260202630526	Metros Cuadrados	2088	2088
CHP260202630539	Kilómetro	4.49	4.49
CHP260202630545	Metros lineales	670.69	670.69
CHP260202630491	Metros Cuadrados	1565.35	1565.35
CHP260202630563	Metros Cuadrados	1728	1728
CHP260202630575	Metros Cuadrados	1000	1000
CHP260202630593	Metros Cuadrados	394.8	394.8
CHP260202630605	Metros Cuadrados	786.52	786.52
CHP260202630610	Metros lineales	479.41	479.41
CHP260202630612	Metros Cuadrados	1764	1764
CHP260202630614	Metros Cuadrados	1432.59	1432.59
CHP260202630652	Metros lineales	7701.24	7701.24
CHP260202630656	Metros lineales	2232.51	2232.51
CHP260202630430	Metros Cuadrados	2448	2448
CHP260202630434	Metros Cuadrados	1800	1800
CHP260202630435	Metros Cuadrados	1764	1764
CHP260202630439	Metros Cuadrados	3204	3204
CHP260202630468	Metros Cuadrados	2556	2556
CHP260202630470	Metros Cuadrados	678.48	678.48
CHP260202630487	Metros Cuadrados	2040	2040
CHP260202630505	Metros Cuadrados	1656	1656
CHP260202630516	Metros Cuadrados	1548	1548
CHP260202630529	Metros lineales	570.6	570.6
CHP260202630531	Metros lineales	419.6	419.6
CHP260202630540	Metros Cuadrados	2150	2150
CHP260202630544	Metros lineales	1140	1140
CHP260202630556	Metros lineales	1230.46	1230.46
CHP260202630582	Metros Cuadrados	875	875
CHP260202630586	Metros Cuadrados	1908	1908
CHP260202630595	Metros lineales	2440	2440
CHP260202630599	Metros Cuadrados	1800	1800
CHP260202630624	Metros lineales	206.64	206.64
CHP260202630635	Metros Cuadrados	709.92	709.92
CHP260202630639	Metros lineales	36000	36000
CHP260202630647	Kilómetro	4	4
CHP260202630428	Metros Cuadrados	2268	2268
CHP260202630444	Metros Cuadrados	2520	2520
CHP260202630447	Metros Cuadrados	2052	2052
CHP260202630456	Metros Cuadrados	2484	2484

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHP260202630457	Metros Cuadrados	1440	1440
CHP260202630477	Metros cúbicos	165.6	165.6
CHP260202630481	Metros lineales	519.23	519.23
CHP260202630502	Metros Cuadrados	1728	1728
CHP260202630509	Metros Cuadrados	900	900
CHP260202630510	Metros Cuadrados	684	684
CHP260202630513	Metros Cuadrados	2156.8	2156.8
CHP260202630520	Metros Cuadrados	1656	1656
CHP260202630522	Metros lineales	1240.85	1240.85
CHP260202630528	Metros Cuadrados	2244.6	2244.6
CHP260202630561	Metros lineales	2000	2000
CHP260202630568	Metros cúbicos	637	637
CHP260202630569	Metros Cuadrados	850	850
CHP260202630598	Metros Cuadrados	2052	2052

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630424	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Calle PRINCIPAL Ejido MIGUEL HIDALGO (BARRIO UNO) 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA 13 552	-91.71382776	17.03060584
CHP260202630432	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Victoria	Calle PRINCIPAL Ejido GUADALUPE VICTORIA 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES DIVINO REDENTOR	-91.93019907	16.99303823
CHP260202630472	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio AMPLIACION AGUA AZUL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL RASTRO MUNICIPAL	-92.09491979	16.89149397
CHP260202630494	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida MIGUEL HIDALGO Barrio SAN JOSE LAS LOMITAS 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MTS AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL SEPTIMO DIA	-92.11208012	16.91091563
CHP260202630497	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	Calle PRINCIPAL Ejido EL PRADO PACAYAL 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1329 BENITO JUAREZ GARCIA	-91.66862922	16.67945759
CHP260202630501	Chiapas	Ocosingo	Campet	Calle PRINCIPAL Ejido CAMPET 29950 CAMPET, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ESCUELA JARDIN DE NILOS EMILIO CARRRRNZA	-92.06130208	16.81915065
CHP260202630506	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 75MTS AL ESTE DE LA IGLESIA EVANGELIO COMPLETO MONTE SINAI	-91.25888777	16.81570908
CHP260202630517	Chiapas	Ocosingo	Arenas	Calle PRINCIPAL Barrio ARENAS 29950 ARENAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS	-92.08475659	16.9166291

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630527	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 400MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA	-91.25917332	16.8135219
CHP260202630530	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Camino / Terracería OCOSINGO - GUADALUPE 100 200 29950 GUADALUPE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA	-91.46563339	16.66095446
CHP260202630532	Chiapas	Ocosingo	Nueva Italia	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA ITALIA 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	-92.10098794	16.84114633
CHP260202630534	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle ORQUIDEA Barrio LA SELVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 70MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE. MARTIN	-92.08938765	16.88898601
CHP260202630538	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle FLOR DE CACAO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYT 025	-91.25484069	16.8243113
CHP260202630551	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Calle PRINCIPAL Barrio SANTA ELENA 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO ENTRE Calle QUINTA SUR Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-92.08535169	16.89396394
CHP260202630553	Chiapas	Ocosingo	Los Pocitos	Calle PRINCIPAL Ejido LOS POCITOS 29950 LOS POCITOS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	-92.07493673	16.90047653

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630554	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 180 100 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 60MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	-91.25761316	16.80663876
CHP260202630558	Chiapas	Ocosingo	Plan de Iguala	Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE IGUALA 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS A LA REDONDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA	-92.03952978	16.86424712
CHP260202630571	Chiapas	Ocosingo	Woy Aquil	Camino / Terracería OCOSINGO - WOY AQUIL 31 500 29950 WOY AQUIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	-92.22858375	16.84290428
CHP260202630572	Chiapas	Ocosingo	Pichucalco	Calle PRINCIPAL Ejido PICHUCALCO 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR VICTORINO TRINIDAD	-91.30330106	16.53114907
CHP260202630574	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Calle 5A PTR. NTR. Ejido FRONTERA COROZAL 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO ENTRE Avenida 4A NTE. PTE. Y Calle 4A PTE. NTE. Avenida CENTRAL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALFREDO	-90.88428485	16.809737
CHP260202630587	Chiapas	Ocosingo	Villa los Pinos	Calle PRINCIPAL Ejido VILLA LOS PINOS 29950 VILLA LOS PINOS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	-91.74431391	16.8920142
CHP260202630591	Chiapas	Ocosingo	Nueva Galilea	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA GALILEA 29950 NUEVA GALILEA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.26491885	16.45592553

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630606	Chiapas	Ocosingo	Las Palomas	Calle PRINCIPAL Ejido LAS PALOMAS 29950 LAS PALOMAS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257)	-91.73087438	16.92705297
CHP260202630607	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 3 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL TEMPLO ADVENTISTA	-91.87866316	16.88426708
CHP260202630609	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Camino / Terracería OCOSINGO - CHIAPAS 33 100 29950 ABASOLO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIO COBACH PLANTEL 105	-92.20649994	16.82236624
CHP260202630644	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua Tzotzil	Camino / Terracería OCOSINGO - OJO DE AGUA TZOTZIL 180 200 29950 OJO DE AGUA TZOTZIL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.08418806	16.90588307
CHP260202630648	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik)	Calle FEDERAL Ejido MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK) 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA IGLESIA GENERACION DE JESUS DE R	-92.10513593	16.89055397
CHP260202630425	Chiapas	Ocosingo	El Ocotal	Calle PRINCIPAL Ejido EL OCOTAL 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS. AL ESTE DE LA IGLESIA JESUS EL BUEN PASTOR	-92.18506394	16.98353031
CHP260202630427	Chiapas	Ocosingo	Arroyo Granizo	Calle PRINCIPAL Ejido ARROYO GRANIZO 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.42886172	17.03976574

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630437	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Calle PRINCIPAL Ejido LA VIRGINA (BARRIO 2) 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS. AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 327 SAN JOSE MARTI	-92.17267016	16.88173013
CHP260202630446	Chiapas	Ocosingo	El Caribal	Calle PRINCIPAL Ejido EL CARIBAL 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD	-91.67327271	16.98125274
CHP260202630453	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CUARTA PONIENTE SUR Barrio GUADALUPE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle OCTAVA SUR PONIENTE Y Calle SEPTIMA SUR PONIENTE Calle CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESTAURANT EL VERGEL DEL PALA	-92.09609472	16.90044332
CHP260202630463	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Camino OCOSINGO - SAN JACINTO 3 400 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JACINTO Y A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD	-92.07725596	16.93674563
CHP260202630469	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	Camino / Terracería OCOSINGO - TANIPERLA 79 300 29950 TANIPERLA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	-91.54046903	16.83122182
CHP260202630476	Chiapas	Ocosingo	La Victoria	Calle PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	-92.10183167	16.87211544
CHP260202630500	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Calle PRINCIPAL Ejido FRONTERA COROZAL 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEANDRO VALLE	-90.87572314	16.80855052
CHP260202630533	Chiapas	Ocosingo	Benito Juárez Bulwa	Calle PRINCIPAL Ejido BENITO JUAREZ BULWA 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-92.07768863	16.80667367

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630535	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle CALLE MILENIO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELES Y PAVON	-91.25392274	16.8141108
CHP260202630541	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS(PAMALA) 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIM	-91.87646467	16.88583927
CHP260202630557	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Camino / Terracería OCOSINGO - SANTO DOMINGO 100 70 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 60MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.41695874	17.02737534
CHP260202630565	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás Axín	Calle PRINCIAPAL Ejido SANTO TOMAS AXIN 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.97460702	16.89458334
CHP260202630566	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL Barrio SAN SEBASTIAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL PONIENTE Y Avenida CENTRAL PONIENTE Calle SAN SEBASTIAN LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	-92.103693	16.90523626
CHP260202630618	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle VICENTE SUAREZ Barrio MANANTIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle SANTA MARIA Calle SAN JACINTO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROEZ	-92.10388075	16.91075887

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630619	Chiapas	Ocosingo	El Carmen	Calle PRINCIPAL Ejido EL CARMEN 29950 EL CARMEN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 120MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JERUSALEN	-91.3662516	16.45174964
CHP260202630620	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayutla	Calle PRINCIPAL Ejido PLAN DE AYUTLA 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA ETV 935	-91.30756314	16.8123917
CHP260202630631	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PERIFERICO ORIENTE NORTE Barrio LINDA VISTA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle PERIFERICO ORIENTE NORTE Y Calle CJon.1ER OTE,NTE Calle PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 300MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA J	-92.09833518	16.91580729
CHP260202630632	Chiapas	Ocosingo	Las Tazas	Calle PRINCIPAL Ejido LAS TAZAS 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO ENTRE Calle REAL Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO.	-91.61533139	16.75843424
CHP260202630633	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Calle PRINCIPAL Ejido LA FRONTERA UNO 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO ENTRE Calle SIBACA Y Callejón SAN JUAN CANCUC Callejón TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	-92.28547538	16.93265934
CHP260202630637	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Calle ALMENDROS Ejido JERUSALEN 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO ENTRE Calle BELEN Y Calle BELLAVISTA Calle AGUA DULCE LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO JAVIER MINA LARREA	-91.36384614	16.44835329

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630426	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Calle PRINCIPAL Ejido SIBACA 29950 SIBACA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA AGENCIA Y A 300 MTS. AL OESTE DE LA TELESECUNDARIA 164 ARQUELES VELA	-92.14115116	16.93164907
CHP260202630433	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Calle PRINCIPAL Ejido SAN MARCOS 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 553 JUSTO SIERRA	-92.21160128	16.95796336
CHP260202630445	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Guadalupe el Silencio	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE UNA TIENDA DE LA LOCALIDAD LLAMADA TANIPERLA	-91.72503745	16.93212937
CHP260202630448	Chiapas	Ocosingo	Damasco	Calle principal Ejido damasco 29950 DAMASCO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, QUE CUENTA CON 90 PISOS FIRMES QUE SE EXTIENDEN AL NORTE, AL SUR, AL ESTE Y	-91.60129197	17.16269459
CHP260202630462	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Periférico OTE. NTE. Barrio EJIDO OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle TAXQUEÑA Y LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS AL SUR DE LA FERRETERIA LOS ALTOS	-92.09641506	16.91746166
CHP260202630482	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida MIGUEL HIDALGO Barrio BARRIO TONINA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida 7A. SUR ORIENTE Y Avenida AQUILES SERDAN Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA 91	-92.08426011	16.90912781
CHP260202630484	Chiapas	Ocosingo	Ciprés	Calle PRINCIPAL Ejido CIPRES 29950 CIPRÉS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA REFUGIO DE ESPERANDA A.R	-92.13903075	16.82322011

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630496	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO EL PORVENIR 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL SEPTIMO DIA	-92.11250519	16.91065259
CHP260202630518	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Calle PRINCIPAL Ejido OJO DE AGUA 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD Y A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	-91.48535445	17.06324612
CHP260202630523	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio 21 DE MARZO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL RASTRO MUNICIPAL Y Calle SAN CARALAMPIO LA OBRA SE LOCALIZA A 25MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-92.09033135	16.88965497
CHP260202630525	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Calle PRINCIPAL Ejido DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.56198615	16.79274781
CHP260202630542	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Camino / Terracería OCOSINGO - FRONTERA COROZAL (BARRIO OJO DE AGUA 103 100 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO JAVIER MINA	-90.89622635	16.80815632
CHP260202630548	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle NIÑOS HEROES Barrio LAJA TENDIDA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EJERCITO NACIONAL Y Callejón ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL SEPTIMO DIA	-92.1113891	16.91025923
CHP260202630559	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CENTRAL PONIENTE Barrio CENTRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle CENTRAL PONIENTE Y Calle SEGUNDA SUR PONIENTE Calle TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	-92.0953435	16.9084325

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630564	Chiapas	Ocosingo	Artículo Veintisiete	Calle PRINCIPAL Ejido ARTICULO VEINTISIETE 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.95766627	16.8870584
CHP260202630594	Chiapas	Ocosingo	Carmen Patate Viejo	Calle PRINCIPAL Ejido CAMRMEN PATATE VIEJO 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 70MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.88160115	16.77540872
CHP260202630600	Chiapas	Ocosingo	Ubilio García	Calle PRINCIPAL Ejido UBILIO GARCIA 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257)	-91.47128939	17.08274054
CHP260202630601	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Calle PRINCIPAL Ejido SANTO DOMINGO 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Avenida CENTRAL Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257)	-91.41690119	17.02746688
CHP260202630636	Chiapas	Ocosingo	San José	Calle LA SOLEDAD Ejido SAN JOSE 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO ENTRE Calle LA SULTANA Y Calle RAMON F Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	-91.36914036	16.45579895
CHP260202630659	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle HECTOR ALBORES CRUZ Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500MTS AL SURORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE. MARTI	-91.25467976	16.82871691

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630423	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle TERCERA PONIENTE SUR Barrio GUADALUPE 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 6TA. SUR PONIENTE Y Calle QUINTA SUR ORIENTE Calle SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA HERMITA DE GUADALUPE	-92.0962637	16.90368589
CHP260202630450	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Edén	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO EDEN 29950 NUEVO EDÉN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.72595359	16.94024749
CHP260202630451	Chiapas	Ocosingo	Suschila	Calle PRINCIPAL Ejido SUSCHILA 29950 SUSCHILA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1477 AMADO NERVO	-92.01364938	16.85634379
CHP260202630464	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe las Flores	Camino / Terracería OCOSINGO - GUADALUPE LAS FLORES 60 650 29950 GUADALUPE LAS FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	-91.74947964	16.92811515
CHP260202630467	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRTERA OCOSINGO-SAN MARCOS AL SUR DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS	-92.26670992	16.90697947
CHP260202630486	Chiapas	Ocosingo	Cuxuljá	Calle PRINCIPAL Ejido CUXULJA 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS HACIA EL OESTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD	-92.17279542	16.81550857
CHP260202630489	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle TULIPANES Barrio TULIPANES PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida GUACAMAYAS Y Calle JAZMIN Calle GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOROESTE DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	-92.08633342	16.90666685
CHP260202630498	Chiapas	Ocosingo	El Prado Pacayal	Calle PRINCIPAL Ejido EL PRADO PACAYAL 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA VIDA VICTORIOSA	-91.66662906	16.67713803

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630503	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio MAHANAI 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	-92.10733913	16.9118739
CHP260202630504	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO LAS VEGAS 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico SUR PONIENTE Y Calle CALLE COYOACAN LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	-92.09401542	16.91240241
CHP260202630514	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle BENITO JUAREZ Barrio PUERTO ARTURO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico ORIENTE SUR Y Calle ORQUIDEAS Calle ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA A 15MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 16	-92.08684629	16.90498078
CHP260202630519	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Durango	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO DURANGO 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	-91.99127474	16.84606927
CHP260202630524	Chiapas	Ocosingo	El Tumbo	Calle PRINCIPAL Ejido EL TUMBO 29950 EL TUMBO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 40MTS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE EMAUS	-91.62704524	17.07790573
CHP260202630536	Chiapas	Ocosingo	Tierra Blanca	Calle PRINCIPAL Ejido TIERRA BLANCA 29950 TIERRA BLANCA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.72577529	16.71446498
CHP260202630550	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida TULIPANES Barrio CHAPULTEPEC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle LAJAS Y Avenida TULIPANES Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1059 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	-92.1057941	16.91075337

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630576	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle SIN NOMBRE Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 90MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 70.	-92.20980961	16.82293235
CHP260202630577	Chiapas	Ocosingo	Quince de Marzo	Camino / Terracería OCOSINGO - QUINCE DE MARZO 80 700 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 300MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN	-92.10383029	16.85791088
CHP260202630603	Chiapas	Ocosingo	La Culebra	Camino / Terracería OCOSINGO - LA CULEBRA 97 800 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.47977661	16.93019168
CHP260202630615	Chiapas	Ocosingo	La Trinitaria	Calle PRINCIPAL Ejido LA TRINITARIA 29950 LA TRINITARIA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	-91.68094899	16.80636371
CHP260202630616	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	Calle PRINCIPAL Ejido EL RETIRO 29950 EL RETIRO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA.	-91.73721073	16.94786162
CHP260202630621	Chiapas	Ocosingo	El Jobo	Calle LA POCHOTA Ejido EL JOBO 29950 EL JOBO, OCOSINGO ENTRE Avenida OCTAVA SUR OTE. Y Calle LA POCHOTA Calle SEPTIMA SUR PTE. LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL TEMPLO SAN JUDAS TADEO Y A 350 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA SE	-92.0820448	16.88816342
CHP260202630622	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CAMINO REAL Barrio OCOSINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle EL PINO Y Avenida SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	-92.07338739	16.90418533

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630628	Chiapas	Ocosingo	Yut'Já Tenango	Calle SIBACA PINABETAL Ejido YUTJA TENANGO 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO ENTRE Calle LA FRONTERA UNO Y Calle TENANGO Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-92.2418592	16.92788051
CHP260202630646	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 10 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA JAHUACA Y DE LA ESCUELA PRIM	-91.8574172	16.91402993
CHP260202630422	Chiapas	Ocosingo	San Quintín	Calle TUCAN Ejido SAN QUINTIN 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO ENTRE Calle PERLAS Y Avenida MONTEBELLO Calle TUCAN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOBA	-91.35003337	16.40851003
CHP260202630431	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Boulevard BENITO JUAREZ Ejido EL SIBAL 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO LOPEZ RAMIREZ	-91.49057311	16.98190528
CHP260202630441	Chiapas	Ocosingo	Cuauhtémoc	Calle PRINCIPAL Ejido CUAUHTÉMOC 29950 CUAUHTÉMOC, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA IGLESIA PREBISTERIANA	-91.69997047	17.12463393
CHP260202630480	Chiapas	Ocosingo	Cuxuljá	Calle PRINCIPAL Ejido CUXULJA 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL SUR DE LA IGLEASIA SAN LORENZO	-92.17299404	16.81631269
CHP260202630499	Chiapas	Ocosingo	Miguel Hidalgo	Calle PRINCIPAL Ejido MIGUEL HIDALGO 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NOROESTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA	-91.69536978	16.83552263
CHP260202630511	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.5361497	16.66872156

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630537	Chiapas	Ocosingo	San Jerónimo	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JERONIMO 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO ENTRE Calle A ALTAMIRANO Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.53335889	16.76831684
CHP260202630546	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LA SELVA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-92.09624416	16.89699695
CHP260202630555	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL	-91.50488485	16.6797998
CHP260202630573	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL SUR DEL COBACH PLANTEL 86	-92.26789711	16.90009162
CHP260202630583	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Calle PRINCIPAL Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-92.27388995	16.88717331
CHP260202630589	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Sacrificio	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO SACRIFICIO 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 60MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-92.14194915	16.78480624
CHP260202630602	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle COYOACAN Barrio SANTO DOMINGO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Periférico ORIENTE Y Calle AGUA DULCE Calle MARAVILLA LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL ESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES Y ACABADOS DON BOSCO	-92.09716758	16.91690945

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630604	Chiapas	Ocosingo	Tomás Munzer (Nueva Patria)	Calle PRINCIPAL Ejido TOMAS MUNZER (PATRIA NUEVA) 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL SALON DEL REINO DE TESTIGOS DE JE	-92.15001349	16.78548971
CHP260202630613	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle CENTRO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle CINTALAPA Y Calle JALISCO Calle GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL BANCO BIENESTAR Y ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL	-91.25900886	16.81764471
CHP260202630634	Chiapas	Ocosingo	Nueva las Tacitas	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA LAS TACITAS 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 1800MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA LAS TACITAS	-91.54027736	16.67872083
CHP260202630641	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa Dos	Calle SLOQUIB CHAY Ejido SANTA ROSA DOS 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO ENTRE Avenida SANTA ROSA DOS Y Calle FLOR DE FEBRERO Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150MTS AL NORTE DEL MERCADO NUEVO DE LA SELVA	-92.08403422	16.88151327
CHP260202630443	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio GUADALUPE PASHILA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA TIENDA ACEROS DEL GRIJALVA, COLINDA AL NORTE CON BARRIO EVARISTO PIMIENTA, EL NOROESTE CON EL BARRIO SAN CARALAMPIO	-92.08963973	16.8957978
CHP260202630461	Chiapas	Ocosingo	El Rosario	Calle BUENOS AIRES Ejido EL ROSARIO 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle HIDALGO Calle JORDAN LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS HACIA EL OESTE DE LA ESCUELA AMADO NERVO ORDAZ	-92.06889448	16.89115216

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630465	Chiapas	Ocosingo	La Floresta	Calle PRINCIPAL Ejido LA FLORESTA 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	-92.10841461	16.9017426
CHP260202630473	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle MILENIO Barrio REFORMA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVENIDA MILENIO	-92.07813453	16.90695903
CHP260202630485	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio TEPEYAC 29950 OCOSINGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL	-92.07885788	16.90061153
CHP260202630495	Chiapas	Ocosingo	Santa María de las Flores	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA MARIA DE LAS FLORES 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA	-92.04232331	16.8404386
CHP260202630507	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás Axín	Calle PRINCIPAL Ejido SANTO TOMAS AXIN 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 130 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.97464947	16.8946118
CHP260202630508	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle 3A. SUR OTE. Barrio NUEVO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 3A. SUR OTE. Y Calle 4A. SUR OTE. Avenida 3A. SUR OTE. LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL	-92.09153999	16.90332632
CHP260202630515	Chiapas	Ocosingo	La Trinidad	Calle PRINCIPAL Ejido LA TRINIDAD 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 160 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1340 VENUSTIANO CARRANZA GARZA	-91.61850088	16.77993107

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630521	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GANINO BARRERA AL NOROESTE Y 150 METROS DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA AL SUROESTE EN UN TRAMO DE 103 ME	-91.2586162	16.81354673
CHP260202630526	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Catarraya	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO CATARRAYA 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Avenida SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA	-91.74664932	17.03677866
CHP260202630539	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio SINAI 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SAN CRISTOBALITO Y Calle CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA A 20MTS DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 316	-92.08839404	16.89449839
CHP260202630545	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio CALIFORNIA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida LA POCHOTA Y Calle A BARRIO CHAPINGO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA IGLESIA PRESBITERIANA MONTE DE LOS OLIVOS	-92.08985168	16.88664501
CHP260202630491	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Avenida PRIMERA SUR PONIENTE Barrio YAXCHILAN 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEPTIMA SUR PONIENTE Y Calle PERIFERICO ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA IGLESIA PARROQUIA DE SAN JACINTO DE POLONIA	-92.0980419	16.90051681
CHP260202630563	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio PRIMAVERA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida PRIMERA SUR PTE Y Calle ARANGO Avenida PALESTINA LA OBRA SE LOCALIZA A 200MTS AL NORTE DE LA UNIVERSIDA PEDAGOGICA NACIONAL	-92.1057549	16.90147359

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630575	Chiapas	Ocosingo	San Juan la Cureña	Calle PRINCIPAL Ejido SAN JUAN LA CUREÑA 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	-91.94920916	16.85978332
CHP260202630593	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle ABASOLO Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Avenida ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.70 Y Calle AURORA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 10MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NM.70	-92.20928015	16.82033571
CHP260202630605	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Calle PRINCIPAL Ejido SAN FRANCISCO 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS A LA REDONDA DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD	-92.15123014	16.83495202
CHP260202630610	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio EL ARROYO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 1272	-92.11173573	16.91063655
CHP260202630612	Chiapas	Ocosingo	Suspiro Ojo de Agua	Calle PRINCIPAL Ejido SUSPIRO OJO DE AGUA 29950 SUSPIRO OJO DE AGUA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257)	-91.75665728	16.93660635
CHP260202630614	Chiapas	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	Calle PRINCIPAL Ejido CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR	-92.13179868	16.77406817

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630652	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Camino / Terracería OCOSINGO - NUEVA PALESTINA 100 700 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	-91.25456591	16.82883622
CHP260202630656	Chiapas	Ocosingo	El Tepeyac	Calle PRINCIPAL Ejido EL TEPEYAC 29950 EL TEPEYAC, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL SUR DEL PARQUE DE FERIA MUNICIPAL	-92.0740123	16.8817973
CHP260202630430	Chiapas	Ocosingo	La Virginia	Calle PRINCIPAL Ejido NAZARETH BARRIO 1 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS. AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNARIA 327 SAN JOSE MARTI	-92.17158655	16.87752083
CHP260202630434	Chiapas	Ocosingo	Chamomún	Calle PRINCIPAL Ejido CHAMOMUN 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-91.99769988	16.85722274
CHP260202630435	Chiapas	Ocosingo	Rincón Mango	Calle PRINCIPAL Ejido RINCON MANGO 29950 RINCÓN MANGO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA COMUNITARIA INDIGENA SENTIMIENTOS DE LA NACION	-91.90479622	16.81824301
CHP260202630439	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Pamala)	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DEL ENSAD 123	-91.87358842	16.88729563
CHP260202630468	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	Calle PRINCIPAL Ejido CRISTOBAL COLON 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL SUR DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD	-91.62867949	17.19244334
CHP260202630470	Chiapas	Ocosingo	Cuxuljá	Calle PRINCIPAL Ejido CUXULJÁ 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE EN CUENTRA EN EL COBACH PLANTEL 106 CUXULJÁ, A 200 MTS DEL BANCO BIENESTAR	-92.16773534	16.8124165

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630487	Chiapas	Ocosingo	Barrio Insurgentes	Calle PRINCIPAL Barrio INSURGENTES 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 100 METROS DEL BALNEARIO LAS BUGAMBILIAS	-92.0929394	16.92867892
CHP260202630505	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio TLAXCALA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle JALISCO Y Calle COAHUILA LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS BRAILE	-92.08922997	16.89320578
CHP260202630516	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle BENITO JUAREZ Barrio MAYA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SEPTIMA NTE.PTE. Y Calle PROFR,GENARO VAZQUEZ Calle LIBANO LA OBRA SE LOCALIZA A 35MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS BRAILE	-92.09123122	16.91865484
CHP260202630529	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle FRAMBOYANT Colonia MAGISTERIAL 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Avenida SAUCE Y Avenida LAUREL Calle CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ	-92.07724366	16.90447843
CHP260202630531	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle PRINCIPAL Barrio LA MARIMBA 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DEL TEMPLO PENTECOSTES	-92.08636273	16.9147597
CHP260202630540	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Jacap	Camino / Terracería OCOSINGO - SAN ANTONIO JACAP 6 200 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE BENITO JUAREZ	-92.0566579	16.91960352
CHP260202630544	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Calle PRINCIPAL Ejido TENANGO 29950 TENANGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIBACA Calle LOCATALUM LA OBRA SE LOCALIZA A MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA	-92.26670989	16.90707588

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630556	Chiapas	Ocosingo	15 de Septiembre	Calle PRINCIPAL Ejido 15 DE SEPTIEMBRE 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-92.12854524	16.74985454
CHP260202630582	Chiapas	Ocosingo	Muc'Ul Otanil	Calle PRINCIPAL Ejido MUCUL OTANIL 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 15 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA . BIL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	-92.00394186	16.86614833
CHP260202630586	Chiapas	Ocosingo	La Pomarrosa el Chorro	Calle PRINCIPAL Ejido LA POMARROSA EL CHORRO 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-92.07884712	16.85160167
CHP260202630595	Chiapas	Ocosingo	Edén del Carmen	Camino / Terracería OCOSINGO - EDEN DEL CARMEN 24 200 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 MTS. AL NORTE DE LA IGLESIA DEL SEPTIMO DIA	-92.11258717	16.77192302
CHP260202630599	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosita	Calle PRINCIPAL Ejido SANTA ROSITA 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA (ETV 1257)	-91.74514211	16.94493499
CHP260202630624	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle CENTRO Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle FLOR DE CACAO Y Calle SAN PABLO Calle SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE Y A 300 MTS DEL PARQUE CENTRAL	-91.2597443	16.8154437

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630635	Chiapas	Ocosingo	La Zarca	Calle PRINCIPAL Ejido LA ZARCA 29950 LA ZARCA, OCOSINGO ENTRE Calle REAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO	-91.40963976	16.43337693
CHP260202630639	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Camino / Terracería OCOSINGO - EL SIBAL 187 200 29950 EL SIBAL, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	-91.48601335	16.981069
CHP260202630647	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Calle MACEDONIA Ejido NUEVA PALESTINA 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N127	-91.27184749	16.82009859
CHP260202630428	Chiapas	Ocosingo	Edén del Carmen	Calle PRINCIPAL Ejido EDEN DEL CARMEN 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE A LA CASA DE REUNIONES Y A 50 METROS DE LA CASA DE ORACION VIDA DE LUZ.	-92.11507086	16.77686839
CHP260202630444	Chiapas	Ocosingo	Nuevo León	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO LEON 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO URRIETA	-91.71256665	16.94034069
CHP260202630447	Chiapas	Ocosingo	Nazareth	Calle PRINCIPAL Ejido NAZARETH 29950 NAZARETH, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA ESCUELA EMSAD 208 A TODO LO LARGO DE LA COMUNIDAD	-91.91399152	16.97926998
CHP260202630456	Chiapas	Ocosingo	Jol Tulijá	Calle PRINCIPAL Ejido JOL TULIJA 29950 JOL TULIJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL NORTE DEL SALON DEL REYNO DE JEHOVA	-91.71034087	17.17280038
CHP260202630457	Chiapas	Ocosingo	La Arena	Calle SIN NOMBRE Ejido LA ARENA 29950 LA ARENA, OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA CASA DE JUNTAS DE LA LOCALIDAD	-91.52180441	17.1155659

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630477	Chiapas	Ocosingo	Maravilla Tíber	Calle PRINCIPAL Ejido MARAVILLA TIBER 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN	-92.23246997	16.80036782
CHP260202630481	Chiapas	Ocosingo	Los Doctores	Calle principal Ejido los doctores 29950 LOS DOCTORES, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 30MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO I. MADERO	-92.06288899	16.89356293
CHP260202630502	Chiapas	Ocosingo	Cuxuljá	Calle PRINCIPAL Ejido CUXULJA 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 25MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN GRAJALES	-92.17257893	16.81379277
CHP260202630509	Chiapas	Ocosingo	El Milagro	Calle PRINCIPAL Ejido EL MILAGRO 29950 EL MILAGRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA 150 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.94862173	16.93588688
CHP260202630510	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle CUARTA PONIENTE SUR Barrio GUADALUPE 2 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle 9A SUR PONIENTE Y Calle 6A SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 35MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	-92.0953877	16.902295
CHP260202630513	Chiapas	Ocosingo	Balaxte	Calle PRINCIPAL Ejido BALAXTE 29950 BALAXTE, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	-91.97518028	16.90036959
CHP260202630520	Chiapas	Ocosingo	Las Minas	Calle PRINCIPAL Ejido LAS MINAS 29950 LAS MINAS, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 119	-92.08437649	16.91805733
CHP260202630522	Chiapas	Ocosingo	El Retiro	Calle PRINCIPAL Ejido LAS MINAS 29950 EL RETIRO, OCOSINGO LA OBRA SE LOCALIZA A 35 MTS AL SUR DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO	-92.11770287	16.90202436
CHP260202630528	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Calle PRINCIPAL Ejido ABASOLO 29950 ABASOLO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 80MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE. MARTIN	-92.2183159	16.82332019

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHP260202630561	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Balancán	Calle PRINCIPAL Ejido NUEVO BALANCAN 29950 NUEVO BALANCÁN, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 50MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA	-91.7683638	16.91620856
CHP260202630568	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Calle SIN NOMBRE Barrio SAN ISIDRO 29950 OCOSINGO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SANTA MARIA Calle SAN JACINTO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS. AL SUR DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA	-92.10498582	16.91021226
CHP260202630569	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Guayaquil	Calle PRINCIPAL Ejido SAN ANTONIO GUAYAQUIL 29950 SAN ANTONIO GUAYAQUIL, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	-91.66251595	16.79404595
CHP260202630598	Chiapas	Ocosingo	Alacté Buenavista Uno	Calle PRINCIPAL Ejido ALACTE BUENAVISTA UNO 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS. AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD UDS	-92.11407946	16.87763606

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP260202630424	Obra	MOC-FAISMUN-0004/2026	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1349002.83	1349002.83
CHP260202630432	Obra	MOC-FAISMUN-0016/2026	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1232422.35	1232422.35
CHP260202630472	Obra	MOC-FAISMUN-0039/2026	MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999982.75	3999982.75
CHP260202630494	Obra	MOC-FAISMUN-0080/2026	ENRIQUE TREJO MENDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4000000	4000000.0
CHP260202630497	Obra	MOC-FAISMUN-0082/2026	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1272684.99	1272684.99
CHP260202630501	Obra	MOC-FAISMUN-0086/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1369100.52	1369100.52
CHP260202630506	Obra	MOC-FAISMUN-0084/2026	MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999995.96	999995.96
CHP260202630517	Obra	MOC-FAISMUN-0090/2026	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999986.81	1999986.81
CHP260202630527	Obra	MOC-FAISMUN-0105/2026	EDIBERTO GOMEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1199969.26	1199969.26
CHP260202630530	Obra	MOC-FAISMUN-0134/2026	DARVIN DUBIEL GOMEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2069827.74	2069827.74
CHP260202630532	Obra	MOC-FAISMUN-0130/2026	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	848456.67	848456.67
CHP260202630534	Obra	MOC-FAISMUN-0116/2026	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999540.43	1999540.43
CHP260202630538	Obra	MOC-FAISMUN-0126/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999879.55	2999879.55
CHP260202630551	Obra	MOC-FAISMUN-0125/2026	REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999996.93	999996.93
CHP260202630553	Obra	MOC-FAISMUN-0169/2026	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1156986.36	1156986.36
CHP260202630554	Obra	MOC-FAISMUN-0143/2026	MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999827.74	4999827.74
CHP260202630558	Obra	MOC-FAISMUN-0138/2026	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1783551.73	1783551.73
CHP260202630571	Obra	MOC-FAISMUN-0150/2026	CINTHYA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999742.71	3999742.71
CHP260202630572	Obra	MOC-FAISMUN-0154/2026	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1407666.74	1407666.74
CHP260202630574	Obra	MOC-FAISMUN-0149/2026	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999999.73	3999999.73
CHP260202630587	Obra	MOC-FAISMUN-0159/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2021358.6	2021358.6
CHP260202630591	Obra	MOC-FAISMUN-0174/2026	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	655625.61	655625.61
CHP260202630606	Obra	MOC-FAISMUN-0210/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1523365.38	1523365.38
CHP260202630607	Obra	MOC-FAISMUN-0209/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1118420.15	1118420.15
CHP260202630609	Obra	MOC-FAISMUN-0189/2026	MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1996664.41	1996664.41
CHP260202630644	Obra	MOC-FAISMUN-0231/2026	JOAQUIN DE JESUS GOMEZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5999841.89	5999841.89
CHP260202630648	Obra	MOC-FAISMUN-0243/2026	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3995584.56	3995584.56
CHP260202630425	Obra	MOC-FAISMUN-0006/2026	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1149150.57	1149150.57
CHP260202630427	Obra	MOC-FAISMUN-0009/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1265731.05	1265731.05

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP260202630437	Obra	MOC-FAISMUN-0021/2026	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1132496.21	1132496.21
CHP260202630446	Obra	MOC-FAISMUN-0003/2026	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1340701.23	1340701.23
CHP260202630453	Obra	MOC-FAISMUN-0040/2026	MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.4	999999.4
CHP260202630463	Obra	MOC-FAISMUN-0052/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999993.15	3999993.15
CHP260202630469	Obra	MOC-FAISMUN-0053/2026	MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	6999874.03	6999874.03
CHP260202630476	Obra	MOC-FAISMUN-0081/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	774207.75	774207.75
CHP260202630500	Obra	MOC-FAISMUN-0085/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4991520.88	4991520.88
CHP260202630533	Obra	MOC-FAISMUN-0115/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1156986.36	1156986.36
CHP260202630535	Obra	MOC-FAISMUN-0124/2026	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2499953.48	2499953.48
CHP260202630541	Obra	MOC-FAISMUN-0127/2026	FEDERICO PÉREZ PATISHTAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	578493.18	578493.18
CHP260202630557	Obra	MOC-FAISMUN-0137/2026	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3296771.61	3296771.61
CHP260202630565	Obra	MOC-FAISMUN-0141/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	375467.54	375467.54
CHP260202630566	Obra	MOC-FAISMUN-0146/2026	CRISTIAN ANTONY STEVE PANTOJA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	998528.67	998528.67
CHP260202630618	Obra	MOC-FAISMUN-0197/2026	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999596.14	3999596.14
CHP260202630619	Obra	MOC-FAISMUN-0193/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	721904.3	721904.3
CHP260202630620	Obra	MOC-FAISMUN-0195/2026	JOAQUIN DE JESUS GOMEZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4194784.02	4194784.02
CHP260202630631	Obra	MOC-FAISMUN-0230/2026	MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999650.31	999650.31
CHP260202630632	Obra	MOC-FAISMUN-0241/2026	JOAQUIN DE JESUS GOMEZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2204958.75	2204958.75
CHP260202630633	Obra	MOC-FAISMUN-0221/2026	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3474998.3	3474998.3
CHP260202630637	Obra	MOC-FAISMUN-0226/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1299427.73	1299427.73
CHP260202630426	Obra	MOC-FAISMUN-0008/2026	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1032570.07	1032570.07
CHP260202630433	Obra	MOC-FAISMUN-0017/2026	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1199113.63	1199113.63
CHP260202630445	Obra	MOC-FAISMUN-0030/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1149150.57	1149150.57
CHP260202630448	Obra	MOC-FAISMUN-0015/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1491766.17	1491766.17
CHP260202630462	Obra	MOC-FAISMUN-0058/2026	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999935.73	999935.73
CHP260202630482	Obra	MOC-FAISMUN-0070/2026	LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999950.74	999950.74
CHP260202630484	Obra	MOC-FAISMUN-0069/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999888.05	3999888.05
CHP260202630496	Obra	MOC-FAISMUN-0077/2026	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999567.76	3999567.76
CHP260202630518	Obra	MOC-FAISMUN-0047/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1246285.65	1246285.65

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP260202630523	Obra	MOC-FAISMUN-0095/2026	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999915	3999915.0
CHP260202630525	Obra	MOC-FAISMUN-0104/2026	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999644.7	1999644.7
CHP260202630542	Obra	MOC-FAISMUN-0118/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4995492.64	4995492.64
CHP260202630548	Obra	MOC-FAISMUN-0131/2026	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999612.69	3999612.69
CHP260202630559	Obra	MOC-FAISMUN-0142/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999726.66	3999726.66
CHP260202630564	Obra	MOC-FAISMUN-0145/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	375467.54	375467.54
CHP260202630594	Obra	MOC-FAISMUN-0173/2026	GROUP GCM MATERIALES Y EQUIPOS S.A.DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1407666.74	1407666.74
CHP260202630600	Obra	MOC-FAISMUN-0180/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1234118.79	1234118.79
CHP260202630601	Obra	MOC-FAISMUN-0177/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1407666.74	1407666.74
CHP260202630636	Obra	MOC-FAISMUN-0234/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	625650.4	625650.4
CHP260202630659	Obra	MOC-FAISMUN-0120/2026	CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1399982.67	1399982.67
CHP260202630423	Obra	MOC-FAISMUN-0002/2026	ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	383050.19	383050.19
CHP260202630450	Obra	MOC-FAISMUN-0032/2026	CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1478293.11	1478293.11
CHP260202630451	Obra	MOC-FAISMUN-0036/2026	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	755324.64	755324.64
CHP260202630464	Obra	MOC-FAISMUN-0054/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499810.19	1499810.19
CHP260202630467	Obra	MOC-FAISMUN-0059/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499680.16	1499680.16
CHP260202630486	Obra	MOC-FAISMUN-0087/2026	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999919	999919.0
CHP260202630489	Obra	MOC-FAISMUN-0073/2026	ANA KAREN GOMEZ ZUÑIGA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3998369.36	3998369.36
CHP260202630498	Obra	MOC-FAISMUN-0109/2026	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1272684.99	1272684.99
CHP260202630503	Obra	MOC-FAISMUN-0097/2026	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999975.32	999975.32
CHP260202630504	Obra	MOC-FAISMUN-0089/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	964155.3	964155.3
CHP260202630514	Obra	MOC-FAISMUN-0091/2026	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	752041.14	752041.14
CHP260202630519	Obra	MOC-FAISMUN-0093/2026	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION GALDOM S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2972586.2	2972586.2
CHP260202630524	Obra	MOC-FAISMUN-0103/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1369100.52	1369100.52
CHP260202630536	Obra	MOC-FAISMUN-0111/2026	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	848456.67	848456.67
CHP260202630550	Obra	MOC-FAISMUN-0133/2026	DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.38	999999.38
CHP260202630576	Obra	MOC-FAISMUN-0148/2026	EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3499910.61	3499910.61
CHP260202630577	Servicios	MOC-FAISMUN-0168/2026	CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4299859.87	4299859.87
CHP260202630603	Obra	MOC-FAISMUN-0183/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2300228	2300228.0

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP260202630615	Obra	MOC-FAISMUN-0192/2026	MARCO ANTONIO FLORES RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2615875.81	2615875.81
CHP260202630616	Obra	MOC-FAISMUN-0185/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	594517.24	594517.24
CHP260202630621	Obra	MOC-FAISMUN-0196/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999938.42	3999938.42
CHP260202630622	Obra	MOC-FAISMUN-0194/2026	ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999633.16	999633.16
CHP260202630628	Obra	MOC-FAISMUN-0232/2026	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3474996.97	3474996.97
CHP260202630646	Obra	MOC-FAISMUN-0253/2026	GILDARDO ABENAMAR CONSTANTINO RABASA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1774975.04	1774975.04
CHP260202630422	Obra	MOC-FAISMUN-0001/2026	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1032570.07	1032570.07
CHP260202630431	Obra	MOC-FAISMUN-0014/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1498892.04	1498892.04
CHP260202630441	Obra	MOC-FAISMUN-0025/2026	FERNANDO ALFONZO SOLORIZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1049224.43	1049224.43
CHP260202630480	Obra	MOC-FAISMUN-0067/2026	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS ROSPE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	5199999.92	5199999.92
CHP260202630499	Obra	MOC-FAISMUN-0096/2026	FEDERICO PÉREZ PATISHTAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	578493.18	578493.18
CHP260202630511	Obra	MOC-FAISMUN-0099/2026	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1349817.42	1349817.42
CHP260202630537	Obra	MOC-FAISMUN-0107/2026	NORBEL LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1137703.26	1137703.26
CHP260202630546	Obra	MOC-FAISMUN-0121/2026	ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999428.19	999428.19
CHP260202630555	Obra	MOC-FAISMUN-0135/2026	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4916006.5	4916006.5
CHP260202630573	Obra	MOC-FAISMUN-0162/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2999987.0	2999987.0
CHP260202630583	Obra	MOC-FAISMUN-0156/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1002721.51	1002721.51
CHP260202630589	Obra	MOC-FAISMUN-0166/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3674121.23	3674121.23
CHP260202630602	Servicios	MOC-FAISMUN-0028/2026	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1151870.07	1151870.07
CHP260202630604	Obra	MOC-FAISMUN-0212/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1099137.04	1099137.04
CHP260202630613	Obra	MOC-FAISMUN-0188/2026	CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999995.84	3999995.84
CHP260202630634	Obra	MOC-FAISMUN-0222/2026	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1499988.48	1499988.48
CHP260202630641	Obra	MOC-FAISMUN-0224/2026	GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999133.94	3999133.94
CHP260202630443	Obra	MOC-FAISMUN-0027/2026	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	766100.37	766100.37
CHP260202630461	Obra	MOC-FAISMUN-0055/2026	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3996903.62	3996903.62
CHP260202630465	Obra	MOC-FAISMUN-0056/2026	ANA LAURA LOPEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999980.0	999980.0
CHP260202630473	Obra	MOC-FAISMUN-0064/2026	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999996.88	3999996.88
CHP260202630485	Obra	MOC-FAISMUN-0088/2026	MEZLOZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4499994.31	4499994.31
CHP260202630495	Obra	MOC-FAISMUN-0079/2026	GEODUARD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999978.62	3999978.62

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP260202630507	Obra	MOC-FAISMUN-0037/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2082218.73	2082218.73
CHP260202630508	Obra	MOC-FAISMUN-0114/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1369100.52	1369100.52
CHP260202630515	Obra	MOC-FAISMUN-0005/2026	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1038571.38	1038571.38
CHP260202630521	Obra	MOC-FAISMUN-0102/2026	GUILLERMO FERNANDO LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1699957.69	1699957.69
CHP260202630526	Obra	MOC-FAISMUN-0112/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1118420.15	1118420.15
CHP260202630539	Obra	MOC-FAISMUN-0144/2026	CINTHYA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1277482.12	1277482.12
CHP260202630545	Obra	MOC-FAISMUN-0123/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1999532.8	1999532.8
CHP260202630491	Obra	MOC-FAISMUN-0075/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999994.93	3999994.93
CHP260202630563	Obra	MOC-FAISMUN-0153/2026	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4000000	4000000.0
CHP260202630575	Obra	MOC-FAISMUN-0152/2026	EUSTREBERTO PEREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2378068.94	2378068.94
CHP260202630593	Obra	MOC-FAISMUN-0161/2026	JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999225.9	999225.9
CHP260202630605	Obra	MOC-FAISMUN-0182/2026	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1726507.57	1726507.57
CHP260202630610	Obra	MOC-FAISMUN-0187/2026	ELIER JOSUE CRUZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999813.46	3999813.46
CHP260202630612	Obra	MOC-FAISMUN-0208/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	944872.2	944872.2
CHP260202630614	Servicios	MOC-FAISMUN-0191/2026	MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3126344.01	3126344.01
CHP260202630652	Obra	MOC-FAISMUN-0244/2026	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEGACOX S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999360.32	4999360.32
CHP260202630656	Obra	MOC-FAISMUN-0238/2026	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4499999.99	4499999.99
CHP260202630430	Obra	MOC-FAISMUN-0011/2026	MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1132496.21	1132496.21
CHP260202630434	Obra	MOC-FAISMUN-0018/2026	HUMBERTO DE JESUS TREJO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	832717.8	832717.8
CHP260202630435	Obra	MOC-FAISMUN-0019/2026	HUMBERTO DE JESUS TREJO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	816063.45	816063.45
CHP260202630439	Obra	MOC-FAISMUN-0023/2026	FERNANDO ALFONZO SOLORZANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1482237.69	1482237.69
CHP260202630468	Obra	MOC-FAISMUN-0046/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1340701.23	1340701.23
CHP260202630470	Obra	MOC-FAISMUN-0063/2026	CINTHYA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999919.92	3999919.92
CHP260202630487	Obra	MOC-FAISMUN-0078/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999134.14	3999134.14
CHP260202630505	Obra	MOC-FAISMUN-0098/2026	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	887022.87	887022.87
CHP260202630516	Obra	MOC-FAISMUN-0092/2026	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	829173.56	829173.56
CHP260202630529	Obra	MOC-FAISMUN-0106/2026	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999222.43	3999222.43
CHP260202630531	Obra	MOC-FAISMUN-0110/2026	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999599.87	999599.87
CHP260202630540	Obra	MOC-FAISMUN-0117/2026	DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999999.27	3999999.27

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHP260202630544	Obra	MOC-FAISMUN-0119/2026	: DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V..	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1514626.23	1514626.23
CHP260202630556	Obra	MOC-FAISMUN-0136/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1879866.9	1879866.9
CHP260202630582	Obra	MOC-FAISMUN-0164/2026	DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2080810.32	2080810.32
CHP260202630586	Obra	MOC-FAISMUN-0155/2026	OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1022004.62	1022004.62
CHP260202630595	Obra	MOC-FAISMUN-0175/2026	DIANA BEATRIZ CASTILLO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999277.74	4999277.74
CHP260202630599	Obra	MOC-FAISMUN-0178/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	964155.3	964155.3
CHP260202630624	Servicios	MOC-FAISMUN-0207/2026	MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2499999.78	2499999.78
CHP260202630635	Obra	MOC-FAISMUN-0247/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	866285.18	866285.18
CHP260202630639	Obra	MOC-FAISMUN-0223/2026	CRISTINA ROVIROSA GUTIERREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4599999.27	4599999.27
CHP260202630647	Obra	MOC-FAISMUN-0252/2026	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	4999862.82	4999862.82
CHP260202630428	Obra	MOC-FAISMUN-0010/2026	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1049224.43	1049224.43
CHP260202630444	Obra	MOC-FAISMUN-0029/2026	SERGIO LUIS GOMEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1165804.92	1165804.92
CHP260202630447	Obra	MOC-FAISMUN-0012/2026	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1076337.61	1076337.61
CHP260202630456	Obra	MOC-FAISMUN-0045/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1302935.01	1302935.01
CHP260202630457	Obra	MOC-FAISMUN-0048/2026	IVAN EMANUEL SOLIS RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	755324.64	755324.64
CHP260202630477	Obra	MOC-FAISMUN-0031/2026	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999999.44	999999.44
CHP260202630481	Obra	MOC-FAISMUN-0072/2026	GUSTAVO AGUILAR GORDILLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	999888.56	999888.56
CHP260202630502	Obra	MOC-FAISMUN-0083/2026	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	925589.09	925589.09
CHP260202630509	Obra	MOC-FAISMUN-0100/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	482077.65	482077.65
CHP260202630510	Obra	MOC-FAISMUN-0108/2026	CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	324032.58	324032.58
CHP260202630513	Obra	MOC-FAISMUN-0034/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2973740.85	2973740.85
CHP260202630520	Obra	MOC-FAISMUN-0101/2026	OBRAS CIVILES TFR S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	887022.87	887022.87
CHP260202630522	Obra	MOC-FAISMUN-0094/2026	JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999955.82	3999955.82
CHP260202630528	Obra	MOC-FAISMUN-0113/2026	MARIA HERNANDEZ RUIZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3999996.42	3999996.42
CHP260202630561	Servicios	MOC-FAISMUN-0139/2026	LUCERO DEL CARMEN ROJAS TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3358526.8	3358526.8
CHP260202630568	Obra	MOC-FAISMUN-0190/2026	PRIMITIVO GARCIA SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	3996451.44	3996451.44
CHP260202630569	Obra	MOC-FAISMUN-0184/2026	ADALBERTO CASTILLO TORRES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	2021358.6	2021358.6
CHP260202630598	Obra	MOC-FAISMUN-0179/2026	DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2024-2027	1099137.04	1099137.04

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP260202630424	2026	2	Metros Cuadrados	2916	2916	1458	50
CHP260202630432	2026	2	Metros Cuadrados	2664	2664	2664	100
CHP260202630472	2026	2	Metros Cuadrados	2811.92	2811.92	1405.96	50
CHP260202630494	2026	2	Metros Cuadrados	1439	1439	719.5	50
CHP260202630497	2026	2	Metros Cuadrados	2376	2376	1188	50
CHP260202630501	2026	2	Metros Cuadrados	2566	2566	1283	50
CHP260202630506	2026	2	Metros lineales	60	60	18	30
CHP260202630517	2026	2	Metros cúbicos	13935.2	13935.2	4180.56	30
CHP260202630527	2026	2	Metros Cuadrados	621.31	621.31	186.39	29.99951715
CHP260202630530	2026	2	Metros lineales	2500	2500	750	30
CHP260202630532	2026	2	Metros Cuadrados	1584	1584	792	50
CHP260202630534	2026	2	Metros lineales	155	155	46.5	30
CHP260202630538	2026	2	Metros Cuadrados	1302.36	1302.36	390.71	30.00015357
CHP260202630551	2026	2	Metros lineales	33	33	9.9	30
CHP260202630553	2026	2	Metros Cuadrados	2160	2160	1080	50
CHP260202630554	2026	2	Metros lineales	118040	118040	35412	30
CHP260202630558	2026	2	Metros Cuadrados	480	480	240	50
CHP260202630571	2026	2	Metros Cuadrados	2490	2490	747	30
CHP260202630572	2026	2	Metros Cuadrados	2628	2628	1314	50
CHP260202630574	2026	2	Kilómetro	13.07	13.07	4.4	33.66488141
CHP260202630587	2026	2	Metros Cuadrados	850	850	260	30.58823529
CHP260202630591	2026	2	Metros Cuadrados	1224	1224	612	50
CHP260202630606	2026	2	Metros Cuadrados	2844	2844	284.4	10
CHP260202630607	2026	2	Metros Cuadrados	2088	2088	208.8	10
CHP260202630609	2026	2	Metros lineales	900	900	270	30
CHP260202630644	2026	2	Kilómetro	5.8	5.8	0.58	10
CHP260202630648	2026	2	Metros cuadrados de construcción	1361.13	1361.13	410	30.12203096
CHP260202630425	2026	2	Metros Cuadrados	2484	2484	1242	50
CHP260202630427	2026	2	Metros Cuadrados	2736	2736	1368	50
CHP260202630437	2026	2	Metros Cuadrados	2448	2448	1224	50
CHP260202630446	2026	2	Metros Cuadrados	2556	2556	1278	50
CHP260202630453	2026	2	Metros cuadrados de construcción	48	48	14.4	30
CHP260202630463	2026	2	Metros Cuadrados	2653	2653	795.9	30
CHP260202630469	2026	2	Metros lineales	21	21	10.5	50
CHP260202630476	2026	2	Metros Cuadrados	1476	1476	738	50

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP260202630500	2026	2	Metros lineales	30859	30859	15429.5	50
CHP260202630533	2026	2	Metros Cuadrados	2160	2160	1080	50
CHP260202630535	2026	2	Metros lineales	357	357	107.1	30
CHP260202630541	2026	2	Metros Cuadrados	1080	1080	540	50
CHP260202630557	2026	2	Metros Cuadrados	2482	2482	1241	50
CHP260202630565	2026	2	Metros Cuadrados	269.6	269.6	27	10.0148368
CHP260202630566	2026	2	Metros lineales	335	335	167.5	50
CHP260202630618	2026	2	Metros lineales	230	230	115	50
CHP260202630619	2026	2	Metros Cuadrados	591.6	591.6	300	50.70993915
CHP260202630620	2026	2	Metros Cuadrados	2867	2867	1434	50.01743983
CHP260202630631	2026	2	Metros Cuadrados	415.5	415.5	124.65	30
CHP260202630632	2026	2	Metros Cuadrados	1867.6	1867.6	620	33.19768687
CHP260202630633	2026	2	Metros Cuadrados	1755	1755	877.5	50
CHP260202630637	2026	2	Metros Cuadrados	1064.88	1064.88	532.44	50
CHP260202630426	2026	2	Metros Cuadrados	2232	2232	1116	50
CHP260202630433	2026	2	Metros Cuadrados	2592	2592	1296	50
CHP260202630445	2026	2	Metros Cuadrados	2484	2484	1242	50
CHP260202630448	2026	2	Metros Cuadrados	2884	2884	1442	50
CHP260202630462	2026	2	Metros Cuadrados	149.63	149.63	74.82	50.00334158
CHP260202630482	2026	2	Metros lineales	386	386	115.8	30
CHP260202630484	2026	2	Metros Cuadrados	1799.96	1799.96	539.99	30.00011111
CHP260202630496	2026	2	Metros lineales	916.45	916.45	274.94	30.00054558
CHP260202630518	2026	2	Metros Cuadrados	2376	2376	1188	50
CHP260202630523	2026	2	Metros Cuadrados	1879.78	1879.78	563.93	29.99978721
CHP260202630525	2026	2	Metros lineales	8300	8300	6469.29	77.94325301
CHP260202630542	2026	2	Metros lineales	24074	24074	12037	50
CHP260202630548	2026	2	Metros Cuadrados	96	96	28.8	30
CHP260202630559	2026	2	Metros Cuadrados	3917.31	3917.31	1980	50.54488922
CHP260202630564	2026	2	Metros Cuadrados	269.6	269.6	27	10.0148368
CHP260202630594	2026	2	Metros Cuadrados	2628	2628	1314	50
CHP260202630600	2026	2	Metros Cuadrados	2304	2304	231	10.02604167
CHP260202630601	2026	2	Metros Cuadrados	2628	2628	0	0
CHP260202630636	2026	2	Metros Cuadrados	512.72	512.72	256.36	50
CHP260202630659	2026	2	Metros Cuadrados	900	900	234	26
CHP260202630423	2026	2	Metros Cuadrados	828	828	828	100
CHP260202630450	2026	2	Piezas	25	25	20.72	82.88
CHP260202630451	2026	2	Metros Cuadrados	1440	1440	720	50

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP260202630464	2026	2	Metros lineales	1217.26	1217.26	608.63	50
CHP260202630467	2026	2	Metros lineales	680	680	340	50
CHP260202630486	2026	2	Metros Cuadrados	327.32	327.32	163.66	50
CHP260202630489	2026	2	Metros lineales	12	12	6	50
CHP260202630498	2026	2	Metros Cuadrados	2376	2376	1188	50
CHP260202630503	2026	2	Metros Cuadrados	640.69	640.69	192.21	30.00046825
CHP260202630504	2026	2	Metros Cuadrados	1800	1800	900	50
CHP260202630514	2026	2	Metros Cuadrados	1404	1404	702	50
CHP260202630519	2026	2	Metros Cuadrados	800	800	400	50
CHP260202630524	2026	2	Metros Cuadrados	2556	2556	1278	50
CHP260202630536	2026	2	Metros Cuadrados	1584	1584	792	50
CHP260202630550	2026	2	Metros lineales	36	36	12	33.33333333
CHP260202630576	2026	2	Metros Cuadrados	2177.34	2177.34	653.2	29.99990814
CHP260202630577	2026	2	Metros lineales	1789.4	1789.4	536.82	30
CHP260202630603	2026	2	Metros lineales	1000	1000	334	33.4
CHP260202630615	2026	2	Metros Cuadrados	1100	1100	330	30
CHP260202630616	2026	2	Metros Cuadrados	250	250	75	30
CHP260202630621	2026	2	Metros lineales	330	330	99	30
CHP260202630622	2026	2	Metros lineales	8	8	2.4	30
CHP260202630628	2026	2	Metros Cuadrados	2250	2250	1125	50
CHP260202630646	2026	2	Metros Cuadrados	715	715	360	50.34965035
CHP260202630422	2026	2	Metros Cuadrados	2232	2232	1116	50
CHP260202630431	2026	2	Metros Cuadrados	3240	3240	1620	50
CHP260202630441	2026	2	Metros Cuadrados	2268	2268	1134	50
CHP260202630480	2026	2	Metros Cuadrados	2305.08	2305.08	691.52	29.99982647
CHP260202630499	2026	2	Metros Cuadrados	1080	1080	540	50
CHP260202630511	2026	2	Metros Cuadrados	2520	2520	1260	50
CHP260202630537	2026	2	Metros Cuadrados	2124	2124	1062	50
CHP260202630546	2026	2	Metros lineales	109.78	109.78	32.93	29.99635635
CHP260202630555	2026	2	Metros Cuadrados	1328	1328	398.4	30
CHP260202630573	2026	2	Metros Cuadrados	2019	2019	610	30.21297672
CHP260202630583	2026	2	Metros Cuadrados	1872	1872	936	50
CHP260202630589	2026	2	Metros cuadrados de construcción	1572.6	1572.6	471.78	30
CHP260202630602	2026	2	Metros Cuadrados	2178.43	2178.43	1089.22	50.00022952
CHP260202630604	2026	2	Metros Cuadrados	2052	2052	205.2	10
CHP260202630613	2026	2	Metros Cuadrados	1248.06	1248.06	375	30.04663237

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP260202630634	2026	2	Metros cúbicos	87.85	87.85	43.93	50.00569152
CHP260202630641	2026	2	Metros lineales	2328	2328	1164	50
CHP260202630443	2026	2	Metros Cuadrados	1656	1656	828	50
CHP260202630461	2026	2	Metros Cuadrados	2564.8	2564.8	769.44	30
CHP260202630465	2026	2	Metros lineales	1194.87	1194.87	597.44	50.00041846
CHP260202630473	2026	2	Metros Cuadrados	1410.4	1410.4	423.12	30
CHP260202630485	2026	2	Metros lineales	1150.66	1150.66	575.33	50
CHP260202630495	2026	2	Metros Cuadrados	2363.62	2363.62	1181.81	50
CHP260202630507	2026	2	Metros Cuadrados	1509.76	1509.76	754.88	50
CHP260202630508	2026	2	Metros Cuadrados	2556	2556	1278	50
CHP260202630515	2026	2	Metros Cuadrados	1980	1980	990	50
CHP260202630521	2026	2	Metros Cuadrados	926.44	926.44	277.93	29.99978412
CHP260202630526	2026	2	Metros Cuadrados	2088	2088	1044	50
CHP260202630539	2026	2	Kilómetro	4.49	4.49	2.25	50.11135857
CHP260202630545	2026	2	Metros lineales	670.69	670.69	335.35	50.0007455
CHP260202630491	2026	2	Metros Cuadrados	1565.35	1565.35	469.61	30.00031942
CHP260202630563	2026	2	Metros Cuadrados	1728	1728	518.4	30
CHP260202630575	2026	2	Metros Cuadrados	1000	1000	500	50
CHP260202630593	2026	2	Metros Cuadrados	394.8	394.8	125	31.66160081
CHP260202630605	2026	2	Metros Cuadrados	786.52	786.52	395	50.22122769
CHP260202630610	2026	2	Metros lineales	479.41	479.41	239.71	50.00104295
CHP260202630612	2026	2	Metros Cuadrados	1764	1764	176.4	10
CHP260202630614	2026	2	Metros Cuadrados	1432.59	1432.59	520	36.29789402
CHP260202630652	2026	2	Metros lineales	7701.24	7701.24	3850.62	50
CHP260202630656	2026	2	Metros lineales	2232.51	2232.51	1116.26	50.00022396
CHP260202630430	2026	2	Metros Cuadrados	2448	2448	1224	50
CHP260202630434	2026	2	Metros Cuadrados	1800	1800	900	50
CHP260202630435	2026	2	Metros Cuadrados	1764	1764	882	50
CHP260202630439	2026	2	Metros Cuadrados	3204	3204	1602	50
CHP260202630468	2026	2	Metros Cuadrados	2556	2556	1278	50
CHP260202630470	2026	2	Metros Cuadrados	678.48	678.48	203.54	29.99941045
CHP260202630487	2026	2	Metros Cuadrados	2040	2040	612	30
CHP260202630505	2026	2	Metros Cuadrados	1656	1656	828	50
CHP260202630516	2026	2	Metros Cuadrados	1548	1548	774	50
CHP260202630529	2026	2	Metros lineales	570.6	570.6	171.18	30
CHP260202630531	2026	2	Metros lineales	419.6	419.6	125.88	30
CHP260202630540	2026	2	Metros Cuadrados	2150	2150	645	30

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
CHP260202630544	2026	2	Metros lineales	1140	1140	342	30
CHP260202630556	2026	2	Metros lineales	1230.46	1230.46	369.14	30.00016254
CHP260202630582	2026	2	Metros Cuadrados	875	875	270	30.85714286
CHP260202630586	2026	2	Metros Cuadrados	1908	1908	954	50
CHP260202630595	2026	2	Metros lineales	2440	2440	740	30.32786885
CHP260202630599	2026	2	Metros Cuadrados	1800	1800	0	0
CHP260202630624	2026	2	Metros lineales	206.64	206.64	61.99	29.99903213
CHP260202630635	2026	2	Metros Cuadrados	709.92	709.92	354.96	50
CHP260202630639	2026	2	Metros lineales	36000	36000	18000	50
CHP260202630647	2026	2	Kilómetro	4	4	2	50
CHP260202630428	2026	2	Metros Cuadrados	2268	2268	1134	50
CHP260202630444	2026	2	Metros Cuadrados	2520	2520	1260	50
CHP260202630447	2026	2	Metros Cuadrados	2052	2052	2052	100
CHP260202630456	2026	2	Metros Cuadrados	2484	2484	1242	50
CHP260202630457	2026	2	Metros Cuadrados	1440	1440	720	50
CHP260202630477	2026	2	Metros cúbicos	165.6	165.6	82.8	50
CHP260202630481	2026	2	Metros lineales	519.23	519.23	155.77	30.00019259
CHP260202630502	2026	2	Metros Cuadrados	1728	1728	864	50
CHP260202630509	2026	2	Metros Cuadrados	900	900	270	30
CHP260202630510	2026	2	Metros Cuadrados	684	684	342	50
CHP260202630513	2026	2	Metros Cuadrados	2156.8	2156.8	1078.4	50
CHP260202630520	2026	2	Metros Cuadrados	1656	1656	828	50
CHP260202630522	2026	2	Metros lineales	1240.85	1240.85	372.26	30.00040295
CHP260202630528	2026	2	Metros Cuadrados	2244.6	2244.6	673.38	30
CHP260202630561	2026	2	Metros lineales	2000	2000	1000	50
CHP260202630568	2026	2	Metros cúbicos	637	637	192	30.14128728
CHP260202630569	2026	2	Metros Cuadrados	850	850	260	30.58823529
CHP260202630598	2026	2	Metros Cuadrados	2052	2052	0	0

1. Título del conjunto

2. Contexto

3. Metodología

Destino del Gasto Entidades Federativas

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.

HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO	Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".