

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 1 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212PIM28612101090	PIM28 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE BAÑO EN SUPERVICION ESCOLAR, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,896.84	90,896.84	0.00	---	0.00	4.68 M2	80.00	PERSONAS
0213PIM30612101090	PIM30 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	352,705.45	352,705.45	0.00	---	0.00	20.00 ML	400.00	PERSONAS
0201PIM01612101090	PIM01 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAJA TENDIDA, LOCALIDAD LAJA TENDIDA	0668 LAJA TENDIDA	250,000.00	250,000.00	0.00	---	85.18	1.00 PZA	400.00	PERSONAS
0212PIM02612101090	PIM02 PIM 2023.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SUPERVICION ESCOLAR 706, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	100.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,093,602.29 1,093,602.29 0.00

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0411PIM22612301090	PIM22 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE FUT BOL, LOCALIDAD OCOSINGO (JULIO CESAR SOLORZANO PANIAGUA)	0035 OCOSINGO	851,965.41	851,965.41	0.00	---	95.66	3,799.35 M2	1,500.00	PERSONAS
--------------------	--	---------------	------------	------------	------	-----	-------	-------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

851,965.41 851,965.41 0.00

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0503PIM31614101090	PIM31 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 25 M3, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 1ERO DE MAYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	331,823.58	331,823.58	0.00	---	0.00	25.00 M3	200.00	PERSONAS
0503PIM03614101090	PIM03 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M2, LOCALIDAD MERCADO ARTURO ZUÑIGA.	0035 OCOSINGO	242,192.40	242,192.40	0.00	---	89.52	30.00 M2	1,200.00	PERSONAS
0503PIM23614101090	PIM23 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL 6M3, LOCALIDAD CARMEN CAUTIVO	0661 CARMEN CAUTIVO	250,572.62	250,572.62	0.00	---	75.30	6.00 M3	60.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 2 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

824,588.60 824,588.60 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0609PIM32249101090	PIM32 PIM 2023.- ELABORACION Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	466,916.17	466,916.17	0.00	--	0.00	5.00	PIEZA	700.00	PERSONAS
0601PIM04614101090	PIM04 PIM 2023.- INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA).	0035 OCOSINGO	200,000.00	200,000.00	0.00	--	61.59	18.00	ML	100.00	PERSONAS
0603PIM05614101090	PIM05 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES, LOCALIDAD BARRIO NUEVA PALESTINA.	0670 BARRIO NUEVA PALESTINA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	60.00	ML	300.00	PERSONAS
0601PIM24614101090	PIM24 PIM 2023.- INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (MERCADO DE LA SELVA)	0035 OCOSINGO	957,027.97	957,027.97	0.00	---	88.98	319.00	ML	2,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,023,944.14 2,023,944.14 0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0808PIM27615101090	PIM27 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA EL ACCESO, LOCALIDAD COLONIA EL PRIMOR	0663 COLONIA EL PRIMOR	257,926.47	257,926.47	0.00	---	81.78	38.00	M2	41,878.00	PERSONAS
0814PIM08615101090	PIM08 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, LOCALIDAD OCOSINGO (SANTA ELENA).	0035 OCOSINGO	300,000.00	300,000.00	0.00	--	0.00	5.00	ML	100.00	PERSONAS
0801PIM06614101090	PIM06 PIM 2023.- PAVIMENTACION DE CALLES, LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO.	0560 LOCATALUM TENANGO	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	100.00	ML	500.00	PERSONAS
0808PIM07615101090	PIM07 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE HUELLA VEHICULAR, LOCALIDAD SIBACA.	0042 SIBACA	446,451.08	446,451.08	0.00	---	90.55	20.00	ML	800.00	PERSONAS
0807PIM21614101090	PIM21 PIM 2023.- CONSTRUCCION GRADAS EN ROTONDA ZOTS CHOJ, LOCALIDAD OCOSINGO (ROTONDA ZOTS CHOJ)	0035 OCOSINGO	117,319.64	117,319.64	0.00	---	62.26	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
0814PIM34615301090	PIM34 PIM 2023.- REHABILITACION DE PUENTE, LOCALIDAD LA AURORA	0004 LA AURORA	170,000.00	170,000.00	0.00	---	0.00	5.00	ML	500.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,591,697.19 1,591,697.19 0.00

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 3 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0909PIM09614101090	PIM09 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE CAMELLONES PANTEON MUNICIPAL (JARDINES DE OCOSINGO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	980,915.26	980,915.26	0.00	--	33.36	100.00	LOTE	700.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			980,915.26	980,915.26	0.00						
10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1005PIM10622301090	PIM10 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1205PIM12614301090	PIM12 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	---	42.01	700.00	ML	100.00	PERSONAS
1209PIM14622301090	PIM14 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (DIF MUNICIPAL).	0035 OCOSINGO	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	362.00	PERSONAS
1213PIM26399301090	PIM26 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	225,629.15	225,629.15	0.00	---	0.00	38.00	SERVICIO	1,000.00	PERSONAS
1209PIM15612301090	PIM15 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD BARRIO CENTRO (PALACIO MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	12.31	1.00	LOTE	900.00	PERSONAS
1203PIM11612301090	PIM11 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,674,125.59	1,674,125.59	0.00	---	25.49	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
1207PIM13614301090	PIM13 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	70.00	ML	800.00	PERSONAS
1205PIM29612301090	PIM29 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJE ESTRUCTURAL 31 ZONA MILITAR, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (31 ZONA MILITAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,594.04	69,594.04	0.00	---	0.00	20.00	ML	400.00	PERSONAS
1209PIM35612301090	PIM35 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE BALNEARIO JATATE, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,708.32	204,708.32	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			12,374,057.10	12,374,057.10	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602PIM25564101090	PIM25 PIM 2023.- ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	--	0.00	10.00	PZA	1,000.00	PERSONAS
1601PIM16541101090	PIM16 PIM 2023.- ADQUISICION DE UNIDADES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	--	39.56	4.00	PZA	100.00	PERSONAS
1602PIM17511101090	PIM17 PIM 2023.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	--	20.71	3.00	LOTE	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,750,000.00	4,750,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1704PIM37612301090	PIM37 PIM 2023.- REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EJIDO PALESTINA	0690 EJIDO PALESTINA	699,998.38	699,998.38	0.00	--	0.00	694.00	TR-HM	500.00	PERSONAS
1710PIM20614301090	PIM20 PIM 2023.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS.	0643 LOCALIDADES VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	--	43.95	500.00	LOTE	3,000.00	PERSONAS
1707PIM18614301090	PIM18 PIM 2023.- REHABILITACION DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,871,977.36	3,871,977.36	0.00	--	19.74	2,000.00	M2	200.00	PERSONAS
1710PIM19614301090	PIM19 PIM 2023.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	--	47.95	500.00	LOTE	3,000.00	PERSONAS
1709PIM36612301090	PIM36 PIM 2023.- REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (VISTA ALEGRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	289,754.86	289,754.86	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1713PIM33612301090	PIM33 PIM 2023.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 1ERA ETAPA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,101,625.00	1,101,625.00	0.00	--	0.00	1,113.00	PIEZA	60.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,963,355.60	17,963,355.60	0.00						
Sub Total por Programa			43,454,125.59	43,454,125.59	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			43,454,125.59	43,454,125.59	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA									
030123162612101090	OBRA 23162 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA MARTHA COROZAL	0482 SANTA MARTHA COROZAL	2,999,273.41	2,999,273.41	0.00	---	0.00	325.00 M2	292.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,999,273.41	2,999,273.41	0.00					
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
090123246614101090	OBRA 23246 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL DIAMANTE	0470 EL DIAMANTE	4,550,229.39	4,550,229.39	0.00	---	0.00	8,233.31 ML	655.00	PERSONAS
090123193614101090	OBRA 23193 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	4,556,252.52	4,556,252.52	0.00	---	0.00	1,491.90 ML	358.00	PERSONAS
090523137614301090	OBRA 23137 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,499.71	1,562,499.71	0.00	---	80.32	714.04 M2	80.00	PERSONAS
090123328614101090	OBRA 23328 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO MONTE SINAI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,998.90	3,999,998.90	0.00	---	0.00	1,025.00 ML	625.00	PERSONAS
090223241614401090	OBRA 23241 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	4,629,429.27	4,629,429.27	0.00	---	0.00	8,680.00 ML	11,984.00	PERSONAS
090123181614101090	OBRA 23181 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA ROSA	0127 SANTA ROSA	2,045,662.52	2,045,662.52	0.00	---	0.00	4,254.74 ML	195.00	PERSONAS
090123269614101090	OBRA 23269 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LACANJA TZELTAL	0138 LACANJA TZELTAL	2,403,004.02	2,403,004.02	0.00	---	0.00	570.00 ML	1,224.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 6 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090123217614101090	OBRA 23217 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ARROYO GRANIZO	0118 ARROYO GRANIZO	2,999,998.62	2,999,998.62	0.00	--	0.00	1,138.70	ML	1,032.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			26,747,074.95	26,747,074.95	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL											
110123324614101090	OBRA 23324 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO NUEVA PALESTINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,798.25	3,999,798.25	0.00	---	0.00	616.00	ML	125.00	PERSONAS
110123233614101090	OBRA 23233 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,893.85	3,999,893.85	0.00	---	0.00	407.47	ML	197.00	PERSONAS
110123290614101090	OBRA 23290 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO MAHANAI)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,583.11	3,999,583.11	0.00	---	0.00	988.70	ML	432.00	PERSONAS
110123116614101090	OBRA 23116 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, SAN QUINTIN	0120 SAN QUINTIN	4,511,837.84	4,511,837.84	0.00	---	0.00	1,259.95	M2	230.00	PERSONAS
110123094614101090	OBRA 23094 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, LEQUILUM	0513 LEQUILUM	5,625,502.02	5,625,502.02	0.00	---	34.46	1,728.44	M2	105.00	PERSONAS
110123051614101090	OBRA 23051 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, CUXULJA	0006 CUXULJA	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	---	0.00	6,082.02	ML	664.00	PERSONAS
110123205614101090	OBRA 23205 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, LOS LIBERTADORES	0680 LOS LIBERTADORES	2,000,165.39	2,000,165.39	0.00	---	0.00	1,156.00	ML	272.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			35,136,780.46	35,136,780.46	0.00						
14 RED DE ALCANTARILLADO (OIR)											
140123188614101090	OBRA 23188 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO TRES)	0149 TENANGO	1,562,315.69	1,562,315.69	0.00	---	0.00	240.33	ML	416.00	PERSONAS
140123173614101090	OBRA 23173 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO DOS)	0149 TENANGO	1,562,539.42	1,562,539.42	0.00	---	0.00	448.25	ML	416.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
140123160614101090	OBRA 23160 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO 6)	0149 TENANGO	1,568,622.55	1,568,622.55	0.00	--	80.00	600.26	ML	5,187.00	PERSONAS
140123172614101090	OBRA 23172 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO UNO)	0149 TENANGO	1,562,693.18	1,562,693.18	0.00	--	0.00	239.42	ML	416.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,256,170.84	6,256,170.84	0.00						
Sub Total por Programa			71,139,299.66	71,139,299.66	0.00						
ED EDUCACION											
04 PREESCOLAR (AULA)											
040123189612101090	OBRA 23189 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO (AULA) EN OCOSINGO, NUEVO OXCHUC	0450 NUEVO OXCHUC	710,470.66	710,470.66	0.00	--	0.00	48.00	M2	155.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			710,470.66	710,470.66	0.00						
05 PRIMARIA (AULA)											
050123293612101090	OBRA 23293 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (AULA) EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,466.59	1,562,466.59	0.00	---	0.00	96.00	M2	165.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			1,562,466.59	1,562,466.59	0.00						
47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)											
470123106612101090	OBRA 23106 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, CAMPET 2DA SECCION	0531 CAMPET 2DA SECCION	1,954,292.33	1,954,292.33	0.00	---	0.00	114.92	M2	105.00	PERSONAS
470123085612101090	OBRA 23085 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, LOS QUINICHEZ	0349 LOS QUINICHEZ	2,518,253.47	2,518,253.47	0.00	---	0.00	592.29	M2	200.00	ALUMNOS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 8 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
470123084612101090	OBRA 23084 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, SAN PEDRO JOMALCHEN	0110 SAN PEDRO JOMALCHEN	1,792,474.99	1,792,474.99	0.00	--	0.00	792.12	M2	200.00	PERSONAS
470123267612101090	OBRA 23267 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, (BARRIO MIRADOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,120,468.21	3,120,468.21	0.00	---	0.00	836.40	M2	320.00	PERSONAS
470123187612101090	OBRA 23187 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, EL JARDIN	0170 EL JARDIN	1,668,848.77	1,668,848.77	0.00	---	0.00	60.90	ML	752.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,054,337.77	11,054,337.77	0.00						
Sub Total por Programa			13,327,275.02	13,327,275.02	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
04 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS											
040123203614101090	OBRA 23203 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, LA CULEBRA	0111 LA CULEBRA	2,002,383.50	2,002,383.50	0.00	---	90.00	2,200.00	ML	526.00	PERSONAS
040123179614101090	OBRA 23179 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, AMADOR HERNANDEZ	0095 AMADOR HERNANDEZ	4,599,753.57	4,599,753.57	0.00	---	0.00	1,020.00	ML	1,036.00	PERSONAS
040523192614301090	OBRA 23192 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	6,266,286.82	6,266,286.82	0.00	---	89.90	66,000.00	ML	11,984.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,868,423.89	12,868,423.89	0.00						
Sub Total por Programa			12,868,423.89	12,868,423.89	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020123021332101090	OBRA 23021 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO MANANTIAL EL CHORRO)	0149 TENANGO	418,364.02	418,364.02	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	367.00	PERSONAS
020123043332101090	OBRA 23043 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MIRAMAR	0596 MIRAMAR	415,594.58	415,594.58	0.00	---	100.00	1.00	DOC	484.00	PERSONAS
020123348399301090	OBRA 23348 FAISMUN 2023(GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	50.00	1.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123042332101090	OBRA 23042 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, LACANDON	0012 LACANDON	415,400.84	415,400.84	0.00	---	100.00	1.00	DOC	752.00	PERSONAS
020123015332101090	OBRA 23015 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CANDELARIA	0128 CANDELARIA	408,368.22	408,368.22	0.00	---	100.00	1.00	DOC	142.00	PERSONAS
020123019332101090	OBRA 23019 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN MARCOS EL HORIZONTE	0671 SAN MARCOS EL HORIZONTE	355,400.70	355,400.70	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	260.00	PERSONAS
020123014332101090	OBRA 23014 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, BENITO JUAREZ BULWA	0316 BENITO JUAREZ BULWA	399,423.34	399,423.34	0.00	---	100.00	1.00	DOC	261.00	PERSONAS
020123044332101090	OBRA 23044 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN.	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	412,551.52	412,551.52	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	479.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020123041332101090	OBRA 23041 FAISMUN 2023 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,451,350.00	8,451,350.00	0.00	--	40.00	10.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123023332101090	OBRA 23023 FAISMUN 20023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, FLOR DE FEBRERO	0673 FLOR DE FEBRERO	405,819.74	405,819.74	0.00	---	100.00	1.00	DOC	44.00	PERSONAS
020123018332101090	OBRA 23018 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN JERONIMO	0157 SAN JERONIMO	406,931.77	406,931.77	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	127.00	PERSONAS
020123022332101090	OBRA 23022 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	386,750.23	386,750.23	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	510.00	PERSONAS
020123024332101090	OBRA 23024 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO GUADALUPE.	0338 NUEVO GUADALUPE	394,209.02	394,209.02	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	96.00	PERSONAS
020123017332101090	OBRA 23017 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENITO)	0105 PATRIA NUEVA	364,323.64	364,323.64	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,752.00	PERSONAS
020123268399301090	OBRA 23268 FAISMUN 2023 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	50.00	1.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123016332101090	OBRA 23016 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ROSARIO	0081 EL ROSARIO	403,072.57	403,072.57	0.00	---	100.00	1.00	DOC	540.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020123020332101090	OBRA 23020 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	382,809.49	382,809.49	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,689.00	PERSONAS
020123040399301090	OBRA 23040 FAISMUN 2023 (G.I.)- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS DE DESTINARA PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,150,000.00	8,150,000.00	0.00	--	70.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			31,170,369.68	31,170,369.68	0.00						
Sub Total por Programa			31,170,369.68	31,170,369.68	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
050123105615101090	OBRA 23105 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, BENITO JUAREZ MIRAMAR	0419 BENITO JUAREZ MIRAMAR	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	---	79.90	9,560.00	M2	370.00	PERSONAS
050223180615101090	OBRA 23180 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL REFUGIO	0679 EL REFUGIO	1,311,387.72	1,311,387.72	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	295.00	PERSONAS
050123150615101090	OBRA 23150 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN JUAN CHAPAYTIC	0285 SAN JUAN CHAPAYTIC	3,999,935.70	3,999,935.70	0.00	--	0.00	1,800.00	ML	181.00	PERSONAS
050523185615301090	OBRA 23185 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN SAN JUAN ROMULO CALZADA	0381 SAN JUAN ROMULO CALZADA	9,970,000.29	9,970,000.29	0.00	---	73.73	70,500.00	M2	545.00	PERSONAS
050123114615101090	OBRA 23114 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ATOTONILCO	0360 ATOTONILCO	7,171,065.47	7,171,065.47	0.00	---	0.00	4,000.00	ML	145.00	PERSONAS
050223046615401090	OBRA 23046 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE CAMION EN OCOSINGO, SAN JUAN DEL RIO	0051 SAN JUAN DEL RIO	3,856,430.73	3,856,430.73	0.00	---	69.99	2,287.40	ML	163.00	PERSONAS
050123309615101090	OBRA 23309 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, LOS LIMARES	0689 LOS LIMARES	2,999,986.75	2,999,986.75	0.00	---	0.00	1,712.46	ML	143.00	PERSONAS
050123262615101090	OBRA 23262 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, (BARRIO LAS PIEDRECITAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,198,291.69	1,198,291.69	0.00	---	0.00	380.00	ML	470.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 12 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050123066615101090	OBRA 23066 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, TENANGO (TZOTZOKURUZ A SAM)	0149 TENANGO	4,499,971.54	4,499,971.54	0.00	---	69.69	1,660.00 ML	5,187.00	PERSONAS	
050123166615101090	OBRA 23166 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	6,533,230.50	6,533,230.50	0.00	---	68.82	1,500.00 ML	492.00	PERSONAS	
050123288615101090	OBRA 23288 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, TIERRA Y LIBERTAD	0521 TIERRA Y LIBERTAD	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	---	0.00	13,907.20 M3	181.00	PERSONAS	
050523184615301090	OBRA 23184 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO,SAN QUINTIN	0120 SAN QUINTIN	9,960,000.21	9,960,000.21	0.00	---	89.28	65,665.00 ML	2,069.00	PERSONAS	
050123095615101090	OBRA 23095 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	2,999,844.95	2,999,844.95	0.00	---	0.00	1,260.00 M2	655.00	PERSONAS	
050123142615101090	OBRA 23142 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SANTA MARTHA COROZAL	0482 SANTA MARTHA COROZAL	4,027,724.65	4,027,724.65	0.00	---	63.22	2,314.00 ML	292.00	PERSONAS	
050123060615101090	OBRA 23060 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN JERONIMO	0157 SAN JERONIMO	4,015,173.41	4,015,173.41	0.00	---	80.00	1,100.00 ML	132.00	PERSONAS	
050123307615101090	OBRA 23307 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	2,799,238.46	2,799,238.46	0.00	---	0.00	890.00 ML	260.00	PERSONAS	
050123167615101090	OBRA 23167 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, PLAN DE GUADALUPE.	0298 PLAN DE GUADALUPE	5,598,037.28	5,598,037.28	0.00	---	0.00	2,600.00 ML	203.00	PERSONAS	
050123096615101090	OBRA 23096 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CANDELARIA BULWA	0061 CANDELARIA BULWA	2,999,876.45	2,999,876.45	0.00	---	0.00	1,560.00 ML	134.00	PERSONAS	
050123059615101090	OBRA 23059 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	6,135,106.57	6,135,106.57	0.00	---	68.50	2,654.00 ML	49.00	PERSONAS	
050123186615101090	OBRA 23186 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO SAN JACINTO	0354 NUEVO SAN JACINTO	2,325,303.51	2,325,303.51	0.00	---	0.00	3,363.33 ML	324.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			91,167,272.54	91,167,272.54	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090323171615101090	OBRA 23171 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO,(BARRIO HERRADERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,983.37	3,999,983.37	0.00	--	0.00	2,103.46	M2	250.00	PERSONAS
090323243615101090	OBRA 23243 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO EL POZO)	0031 ABASOLO	4,008,255.42	4,008,255.42	0.00	---	0.00	2,133.00	M2	510.00	PERSONAS
090323133615101090	OBRA 23133 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, CAMPO VIRGEN	0114 CAMPO VIRGEN	4,000,157.51	4,000,157.51	0.00	---	0.00	3,099.00	M2	341.00	PERSONAS
090323120615101090	OBRA 23120 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO EJIDO OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,168.46	3,999,168.46	0.00	---	0.00	1,687.20	M2	1,367.00	PERSONAS
090323277615101090	OBRA 23277 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO CHAMENA)	0031 ABASOLO	3,002,161.35	3,002,161.35	0.00	---	0.00	1,888.00	M2	640.00	PERSONAS
090323200615101090	OBRA 23200 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	4,000,048.08	4,000,048.08	0.00	---	0.00	2,061.00	M2	439.00	PERSONAS
090323117615101090	OBRA 23117 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, OCOSINGO (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,941.34	3,999,941.34	0.00	---	0.00	1,761.24	M2	540.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			27,009,715.53	27,009,715.53	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
190123148614101090	OBRA 23148 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO SAUZAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,150,464.13	2,150,464.13	0.00	--	0.00	94.00	ML	264.00	PERSONAS
190123178614101090	OBRA 23178 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO,AMATITLAN	0179 AMATITLAN	564,761.68	564,761.68	0.00	---	0.00	81.00	ML	175.00	PERSONAS
190123151614101090	OBRA 23151 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, LOCATALUM TENANGO	0560 LOCATALUM TENANGO	1,562,307.62	1,562,307.62	0.00	---	0.00	40.77	M2	250.00	PERSONAS
190123236614101090	OBRA 23236 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN OCOSINGO, PERLA DE ACAPULCO	0080 PERLA DE ACAPULCO	1,622,958.23	1,622,958.23	0.00	---	0.00	44.00	ML	1,818.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
190123067614101090	OBRA 23067 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO LA VIRGEN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,303.19	4,000,303.19	0.00	--	49.89	70.85	ML	185.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,900,794.85	9,900,794.85	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
200123157614101090	OBRA 23157 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, TENANGO BARRIO 3	0149 TENANGO	3,002,735.23	3,002,735.23	0.00	---	79.69	1,920.00	M2	5,187.00	PERSONAS
200123135614101090	OBRA 23135 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, LA VIRGINIA	0066 LA VIRGINIA	4,399,999.56	4,399,999.56	0.00	---	67.31	2,161.19	M2	1,105.00	PERSONAS
200123049615101090	OBRA 23049 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN ANTONIO	0022 SAN ANTONIO	3,776,749.55	3,776,749.55	0.00	---	70.69	2,365.00	M2	275.00	PERSONAS
200123058614101090	OBRA 23058 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, BALAXTHE	0658 BALAXTE	2,080,373.81	2,080,373.81	0.00	---	69.90	1,605.00	M2	102.00	PERSONAS
200123122615101090	OBRA 23122 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	4,221,035.28	4,221,035.28	0.00	---	79.99	3,080.50	M2	61.00	PERSONAS
200123194614101090	OBRA 23194 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, UJCUMILJA	0283 UJCUMILJA	3,000,340.64	3,000,340.64	0.00	---	0.00	1,494.90	M2	83.00	PERSONAS
200123271614101090	OBRA 23271 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO NAALAKTE)	0031 ABASOLO	2,499,979.09	2,499,979.09	0.00	---	0.00	1,707.26	M2	3,466.00	PERSONAS
200123239614101090	OBRA 23239 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, GUADALUPE TECOJA	0078 GUADALUPE TECOJA	4,999,408.25	4,999,408.25	0.00	---	0.00	2,750.00	M2	250.00	PERSONAS
200123080614101090	OBRA 23080 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, PLAN DE AYUTLA	0072 PLAN DE AYUTLA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	75.13	1,603.92	M2	900.00	PERSONAS
200123088615101090	OBRA 23088 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,999,399.95	3,999,399.95	0.00	---	0.00	2,269.77	M2	927.00	PERSONAS
200123284614101090	OBRA 23284 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN CRISTOBALITO	0388 SAN CRISTOBALITO	3,299,997.00	3,299,997.00	0.00	---	0.00	1,655.00	M2	464.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 15 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200123231614101090	OBRA 23231 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO EL PRIMOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,384.35	3,000,384.35	0.00	---	0.00	1,543.58	M2	210.00	PERSONAS
200123097615101090	OBRA 23097 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, GUADALUPE PASHILA	0462 GUADALUPE PASHILA	3,999,112.62	3,999,112.62	0.00	---	0.00	1,658.70	M2	221.00	PERSONAS
200123047615101090	OBRA 23047 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO,EL SIBAL	0119 EL SIBAL	6,321,931.13	6,321,931.13	0.00	---	90.01	4,536.80	M2	1,791.00	PERSONAS
200523223614301090	OBRA 23223 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN OCOSINGO, (OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,214,592.79	6,214,592.79	0.00	---	0.00	6,983.05	M2	41,878.00	PERSONAS
200123242614101090	OBRA 23242 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLES EN OCOSINGO, OCOSINGO (BARRIO LOS CHOFERES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,137.62	4,000,137.62	0.00	---	0.00	516.00	M2	175.00	PERSONAS
200123238614101090	OBRA 23238 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,606,070.23	8,606,070.23	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS
200123234614101090	OBRA 23234 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA)	0031 ABASOLO	3,000,025.86	3,000,025.86	0.00	---	0.00	2,240.50	M2	305.00	PERSONAS
200123276614101090	OBRA 23276 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, 7 DE FEBRERO	0434 7 DE FEBRERO	2,999,995.86	2,999,995.86	0.00	---	0.00	2,460.70	M2	102.00	PERSONAS
200123333614101090	OBRA 23333 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LOS CASCAJOS)	0031 ABASOLO	3,299,862.63	3,299,862.63	0.00	---	0.00	1,580.00	M2	250.00	PERSONAS
200123264614101090	OBRA 23264 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EL POZO	0387 EL POZO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	2,560.11	M2	105.00	PERSONAS
200123191614101090	OBRA 23191 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, YUTJA TENANGO	0467 YUTJA TENANGO	1,565,073.63	1,565,073.63	0.00	---	0.00	900.00	M2	88.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			83,787,205.08	83,787,205.08	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
310123156612101090	OBRA 23156 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	1,832,806.48	1,832,806.48	0.00	---	70.61	421.99	M2	324.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,832,806.48	1,832,806.48	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
360123212614101090	OBRA 23212 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OCOSINGO, (BASURERO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,028,948.83	4,028,948.83	0.00	---	0.00	10,000.00	M2	47,688.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,028,948.83	4,028,948.83	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
400123168614101090	OBRA 23168 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN OCOSINGO, TZAJALA	0143 TZAJALA	3,050,768.02	3,050,768.02	0.00	---	0.00	840.00	M2	217.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,050,768.02	3,050,768.02	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
410123261612101090	OBRA 23261 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, EL LIMONAR	0332 EL LIMONAR	3,101,567.84	3,101,567.84	0.00	---	0.00	836.40	M2	829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,101,567.84	3,101,567.84	0.00						
Sub Total por Programa			248,083,863.82	248,083,863.82	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
010123111611101090	OBRA 23111 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LAS MARAVILLAS	0476 LAS MARAVILLAS	3,833,113.47	3,833,113.47	0.00	---	66.84	992.00	M2	127.00	PERSONAS
010123065611101090	OBRA 23065 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO BALANCAN	0677 NUEVO BALANCAN	2,544,623.43	2,544,623.43	0.00	---	61.66	656.00	M2	143.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 18 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123206611101090	OBRA 23206 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, TZAJALA	0143 TZAJALA	3,526,330.12	3,526,330.12	0.00	---	0.00	57.00	CUARTOS	260.00	PERSONAS
010123055611101090	OBRA 23055 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA CHAMPA	0427 LA CHAMPA	2,803,548.31	2,803,548.31	0.00	---	68.09	720.00	M2	154.00	PERSONAS
010123201611101090	OBRA 23201 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, GETZEMANI (BARRIO UNO)	0172 GETZEMANI	6,164,666.89	6,164,666.89	0.00	---	0.00	100.00	CUARTO DORMITORIO	410.00	PERSONAS
010123294611101090	OBRA 23294 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN DIEGO	0629 SAN DIEGO	2,380,437.13	2,380,437.13	0.00	---	0.00	39.00	CUARTOS	260.00	PERSONAS
010123134611101090	OBRA 23134 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CAMPET	0207 CAMPET	2,299,196.73	2,299,196.73	0.00	---	0.00	37.00	CUARTOS	184.00	PERSONAS
010123252611101090	OBRA 23252 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, 3 DE MAYO	0686 3 DE MAYO	642,566.70	642,566.70	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS	42.00	PERSONAS
010123075611101090	OBRA 23075 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PLACIDO FLORES	0071 PLACIDO FLORES	2,233,565.97	2,233,565.97	0.00	---	0.00	666.52	M2	105.00	PERSONAS
010123177611101090	OBRA 23177 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LEQUILUM	0513 LEQUILUM	3,999,260.27	3,999,260.27	0.00	---	58.90	1,096.70	M2	400.00	PERSONAS
010123232611101090	OBRA 23232 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PALOMAR 2	0532 PALOMAR 2	4,021,210.29	4,021,210.29	0.00	---	0.00	1,040.00	M2	767.00	PERSONAS
010123078611101090	OBRA 23078 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,SLOQUIB CHAY	0115 SLOQUIB CHAY	2,230,730.75	2,230,730.75	0.00	---	78.31	35.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
010123175611101090	OBRA 23175 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,GETZEMANI	0172 GETZEMANI	2,912,763.44	2,912,763.44	0.00	---	0.00	752.00	M2	566.00	PERSONAS
010123230611101090	OBRA 23230 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ALACTE BUENA VISTA UNO	0092 ALACTE BUENA VISTA	2,000,001.00	2,000,001.00	0.00	---	0.00	449.45	M2	120.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123214611101090	OBRA 23214 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CHAVARICO LAS PALMAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,299,196.73	2,299,196.73	0.00	--	0.00	592.00	M2	100.00	PERSONAS
010123265611101090	OBRA 23265 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE	0019 SAN JOSE	1,562,916.73	1,562,916.73	0.00	--	0.00	400.00	M2	68.00	PERSONAS
010123109611101090	OBRA 23109 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, VILLA LAS ROSAS	0290 VILLA LAS ROSAS	6,364,122.34	6,364,122.34	0.00	--	0.00	1,910.71	M2	217.00	PERSONAS
010123069611101090	OBRA 23069 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN SALVADOR	0096 SAN SALVADOR	3,997,218.73	3,997,218.73	0.00	--	79.82	1,199.75	M2	55.00	PERSONAS
010123350611101090	OBRA 23350 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (BARRIO LAJA TENDIDA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,498,710.64	1,498,710.64	0.00	--	0.00	444.35	M2	105.00	PERSONAS
010123183611101090	OBRA 23183 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, TZAJALOB	0187 TZAJALOB	4,262,610.14	4,262,610.14	0.00	--	0.00	1,104.00	M2	158.00	PERSONAS
010123345611101090	OBRA 23345 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NAJVACTIC	0688 NAJVACTIC	2,335,210.98	2,335,210.98	0.00	--	0.00	524.36	M2	49.00	PERSONAS
010123089611101090	OBRA 23089 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,LAS TAZAS	0048 LAS TAZAS	2,627,810.34	2,627,810.34	0.00	--	70.56	1,152.00	M2	1,338.00	PERSONAS
010123057611101090	OBRA 23057 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA POMARROSA EL CHORRO	0397 LA POMARROSA EL CHORRO	3,403,616.81	3,403,616.81	0.00	--	0.00	880.00	M2	186.00	PERSONAS
010123207611101090	OBRA 23207 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (LA ESPERANCITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,998,442.64	2,998,442.64	0.00	--	0.00	17.00	CUARTOS	42.00	PERSONAS
010123372611101090	OBRA 23272 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN MARCOS (BARRIO 1)	0219 SAN MARCOS	1,256,133.36	1,256,133.36	0.00	--	0.00	320.00	M2	877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01012316461101090	OBRA 23164 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	6,054,813.64	6,054,813.64	0.00	---	0.00	82.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
01012314461101090	OBRA 23144 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OCOSINGO, SAN MARTIN BUENAVISTA	0262 SAN MARTIN BUENA VISTA	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	92.00	PERSONAS
01012311961101090	OBRA 23119 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL PARRAL	0493 EL PARRAL	3,997,144.52	3,997,144.52	0.00	---	75.63	1,062.60	M2	170.00	PERSONAS
01012334161101090	OBRA 23341 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SIRIA	0026 SIRIA	2,020,937.47	2,020,937.47	0.00	---	0.00	840.00	M2	67.00	PERSONAS
01012335261101090	OBRA 23352 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO NUEVO)	0031 ABASOLO	1,871,558.62	1,871,558.62	0.00	---	0.00	480.00	M2	150.00	PERSONAS
0101E307761101090	OBRA 23077 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, YAXALA	0370 YAXALA	3,955,826.81	3,955,826.81	0.00	---	0.00	1,024.00	M2	218.00	PERSONAS
01012309261101090	OBRA 23092 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LAS TAZAS (BARRIO UNO)	0048 LAS TAZAS	9,882,822.53	9,882,822.53	0.00	---	0.00	4,368.00	M2	1,338.00	PERSONAS
01012334761101090	OBRA 23347 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CARMEN TAJALTIC	0550 CARMEN TAJALTIC	2,994,128.42	2,994,128.42	0.00	---	0.00	674.18	M2	138.00	PERSONAS
01012327061101090	OBRA 23270 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, DOLORES	0018 DOLORES	2,994,128.42	2,994,128.42	0.00	---	0.00	674.18	M2	138.00	PERSONAS
01012322061101090	OBRA 23220 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,SAN JUANITO PASHILA	0342 SAN JUANITO PASHILA	1,986,339.52	1,986,339.52	0.00	---	81.43	512.00	M2	127.00	PERSONAS
01012312961101090	OBRA 23129 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CIPRES	0682 CIPRES	2,527,508.08	2,527,508.08	0.00	---	79.65	755.39	M2	64.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123278611101090	OBRA 23278 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA DOS)	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	3,096,833.46	3,096,833.46	0.00	--	0.00	50.00	CUARTO DORMITORIO	1,497.00	PERSONAS
010123086611101090	OBRA 23086 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ	0030 EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ	2,544,623.43	2,544,623.43	0.00	--	78.92	41.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
010123087611101090	OBRA 23087 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO JATATE	0254 NUEVO JATATE	1,746,986.72	1,746,986.72	0.00	--	0.00	28.00	CUARTOS	142.00	PERSONAS
010123063611101090	OBRA 23063 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,EL CARIBAL	0163 EL CARIBAL	3,392,393.87	3,392,393.87	0.00	--	80.12	801.59	M2	75.00	PERSONAS
010123282611101090	OBRA 23282 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LAS CUEVAS)	0031 ABASOLO	3,284,186.85	3,284,186.85	0.00	---	0.00	53.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
010123292611101090	OBRA 23292 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA UNION	0175 LA UNION	5,010,053.15	5,010,053.15	0.00	---	0.00	92.00	CUARTOS	363.00	PERSONAS
010123279611101090	OBRA 23279 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL PRADO	0097 EL PRADO	3,284,186.85	3,284,186.85	0.00	--	0.00	848.00	M2	100.00	PERSONAS
010123081611101090	OBRA 23081 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO OJO DE AGUA	0672 NUEVO OJO DE AGUA	4,692,106.84	4,692,106.84	0.00	---	0.00	1,216.00	M2	297.00	PERSONAS
010123128611101090	OBRA 23128 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK)	0510 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)	2,600,993.61	2,600,993.61	0.00	---	0.00	777.62	M2	219.00	PERSONAS
010123253611101090	OBRA 23253 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CARMEN PATATE NUEVO	0203 CARMEN PATATHE NUEVO	1,501,560.05	1,501,560.05	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS	110.00	PERSONAS
010123090611101090	OBRA 23090 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVA LAS TACITAS	0260 NUEVA LAS TACITAS	3,277,512.94	3,277,512.94	0.00	---	60.14	1,440.00	M2	593.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 22 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01012328161101090	OBRA 23281 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO SHA AL CHAN)	0031 ABASOLO	3,345,605.49	3,345,605.49	0.00	---	0.00	864.00 M2	100.00	PERSONAS	
01012316561101090	OBRA 23165 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SANTA MARIA DEL CARMEN	0023 SANTA MARIA DEL CARMEN	3,999,984.48	3,999,984.48	0.00	---	0.00	828.00 M2	111.00	PERSONAS	
01012314361101090	OBRA 23143 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA CAÑADA	0045 LA CAÑADA	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	0.00	23.00 CUARTO DORMITORIO	29.00	PERSONAS	
01012334661101090	OBRA 23346 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL RECREO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,676,293.58	1,676,293.58	0.00	---	0.00	374.54 M2	138.00	PERSONAS	
01012321961101090	OBRA 23219 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA VICTORIA	0164 LA VICTORIA	3,999,987.46	3,999,987.46	0.00	---	0.00	861.45 M2	109.00	PERSONAS	
01012307061101090	OBRA 23070 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO ROSARIO	0371 NUEVO ROSARIO	3,997,218.73	3,997,218.73	0.00	---	76.23	1,199.75 M2	155.00	PERSONAS	
01012321561101090	OBRA 23215 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK BARRIO UNO)	0510 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)	2,999,556.95	2,999,556.95	0.00	---	0.00	888.70 M2	219.00	PERSONAS	
01012333561101090	OBRA 23335 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN FRANCISCO LA PIMIENTA	0377 SAN FRANCISCO LA PIMIENTA	949,411.99	949,411.99	0.00	---	0.00	550.87 M2	408.00	PERSONAS	
01012328961101090	OBRA 23289 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO, IK'OS TIC JA	0685 IK'OS TIC JA	1,440,203.39	1,440,203.39	0.00	---	0.00	368.00 M2	219.00	PERSONAS	
01012305661101090	OBRA 23056 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	4,438,131.92	4,438,131.92	0.00	---	0.00	1,333.05 M2	240.00	PERSONAS	
01012314061101090	OBRA 23140 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LAS TAZAS (BARRIO DOS)	0048 LAS TAZAS	2,194,675.27	2,194,675.27	0.00	---	0.00	960.00 M2	1,338.00	PERSONAS	

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123124611101090	OBRA 23124 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL CARMEN	0233 EL CARMEN	3,466,586.27	3,466,586.27	0.00	---	45.74	896.00	M2	154.00	PERSONAS
010123250611101090	OBRA 23250 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRANCISCO GUERRERO	0017 FRANCISCO GUERRERO	4,630,750.19	4,630,750.19	0.00	---	0.00	1,200.00	M2	640.00	PERSONAS
010123275611101090	OBRA 23275 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CORAZON DE MARIA	0079 CORAZON DE MARIA	3,611,727.16	3,611,727.16	0.00	---	0.00	1,066.44	M2	105.00	PERSONAS
010123235611101090	OBRA 23235 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, TZAJALA (BARRIO DOS)	0143 TZAJALA	3,529,831.09	3,529,831.09	0.00	---	0.00	57.00	CUARTOS	260.00	PERSONAS
010123174611101090	OBRA 23174 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	4,017,183.47	4,017,183.47	0.00	---	70.24	1,040.00	M2	65.00	PERSONAS
010123204611101090	OBRA 23204 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MIGUEL HIDALGO (BARRIO UNO)	0046 MIGUEL HIDALGO	4,753,463.50	4,753,463.50	0.00	---	0.00	77.00	CUARTOS	557.00	PERSONAS
010123337611101090	OBRA 23337 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN LUIS	0191 SAN LUIS	1,978,107.74	1,978,107.74	0.00	---	0.00	864.00	M2	148.00	PERSONAS
010123176611101090	OBRA 23176 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVA PROVIDENCIA	0088 NUEVA PROVIDENCIA	3,955,826.81	3,955,826.81	0.00	---	0.00	1,024.00	M2	219.00	PERSONAS
010123283611101090	OBRA 23283 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO NUEVO CENTRO DE POBLACION SANTIAGO)	0031 ABASOLO	3,284,186.85	3,284,186.85	0.00	---	0.00	848.00	M2	100.00	PERSONAS
010123351611101090	OBRA 23351 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LOS POCITOS	0687 LOS POCITOS	1,256,133.36	1,256,133.36	0.00	---	0.00	320.00	M2	100.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123138611101090	OBRA 23138 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, BUENAVISTA TEAQUIL	0598 BUENA VISTA TEAQUIL	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	--	0.00	828.00	M2	118.00	PERSONAS
010123121611101090	OBRA 23121 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (LAS PALMAS)	0496 LAS PALMAS	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	--	79.83	23.00	CUARTOS	41,878.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			226,421,839.44	226,421,839.44	0.00						
03 PISO FIRME											
030123210611101090	OBRA 23210 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO ROSARIO	0371 NUEVO ROSARIO	1,855,469.39	1,855,469.39	0.00	---	0.00	3,482.10	M2	212.00	PERSONAS
030123222611101090	OBRA 23222 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO JERUSALEN (BARRIO UNO)	0121 NUEVO JERUSALEN	3,888,708.90	3,888,708.90	0.00	---	0.00	7,358.40	M2	448.00	PERSONAS
030123107611101090	OBRA 23107 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, BALANCAN	0252 BALANKAN	1,753,838.70	1,753,838.70	0.00	---	70.07	2,484.00	M2	130.00	PERSONAS
030123208611101090	OBRA 23208 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, PICO DE ORO	0386 PICO DE ORO	718,233.74	718,233.74	0.00	---	0.00	1,314.00	M2	98.00	PERSONAS
030123158611101090	OBRA 23158 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, SAN MARTIN	0158 SAN MARTIN	452,067.95	452,067.95	0.00	---	0.00	648.00	M2	32.00	PERSONAS
030123108611101090	OBRA 23108 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, SANTA MARGARITA DOS	0674 SANTA MARGARITA DOS	3,628,663.36	3,628,663.36	0.00	---	70.03	5,184.00	M2	146.00	PERSONAS
030123209611101090	OBRA 23209 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, PRIMER VALLE TONINA	0265 PRIMER VALLE TONINA	2,510,241.44	2,510,241.44	0.00	---	0.00	4,730.40	M2	294.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,807,223.48	14,807,223.48	0.00						
05 TECHO FIRME											
050123104611101090	OBRA 23104 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, RAMON F. BALBOA (BARRIO DOS)	0029 RAMON F. BALBOA	3,000,019.36	3,000,019.36	0.00	---	0.00	2,136.00	M2	1,065.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050523258611301090	OBRA 23258 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LAS TAZAS	0048 LAS TAZAS	3,083,856.57	3,083,856.57	0.00	---	0.00	5,966.19	M2	1,381.00	PERSONAS
050523247611301090	OBRA 23247 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, GETZEMANI	0172 GETZEMANI	2,923,074.65	2,923,074.65	0.00	---	0.00	5,652.18	M2	162.00	PERSONAS
050523228611301090	OBRA 23228 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, (BARRIO TONINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,119,165.03	2,119,165.03	0.00	---	0.00	4,082.13	M2	850.00	PERSONAS
050123141611101090	OBRA 23141 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN JOSE UNO	0394 SAN JOSE UNO	2,643,924.59	2,643,924.59	0.00	---	0.00	3,298.41	M2	459.00	PERSONAS
050123196611101090	OBRA 23196 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVA LAS TACITAS	0260 NUEVA LAS TACITAS	4,256,677.88	4,256,677.88	0.00	---	0.00	2,520.00	M2	330.00	PERSONAS
050123139611101090	OBRA 23139 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LAS PALOMAS	0445 LAS PALOMAS	4,237,394.26	4,237,394.26	0.00	---	0.00	5,308.37	M2	459.00	PERSONAS
050123340611101090	OBRA 23340 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EMILIANO ZAPATA (BARRIO PERLA)	0144 EMILIANO ZAPATA	3,249,875.31	3,249,875.31	0.00	---	0.00	1,968.00	M2	844.00	PERSONAS
050123338611101090	OBRA 23338 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, RAMON F. BALBOA (BARRIO UNO)	0029 RAMON F. BALBOA	3,500,001.47	3,500,001.47	0.00	---	0.00	2,136.00	M2	1,065.00	PERSONAS
050523099611301090	OBRA 23099 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRMEN OCOSINGO, LA UNION	0175 LA UNION	3,280,367.81	3,280,367.81	0.00	---	68.41	6,349.98	M2	387.00	PERSONAS
050123339611101090	OBRA 23339 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EMILIANO ZAPATA (BARRIO CENTRO)	0144 EMILIANO ZAPATA	3,249,875.31	3,249,875.31	0.00	---	0.00	1,968.00	M2	844.00	PERSONAS
050123274611101090	OBRA 23274 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN JUAN LA CUREÑA	0297 SAN JUAN LA CUREÑA	5,903,968.80	5,903,968.80	0.00	---	0.00	3,930.00	M2	131.00	PERSONAS
050523257611301090	OBRA 23257 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, RAMON F. BALBOA	0029 RAMON F. BALBOA	7,192,727.98	7,192,727.98	0.00	---	0.00	13,990.89	M2	1,065.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 26 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050123313611101090	OBRA 23313 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO CANAN	0374 NUEVO CANAN	4,800,018.95	4,800,018.95	0.00	--	0.00	2,656.00	M2	351.00	PERSONAS
050523229611301090	OBRA 23229 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, ABASOLO	0031 ABASOLO	2,137,029.68	2,137,029.68	0.00	---	0.00	4,117.02	M2	2,884.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			55,577,977.65	55,577,977.65	0.00						
12	SANITARIO SECO										
120123061611101090	OBRA 23061 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN JOSE	0019 SAN JOSE	1,623,492.30	1,623,492.30	0.00	---	74.25	245.00	M2	738.00	PERSONAS
120123280611101090	OBRA 23280 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	4,600,584.86	4,600,584.86	0.00	---	0.00	693.00	M2	1,254.00	PERSONAS
120123227614101090	OBRA 23227 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, MACEDONIA	0321 MACEDONIA	1,623,492.30	1,623,492.30	0.00	--	75.26	315.00	M2	407.00	PERSONAS
120123132614101090	OBRA 23132 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, LA PEÑA	0294 LA PEÑA	1,578,066.59	1,578,066.59	0.00	---	79.94	238.00	M2	174.00	PERSONAS
120123153614101090	OBRA 23153 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SUSCHILA NUEVO	0605 SUSCHILA NUEVO	1,396,370.52	1,396,370.52	0.00	---	0.00	90.00	M2	295.00	PERSONAS
120123064611101090	OBRA 23064 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, NUEVO CARIBAL	0675 NUEVO CARIBAL	1,690,260.80	1,690,260.80	0.00	---	63.26	217.00	M2	53.00	PERSONAS
120123197614101090	OBRA 23197 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, (4 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	942,127.01	942,127.01	0.00	---	0.00	140.00	M2	53.00	PERSONAS
120123353614101090	OBRA 23353 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO ESCOBAR	0281 SAN ANTONIO ESCOBAR	3,167,918.85	3,167,918.85	0.00	---	0.00	483.00	M2	344.00	PERSONAS
120123131614101090	OBRA 23131 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, BOCA DEL CERRO	0267 BOCA DEL CERRO	1,396,370.52	1,396,370.52	0.00	---	77.65	210.00	M2	79.00	PERSONAS
120123295614101090	OBRA 23295 FAISMUN 2023.- -CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO,SAN ANTONIO SAMARIA	0306 SAN ANTONIO SAMARIA	5,484,562.10	5,484,562.10	0.00	---	0.00	840.00	M2	914.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			23,503,245.85	23,503,245.85	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
16	ELECTRIFICACIÓN										
160123254614101090	OBRA 23254 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, LOS PINOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,128,422.68	1,128,422.68	0.00	---	0.00	13.00	POSTE	50.00	PERSONAS
160223237614101090	OBRA 23237 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, LACANJA TZELTAL	0138 LACANJA TZELTAL	896,048.33	896,048.33	0.00	---	0.00	10.00	POSTE	600.00	PERSONAS
160223240614401090	OBRA 23240 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO TONINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,358,994.84	2,358,994.84	0.00	---	0.00	34.00	POSTE	1,440.00	PERSONAS
160123255614101090	OBRA 23255 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (EL ZAPOTE 2)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,041,459.55	1,041,459.55	0.00	---	0.00	11.00	POSTE	65.00	PERSONAS
160223213614401090	OBRA 23213 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	443,747.48	443,747.48	0.00	---	0.00	1.00	POSTE	358.00	PERSONAS
160223256614401090	OBRA 23256 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, SANTA CRUZ	0134 SANTA CRUZ	768,839.00	768,839.00	0.00	---	0.00	9.00	POSTE	50.00	PERSONAS
160223218614401090	OBRA 23218 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,906.95	3,999,906.95	0.00	---	0.00	30.00	POSTE	628.00	PERSONAS
160223225614401090	OBRA 23225 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, SANTA MARTHA	0334 SANTA MARTHA	1,394,365.82	1,394,365.82	0.00	---	0.00	18.00	PIEZA	122.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,031,784.65	12,031,784.65	0.00						
Sub Total por Programa			332,342,071.07	332,342,071.07	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			708,931,303.14	708,931,303.14	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA (AULA)

050130107612101090	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	398.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	------	--------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050140095612101090	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	--	0.00	576.00	M2	279.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			381,445.67	381,445.67	0.00						
07	PREPARATORIA (AULA)										
070120492612101090	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			453,215.88	453,215.88	0.00						
Sub Total por Programa			834,661.55	834,661.55	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
15	INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO										
150140041614101090	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
Sub Total por Programa			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
060090117615101090	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	ELECTRIFICACIÓN (OIR)										
020120025614401090	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PZA	168.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 29 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020140198614101090	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PZA	183.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
050180165615101090	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	--	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,811.41	506,811.41	0.00						
06	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
060115172614101090	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			908,505.04	908,505.04	0.00						
Sub Total por Programa			2,573,821.79	2,573,821.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,401,716.35	7,401,716.35	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102FA016132202010	FA016 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2023, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	722,000.00	722,000.00	0.00	---	0.00	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA016122102010	FA016 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2023, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,332,000.00	4,332,000.00	0.00	---	48.12	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA016398102010	FA016 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2023. LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,080.00	101,080.00	0.00	--	41.25	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA017122102010	FA017 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS E INCENDIOS FORESTALES DEL 2023. LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	65.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA014296102010	FA014 FORTAMUN 2023.- ADQUISICION DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	34.15	127.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
0102FA017398102010	FA017 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS E INCENDIOS FORESTALES DEL 2023. LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,400.00	2,400.00	0.00	---	65.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA043399302010	FA043 FORTAMUN 2023.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA) PARA LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,696.59	145,696.59	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0102FA015261102010	FA015 FORTAMUN 2023.- ADQUISICION DE 52,619.08 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	38.43	52,619.08	LITRO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,723,176.59	7,723,176.59	0.00						
Sub Total por Programa			7,723,176.59	7,723,176.59	0.00						
ED EDUCACION											
16 MOBILIARIO Y EQUIPO											
1602FA012217201090	FA012 FORTAMUN 2023.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PRIMARIAS EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS. LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	781,996.60	781,996.60	0.00	---	100.00	1,700.00	PIEZA	1,700.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1601FA013217201090	FA013 FORTAMUN 2023.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PREESCOLAR EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	210,000.60	210,000.60	0.00	---	60.00	750.00	PIEZA	600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			991,997.20	991,997.20	0.00						
Sub Total por Programa			991,997.20	991,997.20	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202FA002311101090	FA002 FORTAMUN 2023.- PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELÉCTRICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	48.24	12.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,000,000.00	17,000,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			17,000,000.00	17,000,000.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0205FA018159202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,208,000.00	2,208,000.00	0.00	---	8.24	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018442102010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00	---	98.26	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018132202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,994,417.28	4,994,417.28	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 32 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0205FA019399302010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	566,900.00	566,900.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018399202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA019444102010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,700.00	30,700.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA019375102010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	262,000.00	262,000.00	0.00	---	30.53	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018171602010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	41.67	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018113402010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,966,503.68	29,966,503.68	0.00	---	48.52	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018152202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	---	96.22	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018339402010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0205FA019334102010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,400.00	850,400.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018398102010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	699,218.50	699,218.50	0.00	---	41.59	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			43,298,139.46	43,298,139.46	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
0306FA020132202010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	182,868.00	182,868.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020211102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	24.37	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020519102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,403.48	239,403.48	0.00	---	31.57	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020332202010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020541102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020216102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	3.52	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020159202010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,600.00	57,600.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA020254102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020345102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020222102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	17.52	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020339402010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020296102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,035,000.00	3,035,000.00	0.00	---	29.51	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020113402010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,097,208.00	1,097,208.00	0.00	---	49.45	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020282102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,914.00	14,914.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020398102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,601.52	25,601.52	0.00	---	42.39	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020261102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	---	43.81	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA02033302010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,000.00	73,000.00	0.00	---	14.38	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA020375102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	405,000.00	405,000.00	0.00	--	8.49	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020283102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	--	40.30	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			23,780,595.00	23,780,595.00	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA021113402010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,492.00	750,492.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021122102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,674,000.00	1,674,000.00	0.00	---	33.33	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021282102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,010.50	250,010.50	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021441102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,008,000.00	10,008,000.00	0.00	--	48.56	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021398102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,991.50	50,991.50	0.00	---	36.60	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021221102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	23.03	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 36 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414FA021132202010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,082.00	125,082.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021159202010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	966,000.00	966,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,124,576.00	14,124,576.00	0.00						
05 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES											
0516FA022132202010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	151,666.67	151,666.67	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA022159202010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA022113402010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	910,000.00	910,000.00	0.00	---	48.57	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA022398102010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,233.33	21,233.33	0.00	---	41.63	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,124,900.00	1,124,900.00	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0620FA023353102010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620FA023132202010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	224,064.00	224,064.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA0233398102010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,369.00	31,369.00	0.00	---	37.50	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023357202010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	863,792.00	863,792.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023565102010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023113402010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,344,384.00	1,344,384.00	0.00	---	43.75	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,963,609.00	3,963,609.00	0.00						
Sub Total por Programa			86,291,819.46	86,291,819.46	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0701FA024541102020	FA024 FORTAMUN 2023.- ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,573,989.00	3,573,989.00	0.00	---	50.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0702FA004132202020	FA004 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	306,000.00	306,000.00	0.00	---	0.00	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 38 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA004113402020	FA004 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	--	0.00	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0701FA025567102020	FA025 FORTAMUN 2023.- ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA INSTALADOS DE 4 RUEDAS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,400.00	800,400.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0702FA004398102020	FA004 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,840.00	42,840.00	0.00	--	0.00	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,559,229.00	6,559,229.00	0.00						
Sub Total por Programa			6,559,229.00	6,559,229.00	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA045399302010	FA045 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	100.00	1.00	SERVICIO	198,877.00	PERSONAS
0203FA026541102010	FA026 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE 01 VEHICULO TIPO PICKUP PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	494,510.00	494,510.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA034271102010	FA034 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,172,548.76	1,172,548.76	0.00	---	2.56	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,717,058.76	1,717,058.76	0.00						
Sub Total por Programa			1,717,058.76	1,717,058.76	0.00						

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

25-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 39 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA001221101090	FA001 FORTAMUN 2023.- DESAYUNOS ESCOLARES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,595,394.84	15,595,394.84	0.00	---	79.03	170,792.00	DESAYUNO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,595,394.84	15,595,394.84	0.00						
Sub Total por Programa			15,595,394.84	15,595,394.84	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES											
0201FA033334201090	FA033 FORTAMUN 2023.- CURSOS DE CAPACITACION, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	29.19	15.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			600,000.00	600,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			600,000.00	600,000.00	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100FA031632102120	FA031 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 2 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,544,200.00	1,544,200.00	0.00	---	100.00	2,206.00	PAQUETE	2,206.00	PERSONAS
0100FA041632102120	FA041 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 4 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	500.00	PAQUETE	500.00	PERSONAS
0100FA029632102120	FA029 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	1,691,500.00	1,691,500.00	0.00	---	100.00	995.00	PIEZA	995.00	PERSONAS
0100FA038632102120	FA038 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 6 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,558,200.00	1,558,200.00	0.00	---	100.00	2,226.00	PAQUETE	2,226.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,143,900.00	5,143,900.00	0.00						
02 FOMENTO PECUARIO											

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA036632102120	FA036 FORTAMUN 2023.- IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,800.00	73,800.00	0.00	--	100.00	90.00	PAQUETE	90.00	PERSONAS
0200FA040632102120	FA040 FORTAMUN 2023.- IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,720.00	119,720.00	0.00	--	100.00	146.00	PAQUETE	146.00	PERSONAS
0200FA037632102120	FA037 FORTAMUN 2023.- IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,660.00	92,660.00	0.00	--	100.00	113.00	PAQUETE	113.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			286,180.00	286,180.00	0.00						
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL											
0400FA028632102120	FA028 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	727,500.00	727,500.00	0.00	---	100.00	1,455.00	PIEZA	1,455.00	PERSONAS
0400FA030632102120	FA030 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINOS), LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 1 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	774,200.00	774,200.00	0.00	---	0.00	1,106.00	PIEZA	1,106.00	PERSONAS
0400FA039632102120	FA039 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINOS MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 5 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	2,233,700.00	2,233,700.00	0.00	---	100.00	3,191.00	PIEZA	3,191.00	PERSONAS
0400FA035632102120	FA035 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO ELECTRICO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL (ORGANIZACION AVSO))	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,000.00	135,000.00	0.00	---	100.00	10.00	PIEZA	10.00	PERSONAS
0400FA042632102120	FA042 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINOS MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 3 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,249,500.00	1,249,500.00	0.00	---	100.00	1,785.00	PIEZA	1,785.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,119,900.00	5,119,900.00	0.00						
Sub Total por Programa			10,549,980.00	10,549,980.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)

0109FA003132201090	FA003 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,770,200.00	1,770,200.00	0.00	--	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0109FA003398101090	FA003 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	247,828.00	247,828.00	0.00	--	41.74	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0109FA003113401090	FA003 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,621,200.00	10,621,200.00	0.00	--	48.69	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

12,639,228.00 12,639,228.00 0.00

Sub Total por Programa

12,639,228.00 12,639,228.00 0.00

UR URBANIZACIÓN

15 ESTUDIO Y PROYECTO

1500FA009614501090	FA009 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE, LOCALIDAD EL DIAMANTE	0470 EL DIAMANTE	370,620.00	370,620.00	0.00	--	100.00	1.00	DOC	655.00	PERSONAS
1500FA008332101090	FA008 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, LOCALIDAD SANTA ROSA	0127 SANTA ROSA	446,845.54	446,845.54	0.00	--	100.00	1.00	DOC	532.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 42 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1500FA027332101090	FA027 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0144 EMILIANO ZAPATA	420,115.00	420,115.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	844.00	PERSONAS
1500FA011332101090	FA011 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA, LOCALIDAD SIBACA	0042 SIBACA	415,053.05	415,053.05	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,689.00	PERSONAS
1500FA044332101090	FA044 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, LOCALIDAD SAN JAVIER	0495 SAN JAVIER	433,019.71	433,019.71	0.00	---	100.00	1.00	DOC	117.00	PERSONAS
1500FA007332101090	FA007 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PICHUCALCO, LOCALIDAD PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	400,756.50	400,756.50	0.00	---	100.00	1.00	DOC	492.00	PERSONAS
1500FA005614501090	FA005 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD OCOSINGO	0035 OCOSINGO	806,200.00	806,200.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	47,688.00	PERSONAS
1500FA006332101090	FA006 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO (TRAMO: TZOTZOKURUZ A SAM), LOCALIDAD TENANGO	0149 TENANGO	416,685.32	416,685.32	0.00	---	100.00	1.00	DOC	150.00	PERSONAS
1500FA010614501090	FA010 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, LOCALIDAD EL RETIRO	0341 EL RETIRO	404,260.00	404,260.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	474.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,113,555.12	4,113,555.12	0.00						
Sub Total por Programa			4,113,555.12	4,113,555.12	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			163,781,438.97	163,781,438.97	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

25-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 43 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102GA001291102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,035.00	70,035.00	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001272102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,500.00	71,500.00	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001261102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	71.57	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001441102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	816,200.00	816,200.00	0.00	---	85.38	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001325102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,000.00	49,000.00	0.00	---	71.43	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,076,735.00	1,076,735.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,076,735.00	1,076,735.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,076,735.00	1,076,735.00	0.00						

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00	M	2,200.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	---	----------	----------

Municipio de : **MUNICIPIO DE OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

25-ago.-23

Pág. 44 de 44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00
Sub Total por Programa	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00
Total General	925,881,421.24	925,881,421.24	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

TESORERO

LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

SINDICO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

PRESIDENTE