

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0201PIM01612101090	PIM01 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAJA TENDIDA, LOCALIDAD LAJA TENDIDA	0668 LAJA TENDIDA	250,000.00	250,000.00	0.00	---	89.58	1.00	PZA	400.00	PERSONAS
0212PIM52612101090	PIM52 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN SUPERVICION ESCOLAR INDIGENA NUM. 710, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	165,870.99	165,870.99	0.00	---	0.00	1.00	PZA	500.00	PERSONAS
0213PIM30612101090	PIM30 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	352,705.45	352,705.45	0.00	---	74.99	20.00	ML	400.00	PERSONAS
0212PIM02612101090	PIM02 PIM 2023.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SUPERVICION ESCOLAR 706, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
0212PIM28612101090	PIM28 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE BAÑO EN SUPERVICION ESCOLAR, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,896.84	90,896.84	0.00	---	0.00	4.68	M2	80.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			859,473.28	859,473.28	0.00						

## 05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0503PIM31614101090	PIM31 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 25 M3, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 1ERO DE MAYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	331,823.58	331,823.58	0.00	---	82.82	25.00	M3	200.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			331,823.58	331,823.58	0.00						

## 06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0603PIM05614101090	PIM05 PIM 2023.- CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES, LOCALIDAD BARRIO NUEVA PALESTINA.	0670 BARRIO NUEVA PALESTINA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	60.00	ML	300.00	PERSONAS
0609PIM32249101090	PIM32 PIM 2023.- ELABORACION Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	466,916.17	466,916.17	0.00	---	42.03	5.00	PIEZA	700.00	PERSONAS



## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209PIM47612301090	PIM47 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DIF REGIONAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	394,641.49	394,641.49	0.00	--	0.00	1,757.52	M2	234,661.00	PERSONAS
1213PIM44249101090	PIM44 PIM 2023.- REHABILITACION DE MUROS, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	49,960.32	49,960.32	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
1209PIM15612301090	PIM15 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD BARRIO CENTRO (PALACIO MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	908,024.80	908,024.80	0.00	---	90.70	1.00	LOTE	900.00	PERSONAS
1213PIM46612301090	PIM46 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LIENZO CHARRO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,465.39	107,465.39	0.00	---	0.00	546.52	M2	234,661.00	PERSONAS
1213PIM42249101090	PIM42 PIM 2023.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE REUNIONES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL ( DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	261,478.96	261,478.96	0.00	---	94.16	8.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1205PIM12614301090	PIM12 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,670,718.94	4,670,718.94	0.00	---	55.77	700.00	ML	100.00	PERSONAS
1209PIM50612301090	PIM50 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA SELVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,019.01	76,019.01	0.00	---	0.00	338.81	M2	235,661.00	PERSONAS
1213PIM49612301090	PIM49 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CARRILES JUAN SABINES GUERRERO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (CARRILES JUAN SABINES GUERRERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,906.46	70,906.46	0.00	---	0.00	469.60	M2	234,661.00	PERSONAS
1209PIM35612301090	PIM35 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE BALNEARIO JATATE, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,708.32	204,708.32	0.00	---	84.05	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1213PIM26399301090	PIM26 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	38.00	SERVICIO	1,000.00	PERSONAS
1213PIM41249101090	PIM41 PIM 2023.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALES, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	537,105.11	537,105.11	0.00	---	98.31	30.00	LOTE	300.00	PERSONAS
1209PIM48614301090	PIM48 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	139,115.47	139,115.47	0.00	---	40.97	617.62	M2	617,620.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

15-nov.-23

Pág. 4 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1204PIM39249101090	PIM39 PIM 2023.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	10,460.99	10,460.99	0.00	---	100.00	2.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1203PIM11612301090	PIM11 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,344,204.53	1,344,204.53	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
1213PI0263993010901	PIM26 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	225,629.15	225,629.15	0.00	---	65.43	38.00	SERVICIO	1,000.00	PERSONAS
1209PIM14622301090	PIM14 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (DIF MUNICIPAL).	0035 OCOSINGO	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	362.00	PERSONAS
1209PIM45612301090	PIM45 PIM 2023.- REHABILITACION DEL TEJADO DE LAS OFICINAS DE CRONICA MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,202.02	47,202.02	0.00	---	0.00	396.70	M2	100.00	PERSONAS
1207PIM13614301090	PIM13 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,998.92	40,998.92	0.00	---	0.00	70.00	ML	800.00	PERSONAS
1205PIM51612301090	PIM51 PIM 2023.- REHABILITACION DE TUBERIAS DE DRENAJE DEL JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS BRAVO RUEDA", LOCALIDAD TENANGO	0149 TENANGO	98,296.96	98,296.96	0.00	---	18.47	30.00	ML	300.00	PERSONAS
1205PIM29612301090	PIM29 PIM 2023.- MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJE ESTRUCTURAL 31 ZONA MILITAR, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (31 ZONA MILITAR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,594.04	69,594.04	0.00	---	99.98	20.00	ML	400.00	PERSONAS
1201PIM40249101090	PIM40 PIM 2023.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	681,083.30	681,083.30	0.00	---	99.96	25.00	LOTE	400.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,137,614.18	10,137,614.18	0.00						

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1602PIM17511101090	PIM17 PIM 2023.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	--	82.85	3.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1601PIM16541101090	PIM16 PIM 2023.- ADQUISICION DE UNIDADES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	991,557.74	991,557.74	0.00	---	99.74	4.00	PZA	100.00	PERSONAS
1602PIM25564101090	PIM25 PIM 2023.- ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	96.48	10.00	PZA	1,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,741,557.74	1,741,557.74	0.00						
<b>17</b>	<b>REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA</b>										
1713PIM56614301090	PIM56 PIM 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD: LA FRONTERA UNO	0406 LA FRONTERA UNO	1,519,037.62	1,519,037.62	0.00	---	0.00	1,579.90	M2	36.00	PERSONAS
1710PIM19614301090	PIM19 PIM 2023.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	--	94.02	500.00	LOTE	3,000.00	PERSONAS
1713PIM38221201090	PIM38 PIM 2023.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,164,983.00	1,164,983.00	0.00	---	76.18	1,300.00	PIEZA	175.00	PERSONAS
1713PIM33612301090	PIM33 PIM 2023.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE PARA VIVIENDA 1ERA ETAPA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,101,625.00	1,101,625.00	0.00	---	99.94	1,113.00	PIEZA	60.00	PERSONAS
1713PIM57614301090	PIM57 PIM 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD: TZACBATUL	0225 TZACBATUL	2,015,716.84	2,015,716.84	0.00	---	0.00	3,209.88	M2	92.00	PERSONAS
1713PIM54614301090	PIM54 PIM 2023.- REHABILITACION DE PISO FIRME, LOCALIDAD: PEÑA GUADALUPE	0693 PEÑA GUADALUPE	997,178.34	997,178.34	0.00	---	0.00	1,940.00	M2	97.00	PERSONAS
1709PIM36612301090	PIM36 PIM 2023.- REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (VISTA ALEGRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	289,754.86	289,754.86	0.00	---	95.84	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1713PIM58614301090	PIM58 PIM 2023.- REHABILITACION DE PISO FIRME, LOCALIDAD: OCOSINGO (DIFERENTES BARRIOS)	0644 DIFERENTES BARRIOS	299,996.66	299,996.66	0.00	---	0.00	672.00	M2	28.00	PERSONAS
1710PIM20614301090	PIM20 PIM 2023.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS.	0643 LOCALIDADES VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	99.57	500.00	LOTE	3,000.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1704PIM37612301090	PIM37 PIM 2023.- REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD EJIDO PALESTINA	0690 EJIDO PALESTINA	699,998.38	699,998.38	0.00	---	100.00	694.00	TR-HM	500.00	PERSONAS
1713PIM55614301090	PIM55 PIM 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD: RIO BLANCO	0279 RIO BLANCO	1,199,977.34	1,199,977.34	0.00	---	0.00	1,238.30	M2	29.00	PERSONAS
1707PIM18614301090	PIM18 PIM 2023.- REHABILITACION DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,031,181.18	1,031,181.18	0.00	---	92.49	2,000.00	M2	200.00	PERSONAS
1705PIM43249101090	PIM43 PIM 2023.- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE DRENAJE, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,228.87	34,228.87	0.00	---	0.00	2.00	LOTE	300.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

19,353,678.09 19,353,678.09 0.00

**Sub Total por Programa**

35,683,662.47 35,683,662.47 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

35,683,662.47 35,683,662.47 0.00

**EA FAISMUN AÑO EN CURSO**

**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

**03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA**

030123260612101090	OBRA 23260 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,510,669.02	3,510,669.02	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

3,510,669.02 3,510,669.02 0.00

**09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)**

090123269614101090	OBRA 23269 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LACANJA TZELTAL	0138 LACANJA TZELTAL	2,403,004.02	2,403,004.02	0.00	---	56.00	570.00	ML	1,224.00	PERSONAS
090123246614101090	OBRA 23246 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL DIAMANTE	0470 EL DIAMANTE	4,550,229.39	4,550,229.39	0.00	---	0.00	8,233.31	ML	655.00	PERSONAS



Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

15-nov.-23

Pág. 8 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
140123188614101090	OBRA 23188 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO TRES)	0149 TENANGO	1,562,315.69	1,562,315.69	0.00	--	78.89	240.33	ML	416.00	PERSONAS
140123160614101090	OBRA 23160 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO 6)	0149 TENANGO	1,568,622.55	1,568,622.55	0.00	--	80.00	600.26	ML	5,187.00	PERSONAS
140123172614101090	OBRA 23172 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO UNO)	0149 TENANGO	1,562,693.18	1,562,693.18	0.00	--	80.14	239.42	ML	416.00	PERSONAS
140123173614101090	OBRA 23173 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO,TENANGO (BARRIO DOS)	0149 TENANGO	1,562,539.42	1,562,539.42	0.00	--	81.14	448.25	ML	416.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,256,170.84	6,256,170.84	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			64,042,949.93	64,042,949.93	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>05 PRIMARIA (AULA)</b>											
050123293612101090	OBRA 23293 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (AULA) EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,466.59	1,562,466.59	0.00	--	0.00	96.00	M2	165.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,562,466.59	1,562,466.59	0.00						
<b>47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)</b>											
470123187612101090	OBRA 23187 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, EL JARDIN	0170 EL JARDIN	1,668,848.77	1,668,848.77	0.00	--	0.00	60.90	ML	752.00	PERSONAS
470123267612101090	OBRA 23267 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, (BARRIO MIRADOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,120,468.21	3,120,468.21	0.00	--	0.00	836.40	M2	320.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,789,316.98	4,789,316.98	0.00						

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 9 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

6,351,783.57 6,351,783.57 0.00

**OF OBLIGACIONES FINANCIERAS****01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES**

010223460911201090	OBRA 23460 FAISMUN 2023.- PAGO DE AMORTIZACION DEL CAPITAL DE BANOBRAS, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	96,256,439.41	96,256,439.41	0.00	---	75.10	1.00	PROYECTO	205,908.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	---------------	---------------	------	-----	-------	------	----------	------------	----------

**Sub Total por Subprograma**

96,256,439.41 96,256,439.41 0.00

**Sub Total por Programa**

96,256,439.41 96,256,439.41 0.00

**OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA****04 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS**

040523192614301090	OBRA 23192 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	6,266,286.82	6,266,286.82	0.00	---	89.90	66,000.00	ML	11,984.00	PERSONAS
040123203614101090	OBRA 23203 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, LA CULEBRA	0111 LA CULEBRA	2,002,383.50	2,002,383.50	0.00	---	90.00	2,200.00	ML	526.00	PERSONAS
040123179614101090	OBRA 23179 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, AMADOR HERNANDEZ	0095 AMADOR HERNANDEZ	4,599,753.57	4,599,753.57	0.00	---	0.00	1,020.00	ML	1,036.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

12,868,423.89 12,868,423.89 0.00

**Sub Total por Programa**

12,868,423.89 12,868,423.89 0.00

**U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL****01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

010623405399301090	OBRA 23405 FAISMUN 2023 (PRODIM).- ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
01022E406511101090	OBRA 23406 FAISMUN 2023 (PRODIM).- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	435,237.80	435,237.80	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 10 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010723403334101090	OBRA 23403 FAISMUN 2023 (PRODIM).- CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	--	64.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
010423404515101090	OBRA 23404 FAISMUN 2023 (PRODIM).- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,233,224.68	2,233,224.68	0.00	---	73.80	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,398,462.48	5,398,462.48	0.00						
<b>02</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)</b>										
020123018332101090	OBRA 23018 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN JERONIMO	0157 SAN JERONIMO	406,931.77	406,931.77	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	127.00	PERSONAS
020123019332101090	OBRA 23019 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN MARCOS EL HORIZONTE	0671 SAN MARCOS EL HORIZONTE	355,400.70	355,400.70	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	260.00	PERSONAS
020123021332101090	OBRA 23021 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO MANANTIAL EL CHORRO)	0149 TENANGO	418,364.02	418,364.02	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	367.00	PERSONAS
020123020332101090	OBRA 23020 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	382,809.49	382,809.49	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,689.00	PERSONAS
020123016332101090	OBRA 23016 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ROSARIO	0081 EL ROSARIO	403,072.57	403,072.57	0.00	--	100.00	1.00	DOC	540.00	PERSONAS
020123014332101090	OBRA 23014 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, BENITO JUAREZ BULWA	0316 BENITO JUAREZ BULWA	399,423.34	399,423.34	0.00	---	100.00	1.00	DOC	261.00	PERSONAS
020123015332101090	OBRA 23015 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CANDELARIA	0128 CANDELARIA	408,368.22	408,368.22	0.00	---	100.00	1.00	DOC	142.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 11 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020123017332101090	OBRA 23017 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENIDO)	0105 PATRIA NUEVA	364,323.64	364,323.64	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,752.00	PERSONAS
020123041332101090	OBRA 23041 FAISMUN 2023 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,451,350.00	8,451,350.00	0.00	---	70.00	10.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123044332101090	OBRA 23044 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN.	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	412,551.52	412,551.52	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	479.00	PERSONAS
020123023332101090	OBRA 23023 FAISMUN 20023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, FLOR DE FEBRERO	0673 FLOR DE FEBRERO	405,819.74	405,819.74	0.00	---	100.00	1.00	DOC	44.00	PERSONAS
020123042332101090	OBRA 23042 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, LACANDON	0012 LACANDON	415,400.84	415,400.84	0.00	---	100.00	1.00	DOC	752.00	PERSONAS
020123043332101090	OBRA 23043 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MIRAMAR	0596 MIRAMAR	415,594.58	415,594.58	0.00	---	100.00	1.00	DOC	484.00	PERSONAS
020123268399301090	OBRA 23268 FAISMUN 2023 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	---	100.00	1.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123040399301090	OBRA 23040 FAISMUN 2023 (G.I.).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS DE DESTINARA PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,150,000.00	8,150,000.00	0.00	---	70.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 12 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020123348399301090	OBRA 23348 FAISMUN 2023(GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	50.00	1.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123412399301090	OBRA 23412 FAISMUN 2023 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33), OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,749,999.95	2,749,999.95	0.00	---	50.00	1.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020123022332101090	OBRA 23022 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	386,750.23	386,750.23	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	510.00	PERSONAS
020123024332101090	OBRA 23024 FAISMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO GUADALUPE.	0338 NUEVO GUADALUPE	394,209.02	394,209.02	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	96.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			31,170,369.63	31,170,369.63	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			36,568,832.11	36,568,832.11	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
050123096615101090	OBRA 23096 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CANDELARIA BULWA	0061 CANDELARIA BULWA	2,999,876.45	2,999,876.45	0.00	---	56.33	1,560.00	ML	134.00	PERSONAS
050123309615101090	OBRA 23309 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, LOS LIMARES	0689 LOS LIMARES	2,999,986.75	2,999,986.75	0.00	---	0.00	1,712.46	ML	143.00	PERSONAS
050123095615101090	OBRA 23095 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	2,999,844.95	2,999,844.95	0.00	---	56.97	1,260.00	M2	655.00	PERSONAS
050223180615101090	OBRA 23180 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL REFUGIO	0679 EL REFUGIO	1,311,387.72	1,311,387.72	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	295.00	PERSONAS



## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200123242614101090	OBRA 23242 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLES EN OCOSINGO, OCOSINGO (BARRIO LOS CHOFERES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,137.62	4,000,137.62	0.00	--	0.00	516.00	M2	175.00	PERSONAS
200123238614101090	OBRA 23238 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,606,070.23	8,606,070.23	0.00	--	36.03	550.87	M2	148.00	PERSONAS
200123239614101090	OBRA 23239 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, GUADALUPE TECOJA	0078 GUADALUPE TECOJA	4,999,408.25	4,999,408.25	0.00	---	59.73	2,750.00	M2	250.00	PERSONAS
200123097615101090	OBRA 23097 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, GUADALUPE PASHILA	0462 GUADALUPE PASHILA	3,999,112.62	3,999,112.62	0.00	---	0.00	1,658.70	M2	221.00	PERSONAS
200123264614101090	OBRA 23264 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EL POZO	0387 EL POZO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	69.70	2,560.11	M2	105.00	PERSONAS
200523223614301090	OBRA 23223 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN OCOSINGO, (OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,214,592.79	6,214,592.79	0.00	---	0.00	6,983.05	M2	41,878.00	PERSONAS
200123088615101090	OBRA 23088 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,999,399.95	3,999,399.95	0.00	---	72.46	2,269.77	M2	927.00	PERSONAS
200123271614101090	OBRA 23271 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO NAALAKTE)	0031 ABASOLO	2,499,979.09	2,499,979.09	0.00	---	0.00	1,707.26	M2	3,466.00	PERSONAS
200123234614101090	OBRA 23234 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, ABASOLO ( BARRIO LA CUEVA)	0031 ABASOLO	3,000,025.86	3,000,025.86	0.00	---	0.00	2,240.50	M2	305.00	PERSONAS
200123135614101090	OBRA 23135 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, LA VIRGINIA	0066 LA VIRGINIA	4,399,999.56	4,399,999.56	0.00	---	67.31	2,161.19	M2	1,105.00	PERSONAS
200123333614101090	OBRA 23333 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LOS CASCAJOS)	0031 ABASOLO	3,299,862.63	3,299,862.63	0.00	---	43.72	1,580.00	M2	250.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			48,018,588.60	48,018,588.60	0.00						

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
290123251614101090	OBRA 23251 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, (EL PARAISO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	--	52.62	15.00	ML	180.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00						
<b>31</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>										
310123156612101090	OBRA 23156 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	1,832,806.48	1,832,806.48	0.00	---	70.61	421.99	M2	324.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,832,806.48	1,832,806.48	0.00						
<b>40</b>	<b>ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA</b>										
400123168614101090	OBRA 23168 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN OCOSINGO, TZAJALA	0143 TZAJALA	3,050,768.02	3,050,768.02	0.00	---	53.34	840.00	M2	217.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,050,768.02	3,050,768.02	0.00						
<b>41</b>	<b>ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO</b>										
410123261612101090	OBRA 23261 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, EL LIMONAR	0332 EL LIMONAR	3,101,567.84	3,101,567.84	0.00	---	72.01	836.40	M2	829.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,101,567.84	3,101,567.84	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			97,459,364.26	97,459,364.26	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01</b>	<b>CUARTO DORMITORIO</b>										
010123165611101090	OBRA 23165 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SANTA MARIA DEL CARMEN	0023 SANTA MARIA DEL CARMEN	3,999,984.48	3,999,984.48	0.00	---	73.78	828.00	M2	111.00	PERSONAS
010123069611101090	OBRA 23069 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN SALVADOR	0096 SAN SALVADOR	3,997,218.73	3,997,218.73	0.00	---	79.82	1,199.75	M2	55.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 16 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123350611101090	OBRA 23350 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (BARRIO LAJA TENDIDA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,498,710.64	1,498,710.64	0.00	--	75.48	444.35 M2	105.00	PERSONAS	
010123285611101090	OBRA 23285 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO MONTE LIBANO	0430 NUEVO MONTE LIBANO	4,879,045.13	4,879,045.13	0.00	--	0.00	1,466.36 M2	105.00	PERSONAS	
010123345611101090	OBRA 23345 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NAJVACTIC	0688 NAJVACTIC	2,335,210.98	2,335,210.98	0.00	--	64.88	524.36 M2	49.00	PERSONAS	
010123265611101090	OBRA 23265 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE	0019 SAN JOSE	1,562,916.73	1,562,916.73	0.00	---	70.55	400.00 M2	68.00	PERSONAS	
010123089611101090	OBRA 23089 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,LAS TAZAS	0048 LAS TAZAS	2,627,810.34	2,627,810.34	0.00	---	70.56	1,152.00 M2	1,338.00	PERSONAS	
010123109611101090	OBRA 23109 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, VILLA LAS ROSAS	0290 VILLA LAS ROSAS	6,364,122.34	6,364,122.34	0.00	---	0.00	1,910.71 M2	217.00	PERSONAS	
010123337611101090	OBRA 23337 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN LUIS	0191 SAN LUIS	1,978,107.74	1,978,107.74	0.00	---	55.70	864.00 M2	148.00	PERSONAS	
010123214611101090	OBRA 23214 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CHAVARICO LAS PALMAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,299,196.73	2,299,196.73	0.00	---	78.51	592.00 M2	100.00	PERSONAS	
010123281611101090	OBRA 23281 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO SHA AL CHAN)	0031 ABASOLO	3,345,605.49	3,345,605.49	0.00	---	84.39	864.00 M2	100.00	PERSONAS	
010123128611101090	OBRA 23128 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK)	0510 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)	2,600,993.61	2,600,993.61	0.00	---	77.40	777.62 M2	219.00	PERSONAS	
010123372611101090	OBRA 23272 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN MARCOS (BARRIO 1)	0219 SAN MARCOS	1,256,133.36	1,256,133.36	0.00	---	60.92	320.00 M2	877.00	PERSONAS	

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123282611101090	OBRA 23282 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LAS CUEVAS)	0031 ABASOLO	3,284,186.85	3,284,186.85	0.00	---	69.32	53.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
010123279611101090	OBRA 23279 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL PRADO	0097 EL PRADO	3,284,186.85	3,284,186.85	0.00	---	60.65	848.00	M2	100.00	PERSONAS
0101E3077611101090	OBRA 23077 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, YAXALA	0370 YAXALA	3,955,826.81	3,955,826.81	0.00	---	62.77	1,024.00	M2	218.00	PERSONAS
010123352611101090	OBRA 23352 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO NUEVO)	0031 ABASOLO	1,871,558.62	1,871,558.62	0.00	---	67.12	480.00	M2	150.00	PERSONAS
010123140611101090	OBRA 23140 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LAS TAZAS (BARRIO DOS)	0048 LAS TAZAS	2,194,675.27	2,194,675.27	0.00	---	0.00	960.00	M2	1,338.00	PERSONAS
010123275611101090	OBRA 23275 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CORAZON DE MARIA	0079 CORAZON DE MARIA	3,611,727.16	3,611,727.16	0.00	---	61.45	1,066.44	M2	105.00	PERSONAS
010123175611101090	OBRA 23175 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO,GETZEMANI	0172 GETZEMANI	2,912,763.44	2,912,763.44	0.00	---	70.14	752.00	M2	566.00	PERSONAS
010123230611101090	OBRA 23230 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ALACTE BUENA VISTA UNO	0092 ALACTE BUENA VISTA	2,000,001.00	2,000,001.00	0.00	---	51.85	449.45	M2	120.00	PERSONAS
010123092611101090	OBRA 23092 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LAS TAZAS (BARRIO UNO)	0048 LAS TAZAS	9,882,822.53	9,882,822.53	0.00	---	0.00	4,368.00	M2	1,338.00	PERSONAS
010123294611101090	OBRA 23294 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN DIEGO	0629 SAN DIEGO	2,380,437.13	2,380,437.13	0.00	---	0.00	39.00	CUARTOS	260.00	PERSONAS
010123335611101090	OBRA 23335 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN FRANCISCO LA PIMIENTA	0377 SAN FRANCISCO LA PIMIENTA	949,411.99	949,411.99	0.00	---	0.00	550.87	M2	408.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 18 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123250611101090	OBRA 23250 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRANCISCO GUERRERO	0017 FRANCISCO GUERRERO	4,630,750.19	4,630,750.19	0.00	--	0.00	1,200.00	M2	640.00	PERSONAS
010123235611101090	OBRA 23235 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, TZAJALA (BARRIO DOS)	0143 TZAJALA	3,529,831.09	3,529,831.09	0.00	--	65.46	57.00	CUARTOS	260.00	PERSONAS
010123174611101090	OBRA 23174 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	4,017,183.47	4,017,183.47	0.00	--	70.24	1,040.00	M2	65.00	PERSONAS
010123207611101090	OBRA 23207 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ( LA ESPERANCITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,998,442.64	2,998,442.64	0.00	--	50.22	17.00	CUARTOS	42.00	PERSONAS
010123219611101090	OBRA 23219 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA VICTORIA	0164 LA VICTORIA	3,999,987.46	3,999,987.46	0.00	--	64.98	861.45	M2	109.00	PERSONAS
010123346611101090	OBRA 23346 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL RECREO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,676,293.58	1,676,293.58	0.00	--	78.97	374.54	M2	138.00	PERSONAS
010123347611101090	OBRA 23347 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CARMEN TAJALTIC	0550 CARMEN TAJALTIC	2,994,128.42	2,994,128.42	0.00	--	78.36	674.18	M2	138.00	PERSONAS
010123215611101090	OBRA 23215 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK BARRIO UNO)	0510 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)	2,999,556.95	2,999,556.95	0.00	--	70.96	888.70	M2	219.00	PERSONAS
010123144611101090	OBRA 23144 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OCOSINGO, SAN MARTIN BUENAVISTA	0262 SAN MARTIN BUENA VISTA	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	--	51.66	23.00	CUARTOS	92.00	PERSONAS
010123341611101090	OBRA 23341 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SIRIA	0026 SIRIA	2,020,937.47	2,020,937.47	0.00	--	0.00	840.00	M2	67.00	PERSONAS
010123201611101090	OBRA 23201 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, GETZEMANI (BARRIO UNO)	0172 GETZEMANI	6,164,666.89	6,164,666.89	0.00	--	59.54	100.00	CUARTO DORMITORIO	410.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 19 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010123292611101090	OBRA 23292 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA UNION	0175 LA UNION	5,010,053.15	5,010,053.15	0.00	---	0.00	92.00	CUARTOS	363.00	PERSONAS
010123253611101090	OBRA 23253 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CARMEN PATATE NUEVO	0203 CARMEN PATATHE NUEVO	1,501,560.05	1,501,560.05	0.00	---	67.58	24.00	CUARTOS	110.00	PERSONAS
010123164611101090	OBRA 23164 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	6,054,813.64	6,054,813.64	0.00	---	74.70	82.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
010123278611101090	OBRA 23278 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA DOS)	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	3,096,833.46	3,096,833.46	0.00	---	0.00	50.00	CUARTO DORMITORIO	1,497.00	PERSONAS
010123286611101090	OBRA 23286 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRANCISCO VILLA LA LAGUNA	0060 FRANCISCO VILLA LA LAGUNA	1,048,871.95	1,048,871.95	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS	59.00	PERSONAS
010123138611101090	OBRA 23138 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, BUENAVISTA TEAQUIL	0598 BUENA VISTA TEAQUIL	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	66.68	828.00	M2	118.00	PERSONAS
010123270611101090	OBRA 23270 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, DOLORES	0018 DOLORES	2,994,128.42	2,994,128.42	0.00	---	76.11	674.18	M2	138.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			137,801,854.78	137,801,854.78	0.00						
<b>03</b>	<b>PISO FIRME</b>										
030123222611101090	OBRA 23222 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO JERUSALEN (BARRIO UNO)	0121 NUEVO JERUSALEN	3,888,708.90	3,888,708.90	0.00	---	0.00	7,358.40	M2	448.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,888,708.90	3,888,708.90	0.00						
<b>05</b>	<b>TECHO FIRME</b>										
050123141611101090	OBRA 23141 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN JOSE UNO	0394 SAN JOSE UNO	2,643,924.59	2,643,924.59	0.00	---	78.36	3,298.41	M2	459.00	PERSONAS
050123139611101090	OBRA 23139 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LAS PALOMAS	0445 LAS PALOMAS	4,237,394.26	4,237,394.26	0.00	---	79.75	5,308.37	M2	459.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050123196611101090	OBRA 23196 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVA LAS TACITAS	0260 NUEVA LAS TACITAS	4,256,677.88	4,256,677.88	0.00	---	44.24	2,520.00	M2	330.00	PERSONAS
050523302611301090	OBRA 23302 FAISMUN 2023.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, VENUSTIANO CARRANZA	0177 VENUSTIANO CARRANZA	492,066.97	492,066.97	0.00	---	0.00	767.58	M2	380.00	PERSONAS
050123274611101090	OBRA 23274 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN JUAN LA CUREÑA	0297 SAN JUAN LA CUREÑA	5,903,968.80	5,903,968.80	0.00	---	0.00	3,930.00	M2	131.00	PERSONAS
050123104611101090	OBRA 23104 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, RAMON F. BALBOA (BARRIO DOS)	0029 RAMON F. BALBOA	3,000,019.36	3,000,019.36	0.00	---	84.36	2,136.00	M2	1,065.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			20,534,051.86	20,534,051.86	0.00						
<b>12</b>	<b>SANITARIO SECO</b>										
120123295614101090	OBRA 23295 FAISMUN 2023.- -CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO,SAN ANTONIO SAMARIA	0306 SAN ANTONIO SAMARIA	5,484,562.10	5,484,562.10	0.00	---	0.00	840.00	M2	914.00	PERSONAS
120123280611101090	OBRA 23280 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	4,600,584.86	4,600,584.86	0.00	---	85.04	693.00	M2	1,254.00	PERSONAS
120123132614101090	OBRA 23132 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, LA PEÑA	0294 LA PEÑA	1,578,066.59	1,578,066.59	0.00	---	79.94	238.00	M2	174.00	PERSONAS
120123131614101090	OBRA 23131 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, BOCA DEL CERRO	0267 BOCA DEL CERRO	1,396,370.52	1,396,370.52	0.00	---	77.65	210.00	M2	79.00	PERSONAS
120123353614101090	OBRA 23353 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO ESCOBAR	0281 SAN ANTONIO ESCOBAR	3,167,918.85	3,167,918.85	0.00	---	84.37	483.00	M2	344.00	PERSONAS
120123197614101090	OBRA 23197 FAISMUN 2023.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, (4 DE MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	942,127.01	942,127.01	0.00	---	79.36	140.00	M2	53.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			17,169,629.93	17,169,629.93	0.00						
<b>16</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>										
160223240614401090	OBRA 23240 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, ( BARRIO TONINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,358,994.84	2,358,994.84	0.00	---	86.52	34.00	POSTE	1,440.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
160223225614401090	OBRA 23225 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, SANTA MARTHA	0334 SANTA MARTHA	1,394,365.82	1,394,365.82	0.00	---	76.47	18.00	PIEZA	122.00	PERSONAS
160223237614101090	OBRA 23237 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, LACANJA TZELTAL	0138 LACANJA TZELTAL	896,048.33	896,048.33	0.00	---	85.56	10.00	POSTE	600.00	PERSONAS
160223218614401090	OBRA 23218 FAISMUN 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO TLAXCALA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,906.95	3,999,906.95	0.00	---	84.99	30.00	POSTE	628.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,649,315.94	8,649,315.94	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			188,043,561.41	188,043,561.41	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			501,591,354.58	501,591,354.58	0.00						
<b>EC FAISMUN REFRENDOS</b>											
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>05 PRIMARIA (AULA)</b>											
050130107612101090	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	398.00	PERSONAS
050140095612101090	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00	M2	279.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			381,445.67	381,445.67	0.00						
<b>07 PREPARATORIA (AULA)</b>											
070120492612101090	OBRA 12492 FISDMF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			453,215.88	453,215.88	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			834,661.55	834,661.55	0.00						
<b>OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA</b>											
<b>15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO</b>											

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

AFFPOA

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 22 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
150140041614101090	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
<b>UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>											
<b>06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)</b>											
060090117615101090	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>											
020120025614401090	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PZA	168.00	PERSONAS
020140198614101090	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PZA	183.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
050180165615101090	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			506,811.41	506,811.41	0.00						
<b>06 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>											

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 23 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
060115172614101090	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	--	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			908,505.04	908,505.04	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,573,821.79	2,573,821.79	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			7,401,716.35	7,401,716.35	0.00						

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FA043399302010	FA043 FORTAMUN 2023.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA) PARA LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,696.59	145,696.59	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0102FA016132202010	FA016 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2023. LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	722,000.00	722,000.00	0.00	--	0.00	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA015261102010	FA015 FORTAMUN 2023.- ADQUISICION DE 52,619.08 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	--	58.75	52,619.08	LITRO	198,877.00	PERSONAS
0102FA017122102010	FA017 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS E INCENDIOS FORESTALES DEL 2023, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	--	95.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA049399302010	FA049 FORTAMUN 2023.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA014296102010	FA014 FORTAMUN 2023.- ADQUISICION DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	--	52.55	127.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
0102FA016122102010	FA016 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2023, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,332,000.00	4,332,000.00	0.00	---	64.39	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA017398102010	FA017 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS E INCENDIOS FORESTALES DEL 2023, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,400.00	2,400.00	0.00	---	95.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA016398102010	FA016 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO- DICIEMBRE DEL 2023, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,080.00	101,080.00	0.00	---	55.19	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0101FA061441102010	FA061 FORTAMUN 2023.- AYUDA HUMANITARIA. (RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA UMPC), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	514,864.84	514,864.84	0.00	---	4.22	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,358,041.43	8,358,041.43	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,358,041.43	8,358,041.43	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>11 DRENAJE PLUVIAL</b>											
1105FA060614301090	FA060 FORTAMUN 2023.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, LOCALIDAD: SAN ISIDRO	0433 SAN ISIDRO	1,999,999.76	1,999,999.76	0.00	---	0.00	1,093.46	ML	300.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,999,999.76	1,999,999.76	0.00						
<b>20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS</b>											

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 25 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001F4050313101090	FA050 FORTAMUN 2023.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE LA EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	890,692.00	890,692.00	0.00	--	0.00	4.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
2002F4051313101090	FA051 FORTAMUN 2023.- PAGO DE DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	885,980.00	885,980.00	0.00	---	0.00	4.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,776,672.00	1,776,672.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,776,671.76	3,776,671.76	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>16 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>											
1602FA012217201090	FA012 FORTAMUN 2023.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PRIMARIAS EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	781,996.60	781,996.60	0.00	---	100.00	1,700.00	PIEZA	1,700.00	PERSONAS
1601FA013217201090	FA013 FORTAMUN 2023.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PREESCOLAR EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	210,000.60	210,000.60	0.00	---	60.00	750.00	PIEZA	600.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			991,997.20	991,997.20	0.00						
<b>19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											
1904FA055612301090	FA055 FORTAMUN 2023.- MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BALAXTE, LOCALIDAD: BALAXTE	0658 BALAXTE	1,899,979.53	1,899,979.53	0.00	---	0.00	792.12	M2	102.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,899,979.53	1,899,979.53	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,891,976.73	2,891,976.73	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

15-nov.-23

Pág. 26 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0202FA059152101040	FA059 FORTAMUN 2023.- PAGO DE LAUDOS SEGÚN EXPEDIENTE LABORAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,807,002.32	3,807,002.32	0.00	--	100.00	98,877.00	PERSONAS	1.00	PAGO
0202FA002311101090	FA002 FORTAMUN 2023.- PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELÉCTRICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	--	76.47	12.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA054341101040	FA054 FORTAMUN 2023.- PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO (BANOBRAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,517,082.27	7,517,082.27	0.00	--	43.30	4.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

28,324,084.59 28,324,084.59 0.00

Sub Total por Programa

28,324,084.59 28,324,084.59 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

0205FA018152202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	--	96.22	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA019444102010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,700.00	30,700.00	0.00	---	29.32	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018132202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,994,417.28	4,994,417.28	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA019375102010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	262,000.00	262,000.00	0.00	---	73.66	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0205FA018159202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,208,000.00	2,208,000.00	0.00	---	73.45	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018399202010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018113402010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,966,503.68	29,966,503.68	0.00	---	73.29	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA019334102010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,400.00	850,400.00	0.00	---	51.74	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA019399302010	FA019 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	566,900.00	566,900.00	0.00	---	74.79	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018171602010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	50.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018339402010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA018398102010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	699,218.50	699,218.50	0.00	---	62.82	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0205FA018442102010	FA018 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00	--	98.26	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			43,298,139.46	43,298,139.46	0.00						
<b>03</b>	<b>EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>										
0306FA020375102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	405,000.00	405,000.00	0.00	--	51.02	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020261102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	--	65.99	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020132202010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	182,868.00	182,868.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020332202010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020282102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,914.00	14,914.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020159202010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,600.00	57,600.00	0.00	--	66.67	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020519102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,403.48	239,403.48	0.00	--	47.32	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020339402010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA020345102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	--	12.99	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020541102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	--	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020333302010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,000.00	73,000.00	0.00	--	34.93	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020211102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	--	50.55	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020222102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	--	24.93	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020113402010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,097,208.00	1,097,208.00	0.00	--	66.12	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020216102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	--	15.59	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020398102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,601.52	25,601.52	0.00	---	56.67	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020283102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	---	92.54	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA020254102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	12.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA020296102010	FA020 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,035,000.00	3,035,000.00	0.00	--	44.98	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			23,780,595.00	23,780,595.00	0.00						
<b>04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
0414FA021282102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,010.50	250,010.50	0.00	---	54.40	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021132202010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,082.00	125,082.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021441102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,008,000.00	10,008,000.00	0.00	---	57.77	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021221102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	40.61	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021398102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,991.50	50,991.50	0.00	---	63.40	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021113402010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,492.00	750,492.00	0.00	---	66.67	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA021122102010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,674,000.00	1,674,000.00	0.00	---	66.67	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 31 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414FA021159202010	FA021 FORTAMUN 2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	966,000.00	966,000.00	0.00	---	2.48	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			14,124,576.00	14,124,576.00	0.00						
<b>05 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES</b>											
0516FA022398102010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,233.33	21,233.33	0.00	---	56.33	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA022159202010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	65.71	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA022132202010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	151,666.67	151,666.67	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA022113402010	FA022 FORTAMUN 2023.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	910,000.00	910,000.00	0.00	---	65.71	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,124,900.00	1,124,900.00	0.00						
<b>06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>											
0620FA023565102010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023132202010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	224,064.00	224,064.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 32 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620FA023357202010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	863,792.00	863,792.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023398102010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,369.00	31,369.00	0.00	---	50.86	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023113402010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,344,384.00	1,344,384.00	0.00	---	59.34	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA023353102010	FA023 FORTAMUN 2023.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA. (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,963,609.00	3,963,609.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			86,291,819.46	86,291,819.46	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0701FA025567102020	FA025 FORTAMUN 2023.- ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA INSTALADOS DE 4 RUEDAS. LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,400.00	800,400.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0702FA004398102020	FA004 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA. LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,840.00	42,840.00	0.00	---	55.70	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0701FA024541102020	FA024 FORTAMUN 2023.- ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,573,989.00	3,573,989.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 33 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA004132202020	FA004 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	306,000.00	306,000.00	0.00	--	0.00	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0702FA004113402020	FA004 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	--	64.99	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,559,229.00	6,559,229.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,559,229.00	6,559,229.00	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA048253102010	FA048 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UMP), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	104,368.00	104,368.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA047515102010	FA047 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UMP), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,028.00	70,028.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA045399302010	FA045 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UMP), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	198,877.00	PERSONAS
0203FA047511102010	FA047 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UMP), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,760.00	43,760.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 34 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA034271102010	FA034 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,172,548.76	1,172,548.76	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA026541102010	FA026 FORTAMUN 2023.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE 01 VEHICULO TIPO PICKUP PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	494,510.00	494,510.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,935,214.76	1,935,214.76	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,935,214.76	1,935,214.76	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100FA001221101090	FA001 FORTAMUN 2023.- DESAYUNOS ESCOLARES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,595,394.84	15,595,394.84	0.00	---	100.00	170,792.00	DESAYUNO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			15,595,394.84	15,595,394.84	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			15,595,394.84	15,595,394.84	0.00						
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>											
<b>02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES</b>											
0201FA033334201090	FA033 FORTAMUN 2023.- CURSOS DE CAPACITACION, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	15.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			600,000.00	600,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			600,000.00	600,000.00	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>01 FOMENTO AGRÍCOLA</b>											
0100FA029632102120	FA029 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	1,691,500.00	1,691,500.00	0.00	---	100.00	995.00	PIEZA	995.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA031632102120	FA031 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 2 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,544,200.00	1,544,200.00	0.00	---	100.00	2,206.00	PAQUETE	2,206.00	PERSONAS
0100FA058632102120	FA058 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD: REGIONAL 7 (LOCALIDADES VARIA)	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,748,600.00	1,748,600.00	0.00	---	100.00	2,498.00	PAQUETE	2,498.00	PERSONAS
0100FA038632102120	FA038 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 6 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,558,200.00	1,558,200.00	0.00	---	100.00	2,226.00	PAQUETE	2,226.00	PERSONAS
0100FA041632102120	FA041 FORTAMUN 2023.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 4 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	500.00	PAQUETE	500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,892,500.00	6,892,500.00	0.00						
<b>02 FOMENTO PECUARIO</b>											
0200FA036632102120	FA036 FORTAMUN 2023.- IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVÍCOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,800.00	73,800.00	0.00	---	100.00	90.00	PAQUETE	90.00	PERSONAS
0200FA040632102120	FA040 FORTAMUN 2023.- IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,720.00	119,720.00	0.00	---	100.00	146.00	PAQUETE	146.00	PERSONAS
0200FA037632102120	FA037 FORTAMUN 2023.- IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,660.00	92,660.00	0.00	---	100.00	113.00	PAQUETE	113.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			286,180.00	286,180.00	0.00						
<b>04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL</b>											
0400FA035632102120	FA035 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO ELECTRICO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL (ORGANIZACION AVSO))	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,000.00	135,000.00	0.00	---	100.00	10.00	PIEZA	10.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

15-nov.-23

Pág. 36 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA057632102120	FA057 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	252,000.00	252,000.00	0.00	--	100.00	360.00	PIEZA	360.00	PERSONAS
0400FA039632102120	FA039 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINOS MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 5 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	2,233,700.00	2,233,700.00	0.00	--	100.00	3,191.00	PIEZA	3,191.00	PERSONAS
0400FA028632102120	FA028 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	727,500.00	727,500.00	0.00	---	100.00	1,455.00	PIEZA	1,455.00	PERSONAS
0400FA042632102120	FA042 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINOS MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 3 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,249,500.00	1,249,500.00	0.00	---	100.00	1,785.00	PIEZA	1,785.00	PERSONAS
0400FA030632102120	FA030 FORTAMUN 2023.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINOS), LOCALIDAD OCOSINGO (REGIONAL 1 (LOCALIDADES VARIAS))	0643 LOCALIDADES VARIAS	774,200.00	774,200.00	0.00	---	100.00	1,106.00	PIEZA	1,106.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,371,900.00	5,371,900.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,550,580.00	12,550,580.00	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109FA003132201090	FA003 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,770,200.00	1,770,200.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------	---------	------------	----------

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 37 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109FA003113401090	FA003 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,621,200.00	10,621,200.00	0.00	--	69.37	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0109FA003398101090	FA003 FORTAMUN 2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	247,828.00	247,828.00	0.00	---	59.46	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,639,228.00	12,639,228.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,639,228.00	12,639,228.00	0.00						
<b>UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>											
<b>06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)</b>											
0600FA0053615301090	FA053 FORTAMUN 2023.- MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO, LOCALIDAD: EL CENSO	0039 EL CENSO	6,177,419.13	6,177,419.13	0.00	---	0.00	70.00	ML	1,863.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,177,419.13	6,177,419.13	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,177,419.13	6,177,419.13	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>15 ESTUDIO Y PROYECTO</b>											
1500FA005614501090	FA005 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD OCOSINGO	0035 OCOSINGO	806,200.00	806,200.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	47,688.00	PERSONAS
1500FA009614501090	FA009 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE, LOCALIDAD EL DIAMANTE	0470 EL DIAMANTE	370,620.00	370,620.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	655.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 38 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1500FA006332101090	FA006 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO (TRAMO: TZOTZOKURUZ A SAM), LOCALIDAD TENANGO	0149 TENANGO	416,685.32	416,685.32	0.00	--	100.00	1.00	DOC	150.00	PERSONAS
1500FA052332101090	FA052 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0242 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	130,722.11	130,722.11	0.00	---	100.00	1.00	DOC	129.00	PERSONAS
1500FA027332101090	FA027 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0144 EMILIANO ZAPATA	420,115.00	420,115.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	844.00	PERSONAS
1500FA011332101090	FA011 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA, LOCALIDAD SIBACA	0042 SIBACA	415,053.05	415,053.05	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,689.00	PERSONAS
1500FA032332101090	FA032 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ, LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ	0095 AMADOR HERNANDEZ	144,420.51	144,420.51	0.00	--	100.00	1.00	DOC	540.00	PERSONAS
1500FA046332101090	FA046 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC, LOCALIDAD NUEVO OXCHUC	0450 NUEVO OXCHUC	430,598.36	430,598.36	0.00	---	100.00	1.00	DOC	112.00	PERSONAS
1500FA044332101090	FA044 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, LOCALIDAD SAN JAVIER	0495 SAN JAVIER	433,019.71	433,019.71	0.00	---	100.00	1.00	DOC	117.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 39 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1500FA056332201090	FA056 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO EJECUTIVO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, LOCALIDAD: CANDELARIA	0128 CANDELARIA	149,014.85	149,014.85	0.00	--	0.00	1.00	DOC	444.00	PERSONAS
1500FA008332101090	FA008 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, LOCALIDAD SANTA ROSA	0127 SANTA ROSA	446,845.54	446,845.54	0.00	---	100.00	1.00	DOC	532.00	PERSONAS
1500FA007332101090	FA007 FORTAMUN 2023.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PICHUCALCO, LOCALIDAD PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	400,756.50	400,756.50	0.00	---	100.00	1.00	DOC	492.00	PERSONAS
1500FA010614501090	FA010 FORTAMUN 2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, LOCALIDAD EL RETIRO	0341 EL RETIRO	404,260.00	404,260.00	0.00	---	100.00	1.00	DOC	474.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,968,310.95	4,968,310.95	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,968,310.95	4,968,310.95	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			190,667,970.65	190,667,970.65	0.00						

## GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102GA001441102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	816,200.00	816,200.00	0.00	---	85.38	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001261102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 40 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0102GA001291102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,035.00	70,035.00	0.00	--	100.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001272102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,500.00	71,500.00	0.00	--	100.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA001325102010	GA001 CONAFOR 2023.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,000.00	49,000.00	0.00	--	100.00	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,076,735.00	1,076,735.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,076,735.00	1,076,735.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,076,735.00	1,076,735.00	0.00						

## HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

<b>03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA</b>											
030123400612101090	OBRA 23400 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO SAN ANTONIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,983.66	999,983.66	0.00	--	0.00	277.00	M2	295.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			999,983.66	999,983.66	0.00						
<b>08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>											
080523438614301090	OBRA 23438 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SLOQUIB CHAY	0115 SLOQUIB CHAY	799,999.72	799,999.72	0.00	--	0.00	282.00	ML	391.00	PERSONAS
080123409614101090	OBRA 23409 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, COHELA	0181 COHELA	3,999,184.76	3,999,184.76	0.00	--	0.00	200.00	ML	270.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,799,184.48	4,799,184.48	0.00						
<b>09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>											

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 41 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090523446614301090	OBRA 23446 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL TRIUNFO	0357 EL TRIUNFO	2,382,528.04	2,382,528.04	0.00	--	0.00	3,069.00	ML	277.00	PERSONAS
090123378614101090	OBRA 23378 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVO OXCHUC	0450 NUEVO OXCHUC	3,498,535.33	3,498,535.33	0.00	--	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS
090123392614101090	OBRA 23392 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL TRIUNFO	0357 EL TRIUNFO	5,899,659.44	5,899,659.44	0.00	--	0.00	4,294.64	ML	207.00	PERSONAS
090123458614101090	OBRA 23458 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EL EDEN	0564 EL EDEN	999,963.82	999,963.82	0.00	--	0.00	528.70	ML	256.00	PERSONAS
090223433614101090	OBRA 23433 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, PRIMER VALLE TONINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,499,957.01	1,499,957.01	0.00	---	0.00	1,035.00	M2	160.00	PERSONAS
090123361614101090	OBRA 23361 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SAN JOSE	0019 SAN JOSE	1,999,987.40	1,999,987.40	0.00	---	0.00	2,713.00	ML	738.00	PERSONAS
090223394614401090	OBRA 23394 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO DOS)	0057 NUEVA PALESTINA	4,370,446.00	4,370,446.00	0.00	---	0.00	9,956.00	ML	11,984.00	PERSONAS
090123427614101090	OBRA 23427 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA GLORIA	0064 LA GLORIA	3,999,713.61	3,999,713.61	0.00	---	0.00	775.00	ML	281.00	PERSONAS
090123449614101090	OBRA 23449 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LACANDON	0012 LACANDON	1,999,809.29	1,999,809.29	0.00	---	0.00	992.00	PERSONAS	1,938.00	ML
090123369614101090	OBRA 23369 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO VILLA SATELITE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,586.31	3,999,586.31	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090123429614101090	OBRA 23429 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA MARTHA	0334 SANTA MARTHA	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	--	0.00	122.00	PERSONAS	3,983.80	ML
090123381614101090	OBRA 23381 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SAN JAVIER	0495 SAN JAVIER	2,490,658.88	2,490,658.88	0.00	--	0.00	3,265.50	ML	29.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			36,240,845.13	36,240,845.13	0.00						
<b>11</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>										
110123414614101090	OBRA 23414 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,990,138.81	1,990,138.81	0.00	---	0.00	200.00	PERSONAS	323.35	ML
110123415614101090	OBRA 23415 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS
110123366614101090	OBRA 23366 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO CENTRO)	0149 TENANGO	3,448,684.62	3,448,684.62	0.00	---	0.00	740.00	ML	5,187.00	PERSONAS
110123382614101090	OBRA 23382 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MIRAMAR	0596 MIRAMAR	1,348,242.26	1,348,242.26	0.00	---	0.00	623.20	M2	123.00	PERSONAS
110223457614401090	OBRA 23457 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, EL EDEN	0564 EL EDEN	999,920.12	999,920.12	0.00	---	0.00	371.70	ML	145.00	PERSONAS
110123358614101090	OBRA 23358 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO UNIVERSITARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,960.53	3,999,960.53	0.00	---	0.00	646.51	ML	352.00	PERSONAS
110123365614101090	OBRA 23365 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, OBRERA UNIVERSIDAD	0691 OBRERA UNIVERSIDAD	1,184,497.37	1,184,497.37	0.00	---	0.00	224.55	ML	1,404.00	PERSONAS
11012E372614101090	OBRA 23372 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO OCTAVIO ALBORES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,351.84	3,999,351.84	0.00	---	0.00	346.17	ML	244.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			21,970,795.55	21,970,795.55	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

15-nov.-23

Pág. 43 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
260123432614101090	OBRA 23432 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, SAN ANTONIO JACAP	0350 SAN ANTONIO JACAP	1,110,778.98	1,110,778.98	0.00	---	0.00	154.00	M2	90.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,110,778.98	1,110,778.98	0.00						
<b>32</b>	<b>DRENAJE SANITARIO (OIR)</b>										
320223383614401090	OBRA 23383 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	5,999,836.20	5,999,836.20	0.00	--	0.00	1,957.48	ML	11,984.00	PERSONAS
320123441614101090	OBRA 23441 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, LOS CAPULINES	0694 LOS CAPULINES	3,999,998.94	3,999,998.94	0.00	---	0.00	1,065.50	ML	115,813.00	PERSONAS
320223393614401090	OBRA 23393 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO DOS)	0057 NUEVA PALESTINA	5,999,952.41	5,999,952.41	0.00	---	0.00	2,187.76	ML	11,984.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			15,999,787.55	15,999,787.55	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			81,121,375.35	81,121,375.35	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>05</b>	<b>PRIMARIA (AULA)</b>										
050123389612101090	OBRA 23389 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN OCOSINGO, (BARRIO MIRADOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	876,526.86	876,526.86	0.00	---	0.00	78.75	M2	320.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			876,526.86	876,526.86	0.00						
<b>21</b>	<b>PRIMARIA (BARDA PERIMETRAL)</b>										
210123470612101090	OBRA 23470 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (BARDA PERIMETRAL) EN OCOSINGO, TANIPERLA	0073 TANIPERLA	2,740,426.44	2,740,426.44	0.00	---	0.00	349.51	ML	160.00	PERSONAS
210123431612101090	OBRA 23431 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (BARDA PERIMETRAL) EN OCOSINGO, (BARRIO LINDA VISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,576,114.53	1,576,114.53	0.00	---	0.00	194.20	ML	110.00	PERSONAS



## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 45 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
470123371612101090	OBRA 23371 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, (BARRIO NUEVO MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,514.80	3,999,514.80	0.00	--	0.00	792.12	M2	204.00	ALUMNOS
470123426612101090	OBRA 23426 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, (BARRIO EL HERRADERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,298,013.88	2,298,013.88	0.00	---	0.00	420.00	PERSONAS	792.12	M2
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,297,528.68	6,297,528.68	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			21,996,610.36	21,996,610.36	0.00						
<b>OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA</b>											
<b>04 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS</b>											
040523362614301090	OBRA 23362 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, IXCAN	0062 IXCAN	2,666,666.66	2,666,666.66	0.00	---	81.70	13,206.64	M3	181.00	PERSONAS
040123420614101090	OBRA 23420 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO MANANTIAL EL CHORRO)	0149 TENANGO	2,297,331.05	2,297,331.05	0.00	---	0.00	1,689.00	PERSONAS	1,643.00	ML
040523390614301090	OBRA 23390 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO DOS)	0057 NUEVA PALESTINA	5,993,920.17	5,993,920.17	0.00	---	0.00	48,780.00	M2	11,984.00	PERSONAS
040123395614101090	OBRA 23395 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, SAN JACINTO	0084 SAN JACINTO	2,999,813.58	2,999,813.58	0.00	---	0.00	5,500.00	M2	45.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			13,957,731.46	13,957,731.46	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			13,957,731.46	13,957,731.46	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>											
020223397614401090	OBRA 23397 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO SIBACA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,961.08	999,961.08	0.00	---	0.00	56.00	PZA	162.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 46 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020223467614401090	OBRA 23467 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,375,646.11	3,375,646.11	0.00	--	0.00	3.00	POSTE	65,700.00	PERSONAS
020223450614401090	OBRA 23450 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, POMARROSA	0160 POMA ROSA	1,903,650.47	1,903,650.47	0.00	--	0.00	26.00	POSTE	108.00	PERSONAS
020223401614401090	OBRA 23401 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, CHAPINGO	0692 CHAPINGO	999,980.13	999,980.13	0.00	---	0.00	16.00	PIEZA	95.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,279,237.79	7,279,237.79	0.00						
<b>05</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>										
050123416615101090	OBRA 23416 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ARROYO SANTA MARIA	0660 ARROYO SANTA MARIA	1,500,082.56	1,500,082.56	0.00	---	0.00	1,002.98	ML	49.00	PERSONAS
050123445615101090	OBRA 23445 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	1,910,498.80	1,910,498.80	0.00	---	0.00	81.00	PERSONAS	1,379.67	ML
050123468615101090	OBRA 23468 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN VICENTE CAMPONTIC	0650 SAN VICENTE CAMPONTIC	1,099,969.39	1,099,969.39	0.00	---	0.00	1,100.00	ML	347.00	PERSONAS
050523443615301090	OBRA 23443 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, TZAJALOB	0187 TZAJALOB	1,000,072.91	1,000,072.91	0.00	---	0.00	680.00	ML	158.00	PERSONAS
050523436615301090	OBRA 23436 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	2,800,000.03	2,800,000.03	0.00	---	0.00	23,940.00	ML	1,359.00	PERSONAS
050123454615101090	OBRA 23454 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CUCJA	0198 CUCJA	1,249,700.98	1,249,700.98	0.00	---	0.00	403.00	ML	250.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,560,324.67	9,560,324.67	0.00						
<b>09</b>	<b>CALLE (OIR)</b>										
090323463615101090	OBRA 23463 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	1,999,943.19	1,999,943.19	0.00	---	0.00	509.52	M2	1,250.00	PERSONAS
090323373615101090	OBRA 23373 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO PUERTO ARTURO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,998,621.41	3,998,621.41	0.00	---	0.00	2,268.14	M2	223.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

15-nov.-23

Pág. 47 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

5,998,564.60 5,998,564.60 0.00

**18 GUARNICIONES Y BANQUETAS**

180123380614101090 OBRA 23380 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y  
BANQUETAS EN OCOSINGO, (BARRIO  
CENTRO DOS)

0001 CABECERA MUNICIPAL

3,999,640.22 3,999,640.22 0.00

--- 0.00 47,688.00 PERSONAS

300.00 M2

**Sub Total por Subprograma**

3,999,640.22 3,999,640.22 0.00

**19 MURO DE CONTENCIÓN**

190123452614101090 OBRA 23452 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE MURO DE  
CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO  
LOS PINOS II)

0001 CABECERA MUNICIPAL

999,879.62 999,879.62 0.00

--- 0.00 49.38 ML

300.00 PERSONAS

190123447614101090 OBRA 23447 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE MURO DE  
CONTENCION EN OCOSINGO,  
AMPLIACION SANTA JULIA

0301 AMPLIACION SANTA JULIA

1,096,033.77 1,096,033.77 0.00

--- 0.00 50.27 ML

180.00 PERSONAS

190123408614101090 OBRA 23408 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE MURO DE  
CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO  
LAJA TENDIDA)

0001 CABECERA MUNICIPAL

999,985.96 999,985.96 0.00

--- 0.00 17.96 M2

286.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

3,095,899.35 3,095,899.35 0.00

**20 PAVIMENTACIÓN**

200123442614101090 OBRA 23442 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN  
OCOSINGO, LA REFORMA

0414 LA REFORMA

1,999,791.40 1,999,791.40 0.00

--- 0.00 550.87 M2

148.00 PERSONAS

200123363614101090 OBRA 23363 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN  
OCOSINGO, RIO FLORIDO

0599 RIO FLORIDO

7,000,077.16 7,000,077.16 0.00

--- 0.00 3,227.20 M2

469.00 PERSONAS

200123357614101090 OBRA 23357 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE CALLE EN  
OCOSINGO, (BARRIO LAS VEGAS DOS)

0001 CABECERA MUNICIPAL

3,997,918.24 3,997,918.24 0.00

--- 0.00 1,845.16 M2

310.00 PERSONAS

200123411614101090 OBRA 23411 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE CALLE EN  
OCOSINGO, (BARRIO FLAMBOYANT)

0001 CABECERA MUNICIPAL

999,936.51 999,936.51 0.00

--- 0.00 368.00 M2

75.00 PERSONAS

200123413614101090 OBRA 23413 BANOBRAS 2023.-  
CONSTRUCCION DE CALLE EN  
OCOSINGO, (BARRIO PEQUEÑESES)

0001 CABECERA MUNICIPAL

3,456,227.32 3,456,227.32 0.00

--- 0.00 345.00 PERSONAS

1,826.05 M2

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200123448614101090	OBRA 23448 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, CORAZON DE MARIA	0079 CORAZON DE MARIA	1,099,452.55	1,099,452.55	0.00	---	0.00	1,050.00	M2	144.00	PERSONAS
200123444614101090	OBRA 23444 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO (BARRIO UNO)	0009 NUEVO PARAISO	1,499,694.08	1,499,694.08	0.00	---	0.00	783.00	M2	270.00	PERSONAS
200123368614101090	OBRA 23368 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, AMPLIACION SANTA JULIA	0301 AMPLIACION SANTA JULIA	3,999,918.55	3,999,918.55	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS
200123424614101090	OBRA 23424 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SANTA CRUZ EL LIMAR	0530 SANTA CRUZ EL LIMAR	3,999,195.33	3,999,195.33	0.00	---	0.00	2,485.00	M2	59.00	PERSONAS
200123396614101090	OBRA 23396 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,248,765.89	1,248,765.89	0.00	---	0.00	630.00	M2	70.00	PERSONAS
200123388615101090	OBRA 23388 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO EL PRIMOR UNO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,990.86	999,990.86	0.00	---	0.00	513.63	M2	120.00	PERSONAS
200123385614101090	OBRA 23385 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO EL HERRADERO DOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	741,068.19	741,068.19	0.00	---	0.00	289.60	M2	35.00	PERSONAS
200123459614101090	OBRA 23459 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, CRUCERO MONTE LIBANO	0380 CRUCERO MONTE LIBANO	999,946.77	999,946.77	0.00	---	0.00	825.14	M2	292.00	PERSONAS
200123465614101090	OBRA 23465 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, EL CENSO	0039 EL CENSO	1,999,994.30	1,999,994.30	0.00	---	0.00	1,500.97	M2	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			34,041,977.15	34,041,977.15	0.00						
<b>21</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>										
210523461614301090	OBRA 23461 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO, SAN SEBASTIAN JAHUACA	0067 SAN SEBASTIAN JAHUACA	746,175.15	746,175.15	0.00	---	0.00	11,224.00	M2	46.00	PERSONAS
210523379614301090	OBRA 23379 BANOBRAS 2023.- REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	3,999,733.19	3,999,733.19	0.00	---	0.00	550.87	M2	148.00	PERSONAS



## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
400123387614101090	OBRA 23387 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN OCOSINGO, (BARRIO EL CHORRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,093.88	1,000,093.88	0.00	---	0.00	568.23	M2	525.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,000,093.88	1,000,093.88	0.00						
<b>41</b>	<b>ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO</b>										
410123440612101090	OBRA 23440 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, VISTA ALEGRE	0255 VISTA ALEGRE	2,499,260.74	2,499,260.74	0.00	--	0.00	2,500.00	M2	200.00	PERSONAS
410123453612101090	OBRA 23453 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, (BARRIO INSURGENTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,801.05	999,801.05	0.00	--	0.00	672.00	M2	175.00	PERSONAS
410123462612101090	OBRA 23462 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, LA UNION	0175 LA UNION	1,449,913.03	1,449,913.03	0.00	---	0.00	672.00	M2	320.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,948,974.82	4,948,974.82	0.00						
<b>65</b>	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS</b>										
650123370612101090	OBRA 23370 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, (BARRIO TONINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,641,824.42	1,641,824.42	0.00	---	0.00	740.60	M2	41,878.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,641,824.42	1,641,824.42	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			96,930,937.31	96,930,937.31	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>16</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>										
160123364614101090	OBRA 23364 BANOBRAS 2023.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, OBRERA UNIVERSIDAD	0691 OBRERA UNIVERSIDAD	2,814,819.95	2,814,819.95	0.00	---	0.00	24.00	POSTE	460.00	PERSONAS
160223398614401090	OBRA 23398 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO SAN RAMON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,975.54	999,975.54	0.00	---	0.00	110.00	PERSONAS	15.00	POSTE

## Municipio de : MUNICIPIO DE OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
160223356614401090	OBRA 23356 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, SANTA RITA	0015 SANTA RITA	2,314,768.72	2,314,768.72	0.00	---	89.51	550.87 M2	148.00	PERSONAS	
160223464614401090	OBRA 23464 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,200.23	1,000,200.23	0.00	---	0.00	9.00 POSTE	120.00	PERSONAS	
160223434614401090	OBRA 23434 BANOBRAS 2023.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO PEQUEÑESES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,200,000.06	2,200,000.06	0.00	---	0.00	2.00 POSTE	111.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,329,764.50	9,329,764.50	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			9,329,764.50	9,329,764.50	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			223,336,418.98	223,336,418.98	0.00						
<b>HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS</b>											
<b>OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA</b>											
<b>15</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO</b>										
150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00 M	2,200.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,236,102.19	1,236,102.19	0.00						
<b>Total General</b>			960,993,960.22	960,993,960.22	0.00						

Municipio de : **MUNICIPIO DE OCOSINGO**

**AFFPOA**

15-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 52 de 52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

SINDICO

\_\_\_\_\_  
GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

PRESIDENTE