

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 1 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212PIM01612101090	PIM01 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	1,986,098.51	1,986,098.51	0.00	---	32.27	1.00 M2	2,000.00	PERSONAS
0212PIM28612101090	PIM28 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA JEFATURA DEL SECTOR NO.-14 (SUPERVISION ESCOLAR), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,209.51	59,209.51	0.00	---	2.55	1.00 LOTE	100.00	PERSONAS
0217PIM53612101090	PIM53 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "LEONA VICARIO", LOCALIDAD EL CONTENTO	0710 EL CONTENTO	41,420.06	41,420.06	0.00	---	86.56	1.00 LOTE	350.00	PERSONAS
0202PIM29612301090	PIM29 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN COBACH NO.-16, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	481,905.72	481,905.72	0.00	---	44.99	2.00 LOTE	1,400.00	PERSONAS
0217PIM14612101090	PIM14 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "MARIA DEL CARMEN SERDAN", LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (LOS PINOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,888.09	127,888.09	0.00	---	100.00	85.00 ML	250.00	PERSONAS
0217PIM15612101090	PIM15 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS ESCUELA PRIMARIA "DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN", LOCALIDAD EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	127,888.09	127,888.09	0.00	---	100.00	85.00 ML	200.00	PERSONAS
0201PIM54612101090	PIM54 PIM 2024.-CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 16, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	709,433.37	709,433.37	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,533,843.35	3,533,843.35	0.00					

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0511PIM36614101090	PIM36 PIM 2024.- ENMALLADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE AGUA, LOCALIDAD BARRIO FLAMBOYÁN	0701 BARRIO FLAMBOYÁN	51,660.00	51,660.00	0.00	---	0.00	20.00 M2	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			51,660.00	51,660.00	0.00					

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 2 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0603PIM55614101090	PIM55 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (RANCHO EL TORBELLINO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,546.82	45,546.82	0.00	---	30.03	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
0609PIM42614101090	PIM42 PIM 2024.- ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE REJAS PLUVIALES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	720,050.60	720,050.60	0.00	---	70.51	100.00	M2	500.00	PERSONAS
0601PIM60614101090	PIM60 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,812.07	525,812.07	0.00	---	0.00	147.57	M3	1,000.00	PERSONAS
0603PIM02614101090	PIM02 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES, LOCALIDAD BARRIO NUEVA PALESTINA	0670 BARRIO NUEVA PALESTINA	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	60.00	ML	2,800.00	PERSONAS
0602PIM44614401090	PIM44 PIM 2024.- AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL, LOCALIDAD BARRIO NUEVA PALESTINA	0670 BARRIO NUEVA PALESTINA	218,852.70	218,852.70	0.00	---	0.00	20.00	ML	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,710,262.19	1,710,262.19	0.00						
08	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD										
0817PIM31614101090	PIM31 PIM 2024.- INSTALACIÓN DE BOYAS, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	46.73	800.00	PIEZA	2,500.00	PERSONAS
0813PIM25614101090	PIM25 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE TOPES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,125.06	89,125.06	0.00	---	91.82	1.00	LOTE	41,878.00	PERSONAS
0813PIM19614101090	PIM19 PIM 2024.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS VEHICULARES (REDUCTOR DE VELOCIDADES), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,254.71	80,254.71	0.00	---	99.78	15.00	ML	500.00	PERSONAS
0801PIM61615101090	PIM61 PIM 2024.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (CAMINO BASURERO MUNICIPAL), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	473,244.85	473,244.85	0.00	---	94.34	100.00	M2	80.00	PERSONAS
0817PIM56614101090	PIM56 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,460.65	46,460.65	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,500.00	PERSONAS
0801PIM62615101090	PIM62 PIM 2024.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (TONINA), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (TONINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	116,584.03	116,584.03	0.00	---	0.00	100.80	M2	70.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

1,105,669.30 1,105,669.30 0.00

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

0909PIM03614101090	PIM03 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE CAMELLONES PANTEÓN MUNICIPAL (JARDINES DE OCOSINGO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	200,880.00	200,880.00	0.00	--	0.00	100.00	LOTE	1,500.00	PERSONAS
0909PIM38614101090	PIM38 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN PANTEÓN JARDINES DE (OCOSINGO), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	312,012.96	312,012.96	0.00	--	22.76	30.00	PIEZA	30.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

512,892.96 512,892.96 0.00

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1009PIM30612101090	PIM30 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA EL VOLUNTARIADO, LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN	0700 NUEVA JERUSALÉN	498,491.14	498,491.14	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	600.00	PERSONAS
1021PIM18612101090	PIM18 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES (PANTEÓN MUNICIPAL JARDINES DE OCOSINGO), LOCALIDAD OCOSINGO (PANTEON MUNICIPAL JARDINES DE OCOSINGO)	0035 OCOSINGO	297,959.75	297,959.75	0.00	--	100.00	458.00	M2	350.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

796,450.89 796,450.89 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1201PIM04612301090	PIM04 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,881,342.72	1,881,342.72	0.00	--	30.07	3,980.00	M2	2,000.00	PERSONAS
1209PIM12614301090	PIM12 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	240,503.29	240,503.29	0.00	--	91.45	583.32	M2	100.00	PERSONAS
1209PIM07622301090	PIM07 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO (PALACIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,547,637.05	3,547,637.05	0.00	--	16.29	1.00	LOTE	1,200.00	PERSONAS
1209PIM45622301090	PIM45 PIM 2024.- MANTENIMIENTO GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	725,000.00	725,000.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1201PIM21612301090	PIM21 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC", LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	308,451.90	308,451.90	0.00	--	100.00	20.00	PIEZA	162,454.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 4 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1201PIM13612301090	PIM13 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 16, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,049.50	124,049.50	0.00	---	78.42	273.00 M2	400.00	PERSONAS	
1209PIM66612301090	PIM66 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN UNIDAD DEPORTIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	56,289.20	56,289.20	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	350.00	PERSONAS	
1205PIM57614301090	PIM57 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (MERCADO DE LA SELVA), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	54,215.70	54,215.70	0.00	---	0.00	114.50 ML	162,454.00	PERSONAS	
1201PIM27612301090	PIM27 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE PISO FIRME CAIC, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,527.21	17,527.21	0.00	---	97.05	25.03 M2	150.00	PERSONAS	
1209PIM06622301090	PIM06 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	2,025,734.84	2,025,734.84	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	800.00	PERSONAS	
1209PIM32612301090	PIM32 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RIO JATATE, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	75.07	1.00 LOTE	500.00	PERSONAS	
1201PIM24612301090	PIM24 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LOS SERVICIOS REGIONALES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	386,996.53	386,996.53	0.00	---	97.50	1,289.82 M2	162,454.00	PERSONAS	
1209PIM17612301090	PIM17 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,794.15	5,794.15	0.00	---	62.53	3.00 PZA	100.00	PERSONAS	
1201PIM26612301090	PIM26 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE "JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA" LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	110,580.48	110,580.48	0.00	---	47.18	463.28 M2	11,984.00	PERSONAS	
1208PIM67614301090	PIM67 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,389.64	21,389.64	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	236.00	PERSONAS	
1207PIM37614301090	PIM37 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN CAMELLONES DEL BOULEVARD SALIDA SAN CRISTOBAL-PALENQUE, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	300.00 PZA	1,000.00	PERSONAS	

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1203PIM23612301090	PIM23 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,050.96	192,050.96	0.00	---	94.96	2,152.22	M2	234.66	PERSONAS
1205PIM05614301090	PIM05 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,617,078.36	5,617,078.36	0.00	---	9.34	700.00	ML	4,890.00	PERSONAS
1201PIM22612301090	PIM22 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE AULAS (NUEVA PALESTINA), LOCALIDAD EJIDO NUEVA PALESTINA	0704 EJIDO NUEVA PALESTINA	561,974.59	561,974.59	0.00	---	98.17	3,587.43	M2	11,984.00	PERSONAS
1213PIM16614301090	PIM16 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTATUA DE LACANDON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,563.91	9,563.91	0.00	---	100.00	2.00	ML	100.00	PERSONAS
1204PIM65614301090	PIM65 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	42.71	40.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1209PIM33612301090	PIM33 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RIO LAS LAJAS, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	37.96	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1209PIM40622301090	PIM40 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SUB SEMUN, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	281,448.70	281,448.70	0.00	---	62.79	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
1209PIM41622301090	PIM41 PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,949.82	181,949.82	0.00	---	31.71	1.00	LOTE	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			18,079,578.55	18,079,578.55	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1713PIM46612301090	PIM46 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDAS, LOCALIDAD NUEVO MARISCAL	0330 NUEVO MARISCAL	987,088.08	987,088.08	0.00	---	0.00	3,300.00	PIEZA	165.00	PERSONAS
1710PIM09614301090	PIM09 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,602,264.53	4,602,264.53	0.00	---	53.79	5,800.00	PZA	5,893.00	PERSONAS
1701PIM35612301090	PIM35 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DEL TECHO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	269,183.28	269,183.28	0.00	---	0.00	30.00	M2	40.00	PERSONAS
1713PIM48612301090	PIM48 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDAS, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA LOTE 5	0709 FRANCISCO VILLA LOTE 5	121,142.63	121,142.63	0.00	---	0.00	405.00	PIEZA	21.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1710PIM20614301090	PIM20 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (CARRETERA INTERNACIONAL NORTE), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	175,099.68	175,099.68	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA	162,454.00	PERSONAS
1707PIM08614301090	PIM08 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,842,052.14	4,842,052.14	0.00	---	10.09	2,850.00	M2	2,589.00	PERSONAS
1713PIM39612301090	PIM39 PIM 2024.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDA, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	499,992.43	499,992.43	0.00	---	99.97	1,672.00	PIEZA	93.00	PERSONAS
1713PIM59612301090	PIM59 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE CASA DE REUNIÓN, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	129,900.90	129,900.90	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	23,466.00	PERSONAS
1713PIM47612301090	PIM47 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDAS, LOCALIDAD NUEVO PROGRESO	0488 NUEVO PROGRESO	134,602.92	134,602.92	0.00	---	0.00	450.00	PIEZA	23.00	PERSONAS
1710PIM10614301090	PIM10 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	53.81	5,800.00	PZA	5,879.00	PERSONAS
1709PIM52614301090	PIM52 PIM 2024.- RAHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, LOCALIDAD EJIDO NUEVA PALESTINA	0704 EJIDO NUEVA PALESTINA	118,314.46	118,314.46	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	11,984.00	PERSONAS
1713PIM64612301090	PIM64 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDA, LOCALIDAD SANTA CLARA	0010 SANTA CLARA	299,120.00	299,120.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PZA	50.00	PERSONAS
1713PIM43612301090	PIM43 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, LOCALIDAD PATRIA NUEVA	0105 PATRIA NUEVA	737,003.26	737,003.26	0.00	---	100.00	1,672.00	PIEZA	93.00	PERSONAS
1701PIM58612301090	PIM58 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE JEFATURA DEL SECTOR 09, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	88,795.55	88,795.55	0.00	---	0.00	46.00	M2	60.00	PERSONAS
1713PIM50612301090	PIM50 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDAS, LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE	0368 VEINTE DE NOVIEMBRE	201,904.38	201,904.38	0.00	---	0.00	674.00	PIEZA	38.00	PERSONAS
1713PIM51612301090	PIM51 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDAS, LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN	0121 NUEVO JERUSALEN	237,798.49	237,798.49	0.00	---	0.00	795.00	PIEZA	40.00	PERSONAS
1701PIM34612301090	PIM34 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE PASILLOS DEL C.B.T.A. NUM. 91, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	196,807.90	196,807.90	0.00	---	0.00	20.00	ML	500.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 7 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1713PIM49612301090	PIM49 PIM 2024.- MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDAS, LOCALIDAD NUEVO MEXICO	0075 NUEVO MEXICO	224,338.20	224,338.20	0.00	--	0.00	749.00	PIEZA	38.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,865,408.83	22,865,408.83	0.00						
Sub Total por Programa			48,655,766.07	48,655,766.07	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			48,655,766.07	48,655,766.07	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
0901241136141010900	OBRA 24113 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA SOLEDA	0087 LA SOLEDAD	5,287,826.23	5,287,826.23	0.00	---	0.00	14,945.00	M2	1,498.00	PERSONAS
0901240746141010900	OBRA 24074 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO 5 DE MAYO)	0031 ABASOLO	3,999,999.89	3,999,999.89	0.00	---	0.00	3,616.00	ML	600.00	PERSONAS
0901241606141010900	OBRA 24160 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL CENSO	0039 EL CENSO	3,183,415.57	3,183,415.57	0.00	---	0.00	4,746.00	ML	2,753.00	PERSONAS
0901243086141010900	OBRA 24308 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL SILENCIO	0471 EL SILENCIO	2,683,314.93	2,683,314.93	0.00	---	0.00	1,680.58	ML	115.00	PERSONAS
0901241996141010900	OBRA 24199 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, AGUA AZUL	0258 AGUA AZUL	2,200,335.61	2,200,335.61	0.00	---	0.00	3,633.20	ML	1,109.00	PERSONAS
0901242536141010900	OBRA 24253 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA ARENA 2DA SECCION (MORELOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,599,543.18	4,599,543.18	0.00	---	0.00	2,069.76	M2	133.00	PERSONAS
0901240366141010900	OBRA 24036 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, KUKULKAN	0696 KUKULKAN	1,998,165.01	1,998,165.01	0.00	---	0.00	1,360.00	ML	194.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901242396141010900	OBRA 24239 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, PLACIDO FLORES	0071 PLACIDO FLORES	1,201,270.25	1,201,270.25	0.00	---	0.00	937.00	ML	853.00	PERSONAS
0901242106141010900	OBRA 24210 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, OJO DE AGUA CHANKIN	0410 OJO DE AGUA CHANKIN	1,147,093.97	1,147,093.97	0.00	---	0.00	135.40	ML	16.00	PERSONAS
0901243256141010900	OBRA 24325 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, MORELOS	0595 MORELOS	2,205,687.14	2,205,687.14	0.00	---	0.00	1,914.00	ML	400.00	PERSONAS
0901241586141010900	OBRA 24158 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	2,006,489.40	2,006,489.40	0.00	---	0.00	921.60	ML	250.00	PERSONAS
0901241696141010900	OBRA 24169 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA ELENA	0063 SANTA ELENA	4,450,031.38	4,450,031.38	0.00	---	0.00	8,437.27	ML	1,603.00	PERSONAS
0905242736143010900	OBRA 24273 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO PUERTO ARTURO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,101,633.74	1,101,633.74	0.00	---	0.00	250.00	ML	49.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			36,064,806.30	36,064,806.30	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO (OIR)										
1401241616141010900	OBRA 24161 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, (BARRIO PEQUEÑESES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,722,261.28	1,722,261.28	0.00	---	0.00	290.20	ML	465.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,722,261.28	1,722,261.28	0.00						
32	DRENAJE SANITARIO (OIR)										
3201243056141010900	OBRA 24305 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO	0149 TENANGO	2,999,993.11	2,999,993.11	0.00	---	0.00	399.95	ML	5,187.00	PERSONAS
3201240176141010900	OBRA 24017 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, BUENOS AIRES	0309 BUENOS AIRES	3,999,721.26	3,999,721.26	0.00	---	0.00	1,122.92	ML	347.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3201241796141010900	OBRA 24179 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO CENTRO)	0149 TENANGO	3,449,844.57	3,449,844.57	0.00	--	0.00	610.95	ML	5,096.00	PERSONAS
3201242656141010900	OBRA 24265 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, LOS LAURELES	0274 LAURELES	3,999,683.21	3,999,683.21	0.00	---	0.00	601.30	ML	205.00	PERSONAS
3201242206141010900	OBRA 24220 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO DOS)	0149 TENANGO	1,562,494.79	1,562,494.79	0.00	--	0.00	465.46	M2	290.00	PERSONAS
3201241966141010900	OBRA 24196 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	3,449,637.29	3,449,637.29	0.00	---	0.00	974.74	ML	116.00	PERSONAS
3201240426141010900	OBRA 24042 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, BARRIO CUAUHTEMOC	0013 CUAUHTEMOC	3,999,233.72	3,999,233.72	0.00	---	0.00	667.71	ML	161.00	PERSONAS
3201240386141010900	OBRA 24038 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MIRAMAR	0596 MIRAMAR	3,999,731.25	3,999,731.25	0.00	--	66.07	617.00	PERSONAS	1,832.37	ML
3201241856141010900	OBRA 24185 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO CINCO)	0149 TENANGO	1,562,105.30	1,562,105.30	0.00	---	0.00	440.60	ML	5,187.00	PERSONAS
3201240296141010900	OBRA 24029 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, 13 DE AGOSTO	0621 13 DE AGOSTO	2,999,243.77	2,999,243.77	0.00	---	0.00	645.57	M2	184.00	PERSONAS
3201240816141010900	OBRA 24081 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MARANATHA	0698 MARANATHA	3,999,285.18	3,999,285.18	0.00	--	0.00	910.17	M2	396.00	PERSONAS
3201242086141010900	OBRA 24208 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO SEIS UK UM)	0149 TENANGO	1,562,491.05	1,562,491.05	0.00	---	0.00	278.00	ML	108.00	PERSONAS
3201242056141010900	OBRA 24205 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO SEIS)	0149 TENANGO	1,562,365.02	1,562,365.02	0.00	--	0.00	299.30	ML	353.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			39,145,829.52	39,145,829.52	0.00						
Sub Total por Programa			76,932,897.10	76,932,897.10	0.00						

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0501242466121010900	OBRA 24246 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,466.59	1,562,466.59	0.00	--	0.00	96.00	M2	160.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,562,466.59	1,562,466.59	0.00						
11 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE)											
1101241226141010900	OBRA 24122 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO, (BARRIO TUY-TIC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	544,862.99	544,862.99	0.00	---	0.00	181.91	ML	195.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			544,862.99	544,862.99	0.00						
21 PRIMARIA U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)											
2101241626121010900	OBRA 24162 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO, (BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,739.23	3,999,739.23	0.00	---	0.00	223.39	M2	116.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,999,739.23	3,999,739.23	0.00						
44 PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)											
4401241576121010900	OBRA 24157 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO, POMARROSA EL CHORRO	0364 POMARROSA EL CHORRO	1,082,308.40	1,082,308.40	0.00	---	0.00	92.40	ML	118.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,082,308.40	1,082,308.40	0.00						
47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)											
4701242586121010900	OBRA 24258 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	2,569,050.60	2,569,050.60	0.00	---	0.00	592.29	M2	200.00	PERSONAS
4701242006121010900	OBRA 24200 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO, NUEVO SACRIFICIO	0504 NUEVO SACRIFICIO	1,999,413.67	1,999,413.67	0.00	---	0.00	820.75	M2	298.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 11 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4701242786121010900	OBRA 24278 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, EL MANGO	0098 EL MANGO	2,499,999.49	2,499,999.49	0.00	--	0.00	836.40	M2	320.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,068,463.76	7,068,463.76	0.00						
68	SECUNDARIA U HOMÓLOGO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN)										
6801240706121010900	OBRA 24070 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN OCOSINGO, ABASOLO	0031 ABASOLO	3,499,998.32	3,499,998.32	0.00	---	0.00	381.97	M2	3,466.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,499,998.32	3,499,998.32	0.00						
Sub Total por Programa			17,757,839.29	17,757,839.29	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01	GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES										
0102243219112010900	OBRA 24321 FAISMUN 2024.- PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	170,869,560.33	170,869,560.33	0.00	---	55.37	1.00	PROYECTO	205,908.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			170,869,560.33	170,869,560.33	0.00						
Sub Total por Programa			170,869,560.33	170,869,560.33	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
04	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS										
0401241726141010900	OBRA 24172 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, TANIPERLA	0073 TANIPERLA	2,953,095.79	2,953,095.79	0.00	---	0.00	2,087.61	ML	2,106.00	PERSONAS
0401241736141010900	OBRA 24173 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, CANDELARIA BULWA	0061 CANDELARIA BULWA	5,999,934.64	5,999,934.64	0.00	---	0.00	2.03	KM	550.00	PERSONAS
0401243106141010900	OBRA 24310 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	520.00	ML	1,282.00	PERSONAS
0401240986141010900	OBRA 24098 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO,SIBACA	0042 SIBACA	1,500,001.64	1,500,001.64	0.00	---	0.00	2,624.00	ML	1,390.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0402241356144010900	OBRA 24135 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, EL AGUACATE	0705 EL AGUACATE	2,996,788.78	2,996,788.78	0.00	---	0.00	3,313.33	ML	612.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,449,820.85	16,449,820.85	0.00						
Sub Total por Programa			16,449,820.85	16,449,820.85	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0106240563993010900	OBRA 24056 FAISMUN 2024 (PRODIM).- ACTULIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,240,000.00	7,240,000.00	0.00	---	63.47	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,240,000.00	7,240,000.00	0.00						
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
02012E141332101090	OBRA 24141 FAISMUN 2024 (GI).- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO TENEJAPA	0292 NUEVO TENEJAPA	430,005.04	430,005.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	282.00	PERSONAS
0201241393321010900	OBRA 24139 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, VEINTE DE NOVIEMBRE	0368 VEINTE DE NOVIEMBRE	400,076.70	400,076.70	0.00	---	100.00	1.00	DOC	264.00	PERSONAS
0201243173321010900	OBRA 24317 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, PLACIDO FLORES	0071 PLACIDO FLORES	310,741.22	310,741.22	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
0201241373321010900	OBRA 24137 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, EL CENSO	0039 EL CENSO	435,967.45	435,967.45	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,500.00	PERSONAS
0201240143993010900	OBRA 24014 FAISMUN 2024(GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA VERIFICACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33.	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,545,000.00	7,545,000.00	0.00	---	30.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201243203321010900	OBRA 24320 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO 5 DE MAYO)	0031 ABASOLO	448,452.21	448,452.21	0.00	--	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
0201240133993010900	OBRA 24013 FAISMUN 2024 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACION EN LA VERIFICACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33.	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,955,000.00	8,955,000.00	0.00	--	30.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0201243193321010900	OBRA 24319 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA ELENA	0063 SANTA ELENA	452,700.54	452,700.54	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
0201243183321010900	OBRA 24318 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ARROYO GRANIZO	0118 ARROYO GRANIZO	437,352.09	437,352.09	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
0201241423321010900	OBRA 24142 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, PEÑA BLANCA	0020 PEÑA BLANCA	430,005.04	430,005.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	302.00	PERSONAS
0201241383321010900	OBRA 24138 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, AGUA AZUL	0258 AGUA AZUL	423,123.43	423,123.43	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,064.00	PERSONAS
0201241953321010900	OBRA 24195 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA SOLEDAD	0087 LA SOLEDAD	461,571.11	461,571.11	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,064.00	PERSONAS
0201241403321010900	OBRA 24140 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LOMA BONITA	0182 LOMA BONITA	430,005.04	430,005.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	164.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,159,999.87	21,159,999.87	0.00						
Sub Total por Programa			28,399,999.87	28,399,999.87	0.00						

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02	ELECTRIFICACIÓN (OIR)										
0202241486144010900	OBRA 24148 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, (BARRIO EL CEDRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,940,003.28	2,940,003.28	0.00	---	0.00	32.00	POSTE	309.00	PERSONAS
0202241786144010900	OBRA 24178 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, CRUCERO NUEVA PALESTINA	0571 CRUCERO NUEVA PALESTINA	743,411.64	743,411.64	0.00	---	0.00	2.00	POSTE	270.00	PERSONAS
0202241496144010900	OBRA 24149 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,502,536.07	3,502,536.07	0.00	---	0.00	43.00	POSTE	256.00	PERSONAS
0202240736144010900	OBRA 24073 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EMILIANO ZAPATA	0144 EMILIANO ZAPATA	1,000,261.42	1,000,261.42	0.00	---	0.00	14.00	PZA	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,186,212.41	8,186,212.41	0.00						
03	COMEDOR PÚBLICO										
0301241706121010900	OBRA 24170 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN OCOSINGO, GUADALUPE	0027 GUADALUPE	2,992,861.06	2,992,861.06	0.00	---	0.00	300.00	M2	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,992,861.06	2,992,861.06	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0501241456151010900	OBRA 24145 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	2,999,624.43	2,999,624.43	0.00	---	0.00	8,226.52	M3	355.00	PERSONAS
0505242186153010900	OBRA 24218 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, LAS TAZAS	0048 LAS TAZAS	2,996,680.01	2,996,680.01	0.00	---	0.00	13,000.00	M2	1,338.00	PERSONAS
0505242326153010900	OBRA 24232 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	2,786,947.94	2,786,947.94	0.00	---	0.00	4,907.00	ML	1,254.00	PERSONAS
0501241636151010900	OBRA 24163 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, BENITO JUAREZ BULWA	0316 BENITO JUAREZ BULWA	1,199,167.39	1,199,167.39	0.00	---	0.00	820.00	M2	121.00	PERSONAS
0501243236151010900	OBRA 24323 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO PORVENIR	0711 SAN ANTONIO PORVENIR	775,504.34	775,504.34	0.00	---	0.00	667.00	ML	183.00	PERSONAS
0505242336153010900	OBRA 24233 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVA SAMARIA	0025 NUEVA SAMARIA	2,658,936.60	2,658,936.60	0.00	---	0.00	3,434.00	ML	710.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0501241716151010900	OBRA 24171 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, PERLA DE ACAPULCO	0080 PERLA DE ACAPULCO	1,999,938.96	1,999,938.96	0.00	--	0.00	680.00	ML	1,527.00	PERSONAS
0505241096153010900	OBRA 24109 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, CRUCERO BONAMPAK	0708 CRUCERO BONAMPAK	1,931,555.28	1,931,555.28	0.00	---	0.00	8,030.00	ML	21.00	PERSONAS
0501240686151010900	OBRA 24068 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, CAMPO VIRGEN (BARRIO NUEVO PARAISO)	0114 CAMPO VIRGEN	3,499,999.98	3,499,999.98	0.00	---	0.00	1,312.17	M2	341.00	PERSONAS
0505242316153010900	OBRA 24231 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, LA SIRIA	0188 LA SIRIA	1,543,201.97	1,543,201.97	0.00	---	0.00	2,690.37	ML	361.00	PERSONAS
0501241436151010900	OBRA 24143 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO DEL MONTE	0490 SAN ANTONIO DEL MONTE	2,997,000.49	2,997,000.49	0.00	---	0.00	2,094.00	ML	287.00	PERSONAS
0501243296151010900	OBRA 24329 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, LA AURORA	0004 LA AURORA	1,082,651.03	1,082,651.03	0.00	--	0.00	1,763.14	M2	277.00	PERSONAS
0505242456153010900	OBRA 24245 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	3,000,521.97	3,000,521.97	0.00	---	0.00	9,960.00	ML	803.00	PERSONAS
0505241566153010900	OBRA 24156 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, PLAN DE IGUALA	0295 PLAN DE IGUALA	499,229.73	499,229.73	0.00	---	0.00	1,160.00	ML	260.00	PERSONAS
0501241446151010900	OBRA 24144 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL NUEVO ROSARIO	0371 NUEVO ROSARIO	1,848,296.25	1,848,296.25	0.00	--	0.00	1,140.00	M2	264.00	PERSONAS
0505241046153010900	OBRA 24104 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, SLOQUIB CHAY	0115 SLOQUIB CHAY	4,865,642.48	4,865,642.48	0.00	---	0.00	391.00	PERSONAS	23,000.00	ML
0505242306153010900	OBRA 24230 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, SANTO DOMINGO	0122 SANTO DOMINGO	3,010,943.27	3,010,943.27	0.00	---	0.00	5,306.00	ML	1,280.00	PERSONAS
0505242506153010900	OBRA 24250 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, LA VIRGINIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,484,069.36	3,484,069.36	0.00	---	0.00	14,300.00	ML	718.00	PERSONAS
0505241896153010900	OBRA 24189 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, YUT'JA TENANGO	0467 YUT'JA TENANGO	1,562,460.07	1,562,460.07	0.00	---	0.00	1,506.82	ML	88.00	PERSONAS
0505240476153010900	OBRA 24047 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO TENAJAPA	0292 NUEVO TENAJAPA	2,666,397.16	2,666,397.16	0.00	---	0.00	2,620.00	ML	130.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 16 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

47,408,768.71 47,408,768.71 0.00

18 GUARNICIONES Y BANQUETAS

1801240586141010900	OBRA 24058 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO, VALLE DORADO	0562 VALLE DORADO	999,999.99	999,999.99	0.00	---	0.00	345.04 M2	84.00	PERSONAS
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

999,999.99 999,999.99 0.00

19 MURO DE CONTENCIÓN

1901240256141010900	OBRA 24025 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO SANTA CECILIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,948.12	3,999,948.12	0.00	---	0.00	132.80 ML	550.00	PERSONAS
1901241986141010900	OBRA 24198 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO EL ARROYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,045.05	1,000,045.05	0.00	---	0.00	69.00 ML	752.00	PERSONAS
1901241886141010900	OBRA 24188 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, LOCATALUM TENANGO	0560 LOCATALUM TENANGO	1,562,493.64	1,562,493.64	0.00	---	0.00	49.36 ML	221.00	PERSONAS
1901242176141010900	OBRA 24217 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, LOS PINOS (BARRIO LA ORQUIDEA)	0590 LOS PINOS	999,984.58	999,984.58	0.00	---	0.00	52.34 ML	210.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,562,471.39 7,562,471.39 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

2001240396141010900	OBRA 24039 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, PEÑA BLANCA	0020 PEÑA BLANCA	2,666,411.46	2,666,411.46	0.00	---	0.00	2,137.86 M2	101.00	PERSONAS
2001242926141010900	OBRA 24292 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN MARCOS (BARRIO TSAJALTEEL)	0219 SAN MARCOS	1,498,524.64	1,498,524.64	0.00	---	0.00	1,080.00 M2	81.00	PERSONAS
2001240616141010900	OBRA 24061 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,393.42	3,999,393.42	0.00	---	0.00	956.00 M2	230.00	PERSONAS
2005240076143010900	OBRA 24007 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,032,905.21	1,032,905.21	0.00	---	0.00	750.76 M2	200.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

24-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 17 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001242676141010900	OBRA 24267 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, GETZEMANI	0172 GETZEMANI	1,500,059.95	1,500,059.95	0.00	---	0.00	1,029.28	M2	490.00	PERSONAS
2001240696151010900	OBRA 24069 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, GUADALUPE	0027 GUADALUPE	1,999,920.78	1,999,920.78	0.00	---	0.00	655.00	PERSONAS	1,329.84	M2
2001242236141010900	OBRA 24223 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	2,500,030.58	2,500,030.58	0.00	---	0.00	840.00	M2	116.00	PERSONAS
2001240526141010900	OBRA 24052 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, AMPLIACION SANTA JULIA	0301 AMPLIACION SANTA JULIA	3,999,743.07	3,999,743.07	0.00	---	0.00	2,070.86	M2	140.00	PERSONAS
2001240066141010900	OBRA 24006 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,052,930.26	1,052,930.26	0.00	---	0.00	553.31	M2	180.00	PERSONAS
2001242726141010900	OBRA 24272 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SIBACA (BARRIO TEÉ TIKIL)	0042 SIBACA	3,867,729.19	3,867,729.19	0.00	---	0.00	3,267.30	M2	1,359.00	PERSONAS
2001240456141010900	OBRA 24045 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO CENTRO)	0031 ABASOLO	3,999,981.09	3,999,981.09	0.00	---	0.00	2,143.20	M2	1,236.00	PERSONAS
2001241246141010900	OBRA 24124 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, BUENA VISTA TIBER	0246 BUENA VISTA TIBER	3,999,562.05	3,999,562.05	0.00	---	73.87	2,850.00	M2	122.00	PERSONAS
2001240216141010900	OBRA 24021 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,999,997.03	3,999,997.03	0.00	---	0.00	1,998.00	M2	927.00	PERSONAS
2001241506151010900	OBRA 24150 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO AMPLIACION SAN JUAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,863.73	3,999,863.73	0.00	---	0.00	1,329.13	M2	120.00	PERSONAS
2001241836141010900	OBRA 24183 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, PUERTO BELLO METZABOK	0276 PUERTO BELLO METZABOK	1,149,999.94	1,149,999.94	0.00	---	0.00	860.66	M2	131.00	PERSONAS
2001240206141010900	OBRA 24020 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LOS LIMARES	0689 LOS LIMARES	2,999,920.95	2,999,920.95	0.00	---	79.78	1,421.23	M2	143.00	PERSONAS
2001240376141010900	OBRA 24037 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LOMA BONITA	0182 LOMA BONITA	2,666,522.74	2,666,522.74	0.00	---	0.00	2,380.00	M2	233.00	PERSONAS
2001240996141010900	OBRA 24099 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO EJIDO OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,937.62	3,999,937.62	0.00	---	0.00	2,142.59	M2	230.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2005240416143010900	OBRA 24041 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO LOS PINOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,104,002.91	1,104,002.91	0.00	---	0.00	780.00	M2	570.00	PERSONAS
2001241216141010900	OBRA 24121 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	2,000,004.62	2,000,004.62	0.00	---	0.00	1,313.61	M2	54.00	PERSONAS
2001241826141010900	OBRA 24182 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN FRANCISCO LOMA BONITA	0542 SAN FRANCISCO LOMA BONITA	1,340,148.94	1,340,148.94	0.00	---	0.00	829.50	M2	84.00	PERSONAS
2001240916151010900	OBRA 24091 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (CAMPO VIRGEN)	0114 CAMPO VIRGEN	3,699,672.03	3,699,672.03	0.00	---	0.00	1,885.00	M2	690.00	PERSONAS
2001242266151010900	OBRA 24226 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO CINTALAPA)	0057 NUEVA PALESTINA	5,999,992.25	5,999,992.25	0.00	---	0.00	2,304.85	M2	11,984.00	PERSONAS
20012E050614101090	OBRA 24050 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO EL POZO)	0031 ABASOLO	3,699,550.16	3,699,550.16	0.00	---	0.00	1,795.00	M2	535.00	PERSONAS
2001240266141010900	OBRA 24026 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (AMPLIACION EL BOSQUE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,475.24	3,999,475.24	0.00	---	0.00	1,683.75	M2	223.00	PERSONAS
2001240936141010900	OBRA 24093 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO CAMPO SANTO)	0031 ABASOLO	2,499,528.78	2,499,528.78	0.00	---	0.00	1,502.00	M2	665.00	PERSONAS
2001242346141010900	OBRA 24234 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA ITALIA	0093 NUEVA ITALIA	7,821,220.11	7,821,220.11	0.00	---	0.00	4,800.00	M2	166.00	PERSONAS
2001240486141010900	OBRA 24048 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EL EDEN	0564 EL EDEN	3,999,938.84	3,999,938.84	0.00	---	83.09	1,568.48	M2	330.00	PERSONAS
2001241366141010900	OBRA 24136 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	1,999,920.56	1,999,920.56	0.00	---	0.00	1,298.45	M2	655.00	PERSONAS
2001241776151010900	OBRA 24177 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	3,499,809.39	3,499,809.39	0.00	---	0.00	6,111.00	PERSONAS	1,712.64	M2
20012E023614101090	OBRA 24023 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO EL TEMPLO)	0031 ABASOLO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	0.00	2,422.20	M2	1,230.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001242256141010900	OBRA 24225 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO SAN PABLO)	0057 NUEVA PALESTINA	2,994,342.45	2,994,342.45	0.00	---	0.00	1,907.90	M2	11,984.00	PERSONAS
2001242166151010900	OBRA 24216 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO MILENIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,960.47	999,960.47	0.00	---	0.00	664.00	M2	70.00	PERSONAS
2001240446141010900	OBRA 24044 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LA BAJADA)	0031 ABASOLO	3,999,984.23	3,999,984.23	0.00	---	0.00	1,264.80	M2	3,466.00	PERSONAS
2001240866141010900	OBRA 24086 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN FELIPE BUENA VISTA	0150 SAN FELIPE BUENA VISTA	3,499,716.86	3,499,716.86	0.00	---	0.00	1,432.60	M2	171.00	PERSONAS
2001240536141010900	OBRA 24053 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LOS PINOS	0590 LOS PINOS	3,999,760.78	3,999,760.78	0.00	---	0.00	1,821.90	M2	1,364.00	PERSONAS
2001240886141010900	OBRA 24088 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO,(BARRIO REFORMA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,999,522.43	1,999,522.43	0.00	---	0.00	685.00	M2	105.00	PERSONAS
2001241526141010900	OBRA 24152 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,960.87	3,999,960.87	0.00	---	0.00	2,485.64	M2	197.00	PERSONAS
2001241686141010900	OBRA 24168 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	740,694.10	740,694.10	0.00	---	0.00	727.00	M2	1,359.00	PERSONAS
2001241946141010900	OBRA 24194 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, VISTA HERMOSA	0466 VISTA HERMOSA	3,999,087.01	3,999,087.01	0.00	---	0.00	775.00	M2	230.00	PERSONAS
2001242076141010900	OBRA 24207 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ACH LUM MONTE LIBANO	0244 ACHLUM MONTELIBANO	2,000,529.60	2,000,529.60	0.00	---	0.00	1,005,29.60	M2	659.00	PERSONAS
2005240406143010900	OBRA 24040 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO HERRADERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,097,953.99	1,097,953.99	0.00	---	0.00	795.64	M2	200.00	PERSONAS
2001241936141010900	OBRA 24193 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LA CEIBA	0655 LA CEIBA	999,876.07	999,876.07	0.00	---	0.00	440.50	M2	287.00	PERSONAS
2001240196141010900	OBRA 24019 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO VILLA SATELITE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,820.22	3,999,820.22	0.00	---	0.00	2,236.00	M2	1,074.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4101240516121010900	OBRA 24051 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, VISTA ALEGRE	0255 VISTA ALEGRE	3,854,002.01	3,854,002.01	0.00	--	0.00	2,500.00	M2	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,854,002.01	3,854,002.01	0.00						
65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS											
6501240576121010900	OBRA 24057 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	3,443,314.64	3,443,314.64	0.00	---	0.00	829.02	M2	10,588.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,443,314.64	3,443,314.64	0.00						
Sub Total por Programa			259,084,286.21	259,084,286.21	0.00						
VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101240826111010900	OBRA 24082 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA INDEPENDENCIA	0363 LA INDEPENDENCIA	1,524,952.67	1,524,952.67	0.00	---	0.00	238.00	PERSONAS	444.40	M2
0101240776111010900	OBRA 24077 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	2,963,839.19	2,963,839.19	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS	479.00	PERSONAS
0101241846111010900	OBRA 24184 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,499.90	1,562,499.90	0.00	---	0.00	893.82	M2	80.00	PERSONAS
0101241086111010900	OBRA 24108 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PEÑA CHAVARICO	0036 PEÑA CHAVARICO	2,483,266.75	2,483,266.75	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
0101240326111010900	OBRA 24032 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ALACTE BUENA VISTA UNO	0092 ALACTE BUENA VISTA	5,999,078.39	5,999,078.39	0.00	---	0.00	36.00	CUARTOS	120.00	PERSONAS
0101240226111010900	OBRA 24022 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LEQUILUM	0513 LEQUILUM	3,999,260.27	3,999,260.27	0.00	---	47.26	35.00	CUARTOS	205.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101241646111010900	OBRA 24164 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL CARRIZAL II	0676 EL CARRIZAL II	3,110,581.16	3,110,581.16	0.00	---	0.00	42.00	CUARTOS	168.00	PERSONAS
0101241806111010900	OBRA 24180 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN FRANCISCO	0107 SAN FRANCISCO	2,999,556.95	2,999,556.95	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS	57.00	PERSONAS
0101241196111010900	OBRA 24119 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (LA ESPERANCITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	118.00	PERSONAS
0101240166111010900	OBRA 24016 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO CENTRO DE POBLADO LINDA VISTA	0699 NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA	2,485,744.79	2,485,744.79	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS	767.00	PERSONAS
0101241976111010900	OBRA 24197 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN MARTIN BUENAVISTA	0262 SAN MARTIN BUENA VISTA	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	92.00	PERSONAS
0101242436111010900	OBRA 24243 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, VILLA LAS ROSAS	0290 VILLA LAS ROSAS	949,426.50	949,426.50	0.00	---	0.00	12.00	CUARTOS	217.00	PERSONAS
0101241666111010900	OBRA 24166 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO SAN JACINTO	0354 NUEVO SAN JACINTO	1,382,547.08	1,382,547.08	0.00	---	0.00	600.00	M2	485.00	PERSONAS
0101240636111010900	OBRA 24063 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO LEON	0275 NUEVO LEON	3,640,029.17	3,640,029.17	0.00	---	0.00	56.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
0101240876111010900	OBRA 24087 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVA PROVIDENCIA	0088 NUEVA PROVIDENCIA	1,746,986.72	1,746,986.72	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
0101240676111010900	OBRA 24067 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA CONCORDIA	0213 CONCORDIA	1,569,790.58	1,569,790.58	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
0101241276111010900	OBRA 24127 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, IXTAPA MIRADOR	0678 IXTAPA MIRADOR	1,426,384.79	1,426,384.79	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS	83.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010124054611010900	OBRA 24054 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NAJVATIC	0688 NAJVACTIC	1,676,293.58	1,676,293.58	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS	40.00	PERSONAS
010124190611010900	OBRA 24190 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, GETZEMANI (BARRIO CUATRO)	0172 GETZEMANI	2,790,050.08	2,790,050.08	0.00	---	0.00	45.00	CUARTOS	566.00	PERSONAS
010124055611010900	OBRA 24055 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CARMEN TAJALTIC	0550 CARMEN TAJALTIC	3,653,045.83	3,653,045.83	0.00	---	79.92	22.00	CUARTOS	138.00	PERSONAS
010124235611010900	OBRA 24235 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL CEDRO	0574 EL CEDRO	1,010,706.72	1,010,706.72	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS	38.00	PERSONAS
010124203611010900	OBRA 24203 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CORAZON DE MARIA	0079 CORAZON DE MARIA	3,159,658.93	3,159,658.93	0.00	---	0.00	896.00	M2	213.00	PERSONAS
010124151611010900	OBRA 24151 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ATOTONILCO	0360 ATOTONILCO	1,562,916.73	1,562,916.73	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS	210.00	PERSONAS
010124186611010900	OBRA 24186 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MACEDONIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,935,489.19	2,935,489.19	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
010124134611010900	OBRA 24134 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	2,667,336.77	2,667,336.77	0.00	---	0.00	43.00	CUARTOS	115.00	PERSONAS
010124090611010900	OBRA 24090 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ISRAEL	0266 ISRAEL	3,785,206.25	3,785,206.25	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
010124083611010900	OBRA 24083 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA ESTRELLA	0604 LA ESTRELLA	3,488,316.49	3,488,316.49	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS	32.00	PERSONAS
010124110611010900	OBRA 24110 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MUMUNTIC II (SK"INAL WINIKETIK)	0510 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)	1,057,538.05	1,057,538.05	0.00	---	0.00	14.00	M2	219.00	PERSONAS
010124080611010900	OBRA 24080 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, BUENAVISTA TEAQUIL	0598 BUENA VISTA TEAQUIL	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	118.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101242836111010900	OBRA 24283 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO LEON (BARRIO UNO)	0275 NUEVO LEON	3,096,833.46	3,096,833.46	0.00	---	0.00	50.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
0101241126111010900	OBRA 24112 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL PARRAL	0493 EL PARRAL	3,997,144.52	3,997,144.52	0.00	---	0.00	828.00	M2	170.00	PERSONAS
0101242366111010900	OBRA 24236 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO RANCHITO	0707 NUEVO RANCHITO	2,599,677.76	2,599,677.76	0.00	---	0.00	35.00	CUARTOS	140.00	PERSONAS
0101240306111010900	OBRA 24030 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SANTA MARIA DEL CARMEN	0023 SANTA MARIA DEL CARMEN	3,998,299.60	3,998,299.60	0.00	---	0.00	111.00	PERSONAS	23.00	CUARTO DORMITORIO
0101240186111010900	OBRA 24018 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (LAS PALMAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,602.70	3,999,602.70	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	115.00	PERSONAS
0101240766111010900	OBRA 24076 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL)	0105 PATRIA NUEVA	2,421,910.08	2,421,910.08	0.00	---	0.00	39.00	CUARTOS	81.00	PERSONAS
0101241756111010900	OBRA 24175 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	6,716,876.89	6,716,876.89	0.00	---	0.00	109.00	CUARTOS	1,282.00	PERSONAS
0101242556111010900	OBRA 24255 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN FRANCISCO LOMA BONITA	0542 SAN FRANCISCO LOMA BONITA	4,262,610.14	4,262,610.14	0.00	---	0.00	69.00	CUARTOS	267.00	PERSONAS
0101241206111010900	OBRA 24120 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, YAXALA	0370 YAXALA	1,992,413.39	1,992,413.39	0.00	---	0.00	32.00	CUARTOS	173.00	PERSONAS
0101240846111010900	OBRA 24084 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SACJAVEN BUENA VISTA	0703 SACJAVEN BUENA VISTA	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	118.00	PERSONAS
0101242486111010900	OBRA 24248 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO CARIBAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,068,743.89	2,068,743.89	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS	108.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 26 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101243596111010900	OBRA 24359 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO TUMBALA	0547 NUEVO TUMBALA	2,299,107.33	2,299,107.33	0.00	---	0.00	31.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
0101240246111010900	OBRA 24024 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA VICTORIA	0164 LA VICTORIA	3,999,987.46	3,999,987.46	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS	109.00	PERSONAS
0101241876111010900	OBRA 24187 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SABSITIC	0706 SABSITIC	3,059,169.57	3,059,169.57	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
0101242286111010900	OBRA 24228 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, JERUSALEN	0184 JERUSALEN	2,237,840.08	2,237,840.08	0.00	---	0.00	36.00	CUARTOS	115.00	PERSONAS
0101240756111010900	OBRA 24075 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, 15 DE SEPTIEMBRE	0572 15 DE SEPTIEMBRE	2,963,839.19	2,963,839.19	0.00	---	0.00	122.00	PERSONAS	40.00	CUARTO DORMITORIO
0101242066111010900	OBRA 24206 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN NICOLAS TENANGUITO	0395 SAN NICOLAS TENANGUITO	1,195,323.90	1,195,323.90	0.00	---	0.00	304.00	M2	61.00	PERSONAS
0101241296111010900	OBRA 24129 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA VENTANA	0441 LA VENTANA	642,566.70	642,566.70	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS	327.00	PERSONAS
0101241916111010900	OBRA 24191 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, GETZEMANI (BARRIO TRES)	0172 GETZEMANI	2,053,770.07	2,053,770.07	0.00	---	0.00	33.00	CUARTOS	566.00	PERSONAS
0101240856111010900	OBRA 24085 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, DOLORES	0018 DOLORES	1,676,293.58	1,676,293.58	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS	138.00	PERSONAS
0101240496111010900	OBRA 24049 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, TUNIMAL	0173 TUNIMAL	3,099,931.01	3,099,931.01	0.00	---	0.00	50.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
0101240466111010900	OBRA 24046 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA CAÑADA	0045 LA CAÑADA	1,408,680.36	1,408,680.36	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS	29.00	PERSONAS
0101243476111010900	OBRA 24347 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ACH'LUM MONTE LIBANO	0244 ACH'LUM MONTELIBANO	3,404,065.07	3,404,065.07	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS	659.00	PERSONAS
0101242216111010900	OBRA 24221 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA PIEDRA	0551 LA PIEDRA	3,006,391.42	3,006,391.42	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS	90.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

147,813,905.70 147,813,905.70 0.00

03 PISO FIRME

0301243306111010900	OBRA 24330 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO GUERRERO	0224 NUEVO GUERRERO	2,194,924.74	2,194,924.74	0.00	--	0.00	4,340.00 M2	269.00	PERSONAS
0301241766111010900	OBRA 24176 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,995,300.34	1,995,300.34	0.00	---	0.00	3,940.00 M2	337.00	PERSONAS
0301242596111010900	OBRA 24259 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, NUEVA LAS TACITAS	0260 NUEVA LAS TACITAS	1,532,091.81	1,532,091.81	0.00	---	0.00	4,080.00 M2	593.00	PERSONAS
0301242496111010900	OBRA 24249 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, SAN PEDRO CARRIZAL	0186 SAN PEDRO CARRIZAL	4,490,605.34	4,490,605.34	0.00	--	0.00	8,940.00 M2	548.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

10,212,922.23 10,212,922.23 0.00

05 TECHO FIRME

0505242146111010900	OBRA 24214 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	3,380,871.69	3,380,871.69	0.00	--	0.00	6,245.31 M2	10,588.00	PERSONAS
0505241816113010900	OBRA 24181 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, TOMAS MUNZER	0033 TOMAS MUNZER	2,809,507.75	2,809,507.75	0.00	---	0.00	5,849.90 M2	497.00	PERSONAS
0505242046113010900	OBRA 24204 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LA FRONTERA UNO	0406 FRONTERA UNO	832,909.62	832,909.62	0.00	---	0.00	1,570.05 M2	373.00	PERSONAS
0501242026111010900	OBRA 24202 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, GUADALUPE TECOJA	0078 GUADALUPE TECOJA	2,681,952.22	2,681,952.22	0.00	---	0.00	2,029.30 M2	145.00	PERSONAS
0505241476113010900	OBRA 24147 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO MARISCAL	0330 NUEVO MARISCAL	3,018,393.70	3,018,393.70	0.00	---	0.00	7,425.18 M2	757.00	PERSONAS
0501242766111010900	OBRA 24276 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LA REFORMA	0414 LA REFORMA	4,523,401.62	4,523,401.62	0.00	---	0.00	4,697.00 M2	925.00	PERSONAS
0505241076111010900	OBRA 24107 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	2,508,901.94	2,508,901.94	0.00	--	0.00	4,814.82 M2	280.00	PERSONAS
0505241066113010900	OBRA 24106 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTA CLARA	0010 SANTA CLARA	2,091,123.00	2,091,123.00	0.00	---	0.00	3,998.55 M2	165.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 28 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505242516113010900	OBRA 24251 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) BARRIO LA SELVA	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	2,929,333.43	2,929,333.43	0.00	---	0.00	5,777.99	M2	2,069.00	PERSONAS
0501240156111010900	OBRA 24015 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL PORVENIR YAXCHILAN	0579 EL PORVENIR YAXCHILAN	1,418,178.69	1,418,178.69	0.00	---	0.00	1,451.80	M2	138.00	PERSONAS
0505242806113010900	OBRA 24280 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO ROSARIO	0371 NUEVO ROSARIO	1,977,384.99	1,977,384.99	0.00	---	0.00	4,099.20	M2	487.00	PERSONAS
0505242116113010900	OBRA 24211 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTO DOMINGO (BARRIO CRISTOBAL COLON)	0122 SANTO DOMINGO	2,262,958.79	2,262,958.79	0.00	---	0.00	4,200.00	M2	2,069.00	PERSONAS
0505240606113010900	OBRA 24060 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, ABASOLO	0031 ABASOLO	1,283,173.02	1,283,173.02	0.00	---	0.00	2,442.30	M2	250.00	PERSONAS
0505242406113010900	OBRA 24240 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	2,030,814.24	2,030,814.24	0.00	---	0.00	3,907.68	M2	41,878.00	PERSONAS
0501240346111010900	OBRA 24034 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0065 CRISTOBAL COLON	3,007,916.60	3,007,916.60	0.00	---	0.00	1,998.00	M2	459.00	PERSONAS
0505241546113010900	OBRA 24154 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, (BARRIO EL CHORRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,671,607.09	1,671,607.09	0.00	---	0.00	3,279.85	M2	374.00	PERSONAS
0505241306113010900	OBRA 24130 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	2,036,850.01	2,036,850.01	0.00	---	0.00	4,290.24	M2	587.00	PERSONAS
0505242476111010900	OBRA 24247 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	3,496,428.25	3,496,428.25	0.00	---	0.00	6,768.66	M2	41,878.00	PERSONAS
0505240966113010900	OBRA 24096 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, MONTE LIBANO	0161 MONTE LIBANO	3,405,420.42	3,405,420.42	0.00	---	0.00	6,594.21	M2	972.00	PERSONAS
0505242426113010900	OBRA 24242 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN JACINTO	0084 SAN JACINTO	2,494,322.84	2,494,322.84	0.00	---	0.00	4,814.82	M2	250.00	PERSONAS
0501240716111010900	OBRA 24071 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LA VICTORIA	0432 SAN ANTONIO LA VICTORIA	2,411,242.80	2,411,242.80	0.00	---	0.00	1,878.80	M2	319.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505242696113010900	OBRA 24269 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) BARRIO LA IGLESIA	0247 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA	2,923,074.65	2,923,074.65	0.00	--	0.00	5,652.18	M2	875.00	PERSONAS
0505241336113010900	OBRA 24133 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LA GLORIA	0064 LA GLORIA	2,927,108.71	2,927,108.71	0.00	---	0.00	5,665.14	M2	232.00	PERSONAS
0505242296113010900	OBRA 24229 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, PATIHUITZ	0263 PATIHUITZ	1,862,266.61	1,862,266.61	0.00	--	0.00	3,641.40	M2	2,069.00	PERSONAS
0501243146111010900	OBRA 24314 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LA CHAMPA	0427 LA CHAMPA	2,766,499.18	2,766,499.18	0.00	---	0.00	2,860.90	M2	925.00	PERSONAS
0505241466113010900	OBRA 24146 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LACANJA TZELTAL	0138 LACANJA TZELTAL	2,976,289.56	2,976,289.56	0.00	---	0.00	7,320.60	M2	1,224.00	PERSONAS
0505241926113010900	OBRA 24192 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	2,483,266.75	2,483,266.75	0.00	--	0.00	40.00	CUARTOS	277.00	PERSONAS
0505240956113010900	OBRA 24095 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, PERLA DE ACAPULCO	0080 PERLA DE ACAPULCO	3,420,777.15	3,420,777.15	0.00	---	0.00	6,035.97	M2	972.00	PERSONAS
0505241596111010900	OBRA 24159 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, LOS PINOS	0590 LOS PINOS	2,642,370.41	2,642,370.41	0.00	--	0.00	5,112.70	M2	1,364.00	PERSONAS
0505240976113010900	OBRA 24097 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL SUSPIRO	0237 EL SUSPIRO	3,177,356.00	3,177,356.00	0.00	---	0.00	6,594.21	M2	600.00	PERSONAS
0501240626111010900	OBRA 24062 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, CHAMPA SAN AGUSTIN (BARRIO UNO)	0375 CHAMPA SAN AGUSTIN	4,599,539.80	4,599,539.80	0.00	---	81.40	4,430.03	M2	588.00	PERSONAS
0501242776111010900	OBRA 24277 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, MACEDONIA	0321 MACEDONIA	3,902,892.59	3,902,892.59	0.00	---	0.00	3,885.70	M2	284.00	PERSONAS
0501240666111010900	OBRA 24066 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO CHAPULTEPEC	0376 NUEVO CHAPULTEPEC	3,800,804.72	3,800,804.72	0.00	---	0.00	3,655.85	M2	588.00	PERSONAS
0505241286111010900	OBRA 24128 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD	0649 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD	4,000,446.38	4,000,446.38	0.00	--	70.49	7,732.26	M2	665.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

24-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 30 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505242716113010900	OBRA 24271 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVA MORELIA	0282 NUEVA MORELIA	3,562,347.79	3,562,347.79	0.00	---	0.00	6,733.77	M2	233.00	PERSONAS
0505242826113010900	OBRA 24282 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, NUEVO JERUSALEN	0121 NUEVO JERUSALEN	1,888,549.35	1,888,549.35	0.00	---	0.00	3,885.70	M2	462.00	PERSONAS
0505241316113010900	OBRA 24131 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL EDEN	0564 EL EDEN	2,499,909.31	2,499,909.31	0.00	---	0.00	4,292.70	M2	235.00	PERSONAS
0501241536111010900	OBRA 24153 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN JOSE VERAPAZ	0501 SAN JOSE VERAPAZ	1,745,044.26	1,745,044.26	0.00	---	0.00	1,134.00	M2	459.00	PERSONAS
0505241326113010900	OBRA 24132 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTO DOMINGO	0122 SANTO DOMINGO	2,499,909.31	2,499,909.31	0.00	---	0.00	4,292.70	M2	235.00	PERSONAS
0505242136113010900	OBRA 24213 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, PLACIDO FLORES	0071 PLACIDO FLORES	3,275,804.97	3,275,804.97	0.00	---	0.00	6,245.31	M2	853.00	PERSONAS
0505243626113010900	OBRA 24362 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, ARROYO GRANIZO	0118 ARROYO GRANIZO	1,785,202.21	1,785,202.21	0.00	---	0.00	1,925.00	M2	1,349.00	PERSONAS
0501240336111010900	OBRA 24033 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTO DOMINGO	0122 SANTO DOMINGO	3,209,824.34	3,209,824.34	0.00	---	0.00	2,133.00	M2	459.00	PERSONAS
0501240276111010900	OBRA 24027 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL LAUREL	0665 EL LAUREL	1,785,902.46	1,785,902.46	0.00	---	83.99	172.00	PERSONAS	1,836.10	M2
0505242686113010900	OBRA 24268 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, CUXULJA	0006 CUXULJA	2,833,751.36	2,833,751.36	0.00	---	0.00	5,477.73	M2	718.00	PERSONAS
0501241146111010900	OBRA 24114 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, PLAN DE AYALA	0429 PLAN DE AYALA	1,744,497.77	1,744,497.77	0.00	---	0.00	1,952.00	M2	83.00	PERSONAS
0505242706113010900	OBRA 24270 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL JARDIN	0170 EL JARDIN	2,744,428.07	2,744,428.07	0.00	---	0.00	5,303.28	M2	715.00	PERSONAS
0501240946111010900	OBRA 24094 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, BOCA DEL CERRO	0267 BOCA DEL CERRO	1,009,596.73	1,009,596.73	0.00	---	0.00	2,976.00	M2	257.00	PERSONAS
0501240646111010900	OBRA 24064 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, CHAMPA SAN AGUSTIN (BARRIO DOS)	0375 CHAMPA SAN AGUSTIN	4,599,539.80	4,599,539.80	0.00	---	81.40	4,430.03	M2	588.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 31 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505242816113010900	OBRA 24281 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTO TOMAS AXIN	0512 SANTO TOMAS AXIN	1,557,254.02	1,557,254.02	0.00	---	0.00	3,202.50	M2	383.00	PERSONAS
0505242126113010900	OBRA 24212 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTA MARTHA COROZAL	0482 SANTA MARTHA COROZAL	3,338,845.00	3,338,845.00	0.00	---	0.00	6,245.31	M2	292.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			133,835,791.97	133,835,791.97	0.00						
12	SANITARIO SECO										
1201242376111010900	OBRA 24237 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	826,504.00	826,504.00	0.00	---	0.00	20.00	SANITARIO	549.00	PERSONAS
1201241656111010900	OBRA 24165 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN FELIPE BUENA VISTA	0150 SAN FELIPE BUENA VISTA	3,498,237.54	3,498,237.54	0.00	---	0.00	53.00	SANITARIO	174.00	PERSONAS
1201240926111010900	OBRA 24092 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO	0022 SAN ANTONIO	2,531,514.86	2,531,514.86	0.00	---	80.91	350.00	M2	351.00	PERSONAS
1201243496111010900	OBRA 24349 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LA SOMBRA	0328 SAN ANTONIO LA SOMBRA	3,299,959.94	3,299,959.94	0.00	---	0.00	339.90	M2	245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,156,216.34	10,156,216.34	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN										
1602241116141010900	OBRA 24111 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, QUINCE DE MARZO	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,002.38	600,002.38	0.00	---	0.00	7.00	POSTE	108.00	PERSONAS
1602241256144010900	OBRA 24125 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, CANAÁN	0648 CANAÁN	3,352,279.35	3,352,279.35	0.00	---	0.00	40.00	POSTE	243.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,952,281.73	3,952,281.73	0.00						
28	DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA										
2801242196141010900	OBRA 24219 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, LOS PINOS (COLONIA BELEN)	0590 LOS PINOS	999,999.99	999,999.99	0.00	---	0.00	16.00	M2	1,073.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,999.99	999,999.99	0.00						
Sub Total por Programa			306,971,117.96	306,971,117.96	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			876,465,521.61	876,465,521.61	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 32 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

0501301076121010900	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	398.00	PERSONAS
0501400956121010900	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00 M2	279.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

381,445.67 381,445.67 0.00

07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)

0701204926121010900	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00 M2	780.00	PERSONAS
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

453,215.88 453,215.88 0.00

Sub Total por Programa

834,661.55 834,661.55 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

1501400416141010900	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00 M2	223.00	PERSONAS
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

Sub Total por Programa

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

0600901176151010900	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00 ML	648.00	PERSONAS
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,857,362.19 2,857,362.19 0.00

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 33 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

2,857,362.19 2,857,362.19 0.00

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)

0201401986141010900	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PZA	183.00	PERSONAS
0201200256144010900	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PZA	168.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,158,505.34 1,158,505.34 0.00

05 CAMINOS RURALES

0501801656151010900	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

506,811.41 506,811.41 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0601151726141010900	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------	------------	------	-----	------	-------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

908,505.04 908,505.04 0.00

Sub Total por Programa

2,573,821.79 2,573,821.79 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

7,401,716.35 7,401,716.35 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA040261102010	FA040 FORTAMUN 2024.- ADQUISICION DE 52,619.08 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPCC; LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	10.74	52,619.08	LITRO	198,877.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-------	------------	----------

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 34 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2001FA042313101090	FA042 FORTAMUN 2024.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE LA EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	929,168.00	929,168.00	0.00	---	25.00	4.00 PAGO	198,877.00	PERSONAS
2002FA043313101090	FA043 FORTAMUN 2024.- PAGO DE DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	982,440.00	982,440.00	0.00	---	25.00	4.00 PAGO	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,911,608.00 1,911,608.00 0.00

Sub Total por Programa

1,911,608.00 1,911,608.00 0.00

ED EDUCACION

16 MOBILIARIO Y EQUIPO

1602FA012217201090	FA012 FORTAMUN 2024.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PRIMARIAS EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	852,013.41	852,013.41	0.00	---	0.00	1,764.00 PIEZA	980.00	PERSONAS
1601FA013217201090	FA013 FORTAMUN 2024.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PREESCOLAR EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	147,001.00	147,001.00	0.00	---	0.00	500.00 PIEZA	220.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

999,014.41 999,014.41 0.00

Sub Total por Programa

999,014.41 999,014.41 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202FA005341101040	FA005 FORTAMUN 2024.- PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO (BANOBRAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,734,102.61	10,734,102.61	0.00	---	63.18	7.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,734,102.61	10,734,102.61	0.00						
Sub Total por Programa			10,734,102.61	10,734,102.61	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0101FA022132202010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,194,195.76	5,194,195.76	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022399202010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022113402010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,691,490.79	32,691,490.79	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022442102010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022171602010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022398102010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	757,713.73	757,713.73	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101FA023152202010	FA023 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	--	1.90	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022159202010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			46,323,400.28	46,323,400.28	0.00						
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0204FA027399302010	FA027 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	473,540.00	473,540.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA025334102010	FA025 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	732,000.00	732,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA026444102010	FA026 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,700.00	30,700.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,236,240.00	1,236,240.00	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FA028254102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029296102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,535,000.00	3,535,000.00	0.00	---	1.54	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028113402010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,153,096.32	1,153,096.32	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA028282102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,914.00	14,914.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA02833302010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	53,000.00	53,000.00	0.00	---	6.95	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028132202010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,182.72	192,182.72	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028222102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA024271102010	FA024 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028345102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028398102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,905.58	26,905.58	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029261102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	---	11.46	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028216102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029375102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	23.55	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028159202010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,600.00	57,600.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 38 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA028283102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029541102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029211102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	4.14	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028332202010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028339402010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			27,332,698.62	27,332,698.62	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
0414FA033122102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,674,000.00	1,674,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA034282102010	FA034 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	245,000.00	245,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033441102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033113402010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,511.68	780,511.68	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 39 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414FA033132202010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,085.28	130,085.28	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033398102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	51,691.94	51,691.94	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033221102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033159202010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,405,288.90	15,405,288.90	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516FA035398102010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,713.60	22,713.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA035159202010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,200.00	43,200.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA035132202010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	162,240.00	162,240.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516FA035113402010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	973,440.00	973,440.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,201,593.60	1,201,593.60	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0620FA036565102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036353102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036113402010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,398,159.36	1,398,159.36	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA037353102010	FA037 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036132202010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	233,026.56	233,026.56	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036523102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036398102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,623.72	32,623.72	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

3,763,809.64 3,763,809.64 0.00

Sub Total por Programa

95,263,031.04 95,263,031.04 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0701FA015541102020	FA015 FORTAMUN 2024.- ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,365,000.50	3,365,000.50	0.00	---	50.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

3,365,000.50 3,365,000.50 0.00

Sub Total por Programa

3,365,000.50 3,365,000.50 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203FA016253102010	FA016 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	149,999.98	149,999.98	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	----	--------	------	------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

149,999.98 149,999.98 0.00

Sub Total por Programa

149,999.98 149,999.98 0.00

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

01 FOMENTO AGRÍCOLA

0100FA046632102120	FA046 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA); LOCALIDAD PALESTINA	0240 PALESTINA	2,289,900.00	2,289,900.00	0.00	---	0.00	1,347.00	ROLLO	1,347.00	PERSONAS
0100FA006632102120	FA006 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO 2 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	325,760.00	325,760.00	0.00	---	100.00	509.00	PAQUETE	509.00	PERSONAS
0100FA047632102120	FA047 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD ABASOLO	0031 ABASOLO	88,660.00	88,660.00	0.00	---	0.00	143.00	PAQUETE	143.00	PERSONAS
0100FA021632102120	FA021 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA (BOMBA ASPERSORA), LOCALIDAD SIBACA	0042 SIBACA	54,400.00	54,400.00	0.00	---	100.00	32.00	PIEZA	32.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA020632102120	FA020 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (ALAMBRE DE PUAS), LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS (OCOSINGO)	0643 LOCALIDADES VARIAS	736,200.00	736,200.00	0.00	---	100.00	409.00	ROLLO	409.00	PERSONAS
0100FA007632102120	FA007 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO 1 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	2,011,100.00	2,011,100.00	0.00	---	100.00	2,873.00	PAQUETE	2,873.00	PERSONAS
0100FA031632102120	FA031 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (ALAMBRE DE PUAS), LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	216,000.00	216,000.00	0.00	---	0.00	120.00	ROLLO	120.00	PERSONAS
0100FA030632102120	FA030 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA), LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS (ORGANIZACIÓN MODET)	0643 LOCALIDADES VARIAS	1,438,200.00	1,438,200.00	0.00	---	69.53	846.00	ROLLO	846.00	PERSONAS
0100FA018632102120	FA018 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD EJIDO 15 DE MARZO (OCOSINGO)	0702 EJIDO 15 DE MARZO	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00	25.00	PAQUETE	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,177,720.00	7,177,720.00	0.00						
02	FOMENTO PECUARIO										
0200FA014632102120	FA014 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCCION APICOLA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (ORGANIZACION MIELEROS DE OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,808.00	999,808.00	0.00	---	100.00	214.00	COLMENA	214.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,808.00	999,808.00	0.00						
04	FOMENTO AGROINDUSTRIAL										
0400FA038632102120	FA038 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD PEÑA LIMONAR	0206 PEÑA LIMONAR	396,900.00	396,900.00	0.00	---	100.00	567.00	PIEZA	128.00	PERSONAS
0400FA010632102120	FA010 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL, LOCALIDAD OCOSINGO 3 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00	40.00	PIEZA	40.00	PERSONAS
0400FA017632102120	FA017 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD PEÑA LIMONAR	0206 PEÑA LIMONAR	89,600.00	89,600.00	0.00	---	100.00	128.00	PIEZA	128.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA049632102120	FA049 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,140.00	49,140.00	0.00	---	0.00	117.00	PIEZA	117.00	PERSONAS
0400FA050632102120	FA050 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	3,170,300.00	3,170,300.00	0.00	---	0.00	4,529.00	PIEZA	4,529.00	PERSONAS
0400FA048632102120	FA048 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL); LOCALIDAD ABASOLO	0031 ABASOLO	518,320.00	518,320.00	0.00	---	0.00	836.00	PIEZA	836.00	PERSONAS
0400FA008632102120	FA008 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD REGIONAL 1 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	130,200.00	130,200.00	0.00	---	100.00	186.00	PIEZA	186.00	PERSONAS
0400FA051632102120	FA051 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	---	0.00	2,718.00	PIEZA	2,718.00	PERSONAS
0400FA011632102120	FA011 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,450.00	27,450.00	0.00	---	100.00	61.00	PIEZA	61.00	PERSONAS
0400FA009632102120	FA009 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFÉ), LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN (OCOSINGO, CHIAPAS)	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	---	100.00	125.00	PIEZA	125.00	PERSONAS
0400FA019632102120	FA019 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFE), LOCALIDAD SIBACA (OCOSINGO)	0042 SIBACA	517,500.00	517,500.00	0.00	---	100.00	69.00	PIEZA	69.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,596,910.00	7,596,910.00	0.00						
Sub Total por Programa			15,774,438.00	15,774,438.00	0.00						

UR URBANIZACIÓN

15 ESTUDIO Y PROYECTO

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 44 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1500FA052332101090	FA052 FORTAMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO MANANTIAL), LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO MANANTIAL)	0031 ABASOLO	363,513.56	363,513.56	0.00	--	0.00	1.00	DOC	250.00	PERSONAS
1500FA054332101090	FA054 FORTAMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS), LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	0712 LA ARENA 2DA. SECCION	318,622.44	318,622.44	0.00	---	0.00	1.00	DOC	55.00	PERSONAS
1500FA053332101090	FA053 FORTAMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SILENCIO, LOCALIDAD EL SILENCIO	0471 EL SILENCIO	317,864.04	317,864.04	0.00	---	0.00	1.00	DOC	55.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.04	1,000,000.04	0.00						
Sub Total por Programa			1,000,000.04	1,000,000.04	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			130,697,194.58	130,697,194.58	0.00						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102GA002261102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	--	66.67	98,877.00	PERSONAS	198,877.00 PERSONAS
0102GA002441102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,700.00	700,700.00	0.00	---	83.52	98,877.00	PERSONAS	198,877.00 PERSONAS
0102GA002325102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	66.67	98,877.00	PERSONAS	198,877.00 PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

24-jul.-24

Pág. 45 de 45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

802,700.00 802,700.00 0.00

Sub Total por Programa

802,700.00 802,700.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

802,700.00 802,700.00 0.00

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

1501300016141010900	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00 M	2,200.00	PERSONAS
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Sub Total por Programa

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Total General

1,065,259,000.80 1,065,259,000.80 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

TESORERO

LUIS BELTAN ARGUELLO TREJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

SINDICO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO