

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 1 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0202PIM68612101090	PIM68 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑO (ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO, LOCALIDAD PEÑA CHAVARICO	0036 PEÑA CHAVARICO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	650.00	PERSONAS
0212PIM70612101090	PIM70 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN SUPERVISIÓN ESCOLAR REGIONAL NÚMERO 706, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	379,849.53	379,849.53	0.00	---	0.00	98.00	M2	320.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

379,849.53 379,849.53 0.00

03 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

0307PIM69612101090	PIM69 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑO (CASA DE SALUD), LOCALIDAD RANCHERIA SUSCHILA NUEVO	0605 SUSCHILA NUEVO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	350.00	PERSONAS
--------------------	---	---------------------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501PIM91614101090	PIM91 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO TUMBALA, LOCALIDAD NUEVO TUMBALA	0547 NUEVO TUMBALA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	2,551.27	ML	181.00	PERSONAS
--------------------	--	--------------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0601PIM60614101090	PIM60 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BETANIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	147.57	M3	1,000.00	PERSONAS
0601PIM92614101090	PIM92 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS CHOFERES, LOCALIDAD BARRIO LOS CHOFERES	0721 BARRIO LOS CHOFERES	1,000,707.52	1,000,707.52	0.00	---	0.00	163.00	ML	168.00	PERSONAS
0603PIM02614101090	PIM02 PIM 2024.- CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES, LOCALIDAD BARRIO NUEVA PALESTINA	0670 BARRIO NUEVA PALESTINA	0.00	0.00	0.00	---	---	60.00	ML	2,800.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 3 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1612PIM74581101090	PIM74 PIM 2024 (AB).- ADQUISICION DE TRES HECTAREAS DE TERRENO DEL PREDIO LAS MARAVILLAS; LOCALIDAD LAS MARAVILLAS	0476 LAS MARAVILLAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	50.00	30,000.00	M2	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1701PIM35612301090	PIM35 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DEL TECHO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	269,183.28	269,183.28	0.00	---	0.00	30.00	M2	40.00	PERSONAS
1707PIM73612301090	PIM73 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE VIALIDAD (REVESTIMIENTO DE CALLES), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	215.00	ML	1,850.00	PERSONAS
1706PIM79615301090	PIM79 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO, LOCALIDAD TZAJALOB	0187 TZAJALOB	1,399,441.03	1,399,441.03	0.00	---	0.00	1,395.73	ML	306.00	PERSONAS
1706PIM83615301090	PIM83 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN OCOSINGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA	0068 SANTA LUCIA	1,400,545.81	1,400,545.81	0.00	---	0.00	11,920.00	ML	920.00	PERSONAS
1706PIM81615301090	PIM81 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE OCOSINGO, LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIK	0285 SAN JUAN CHAPAYTIK	1,502,041.44	1,502,041.44	0.00	---	0.00	3,320.00	ML	181.00	PERSONAS
1706PIM96615301090	PIM96 PIM 2024.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL ORIENTE, LOCALIDAD: LOMAS DEL ORIENTE	0390 LOMAS DEL ORIENTE	1,601,887.38	1,601,887.38	0.00	---	0.00	400.00	ML	140.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,173,098.94	6,173,098.94	0.00						
Sub Total por Programa			16,768,356.09	16,768,356.09	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			16,768,356.09	16,768,356.09	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 4 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090124253614101090	OBRA 24253 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA ARENA 2DA SECCION (MORELOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,599,543.18	4,599,543.18	0.00	--	0.00	2,069.76	M2	133.00	PERSONAS
090124160614101090	OBRA 24160 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL CENSO	0039 EL CENSO	3,183,415.57	3,183,415.57	0.00	--	0.00	4,746.00	ML	2,753.00	PERSONAS
090124325614101090	OBRA 24325 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, MORELOS	0595 MORELOS	2,205,687.14	2,205,687.14	0.00	--	62.65	1,914.00	ML	400.00	PERSONAS
090124158614101090	OBRA 24158 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	2,006,489.40	2,006,489.40	0.00	--	73.67	921.60	ML	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,995,135.29	11,995,135.29	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO (OIR)										
140124161614101090	OBRA 24161 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO, (BARRIO PEQUEÑESES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,722,261.28	1,722,261.28	0.00	--	0.00	290.20	ML	465.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,722,261.28	1,722,261.28	0.00						
32	DRENAJE SANITARIO (OIR)										
320524335614301090	OBRA 24335 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, (BARRIO MAGISTERIAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,941.15	999,941.15	0.00	--	0.00	196.40	ML	92.00	PERSONAS
320124185614101090	OBRA 24185 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO CINCO)	0149 TENANGO	1,562,105.30	1,562,105.30	0.00	--	0.00	440.60	ML	5,187.00	PERSONAS
320124205614101090	OBRA 24205 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO SEIS)	0149 TENANGO	1,562,365.02	1,562,365.02	0.00	--	0.00	299.30	ML	353.00	PERSONAS
320124179614101090	OBRA 24179 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO CENTRO)	0149 TENANGO	3,449,844.57	3,449,844.57	0.00	--	80.96	610.95	ML	5,096.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 5 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
320124305614101090	OBRA 24305 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO	0149 TENANGO	2,999,993.11	2,999,993.11	0.00	--	80.10	399.95 ML		5,187.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,574,249.15	10,574,249.15	0.00						
Sub Total por Programa			24,291,645.72	24,291,645.72	0.00						
ED EDUCACION											
05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)											
050124246612101090	OBRA 24246 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,466.59	1,562,466.59	0.00	---	0.00	96.00 M2		160.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,562,466.59	1,562,466.59	0.00						
14 SECUNDARIA U HOMÓLOGO (SANITARIOS)											
140124363612101090	OBRA 24363 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO, (BARRIO FLAMBOYANT)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,238,927.10	1,238,927.10	0.00	---	0.00	48.00 M2		185.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,238,927.10	1,238,927.10	0.00						
31 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)											
310124368612101090	OBRA 24368 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO (CANCHA DEPORTIVA) EN OCOSINGO, (BARRIO EL CAMPO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,982.21	999,982.21	0.00	---	0.00	273.06 M2		232.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			999,982.21	999,982.21	0.00						
47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)											
470124258612101090	OBRA 24258 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN OCOSINGO, PICHUCALCO	0129 PICHUCALCO	2,569,050.60	2,569,050.60	0.00	---	41.62	592.29 M2		200.00	PERSONAS
470124200612101090	OBRA 24200 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO, NUEVO SACRIFICIO	0504 NUEVO SACRIFICIO	1,999,413.67	1,999,413.67	0.00	---	79.77	820.75 M2		298.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 6 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

4,568,464.27 4,568,464.27 0.00

Sub Total por Programa

8,369,840.17 8,369,840.17 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES

010224321911201090	OBRA 24321 FAISMUN 2024.- PAGO DE CAPITAL DE BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	170,869,560.33	170,869,560.33	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	205,908.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	----------------	----------------	------	-----	--------	---------------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

170,869,560.33 170,869,560.33 0.00

Sub Total por Programa

170,869,560.33 170,869,560.33 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

04 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS

040124173614101090	OBRA 24173 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, CANDELARIA BULWA	0061 CANDELARIA BULWA	5,999,934.64	5,999,934.64	0.00	---	54.38	2.03 KM	550.00	PERSONAS
040124310614101090	OBRA 24310 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)	0105 PATRIA NUEVA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	91.63	520.00 ML	1,282.00	PERSONAS
040224135614401090	OBRA 24135 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, EL AGUACATE	0705 EL AGUACATE	2,996,788.78	2,996,788.78	0.00	---	77.06	3,313.33 ML	612.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

11,996,723.42 11,996,723.42 0.00

Sub Total por Programa

11,996,723.42 11,996,723.42 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

010624056399301090	OBRA 24056 FAISMUN 2024 (PRODIM).- ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,240,000.00	7,240,000.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	---------------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

7,240,000.00 7,240,000.00 0.00

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 7 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020124013399301090	OBRA 24013 FAISMUN 2024 (GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA VERIFICACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33.	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,955,000.00	8,955,000.00	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020124383399301090	OBRA 24383 FAISMUN 2024(GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,423,193.00	1,423,193.00	0.00	---	100.00	1.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020124014399301090	OBRA 24014 FAISMUN 2024(GI).- GASTOS INDIRECTOS (ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA GASTOS DE OPERACIÓN EN LA VERIFICACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33.	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,545,000.00	7,545,000.00	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
020124137332101090	OBRA 24137 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, EL CENSO	0039 EL CENSO	435,967.45	435,967.45	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,500.00	PERSONAS
020124138332101090	OBRA 24138 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, AGUA AZUL	0258 AGUA AZUL	423,123.43	423,123.43	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,064.00	PERSONAS
020124318332101090	OBRA 24318 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ARROYO GRANIZO	0118 ARROYO GRANIZO	437,352.09	437,352.09	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
02012E141332101090	OBRA 24141 FAISMUN 2024 (GI).- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO TENEJAPA	0292 NUEVO TENEJAPA	430,005.04	430,005.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	282.00	PERSONAS
020124140332101090	OBRA 24140 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LOMA BONITA	0182 LOMA BONITA	430,005.04	430,005.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	164.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 8 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020124139332101090	OBRA 24139 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, VEINTE DE NOVIEMBRE	0368 VEINTE DE NOVIEMBRE	400,076.70	400,076.70	0.00	--	100.00	1.00	DOC	264.00	PERSONAS
020124317332101090	OBRA 24317 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, PLACIDO FLORES	0071 PLACIDO FLORES	310,741.22	310,741.22	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
020124319332101090	OBRA 24319 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA ELENA	0063 SANTA ELENA	452,700.54	452,700.54	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
020124142332101090	OBRA 24142 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, PEÑA BLANCA	0020 PEÑA BLANCA	430,005.04	430,005.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	302.00	PERSONAS
020124195332101090	OBRA 24195 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA SOLEDAD	0087 LA SOLEDAD	461,571.11	461,571.11	0.00	---	100.00	1.00	DOC	1,064.00	PERSONAS
020124320332101090	OBRA 24320 FAISMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO 5 DE MAYO)	0031 ABASOLO	448,452.21	448,452.21	0.00	---	100.00	1.00	DOC	600.00	PERSONAS
020124388332101090	OBRA 24388 FAISMUN 2024 (GI).- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, TENANGO (BARRIO DOS)	0149 TENANGO	280,424.66	280,424.66	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	290.00	PERSONAS
020124387332101090	OBRA 24387 FAISMUN 2024 (GI).- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVO TUMBALA	0547 NUEVO TUMBALA	379,575.83	379,575.83	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			23,243,193.36	23,243,193.36	0.00						
Sub Total por Programa			30,483,193.36	30,483,193.36	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 9 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UR URBANIZACIÓN

03 COMEDOR PÚBLICO

030124170612101090	OBRA 24170 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN OCOSINGO, GUADALUPE	0027 GUADALUPE	2,992,861.06	2,992,861.06	0.00	--	72.38	300.00	M2	250.00	PERSONAS
--------------------	---	----------------	--------------	--------------	------	----	-------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,992,861.06 2,992,861.06 0.00

05 CAMINOS RURALES

050524047615301090	OBRA 24047 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVO TENEJAPA	0292 NUEVO TENEJAPA	2,666,397.16	2,666,397.16	0.00	---	49.26	2,620.00	ML	130.00	PERSONAS
050524156615301090	OBRA 24156 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, PLAN DE IGUALA	0295 PLAN DE IGUALA	499,229.73	499,229.73	0.00	---	0.00	1,160.00	ML	260.00	PERSONAS
050524189615301090	OBRA 24189 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, YUT'JA TENANGO	0467 YUTJA TENANGO	1,562,460.07	1,562,460.07	0.00	---	0.00	1,506.82	ML	88.00	PERSONAS
050524250615301090	OBRA 24250 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, LA VIRGINIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,484,069.36	3,484,069.36	0.00	---	84.39	14,300.00	ML	718.00	PERSONAS
050124145615101090	OBRA 24145 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0081 EL ROSARIO	2,999,624.43	2,999,624.43	0.00	---	0.00	8,226.52	M3	355.00	PERSONAS
050124322615101090	OBRA 24322 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUPJA CHIVILTIC	0296 NUPJA CHIVILTIC	997,916.70	997,916.70	0.00	---	0.00	1,606.00	ML	151.00	PERSONAS
050124360615101090	OBRA 24360 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	2,496,190.93	2,496,190.93	0.00	---	78.79	628.73	ML	260.00	PERSONAS
050124324615101090	OBRA 24324 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ACH'LUM MONTE LIBANO	0244 ACHLUM MONTELIBANO	995,463.26	995,463.26	0.00	---	0.00	2,250.00	ML	264.00	PERSONAS
050124339615101090	OBRA 24339 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL BRAVO UNO	0714 EL BRAVO UNO	2,494,479.37	2,494,479.37	0.00	---	0.00	4,293.00	ML	73.00	PERSONAS
050124144615101090	OBRA 24144 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL NUEVO ROSARIO	0371 NUEVO ROSARIO	1,848,296.25	1,848,296.25	0.00	---	84.59	1,140.00	M2	264.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 10 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050124143615101090	OBRA 24143 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO DEL MONTE	0490 SAN ANTONIO DEL MONTE	2,997,000.49	2,997,000.49	0.00	---	85.05	2,094.00 ML	287.00	PERSONAS	
050124354615101090	OBRA 24354 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN LUIS	0191 SAN LUIS	3,562,406.13	3,562,406.13	0.00	---	52.21	1,610.62 ML	103.00	PERSONAS	
050124323615101090	OBRA 24323 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO PORVENIR	0711 SAN ANTONIO PORVENIR	775,504.34	775,504.34	0.00	---	0.00	667.00 ML	183.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			27,379,038.22	27,379,038.22	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
190124217614101090	OBRA 24217 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, LOS PINOS (BARRIO LA ORQUIDEA)	0590 LOS PINOS	999,984.58	999,984.58	0.00	---	81.36	52.34 ML	210.00	PERSONAS	
190124284614101090	OBRA 24284 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO NUEVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,756.63	999,756.63	0.00	---	0.00	56.00 ML	230.00	PERSONAS	
190124285614101090	OBRA 24285 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO LOS PINOS II)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,999.61	999,999.61	0.00	---	0.00	33.50 M2	141.00	PERSONAS	
190124294614101090	OBRA 24294 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO EL PORVENIR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,001,132.22	1,001,132.22	0.00	---	0.00	45.00 ML	250.00	PERSONAS	
190124274614101090	OBRA 24274 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	1,132,264.99	1,132,264.99	0.00	---	0.00	221.70 M3	1,359.00	PERSONAS	
190124241614101090	OBRA 24241 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,990.93	999,990.93	0.00	---	0.00	74.33 M2	160.00	PERSONAS	
190124188614101090	OBRA 24188 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, LOCATALUM TENANGO	0560 LOCATALUM TENANGO	1,562,493.64	1,562,493.64	0.00	---	0.00	49.36 ML	221.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			7,695,622.60	7,695,622.60	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 11 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20	PAVIMENTACIÓN										
200124207614101090	OBRA 24207 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ACH LUM MONTE LIBANO	0244 ACHLUM MONTELIBANO	2,000,529.60	2,000,529.60	0.00	---	84.16	100,529.60	M2	659.00	PERSONAS
200124306614101090	OBRA 24306 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO LAJA TENDIDA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,542.32	999,542.32	0.00	---	0.00	547.50	M2	180.00	PERSONAS
200124136614101090	OBRA 24136 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EL RETIRO	0341 EL RETIRO	1,999,920.56	1,999,920.56	0.00	---	0.00	1,298.45	M2	655.00	PERSONAS
200124392615101090	OBRA 24392 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION)	0057 NUEVA PALESTINA	1,994,404.59	1,994,404.59	0.00	---	0.00	779.12	M2	11,984.00	PERSONAS
200124043615101090	OBRA 24043 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO BENITO JUAREZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,968.48	3,999,968.48	0.00	---	81.41	496.00	PERSONAS	1,702.61	M2
200124226615101090	OBRA 24226 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO CINTALAPA)	0057 NUEVA PALESTINA	5,999,992.25	5,999,992.25	0.00	---	77.13	2,304.85	M2	11,984.00	PERSONAS
200124216615101090	OBRA 24216 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO MILENIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,960.47	999,960.47	0.00	---	69.89	664.00	M2	70.00	PERSONAS
200124177615101090	OBRA 24177 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	3,499,809.39	3,499,809.39	0.00	---	79.24	6,111.00	PERSONAS	1,712.64	M2
200124086614101090	OBRA 24086 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN FELIPE BUENA VISTA	0150 SAN FELIPE BUENA VISTA	3,499,716.86	3,499,716.86	0.00	---	78.16	1,432.60	M2	171.00	PERSONAS
200124223614101090	OBRA 24223 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	2,500,030.58	2,500,030.58	0.00	---	79.94	840.00	M2	116.00	PERSONAS
200124194614101090	OBRA 24194 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, VISTA HERMOSA	0466 VISTA HERMOSA	3,999,087.01	3,999,087.01	0.00	---	54.78	775.00	M2	230.00	PERSONAS
200124044614101090	OBRA 24044 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LA BAJADA)	0031 ABASOLO	3,999,984.23	3,999,984.23	0.00	---	83.69	1,264.80	M2	3,466.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 12 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200124304614101090	OBRA 24304 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO GUADALUPE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,007.28	3,000,007.28	0.00	--	0.00	1,685.60 M2		1,367.00	PERSONAS
200124312614101090	OBRA 24312 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	5,999,823.44	5,999,823.44	0.00	--	77.48	2,304.85 M2		11,984.00	PERSONAS
200124311614101090	OBRA 24311 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO FLOR DE CACAO 1RA SECCION)	0057 NUEVA PALESTINA	5,999,074.76	5,999,074.76	0.00	--	0.00	3,573.20 M2		1,367.00	PERSONAS
200124272614101090	OBRA 24272 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SIBACA (BARRIO TEÉ TIKIL)	0042 SIBACA	3,867,729.19	3,867,729.19	0.00	--	67.60	3,267.30 M2		1,359.00	PERSONAS
200124168614101090	OBRA 24168 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	740,694.10	740,694.10	0.00	--	0.00	727.00 M2		1,359.00	PERSONAS
200124292614101090	OBRA 24292 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SAN MARCOS (BARRIO TSAJALTEEL)	0219 SAN MARCOS	1,498,524.64	1,498,524.64	0.00	--	0.00	1,080.00 M2		81.00	PERSONAS
200124275614101090	OBRA 24275 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL (BARRIO ALFREDO)	0049 FRONTERA COROZAL	999,783.47	999,783.47	0.00	--	79.93	583.47 M2		5,184.00	PERSONAS
200124061614101090	OBRA 24061 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,393.42	3,999,393.42	0.00	--	78.54	956.00 M2		230.00	PERSONAS
200124039614101090	OBRA 24039 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, PEÑA BLANCA	0020 PEÑA BLANCA	2,666,411.46	2,666,411.46	0.00	--	67.87	2,137.86 M2		101.00	PERSONAS
200124037614101090	OBRA 24037 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, LOMA BONITA	0182 LOMA BONITA	2,666,522.74	2,666,522.74	0.00	--	48.35	2,380.00 M2		233.00	PERSONAS
200124028614101090	OBRA 24028 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO LA CUEVA)	0031 ABASOLO	3,999,371.85	3,999,371.85	0.00	--	76.72	2,423.58 M2		305.00	PERSONAS
200124045614101090	OBRA 24045 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO CENTRO)	0031 ABASOLO	3,999,981.09	3,999,981.09	0.00	--	83.41	2,143.20 M2		1,236.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

28-oct.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 13 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200124021614101090	OBRA 24021 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, NUEVO PARAISO	0009 NUEVO PARAISO	3,999,997.03	3,999,997.03	0.00	---	83.90	1,998.00	M2	927.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			78,930,260.81	78,930,260.81	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
240524332614101090	OBRA 24332 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0057 NUEVA PALESTINA	1,999,724.23	1,999,724.23	0.00	---	0.00	60,634.00	ML	3,100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,999,724.23	1,999,724.23	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)										
290124072614101090	OBRA 24072 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, BARRIO LA LAGUNA	0697 BARRIO LA LAGUNA	3,999,993.90	3,999,993.90	0.00	---	85.14	6.00	ML	73.00	PERSONAS
290124238614101090	OBRA 24238 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, PASHILA POMARROSA	0583 PASHILA POMARROSA	999,524.13	999,524.13	0.00	---	69.08	180.00	M2	376.00	PERSONAS
290124303614101090	OBRA 24303 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, (BARRIO LACANDON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	999,577.45	999,577.45	0.00	---	0.00	3.50	ML	175.00	PERSONAS
290124123614101090	OBRA 24123 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, EL GUANAL	0284 EL GUANAL	4,413,318.29	4,413,318.29	0.00	---	47.46	20.00	ML	58.00	PERSONAS
290124078614101090	OBRA 24078 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN OCOSINGO, ABASOLO (BARRIO MANANTIAL)	0031 ABASOLO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	53.70	22.70	M2	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,412,413.77	14,412,413.77	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
3001E4174612101090	OBRA 24174 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO, LOS RAYOS DEL SOL	0391 LOS RAYOS DEL SOL	2,198,898.38	2,198,898.38	0.00	---	73.48	586.04	M2	99.00	PERSONAS
300124174622101090	OBRA 24174 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO, LOS RAYOS DEL SOL	0391 LOS RAYOS DEL SOL	0.00	0.00	0.00	---	---	586.04	M2	99.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 14 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			2,198,898.38	2,198,898.38	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
310124222612101090	OBRA 24222 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO, SIBACA	0042 SIBACA	2,074,014.30	2,074,014.30	0.00	--	0.00	300.00	M2	1,164.00	PERSONAS
310124350612101090	OBRA 24350 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO, PEÑA LIMONAR	0206 PEÑA LIMONAR	2,683,331.75	2,683,331.75	0.00	--	0.00	1,973.50	M2	951.00	PERSONAS
310124266612101090	OBRA 24266 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA (BARRIO GUADALUPE)	0057 NUEVA PALESTINA	4,999,342.07	4,999,342.07	0.00	--	60.24	1,750.00	M2	11,984.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,756,688.12	9,756,688.12	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
350524100614301090	OBRA 24100 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO, ABASOLO	0031 ABASOLO	0.00	0.00	0.00	--	--	748.00	M2	2,884.00	PERSONAS
3505E4100614301090	OBRA E4100 FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO, ABASOLO	0031 ABASOLO	1,999,999.31	1,999,999.31	0.00	--	78.00	748.00	M2	2,884.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,999,999.31	1,999,999.31	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
360124118614101090	OBRA 24118 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OCOSINGO, (BASURERO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,999,964.65	4,999,964.65	0.00	--	0.00	10,000.00	M2	47,688.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,999,964.65	4,999,964.65	0.00						
Sub Total por Programa			152,365,471.15	152,365,471.15	0.00						

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01012408761101090	OBRA 24087 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVA PROVIDENCIA	0088 NUEVA PROVIDENCIA	1,746,986.72	1,746,986.72	0.00	--	78.93	28.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
01012401861101090	OBRA 24018 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (LAS PALMAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,602.70	3,999,602.70	0.00	--	79.57	23.00	CUARTOS	115.00	PERSONAS
01012403261101090	OBRA 24032 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ALACTE BUENA VISTA UNO	0092 ALACTE BUENA VISTA	5,999,078.39	5,999,078.39	0.00	--	69.58	36.00	CUARTOS	120.00	PERSONAS
01012408461101090	OBRA 24084 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SACJAVEN BUENA VISTA	0703 SACJAVEN BUENA VISTA	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	--	70.30	23.00	CUARTOS	118.00	PERSONAS
01012418761101090	OBRA 24187 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SABSITIC	0706 SABSITIC	3,059,169.57	3,059,169.57	0.00	--	79.79	49.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
01012402461101090	OBRA 24024 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA VICTORIA	0164 LA VICTORIA	3,999,987.46	3,999,987.46	0.00	---	78.27	23.00	CUARTOS	109.00	PERSONAS
01012407761101090	OBRA 24077 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	2,963,839.19	2,963,839.19	0.00	--	78.44	40.00	CUARTOS	479.00	PERSONAS
01012411261101090	OBRA 24112 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, EL PARRAL	0493 EL PARRAL	3,997,144.52	3,997,144.52	0.00	--	66.54	828.00	M2	170.00	PERSONAS
01012418061101090	OBRA 24180 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN FRANCISCO	0107 SAN FRANCISCO	2,999,556.95	2,999,556.95	0.00	---	80.19	40.00	CUARTOS	57.00	PERSONAS
01012418661101090	OBRA 24186 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MACEDONIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,935,489.19	2,935,489.19	0.00	---	80.36	47.00	CUARTOS	100.00	PERSONAS
01012413461101090	OBRA 24134 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	2,667,336.77	2,667,336.77	0.00	--	51.86	43.00	CUARTOS	115.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 16 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010124184611101090	OBRA 24184 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, CHULNA TENANGO	0343 CHULNA TENANGO	1,562,499.90	1,562,499.90	0.00	--	0.00	893.82	M2	80.00	PERSONAS
010124075611101090	OBRA 24075 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, 15 DE SEPTIEMBRE	0572 15 DE SEPTIEMBRE	2,963,839.19	2,963,839.19	0.00	--	78.44	122.00	PERSONAS	40.00	CUARTO DORMITORIO
010124063611101090	OBRA 24063 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO LEON	0275 NUEVO LEON	3,640,029.17	3,640,029.17	0.00	--	78.98	56.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
010124358611101090	OBRA 24358 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, NUEVO TUMBALA	0547 NUEVO TUMBALA	2,499,629.47	2,499,629.47	0.00	--	0.00	1,747.20	ML	600.00	PERSONAS
010124338611101090	OBRA 24338 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO JERUSALEN	0121 NUEVO JERUSALEN	1,109,349.87	1,109,349.87	0.00	--	0.00	12.00	CUARTOS	84.00	PERSONAS
010124228611101090	OBRA 24228 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, JERUSALEN	0184 JERUSALEN	2,237,840.08	2,237,840.08	0.00	--	47.91	36.00	CUARTOS	115.00	PERSONAS
010124313611101090	OBRA 24313 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRANCISCO VILLA	0384 FRANCISCO VILLA	3,889,943.79	3,889,943.79	0.00	--	0.00	53.00	CUARTOS	198.00	PERSONAS
010124120611101090	OBRA 24120 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, YAXALA	0370 YAXALA	1,992,413.39	1,992,413.39	0.00	--	0.00	32.00	CUARTOS	173.00	PERSONAS
010124083611101090	OBRA 24083 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA ESTRELLA	0604 LA ESTRELLA	3,488,316.49	3,488,316.49	0.00	--	0.00	21.00	CUARTOS	32.00	PERSONAS
010124110611101090	OBRA 24110 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK)	0510 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)	1,057,538.05	1,057,538.05	0.00	--	69.17	14.00	M2	219.00	PERSONAS
010124119611101090	OBRA 24119 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, (LA ESPERANCITA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	--	70.30	23.00	CUARTOS	118.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010124080611101090	OBRA 24080 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, BUENAVISTA TEAQUIL	0598 BUENA VISTA TEAQUIL	3,995,581.00	3,995,581.00	0.00	---	70.30	23.00	CUARTOS	118.00	PERSONAS
010124085611101090	OBRA 24085 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, DOLORES	0018 DOLORES	1,676,293.58	1,676,293.58	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS	138.00	PERSONAS
010124337611101090	OBRA 24337 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA LIBERTAD	0159 LA LIBERTAD	1,130,717.48	1,130,717.48	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS	90.00	PERSONAS
010124347611101090	OBRA 24347 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, ACH'LUM MONTE LIBANO	0244 ACHLUM MONTELIBANO	3,404,065.07	3,404,065.07	0.00	---	80.94	46.00	CUARTOS	659.00	PERSONAS
010124030611101090	OBRA 24030 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SANTA MARIA DEL CARMEN	0023 SANTA MARIA DEL CARMEN	3,998,299.60	3,998,299.60	0.00	---	78.98	111.00	PERSONAS	23.00	CUARTO DORMITORIO
010124359611101090	OBRA 24359 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO TUMBALA	0547 NUEVO TUMBALA	2,299,107.33	2,299,107.33	0.00	---	64.96	31.00	CUARTOS	105.00	PERSONAS
010124364611101090	OBRA 24364 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PLAN DE IGUALA	0295 PLAN DE IGUALA	1,072,063.37	1,072,063.37	0.00	---	77.11	17.00	CUARTOS	81.00	PERSONAS
010124221611101090	OBRA 24221 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, LA PIEDRA	0551 LA PIEDRA	3,006,391.42	3,006,391.42	0.00	---	64.37	18.00	CUARTOS	90.00	PERSONAS
010124283611101090	OBRA 24283 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO LEON (BARRIO UNO)	0275 NUEVO LEON	3,096,833.46	3,096,833.46	0.00	---	0.00	50.00	CUARTOS	186.00	PERSONAS
010124300611101090	OBRA 24300 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, OJO DE AGUA	0056 OJO DE AGUA	2,969,234.09	2,969,234.09	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS	82.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			93,449,339.26	93,449,339.26	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 18 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050124371611101090	OBRA 24371 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL PRADO PACAYAL	0416 EL PRADO PACAYAL	626,346.73	626,346.73	0.00	---	0.00	597.80 M2	477.00	PERSONAS	
05012E316611101090	OBRA 24316 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SAN FELIPE	0405 SAN FELIPE	1,173,029.50	1,173,029.50	0.00	---	0.00	1,195.60 M2	137.00	PERSONAS	
050124315611101090	OBRA 24315 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTA CRUZ UNO	0715 SANTA CRUZ UNO	1,254,745.90	1,254,745.90	0.00	---	0.00	1,281.00 M2	137.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			3,054,122.13	3,054,122.13	0.00						
12	SANITARIO SECO										
120124262611101090	OBRA 24262 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN CARALAMPIO	0047 SAN CARALAMPIO	1,651,884.00	1,651,884.00	0.00	---	74.97	35.00 SANITARIO	190.00	PERSONAS	
120124165611101090	OBRA 24165 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN FELIPE BUENA VISTA	0150 SAN FELIPE BUENA VISTA	3,498,237.54	3,498,237.54	0.00	---	62.71	53.00 SANITARIO	174.00	PERSONAS	
120124349611101090	OBRA 24349 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO LA SOMBRA	0328 SAN ANTONIO LA SOMBRA	3,299,959.94	3,299,959.94	0.00	---	79.77	339.90 M2	245.00	PERSONAS	
120124264614101090	OBRA 24264 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, SAN JOSE	0019 SAN JOSE	958,350.83	958,350.83	0.00	---	47.95	20.00 SANITARIO	130.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			9,408,432.31	9,408,432.31	0.00						
16	ELECTRIFICACIÓN										
160224111614101090	OBRA 24111 FAISMUN 2024.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, QUINCE DE MARZO	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,002.38	600,002.38	0.00	---	78.14	7.00 POSTE	108.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			600,002.38	600,002.38	0.00						
28	DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA										
280124219614101090	OBRA 24219 FAISMUN 2024.- CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, LOS PINOS (COLONIA BELEN)	0590 LOS PINOS	999,999.99	999,999.99	0.00	---	0.00	16.00 M2	1,073.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			999,999.99	999,999.99	0.00						
Sub Total por Programa			107,511,896.07	107,511,896.07	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 19 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

505,888,330.22 505,888,330.22 0.00

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

050130107612101090	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	398.00	PERSONAS
050140095612101090	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00 M2	279.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

381,445.67 381,445.67 0.00

07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)

070120492612101090	OBRA 12492 FISDMF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00 M2	780.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

453,215.88 453,215.88 0.00

Sub Total por Programa

834,661.55 834,661.55 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

150140041614101090	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00 M2	223.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

Sub Total por Programa

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 20 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
060090117615101090	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	--	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)											
020120025614401090	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	--	0.00	56.00	PZA	168.00	PERSONAS
020140198614101090	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PZA	183.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
050180165615101090	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,811.41	506,811.41	0.00						
06 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
060115172614101090	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			908,505.04	908,505.04	0.00						
Sub Total por Programa			2,573,821.79	2,573,821.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,401,716.35	7,401,716.35	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 21 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0101FA079441102010	FA079 FORTAMUN 2024.-AYUDA HUMANITARIA. (RESERVA ESTRATÉGICA DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	149,997.51	149,997.51	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0102FA040261102010	FA040 FORTAMUN 2024.- ADQUISICION DE 52,619.08 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC; LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	68.30	52,619.08	LITRO	198,877.00	PERSONAS
0102FA075399302010	FA075 FORTAMUN 2024.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	149,999.99	149,999.99	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0102FA076399302010	FA076 FORTAMUN 2024.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (PÓLIZA) PARA LA UMPC, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	149,999.60	149,999.60	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0102FA045398102010	FA045 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (BRIGADISTAS EMPLEOS TEMPORALES), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	0.00	---	88.33	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102F4032398102010	FA032 FORTAMUN 2024.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	126,000.00	126,000.00	0.00	---	73.01	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102F4032132202010	FA032 FORTAMUN 2024.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	72.90	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 22 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102F4032113402010	FA032 FORTAMUN 2024.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	--	73.03	46.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA045122102010	FA045 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (BRIGADISTAS EMPLEOS TEMPORALES), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	88.33	10.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA041296102010	FA041 FORTAMUN 2024.- ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UMPC, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	74.75	127.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,528,997.10	9,528,997.10	0.00						
Sub Total por Programa			9,528,997.10	9,528,997.10	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA042313101090	FA042 FORTAMUN 2024.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE LA EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	929,168.00	929,168.00	0.00	---	50.00	4.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
2002FA043313101090	FA043 FORTAMUN 2024.- PAGO DE DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	982,440.00	982,440.00	0.00	--	50.00	4.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,911,608.00	1,911,608.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,911,608.00	1,911,608.00	0.00						

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ED EDUCACION

16 MOBILIARIO Y EQUIPO

1601FA013217201090	FA013 FORTAMUN 2024.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PREESCOLAR EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	147,001.00	147,001.00	0.00	---	50.00	500.00	PIEZA	220.00	PERSONAS
1602FA012217201090	FA012 FORTAMUN 2024.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS PRIMARIAS EN OCOSINGO EN LOCALIDADES VARIAS, LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	852,013.41	852,013.41	0.00	---	50.00	1,764.00	PIEZA	980.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			999,014.41	999,014.41	0.00						
Sub Total por Programa			999,014.41	999,014.41	0.00						

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0202FA032152101040	FA032 FORTAMUN 2024.- PAGO DE LAUDOS SEGÚN EXPEDIENTE LABORAL, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA002311101090	FA002 FORTAMUN 2024.- PAGO DE ADEUDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	---	75.68	12.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA005341101040	FA005 FORTAMUN 2024.- PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO (BANOBRAS), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,734,102.61	10,734,102.61	0.00	---	100.00	7.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			29,234,102.61	29,234,102.61	0.00						
Sub Total por Programa			29,234,102.61	29,234,102.61	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 24 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101FA023152202010	FA023 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	--	63.88	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022159202010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	---	71.50	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022171602010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022113402010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,691,490.79	32,691,490.79	0.00	---	70.28	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022132202010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,194,195.76	5,194,195.76	0.00	---	71.17	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022398102010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	757,713.73	757,713.73	0.00	---	70.40	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022399202010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0101FA022442102010	FA022 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	---	88.26	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			46,323,400.28	46,323,400.28	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

28-oct.-24

Pág. 25 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD										
0205FA026444102010	FA026 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,700.00	30,700.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0204FA027399302010	FA027 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	473,540.00	473,540.00	0.00	---	77.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0205FA025334102010	FA025 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	732,000.00	732,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,236,240.00	1,236,240.00	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
0306FA028339402010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028345102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028332202010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA02833302010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	53,000.00	53,000.00	0.00	---	10.95	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029296102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,535,000.00	3,535,000.00	0.00	---	62.96	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA028132202010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,182.72	192,182.72	0.00	--	71.36	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028113402010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,153,096.32	1,153,096.32	0.00	--	71.36	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029211102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	--	41.96	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028216102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	--	33.38	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028159202010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,600.00	57,600.00	0.00	--	75.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028222102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	--	42.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029541102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	--	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028398102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,905.58	26,905.58	0.00	--	71.36	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029375102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	--	45.06	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA029261102010	FA029 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	--	63.35	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA028254102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	--	35.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA024271102010	FA024 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	--	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028282102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,914.00	14,914.00	0.00	--	0.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA028283102010	FA028 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL (ESTADO), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	--	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			27,332,698.62	27,332,698.62	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA034282102010	FA034 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (FEDERACIÓN), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	245,000.00	245,000.00	0.00	--	18.10	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033398102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	51,691.94	51,691.94	0.00	--	90.18	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033441102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	--	71.73	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033221102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	--	26.84	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 28 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414FA033113402010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,511.68	780,511.68	0.00	--	72.12	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033122102010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,674,000.00	1,674,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033132202010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,085.28	130,085.28	0.00	---	72.12	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0414FA033159202010	FA033 FORTAMUN 2024.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00	---	72.66	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,405,288.90	15,405,288.90	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516FA035159202010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,200.00	43,200.00	0.00	---	68.75	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA035132202010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	162,240.00	162,240.00	0.00	---	66.11	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0516FA035113402010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	973,440.00	973,440.00	0.00	---	66.11	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 29 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516FA035398102010	FA035 FORTAMUN 2024.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,713.60	22,713.60	0.00	--	66.11	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,201,593.60	1,201,593.60	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0620FA036398102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,623.72	32,623.72	0.00	---	70.36	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036353102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036113402010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,398,159.36	1,398,159.36	0.00	---	70.36	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036523102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036132202010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	233,026.56	233,026.56	0.00	---	70.36	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0620FA036565102010	FA036 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (FEDERAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 30 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0620FA037353102010	FA037 FORTAMUN 2024.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN) (ESTATAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	--	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	----	--------	-------	---------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

3,763,809.64 3,763,809.64 0.00

Sub Total por Programa

95,263,031.04 95,263,031.04 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0701FA015541102020	FA015 FORTAMUN 2024.- ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,365,000.50	3,365,000.50	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0702FA004113402020	FA004 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	---	73.25	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0702FA004132202020	FA004 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	306,000.00	306,000.00	0.00	---	73.25	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0702FA080358102020	FA080 FORTAMUN 2024.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	105,145.00	105,145.00	0.00	---	0.00	5.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
0702FA004398102020	FA004 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,840.00	42,840.00	0.00	---	73.25	29.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

5,654,985.50 5,654,985.50 0.00

Sub Total por Programa

5,654,985.50 5,654,985.50 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA044399302010	FA044 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, (MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,999.99	49,999.99	0.00	--	100.00	1.00	SERVICIO	198,877.00	PERSONAS
0203FA039271102010	FA039 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,299,999.47	1,299,999.47	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA016253102010	FA016 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. (ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	149,999.98	149,999.98	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA078511102010	FA078 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,210.00	34,210.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA078515102010	FA078 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,790.00	65,790.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA077291102010	FA077 FORTAMUN 2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UMPC), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	99,999.92	99,999.92	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,699,999.36	1,699,999.36	0.00						
Sub Total por Programa			1,699,999.36	1,699,999.36	0.00						

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 32 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100F4001221101090	FA001 FORTAMUN 2024.- DESAYUNOS ESCOLARES, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,934,704.09	17,934,704.09	0.00	---	87.10	170,792.00	DESAYUNO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,934,704.09	17,934,704.09	0.00						
Sub Total por Programa			17,934,704.09	17,934,704.09	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100FA066632102120	FA066 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD CABECERA (ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA SELVA DE OCOSINGO, CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	400.00	PAQUETE	400.00	PERSONAS
0100FA007632102120	FA007 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO 1 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	2,011,100.00	2,011,100.00	0.00	---	100.00	2,873.00	PAQUETE	2,873.00	PERSONAS
0100FA006632102120	FA006 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCION CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD OCOSINGO 2 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	325,760.00	325,760.00	0.00	---	100.00	509.00	PAQUETE	509.00	PERSONAS
0100FA018632102120	FA018 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD EJIDO 15 DE MARZO (OCOSINGO)	0702 EJIDO 15 DE MARZO	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00	25.00	PAQUETE	25.00	PERSONAS
0100FA061632102120	FA061 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLAS (BOMBA ASPERSORA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	897,600.00	897,600.00	0.00	---	100.00	470.00	PIEZA	2,873.00	PERSONAS
0100FA046632102120	FA046 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA); LOCALIDAD PALESTINA	0240 PALESTINA	2,289,900.00	2,289,900.00	0.00	---	100.00	1,347.00	ROLLO	1,347.00	PERSONAS
0100FA047632102120	FA047 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS, LOCALIDAD ABASOLO	0031 ABASOLO	0.00	0.00	0.00	---	---	143.00	PAQUETE	143.00	PERSONAS
0100FA031632102120	FA031 FORTAMUN 2024.- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (ALAMBRE DE PUAS), LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00	120.00	ROLLO	120.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA048632102120	FA048 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL); LOCALIDAD ABASOLO	0031 ABASOLO	523,965.53	523,965.53	0.00	--	100.00	836.00	PIEZA	836.00	PERSONAS
0400FA070632102120	FA070 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFÉ NO.4), LOCALIDAD OCOSINGO (PRIMER VALLE)	0035 OCOSINGO	798,000.00	798,000.00	0.00	--	0.00	84.00	PIEZA	84.00	PERSONAS
0400FA051632102120	FA051 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	--	100.00	2,718.00	PIEZA	2,718.00	PERSONAS
0400FA058632102120	FA058 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD PEÑA LIMONAR	0206 PEÑA LIMONAR	88,800.00	88,800.00	0.00	--	100.00	148.00	PIEZA	148.00	PERSONAS
0400FA009632102120	FA009 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFÉ), LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN (OCOSINGO, CHIAPAS)	0227 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	--	100.00	125.00	PIEZA	125.00	PERSONAS
0400FA068632102120	FA068 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFÉ NO. 2), LOCALIDAD TANIPERLA	0073 TANIPERLA	695,500.00	695,500.00	0.00	---	0.00	107.00	PIEZA	107.00	PERSONAS
0400FA067632102120	FA067 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFE NO. 4), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	494,000.00	494,000.00	0.00	---	0.00	52.00	PIEZA	52.00	PERSONAS
0400FA069632102120	FA069 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFÉ NO.2), LOCALIDAD EJIDO LAS TASAS	0048 LAS TASAS	396,500.00	396,500.00	0.00	---	0.00	61.00	PIEZA	61.00	PERSONAS
0400FA074632102120	FA074 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	454,080.00	454,080.00	0.00	---	0.00	946.00	PIEZA	946.00	PERSONAS
0400FA072632102120	FA072 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO ELÉCTRICO), LOCALIDAD SIBACA	0042 SIBACA	64,000.00	64,000.00	0.00	---	100.00	16.00	PIEZA	16.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA049632102120	FA049 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	117.00	PIEZA	117.00	PERSONAS
0400FA073632102120	FA073 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO ELÉCTRICO), LOCALIDAD SAN QUINTIN	0120 SAN QUINTIN	396,000.00	396,000.00	0.00	---	0.00	88.00	PIEZA	88.00	PERSONAS
0400FA011632102120	FA011 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,450.00	27,450.00	0.00	---	100.00	61.00	PIEZA	61.00	PERSONAS
0400FA019632102120	FA019 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (DESPULPADORA DE CAFE), LOCALIDAD SIBACA (OCOSINGO)	0042 SIBACA	517,500.00	517,500.00	0.00	---	100.00	69.00	PIEZA	69.00	PERSONAS
0400FA050632102120	FA050 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	3,170,300.00	3,170,300.00	0.00	---	100.00	4,529.00	PIEZA	4,529.00	PERSONAS
0400FA049632102120	FA049 FORTAMUN 2024 (2).- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA); LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,675.29	49,675.29	0.00	---	100.00	117.00	PIEZA	117.00	PERSONAS
0400FA059632102120	FA059 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	338,520.00	338,520.00	0.00	---	100.00	546.00	PIEZA	546.00	PERSONAS
0400FA060632102120	FA060 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	433,780.00	433,780.00	0.00	---	100.00	1,058.00	PIEZA	1,058.00	PERSONAS
0400FA010632102120	FA010 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL, LOCALIDAD OCOSINGO 3 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00	40.00	PIEZA	40.00	PERSONAS
0400FA017632102120	FA017 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD PEÑA LIMONAR	0206 PEÑA LIMONAR	89,600.00	89,600.00	0.00	---	100.00	128.00	PIEZA	128.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 36 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0400FA048632102120	FA048 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL); LOCALIDAD ABASOLO	0031 ABASOLO	0.00	0.00	0.00	---	---	836.00	PIEZA	836.00	PERSONAS
0400FA038632102120	FA038 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD PEÑA LIMONAR	0206 PEÑA LIMONAR	396,900.00	396,900.00	0.00	---	100.00	567.00	PIEZA	128.00	PERSONAS
0400FA008632102120	FA008 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (MOLINO MANUAL DE NIXTAMAL), LOCALIDAD REGIONAL 1 (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	130,200.00	130,200.00	0.00	---	100.00	186.00	PIEZA	186.00	PERSONAS
0400FA071632102120	FA071 FORTAMUN 2024.- IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA (PRENSA TORTILLADORA), LOCALIDAD OCOSINGO (LOCALIDADES VARIAS)	0643 LOCALIDADES VARIAS	478,800.00	478,800.00	0.00	---	0.00	1,197.00	PIEZA	1,197.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,241,070.82	12,241,070.82	0.00						
Sub Total por Programa			22,999,721.87	22,999,721.87	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109FA003113401090	FA003 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,621,200.00	10,621,200.00	0.00	---	74.12	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0109FA057399301090	FA057 FORTAMUN 2024.- INTEGRACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y LA CONSISTENCIA DEL FORTAMUN, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	100.00	2.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 37 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109FA003398101090	FA003 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	247,828.00	247,828.00	0.00	--	74.10	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0109FA003132201090	FA003 FORTAMUN 2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,770,200.00	1,770,200.00	0.00	---	74.01	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,639,228.00	15,639,228.00	0.00						
Sub Total por Programa			15,639,228.00	15,639,228.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
15 ESTUDIO Y PROYECTO											
1500FA053332101090	FA053 FORTAMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SILENCIO, LOCALIDAD EL SILENCIO	0471 EL SILENCIO	317,864.04	317,864.04	0.00	---	100.00	1.00	DOC	55.00	PERSONAS
1500FA054332101090	FA054 FORTAMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS), LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	0712 LA ARENA 2DA. SECCION	318,622.44	318,622.44	0.00	---	100.00	1.00	DOC	55.00	PERSONAS
1500FA052332101090	FA052 FORTAMUN 2024.- SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN LA LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO MANANTIAL), LOCALIDAD ABASOLO (BARRIO MANANTIAL)	0031 ABASOLO	363,513.56	363,513.56	0.00	---	100.00	1.00	DOC	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.04	1,000,000.04	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

28-oct.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 38 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

1,000,000.04 1,000,000.04 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

201,865,392.02 201,865,392.02 0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102GA002325102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00	98,877.00 PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002261102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00	98,877.00 PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002441102010	GA002 CONAFOR 2023-2024.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,700.00	700,700.00	0.00	---	100.00	98,877.00 PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

802,700.00 802,700.00 0.00

Sub Total por Programa

802,700.00 802,700.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

802,700.00 802,700.00 0.00

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00 M	2,200.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Sub Total por Programa

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Municipio de : OCOSINGO

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

28-oct.-24

Pág. 39 de 39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

733,962,596.87 733,962,596.87 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

TESORERO

LUIS BELTAN ARGUELLO TREJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

SINDICO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO